

NOVIEMBRE Año 2024

División de Municipalidades

Artículo 14.15 Nómina Proyectos Inversión

05.05.03.33.03.100 Fondo Recuperación de Ciudades

	Los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Salud, Educación, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los gobiernos regionales informarán, a más tardar en el mes de enero de 2024, una nómina con los proyectos de inversión identificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263, de 1975, incluidos en esta ley. Esa nómina contendrá el nombre, localización por comuna y región, estado, fecha de ejecución e inversión estimada total y de cada una de las etapas que conforman el proyecto, y precisará, específicamente, las obras y recursos que se ejecutarán durante el año 2024. Deberán distinguirse aquellos financiados con fondos sectoriales de los financiados con cargo a los recursos contemplados en la ley Nº 21.288. Asimismo, a partir de febrero de 2024, deberán enviar mensualmente un informe de actualización que contenga, respecto de cada uno de ellos, su estado de avance y la inversión materializada durante el año 2024.
Periodicidad	Enero y Mensual

	COMUNA	PROYECTO	ESTADO	FECHA EJECUCIÓN	INVERSIÓN ESTIMADA TOTAL	ETAPAS DEL PROYECTO	EJECUCIÓN 2024	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIA 2024											
REGIÓN									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
REGIÓN DE A	CHAÑARAL	REPOSICION EDIFICIO CO	Terminado	28-12-2018	5.284.622.061	Terminado	42.488.206	Fondos Sectoriales							42.488.206					42.488.206
REGIÓN DEL I	LOS ÁNGE	REPOSICIÓN Y REPARACI	En Ejecución	11-10-2013	6.306.844.598	En Ejecución	448.453.951	Fondos Sectoriales										448.453.951		448.453.951
REGIÓN DE C	OVALLE	MEJORAMIENTO EDIFICIO	En Ejecución	20-9-2021	12.901.116.000	En Ejecución	2.300.000.000	Fondos Sectoriales											2.300.000.000	2.300.000.000
REGIÓN DE Ñ	NINHUE	REPOSICION PAVIMENTA	En Ejecución	19-11-2024	1.505.915.000	En Ejecución	752.957.000	Fondos Sectoriales											752.957.000	752.957.000
REGIÓN DE LO	DALCAHUE	CONSTRUCCION CENTRO	En Ejecución	13-11-2024	4.425.406.000	En Ejecución	2.212.703.000	Fondos Sectoriales											2.212.703.000	2.212.703.000
REGIÓN METR	PEDRO AG	MEJORAMIENTO PLAZA JO	En Ejecución	6-11-2024	404.604.000	En Ejecución	202.302.000	Fondos Sectoriales											202.302.000	202.302.000
																				0
									-	-	-	-	-	-	42.488.206	-	-	448.453.951	5.467.962.000	5.958.904.157

NOTA: se entiende por fecha de ejecución la fecha de aprobación de la iniciativa