



Programa 03
Glosa 05 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL
Año 2016 PRIMER TRIMESTRE

Requerimiento:	Con estos recursos se financiarán proyectos de inversión postulados por municipalidades y asociaciones municipales con personalidad jurídica orientados a generar empleo y que permitan mejorar la calidad de vida de la población más pobre, los que deberán cumplir con los criterios de selección definidos en el Decreto del Ministerio del Interior N°946, de 1993. Se podrá financiar además proyectos que se ejecuten en terrenos o inmuebles que constituyan bienes comunes de propiedad de comunidades agrícolas, o ubicados en condominios de viviendas sociales y aquellos conformados de acuerdo a las leyes N°15.020 y N°16.640 sobre Reforma Agraria, y N°19.253, Ley Indígena, o de propiedad de organizaciones deportivas con personalidad jurídica y juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias acogidas a la Ley N°19.418. Exclúyese de la exigencia establecida en el artículo 50 de la ley N°19.712, del Deporte, la inversión en infraestructura social o deportiva en los inmuebles que constituyen bienes comunes conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640, sobre Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley Indígena, y en bienes inmuebles nacionales, sean o no de uso público. La certificación para postular proyectos de inversión en estos campos deportivos referida a la posesión y uso de los mismos, podrá extenderla la municipalidad respectiva. Los proyectos de costo total inferior a \$60.000 miles quedarán exentos del informe del Ministerio de Desarrollo Social a que se refiere el Artículo 19 bis del DL N°1.263 de 1975. Esta asignación incluye: a)\$519.000 miles para proyectos de arrastres de Infraestructura Educacional, b)\$217.599 miles para ser transferidos a la Municipalidad de San Antonio, c)\$11.500.000 miles para contribuir al financiamiento de los programas de empleo en la Cuenca del Carbón. d)\$13.807.972 miles que se distribuirán de la siguiente forma: d.1) Mediante Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, visada por la Dirección de Presupuestos, se distribuirá entre las regiones del país un 75% de estos recursos en el mes de diciembre del año 2015, en proporción directa al número de desempleados y de comunas de cada una de ellas. Corresponderá a los Consejos Regionales resolver, a más tardar durante el mes de febrero del año 2016, sobre la base de la proposición del Intendente, la distribución de los recursos entre las comunas. Las municipalidades tendrán un plazo no mayor a dos meses a partir de la decisión del Consejo Regional respectivo, para presentar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los proyectos correspondientes. d.2) El 25% restante se podrá destinar, mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a proyectos que permitan enfrentar situaciones de emergencia. Los proyectos que se financien deberán ser informados a los Alcaldes y Concejos Municipales respectivos.
----------------	---

Periodicidad:	1) La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución de los recursos a nivel regional y comunal, ordenados por comuna, con especificación de los criterios utilizados para aquélla, los proyectos a financiar y de los beneficiarios por comuna de los empleos de emergencia. Además, deberá informar en la misma oportunidad el origen de los recursos incrementales que tenga el programa. Esta información la proporcionará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de término del trimestre respectivo. 2) La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados la distribución de los recursos a nivel regional y comunal, los criterios utilizados para tal distribución y la especificación de los proyectos a financiar con cargo a éstos. Esta información la proporcionará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de término del trimestre respectivo. Asimismo, en igual plazo, dicha información debe ser publicada en formato electrónico en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Respecto de la información sobre beneficiarios por comuna de los empleos de emergencia, deberá incorporar las planillas de cálculo. Deberá, asimismo, remitir información sobre la ejecución presupuestaria a la Oficina de Presupuestos del Senado. Los precitados informes deberán incorporar respecto a los proyectos a financiar, el monto por el cual fue aprobado y el porcentaje de recursos ejecutado a la fecha de remisión del informe
---------------	---

Monto Inicial	M\$	45.096.176.000
Incremento		0
Disminuciones		0
TOTALES	M\$	45.096.176.000

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
1	ALTO HOSPICIO	REPARACION ESCUELA DE LENGUAJE OASIS DEL SABER	19.294.229	100%	-	19.294.229					- Emergencia
1	ALTO HOSPICIO	Reparación Bandejonse Solidos AV Los Condores entre Pasaje La Agüada- Av Los Alamos	43.276.000	100%	201.469	43.074.531					- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	Reparación Bandejonse Solidos AV Los Condores entre Pasaje Salitrera Iris-Pasaje La Aguada	31.145.000	99%	196.573	30.948.427					- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACION BANDEJONES SOLIDOS AV. RAMON PEREZ OPAZO ENTRE AV. LOS ALAMOS Y AV. LA PAMPA, ALTO HOSPIC	41.221.102	99%	325.077	40.896.025					- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACION BANDEJONES SOLIDOS AV. LA PAMPA ENTRE AV RAMON PEREZ OPAZO Y AV. CERRO ESMERALDA, A. HOSP	33.024.398	99%	340.925	32.683.473					- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIÓN DE BANDEJONES SÓLIDOS AV. RAMÓN PEREZ OPAZO ENTRE AV. CERRO ESMERALDA Y CALLE CERRO SANTA ROSA, ALTO HOSPICIO	48.384.910	99%	435.465	47.949.445					- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACION BANDEJONES SOLIDOS AV. RAMON PEREZ OPAZO ENTRE AV. LA PAMPA Y CALLE SALTIRERA LAGUNAS	21.218.813	100%	-	21.218.813					- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIÓN BANDEJONES SOLIDOS AV. RAMON PEREZ OPAZO ENTRE SALTIRERA LAGUNAS Y AV CERRO ESMERALDA	30.986.295	99%	278.877	30.707.418					- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	REPARACION BANDEJONES SÓLIDOS AV. LOS ÁLAMOS ENTRE AV. RAMÓN PEREZ OPAZO Y CALLES LOS ALMENDROS	26.436.000	95%	1.321.800	25.114.200					- Tradicional
1	ALTO HOSPICIO	MEJORAMIENTO AREA ADMINISTRATIVA, SAPU CONSULTORIO PEDRO PULGAR, COMUNA ALTO HOSPICIO	45.102.357	99%	225.512	44.876.845					- Emergencia
1	ALTO HOSPICIO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE CALLE JUANITA FERNANDEZ, COMUNA DE ALTO HOSPICIO	45.847.654	98%	1.056.935	44.790.719					- Emergencia
1	ALTO HOSPICIO	RETIRO DE ESCOMBROS DE CALLES Y PLAZAS DE LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO	9.058.580	99%	45.293	9.013.287					- Emergencia
1	CAMINA	REPOSICION CASA HABITACION DOCENTE ESCUELA G-127 DE YALA-YALA	46.543.400	100%	-	46.543.400					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
1	CAMINA	MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR ESCUELA F-62 CAMIÑA	14.238.036	100%	-	14.238.036					- Emergencia
1	CAMINA	REPOSICIÓN TECHUMBRE MULTICANCHA LICEO CAMIÑA	31.685.238	86%	4.351.409	27.333.829					- Emergencia
1	CAMINA	REPOSICIÓN CASA DEL PROFESOR ESCUELA DE APAMILCA	48.982.483	97%	1.469.475	47.513.008					- Emergencia
1	CAMINA	REPOSICIÓN MURO PERIMETRAL, ESCUELA F-62 DE CAMIÑA	42.816.200	97%	1.284.486	41.531.714					- Emergencia
1	CAMINA	MEJORAMIENTO CENTRO RECREATIVO DEPORTIVO EL HOYO DE CAMIÑA	26.400.000	100%	-	26.400.000					- Tradicional
1	CAMINA	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA G-61 DE CHAPIQUILTA	42.012.652	100%	-	42.012.652					- Emergencia
1	CAMINA	RECUPEARACION DE PIRCAS EN DIVERSOS SECTORES Y LIMPIEZA DE CANALES	10.065.917	100%	-	10.065.917					- Emergencia
1	COLCHANE	Mejoramiento del Servicio Eléctrico en Diversas Localidades Rurales , Comuna de Colchane	49.961.000	100%	109.069	49.851.931					- Emergencia
1	COLCHANE	PAVIMENTO CALLE 1 DE CHULLUNCANE	49.998.594	99%	292.637	49.705.957					- Emergencia
1	COLCHANE	REPOSICION TECHUMBRE EN EDIFICIO CONSTITUCIONAL	32.126.404	98%	755.662	31.370.742					- Emergencia
1	COLCHANE	MEJORAMIENTO MURO EN SEDE SOCIAL COTOSAYO	5.250.000	99%	78.750	5.171.250					- Emergencia
1	COLCHANE	REPOSICION DE TECHUMBRE SEDE SOCIAL PISIGA CARPA	22.964.322	97%	702.712	22.261.610					- Emergencia
1	COLCHANE	MEJORAMIENTO DE MUROS Y TECHUMBRE EN ESCUELA DE ENQUELGA	20.150.000	99%	149.500	20.000.500					- Emergencia
1	COLCHANE	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL EN ESCUELA MANQUE	32.416.440	98%	583.940	31.832.500					- Emergencia
1	HUARA	REPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO AÑO 2014, LICEO MUNICIPAL DE HUARA.	199.999.412	100%	-	199.999.412					- Emergencia
1	HUARA	REPOSICIÓN ACERAS CALLE TARAPACA TRAMO 1 LOCALIDAD DE HUARA	26.380.658	99%	263.807	26.116.851					- Tradicional
1	HUARA	Habilitación de emergencia en espacios públicos, diversas localidades de la comuna de Huara	49.568.000	100%	107.280	49.460.720					- Emergencia
1	HUARA	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL MUNICIPIO DE HUARA	59.994.662	95%	2.999.733	56.994.929					- Emergencia
1	HUARA	HABILITACION DE 2 ALBERGUES HUARA-PISAGUA	15.666.067	100%	-	15.666.067					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO POR TOMAS LICEO B WOLNIZKY	49.661.000	100%	104.388	49.556.612					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCUELAS PAULA JARAQUEMADA, VIOLETA PARRA, CENTRO CAPACITACION LABORAL, LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ	42.132.655	99%	210.664	41.921.991					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LICEO BERNARDO O	46.049.082	99%	230.246	45.818.836					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIONE ESCUELA ESPAÑA Y ESCUELA EDUARDO LLANOS	35.777.894	99%	178.890	35.599.004					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO DEPORTIVO	34.980.000	99%	349.800	34.630.200					- Emergencia
1	IQUIQUE	REPARACION ESCUELA MANUEL CASTRO RAMOS	119.293.151	99%	596.466	118.696.685					- Emergencia
1	IQUIQUE	REPARACION ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA	98.496.088	99%	492.481	98.003.607					- Emergencia
1	IQUIQUE	REPARACION ESCUELA PAULA JARAQUEMADA	120.924.504	99%	604.623	120.319.881					- Emergencia
1	IQUIQUE	REPARACION ESCUELA PLACIDO VILLARROEL	199.177.426	99%	995.888	198.181.538					- Emergencia
1	IQUIQUE	REPARACIÓN LICEO JOSE GUTIERREZ DE LA FUENTE	95.404.310	99%	477.022	94.927.288					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO ENTORNO PASAJE ORDEN Y PATRIA CON PASAJE SAN LORENZO, IQUIQUE	25.727.372	100%	-	25.727.372					- Tradicional
1	IQUIQUE	IMPLEMENTACION PLAZA SALUDABLE JUNTA VECINAL RUBEN GODOY	33.592.971	100%	-	33.592.971					- Tradicional
1	IQUIQUE	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO PAVIMENTOS DE MADERA, PASEO BAQUEDANO	49.985.688	99%	499.857	49.485.831					- Tradicional
1	IQUIQUE	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO PAVIMENTOS DE PIEDRA PASEO BAQUEDANO	49.838.943	99%	498.390	49.340.553					- Tradicional
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO DE ACERAS Y SOLERAS TRAMO N° 1 AVENIDA ARTURO PRAT	26.435.523	99%	132.178	26.303.345					- Tradicional
1	IQUIQUE	Construcción sede social JV Conj. Habitac. Arturo Prat	49.999.000	84%	8.154.074	41.844.926					- Emergencia
1	IQUIQUE	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y MOBILIARIO CAMPING CHANAVAYITA, IQUIQUE	49.633.000	100%	28.287	49.604.713					- Emergencia
1	IQUIQUE	Mejoramiento multicancha junta vecinal Villa Las Rosas	49.924.000	97%	1.712.540	48.211.460					- Emergencia
1	IQUIQUE	EVS IMPLEMENTACIÓN PLAZA SALUDABLE, BARRIO REMODELACION EL MORRO	29.247.000	99%	397.651	28.849.349					- Emergencia
1	IQUIQUE	Mejoramiento Entorno Junta de Vecinos Norte Hospital	22.452.000	98%	348.060	22.103.940					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
1	IQUIQUE	Mejoramiento Entorno Junta de Vecinos Nueva Victoria	35.221.000	99%	504.314	34.716.686					- Emergencia
1	IQUIQUE	4. MEJORAMIENTO CERRO DRAGON ESQUINA CALLE PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA	38.258.000	99%	433.150	37.824.850					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO CALLE GENARO GALLO ENTRE CALLE ZEGERS Y CALLE BERNARDO OHIGGINS	43.513.000	99%	327.774	43.185.226					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO CALLE ORELLA ESQUINA PASAJE LOS MAITENES	22.485.000	100%	99.421	22.385.579					- Emergencia
1	IQUIQUE	PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTOS JUNTA VECINAL CERRO LA CRUZ	19.632.240	60%	7.852.906	11.779.334					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO ACERAS Y SOLERAS TRAMO I POBLACION GOMEZ CARREÑO	49.946.597	99%	499.466	49.447.131					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO ACERAS Y SOLERAS TRAMO II POBLACION GOMEZ CARREÑO	49.946.597	99%	499.466	49.447.131					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO ACERAS Y SOLERAS TRAMO I CALLE OSCAR BONILLA	49.946.597	60%	19.978.639	29.967.958					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO ACERAS Y SOLERAS TRAMO II CALLE OSCAR BONILLA Y LATORRE	47.360.864	99%	473.609	46.887.255					- Emergencia
1	IQUIQUE	MEJORAMIENTO DE ACERAS Y SOLERAS TRAMO III POBLACION GOMEZ CARREÑO Y TRAMO IV AVENIDA DIEGO PORTALES	47.349.219	99%	473.493	46.875.726					- Emergencia
1	IQUIQUE	HABILITACION DE SIETE ALBERGUES	24.080.000	99%	240.800	23.839.200					- Emergencia
1	IQUIQUE	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS EN VIAS PUBLICAS POST TERREMOTO 1A	44.863.532	99%	403.772	44.459.760					- Emergencia
1	PICA	AMPLIACION COCINA Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCUELA F-100 VERTIENTE DEL SABER	39.269.732	100%	-	39.269.732					- Emergencia
1	PICA	AMPLIACION COCINA Y MEJORAMIENTO COCINA ESCUELA BASICA DE MATILLA	13.511.000	102%	135.110	13.814.470			438.580	438.580	Emergencia
1	PICA	AMPLIACIÓN COCINA Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCUELA SAN ANDRÉS DE PICA	40.077.000	99%	400.770	39.676.230					- Emergencia
1	PICA	AMPLIACION COCINA Y MEJORAMIENTO COCINA LICEO PADRE HURTADO	43.858.000	99%	438.580	43.419.420					- Emergencia
1	PICA	REPARACION DE CUBIERTAS, SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PATIOS QUE SE INUNDAN ESCUELA F-100 DE PICA	9.623.958	100%	-	9.623.958					- Emergencia
1	PICA	REPARACION DE CUBIERTAS, SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PATIOS QUE SE INUNDAN, ESCUELA G-102, MATILLA, PICA	9.623.958	100%	-	9.623.958					- Emergencia
1	PICA	PUERTAS, VENTANAS Y PATIOS QUE SE INUNDAN, ESCUELA ESPECIAL JACARANDA DE PICA	9.358.474	100%	-	9.358.474					- Emergencia
1	PICA	PUERTAS, VENTANAS Y PATIOS QUE SE INUNDAN, LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C., PICA	9.859.745	96%	399.245	9.460.500					- Emergencia
1	PICA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR AV. SANTA MARIA Y RESBALADERO, COMUNA DE PICA	26.399.518	93%	1.885.518	24.514.000					- Tradicional
1	PICA	REPOSICION LUMINARIAS MATILLA	38.893.000	100%	194.465	38.698.535					- Emergencia
1	PICA	INSTALACION JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNA	49.884.800	100%	249.424	49.635.376					- Emergencia
1	PICA	REPOSICIÓN DE ACERAS, SECTOR RESBALADERO, PICA	49.990.000	92%	3.943.127	46.046.873					- Emergencia
1	PICA	RESTITUCION CARPETA MULTICANCHA DIEGO DE ALMAGRO PRODUCTO DEL TERREMOTO	45.121.000	50%	22.560.500	22.560.500					- Emergencia
1	PICA	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEPENDENCIAS MUNICIPALES	43.500.000	100%	-	43.500.000					- Emergencia
1	PICA	OBRAS DE EMERGENCIA CEMENTERIO MUNICIPAL	12.500.000	100%	-	12.500.000					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	CONSTRUCCION AULAS NT1 Y NT2 ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR	49.742.015	100%	-	49.742.015					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, LICEO E INTERNADO LICEO SERGIO GONZALEZ	31.006.238	98%	629.938	30.376.300					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESCUELAS BÁSICAS DE POZO ALMONTE	37.030.450	100%	165.806	36.864.644					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	NORMALIZACION ELÉCTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA BÁSICA DE HUATACONDO	49.976.098	99%	618.011	49.358.087					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	NORMALIZACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA BÁSICA DE MACAYA	40.149.438	100%	182.160	39.967.278					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	MEJORAMIENTO VIVIENDAS DE PROFESORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ESCUELA BÁSICA DE MAMIÑA	49.996.422	99%	446.000	49.550.422					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	REPARACION Y MEJORAMIENTO LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ	199.415.986	100%	448.600	198.967.386					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	REPOSICION MURO PERIMETRAL ESTE ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR	34.993.665	100%	47.084	34.946.581					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR, COMUNA DE POZO ALMONTE	199.994.966	100%	62.769	199.932.197					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	REPARACIÓN COMEDOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS INTERNADO, LICEO SERGIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	199.683.740	100%	511.829	199.171.911					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR POBLADO ANDINO, COMUNA DE POZO ALMONTE	26.368.094	201%	661.714	52.937.570	27.231.190			27.231.190	Tradicional
1	POZO ALMONTE	CONSTRUCCION SEDE CENTRO DE MADRES SANTA TERESITA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, POZO ALMONTE.	49.763.000	99%	448.515	49.314.485					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
1	POZO ALMONTE	EQUIPAMIENTO PLAZA ACTIVA, COMUNA POZO ALMONTE.	49.966.000	80%	9.910.600	40.055.400					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS COMUNA DE POZO ALMONTE	49.979.182	100%	125.633	49.853.549					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	REPOSICIÓN DE ACERAS COMUNA DE POZO ALMONTE	49.947.721	99%	249.739	49.697.982					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	REPOSICIÓN ACERAS ESTADIO COMUNA DE POZO ALMONTE	49.779.128	99%	248.896	49.530.232					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	REPOSICIÓN ACERAS CALLE COMERCIO, COMUNA DE POZO ALMONTE	36.171.240	100%	150.710	36.020.530					- Emergencia
1	POZO ALMONTE	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR, POBLADO ANDINO, COMUNA DE POZO ALMONTE	49.991.581	98%	1.153.808	48.837.773					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO COMEDORES Y COCINAS ESTABLECIMIENTOS: D-90; E-56; E-57; E-67; E-77; E-79; E-80; E-81; E-84 Y E-87.	47.832.699	96%	1.856.849	45.975.850					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO COMEDORES Y COCINAS ESTABLECIMIENTOS, A-12, A-14, A-17, A-26, B 13, Y B-29.	38.237.122	97%	1.332.846	36.904.276					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO COMEDORES Y COCINAS ESTABLECIMIENTOS: A-22, D-121, D-139, D-58, D-65, D-74, Y D-85.	41.468.495	97%	1.083.115	40.385.380					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO COMEDORES Y COCINAS ESTABLECIMIENTOS: E-97, F-112, F-128, F-60, F-78, Y F-89.	25.093.732	96%	942.046	24.151.686					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO COMEDORES Y COCINAS ESTABLECIMIENTOS: F-94, F-96, G-111, G-113 Y D-68.	26.035.237	97%	879.504	25.155.733					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	REPARACION DE CUBIERTAS ESCUELA DARIO SALAS D-75	34.672.534	99%	346.726	34.325.808					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	REPARACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y REPAVIMENTACION DE CANCHA LICEO TECNICO A-14	33.485.113	99%	334.852	33.150.261					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	HABILITACION ESCUELA DE PARVULOS GABRIELA MISTRAL G-111	49.798.691	99%	497.987	49.300.704					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	HABILITACION ESCUELA DE PARVULOS ITALIA D-66	44.506.934	80%	8.901.387	35.605.547					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	RECUPERACION DE CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION ESCUELA ESPAÑA D-59	9.902.055	95%	445.593	9.456.462					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS SALARES	39.973.710	100%	-	39.973.710					- Tradicional
2	ANTOFAGASTA	CONSTRUCCION ACERA NORTE CALLE TALCA, ENTRE NIEBLA Y GALLEGUILLOS LORCA, ANTOFAGASTA	41.579.504	96%	1.601.916	39.977.588					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	REPOSICION ACERAS GALLEGUILLOS LORCA ENTRE GRAL BORGOÑO Y TALCA	49.704.396	96%	1.871.506	47.832.890					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	REPOSICIÓN ACERAS GENERAL VELÁSQUEZ ENTRE AV ARGENTINA Y EDUARDO LEFORT, ANTOFAGASTA	42.117.432	99%	421.175	41.696.257					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA PANORAMA, ANTOFAGASTA	24.998.853	89%	2.660.918	22.337.935					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO MUROS Y CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA V. IRARRÁZABAL, ANTOFAGASTA	49.974.931	99%	249.875	49.725.056					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA PASAJE TIRANA JJ.VV. ANA GIGLIA ZAPPA	49.961.000	89%	5.301.072	44.659.928					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	CONSTRUCCIÓN PLAZA DEPORTIVA QDA. RIQUELME	49.623.000	97%	1.488.696	48.134.304					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.V. VILLA IRARRAZABAL	49.985.000	93%	3.481.891	46.503.109					- Emergencia
2	ANTOFAGASTA	RECUPERACIÓN CALLE COPIAPÓ ENTRE CONDELL Y CALLE ESMERALDA	59.500.000	100%	-	59.500.000					- Emergencia
2	CALAMA	MEJORAMIENTOS EN COCINAS, COMEDORES, BODEGAS Y OTROS	49.994.117	100%	94.074	49.900.043					- Emergencia
2	CALAMA	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS	34.976.155	99%	349.762	34.626.393					- Emergencia
2	CALAMA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 LOS ENANITOS	30.027.481	100%	66.489	29.960.992					- Emergencia
2	CALAMA	REPOSICIÓN CUBIERTA EN PABELLÓN SALA CLASES ESCUELA F-53 REPÚBLICA DE FRANCIA	9.613.410	100%	46.013	9.567.397					- Emergencia
2	CALAMA	REPOSICIÓN DE 26 PUERTAS EN RECINTOS, LICEO A-27 JORGE ALESSANDRI	9.968.240	95%	449.032	9.519.208					- Emergencia
2	CALAMA	REPOSICION DE ACERAS CALLE GRANADEROS ENTRE HURTADO DE MENDOZA Y TARAPACA, SECTOR CENTRO CALAMA	57.499.736	100%	143.750	57.355.986					- Tradicional
2	MARIA ELENA	MEJORAMIENTO PLAZA IGNACIO CARRERA PINTO	50.701.321	90%	5.070.132	45.631.189					- Tradicional
2	MARIA ELENA	MEJORAMIENTO PAVIMENTO MULTICANCHA ESCUELA ARTURO PÉREZ CANTO	41.798.750	95%	2.089.937	39.708.813					- Emergencia
2	MARIA ELENA	CONSTRUCCIÓN VEREDA CALLE COMERCIO, QUILLAGUA	49.910.946	99%	527.633	49.383.313					- Emergencia
2	MEJILLONES	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR MICHILLA	49.999.999	99%	425.072	49.574.927					- Emergencia
2	MEJILLONES	REPOSICIÓN PAVIMENTOS PATIO Y MEJORAMIENTO TECHUMBRE BODEGA ESCUELA F-99	34.840.134	100%	135.953	34.704.181					- Emergencia
2	MEJILLONES	MEJORAMIENTO JV N°8 POBLACIÓN FERROCARRIL	33.249.375	99%	166.247	33.083.128					- Tradicional
2	MEJILLONES	MEJORAMIENTO ACERAS ESCUELA JULIA HERRERA VARAS, MEJILLONES	31.272.786	93%	2.132.661	29.140.125					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
2	MEJILLONES	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS MICHILLA, MANZANA J-K-L-M	41.732.168	99%	446.996	41.285.172					- Emergencia
2	MEJILLONES	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS MICHILLA, MANZANA C-E-F-I	41.231.327	99%	433.538	40.797.789					- Emergencia
2	MEJILLONES	"REPARACIÓN TECHUMBRE, CIELO, REPARACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO PISO GOMA PATIO 2º PISO SALA CUNA PEDACITO DE CIELO"	59.999.000	50%	29.999.500	29.999.500					- Emergencia
2	OLLAGUE	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL	45.949.236	98%	835.452	45.113.784					- Tradicional
2	OLLAGUE	AMPLIACION SEDE SOCIAL ASCOTAN	50.000.000	95%	2.500.000	47.500.000					- Tradicional
2	OLLAGUE	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN GARAJE MUNICIPAL	49.992.628	93%	3.649.494	46.343.134					- Emergencia
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	MEJORAMIENTO TECHUMBRE ZONA ADMINISTRATIVA ESCUELA E-26 SAN PEDRO DE ATACAMA	9.829.791	99%	148.543	9.740.749	59.501			59.501	Emergencia
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	REPARACION Y MEJORAMIENTO INSTALACIONES PISCINA MUNICIPAL, CENTRO DE EVENTOS COYO ANTAI - S.P.A.	49.401.501	100%	-	49.401.501					- Tradicional
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	HABILITACIÓN ZONAS TRANSITORIAS PARA PREBÁSICA LOCALIDAD DE TOCONAO	50.497.335	99%	252.704	50.244.631					- Tradicional
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	Reposición Plaza de Toconao	186.659.000	100%	-	186.659.000					- Emergencia
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	MEJORAMIENTO EDIFICACIONES PUBLICAS COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA	49.992.108	90%	4.999.210	44.992.898					- Emergencia
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	AMPLIACION POTENCIA AL SISTEMA DE GENERACIÓN HÍBRIDO SOLAR, LOCALIDAD DE CAMAR	49.844.638	50%	24.922.319	24.922.319					- Emergencia
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE LASCAR ENTRE CALLES CAMINIO INTERNACIONAL Y CAMPAMENTO LOCALIDAD DE TOCONAO	48.076.053	100%	-	48.076.053					- Emergencia
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	MEJORAMIENTO PARQUE CALLE TUMISA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA,	53.223.211	70%	15.966.963	37.256.248					- Emergencia
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO PLAZOLETA POBLACIÓN EL CARMEN	31.812.114	60%	12.724.845	19.087.269					- Emergencia
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	CONSTRUCCION SOMBREADERO MULTICANCHA EXISTENTE LOCALIDAD DE SOCAIRE	59.995.749	60%	23.998.299	35.997.450					- Emergencia
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	MEJORAMIENTO TECHUMBRE SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE TOCONAO	59.990.878	70%	17.997.263	41.993.615					- Emergencia
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	MEJORAMIENTO RED ELECTRICA POR EMERGENCIAS LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	57.812.000	98%	1.156.240	56.655.760					- Emergencia
2	SIERRA GORDA	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL, SUBDIVISIONES Y CONSTRUCCIÓN CIERRE PROVISORIO PATIO PREBASICO, ESCUELA ESTACION BAQUEDANO G 130	30.195.560	95%	1.420.550	28.775.010					- Emergencia
2	TALTAL	INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SOLAR PARA ZONAS DE SEGURIDAD POR RIESGO DE TSUNAMIS, SECTOR CENTRO	29.586.375	99%	295.864	29.290.511					- Tradicional
2	TALTAL	INSTALACIÓN ILUMINACIÓN SOLAR PARA ZONAS DE SEGURIDAD POR RIESGO DE TSUNAMIS, SECTOR NORTE	49.942.813	99%	499.429	49.443.384					- Tradicional
2	TALTAL	CONSTRUCCION CUBIERTA TENSOESTRUCTURA MULTICANCHA POBL. JUAN CORTES MONROY	49.998.273	0%	49.998.273	-					- Emergencia
2	TALTAL	CONSTRUCCION CUBIERTA TENSOESTRUCTURA MULTICANCHA POBL. EL COBRE	49.998.273	97%	1.499.949	48.498.324					- Emergencia
2	TALTAL	CONSTRUCCION CUBIERTA TENSOESTRUCTURA MULTICANCHA POBL. EL SALITRE	49.998.273	0%	49.998.273	-					- Emergencia
2	TALTAL	CONSTRUCCION CUBIERTA TENSOESTRUCTURA MULTICANCHA POBL. RENACER TALTALINO	49.998.273	99%	499.983	49.498.290					- Tradicional
2	TALTAL	CONSTRUCCION CUBIERTA TENSOESTRUCTURA MULTICANCHA POBL. ALGAMA	49.998.273	99%	272.094	49.726.179					- Emergencia
2	TOCOPILLA	PLAN DE INVIERNO: EMERGENCIA ESCUELA F-6	3.195.015	100%	-	3.195.015					- Emergencia
2	TOCOPILLA	PLAN DE INVIERNO : EMERGENCIA 2014 REPARACIÓN TECHUMBRE ESCUELA D-7	9.981.760	95%	467.201	9.514.559					- Emergencia
2	TOCOPILLA	REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ESCUELA F-6	34.999.999	100%	13.625	34.986.374					- Emergencia
2	TOCOPILLA	INSTALACIÓN MOBILIARIO URBANO, POBLACIÓN PADRE HURTADO, DE LA COMUNA DE TOCOPILLA	40.658.105	100%	-	40.658.105					- Tradicional
2	TOCOPILLA	CREACION,REPOSICIÓN Y MANTENCIÓN DE AREAS VERDES EN ESPACIOS PUBLICOS, DE LA COMUNA DE TOCOPILLA	39.499.969	100%	98.750	39.401.219					- Tradicional
2	TOCOPILLA	CONSTRUCCIÓN DE FLAT BANK SKATE PARK, SECTOR CALETA BOY, TOCOPILLA	44.572.591	100%	-	44.572.591					- Emergencia
2	TOCOPILLA	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, SECTOR PADRE HURTADO	29.417.915	100%	-	29.417.915					- Emergencia
2	TOCOPILLA	MOBILIARIO DEPORTIVO SECTOR PUYEHUE COMUNDA DE TOCOPILLA	49.992.420	100%	36.022	49.956.398					- Emergencia
2	TOCOPILLA	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. BERNARDO O´ HIGGINS	26.149.801	100%	27.654	26.122.147					- Emergencia
2	TOCOPILLA	CONSTRUCCIÓN,REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE TOCOPILLA	37.479.154	100%	13.418	37.498.423			32.687	32.687	Tradicional
2	TOCOPILLA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE CHORRILLOS, ENTRE AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE Y PASAJE ESMERALDA.	44.317.600	100%	30.381	44.287.219					- Emergencia
2	TOCOPILLA	MEJORAMIENTO DE ACERAS CALLE ORELLA, ENTRE AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE Y PASAJE ESMERALDA.	49.944.591	97%	1.300.548	48.644.043					- Emergencia
2	TOCOPILLA	REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE GÓMEZ CARREÑO, ENTRE AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE Y PASAJE GUILLERMO MATTÁ.	37.987.235	99%	485.037	37.502.198					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
2	TOCOPILLA	REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO MARIO RIVERA	49.160.076	100%	-	49.160.076				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. EDUARDO FREI	33.819.914	100%	46.559	33.773.355				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	REPOSICION SEDE JJ.VV. EDUARDO MARTINEZ	49.999.391	100%	144.377	49.855.014				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	REPOSICION SEDE JJ.VV.	49.997.186	98%	841.692	49.155.494				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	CONSTRUCCION SEDE JJ.VV. ALEXANDER KURTUVIC	48.553.423	99%	323.692	48.229.731				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. ARTURO PRAT	49.874.203	97%	1.497.419	48.376.784				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. CARMELA CARVAJAL	45.202.463	100%	23.428	45.179.035				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	CONSTRUCCION SEDE JJ.VV LA PATRIA	49.823.436	99%	395.490	49.427.946				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	REPOSICIÓN SEDE JJ.VV. "VALERO CEBRIAN"	49.966.701	99%	579.345	49.387.356				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	MEJORAMIENTO JJ.VV JOSE FCO. VERGARA	49.995.090	97%	1.499.853	48.609.050			113.813	113.813	Emergencia
2	TOCOPILLA	LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES SECTOR CENTRO ALTO TOCOPILLA	51.968.356	100%	-	51.968.356				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES SECTOR NORTE Y SUR TOCOPILLA	51.968.356	97%	1.299.209	50.669.147				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CALETA RURAL CALETA BUENA,TOCOPILLA	56.840.023	99%	405.654	56.434.369				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS CALETA RURAL PUNTA ARENAS, TOCOPILLA	49.294.346	97%	1.232.359	48.061.987				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS CALETA RURAL URCO, TOCOPILLA	49.294.346	97%	1.232.359	48.061.987				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS CALETA RURAL PAQUICA, TOCOPILLA	46.967.702	97%	1.174.193	45.793.509				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS CALETA TOCOPILLA, TOCOPILLA	48.712.674	97%	1.217.817	47.494.857				-	Emergencia
2	TOCOPILLA	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS CALETA RURAL PUNTA ATALA, TOCOPILLA	49.294.346	124%	1.232.359	61.246.888			13.184.901	13.184.901	Emergencia
2	TOCOPILLA	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS CALETA RURAL COBIJA, TOCOPILLA	50.106.259	123%	1.252.657	61.730.551			12.876.949	12.876.949	Emergencia
3	ALTO DEL CARMEN	Construccion Plaza vivero II	49.969.531	97%	1.499.086	48.470.445				-	Emergencia
3	ALTO DEL CARMEN	TRASLADO TRANSITORIO DE OFICINAS MUNICIPALES	59.942.525	95%	2.997.126	56.945.399				-	Emergencia
3	ALTO DEL CARMEN	MURO DE CONTENCIÓN PARA PLATAFORMAS DE EMERGENCIA SECTOR LAS MARQUESAS	53.842.407	95%	2.692.120	51.150.287				-	Emergencia
3	ALTO DEL CARMEN	"HABILITACIÓN DE EMERGENCIA PARA PASOS PEATONALES PROVISORIO DE CERRO ALEGRE, SECTOR LOS CANALES; EL CORRAL Y LA MAJADA, VALLE DEL CARMEN."	49.583.276	50%	24.791.638	24.791.638				-	Emergencia
3	CALDERA	MEJORAMIENTO BANDEJÓN ARICA	49.964.244	100%	134.583	49.829.661				-	Emergencia
3	CALDERA	MEJORAMIENTO COMEDOR, COCINA Y BODEGA, LICEO MANUEL BLANCO ENCALADA	49.995.123	100%	124.988	49.870.135				-	Emergencia
3	CALDERA	URBANIZACIÓN SECTOR SCHNEIDER Y CONSTRUCCIÓN 32 NICHOS	48.309.362	90%	4.830.936	43.478.426				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	PINTURA EXTERIOR ESCUELA BÁSICA DIEGO PORTALES	56.069.617	100%	-	56.069.617				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	REPARACIÓN SISTEMA ELEVACIÓN DE AGUAS ESCUELA PEDRO LUJÁN	6.649.125	99%	66.492	6.582.633				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	MEJORAMIENTO CALLE MERINO JARPA, ALREDEDORES Y LOCALIDAD DE EL SALADO, CHAÑARAL	32.850.000	99%	328.500	32.521.500				-	Tradicional
3	CHAÑARAL	REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN LOS CARRERA, SECTOR AEROPUERTO, CHAÑARAL	49.988.136	94%	2.802.195	47.185.941				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTORES BAJOS COSTANERA	59.996.400	100%	-	59.996.400				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOLITO 26 DE OCTUBRE, CHAÑARAL	59.994.936	95%	2.999.747	56.995.189				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE AEROPUERTO SECTOR 1	49.200.000	100%	-	49.200.000				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE AEROPUERTO SECTOR 3	49.200.000	100%	1	49.199.999				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDAD EL SALADO 1	49.920.000	100%	-	49.920.000				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDAD EL SALADO 2	49.920.000	100%	-	49.920.000				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLES INTERMEDIAS CENTRO-COSTANERA	49.920.000	100%	-	49.920.000				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DIFÍCIL ACCESO CENTRO MERINO JARPA	56.805.000	100%	275	56.804.725				-	Emergencia
3	CHAÑARAL	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SALADO PARTE 1	49.200.000	100%	-	49.200.000				-	Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO CALLE SALADO	56.805.000	100%	-	56.805.000					- Emergencia
3	CHAÑARAL	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SALADO PARTE 2	49.200.000	100%	-	49.200.000					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO SERVICENTRO	56.805.000	100%	-	56.805.000					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CENTRO MERINO JARPA	49.920.000	100%	-	49.920.000					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - COSTANERA	56.805.000	100%	-	56.805.000					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CALLE SALADO	49.920.000	100%	-	49.920.000					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SERVICENTRO	49.920.000	100%	-	49.920.000					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - COSTANERA AEROPUERTO	56.805.000	100%	275	56.804.725					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CENTRO COSTANERA	49.920.000	100%	1	49.919.999					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - EL SALADO 1	56.805.000	100%	-	56.805.000					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ACCESO AEROPUERTO	49.920.000	100%	-	49.920.000					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - EL SALADO 2	56.805.000	100%	-	56.805.000					- Emergencia
3	CHAÑARAL	HABILITACIÓN DE DOS ALBERGUES (ESCUELA ANGELINA SALAS LOCALIDAD EL SALADO)	56.950.000	99%	470.708	56.479.292					- Emergencia
3	CHAÑARAL	HABILITACIÓN DE DOS ALBERGUES (LICEO FEDERICO VARELA, AEROPUERTO)	56.950.000	69%	17.719.770	39.230.230					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - EL SALADO 3	56.805.000	100%	275	56.804.725					- Emergencia
3	CHAÑARAL	CONSTRUCCION OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS MUNICIPALIDAD PROVISORIA MODULAR	59.988.376	99%	497.732	59.490.644					- Emergencia
3	CHAÑARAL	RECONSTRUCCION PROVISORIA INSTALACION MUNICIPAL (OMIL-VIVIENDA-INFORMATICA-PRENSA-TRANSPARENCIA-REUNIONES)	59.836.699	99%	333.117	59.503.582					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS LOTE0 DE EMERGENCIA	59.996.400	98%	1.499.910	58.496.490					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ACCESO SECTOR MUNICIPAL	59.996.400	100%	-	59.996.400					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR LA FRANCESA	59.996.400	100%	-	59.996.400					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLES INTERMEDIAS LOS BAÑOS, CONCHUELA Y ZULETA	59.996.400	100%	-	59.996.400					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CALLE SALADO CENTRO	59.996.750	100%	-	59.996.750					- Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLES DE SERVICIO SECTOR AEROPUERTO	59.997.550	132%	2.250	78.947.960			18.952.660	18.952.660	Emergencia
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS BANDEJÓN CENTRAL COSTANERA	59.997.550	100%	-	59.997.550					- Emergencia
3	COPIAPO	Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar Escuela Las Brisas, Copiapó	49.860.525	100%	-	49.860.525					- Emergencia
3	COPIAPO	PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTO BUEN PASTOR, COPIAPO.	40.931.065	100%	-	40.931.065					- Emergencia
3	COPIAPO	PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS MARIA LANZA PIZARRO Y LICEO EL PALOMAR	49.859.889	100%	-	49.859.889					- Emergencia
3	COPIAPO	Construcción Sala Educación Parvularia Escuela Las Canteras, Copiapó	41.983.200	100%	-	41.983.200					- Emergencia
3	COPIAPO	Construcción Sala Educación Parvularia Escuela Vicente Sepulveda Rojo, Copiapó	40.983.600	100%	-	40.983.600					- Emergencia
3	COPIAPO	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCACIÓN PARVULARIA ESCUELA EL PALOMAR, COPIAPÓ	48.123.808	99%	474.167	47.649.641					- Emergencia
3	COPIAPO	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCACIÓN PARVULARIA ESCUELA LAS CANTERAS, COPIAPÓ	43.830.392	85%	6.423.932	37.406.460					- Emergencia
3	COPIAPO	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCACIÓN PARVULARIA ESCUELA HERNAN MARQUEZ HUERTA, COPIAPÓ	48.619.212	90%	5.048.076	43.571.136					- Emergencia
3	COPIAPO	Arborización sector centro, Ciudad de Copiapó	39.536.000	100%	50.966	39.485.034					- Tradicional
3	COPIAPO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE AGUAS LLUVIAS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, COPIAPO.	33.819.807	100%	-	33.819.807					- Tradicional
3	COPIAPO	PAISAJISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COPIAPO	48.033.436	100%	94.443	47.938.993					- Tradicional
3	COPIAPO	LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES SECTOR CENTRO DE COPIAPO	44.000.000	100%	-	44.000.000					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN COLIPI	49.920.000	100%	3.515	49.916.485					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DIFÍCIL ACCESO SAN FERNANDO PAIPOTE	34.120.000	100%	855	34.119.145					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFÍCIL ACCESO SECTOR LA CHIMBA Y SECTOR ORIENTE	34.120.000	100%	14.754	34.105.246					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
3	COPIAPO	HABILITACION DE 3 ALBERGUES PAIPOTE-SAN FERNANDO Y LA CHIMBA Y RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES	39.950.000	100%	-	39.950.000					- Emergencia
3	COPIAPO	HABILITACION DE 3 ALBERGUES B. OHIGGINS, PALOMAR SANTA ELVIRA Y RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS VARIOS SECTORES	39.950.000	100%	-	39.950.000					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS AVENIDA LOS CARRERAS	49.920.000	100%	16.102	49.903.898					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CIRCUNVALACIÓN	49.920.000	100%	11.085	49.908.915					- Emergencia
3	COPIAPO	RECUPERACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ESPACIOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES	49.200.000	100%	-	49.200.000					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR HOSPITAL Y SECTOR ORIENTE	49.920.000	100%	57.102	49.862.898					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR PAIPOTE	49.920.000	100%	1.945	49.918.055					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR CALLEJONES FRANCISCO DE A PEDRO LEÓN GALLO	49.920.000	100%	1.385	49.918.615					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR PRETIL TORREBLANCA	49.920.000	100%	29	49.919.971					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR LOS CALLEJONES M A MATTÁ	49.920.000	100%	1.404	49.918.596					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR OLLANTAY	49.920.000	100%	15.119	49.904.881					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR ENTRE CALLEJONES PEDRO LEON GALLO CELSA VERGARA Y SECTOR RURAL NORTE	49.920.000	100%	-	49.920.000					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO LOS CARRERA Y SECTORES ALEDAÑOS	57.876.715	100%	67	57.876.648					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SECTOR JUAN MARTINEZ Y SECTOR ORIENTE	57.876.715	100%	4.159	57.872.556					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SECTOR HOSPITAL Y SECTOR ORIENTE	57.876.715	100%	4.611	57.872.104					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SECTOR PRETIL TORREBLANCA	57.876.715	100%	4.159	57.872.556					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SECTOR FRANCISCO DE A PEDRO LEON GALLO	57.876.715	100%	1.666	57.875.049					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIIIFCIL ACCESO SECTOR CALLEJONES MANUEL A MATTÁ	57.876.715	100%	-	57.876.715					- Emergencia
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SECTORES ENTRE CALLEJONES PEDRO LEON GALLO CELSA VERGARA	57.876.715	100%	1.152	57.875.563					- Emergencia
3	COPIAPO	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS LUIS FLORES / VAN BUREN, COPIAPÓ.	59.710.000	100%	-	59.710.000					- Emergencia
3	COPIAPO	RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS VAN BUREN/DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPÓ.	57.383.637	100%	60.243	57.323.394					- Emergencia
3	COPIAPO	RECUPERACIÓN ESPACIOS PUBLICOS DIEGO DE ALMAGRO/FRANCISCO DE AGUIRRE, COPIAPÓ.	57.383.637	97%	1.434.591	55.949.046					- Emergencia
3	COPIAPO	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS EL INCA/JOSÉ JOAQUIN VALLEJOS, COPIAPO	59.865.091	118%	91	70.545.221			10.680.221	10.680.221	Emergencia
3	COPIAPO	CARGUJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS VOLUMINOSOS RELLENO SANITARIO EL CHULO	49.381.100	99%	281.100	49.100.000					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	CONSTRUCCION DE SALAS DE CLASE PARA ESCUELA EMPERATRIZ SEPULVEDA LOCALIDAD INCA DE ORO	49.935.114	100%	8.092	49.927.022					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	REPOSICION CUBIERTA ESCUELA EMPERATRIZ SEPULVEDA LANDEROS, INCA DE ORO	32.105.874	99%	321.059	31.784.815					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	REPOSICION CUBIERTA INTERNADO MUNICIPAL DE DIEGO DE ALMAGRO	9.931.038	100%	2	9.931.036					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	MEJORAMIENTO, REPARACION Y REPOSICION PLAZAS Y BANDEJONES DE DIEGO DE ALMAGRO	23.404.200	99%	234.042	23.170.158					- Tradicional
3	DIEGO DE ALMAGRO	CONSTRUCCION PLAZOLETA LOS NARANJOS POBLACION PORTAL DEL INCA	44.901.000	100%	-	44.901.000					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	REPOSICION VEREDAS Y SOLERAS POBLACIÓN LOS HÉROES CALLE CONCEPCIÓN ENTRE CALLE PUERTO MONTT Y PLAZUELA CONCEPCIÓN	49.857.065	98%	840.800	49.016.265					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	REPOSICION VEREDAS Y SOLERAS SECTOR SUR POBLACIÓN LOS HÉROES ENTRE CALLE CONCEPCIÓN Y AVDA. LA PAZ	48.292.972	99%	277.802	48.015.170					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - VILLA NUEVA	34.120.000	100%	19.001	34.100.999					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - CENTRO ESTACIÓN	34.120.000	100%	-	34.120.000					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO VILLA 4 DE OCTUBRE POTRERILLOS	34.120.000	100%	31.960	34.088.040					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO POBLACION JOSE MIGUEL CARRERA	34.120.000	100%	-	34.120.000					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS VILLA 4 DE OCTUBRE SECTOR NORTE	39.950.000	100%	93	39.949.907					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS JOSE MIGUEL CARRERA	49.920.000	100%	11.400	49.908.600					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS VILLA 4 DE OCTUBRE - POTRERILLOS	49.920.000	100%	19.968	49.900.032					- Emergencia
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO - PORTAL DE INCA	34.120.000	100%	65.909	34.054.091					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
3	DIEGO DE ALMAGRO	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS POBLACION LOS HEROES Y LA CONCEPCION	59.990.000	100%	-	59.990.000					- Emergencia
3	FREIRINA	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION SECTOR VISTA HERMOSA Y EL SAUCE	59.990.000	100%	224.963	59.765.037					- Tradicional
3	FREIRINA	CONSTRUCCION VEREDAS SECTORES POBLACIONALES COMUNA DE FREIRINA	39.690.441	100%	-	39.690.441					- Emergencia
3	FREIRINA	CONSTRUCCION MUROS Y VEREDAS, DIFERENTES SECTORES FREIRINA URBANO	59.984.419	90%	5.998.441	53.985.978					- Emergencia
3	FREIRINA	PROYECTO ADQUISICION E INSTALACION SEÑALÉTICAS Y RESALTOS DE SEGURIDAD	58.485.500	90%	5.848.550	52.636.950					- Emergencia
3	FREIRINA	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO, EN POBLACIONES DE FREIRINA URBANO	34.120.000	100%	72.760	34.047.240					- Emergencia
3	HUASCO	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE FORESTACION CON VEGETACION AUTOCTONA	47.883.500	157%	77.592	75.137.807	27.331.899			27.331.899	Tradicional
3	HUASCO	CONSTRUCCION VEREDAS VARIAS SECTORES DE HUASCO	44.948.823	100%	11.626	44.937.197					- Emergencia
3	HUASCO	CONSTRUCCION QUINCHO ESTADIO HUASCO BAJO SUR	30.855.370	93%	2.099.157	28.756.213					- Emergencia
3	HUASCO	MEJORAMIENTO PLAZA LOS OLIVOS COMUNA DE HUASCO	44.971.298	100%	-	44.971.298					- Emergencia
3	HUASCO	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION HUASCO BAJO SUR	53.776.521	91%	5.084.737	48.691.784					- Emergencia
3	HUASCO	CONSTRUCCION SEDE PENSIONADOS DEL HIERRO COMUNA DE HUASCO	45.000.891	100%	-	45.000.891					- Emergencia
3	HUASCO	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION HUASCO BAJO SUR	53.776.521	50%	26.888.260	26.888.261					- Emergencia
3	HUASCO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN CANTO DE AGUA	27.397.294	95%	1.369.865	26.027.429					- Emergencia
3	HUASCO	CONSTRUCCIÓN PASEO LUIS URIBE POBLACIÓN O'HIGGNS COMUNA DE HUASCO	46.469.560	95%	2.323.478	44.146.082					- Emergencia
3	HUASCO	MEJORAMIENTO CARPETA ESTADIO PAULINO CALLEJAS COMUNA DE HUASCO	59.926.349	0%	59.926.349	-					- Emergencia
3	TIERRA AMARILLA	Forestación y Mejoramiento Instalaciones Cementerio de Tierra Amarilla	15.776.000	100%	13.702	15.762.298					- Tradicional
3	TIERRA AMARILLA	CONSTRUCCION NICHOS MUNICIPALES TIERRA AMARILLA	32.850.000	100%	164.250	32.685.750					- Tradicional
3	TIERRA AMARILLA	IMPLEMENTACION MOBILIARIO URBANO, TIERRA AMARILLA	44.895.000	99%	243.750	44.651.250					- Emergencia
3	TIERRA AMARILLA	"ARBORIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, SECTOR BORDE RÍO CENTRO, COMUNA DE TIERRA AMARILLA"	49.993.932	100%	110.503	49.883.429					- Emergencia
3	VALLENAR	AMPLIACIÓN SALA DE PREBASICA ESCUELA EDMUNDO QUEZADA	49.990.000	100%	401	49.989.599					- Emergencia
3	VALLENAR	REPOSICIÓN DE CIELOS Y MEJORAMIENTO DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS, ESCUELA EDMUNDO QUEZADA ARAYA, VALLENAR	35.000.000	100%	37.436	34.962.564					- Emergencia
3	VALLENAR	REPOSICIÓN JARDIN INFANTIL ALTERNATIVO MOTITAS DEL DESIERTO DE CACHIYUYO	49.990.000	100%	149.970	49.840.030					- Emergencia
3	VALLENAR	REMODELACION OFICINAS DIDECO, CUARTO PISO EDIFICIO MUNICIPAL	49.999.000	100%	58.954	49.940.046					- Emergencia
3	VALLENAR	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ALTERNATIVO HACIENDA COMPAÑIA	49.990.000	100%	149.970	49.840.030					- Emergencia
3	VALLENAR	CONSTRUCCION MULTICANCHA ESCUELA G-48, JAVIERA CARRERA, LONGOMILLA	49.990.000	100%	124.975	49.865.025					- Emergencia
3	VALLENAR	REPOSICION Y CONSTRUCCION VEREDAS VARIOS SECTORES DE VALLENAR	49.990.000	100%	-	49.990.000					- Emergencia
3	VALLENAR	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS ALTIPLANO NORTE Y SUR, VALLENAR	49.990.000	100%	-	49.990.000					- Emergencia
3	VALLENAR	NORMALIZACION ELEMENTOS DE SEMÁFOROS UV CENTRO PONIENTE, VALLENAR	58.129.145	50%	29.064.573	29.064.572					- Emergencia
3	VALLENAR	NORMALIZACION ELEMENTOS DE SEMÁFOROS UV CENTRO ORIENTE, VALLENAR	57.243.875	50%	28.621.938	28.621.937					- Emergencia
3	VALLENAR	MEJORAMIENTO MULTICANCHA MESETA AZUL TORREBLANCA ANTIGUO	59.999.990	95%	2.999.999	56.999.991					- Emergencia
3	VALLENAR	MEJORAMIENTO MUTICANCHA LAS TERRAZAS	59.308.569	95%	2.965.428	56.343.141					- Emergencia
3	VALLENAR	MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO COLO COLO	59.990.000	95%	2.999.500	56.990.500					- Emergencia
3	VALLENAR	CONSTRUCCION MULTICANCHA ESCUELA F N° 65, VALLENAR	57.171.195	100%	142.928	57.028.267					- Emergencia
3	VALLENAR	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR CENTRO D ELA CIUDAD	59.999.000	100%	195.250	59.803.750					- Emergencia
4	ANDACOLLO	NORMALIZACIÓN CINCO ESCUELAS BASICAS	15.118.877	97%	460.418	14.658.459					- Emergencia
4	ANDACOLLO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y SISTEMA AGUAS LLUVIAS, LICEO PEDRO REGALADO VIDELA, ANDACOLLO.	34.996.183	100%	3.237	34.992.946					- Emergencia
4	ANDACOLLO	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA LUIS AMENABAR OSSA, ANDACOLLO.	16.383.194	99%	155.312	16.227.882					- Emergencia
4	ANDACOLLO	MEJORAMIENTO FACHADAS INTERIORES ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ, ANDACOLLO.	34.777.750	97%	940.908	33.836.842					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
4	ANDACOLLO	MEJORAMIENTO PATIO INTERIOR CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS, ANDACOLLO.	28.820.372	95%	1.507.361	27.313.011					- Emergencia
4	ANDACOLLO	HABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORAMIENTO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANDACOLLO	42.007.250	97%	1.050.182	40.957.068					- Emergencia
4	ANDACOLLO	Recuperación Plaza Matadero, Andacollo	8.842.000	98%	200.000	8.642.000					- Tradicional
4	ANDACOLLO	Construcción Plaza Interior Pje. José Santos Ossa	27.916.000	100%	-	27.916.000					- Tradicional
4	ANDACOLLO	Recuperación Espacios Públicos Varios Sectores	33.701.778	80%	6.740.356	26.961.422					- Tradicional
4	ANDACOLLO	MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS LOTE0 LOS LLANOS DE CASUTO	32.453.085	99%	162.266	32.290.819					- Tradicional
4	ANDACOLLO	Construcción Plaza El Manzano	40.166.927	100%	-	40.166.927					- Emergencia
4	ANDACOLLO	MEJORAMIENTO PLAZA DE LA HISTORIA Y CULTURA MINERA	49.128.262	99%	247.267	48.880.995					- Emergencia
4	CANELA	MEJORAMIENTO DE COCINA Y OBRAS ANEXAS DE VARIAS ESCUELAS BÁSICAS RURALES, SECTOR NORTE:	49.999.000	97%	1.499.970	48.499.030					- Emergencia
4	CANELA	CONSTRUCCIÓN COCINA Y VARIAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, ESCUELA JOSE ANTONIO ECHAVARRÍA, PUERTO OSCURO.	40.058.000	95%	2.146.616	37.911.384					- Emergencia
4	CANELA	REGULARIZACION INTEGRAL Y SANEAMIENTO SANITARIO LICEO POLIVALENTE CANELA	39.276.000	97%	1.178.280	38.097.720					- Emergencia
4	CANELA	MEJORAMIENTO LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE P, CANELA	35.000.000	98%	1.050.000	34.132.038			182.038	182.038	Emergencia
4	CANELA	NORTE, DE ATELCURA ALTA,C.I DEL CAMPO, JABONERÍA, CORTADERA,BAL.LILLO, POZA H	59.500.000	98%	1.487.500	58.012.500					- Emergencia
4	CANELA	MISTRAL, DE LA PARRITA, EL ALMENDRO, LAS TRANCAS, DE LOS POZOS Y DE LOS RULOS	59.738.000	97%	1.493.513	58.244.487					- Emergencia
4	CANELA	HABILITACION ESCUELA CANELA BAJA	56.001.400	97%	1.400.304	54.601.096					- Emergencia
4	CANELA	HABILITACION COMEDOR Y COCINA, ESCUELA PROVISORIA DE CANELA ALTA	59.999.994	95%	3.000.000	56.999.994					- Emergencia
4	CANELA	GIMNASIO AL AIRE LIBRE TRES SECTORES, CANELA	20.977.976	80%	4.195.595	16.782.381					- Tradicional
4	CANELA	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ANTONIO CUEVAS, CANELA	21.052.000	100%	105.260	20.946.740					- Tradicional
4	CANELA	REPOSICION SEDE CENTRO JUVENIL Y DEPORTIVO MINCHA NORTE	49.950.000	99%	551.826	49.398.174					- Emergencia
4	CANELA	INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES EN PARADEROS DEL SECTOR RURAL RUTA D-71, CANELA	49.980.000	98%	907.081	49.072.919					- Emergencia
4	CANELA	CONSTRUCCION ACERAS CALLE CARLOS VIAL ESPANTOSO, HUENTELAUQUEN SUR, CANELA	48.774.642	94%	2.954.094	45.820.548					- Emergencia
4	CANELA	REPOSICION ACERAS VARIAS CALLES HUENTELAUQUEN NORTE, CANELA	31.192.456	73%	8.551.131	22.641.325					- Emergencia
4	CANELA	REPOSICION ACERAS VARIAS CALLES CANELA BAJA	49.999.018	89%	5.503.713	44.495.305					- Emergencia
4	CANELA	CONSTRUCCION CUBIERTA DE LA MULTICANCHA DE CANELA ALTA, CANELA	35.000.000	99%	296.298	34.703.702					- Emergencia
4	CANELA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN MULTICANCHA MINCHA SUR, CANELA	38.900.000	100%	50.000	38.850.000					- Emergencia
4	COMBARBALA	PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ESCUELAS VARIOS SECTORES RURALES	49.991.808	100%	-	49.991.808					- Emergencia
4	COMBARBALA	PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, LICEO SAMUEL ROMAN ROJAS	44.000.000	97%	1.364.483	42.635.517					- Emergencia
4	COMBARBALA	MEJORAMIENTO, ESCUELA BENJAMÍN VICUÑA MACKENA	34.960.742	100%	10.159	34.950.583					- Emergencia
4	COMBARBALA	CONSTRUCCIÓN CIERRE MULTICANCHA, LICEO SAMUEL ROMAN ROJAS	21.425.880	98%	458.776	20.967.104					- Emergencia
4	COMBARBALA	MEJORAMIENTO, ESCUELA ALBERTO ORREGO LUCO	34.996.311	98%	727.366	34.268.945					- Emergencia
4	COMBARBALA	MEJORAMIENTO PATIO Y CIERRE PERIMETRAL, ESCUELA REBECA PONCE DE LEON	17.785.047	100%	1	17.785.046					- Emergencia
4	COMBARBALA	OBRAS DE MEJORAMIENTO LICEO SAMUEL ROMAN ROJAS	59.900.000	100%	299.500	59.600.500					- Emergencia
4	COMBARBALA	OBRAS DE MEJORAMIENTO ESCUELA AMERICA	59.900.000	100%	299.500	59.600.500					- Emergencia
4	COMBARBALA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BASUREROS, SECTORES URBANOS.	6.301.264	100%	-	6.301.264					- Tradicional
4	COMBARBALA	HABILITACIÓN AREAS VERDES VILLA LA FINCA II	8.055.740	99%	41.969	8.013.771					- Tradicional
4	COMBARBALA	MEJORAMIENTO SEDE DIEGO PORTALES	4.786.516	99%	23.933	4.762.583					- Tradicional
4	COMBARBALA	HABILITACIÓN PLAZOLETA DEL VILLORRIO COGOTTI 18	15.014.741	99%	75.074	14.939.667					- Tradicional
4	COMBARBALA	MEJORAMIENTO GRADERIAS MULTICANCHA LAS BARRANCAS	12.204.313	99%	61.022	12.143.291					- Tradicional
4	COMBARBALA	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PLAZA LA FINCA	2.643.389	99%	13.217	2.630.172					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
4	COMBARBALA	REPOSICION PLAZA DE SAN MARCOS NUEVO	46.779.000	98%	878.824	45.900.176					- Emergencia
4	COMBARBALA	INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS Y MEJORAMIENTO PLAZA GUAQUELON	35.744.000	97%	1.200.875	34.543.125					- Emergencia
4	COMBARBALA	INSTALACIÓN DE MAQUINAS DE EJERCICIOS YMEJORAMIENTO PLAZA LA FINCA	32.247.000	97%	1.086.157	31.160.843					- Emergencia
4	COMBARBALA	CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR, EL SORUCO	44.597.705	98%	683.935	43.913.770					- Emergencia
4	COMBARBALA	CONSTRUCCION TECHADO PARA MULTICANCHA DE LAS BARRANCAS	49.999.998	99%	269.951	49.730.047					- Emergencia
4	COMBARBALA	REPOSICION SEDE JUNTA DE VECINOS, MEDIA LUNA	49.942.941	100%	166.113	49.776.828					- Emergencia
4	COMBARBALA	HABILITACION PLAZOLETA PABLO NERUDA Y GABRIELA MISTRAL	59.971.858	70%	17.991.557	41.980.301					- Emergencia
4	COMBARBALA	REPAVIMENTACION DE VEREDAS CALLE COMERCIO	49.194.597	99%	246.021	48.948.576					- Emergencia
4	COMBARBALA	REPAVIMENTACION DE VEREDAS CALLES SECTOR CENTRO	49.681.566	99%	249.684	49.431.882					- Emergencia
4	COMBARBALA	REPAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE RAFAEL VIEDMA	27.093.851	99%	135.470	26.958.381					- Emergencia
4	COMBARBALA	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	49.999.999	99%	250.000	49.749.999					- Emergencia
4	COMBARBALA	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR, COGOTÍ 18	57.030.635	40%	34.218.381	22.812.254					- Emergencia
4	COMBARBALA	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA LA FINCA II	54.505.792	70%	16.351.737	38.154.055					- Emergencia
4	COMBARBALA	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS SECTOR URBANO	59.999.979	99%	300.000	59.699.979					- Emergencia
4	COMBARBALA	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS SECTOR RURAL	59.999.979	99%	300.000	59.699.979					- Emergencia
4	COMBARBALA	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS MEDIA LUNA COMBARBALÁ	54.357.867	40%	32.614.720	21.743.147					- Emergencia
4	COMBARBALA	CONSTRUCCION TECHADO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS Nº 17, RAMADILLA	42.752.171	99%	213.761	42.538.410					- Emergencia
4	COMBARBALA	CONSTRUCCION TECHADO RINCON DE LAS CHILCAS	59.864.084	70%	17.959.225	41.904.859					- Emergencia
4	COQUIMBO	REPARACION COMEDOR, COCINA, BAÑO MANIPULADORAS ESCUELA MARIO MUÑOZ SILVA	49.051.830	100%	122.630	48.929.200					- Emergencia
4	COQUIMBO	FONDO PLAN DE INVIERNO URGENCIA 2014 REPARACIÓN TECHUMBRES Y CIELOS LICEO DIEGO PORTALES	10.000.000	100%	25.000	9.975.000					- Emergencia
4	COQUIMBO	HABILITACION LICEO JOSE TOMAS URMENETA	21.834.715	95%	1.091.736	20.742.979					- Emergencia
4	COQUIMBO	HABILITACION LICEO INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO	24.244.465	95%	1.212.223	23.032.242					- Emergencia
4	COQUIMBO	HABILITACION COLEGIO DAVID LEON TAPIA	4.847.423	95%	242.371	4.605.052					- Emergencia
4	COQUIMBO	HABILITACION COLEGIO CLAUDIO ARRAU	10.630.823	95%	531.541	10.099.282					- Emergencia
4	COQUIMBO	HABILITACION COLEGIO REPUBLICA DE GRECIA	7.739.123	95%	386.956	7.352.167					- Emergencia
4	COQUIMBO	HABILITACION JOSE AGUSTIN ALFARO	15.074.962	95%	753.748	14.321.214					- Emergencia
4	COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS PASAJES MIRADOR 3, MIRADOR 1 Y 8 DE MARZO, COQUIMBO	15.528.177	95%	752.695	14.775.482					- Tradicional
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PASAJE 22 DE JULIO. PARTE ALTA, COQUIMBO	13.524.800	100%	67.624	13.457.176					- Tradicional
4	COQUIMBO	INSTALACIÓN JUEGOS INFANTILES VARIOS SECTORES, COQUIMBO	30.700.000	100%	153.500	30.546.500					- Tradicional
4	COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN PLAZA DOLORES ENDEIZA, TONGOY	49.990.000	99%	499.900	49.490.100					- Emergencia
4	COQUIMBO	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS PLAZA FUNDICION NORTE, TONGOY	48.141.276	99%	420.763	47.720.513					- Emergencia
4	COQUIMBO	Construcción Sede Club Adulto Mayor Los Azhares, Sindempart	45.250.257	99%	452.503	44.797.754					- Emergencia
4	COQUIMBO	REPOSICIÓN DE VEREDAS VARIAS CALLES, SECTOR EL LLANO, COQUIMBO	49.970.934	96%	2.195.234	47.775.700					- Emergencia
4	COQUIMBO	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES LOS CLARINES - LOS COPIHUES, SECTOR SINDEMPART, COQUIMBO	49.836.927	98%	1.156.145	48.680.782					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA TAMAYA	59.991.262	50%	29.995.631	29.995.631					- Emergencia
4	COQUIMBO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB ADULTO MAYOR VILLA LAS FLORES SINDEMPART, COQUIMBO	59.343.085	50%	29.671.542	29.671.543					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA PESCADORES DE GUAYACAN (PMU - PRBIPE)	59.924.445	80%	11.984.889	47.939.556					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA TESORITOS DE GUAYACAN (PMU - PRBIPE)	59.804.582	80%	11.960.916	47.843.666					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZOLETA MAXIMIANO ERRAZURIZ (PMU - PRBIPE)	59.930.737	80%	11.986.147	47.944.590					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
4	COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN ESPACIO RECREATIVO ASOCIACIÓN DE FUTBOL SAN JUAN, COQUIMBO	59.972.394	40%	35.983.437	23.988.957					- Emergencia
4	COQUIMBO	HABILITACION BAÑOS PUBLICOS Y PLAZA PEDRO PIZARRO TONGOY	59.990.000	100%	299.950	59.690.050					- Emergencia
4	COQUIMBO	RECUPERACION MUELLE CALETA LA HERRADURA	55.037.500	99%	275.188	54.762.312					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA DIAGONAL LAS TORRES, SINDEMPART	47.372.978	50%	23.686.489	23.686.489					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA ESTACIÓN INCAHUASI, SAN JUAN	48.692.249	50%	24.346.124	24.346.125					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA DEL MAR, PEÑUELAS	50.385.119	50%	25.192.559	25.192.560					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA PANAMERICANA, EL LLANO	59.939.631	50%	29.969.815	29.969.816					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA ESTACIÓN PUNTA COLORADA, SAN JUAN	51.651.310	50%	25.825.655	25.825.655					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA MARIA AVALOS DE PARIS, LOS PESCADORES DE PEÑUELAS	51.654.717	50%	25.827.358	25.827.359					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA FEDELEST, SAN JUAN	52.908.133	50%	26.454.066	26.454.067					- Emergencia
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA CIELOS DEL VALLE ORIENTE, SAN RAMON	46.762.463	50%	23.381.231	23.381.232					- Emergencia
4	COQUIMBO	CUBIERTA PARA MULTICANCHA PABLO NERUDA, TONGOY	59.900.256	50%	29.950.128	29.950.128					- Emergencia
4	ILLAPEL	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ESCUELA VALLE DEL CHOAPA	59.900.000	100%	-	59.900.000					- Emergencia
4	ILLAPEL	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ESCUELA JORGE ARACENA RAMOS	59.900.000	100%	-	59.900.000					- Emergencia
4	ILLAPEL	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LICEO POLITECNICO	49.900.000	100%	-	49.900.000					- Emergencia
4	ILLAPEL	HABILITACION ESCUELAS RURALES	59.900.000	98%	1.497.500	58.402.500					- Emergencia
4	ILLAPEL	HABILITACION ESCUELA VILLA LOS NARANJOS	59.900.000	98%	1.497.500	58.402.500					- Emergencia
4	ILLAPEL	HABILITACION SALAS Y SERVICIOS HIGIENICOS JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO TESORO	48.927.697	97%	1.223.193	47.704.504					- Emergencia
4	ILLAPEL	HABILITACION SALA DE CLASES , SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA DE ADULTOS	48.927.697	97%	1.223.193	47.704.504					- Emergencia
4	ILLAPEL	Mejoramiento Luminarias Publicas.	5.736.000	97%	143.898	5.592.102					- Tradicional
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN DE 30 NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL, ILLAPEL	14.355.250	99%	71.777	14.283.473					- Tradicional
4	ILLAPEL	MEJORAMIENTO PLAZA MANUEL DE GOROTIZAGA	14.591.750	99%	72.959	14.518.791					- Tradicional
4	ILLAPEL	Construcción plaza acceso Villa San Rafael	49.900.000	97%	1.497.000	48.403.000					- Emergencia
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL MALLACURA	49.880.742	100%	156.126	49.724.616					- Emergencia
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL AGUERRIDO, ILLAPEL	49.591.354	99%	297.817	49.293.537					- Emergencia
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN ESCALERAS PEATONALES SECTOR ALTO 2	47.844.841	70%	14.353.452	33.491.389					- Emergencia
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN ESCALERAS PEATONALES SECTOR ALTO 1	48.063.000	40%	28.837.800	19.225.200					- Emergencia
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR URBANO, ILLAPEL	49.997.115	100%	249.986	50.193.929			446.800	446.800	Emergencia
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN ACERAS VARIAS CALLES SECTOR CENTRO, ILLAPEL	49.933.941	99%	249.670	49.684.271					- Emergencia
4	ILLAPEL	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EDIFICIO CONSISTORIAL	59.900.000	99%	410.726	59.489.274					- Emergencia
4	LA HIGUERA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE MARTA BRUNET ENTRE AVENIDA LA PAZ Y CALLE LUIS AVALOS CHINGA - LOCALIDAD DE LA HIGUERA - COD: 1-C-2014-1974	36.238.997	99%	362.390	35.876.607					- Emergencia
4	LA HIGUERA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ARTURO PRAT ENTRE JOSE ORREGO Y CALLE PEDRO PABLO MUÑOZ - LOCALIDAD DE LA HIGUERA - CODIGO: 1-C-2014-1976	16.294.523	100%	1	16.294.522					- Emergencia
4	LA SERENA	OBRA MENOR AMPLIACION COCINA ESCUELA EL MILAGRO	37.174.139	97%	1.115.225	36.058.914					- Emergencia
4	LA SERENA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA PRE BÁSICA COLEGIO ALTOVALSOL	49.138.851	98%	839.159	48.299.692					- Emergencia
4	LA SERENA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA PRE BÁSICA COLEGIO EL ROMERO	29.068.651	100%	1.891	29.066.760					- Emergencia
4	LA SERENA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA PRE BÁSICA COLEGIO SATURNO	49.974.147	99%	402.313	49.571.834					- Emergencia
4	LA SERENA	HAB. Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VARIOS EST. EDUC. URBANOS, COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION, COLEGIO JAVIERA CARRERA LICEO TE. FEMENINO LAS COMPAÑIAS	59.999.990	97%	1.500.000	58.499.990					- Emergencia
4	LA SERENA	BERNARDO MARIN,C.JOSE MANUEL BALMACEDA, L.TEC.FEMENINO MARTA BRUNET, C.JAPON	47.347.720	98%	1.183.693	46.164.027					- Emergencia
4	LA SERENA	DE TALCA,COLEGIO ALGARROBITO,COLEGIO EL ROMERO, HOGAR FEM GABRIELA MISTRAL	45.220.000	98%	1.130.500	44.089.500					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
4	LA SERENA	REPARACIO TOTAL SEDE JUNTA DE VECINOS CALETA SAN PEDRO	13.577.000	100%	-	13.577.000					- Tradicional
4	LA SERENA	OBRA MENOR PLAZA BUEN PASTOR	9.460.618	99%	94.607	9.366.011					- Tradicional
4	LA SERENA	PLAZA COLINA EL PINO	9.460.618	99%	94.607	9.366.011					- Tradicional
4	LA SERENA	PLAZA VICTOR DOMINGO SILVA	5.990.124	99%	59.902	5.930.222					- Tradicional
4	LA SERENA	INSTALACIÓN DE MÁQUINAS Y JUEGOS INFANTILES EN ÁREA VERDE	25.000.000	100%	125.000	24.875.000					- Tradicional
4	LA SERENA	Reposición Varias Señalética de Evacuación Tsunami	49.718.438	100%	-	49.718.438					- Emergencia
4	LA SERENA	Construccion Area Verde Paseo El Santo, Comuna de La Serena	49.954.000	99%	575.960	49.378.040					- Emergencia
4	LA SERENA	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DEPORTIVO POBLACIÓN JUAN XXIII	47.568.000	100%	6	47.567.994					- Emergencia
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EXTERIORES JUNTA DE VECINOS Nº 12 LA PAMPA	20.099.243	99%	100.497	19.998.746					- Emergencia
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN SKATE PARK. SECTOR LA ANTENA, CIUDAD DE LA SERENA	49.867.367	99%	477.013	49.390.354					- Emergencia
4	LA SERENA	CENTRO COMUNITARIO VILLA NUEVA LOS TORREONES	44.501.185	50%	22.250.592	22.250.593					- Emergencia
4	LA SERENA	CENTRO COMUNITARIO VILLA LA PLAYA	44.571.733	50%	22.285.867	22.285.866					- Emergencia
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN SEDE ARTURO PRAT, SECTOR LAS COMPAÑÍAS	49.980.486	98%	945.632	49.034.854					- Emergencia
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PABLO NERUDA	49.952.797	92%	4.237.024	45.715.773					- Emergencia
4	LA SERENA	CENTRO COMUNITARIO BELLAVISTA	49.205.658	99%	246.029	48.959.629					- Emergencia
4	LA SERENA	INSTALACIÓN DE MAQUINAS DE EJERCICIOS Y JUEGOS INFANTILES , SECTOR 4 ESQUINAS- AVENIDA DEL MAR	44.991.514	70%	13.497.454	31.494.060					- Emergencia
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA FLOR DE ORO	47.973.779	98%	1.131.855	46.841.924					- Emergencia
4	LA SERENA	AMPLIACIÓN CENTRO DEPORTIVO MONJITAS ORIENTE	42.957.255	70%	12.887.176	30.070.079					- Emergencia
4	LA SERENA	AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO PAMPA UNIVERSO	29.224.721	50%	14.612.360	14.612.361					- Emergencia
4	LA SERENA	AMPLIACIÓN SEDE COMUNITARIA EL TOFO	15.319.156	99%	164.747	15.154.409					- Emergencia
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO Y ÁREA VERDE	49.972.374	96%	1.834.064	48.138.310					- Emergencia
4	LA SERENA	Instalación juegos infantiles y maquinas de ejercicios zona norte La Serena	49.764.710	70%	14.929.413	34.835.297					- Emergencia
4	LA SERENA	AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO DEPORTIVO JOSÉ MIGUEL CARRERA	49.181.376	100%	59.506	49.121.870					- Emergencia
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN SERVICIO HIGIÉNICOS CASA LAS PALMERAS GABRIELA MISTRAL	26.073.852	70%	7.822.155	18.251.697					- Emergencia
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN ACERAS 4 ESQUINAS SECTOR NORTE	47.580.033	97%	1.204.168	46.375.865					- Emergencia
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN ACERAS 4 ESQUINAS SECTOR SUR	49.926.429	95%	2.596.102	47.330.327					- Emergencia
4	LA SERENA	REMODELACION SEDE VILLA SAN BARTOLOME	46.311.981	50%	23.155.991	23.155.990					- Emergencia
4	LA SERENA	BY PASS AVENIDA. ZORRILLA CON ACCESO A LOCALIDADES RURALES, SECTOR LAS COMPAÑÍAS	49.999.147	100%	227.525	49.771.622					- Emergencia
4	LA SERENA	ACCESO PONIENTE V. ZORRILLA CON AVDA. ISLON	48.590.998	100%	224.119	48.366.879					- Emergencia
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA AURORA 5R	49.998.277	70%	14.999.483	34.998.794					- Emergencia
4	LA SERENA	CENTRO COMUNITARIO LOS UNIDOS, VILLA AURORA II	59.994.296	70%	17.998.288	41.996.008					- Emergencia
4	LOS VILOS	MEJORAMIENTO COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO, COMUNA LOS VILOS	35.000.000	100%	-	35.000.000					- Emergencia
4	LOS VILOS	MEJORAMIENTO ESCUELA PABLO BARRIOLHET DE LOS CÓNDORES, COMUNA LOS VILOS	35.000.000	99%	350.000	34.650.000					- Emergencia
4	LOS VILOS	MEJORAMIENTO ESCUELA ERCOLE BENCINI DE PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS	34.998.663	100%	-	34.998.663					- Emergencia
4	LOS VILOS	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCACIÓN PRE BÁSICA ESCUELA DE TILAMA, COMUNA DE LOS VILOS.	37.500.000	99%	375.000	37.125.000					- Emergencia
4	LOS VILOS	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCACION PRE BÁSICA ESCUELA ERCOLE BENCINI DE PICHIDANGUI, COMUNA DE LOS VILOS	43.800.000	99%	219.039	43.580.961					- Emergencia
4	LOS VILOS	HABILITACIÓN ESCUELA ERCOLE BENCINNI(LOC.DE PICHIDANGUI), ESCUELA TERESA CANNON(LOC. DE QUILIMARI) Y ESCUELA FORJADORES DE CHILE (LOC. DE GUANGUALI	59.857.000	99%	1.496.425	59.014.470		653.895		653.895	Emergencia
4	LOS VILOS	HABILITACION ESCUELA CLARA VIAL ORREGO	13.351.800	98%	333.795	13.018.005					- Emergencia
4	LOS VILOS	MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES ACCESO QUILIMARI	17.356.000	98%	294.764	17.061.236					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
4	LOS VILOS	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR VILLA LAS AMÉRICAS, LOS VILOS	30.155.840	99%	301.559	29.854.281					- Tradicional
4	LOS VILOS	MEJORAMIENTO MULTICANCHA CANTO DEL AGUA	14.538.000	100%	72.690	14.465.310					- Tradicional
4	LOS VILOS	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ROCAS DE QUERO	15.725.000	100%	78.625	15.646.375					- Tradicional
4	LOS VILOS	PAVIMENTACION CALLE DOS Y PASAJE DOS	59.560.000	50%	29.780.000	29.780.000					- Emergencia
4	LOS VILOS	PAVIMENTACIÓN CALLE ARTURO PRAT	56.801.000	50%	28.400.500	28.400.500					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCUELA BASICA MASTTAY, LOCALIDAD DE FLOR DEL VALLE	14.846.710	90%	1.490.673	13.356.037					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	MEJORAMIENTO DE ÁREA SERVICIOS ALIMENTACIÓN ESCUELA BÁSICA PABLO NERUDA LOCALIDAD DE SEMITA	20.460.076	99%	102.301	20.357.775					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	MEJORAMIENTO GIMNASIO COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE POR PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015, COMUNA DE MONTE PATRIA	25.656.826	99%	305.699	25.351.127					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA PRE-BÁSICA, ESCUELA EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA	47.789.661	99%	477.897	47.311.764					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	HABILITACIÓN Y OBRAS DE MEJORAMIENTO ESCUELA HUATULAME Y Y COLEGIO ALEJANDRO CHELEN ROJAS	59.999.990	97%	1.500.000	58.499.990					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	OBRAS DE MEJORAMIENTO COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE	59.899.999	97%	1.497.500	58.402.499					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	HABILITACIÓN SALAS DE CLASES LICEO EDUARDO FREI MONTALVA	59.967.670	99%	350.221	59.617.449					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	OBRAS DE MEJORAMIENTO VARIOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES (4)	59.899.999	97%	1.497.500	58.402.499					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIOS VARIOS SECTORES 2, COMUNA DE MONTE PATRIA	31.140.000	100%	-	31.140.000					- Tradicional
4	MONTE PATRIA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL BARRIO NUEVO Y VILLA NUEVO MILENIO, EL PALQUI	39.624.617	99%	198.124	39.426.493					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	Ampliacion y Mejoramiento Sede Social El Palqui	32.320.000	93%	2.423.877	29.896.123					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	Construccion Escalera en callejon vecinal Ch. Alto, Comuna de Monte Patria	12.054.670	60%	4.821.868	7.232.802					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	MEJORAMIENTO MOBILIARIO PLAZA DE ARMAS EL PALQUI	49.994.370	97%	1.499.832	48.494.538					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	MEJORAMIENTO PLAZOLETA BARRIO NUEVO, VILLA EL PALQUI	22.407.832	185%	112.040	41.533.647			19.237.855	19.237.855	Emergencia
4	MONTE PATRIA	REPOSICIÓN VEREDAS, SECTOR CENTRO DE MONTE PATRIA	42.609.165	60%	17.043.666	25.565.499					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	MEJORAMIENTO ACCESO PASAJE PABLO NERUDA, COMUNA DE MONTE PATRIA	40.026.707	95%	2.001.335	38.025.372					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL NUEVA ESPERANZA DE MONTE PATRIA, COMUNA DE MONTE PATRIA	44.835.906	99%	224.180	44.611.726					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LOCALIDAD DE CHILECITO, COMUNA DE MONTE PATRIA	59.998.568	142%	2.999.928	85.051.692	28.053.052			28.053.052	Emergencia
4	MONTE PATRIA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LOCALIDAD DE CAREN, COMUNA DE MONTE PATRIA	59.220.060	99%	296.101	58.923.959					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EL PROGRESO FLOR DEL VALLE ALTO, COMUNA DE MONTE PATRIA	47.078.415	60%	18.831.366	28.247.049					- Emergencia
4	MONTE PATRIA	CONSTRUCCIÓN CANCHA PARA FUTBOL CALLE, POBLACIÓN NUEVA ESPERANZA, COMUNA DE MONTE PATRIA	45.785.317	132%	228.927	60.286.536			14.730.146	14.730.146	Emergencia
4	MONTE PATRIA	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO FLOR DEL VALLE BAJO, COMUNA DE MONTE PATRIA	49.727.761	70%	14.918.328	34.809.433					- Emergencia
4	OVALLE	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA BASICA ANTONIO TIRADO LANAS	42.662.900	92%	3.601.634	39.061.266					- Emergencia
4	OVALLE	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA LOS ACACIOS	30.000.000	99%	161.400	29.838.600					- Emergencia
4	OVALLE	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA PEDRO ALFONSO BARRIOS, CERRILLOS POBRES, OVALLE	36.000.000	86%	4.864.335	31.135.665					- Emergencia
4	OVALLE	AMPLIACION COCINA COMEDOR ESCUELA ARTURO VILLALON SIEULANNE	37.605.581	97%	1.119.751	36.485.830					- Emergencia
4	OVALLE	CONEXION ALCANTARILLADO ESCUELA MARCOS MACUADA A RED PUBLICA EXISTENTE	12.172.153	99%	60.861	12.111.292					- Emergencia
4	OVALLE	MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO, CUBIERTA, PINTURA E ILUMINACIÓN ESCUELA MARCOS MACUADA OGALDE, LIMARÍ	32.663.442	85%	4.920.798	27.742.644					- Emergencia
4	OVALLE	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SERVICIOS HIGIÉNICOS,COCINA,COMEDOR Y BODEGA ESCUELA MARCOS RIGOBERTO PIZARRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JULIÁN	32.403.811	88%	3.890.477	28.513.334					- Emergencia
4	OVALLE	PLAN DE AUMENTO DE COBERTURA DE PREKINDER Y KINDER FIE-PMU 2014 ESCUELA CERRO TAMAYA	49.999.999	87%	6.358.052	43.641.947					- Emergencia
4	OVALLE	PLAN DE AUMENTO DE COBERTURA DE PREKINDER Y KINDER FIE-PMU 2014 ESCUELA AURORA DE CHILE	50.000.000	94%	2.866.596	47.133.404					- Emergencia
4	OVALLE	PLAN DE AUMENTO DE COBERTURA DE PREKINDER Y KINDER FIE-PMU 2014 ESCUELA PADRE DAMIAN HEREDIA	49.999.999	97%	1.361.508	48.638.491					- Emergencia
4	OVALLE	PLAN INVIERNO URGENCIA 2014 REPOSICION CUBIERTA ESCUELA PADRE DAMIAN HEREDIA	10.000.000	95%	451.992	9.548.008					- Emergencia
4	OVALLE	HABILITACION ESCUELA HELEN LANG Y ESCUELA OSCAR ARAYA MOLINA	59.989.996	97%	1.499.750	58.490.246					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
4	OVALLE	HABILITACION COLEGIO PADRE JOSEPH STEGMEIER (SOTAQUI), ESCUELA GUARDAMARINA ERNESTO RIQUELME Y ESCUELA BERNARDO OHIGGINS (LA CHIMBA)	59.559.500	97%	1.488.988	58.070.512					- Emergencia
4	OVALLE	HABILITACION DEL LICEO ALEJANDRO ALVAREZ JOFRE, COLEGIO FRAY JORGE, LICEO RAUL SILVA HENRIQUEZ, ESCUELA MANUEL ESPINOZA, ESCUELA ELVIRA OCHOA	59.989.996	97%	1.499.750	58.490.246					- Emergencia
4	OVALLE	HABILITACION COLEGIO VALENTIN LETELIER (VILLA SECA), COLEGIO CHALINGA E INTERNADO DE ESCUELA DE CHALINGA	59.999.999	97%	1.500.000	58.499.999					- Emergencia
4	OVALLE	HABILITACION ESCUELA SAN ANTONIO DE LA VILLA LOCALIDAD DE BARROZO	20.048.525	100%	50.122	19.998.403					- Emergencia
4	OVALLE	IMPLEMENTACION ESPACIO PUBLICO ALAMEDA	11.149.930	99%	111.500	11.038.430					- Tradicional
4	OVALLE	IMPLEMENTACION ESPACIO PUBLICO LOS PEÑONES	20.317.034	99%	203.171	20.113.863					- Tradicional
4	OVALLE	IMPLEMENTACION DE CIRCUITO DEPORTIVO URBANO ALAMEDA	31.578.000	100%	157.890	31.420.110					- Tradicional
4	OVALLE	Espacio Activo Asociación de Futbol Amateur Ovalle (AFAO)	18.489.000	100%	-	18.489.000					- Emergencia
4	OVALLE	EVS PLAZA VILLA LOS NARANJOS PARTE ALTA	29.092.611	95%	1.454.631	27.637.980					- Emergencia
4	OVALLE	REPOSICION SEDE SOCIAL LA SILLETA	43.157.300	94%	2.738.405	40.418.895					- Emergencia
4	OVALLE	Construcción de estanques y bebederos comunitarios en el marco de la emergencia por escasez	49.999.000	100%	5.523	49.993.477					- Emergencia
4	OVALLE	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA SAN ANTONIO, HUAMALATA	48.268.291	96%	1.888.493	46.379.798					- Emergencia
4	PAIHUANO	COLOCACION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA LA ORTIGA	33.947.000	100%	-	33.947.000					- Emergencia
4	PAIHUANO	NORMALIZACION ESCUELA DE COCHIGUAZ	7.125.000	98%	162.287	6.962.713					- Emergencia
4	PAIHUANO	COLOCACION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA DE HORCON	33.947.000	100%	-	33.947.000					- Emergencia
4	PAIHUANO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LICEO POLIVALENTE MISTRALIANO DE PAIHUANO	35.000.000	100%	164.696	34.835.304					- Emergencia
4	PAIHUANO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA DE PISCO ELQUI	24.631.572	100%	-	24.631.572					- Emergencia
4	PAIHUANO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA DE LA ORTIGA	15.492.372	92%	1.186.428	14.305.944					- Emergencia
4	PAIHUANO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA DE MONTEGRANDE	24.946.623	97%	846.539	24.100.084					- Emergencia
4	PAIHUANO	COLOCACION ADOCRETOS CALZADA POBLACION MONTGABRIELA	33.000.000	99%	347.224	32.652.776					- Tradicional
4	PAIHUANO	INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES Y JARDINES CALLE PUBLICA DE MONTEGRANDE Y PISCO ELQUI	38.022.581	99%	380.226	37.642.355					- Tradicional
4	PAIHUANO	CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN Y DRENAJE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO PISCO ELQUI	38.158.000	100%	190.790	38.123.811		156.601		156.601	Tradicional
4	PAIHUANO	ENCAUZAMIENTO QUEBRADAS COCHIGUAZ Y LOS GRILLOS HASTA ESTERO PAIHUANO	58.500.000	100%	-	58.500.000					- Emergencia
4	PAIHUANO	HABILITACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LOCALIDADES ALEJADAS DE PAIHUANO	24.000.000	96%	931.089	23.068.911					- Emergencia
4	PAIHUANO	PROVISION DE AGUA POTABLE A SECTORES ALEJADOS DE LA COMUNA DE PAIHUANO	41.600.000	100%	45.749	41.554.251					- Emergencia
4	PAIHUANO	HABILITACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE PISCO ELQUI Y HORCON	13.000.000	100%	52.681	12.947.319					- Emergencia
4	PUNITAQUI	SANEAMIENTO SERVICIOS BASICOS Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA VILLA LOS QUILES	28.422.624	100%	-	28.422.624					- Emergencia
4	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 2013 ESCUELA HIJOS DEL PERAL	8.022.292	99%	96.816	7.925.476					- Emergencia
4	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR 2013 ESCUELA BELGICA	10.472.441	95%	505.271	9.967.170					- Emergencia
4	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO PINTURA Y SSHH, ESCUELA BÉLGICA	34.189.000	99%	503.345	33.685.655					- Emergencia
4	PUNITAQUI	AMPLIACION AREA PREBASICA ESCUELA BELGICA, COMUNA DE PUNITAQUI	49.874.383	98%	797.513	49.076.870					- Emergencia
4	PUNITAQUI	CONSTRUCCION AREA PREBASICA ESCUELA EL PERAL, COMUNA DE PUNITAQUI	46.573.600	99%	610.774	45.962.826					- Emergencia
4	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS LLUVIA DISTINTAS ESCUELAS	9.887.200	94%	574.351	9.312.849					- Emergencia
4	PUNITAQUI	HABILITACION ESCUELA SOL NACIENTE, BEATRIZ VEGA VEGA, SAN ANTONIO DE PADUA, LA GRANJITA Y GRANEROS	26.971.350	106%	-	28.468.850			1.497.500	1.497.500	Emergencia
4	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES Y DE ESPACIOS PÚBLICOS DISTINTOS SECTORES	12.907.690	99%	132.669	12.775.021					- Tradicional
4	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE SAN PEDRO DE QUILES	12.891.584	96%	483.435	12.408.149					- Tradicional
4	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PUEBLO VIEJO, COMUNA DE PUNITAQUI	10.013.419	100%	8.791	10.004.628					- Tradicional
4	PUNITAQUI	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUNITAQUI	15.606.130	82%	2.876.532	12.729.598					- Tradicional
4	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO PLAZA EL HINOJO	8.032.583	99%	80.326	7.952.257					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
4	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO PLAZAS DISTINTOS SECTORES	27.322.132	95%	1.366.107	25.956.025					- Tradicional
4	PUNITAQUI	REPOSICIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PUEBLO NUEVO	3.447.430	95%	172.371	3.275.059					- Tradicional
4	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO CASA DE HUESPEDES MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI	3.001.998	95%	150.100	2.851.898					- Tradicional
4	PUNITAQUI	MEJORAMIENTO INTEGRAL OFICINAS DIDECO, MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI	35.820.969	97%	1.074.630	34.746.339					- Emergencia
4	PUNITAQUI	ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS	11.577.797	96%	417.277	11.160.520					- Emergencia
4	PUNITAQUI	PAVIMENTACION CALLE LOS ALCALDES, COMUNA DE PUNITAQUI	35.743.038	87%	4.618.518	31.124.520					- Emergencia
4	PUNITAQUI	PAVIMENTACION CALLE LAUTARO, COMUNA DE PUNITAQUI	33.342.556	86%	4.730.403	28.612.153					- Emergencia
4	PUNITAQUI	CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINOS LUZ DEL SUR, COMUNA DE PUNITAQUI	49.958.777	96%	2.246.022	47.712.755					- Emergencia
4	PUNITAQUI	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO UNIÓN PUNITAQUI, COMUNA DE PUNITAQUI	49.956.117	99%	587.033	49.369.084					- Emergencia
4	PUNITAQUI	CONSTRUCCION SEDE CLUB DEL ADULTO MAYOR DE GRANEROS, COMUNA DE PUNITAQUI	49.975.977	100%	9.187	49.966.790					- Emergencia
4	RIO HURTADO	NORMALIZACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARTE ALTA.	39.109.784	100%	397	39.109.387					- Emergencia
4	RIO HURTADO	NORMALIZACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARTE BAJA.	31.116.930	100%	29	31.116.901					- Emergencia
4	RIO HURTADO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, COLEGIO PICHASCA	33.348.590	100%	46.764	33.301.826					- Emergencia
4	RIO HURTADO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, INTERNADO DE HURTADO	33.972.661	100%	-	33.972.661					- Emergencia
4	RIO HURTADO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESCUELA BÁSICA HIJOS DEL CHAÑAR	31.996.675	100%	50.969	31.945.706					- Emergencia
4	RIO HURTADO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESCUELA BÁSICA SAMO ALTO	34.555.741	100%	-	34.555.741					- Emergencia
4	RIO HURTADO	HABILITACION ESCUELA BASICA DE TABAQUEROS E INTERNADO DEL LICEO JORGE IRIBARREN CHARLIN DE HURTADO	28.976.500	93%	2.064.247	26.912.253					- Emergencia
4	RIO HURTADO	CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA VARIAS LOCALIDADES, RÍO HURTADO	11.314.604	100%	28.510	11.286.094					- Tradicional
4	RIO HURTADO	MEJORAMIENTO GIMNASIO SERON	5.001.383	99%	25.007	4.976.376					- Tradicional
4	RIO HURTADO	INSTALACIÓN FAROLES SOLARES EN ESPACIOS PUBLICOS, RIO HURTADO	21.752.617	99%	108.764	21.643.853					- Tradicional
4	RIO HURTADO	CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN, SECTOR FUNDINA SUR	49.973.597	100%	150.888	49.822.709					- Emergencia
4	RIO HURTADO	CONSTRUCCIÓN ARRANQUE EN MEDIA TENSIÓN DE LA ESTACIÓN REPETIDORA CERRO LOMA PELADA LOCALIDAD DE SAMO ALTO, COMUNA DE RÍO HURTADO	43.579.184	50%	21.789.592	21.789.592					- Emergencia
4	SALAMANCA	MEJORAMIENTO SALAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA DE EL TAMBO, SALAMANCA	34.871.300	100%	-	34.871.300					- Emergencia
4	SALAMANCA	MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA QUELÉN BAJO	34.995.046	100%	5	34.995.041					- Emergencia
4	SALAMANCA	HABILITACION ESCUELA BASICA EL TAMBO (LOC. EL TAMBO), ESCUELA BERTA HIDALGO (LOC. TAHUINCO), Y ESCUELA BASICA INTERNADO COLLIGUAY (LOC. COLLIGUAY)	58.488.500	97%	1.462.227	57.026.273					- Emergencia
4	SALAMANCA	HABILITACION ESCUELA BASICA COIRON (LOC COIRON), ESCUELA BASICA TRANQUILLA (LOC TRANQUILLA), Y ESCUELA LOS CORRALES (LOC. BATUCO)	59.976.000	98%	1.499.400	58.476.600					- Emergencia
4	SALAMANCA	PANGUESILLO(LOC PANGUESILLO),Y ESCUELA BASICA GISELA GAMBOA SALINAS(LOC CUNC)	58.488.500	97%	1.462.347	57.026.153					- Emergencia
4	SALAMANCA	HABILITACION LICEO MUNICIPAL C-16	59.678.500	97%	1.491.963	58.186.537					- Emergencia
4	SALAMANCA	HABILITACIÓN SALAS DE CLASES ESCUELA MATILDE SALAMANCA	59.915.310	100%	149.789	59.765.521					- Emergencia
4	SALAMANCA	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL VILLA EL CONSUELO	24.911.000	100%	124.555	24.794.832		8.387		8.387	Tradicional
4	SALAMANCA	REPOSICIÓN ACERAS CALLE JULIO ECHAVARRÍA ENTRE IRARRAZAVAL Y O'HIGGINS	49.500.000	100%	-	49.500.000					- Emergencia
4	SALAMANCA	REPOSICION ACERAS CALLE JULIO ECHAVARRÍA ENTRE MANUEL BULNES Y JOSÉ JOAQUÍN . PEREZ	49.988.732	98%	964.183	49.024.549					- Emergencia
4	SALAMANCA	REPOSICIÓN ACERAS CALLE BLAS VIAL ENTRE IRARRAZAVAL Y O'HIGGINS	49.887.232	99%	387.232	49.500.000					- Emergencia
4	SALAMANCA	REPOSICIÓN ACERAS CALLE BLAS VIAL ENTRE MANUEL BULNES Y O'HIGGINS	49.937.068	99%	437.068	49.500.000					- Emergencia
4	SALAMANCA	REPOSICIÓN ACERAS CALLE BLAS VIAL ENTRE IRARRÁZAVAL Y J.M. INFANTE	49.812.485	99%	498.125	49.314.360					- Emergencia
4	SALAMANCA	REPOSICIÓN MULTICANCHA SECTOR RURAL DE COIRÓN, SALAMANCA	49.865.573	52%	24.932.787	25.762.786	830.000			830.000	Emergencia
4	SALAMANCA	CONSTRUCCIÓN PLAZA PIE DE MONTE, SALAMANCA	49.840.101	95%	2.492.005	47.348.096					- Emergencia
4	VICUÑA	MEJORAMIENTO ESCUELA RÍOS DE ELQUÍ, DE RIVADAVIA, COMUNA DE VICUÑA.	24.591.082	100%	-	24.591.082					- Emergencia
4	VICUÑA	MEJORAMIENTO AREA COCINA Y COMEDOR ESCUELA E INTERNADO DE MARQUESA	26.582.625	91%	2.314.243	24.268.382					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
4	VICUÑA	MEJORAMIENTO COCINAS LICEO CARLOS MONDACA, ESCUELA LUCILA GODOY Y COLEGIO JOAQUIN VICUÑA	40.406.536	99%	404.066	40.002.470					- Emergencia
4	VICUÑA	MEJORAMIENTO COCINAS DE ESCUELA DE CHAPILCA Y ESCUELA DE VARILLAR	10.341.650	92%	819.790	9.521.860					- Emergencia
4	VICUÑA	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA E INTERNADO DE MARQUESA	34.999.631	100%	9.766	34.989.865					- Emergencia
4	VICUÑA	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA DE SAN CARLOS	24.290.982	97%	771.301	23.519.681					- Emergencia
4	VICUÑA	REPOSICION MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO DE CIELOS EN ESCUELA EL MOLLE	33.393.954	100%	57.899	33.336.055					- Emergencia
4	VICUÑA	REPOSICIÓN CUBIERTA DE TECHUMBRE COLEGIO JOAQUIN VICUÑA LARRAIN	9.975.280	99%	88.094	9.887.186					- Emergencia
4	VICUÑA	HABILITACION VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, ESCUELA LUCILA GODOY ALCAYAGA, ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COLEGIO JOAQUIN VICUÑA LARRAIN	59.999.681	98%	1.499.992	58.499.689					- Emergencia
4	VICUÑA	HABILITACION VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES LICEO CARLOS MONDACA CORTES, ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS NUÑEZ, ESCUELA EDMUNDO VIDAL CARDENAS	57.619.681	98%	1.440.492	56.179.189					- Emergencia
4	VICUÑA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINAS DE EJERCICIOS EN DIVERSAS PLAZAS DE LA COMUNA	11.749.999	100%	-	11.749.999					- Tradicional
4	VICUÑA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE CLUB DEPORTIVO SAN ISIDRO	6.654.962	162%	66.550	10.784.007	4.195.595			4.195.595	Tradicional
4	VICUÑA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE SEDE SOCIAL POBLACIÓN TOCOPILLA	3.518.607	96%	147.946	3.370.661					- Tradicional
4	VICUÑA	AMPLIACION SEDE SOCIAL POBLACION OHIGGINS	16.485.171	100%	4.891	16.480.280					- Tradicional
4	VICUÑA	CONSTRUCCION DE SALA MULTIUSO EN CEMENTERIO MUNICIPAL	26.754.000	100%	133.770	26.620.230					- Tradicional
4	VICUÑA	AMPLIACION SEDE SOCIAL POBLACION MANUEL RODRIGUEZ, VICUÑA	49.419.878	98%	1.009.086	48.410.792					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD DE VILLASECA, VICUÑA	46.881.000	97%	1.542.004	45.338.996					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO POBLACION GINA ANCAROLA - VALLE HERMOSO VICUÑA	99.980.000	96%	3.603.800	96.376.200					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCION PASARELA LA COMPAÑIA	49.909.902	100%	-	49.909.902					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCION PASARELA DE DIAGUITAS	49.900.000	100%	3	49.899.997					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA POBLACIÓN GABRIELA MISTRAL	49.902.272	99%	530.124	49.372.148					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO VARIOS SECTORES	41.397.351	90%	4.139.655	37.257.696					- Emergencia
4	VICUÑA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 12 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COMUNA	44.580.399	99%	352.383	44.228.016					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCION DE CAMARINES CLUB DEPORTIVO DE DIAGUITAS	49.374.579	98%	994.834	48.379.745					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIÉNICOS OBSERVATORIO MAMALLUCA	49.992.903	98%	1.015.816	48.977.087					- Emergencia
4	VICUÑA	Construcción Plaza Elije Vivir Sano de Gualliguaica.	49.961.707	99%	372.532	49.589.175					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL SEDE JUNTA DE VECINOS VILLASECA	5.852.000	97%	197.487	5.654.513					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA POBLACION GERONIMO RENDIC NUEVA TALCUNA	48.624.956	99%	243.125	48.381.831					- Emergencia
4	VICUÑA	REPOSICION ACERAS CALLES PRAT CON CHACABUCO	49.327.554	99%	246.638	49.080.916					- Emergencia
4	VICUÑA	REPOSICION ACERAS COLINDANTES A LA PLAZA DE ARMAS DE VICUÑA	49.712.770	99%	248.564	49.464.206					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO	49.742.381	99%	248.712	49.493.669					- Emergencia
4	VICUÑA	REPOSICIÓN MULTICANCHA VARILLAR, COMUNA DE VICUÑA	48.322.031	99%	241.611	48.080.420					- Emergencia
4	VICUÑA	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE EL MOLLE	49.160.285	99%	251.984	48.908.301					- Emergencia
4	VICUÑA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL POBLACIÓN JOAQUIN VICUÑA	59.984.211	95%	2.999.211	56.985.000					- Emergencia
4	VICUÑA	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL EL TAMBO	59.367.925	95%	2.968.396	56.399.529					- Emergencia
4	VICUÑA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DAÑADO POR LA LLUVIA EN VICUÑA SECTOR INGRESO CALLE SAN ISIDRO Y RETIRO DE ESCOMBRO CALLE PRINCIPAL	50.463.140	100%	251.031	50.212.109					- Emergencia
4	VICUÑA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DAÑADO POR LAS LLUVIAS EN EL SECTOR PONIENTE A DIAGUITAS	15.618.750	100%	40.850	15.577.900					- Emergencia
4	VICUÑA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DAÑADOS POR LAS LLUVIAS EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA EL ARENAL, VICUÑA	25.500.000	99%	141.575	25.358.425					- Emergencia
4	VICUÑA	VICUÑA EN EL SECTOR DEL ACCESO DE CALINGASTA CON 18 DE SEPTIEMBRE Y TOTORITAS	42.834.422	100%	149.122	42.685.300					- Emergencia
4	VICUÑA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DAÑADO POR LA LLUVIA EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR URBANO DE VICUÑA	31.250.000	100%	-	31.250.000					- Emergencia
4	VICUÑA	SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS COMITES APR DE LA COMUNA DE VICUÑA.	32.000.000	100%	8.247	31.991.753					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
4	VICUÑA	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DAÑADOS POR LAS LLUVIAS EN LA QUEBRADA EL ARRAYAN DE VICUÑA	17.180.625	87%	2.186.625	14.994.000					- Emergencia
4	VICUÑA	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICO PUENTE PEATONAL QUEBRADA LEIVA, COMUNA DE VICUÑA	59.990.000	98%	1.499.750	58.490.250					- Emergencia
4	VICUÑA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA AFECTADA POR LAS LLUVIAS	25.704.000	99%	287.837	25.416.163					- Emergencia
4	VICUÑA	HABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES AFECTADOS POR LA LLUVIA EN LA COMUNA DE VICUÑA	59.968.191	99%	420.870	59.547.321					- Emergencia
4	VICUÑA	INSTALACIÓN DE 15 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COMUNA DE VICUÑA	58.049.688	50%	29.024.844	29.024.844					- Emergencia
5	ALGARROBO	MEJORAMIENTO PLAZA EL MOLLE	26.813.998	100%	43.749	26.770.249					- Tradicional
5	ALGARROBO	Mejoramiento Bajada Peatonal Pescadores Poniente	28.451.000	99%	377.819	28.073.181					- Emergencia
5	ALGARROBO	CONSTRUCCION ACERAS CALLES CORNELIO ARAVENA, CORINA ARAVENA Y SUBIDA CAMINO CASABLANCA, SECTOR AGUAS MARINAS	49.990.399	90%	5.228.464	44.761.935					- Emergencia
5	CABILDO	CONSTRUCCIÓN RECINTO DE ALIMENTACION ESCUELA G - 37 SAN LORENZO	44.004.691	93%	2.906.910	41.097.781					- Emergencia
5	CABILDO	AMPLIACION Y ADECUACION RECINTO DE ALIMENTACION ESCUELA F-32 ARTIFICIO	41.971.292	88%	4.864.821	37.106.471					- Emergencia
5	CABILDO	MEJORAMIENTO FACHADA GIMNASIO MUNICIPAL CABILDO	23.932.577	100%	-	23.932.577					- Tradicional
5	CABILDO	MEJORAMIENTO PLAZA EL MINERO, CABILDO	25.126.997	97%	753.810	24.373.187					- Tradicional
5	CABILDO	Habilitacion sistema computacional y mejoramiento sistema eléctrico para dependencias municipales	8.586.000	100%	-	8.586.000					- Emergencia
5	CABILDO	REPOSICIÓN ACERAS SECTOR NORTE AV. HUMERES, TRAMO A. PINTO – SAN JOSE, CABILDO.	49.999.199	99%	503.944	49.495.255					- Emergencia
5	CABILDO	REPOSICION ACERAS CALLE ZOILA GAC, TRAMO ERRAZURIZ – M. MATTÁ	49.999.198	99%	517.906	49.481.292					- Emergencia
5	CABILDO	REPOSICION ACERAS CALLE I. DOMEYKO, TRAMO LOS OLIVOS - ERRAZURIZ	48.741.784	100%	123.118	48.618.666					- Emergencia
5	CABILDO	REPOSICION ACERAS AV. FERROCARRIL A IQUIQUE, TRAMO Z.GAC - C.JULIAN	49.999.716	98%	818.771	49.180.945					- Emergencia
5	CABILDO	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA CABILDO	49.999.995	50%	24.999.997	24.999.998					- Emergencia
5	CABILDO	CONSTRUCCIÓN ACERAS SECTOR EL ESTANQUE, COMUNA CABILDO	49.851.221	97%	1.451.567	48.399.654					- Emergencia
5	CABILDO	MEJORAMIENTO ESTADIO CENTENARIO, COMUNA CABILDO	49.851.249	97%	1.249.029	48.602.220					- Emergencia
5	CABILDO	MEJORAMIENTO PASEO ZOILA GAC, COMUNA CABILDO	49.285.995	100%	48.830	49.237.165					- Emergencia
5	CABILDO	MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO UNION LA PARROQUIA SAN LORENZO	49.972.922	70%	14.991.876	34.981.046					- Emergencia
5	CALLE LARGA	Construcción Veredas Poblaciones Las Mercedes y Héroes de la Concepción	8.633.000	100%	-	8.633.000					- Tradicional
5	CALLE LARGA	CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL ACERA SUR-PONIENTE CALLE LARGA, SECTOR 2º CRUCERO	20.590.000	100%	64.837	20.525.163					- Tradicional
5	CALLE LARGA	EXTENSIÓN DE RED ALUMBRADO PÚBLICO LED SECTOR EL PEDRERO, CALLEJÓN PIEDRA EL MOLINO, CALLE LARGA	24.642.000	85%	3.750.002	20.891.998					- Tradicional
5	CALLE LARGA	CONSTRUCCIÓN MODULO ASTRONÓMICO COMUNAL POCURO	19.621.000	99%	196.210	19.424.790					- Tradicional
5	CALLE LARGA	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE EL ESTERO, SECTOR SAN VICENTE, CALLE LARGA	49.251.715	50%	24.625.857	24.625.858					- Emergencia
5	CALLE LARGA	CONSTRUCCIÓN ACERAS POBLACIÓN EL CRISTO, CALLE LARGA	20.202.397	50%	10.101.198	10.101.199					- Emergencia
5	CARTAGENA	REPARACIÓN DE 300 METROS DE CUBIERTA, CANALETA Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, EN LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO	9.876.182	100%	-	9.876.182					- Emergencia
5	CARTAGENA	MEJORAMIENTO PLAZOLETA LOS CHAGUALES	23.126.000	100%	-	23.126.000					- Tradicional
5	CARTAGENA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA PARQUE LAS MERCEDES	25.773.000	90%	2.577.300	23.195.700					- Tradicional
5	CARTAGENA	Salon Multiuso y Cierre Perimetral Casa de la discapacidad Comuna de Cartagena	30.596.000	100%	-	30.596.000					- Emergencia
5	CARTAGENA	MEJORAMIENTO PLAZA CALETA DE PESCADORES	41.293.030	0%	41.293.030	-					- Emergencia
5	CARTAGENA	MEJORAMIENTO DE PLAZA VILLA LAS FLORES	49.981.440	0%	49.981.440	-					- Emergencia
5	CARTAGENA	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS SECTOR CENTRO	49.743.482	41%	29.158.829	20.584.653					- Emergencia
5	CARTAGENA	REPARACION Y CONSERVACION DEPENDENCIAS CASA ALTAZOR	58.427.150	90%	5.842.715	52.584.435					- Emergencia
5	CARTAGENA	CONSTRUCCIÓN PLAZA LO ZARATE	59.942.197	70%	17.982.659	41.959.538					- Emergencia
5	CARTAGENA	MEJORAMIENTO PASAJE ORELLA (PRBIPE)	40.981.153	75%	10.245.288	30.735.865					- Emergencia
5	CARTAGENA	MEJORAMIENTO PASAJE SLUCKY (PRBIPE).	44.402.610	75%	11.100.652	33.301.958					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
5	CARTAGENA	MEJORAMIENTO PASAJE ESCALA KENNEDY (PRBIPE).	39.922.019	75%	9.980.504	29.941.515					- Emergencia
5	CARTAGENA	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PROLONGACIÓN AVENIDA CARTAGENA	58.320.680	95%	29.160.340	55.663.968		26.503.628		26.503.628	Emergencia
5	CASABLANCA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA SAN PEDRO QUINTAY	49.950.000	100%	45.854	49.904.146					- Emergencia
5	CASABLANCA	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE COMEDOR Y COCINA , ESCUELA MANUEL BRAVO REYES	49.902.693	100%	-	49.902.693					- Emergencia
5	CASABLANCA	MEJORAMIENTO PABELLON PONIENTE, LICEO MANUEL DE SALAS	34.998.868	99%	262.375	34.736.493					- Emergencia
5	CASABLANCA	MEJORAMIENTO ACERAS CENTRO CASABLANCA	23.489.000	100%	20	23.488.980					- Tradicional
5	CASABLANCA	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR COMERCIO Y RESIDENCIAL	28.212.000	99%	409.074	27.802.926					- Tradicional
5	CASABLANCA	Construcción Sede Social Villa El Bosque, La Viñilla	49.337.558	100%	-	49.337.558					- Emergencia
5	CASABLANCA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LO VASQUEZ, CAABLANCA	49.942.838	100%	-	49.942.838					- Emergencia
5	CASABLANCA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LAUTARO	48.397.058	99%	645.929	47.751.129					- Emergencia
5	CASABLANCA	MEJORAMIENTO DE ACERAS, CIERRO PERIMETRAL Y ACCESO LICEO MANUEL DE SALAS	49.999.750	99%	501.062	49.498.688					- Emergencia
5	CASABLANCA	RECONSTRUCCION DE ACERAS, SECTORES DE SERVICIOS Y EDUCACION	49.664.783	100%	8.341	49.656.442					- Emergencia
5	CASABLANCA	REPOSICIÓN ACERAS CMAIPÚ	23.649.708	100%	-	23.649.708					- Emergencia
5	CASABLANCA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA COMERCIO	45.806.479	100%	-	45.806.479					- Emergencia
5	CATEMU	CONSTRUCCION 60M2 SEDE SOCIAL RIQUELME	23.437.000	100%	-	23.437.000					- Tradicional
5	CATEMU	REPOSICION 425M2 PAVIMENTO E ILUMINACION RECINTO MUNICIPAL	24.329.000	100%	-	24.329.000					- Tradicional
5	CATEMU	Construcción 660ml Electrificación Los Corrales sector 1	17.007.000	100%	-	17.007.000					- Emergencia
5	CATEMU	Construcción 900ml Electrificación Los Corrales sector 2	24.348.000	100%	-	24.348.000					- Emergencia
5	CATEMU	CONSTRUCCION 1620ML ELECTRIFICACION Villa San Luis REINOSO	37.116.000	100%	-	37.116.000					- Emergencia
5	CATEMU	REPOSICION 2.058M2 ACERAS CALLE I. RIQUELME Y JM. CARRERA	48.146.223	95%	2.407.311	45.738.912					- Emergencia
5	CATEMU	REPOSICION 1.247M2 ACERAS CALLE B. GARCIA H. SURORIENTE	49.617.500	100%	154.382	49.463.118					- Emergencia
5	CATEMU	REPOSICION 1.289M2 ACERAS CALLE B. GARCIA H. SUR PONIENTE	46.231.459	99%	253.647	45.977.812					- Emergencia
5	CONCON	MEJORAMIENTO PLAZA LAS ENCINAS CONCÓN	32.980.420	99%	164.903	32.815.517					- Tradicional
5	CONCON	ELIMINACIÓN MICROVERTEDEROS BASURA Y ESCOMBROS TERRENOS BIEN NACIONAL USO PÚBLICO COMUNA DE CONCÓN	24.253.688	90%	2.425.368	21.828.320					- Emergencia
5	EL QUISCO	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE SECTOR LOS COPIHUES, COMUNA DE EL QUISCO	23.657.000	90%	2.365.700	21.291.300					- Tradicional
5	EL QUISCO	MEJORAMIENTO VEREDA NORTE CALLE IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA DE EL QUISCO	7.678.738	50%	3.839.369	3.839.369					- Emergencia
5	EL QUISCO	MEJORAMIENTO VEREDA NORTE CALLE EL CENTAURO, COMUNA DE EL QUISCO	16.930.392	99%	92.952	16.837.440					- Emergencia
5	EL TABO	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA, ESCUELA LAS CRUCES	10.000.000	100%	-	10.000.000					- Emergencia
5	EL TABO	MEJORAMIENTO COLEGIO EL TABO	34.862.433	100%	47.475	34.814.958					- Emergencia
5	EL TABO	Construccion de Aceras contorno perimetral Plaza 12 de Febrero El Tabo	7.282.000	100%	2	7.281.998					- Tradicional
5	EL TABO	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL RECINTO EL PERAL, SECTOR SAN CARLOS.	21.004.000	100%	21.004	20.982.996					- Tradicional
5	EL TABO	Proyecto Alcantarillado vecinos calle Nueva Bolivia	19.109.262	100%	57.328	19.051.934					- Emergencia
5	EL TABO	SISTEMA DE PROTECCIÓN TALUD MURO CALLE ARELLANO , SECTOR EL TABO	24.282.694	93%	1.815.042	22.467.652					- Emergencia
5	EL TABO	REMODELACION ESCALERA EL VATICANO, SECTOR LAS CRUCES	49.929.720	94%	3.125.169	46.804.551					- Emergencia
5	EL TABO	Construcción Areas Recreativas y Deportivas Plaza El Tabo	11.948.973	100%	-	11.948.973					- Tradicional
5	HIJUELAS	MEJORAMIENTO OFICINAS , MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS.	24.472.000	99%	220.248	24.251.752					- Tradicional
5	HIJUELAS	CONSTRUCCION CIERRO DE CCESO, PARQUE LOS NARANJOS, HIJUELAS	25.583.000	100%	127.915	25.455.085					- Tradicional
5	HIJUELAS	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS	16.500.000	100%	18.980	16.481.020					- Emergencia
5	HIJUELAS	CONSTRUCCION VEREDA CALLE LOS PINOS, ROMERAL, HIJUELAS	15.360.729	100%	-	15.360.729					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
5	HIJUELAS	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR ROMERAL, HIJUELAS	44.457.000	100%	18.982	44.438.018					- Emergencia
5	ISLA DE PASCUA	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS EN ACCESO ALDEA EDUCATIVA	9.724.032	95%	478.196	9.245.836					- Emergencia
5	ISLA DE PASCUA	SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA EN PLANTA DE RECICLAJE ORITO	11.051.000	100%	-	11.051.000					- Tradicional
5	ISLA DE PASCUA	REPOSICION DE LOSETAS PARA FOSOS EN CALLE POLICARPO TORO S/N , COMUNA DE ISLA DE PASCUA	16.539.925	100%	19.799	16.520.126					- Tradicional
5	ISLA DE PASCUA	MEJORAMIENTO DE FOSOS DE CALLE HOTU MATU'A	23.992.500	99%	239.925	23.752.575					- Tradicional
5	ISLA DE PASCUA	Plazas Activas en Rapa Nui	29.626.200	100%	-	29.626.200					- Emergencia
5	ISLA DE PASCUA	SANEAMIENTO DE LOS SECTORES CRITICOS CON FOCOS EN DENGUE EN ISLA DE PASCUA	49.674.200	100%	2	49.674.198					- Emergencia
5	ISLA DE PASCUA	SANEAMIENTO DENGUE ZONA NORTE ISLA DE PASCUA 2013	49.670.200	100%	124.176	49.546.024					- Emergencia
5	ISLA DE PASCUA	SANEAMIENTO DENGUE ZONA SUR, ISLA DE PASCUA 2013	49.913.200	100%	-	49.913.200					- Emergencia
5	ISLA DE PASCUA	HABILITACIÓN CIRCULACIONES PARA DISCAPACITADOS GIMNASIO KORO PAINA KORI	20.223.865	99%	202.248	20.021.617					- Emergencia
5	ISLA DE PASCUA	IMPLEMENTACIÓN PUNTO LIMPIO ORITO	16.951.614	100%	-	16.951.614					- Emergencia
5	ISLA DE PASCUA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA HANGA VARE VARE	49.509.627	100%	65.127	49.444.500					- Emergencia
5	ISLA DE PASCUA	CONSTRUCCIÓN ACERA AV. PONT PONIENTE	49.846.983	99%	498.470	49.348.513					- Emergencia
5	JUAN FERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN ACCESO VEHICULAR POBLACIONES LOS CIPRESES, GEA Y SANTA CLARA	24.072.000	84%	3.837.200	20.234.800					- Tradicional
5	JUAN FERNANDEZ	Reposición luminarias Varios sectores Poblado San Juan Bautista, Comuna de Jua	27.460.000	100%	40.994	27.419.006					- Emergencia
5	JUAN FERNANDEZ	MEJORAMIENTO PUNTOS DE ACOPIO DE BASURA COMUNA DE JUAN FERNANDEZ	49.580.000	100%	149.372	49.430.628					- Emergencia
5	JUAN FERNANDEZ	CONSTRUCCION ACCESO PEATONAL COMITE HABITACIONAL PICAFLOP ROJO	17.289.000	100%	-	17.289.000					- Tradicional
5	LA CALERA	REPOSICIÓN CIERROS DE ALBAÑILERIA ESCUELA BÁSICA JOSEFINA HUICI	10.639.319	96%	399.107	10.240.212					- Emergencia
5	LA CALERA	PROYECTO AMPLIACIÓN SALAS NT1 Y NT2 ESCUELA SANTA ROSA DEL HUERTO	49.442.926	99%	247.215	49.195.711					- Emergencia
5	LA CALERA	CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS CALLE CAMILO HENRIQUEZ, ARTIFICIO , LA CALERA	29.958.994	91%	2.660.571	27.298.423					- Tradicional
5	LA CALERA	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE ALONSO ZUMAETA, ENTRE CALLES PEDRO DE VALDIVIA Y MARATHON, LA CALERA.	30.980.000	100%	154.900	30.825.100					- Tradicional
5	LA CALERA	Reparacion Graderías Oriente y Urinarios Estadio Nicolas Chahuan Nazar	22.306.000	98%	462.000	21.844.000					- Emergencia
5	LA CALERA	PLAZA SEGURA, CONSTRUCCIÓN PLAZA CENTRAL CEMENTO MELON	34.999.616	100%	-	34.999.616					- Emergencia
5	LA CALERA	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE MUNICH TRAMO CALLES GRECIA - MARATHON	12.123.036	96%	540.142	11.582.894					- Emergencia
5	LA CALERA	REPOSICIÓN ACERAS BANDEJON CENTRAL CALLES LOS TILOS; TRAMO AVDA. CENTRAL Y CALLE LAS QUINTAS	10.201.944	98%	224.443	9.977.501					- Emergencia
5	LA CALERA	PROYECTO RECONSTRUCCIÓN SEDE VECINAL SANTO DOMINGO	45.078.000	98%	901.561	44.176.439					- Emergencia
5	LA CALERA	REPOSICIÓN DE ACERAS BANDEJON CENTRAL CALLE LOS TILOS, TRAMOS ENTRE AVDA. CENTRAL Y AVDA. LAS ACACIAS	24.639.560	97%	771.432	23.868.128					- Emergencia
5	LA CALERA	HABILITACION PISO TALLERES CENTRO CULTURAL LA CALERA	49.999.669	97%	1.499.991	48.499.678					- Emergencia
5	LA CALERA	CONSTRUCCION ACERAS LAS CABRITAS, COMUNA DE LA CALERA	26.377.676	88%	3.128.053	23.249.623					- Emergencia
5	LA CALERA	PLAZA MULTICANCHA BARRIO ESCUELA INDUSTRIAL, COMUNA DE LA CALERA	49.743.047	90%	4.974.304	44.768.743					- Emergencia
5	LA CALERA	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA POBLACION PANAMERICANA, COMUNA LA CALERA	49.994.836	90%	4.999.483	44.995.353					- Emergencia
5	LA CALERA	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA LAS AMERICAS II	30.664.410	70%	9.199.323	21.465.087					- Emergencia
5	LA CALERA	REPOSICIÓN ACERAS CALLE CARRERA, TRAMO SAN DIEGO - EL SAUCE, COMUNA DE LA CALERA	41.267.836	50%	20.633.918	20.633.918					- Emergencia
5	LA CALERA	CONSTRUCCION ACERAS VILLA DON JOSE MIGEL, COMUNA DE LA CALERA	13.297.084	89%	1.452.406	11.844.678					- Emergencia
5	LA CALERA	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y PAISAJISMO CALLE PEDRO DE VALDIVIA, ENTRE CAUPOLICÁN Y JOSEFINA, LA CALERA.	36.854.949	70%	11.056.485	25.798.464					- Emergencia
5	LA CRUZ	MEJORAMIENTO INTEGRAL SERVICIOS DE ALIMENTACION COLEGIO MARIA ALONSO CHACON, LA CRUZ	33.396.555	100%	-	33.396.555					- Emergencia
5	LA CRUZ	REMODELACION AREA DE FARMACIA CONSULTORIO MUNICIPAL LA CRUZ.	25.040.357	98%	498.615	24.541.742					- Tradicional
5	LA CRUZ	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPLEJO CULTURAL, LA CRUZ	25.126.999	100%	20.171	25.106.828					- Tradicional
5	LA CRUZ	Construccion pavimentacion aceras Av.21 de Mayo tramo hchins-tucapel, La Cruz	45.751.000	99%	401.367	45.349.633					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
5	LA CRUZ	Construccion pavimento aceras Av.21 de Mayo sector centro tramo tucaapel-caupolican, La Cruz	48.926.000	99%	387.176	48.538.824					- Emergencia
5	LA LIGUA	MEJORAMIENTO COCINA Y COMEDOR ESCUELA SOL NACIENTE	13.636.492	101%	729.261	13.776.013		868.782		868.782	Emergencia
5	LA LIGUA	CONSTRUCCION SALAS KINDER Y PREKINDER, ESCUELA REPUBLICA DE VENEZUELA	49.999.871	99%	499.999	49.499.872					- Emergencia
5	LA LIGUA	MEJORAMIENTO DE CALZADA, PASARELAS, ORNATO Y PARADEROS - SECTOR VALLE HERMOSO	22.568.000	100%	-	22.568.000					- Tradicional
5	LA LIGUA	CONSTRUCCION VIAS DE CIRCULACION Y PASAMANOS	11.167.133	100%	-	11.167.133					- Tradicional
5	LA LIGUA	CONSTRUCCION PLAZA PICHILEMU, LA LIGUA	28.405.000	71%	8.109.062	20.295.938					- Tradicional
5	LA LIGUA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA EL CARMEN, LA LIGUA	38.531.000	99%	252.638	38.278.362					- Emergencia
5	LA LIGUA	CONSTRUCCION MULTICANCHA PICHICUY, COMUNA LA LIGUA	56.828.825	40%	34.097.295	22.731.530					- Emergencia
5	LA LIGUA	CONSTRUCCION PLAZA LOS MOLLES, COMUNA LA LIGUA	48.972.142	39%	29.878.274	19.093.868					- Emergencia
5	LA LIGUA	RECONSTRUCCIÓN PLAZA PULMAHUE, COMUNA LA LIGUA	49.999.995	38%	30.923.859	19.076.136					- Emergencia
5	LA LIGUA	CONSTRUCCIÓN PLAZA QUEBRADILLA, COMUNA LA LIGUA	16.855.774	100%	55.773	16.800.001					- Emergencia
5	LA LIGUA	REPOSICION VEREDAS MANZANA 1, COMUNA LA LIGUA	45.523.339	100%	43.939	45.479.400					- Emergencia
5	LA LIGUA	REPOSICION VEREDAS MANZANA 2, COMUNA LA LIGUA	48.328.461	100%	166.023	48.162.438					- Emergencia
5	LA LIGUA	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SECTOR JORGE TELLIER Y SECTOR LOS MOLLES	49.713.524	157%	2.721.084	77.982.520			30.990.080	30.990.080	Emergencia
5	LIMACHE	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCUELA 88, ESCUELA TENIENTE MERINO Y ESCUELA LIMACHITO. COMUNA DE LIMACHE.	47.343.147	100%	110.258	47.232.889					- Emergencia
5	LIMACHE	CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA E-383 HEROES DE CHILE, LIMACHE	36.918.777	97%	1.036.549	35.882.228					- Emergencia
5	LIMACHE	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PALMIRA ROMANO SUR Y AV. CONCEPCIÓN, COMUNA DE LIMACHE	26.750.000	92%	2.086.006	24.663.994					- Tradicional
5	LIMACHE	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES, AVENIDA EASTMAN. COMUNA DE LIMACHE.	30.254.000	96%	1.354.010	28.899.990					- Tradicional
5	LIMACHE	Construcción Cierre perimetral y multicancha Los Castaños	42.000.000	97%	1.402.985	40.597.015					- Emergencia
5	LIMACHE	Construcción Veredas calle Angamos	29.617.000	98%	526.000	29.091.000					- Emergencia
5	LIMACHE	Construcción aceras calle Wiemers, G. Mistral y diversos pasajes, comuna de Limache.	37.458.933	99%	526.762	36.932.171					- Emergencia
5	LIMACHE	CONSTRUCCION VEREDAS LA GLORIA, MARIANO Y TRAMO SAN ALFONSO	49.200.000	99%	501.481	48.698.519					- Emergencia
5	LLAY LLAY	REPOSICION VEREDAS VARIOS SECTORES, RADIO URBANO	25.678.000	100%	-	25.678.000					- Tradicional
5	LLAY LLAY	ampliacion edificio consistorial	40.490.799	100%	65.045	40.425.754					- Emergencia
5	LLAY LLAY	construccion skate park comuna de llay llay	32.543.000	100%	-	32.543.000					- Emergencia
5	LLAY LLAY	CONSTRUCCION SEDE JJ.VV CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, POBLACION PADRE HURTADO II	30.777.314	97%	923.320	29.853.994					- Emergencia
5	LLAY LLAY	REPOSICION VEREDAS Y LUMINARIAS CALLE VICUÑA MACKENA	20.719.000	85%	3.197.796	17.521.204					- Emergencia
5	LLAY LLAY	MEJORAMIENTO SEDE Y MULTICANCHA POBLACION VILLA ITALIA	31.133.243	94%	1.852.428	29.280.815					- Emergencia
5	LLAY LLAY	CONTRUCCION MULTICANCHA POBLACION PABLO NERUDA, SECTOR SANTA ROSA	49.999.199	100%	58.988	49.940.211					- Emergencia
5	LLAY LLAY	CONSTRUCCION VEREDAS E INSTALACION DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES	49.997.615	99%	321.371	49.676.244					- Emergencia
5	LLAY LLAY	AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº 87, SALVADOR GONZALEZ	59.994.214	90%	5.999.421	53.994.793					- Emergencia
5	LLAY LLAY	AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL, 1ER. NIVEL BLOQUE ORIENTE	59.924.951	50%	29.962.475	29.962.476					- Emergencia
5	LOS ANDES	MEJORAMIENTO COCINA ESCUELA GABRIELA MISTRAL LOS ANDES	23.019.377	100%	-	23.019.377					- Emergencia
5	LOS ANDES	REPOSICIÓN CUBIERTA EDIFICIO CHILE Y BIBLIOTECA LICEO POLITECNICO AMÉRICA, LOS ANDES	33.666.260	95%	1.683.313	31.982.947					- Emergencia
5	LOS ANDES	MEJORAMIENTO BAÑOS DE BÁSICA ESCUELA GABRIELA MISTRAL	34.905.218	99%	349.053	34.556.165					- Emergencia
5	LOS ANDES	HABILITACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES PREBÁSICA ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO.	43.902.065	91%	4.070.848	39.831.217					- Emergencia
5	LOS ANDES	REPOSICIÓN MOBILIARIO URBANO CALLE MEMBRILLAR	27.988.740	100%	-	27.988.740					- Tradicional
5	LOS ANDES	REPOSICION DE PARADEROS SUSTENTABLES AVENIDA ARGENTINA, LOS ANDES	28.966.921	95%	1.413.596	27.553.325					- Tradicional
5	LOS ANDES	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS COPIHUES, LOS ANDES	49.940.377	95%	2.261.121	47.679.256					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
5	LOS ANDES	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR NORTE LOS ANDES	48.221.508	94%	2.772.737	45.448.771					- Emergencia
5	LOS ANDES	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR SUR LOS ANDES	43.432.315	94%	2.497.359	40.934.956					- Emergencia
5	LOS ANDES	REPOSICION Y CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO REGIONAL DE LOS ANDES	49.986.281	95%	2.499.170	47.487.111					- Emergencia
5	LOS ANDES	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA EL HORIZONTE	49.970.075	50%	24.985.037	24.985.038					- Emergencia
5	LOS ANDES	REMODELACION BAÑOS PUBLICOS Y MEJORAMIENTO CERCO OESTE ESTADIO REGIONAL, LOS ANDES	40.101.686	70%	12.030.506	28.071.180					- Emergencia
5	NOGALES	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ALIMENTACION COMEDOR Y COCINA LICEO JUAN RUSQUE PORTAL	32.906.336	100%	-	32.906.336					- Emergencia
5	NOGALES	"AMPLIACIÓN SALA PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN-NT1- Y PRIMEROS AUXILIOS, LICEO JUAN RUSQUE PORTAL"	22.231.107	100%	-	22.231.107					- Emergencia
5	NOGALES	CONSTRUCCIÓN RADIER PATIO ACCESO COMEDOR, LICEO JUAN RUSQUE PORTAL, COMUNA DE NOGALES	10.204.318	100%	9.365	10.194.953					- Emergencia
5	NOGALES	REPOSICIÓN DE ILUMINACIÓN Y MEJORAMIENTO, MULTICANCHA EL POLIGONO	8.818.248	90%	881.824	7.936.424					- Tradicional
5	NOGALES	REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADA, DIFERENTES SECTORES PUBLICOS DE LA COMUNA DE NOGALES	16.378.752	99%	243.673	16.135.079					- Tradicional
5	NOGALES	REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADA EN ASFALTO, DIFERENTES SECTORES PUBLICOS DE LA COMUNA DE NOGALES	12.002.148	90%	1.200.215	10.801.933					- Tradicional
5	NOGALES	ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN AVENIDA LOS TILOS, SECTOR EX-ASENTAMIENTO EL MELÓN, COMUNA DE NOGALES	14.596.851	90%	1.459.685	13.137.166					- Tradicional
5	NOGALES	Instalación de Luminarias en Calle Huellacanal y Los Pajaritos, distrito de Nogales	12.769.025	100%	-	12.769.025					- Tradicional
5	NOGALES	Reposición Aceras Pob. Macal III y calle José Regis, El Melón	10.656.283	100%	-	10.656.283					- Tradicional
5	NOGALES	REPOSICIÓN DE ACERAS DE HORMIGÓN EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE NOGALES	19.489.329	92%	1.948.933	18.020.955		480.559		480.559	Emergencia
5	NOGALES	REPARACIÓN SEDE SOCIAL EL RUNGUE	30.983.529	90%	3.098.352	27.885.177					- Emergencia
5	OLMUE	MEJORAMIENTO SERVICIO ALIMENTACION LICEO POLITECNICO OLMUE	46.688.201	100%	-	46.688.201					- Emergencia
5	OLMUE	MEJORAMIENTO MODULO PREBASICO ESCUELA BASICA LO NARVAEZ	49.550.146	99%	387.846	49.162.300					- Emergencia
5	OLMUE	SOLUCIÓN ESTERO PELAMOTE EN PASAJE VALDEBENITO Y SUBIDA PASAJE EL OLIVO, OLMUE.	23.333.000	100%	694	23.332.306					- Tradicional
5	OLMUE	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION EN CALLE LAS LILAS, OLMUE	24.906.000	96%	961.282	23.944.718					- Tradicional
5	OLMUE	MEJORAMIENTO DE ACCESO Y VIALIDAD INTERIOR CEMENTERIO MUNICIPAL, OLMUE	49.987.111	100%	-	49.987.111					- Emergencia
5	OLMUE	CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO METÁLICO ESCUELA LAS PALMAS, OLMUÉ	48.211.545	100%	-	48.211.545					- Emergencia
5	OLMUE	MEJORAMIENTO PLAZA MANUEL MONTT E ILUMINACION CALLE PRAT, OLMUE	49.999.000	100%	100.802	49.898.198					- Emergencia
5	OLMUE	MEJORAMIENTO PLAZA DE QUEBRADA ALVARADO, OLMUE	49.526.475	100%	-	49.526.475					- Emergencia
5	OLMUE	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL CALLE PRAT, OLMUE	49.980.000	97%	1.515.620	48.464.380					- Emergencia
5	OLMUE	MEJORAMIENTO DE CALZADA AVENIDA CAJON GRANDE DESDE AV. GRANIZO HASTA PASAJE 21 DE MAYO	47.993.970	100%	-	47.993.970					- Emergencia
5	OLMUE	MEJORAMIENTO CALZADA CALLE PORTALES NORTE Y 321M CALLE CARLOS PRIETO, OLMUE	49.938.589	100%	-	49.938.589					- Emergencia
5	OLMUE	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PEATONAL AVENIDA EASTMAN Y CALLE PORTALES, OLMUE	49.998.465	100%	-	49.998.465					- Emergencia
5	OLMUE	ELECTRIFICACIÓN SECTOR LA OLLA, PASAJE LA HIGUERA Y EL QUEBRACHO, OLMUÉ	47.877.535	99%	239.388	47.638.147					- Emergencia
5	OLMUE	ELECTRIFICACIÓN SECTOR EL TEBAL (QUEBRADA DE ALVARADO) Y SECTOR LA DORMIDA ETAPA I Y II, OLMUÉ	43.472.749	99%	217.364	43.255.385					- Emergencia
5	OLMUE	PAVIMENTACIÓN CALLE HENRY DUNANT , OLMUE	14.025.000	100%	-	14.025.000					- Tradicional
5	OLMUE	CONSTRUCCIÓN ACERAS EN CALLES LO SALAS-SEMINARIO Y PASAJE LA PAZ, OLMUE	40.282.023	100%	27.503	40.299.738			45.218	45.218	Emergencia
5	OLMUE	CONSTRUCCIÓN ACERAS EN DIVERSAS CALLES Y PASAJES DEL SECTOR SANTA REGINA, OLMUE	25.833.098	100%	29.851	25.803.247					- Emergencia
5	PANQUEHUE	CONSTRUCCIÓN SALA DE CLASES Y SERVICIOS HIGIENICOS PARA KINDER, ESCUELA JORGE BARROS BEAUCHEF	43.535.812	98%	1.000.330	42.535.482					- Emergencia
5	PANQUEHUE	MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y MULTICANCHA VILLA ESCORIAL	25.077.000	95%	1.253.850	23.823.150					- Tradicional
5	PANQUEHUE	RECAMBIO ELECTRICO EDIFICIOS MUNICIPALES Y REMODELACION OFICINA	38.771.207	0%	38.771.207	-					- Emergencia
5	PAPUDO	REPOSICIÓN CUBIERTA PABELLÓN A ESCUELA BÁSICA PAPUDO	23.220.693	80%	4.644.139	18.576.554					- Emergencia
5	PAPUDO	REHABILITACION MULTICANCHA VILLA O´HIGGINS, PAPUDO	24.761.820	80%	4.952.364	19.809.456					- Tradicional
5	PAPUDO	CIERRE PERIMETRAL CANCHA CLUB CATÓLICA PULLALLY	25.742.000	90%	2.574.200	23.167.800					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
5	PAPUDO	REPOSICION VEREDAS FERNANDEZ CONCHA	49.999.000	100%	-	49.999.000				-	Emergencia
5	PAPUDO	CAMBIO CADENA PLAYA CHICA	31.666.000	40%	18.999.658	12.666.342				-	Emergencia
5	PAPUDO	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA MARINA – PAPUDO”.	49.999.210	90%	4.999.921	44.999.289				-	Emergencia
5	PAPUDO	CONSTRUCCION DEPENDENCIAS UNIDAD SOCIAL, DIDECO PAPUDO	49.939.245	100%	-	49.939.245				-	Emergencia
5	PAPUDO	COLECTOR AGUAS SERVIDAS CALLES VICUÑA MACKENNA Y COVADONGA - PAPUDO	37.629.307	129%	2.257.759	48.354.928			12.983.380	12.983.380	Emergencia
5	PAPUDO	CONSTRUCCIÓN VEREDA SUR CALLE PEUMO	49.988.500	80%	9.997.700	39.990.800				-	Emergencia
5	PETORCA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS VARIOS SECTORES	23.637.715	100%	23.939	23.613.776				-	Tradicional
5	PETORCA	PAVIMENTACIÓN SECTOR EL BAJO DE CHINCOLCO	24.577.000	100%	-	24.577.000				-	Tradicional
5	PETORCA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS - BACHEO; VARIOS SECTORES DE PETORCA	48.946.556	101%	48.963	49.373.044	475.451			475.451	Emergencia
5	PETORCA	REPOSICIÓN MEDIA LUNA EL SOBRANTE	49.929.340	100%	2.042	49.927.298				-	Emergencia
5	PETORCA	CONSTRUCCIÓN MEDIA LUNA CHINCOLCO	49.721.199	99%	268.768	49.452.431				-	Emergencia
5	PETORCA	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LA CHIMBA, PETORCA	49.964.468	99%	249.823	49.714.645				-	Emergencia
5	PETORCA	CONSTRUCCIÓN VEREDAS LA GRUTA.	49.838.735	100%	1.159	49.837.576				-	Emergencia
5	PETORCA	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VEREDAS PEDEGUA	49.807.263	50%	24.903.631	24.903.632				-	Emergencia
5	PUCHUNCAVI	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEPARTAMENTOS DOM Y SECPLAN	24.729.978	99%	281.420	24.448.558				-	Tradicional
5	PUCHUNCAVI	MEJORAMIENTO, PASEO PEATONAL AGUAS BLANCAS, MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ.	25.747.000	100%	128.735	25.618.265				-	Tradicional
5	PUCHUNCAVI	CONSTRUCCIÓN PLAZA DURA LAS VENTANAS	49.999.692	97%	1.499.991	48.499.701				-	Emergencia
5	PUTAENDO	CONSTRUCCION AREA VERDE NUEVA CHACABUCO	23.860.025	99%	124.675	23.735.350				-	Tradicional
5	PUTAENDO	CONSTRUCCION MULTICANCHA CD INDEPENDIENTE CALLE ORTIZ	37.788.748	60%	15.115.499	22.673.249				-	Emergencia
5	PUTAENDO	MEJORAMIENTO CAMARINES Y S.S.H.H. CLUB DEPORTIVO CÓNDOR	49.927.819	70%	14.978.345	34.949.474				-	Emergencia
5	PUTAENDO	CONSTRUCCION CAMARIN ARBITRO E ILUMINACION CANCHA CLUB DEPORTIVO DOS AMIGOS	28.373.215	50%	14.186.607	14.186.608				-	Emergencia
5	PUTAENDO	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA	48.790.166	99%	383.791	48.406.375				-	Emergencia
5	PUTAENDO	MEJORAMIENTO SALON MULTIUSO 21 MAYO Y CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS	49.920.951	100%	149.763	49.771.188				-	Emergencia
5	PUTAENDO	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO UNION CORDILLERA	48.629.445	60%	19.451.778	29.177.667				-	Emergencia
5	QUILLOTA	HABILITACIÓN CASINO, LABORATORIO DE CIENCIAS Y SALAS ELECTIVAS LICEO CIUDAD DE QUILLOTA, QUILLOTA	49.999.999	100%	7.592	49.992.407				-	Emergencia
5	QUILLOTA	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO VALLE DE QUILLOTA	9.540.000	99%	88.551	9.451.449				-	Emergencia
5	QUILLOTA	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE VEREDAS CALLE ROSALES KENNEDY, COMUNA DE QUILLOTA	34.514.000	86%	4.903.617	29.610.383				-	Tradicional
5	QUILLOTA	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE MERCED SERRANO, COMUNA DE QUILLOTA	32.782.929	97%	1.027.908	31.755.021				-	Tradicional
5	QUILLOTA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL AMANECER, COMUNA DE QUILLOTA	47.717.311	100%	-	47.717.311				-	Emergencia
5	QUILLOTA	HABILITACION SALA MULTIUSO Y GIMNASIO CESFAM BOCO, QUILLOTA	49.999.901	98%	1.183.725	48.816.176				-	Emergencia
5	QUILLOTA	CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO COMUNITARIO RUTA NORTE, QUILLOTA	49.921.095	100%	-	49.921.095				-	Emergencia
5	QUILLOTA	REPOSICIÓN PAVIMENTO VEREDAS CALLE LORCA, COMUNA DE QUILLOTA	40.608.322	85%	6.091.247	34.517.075				-	Emergencia
5	QUILLOTA	REPOSICIÓN PAVIMENTO VEREDAS CALLE ALBERDI Y O'HIGGINS, COMUNA DE QUILLOTA	31.895.213	85%	4.864.021	27.031.192				-	Emergencia
5	QUILLOTA	REPOSICION SEDE VECINAL JARDINES DEL ACONCAGUA, QUILLOTA	59.988.534	90%	5.998.853	53.989.681				-	Emergencia
5	QUILLOTA	CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA LA ESCUELA, QUILLOTA	39.601.563	90%	3.960.156	35.641.407				-	Emergencia
5	QUILLOTA	CONSTRUCCIÓN SEDE VECINAL GENERAL MACKENNA, QUILLOTA	59.778.606	70%	17.933.581	41.845.025				-	Emergencia
5	QUILPUE	RECUPERACIOI Y HABILITACION DE ASCENSOR LICEO TECNICO FEMENINO	11.500.000	98%	272.707	11.227.293				-	Emergencia
5	QUILPUE	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE CUBIERTA COLEGIO GUARDIAMARINA ZAÑARTU	35.000.000	99%	350.000	34.650.000				-	Emergencia
5	QUILPUE	MANTENCION DE BAÑOS /COMEDORES Y COCINA EN LICEO GUILLERMO GRONOMEYER	35.000.000	99%	350.000	34.650.000				-	Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
5	QUILPUE	CONSTRUCCION Y REMODELACION SALA Y BAÑOS COLEGIO GUARDIAMARINA ZAÑARTU RBD 1887-2	49.000.000	100%	245.000	48.755.000					- Emergencia
5	QUILPUE	CAMBIO DE CUBIERTA POR FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS EN COMEDOR LICEO GUILLERMO GRONEMEYER	10.000.000	96%	450.000	9.550.000					- Emergencia
5	QUILPUE	MEJORAMIENTO VEREDAS ORIENTE CALLE ANIBAL PINTO. QUILPUE	24.972.000	36%	16.043.541	8.928.459					- Tradicional
5	QUILPUE	MEJORAMIENTO VEREDAS PONIENTE CALLE ANIBAL PINTO. QUILPUE	31.858.000	38%	19.675.954	12.182.046					- Tradicional
5	QUILPUE	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE ATAHUALPA, MANUEL RODRIGUEZ, Y UNIÓN, COMUNA QUILPUE.	42.245.000	90%	4.224.500	38.020.500					- Tradicional
5	QUILPUE	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO PASAJE MONTEVIDEO. QUILPUE	39.406.000	99%	216.130	39.189.870					- Emergencia
5	QUILPUE	REMODELACIÓN PLAZA BERNARDO O' HIGGINS (SOL DEL PACIFICO)	47.215.883	100%	-	47.215.883					- Emergencia
5	QUILPUE	INSTALACIÓN SEMAFORO CALLE DR. SALAS, SUBERCASEAUX Y GONZALEZ V	44.767.018	100%	-	44.767.018					- Emergencia
5	QUILPUE	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CALLES M. PLAZA,LOS LIRIOS Y TIERRAS ROJAS	36.491.666	97%	1.094.750	35.396.916					- Emergencia
5	QUILPUE	CONSERVACIÓN DE ACERAS CIRCUITO PHILLIPI, SECCHI, LAPLACE. QUILPUÉ	45.785.876	31%	31.599.268	14.186.608					- Emergencia
5	QUILPUE	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE SANTA ROSA Y OTRAS	30.010.123	100%	60.379	29.949.744					- Emergencia
5	QUILPUE	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE SERRANO, SAMUEL VALENCIA Y OTRAS	35.280.937	100%	47.395	35.233.542					- Emergencia
5	QUINTERO	AMPLIACION COMEDOR, DESPENSA, BAÑO MANIPULADORA, BODEGA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL EN COCINA, ESCUELA VALLE NARAU	49.988.299	99%	499.883	49.488.416					- Emergencia
5	QUINTERO	MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA REPUBLICA DE FRANCIA	26.186.337	97%	692.833	25.493.504					- Emergencia
5	QUINTERO	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ADQUISICION CONTAINER 40	25.196.999	97%	684.784	24.512.215					- Tradicional
5	QUINTERO	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ABATE MOLINA, UNIDAD VECINAL Nº 1	25.070.000	80%	5.014.000	20.056.000					- Tradicional
5	QUINTERO	CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS JUNTA DE VECINOS NORMANDIE, QUINTERO	48.788.000	99%	559.000	48.229.000					- Emergencia
5	QUINTERO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS EL ESTUCHE, QUINTERO	49.848.000	96%	1.856.347	47.991.653					- Emergencia
5	QUINTERO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL VILLA ALBORADA, QUINTERO.	48.390.000	99%	582.657	47.807.343					- Emergencia
5	QUINTERO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS POBLACION ESMERALDA	47.173.000	99%	538.290	46.634.710					- Emergencia
5	QUINTERO	MEJORAMIENTO AVENIDA NORMANDIE QUINTERO	48.353.000	100%	3.327	48.349.673					- Emergencia
5	QUINTERO	PLAZA ANIBAL GODOY LAZO	37.339.136	65%	13.027.692	24.311.444					- Emergencia
5	QUINTERO	Habilitacion y mejoramiento de espacios en edificio consistorial	19.204.000	99%	100.000	19.104.000					- Tradicional
5	QUINTERO	REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS AVDA. FRANCIA QUINTERO	49.215.285	90%	4.921.528	44.293.757					- Emergencia
5	QUINTERO	REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE LUIS COUSÍNO, ERNESTO RIQUELME LUIS ORIONE , RETAMALES ,QUINTERO	49.329.107	90%	4.932.910	44.396.197					- Emergencia
5	QUINTERO	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN CALLE VICUNA MACKENNA Y LUIS COUSÍNO, QUINTERO	49.996.065	90%	4.999.606	44.996.459					- Emergencia
5	QUINTERO	PASEO BOULEVARD , PASAJE PEDRO SORDINI	49.999.129	100%	99.584	49.899.545					- Emergencia
5	RINCONADA	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA EL SOLAR	12.515.481	100%	21.881	12.493.600					- Tradicional
5	RINCONADA	MEJORAMIENTO AREAS VERDES VILLA DOÑA NATALIA	12.464.519	99%	62.461	12.402.058					- Tradicional
5	RINCONADA	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION ACERA NORTE CALLE PERFECTO DE LA FUENTE, COMUNA RINCONADA	59.929.395	90%	5.992.939	53.936.456					- Emergencia
5	RINCONADA	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION ACERA PONIENTE CARRETERA SAN MARTIN, COMUNA DE RINCONADA	59.613.077	90%	5.961.307	53.651.770					- Emergencia
5	RINCONADA	RECONSTRUCCION ACERAS NORTE Y SUR CALLE SARGENTO ALDEA, COMUNA RINCONADA	59.409.951	70%	17.822.985	41.586.966					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO DE BAÑOS LICEO BICENTENARIO (LOCAL EX-MOVILIZADORES PORTUARIOS), COMUNA DE SAN ANTONIO	45.934.000	100%	-	45.934.000					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN COCINA Y COMEDOR ESCUELA SOR TERESA DE LOS ANDES	22.429.765	100%	-	22.429.765					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	PAVIMENTACIÓN DE PATIO Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIA ESCUELA SOR TERESA DE LOS ANDES	17.036.338	100%	74.597	16.961.741					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN COCINA Y COMEDOR ESCUELA CRISTO DEL MAIPO	35.000.000	98%	763.904	34.236.096					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	HABILITACIÓN AULA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS NIVEL PREBÁSICA ESCUELA EL ASILO	49.950.000	100%	109.959	49.840.041					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN AULA PREBÁSICA ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS	46.785.519	100%	-	46.785.519					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	PROYECTO REEMPLAZO E INSTALACIONES DE LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE SAN ANTONIO	25.030.086	100%	-	25.030.086					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS CALLES LAUTARO, SAMUEL GARCÍA, LUIS GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL ORELLA CHÁVEZ Y CASAS	38.973.000	100%	-	38.973.000					- Tradicional
5	SAN ANTONIO	HABILITACIÓN PLAZA DURA EN AV. LUIS REUUS CON AV. JOSÉ ORTUZAR	9.262.786	100%	-	9.262.786					- Tradicional
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE FLORENCIA, COMUNA SAN ANTONIO	10.900.000	97%	378.719	10.521.281					- Tradicional
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS AVENIDA DIVINA PROVIDENCIA LLOLLEO, COMUNA DE SAN ANTONIO	35.581.000	97%	1.069.075	34.511.925					- Tradicional
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION SEDE CULTURAL LOS ALERCES	49.999.000	91%	4.354.339	45.644.661					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	PLAZA SEGURA: REPOSICIÓN PLAZA RENE SCHNEIDER, COMUNA DE SAN ANTONIO	31.921.996	100%	-	31.921.996					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	Pavimentacion Calle Alcalde Barahona y Corregidor Norambuena, San Antonio	41.846.868	99%	578.894	41.267.974					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	Reconstrucción de escaleras sector cerro Bellavista, comuna de San Antonio	21.395.000	97%	641.850	20.753.150					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LLANOS DE BELLAVISTA, COMUNA SAN ANTONIO	43.388.000	128%	1.968.976	55.693.581			14.274.557	14.274.557	Emergencia
5	SAN ANTONIO	MEJORAMIENTO CIRCUITO PORTALES O HIGGINS SAN ANTONIO	3.348.163.000	96%	148.163.000	3.200.000.000					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION CIERE PERIMETRAL PLANTA DE IMPULSION AGUA POTABLE APR LEYDA, MALVILLA Y AGUAS BUENAS.	16.760.000	100%	-	16.760.000					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN 2º PISO SEDE SOCIAL VILLA PRIMAVERA	48.889.990	100%	-	48.889.990					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR BARRANCAS ALTO, COMUNA DE SAN ANTONIO	46.700.000	50%	23.350.000	23.350.000					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINO ESTORIL	49.191.466	93%	3.563.815	45.627.651					- Emergencia
5	SAN ANTONIO	REPOSICIÓN CUBIERTA GALPÓN CLUB DEPORTIVO GOBERNACIÓN, COMUNA DE SAN ANTONIO	38.810.363	100%	1.345	38.809.018					- Emergencia
5	SAN ESTEBAN	CONSTRUCCIÓN MEDIA LUNA RODEO CLUB DE HUASOS NUEVA ESPERANZA, EL COBRE; COMUNA SAN ESTEBAN	49.452.000	100%	94.171	49.357.829					- Emergencia
5	SAN ESTEBAN	MEJORAMIENTO DE PLAZOLETA DE VILLA PINTORES CHILENOS, COMUNA DE SAN ESTEBAN	59.999.330	90%	5.999.933	53.999.397					- Emergencia
5	SAN ESTEBAN	MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD RURAL CAMPOS AHUMADA, COMUNA DE SAN ESTEBAN	39.000.000	50%	19.500.000	19.500.000					- Emergencia
5	SAN FELIPE	AMPLIACIÓN COMEDOR Y COCINA. ESCUELA JUAN GÓMEZ MILLAS	24.619.281	99%	226.555	24.392.726					- Emergencia
5	SAN FELIPE	ESCUELA JOSE BERNARDO SUAREZ, REPARACIÓN TECHUMBRE, CIERRE PERIMETRAL Y BAÑOS ALUMNOS	21.851.063	99%	218.511	21.632.552					- Emergencia
5	SAN FELIPE	ESCUELA MATEO COKLIAT KNEZIC REPOSICIÓN DE TECHUMBRE Y CIELO	29.915.652	100%	29.947	29.885.705					- Emergencia
5	SAN FELIPE	AREA VERDE EL SEÑORIAL SECTOR VI	27.825.676	99%	306.533	27.519.143					- Tradicional
5	SAN FELIPE	ADQUISICION DE REFUGIOS PEATONALES , SAN FELIPE	32.139.818	97%	1.009.026	31.130.792					- Tradicional
5	SAN FELIPE	plaza segura villa bernardo cruz	32.819.292	100%	-	32.819.292					- Emergencia
5	SAN FELIPE	REPARACION DE PAVIMENTOS VIAS O ' Higgins Y MAIPU	49.827.037	96%	2.042.542	47.784.495					- Emergencia
5	SAN FELIPE	REPARACION DE PAVIMENTOS VIAS CHACABUCO Y YUNGAY	49.938.906	96%	2.196.357	47.742.549					- Emergencia
5	SAN FELIPE	REPARACIÓN DE PAVIMENTOS VIAS A. AHUMADA, YUNGAY, MIRAFLORES, STA. TERESA V. LAFON, HNOS. CARRERA.	49.442.827	95%	2.452.122	46.990.705					- Emergencia
5	SAN FELIPE	REPOSICIÓN DE VEREDAS AV. MIRAFLORES ACERA SUR	21.375.247	100%	94.566	21.280.681					- Emergencia
5	SAN FELIPE	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SEDE COMUNITARIA LA TROYA	30.197.418	100%	-	30.197.418					- Tradicional
5	SAN FELIPE	REPOSICIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA DEPARTAMENTAL, SAN FELIPE	49.166.062	0%	49.166.062	-					- Emergencia
5	SANTA MARIA	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE O ' HIGGINS Y LA PAMELITA	14.634.019	99%	73.171	14.560.848					- Tradicional
5	SANTA MARIA	REPOSICIÓN VEREDAS Y CALZADA PASAJE LAS PALMERAS	10.242.601	99%	139.750	10.102.851					- Tradicional
5	SANTO DOMINGO	CAMBIO DE CUBIERTA Y ARREGLOS DE TECHUMBRE, COLEGIO PEOPLE HELP PEOPLE	24.943.174	100%	10.663	24.932.511					- Emergencia
5	SANTO DOMINGO	AMPLIACION SEDE SOCIAL LOS MAITENES 2	12.787.000	100%	-	12.787.000					- Tradicional
5	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN POBLACION LOS MAITENES 1, COMUNA DE SANTO DOMINGO	25.300.000	100%	25.305	25.274.695					- Tradicional
5	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE DEL PACIFICO Y CALLE LOS AROMOS SANTO DOMINGO	25.755.000	100%	128.775	25.626.225					- Tradicional
5	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE MARBELLA, ACERA PONIENTE, COMUNA DE SANTO DOMINGO	48.971.012	93%	3.363.078	45.607.934					- Emergencia
5	VALPARAISO	Plan Reparacion de Liceos 2012 Instituto Superior de Comercio Francisco Araya Benett	49.911.556	100%	-	49.911.556					- Emergencia
5	VALPARAISO	Plan Recuperacion de Liceos 2012 Liceo Politécnico Alfredo Nazar Feres	49.457.000	100%	5.415	49.451.585					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
5	VALPARAISO	Plan Recuperacion de Liceos Liceo Pedro Montt C-100	49.990.601	100%	-	49.990.601					- Emergencia
5	VALPARAISO	Plan Recuperacion Liceos 2012 Escuela Mexico E-268	49.201.000	100%	1.667	49.199.333					- Emergencia
5	VALPARAISO	Plan Recuperacion de Liceos 2012 Liceo Eduardo de la Barra	47.954.000	100%	76.222	47.877.778					- Emergencia
5	VALPARAISO	Plan Recuperacion de Liceos 2012 Liceo Baron B-28	49.828.077	100%	-	49.828.077					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR LICEO MATILDE BRANDAU DE ROSS, ESCUELA MONTEÓNICO Y ESCUELA JUAN WACQUEZ MOURFIN	46.259.749	100%	-	46.259.749					- Emergencia
5	VALPARAISO	PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015 ESCUELA D-249 REPÚBLICA DEL PARAGUAY	34.541.809	99%	345.419	34.196.390					- Emergencia
5	VALPARAISO	LICEO ALFREDO NAZAR FREDES	9.998.083	99%	49.991	9.948.092					- Emergencia
5	VALPARAISO	INSTALACION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DIVERSOS CERROS DE VALPARAISO	42.512.500	100%	-	42.512.500					- Tradicional
5	VALPARAISO	Construcción Centro Comunitario U.V. N° 115, Valparaíso	44.282.000	100%	182.680	44.099.320					- Tradicional
5	VALPARAISO	MEJORMIENTO DE CALZADA CALLE SAN IGNACIO	49.918.328	96%	1.964.303	47.954.025					- Tradicional
5	VALPARAISO	MEJORMIENTO DE ACERAS CALLE SAN IGNACIO	34.595.671	96%	1.466.071	33.129.600					- Tradicional
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO DE CALZADA CALLE CARRERA	6.632.003	100%	33.160	6.598.843					- Tradicional
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL AV. ARGENTINA DESDE AVDA. PEDRO MONTT HASTA CALLE JUANA ROSS	47.463.573	100%	-	47.463.573					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL AV. ARGENTINA DESDE CALLE JUANA ROSS HASTA CALLE RANCAGUA	46.711.179	100%	-	46.711.179					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL AV. ARGENTINA DESDE CALLE RANCAGUA HASTA CALLE SIMPSON	47.467.000	99%	251.930	47.215.070					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL AV. ARGENTINA DESDE CALLE SIMPSON HASTA CALLE COLON	28.150.000	100%	21.903	28.128.097					- Emergencia
5	VALPARAISO	Reparación Calles de Valparaíso desde Avda. Argentina hasta Avda. Francia	36.219.000	100%	102.266	36.116.734					- Emergencia
5	VALPARAISO	Reparación Calles de Valparaíso desde Plaza Sotomayor hasta Avda.Francisco	31.599.000	99%	237.000	31.362.000					- Emergencia
5	VALPARAISO	Reparación Calles de Valparaíso Avda. Playa Ancha	33.289.000	99%	332.890	32.956.110					- Emergencia
5	VALPARAISO	PMU EMERGENCIA: MEJORAMIENTOS BRECHAS SANITARIAS – CESCOSF	8.208.242	100%	-	8.208.242					- Emergencia
5	VALPARAISO	EXTENCION MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL AV. ARGENTINA	46.364.000	99%	408.709	45.955.291					- Emergencia
5	VALPARAISO	Mejoramiento Av. Brasil Tramo Monumento Camara de comercio y Ramirez	49.987.000	100%	50.122	49.936.878					- Tradicional
5	VALPARAISO	Mejoramiento Av. Brasil Tramo monumento camara de comercio y Pudeto	49.873.000	100%	161.613	49.711.387					- Tradicional
5	VALPARAISO	EQUIPAMIENTO AV. BRASIL TRAMO ENTRE PUDETO Y RAMIREZ, Y ZONA SKATE PARK	49.914.000	99%	303.550	49.610.450					- Emergencia
5	VALPARAISO	Reparación Electromecanica Ascensor Artilleria	49.546.000	100%	58.957	49.487.043					- Emergencia
5	VALPARAISO	Reparación Electromecanica Ascensor Concepción	49.953.000	99%	499.530	49.453.470					- Emergencia
5	VALPARAISO	Reparación Electromecanica Ascensor Cordillera	48.936.000	99%	489.360	48.446.640					- Emergencia
5	VALPARAISO	Reparación Electromecanica Ascensor Espíritu Santo	49.996.000	98%	1.091.760	48.904.240					- Emergencia
5	VALPARAISO	Reparación Electromecanica Ascensor Larraín	49.451.000	98%	819.769	48.631.231					- Emergencia
5	VALPARAISO	Mejoramiento Jardineras, Luminarias y enrejado Arco Británico	47.307.885	99%	314.007	46.993.878					- Emergencia
5	VALPARAISO	Espacio Activo Estadio O´higgins	34.604.000	100%	-	34.604.000					- Emergencia
5	VALPARAISO	Mejoramiento Bandejon Central Av. Errázuriz	44.662.000	99%	334.970	44.327.030					- Emergencia
5	VALPARAISO	Pavimentación Pasaje Cantera	17.774.000	0%	17.774.000	-					- Tradicional
5	VALPARAISO	MANTENCION PASEO DIMALOW, CERRO ALEGRE, VALPARAÍSO	49.999.000	99%	366.218	49.632.782					- Emergencia
5	VALPARAISO	ALCANTARILLADO Y CAMARINES PARQUE QUINTIL VALPARAISO	46.685.397	99%	414.473	46.270.924					- Emergencia
5	VALPARAISO	CONSTRUCCIÓN PLAZA LA TORTUGA	48.877.743	100%	227.967	48.649.776					- Emergencia
5	VALPARAISO	INSTALACIÓN DE BARANDAS PEATONALES Y DEFENSA CAMINERA CALLE BRUNO HERNANDEZ	39.293.781	100%	100.000	39.193.781					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO EL VERGEL CON AZORIN CERRO LA CRUZ	55.252.735	40%	33.151.641	22.101.094					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO ESCALA AZORIN CERRO LA CRUZ	30.384.097	98%	492.874	29.891.223					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO Y MANTENCION ESCALA LAS ARAUCARIAS CERRO LAS CAÑAS	37.718.753	97%	1.131.563	36.630.086			42.896	42.896	Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO ESCALERA LOS AROMOS INFRAESTRUCTURA	49.956.126	100%	249.781	49.736.083			29.738	29.738	Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO PASAJE LAS LOMAS SECTOR NORTE	49.990.308	100%	10.308	49.980.000					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO DE ESCALA LOS DIEZ CERRO EL LITRE	29.992.834	95%	1.499.642	28.493.192					- Emergencia
5	VALPARAISO	ILUMINACION PASAJE LAS LOMAS SECTOR NORTE Y SUR	39.443.294	97%	1.183.489	38.259.805					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO ESCALA TRONCOSO CERRO MERCED	44.162.470	100%	158.367	44.004.103					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO PASAJE LAS LOMAS SECTOR SUR	49.932.512	100%	112	49.932.400					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS CALLE LOS ÁLAMOS CERRO LAS CAÑAS	49.946.363	99%	499.464	49.446.899					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO DE CALZADAS Y ACERAS CALLE FRANCISCO PIZARRO CERRO MARIPOSAS	49.989.301	99%	505.879	49.483.422					- Emergencia
5	VALPARAISO	SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS PASAJE LAS LOMAS CERRO LAS CAÑAS	48.171.358	96%	2.167.567	46.003.791					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO ESCALERA LOS AROMOS ENTORNO	30.137.583	99%	150.688	29.986.895					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO ESCALA 14 CERRO EL LITRE	33.314.062	99%	166.571	33.147.491					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO ESCALA ISLA PICTON INFRAESTRUCTURA CERRO EL LITRE	43.093.312	99%	215.467	42.877.845					- Emergencia
5	VALPARAISO	REPARACION ESCALA, BARANDAS Y ENTORNO ACCESO ISLA PICTON, CERRO LA CRUZ	42.876.370	40%	25.725.822	17.150.548					- Emergencia
5	VALPARAISO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CERRO EL LITRE	36.471.065	100%	-	36.471.065					- Emergencia
5	VALPARAISO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN SECTORES DE DIFICIL ACCESO CERRO LAS CRUZ , EL LITRE Y MONJAS	34.621.709	100%	-	34.621.709					- Emergencia
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL AV. ERRAZURIZ TRAMO PLAZA SOTOMAYOR/PLAZA WHEELWRIGHT	32.881.485	99%	164.408	32.717.077					- Emergencia
5	VALPARAISO	REPARACIÓN BALAUSTRADA PERIMETRAL DE CALLE ALTAMIRANO Y REPARACIÓN DE MIRADORES	45.018.434	95%	2.250.922	42.767.512					- Emergencia
5	VALPARAISO	INSTALACION DE BARANDAS PEATONALES Y REPARACIÓN ESCALA AMERICA, CERRO LA CRUZ	14.938.442	50%	7.469.221	7.469.221					- Emergencia
5	VILLA ALEMANA	MEJORAMIENTO EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA ESPECIAL NUEVO AMANEER	12.135.037	87%	1.601.850	10.533.187					- Emergencia
5	VILLA ALEMANA	MEJORAMIENTO EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS ESCUELA BASICA JUAN BAUTISTA ALBERDI	13.073.638	84%	2.045.091	11.028.547					- Emergencia
5	VILLA ALEMANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS TRONCAL URBANO COMUNA DE VILLA ALEMANA.	38.654.000	100%	-	38.654.000					- Tradicional
5	VIÑA DEL MAR	MEJORAMIENTO SERVICIO ALIMENTACIÓN ESCUELA SANTA JULIA	49.995.479	100%	17.728	49.977.751					- Emergencia
5	VIÑA DEL MAR	REPOSICIÓN PARCIAL DE CUBIERTAS EN LICEO JOSE FRANCISCO VERGARA	34.509.021	99%	500.237	34.008.784					- Emergencia
5	VIÑA DEL MAR	REPARACIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLES 11 Y 13 NORTE,	28.800.733	88%	3.334.584	25.466.149					- Tradicional
5	VIÑA DEL MAR	REPARACIÓN DE CALZADAS DE HORMIGON EN CALLES 5 Y 6 NORTE, ENTRE SAN MARTÍN Y AV. LIBERTAD.	49.999.999	80%	9.751.307	40.248.692					- Tradicional
5	VIÑA DEL MAR	REPOSICION ACERAS CALLE ULISES POIRIER , TRAMO ARTURO GODOY Y GUACOLDA	10.388.342	99%	103.884	10.284.458					- Tradicional
5	VIÑA DEL MAR	MEJORA DE ILUMINACION VILLA HERMOSA CALLES HOLANDA MARRUECOS FRANCIA	49.945.658	99%	499.457	49.446.201					- Tradicional
5	VIÑA DEL MAR	Construcción Edificio Institucional Jubilados, Pensionados y Montepiadas	49.999.974	99%	250.000	49.749.974					- Emergencia
5	VIÑA DEL MAR	PLAZA SEGURA: CONSTRUCCIÓN PLAZA INGLATERRA, VILLA HERMOSA, VIÑA DEL MAR	35.000.000	99%	350.000	34.650.000					- Emergencia
5	VIÑA DEL MAR	REPOSICION VEREDAS CALLE VON SCHROEDER TRAMO ARLEGUI AV. VALPARAISO	24.438.814	96%	1.026.787	23.412.027					- Emergencia
5	VIÑA DEL MAR	REPOSICION VEREDAS CALLE VON SCHROEDER TRAMO AV VALPARAISO VIANA	29.361.667	99%	310.232	29.051.435					- Emergencia
5	ZAPALLAR	SOLUCIÓN AGUAS LLUVIAS VILLA PADRE HURTADO	10.000.000	99%	100.000	9.900.000					- Tradicional
5	ZAPALLAR	CONSTRUCCIÓN DE SOLERAS, ZARPAS Y BADENES EN AVENIDA DEL MAR	15.248.000	99%	152.480	15.095.520					- Tradicional
5	ZAPALLAR	CONSTRUCCION DE SOLERAS, ZARPAS Y BADENES EN AV. DEL MAR, ENTRE AV. EUCALIPTUS Y DIEGO SUTIL	25.845.000	100%	129.225	25.715.775					- Tradicional
5	ZAPALLAR	Construcción Cierro Perimetral, Graderías, escenario e Instalación Riego Automatico Estadio Cachagua	34.928.000	94%	2.096.029	32.831.971					- Emergencia
5	ZAPALLAR	Construcción de 1332 ml de Soleras y Zarpas en Piedra, Loteo Las Cujas, Cachagua	39.945.000	95%	2.372.800	37.790.025		217.825		217.825	Emergencia
5	ZAPALLAR	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS, SECTOR LA LAGUNA DE ZAPALLAR	45.099.223	92%	3.702.365	41.396.858					- Emergencia
5	ZAPALLAR	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS, SECTOR CATAPILCO DE ZAPALLAR	16.996.077	95%	849.804	16.146.273					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
5	ZAPALLAR	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DE FUTBOLITO, SECTOR CATAPILCO	49.985.908	99%	249.930	49.735.978					- Emergencia
5	ZAPALLAR	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL INMUEBLE DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPALES, SECTOR EL BLANQUILLO	32.939.017	54%	15.156.757	17.782.260					- Emergencia
6	CHEPICA	MEJORAMIENTO ACCESO Y RECINTO DE ESPERA, COLEGIO LIBERTADOR O ´ HIGGINS, COMUNA DE CHEPICA	34.926.702	100%	788	34.925.914					- Emergencia
6	CHEPICA	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS Y CUBIERTAS LICEO FERMIN DEL REAL, COMUNA DE CHEPICA	34.982.213	99%	193.381	34.788.832					- Emergencia
6	CHEPICA	REMOZAMIENTO Y PINTURAS EDIFICIOS MUNICIPALES, COMUNA DE CHEPICA	48.174.546	49%	24.663.015	23.511.531					- Tradicional
6	CHEPICA	MEJORAMIENTO SEGURIDAD DE ACCESOS Y ÁREAS VERDES EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE CHEPICA	11.826.602	95%	623.152	11.203.450					- Tradicional
6	CHEPICA	DEMOLICION, PROVISION E INSTALACIÓN CIERRE PERIMETRAL, EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE CHEPICA	13.229.528	98%	322.157	12.907.371					- Tradicional
6	CHEPICA	CONSTRUCCIÓN VEREDAS PEATONALES CHEPICA, URBANO, COMUNA DE CHEPICA	38.041.419	100%	-	38.041.419					- Emergencia
6	CHEPICA	CONSTRUCCION VEREDAS PEATONALES AUQUINCO URBANO Y POBL. MANUEL MONTT COMUNA DE CHEPICA	49.985.740	100%	1	49.985.739					- Emergencia
6	CHIMBARONGO	REPARACIÓN ESCUELA G 448 DE LA LOCALIDAD DE HUEMUL, COMUNA CHIMBARONGO	9.554.469	98%	1.106.325	9.338.709	890.565			890.565	Emergencia
6	CHIMBARONGO	CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO RURALES PEATONALES, COMUNA DE CHIMBARONGO	29.060.000	99%	290.600	28.769.400					- Tradicional
6	CHIMBARONGO	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO ENTORNO PISCINA MUNICIPAL, COMUNA CHIMBARONGO	45.000.000	100%	165.585	44.834.415					- Emergencia
6	CHIMBARONGO	ESPACIO ACTIVO CLUB DEPORTIVO EL ESFUERZO DE QUICHARCO	21.756.980	97%	652.710	21.104.270					- Emergencia
6	CHIMBARONGO	REPOSICIÓN VEREDAS GARCÍA Y REYES Y AVENIDA CHILE	59.826.774	90%	5.982.677	53.844.097					- Emergencia
6	CODEGUA	MEJORAMIENTO SS.HH. MANIPULADORAS Y AUXILIARES, BÓDEGAS, ILUMINACIÓN Y OTROS.	34.940.600	94%	2.242.283	32.698.317					- Emergencia
6	CODEGUA	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN BAÑOS PRE BÁSICA Y OTROS, COLEGIO JESUS ANDINO	49.997.976	88%	6.174.753	43.823.223					- Emergencia
6	CODEGUA	Mejoramiento, Plantación y Recuperación de Plazas de La Comuna	14.908.617	100%	14.909	14.893.708					- Tradicional
6	CODEGUA	CONSTRUCCIÓN DRENES EN SECTORES ESTANCILLA Y PADRE HURTADO	16.125.000	100%	68.939	16.056.061					- Tradicional
6	CODEGUA	CONSTRUCCIÓN PARADEROS PÚBLICOS COMUNA DE CODEGUA	16.098.818	99%	80.495	16.018.323					- Tradicional
6	CODEGUA	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ALBORADA, COMUNA DE CODEGUA	59.295.020	50%	29.647.510	29.647.510					- Emergencia
6	CODEGUA	CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO COMUNITARIO	49.390.174	90%	4.939.017	44.451.157					- Emergencia
6	CODEGUA	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CODEGUA	23.134.491	90%	2.313.449	20.821.042					- Emergencia
6	COINCO	REPARACIÓN DE BACHES PAVIMENTO	14.465.382	100%	7.233	14.458.149					- Tradicional
6	COINCO	ILUMINACION EN CRUCES DE COINCO	14.861.122	99%	99.771	14.761.351					- Tradicional
6	COINCO	ILUMINACION PEATONAL CALLE EL LIBERTADOR BERNARDO O ´ HIGGINS	15.097.931	96%	571.784	14.526.147					- Tradicional
6	COINCO	Rehabilitación áreas verdes Coinco	49.988.000	90%	5.234.611	44.753.389					- Emergencia
6	COINCO	Rehabilitación áreas verdes Chillehue	49.988.000	88%	5.825.740	44.162.260					- Emergencia
6	COLTAUCO	MEJORAMIENTO ESCUELA SUBTENIENTE JULIO MONTT SALAMANCA G-37 MONTEGRANDE	26.097.295	94%	1.525.579	24.571.716					- Emergencia
6	COLTAUCO	REPOSICION DE CUBIERTA ESCUELA LUCIA GODOY ALCAYAGA G73	499.502	100%	-	499.502					- Emergencia
6	COLTAUCO	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO RINCONADA DE PARRAL, COLTAUCO	22.178.500	99%	110.893	22.067.607					- Tradicional
6	COLTAUCO	CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO SEDE SOCIAL RINCONADA DE PARRAL, COLTAUCO	49.991.581	48%	26.245.580	23.746.001					- Emergencia
6	COLTAUCO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RETORNO DE LODOS, CANCHAS DE SECADO, SISTEMA DE ELEVACIÓN POST PLANTA DE AGUAS SERVIDAS, LORETO - COLTAUCO	59.993.293	96%	5.999.329	57.820.871			3.826.907	3.826.907	Emergencia
6	DONIHUE	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN COCINA COMEDOR JULIO SILVA LAZO	10.392.157	79%	2.136.800	8.255.357					- Emergencia
6	DONIHUE	MEJORAMIENTO DIFERENTES CALLES DE LA COMUNA DE DOÑIHUE	24.715.657	97%	799.204	23.916.453					- Tradicional
6	DONIHUE	MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS CALIFORNIA	15.768.270	100%	-	15.768.270					- Emergencia
6	DONIHUE	AMPLIACION SERVICIO DE URGENCIAS RURAL CESFAM LO MIRANDA , DOÑIHUE	55.243.033	98%	1.104.861	54.138.172					- Emergencia
6	GRANEROS	PLAN PREVENTIVO LICEO MISAEL LOBOS MONROY	10.296.019	100%	287	10.295.732					- Emergencia
6	GRANEROS	PLAN PREVENTIVO COLEGIO SIXTO MENDEZ PARADA	14.042.975	99%	146.143	13.896.832					- Emergencia
6	GRANEROS	PLAN PREVENTIVO COLEGIO HERNAN OLGUIN MAIBEE	16.326.835	99%	170.733	16.156.102					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
6	GRANEROS	MEJORAMIENTO PLAN DE INVIERNO COLEGIO TUNICHE	9.404.303	100%	-	9.404.303					- Emergencia
6	GRANEROS	MEJORAMIENTO DRENAJE AGUAS LLUVIAS GIMNASIO LA COMPAÑIA Y OBRAS ANEXAS	9.999.021	100%	42.891	9.956.130					- Emergencia
6	GRANEROS	MEJORAMIENTO PLAN DE INVIERNO COLEGIO MARIA ESCOBILLANA	9.975.542	100%	105	9.975.437					- Emergencia
6	GRANEROS	PLAZA CORVI SUR 2	20.078.327	96%	726.888	19.351.439					- Tradicional
6	GRANEROS	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS RUTA H-10 Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, DE LA COMUNA DE GRANEROS	20.398.268	99%	101.992	20.296.276					- Tradicional
6	LA ESTRELLA	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE DRENAJES ESCUELA MONICA SILVA GOMEZ	9.968.630	99%	139.664	9.828.966					- Emergencia
6	LA ESTRELLA	CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO, REFUGIOS Y VEREDAS COMUNA DE LA ESTRELLA	24.821.238	98%	397.140	24.424.098					- Tradicional
6	LA ESTRELLA	CONSTRUCCION REFUGIOS, VEREDAS Y OTROS COMUNA DE LA ESTRELLA	25.216.757	99%	126.084	25.090.673					- Tradicional
6	LA ESTRELLA	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN VARIOS SECTORES, COMUNA DE LA ESTRELLA	49.955.969	100%	499.560	49.788.249			331.840	331.840	Emergencia
6	LAS CABRAS	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PREBASICA COLEGIO INES DE SUAREZ	48.642.291	99%	362.558	48.279.733					- Emergencia
6	LAS CABRAS	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PREBASICA ESCUELA CONTRAMAESTRE CONSTANTINO MICALVI	49.478.951	99%	510.011	48.968.940					- Emergencia
6	LAS CABRAS	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS SECTOR URBANO	13.754.444	100%	13.755	13.740.689					- Tradicional
6	LAS CABRAS	REPOSICION VEREDAS SECTOR URBANO LAS CABRAS	13.973.617	98%	241.112	13.732.505					- Tradicional
6	LAS CABRAS	MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA POBLACIÓN ARTURO ALEMPARTE, COMUNA DE LAS CABRAS	49.999.000	97%	1.731.007	48.267.993					- Emergencia
6	LITUECHE	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA DE PULÍN, COMUNA DE LITUECHE	45.000.000	94%	2.526.666	42.473.334					- Emergencia
6	LITUECHE	PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ	30.093.309	97%	769.264	29.324.045					- Emergencia
6	LITUECHE	MEJORAMIENTO CUBIERTAS, CANALIZACIÓN, BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN ESCUELA BÁSICA DE PULÍN	8.227.642	84%	1.301.303	6.926.339					- Emergencia
6	LITUECHE	PLAN DE INVIERNO PAVIMENTACIÓN DE PATIOS AULAS PREBÁSICA, ESCUELA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ	9.984.512	100%	5.371	9.979.141					- Emergencia
6	LITUECHE	CONSTRUCCION DE VEREDAS (CAMINO ALCONES) Y ARREGLO DE BACHES EN CALLES URBANAS PRINCIPALES DE LITUEC	29.410.636	100%	15.136	29.395.500					- Tradicional
6	LITUECHE	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, DE CALLE: PASCUALA PASQUÉN	24.821.238	100%	-	24.821.238					- Tradicional
6	LITUECHE	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, DE CALLES: EL CLAVEL, LAS CAMELIAS Y LAS AMAPOLAS	25.216.757	100%	27.731	25.189.026					- Tradicional
6	LITUECHE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PASTO SINTÉTICO (ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE).	49.471.007	100%	-	49.471.007					- Emergencia
6	LITUECHE	NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, SALÓN MULTUSO ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE	49.926.785	91%	4.626.653	45.300.132					- Emergencia
6	LITUECHE	NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO TORRES DE ILUMINACIÓN, ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE	59.738.375	90%	5.973.837	53.764.538					- Emergencia
6	LOLOL	REPOSICIÓN SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA OLGA DE GOMEZ, SECTOR EL MEMBRILLO, COMUNA DE LOLOL	34.999.933	100%	35.000	34.964.933					- Emergencia
6	LOLOL	REPOSICION DE CUBIERTA SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA OLGA DE GOMEZ, SECTOR EL MEMBRILLO, COMUNA DE LOLOL	9.999.999	95%	481.275	9.518.724					- Emergencia
6	LOLOL	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE LAS ACACIAS, SECTOR NORTE; COMUNA DE LOLOL	26.822.920	90%	2.583.437	24.239.483					- Tradicional
6	LOLOL	Construcción Sede Social Junta de Vecinos Villa San Ricardo, Nilahue Alto, Comuna de Lolol	44.992.000	100%	134.976	44.857.024					- Emergencia
6	LOLOL	Construcción Areas Verdes y Plaza Activa, Sector Ranguil, Comuna de Lolol	45.000.000	97%	1.350.000	43.650.000					- Emergencia
6	LOLOL	REPOSICION DE VEREDAS CALLES LAS ACACIAS, LAS ACHIRAS, LOS ALERCES E IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA DE LOLOL	49.999.996	99%	500.000	49.499.996					- Emergencia
6	MACHALI	Normalización Escuela Especial Juan Tachoire, Machalí	49.532.365	100%	-	49.532.365					- Emergencia
6	MACHALI	NORMALIZACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCUELA SANTA TERESA DE LOS ANDES MACHALI	49.303.000	100%	-	49.303.000					- Emergencia
6	MACHALI	NORMALIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO COLEGIO LOS LLANOS MACHALÍ	34.954.000	100%	-	34.954.000					- Emergencia
6	MACHALI	Instalación y Habilitación Módulos Liceo Machalí	36.593.000	99%	491.558	36.101.442					- Tradicional
6	MACHALI	Iluminación Cancha Estadio Santa Teresita de Machali	26.983.667	100%	-	26.983.667					- Tradicional
6	MACHALI	CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENTRO CULTURAL MACHALI	28.141.277	99%	319.231	27.822.046					- Tradicional
6	MACHALI	AMPLIACIÓN SALA REHABILITACIÓN, MACHALI	28.589.699	97%	949.794	27.639.905					- Tradicional
6	MACHALI	REPARACIONES CIERRO PERIMETRAL Y REPARACIONES VARIAS BODEGAS MUNICIPALES	34.889.000	98%	611.051	34.277.949					- Emergencia
6	MACHALI	Mejoramiento Area Verde Coya, Machalí	49.879.000	100%	5.785	49.873.215					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
6	MACHALI	Construcción y Reposición Veredas Varias Calles de Machalí	49.988.000	100%	40.350	49.947.650					- Emergencia
6	MACHALI	REPOSICIÓN PLAZA VILLA DOÑA MARÍA	49.927.521	86%	7.129.466	42.798.055					- Emergencia
6	MALLOA	REPOSICION CUBIERTA LICEO ZOILA ROSA CARREÑO	33.260.048	99%	372.586	32.887.462					- Emergencia
6	MALLOA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICION DE VEREDAS EN LAS LOCALIDADES DE CORCOLÉN, PANQUEHUE, PELEQUÉN Y MALLOA	17.389.236	96%	652.097	16.737.139					- Tradicional
6	MALLOA	MANTENCION DE AREAS VERDES LOCALIDAD DE PELEQUEN	17.864.487	99%	178.645	17.685.842					- Tradicional
6	MALLOA	CONSERVACION DE AREAS VERDES PELEQUEN	18.149.640	144%	90.749	26.167.953	8.109.062			8.109.062	Tradicional
6	MALLOA	Multicancha pasto sintetico, sector Pelequen	45.672.258	100%	-	45.672.258					- Emergencia
6	MALLOA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, DIDECO MALLOA	22.757.599	90%	2.194.667	20.562.932					- Emergencia
6	MALLOA	CONSTRUCCION VEREDAS MALLOA	49.854.852	93%	3.445.580	46.409.272					- Emergencia
6	MALLOA	CONSTRUCCION VEREDAS PELEQUEN	47.598.178	98%	1.031.082	46.567.096					- Emergencia
6	MALLOA	CONSTRUCCION VEREDAS PANQUEHUE	48.167.087	96%	2.094.831	46.072.256					- Emergencia
6	MALLOA	CONSTRUCCIÓN PLAZA LOS ARTESANOS DE PELEQUEN	40.307.663	96%	1.753.443	38.554.220					- Emergencia
6	MARCHIGUE	MEJORAMIENTO SALA DE CLASES Y AREA DE SERVICIOS, ESCUELA NOBELES DE CHILE	35.566.033	97%	1.138.113	34.427.920					- Emergencia
6	MARCHIGUE	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA ESCUELA PAILIMO, COMUNA DE MARCHIGÜE	3.020.220	95%	135.910	2.884.310					- Emergencia
6	MARCHIGUE	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN MARCHIGUE URBANO UNIDAD VECINAL N° 1 Y RINCONADA DE ALCONES UNIDAD VECINAL N° 8 COMUNA DE MARCHIGÜE	12.000.000	100%	-	12.000.000					- Tradicional
6	MARCHIGUE	CONSTRUCCIÓN DE 380 M2 DE VEREDAS VILLA LA UNIÓN Y MEJORAMIENTO MALLA CANCHA PARQUE LOS VIENTOS	12.528.016	97%	375.841	12.152.175					- Tradicional
6	MARCHIGUE	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS RINCONADA DE ALCONES, MARCHIGUE	49.488.176	99%	494.882	48.993.294					- Emergencia
6	MARCHIGUE	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE ARTURO FARIAS, CASANOVA Y JOSÉ MIGUEL CARRERA, MARCHIGUE	49.488.176	99%	252.428	49.235.748					- Emergencia
6	MOSTAZAL	Mejoramiento Servicios Higienicos Escuela Hijos del Sol	48.478.000	97%	1.446.643	47.031.357					- Emergencia
6	MOSTAZAL	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, LICEO ELVIRA SANCHEZ, ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y COLEGIO HIJOS DEL SOL , DE LA COMUNA DE MOSTAZAL	49.047.851	100%	-	49.047.851					- Emergencia
6	MOSTAZAL	REPOSICION VENTANAS ESCUELA HIJOS DEL SOL	26.196.698	99%	295.315	25.901.383					- Emergencia
6	MOSTAZAL	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE JOSÉ MIGUEL CARRERA Y PASAJE RIQUELME	19.287.841	99%	286.032	19.001.809					- Tradicional
6	MOSTAZAL	MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE MOSTAZAL	19.595.187	99%	97.976	19.497.211					- Tradicional
6	MOSTAZAL	Reposiciónnde Veredas Avenida El Rincón	48.991.000	99%	489.910	48.501.090					- Emergencia
6	NANCAGUA	RECUPERACIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO MAGALLANES	59.881.712	87%	23.952.684	51.905.077	3.276.539		12.699.510	15.976.049	Emergencia
6	NANCAGUA	CONSTRUCCION GRADERÍAS Y MARQUESINAS CLUB DEPORTIVO CALLEJONES, NANCAGUA	59.829.136	82%	17.948.741	49.314.144			7.433.749	7.433.749	Emergencia
6	NANCAGUA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LA MERCED	59.998.660	90%	5.999.866	53.998.794					- Emergencia
6	NAVIDAD	MEJORAMIENTO Y REPOSICION ESCUELA FRANCISCO CHAVEZ DE RAPEL, COMUNA DE NAVIDAD	49.998.000	99%	499.980	49.498.020					- Emergencia
6	NAVIDAD	HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE UN ESPACIO PARA PREKINDER Y KINDER ESCUELA CONFEDERACIÓN HELVÉTICA DE PUPUYA, NAVIDAD	49.990.000	98%	1.109.083	48.880.917					- Emergencia
6	NAVIDAD	MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA LA DIVINA GABRIELA DE NAVIDAD	34.990.000	99%	217.767	34.772.233					- Emergencia
6	NAVIDAD	MEJORAMIENTO CUBIERTA Y EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA LA DIVINA GABRIELA DE NAVIDAD, COMUNA DE NAVIDAD	9.997.000	91%	873.534	9.123.466					- Emergencia
6	NAVIDAD	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA VEGA DE PUPUYA, COMUNA DE NAVIDAD	15.967.803	90%	1.604.764	14.363.039					- Tradicional
6	NAVIDAD	INSTALACIÓN DE MAQUINAS PARA HACER EJERCICIOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE NAVIDAD	16.222.245	93%	1.214.287	15.007.958					- Tradicional
6	NAVIDAD	CONSTRUCCION SEDE PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD DE NAVIDAD	49.986.714	97%	1.499.602	48.487.112					- Emergencia
6	NAVIDAD	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA PARA LA LOCALIDAD DE EL CULENAR, COMUNA DE NAVIDAD	49.986.872	97%	1.499.607	48.487.265					- Emergencia
6	NAVIDAD	CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION SECTOR NORTE PLAYA DE MATANZAS, COMUNA DE NAVIDAD	49.693.894	90%	4.969.389	44.724.505					- Emergencia
6	NAVIDAD	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA SOLAR EN GARITAS Y VÍAS DE ACCESO EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA DE NAVIDAD	49.802.118	70%	14.940.635	34.861.483					- Emergencia
6	NAVIDAD	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE LA BOCA, COMUNA DE NAVIDAD	49.990.000	99%	499.900	49.490.100					- Emergencia
6	NAVIDAD	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EL LA LOCALIDAD DE RAPEL, COMUNA DE NAVIDAD	49.990.000	99%	499.900	49.490.100					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
6	NAVIDAD	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN POBLACION BEATRIZ DE HOLANDA DE LA VEGA DE PUPUYA, COMUNA DE NAVIDAD	49.990.000	97%	1.313.336	48.676.664					- Emergencia
6	OLIVAR	MEJORAMIENTO Y HABILITACION, COLEGIO E-225 GULTRO, COMUNA DE OLIVAR	34.490.116	100%	-	34.490.116					- Emergencia
6	OLIVAR	CAMBIO DE 43 LUMINARIA EN POBLACION 10 DE AGOSTO Y VILLA EL MANZANO, SECTOR GULTRO	20.398.268	100%	115	20.398.153					- Tradicional
6	PALMILLA	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JORGE ERRAZURIZ DE LOS OLMOS	49.990.000	99%	392.152	49.597.848					- Emergencia
6	PALMILLA	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA SANTA MATILDE, PALMILLA	34.954.478	99%	234.675	34.719.803					- Emergencia
6	PALMILLA	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS LLUVIAS Y CUBIERTA LICEO SAN JOSE DEL CARMEN, PALMILLA	9.693.443	100%	43.622	9.649.821					- Emergencia
6	PALMILLA	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR DE TALHUEN, PALMILLA	14.386.832	100%	-	14.386.832					- Tradicional
6	PALMILLA	MEJORAMIENTO DE PLAZA JAVIERA EYZAGUIRRE DE LIHUEIMO	14.616.082	99%	146.161	14.469.921					- Tradicional
6	PALMILLA	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA AGUA SANTA	49.990.406	98%	1.034.726	48.955.680					- Emergencia
6	PALMILLA	EVS PLAZA VILLA LAS CAMELIAS PALMILLA CENTRO	28.512.339	96%	1.091.870	27.420.469					- Emergencia
6	PALMILLA	CONSTRUCCION DE PLAZA ACTIVA RINCONADA DE PALMILLA	16.941.000	90%	1.694.100	15.246.900					- Emergencia
6	PALMILLA	REPOSICION DE ACERAS PEATONALES PALMILLA CENTRO	49.999.815	100%	117.284	49.882.531					- Emergencia
6	PALMILLA	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE PALMILLA	59.997.937	90%	5.999.793	53.998.144					- Emergencia
6	PAREDONES	MEJORAMIENTO ACCESO ORGANISMOS DE SALUD	20.103.387	100%	-	20.103.387					- Tradicional
6	PAREDONES	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA QUEBRADA LOS ROMEROS	5.765.407	100%	-	5.765.407					- Tradicional
6	PAREDONES	CONSTRUCCIÓN ACCESO CENTRO RECREACIONAL LA QUINTA	21.057.513	231%	52.644	48.667.150	27.662.281			27.662.281	Tradicional
6	PAREDONES	CENTRO COMUNAL DE REHABILITACIÓN KINESIOLÓGICA	49.925.624	50%	24.962.812	24.962.812					- Emergencia
6	PAREDONES	MULTICANCHA LA LIGUA	45.031.831	90%	4.503.183	40.528.648					- Emergencia
6	PAREDONES	ILUMINACIÓN ESTADIO SAN PEDRO DE ALCANTARA	59.995.338	90%	5.999.533	53.995.805					- Emergencia
6	PERALILLO	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y MEJORAMIENTO DE PATIO, COLEGIO VIOLETA PARRA	30.873.156	98%	740.715	30.132.441					- Emergencia
6	PERALILLO	REPOSICIÓN DE CUBIERTA, CANAL Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ	7.587.753	100%	350.807	7.615.155		378.209		378.209	Emergencia
6	PERALILLO	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y REGULARIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, VARIOS SECTORES URBANOS DE LA COMUNA	30.007.974	100%	-	30.007.974					- Tradicional
6	PERALILLO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDAS PERALILLO URBANO	30.828.927	100%	93.651	30.735.276					- Tradicional
6	PERALILLO	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR EL BARCO, PERALILLO	31.320.175	99%	156.601	31.163.574					- Tradicional
6	PERALILLO	MEJORAMIENTO URBANO CALLE COMERCIO, VILLA POBLACION, PERALILLO.	43.059.000	98%	735.054	42.323.946					- Emergencia
6	PERALILLO	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES 18 SE SEPTIEMBRE Y CARDENAL CARO , PERALILLO URBANO	49.999.000	95%	2.286.732	47.712.268					- Emergencia
6	PERALILLO	MEJORAMIENTO DE PLAZA VILLA LOMAS DE SAN ISIDRO	44.135.000	50%	22.067.500	22.067.500					- Emergencia
6	PEUMO	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE PEUMO	23.610.558	100%	-	23.610.558					- Tradicional
6	PEUMO	CONSTRUCCION SEDE AGUAS CLARAS DE LA COMUNA DE PEUMO	34.649.000	96%	1.265.539	33.383.461					- Emergencia
6	PEUMO	MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO UNION VETERANA DE PEUMO	49.434.000	99%	446.270	48.987.730					- Emergencia
6	PEUMO	REMODELACIÓN PLAZA SOFRUCO, PEUMO	49.994.000	96%	1.753.305	48.240.695					- Emergencia
6	PEUMO	MEJORAMIENTO PLAZA PABLO NERUDA	31.947.313	99%	254.809	31.692.504					- Emergencia
6	PEUMO	REPOSICIÓN P.T.A.S. POSTA SECTOR LA ESPERANZA, PEUMO	36.606.436	100%	27.456	36.578.980					- Emergencia
6	PEUMO	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE MULTICANCHA POBLACIÓN JUAN GONZALEZ, PEUMO	49.882.321	97%	1.498.929	48.383.392					- Emergencia
6	PEUMO	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES WALKER MARTINEZ Y HERMANOS CARRERA,PEUMO	48.654.176	100%	182.877	48.471.299					- Emergencia
6	PEUMO	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES GABRIELA MISTRAL, LEÓN XIII, VICUÑAN MECKENNA Y CARLOS MEBOLD, PEUMO	46.415.599	100%	230.066	46.185.533					- Emergencia
6	PEUMO	CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DE RAYUELA, PEUMO	49.780.608	50%	24.890.304	24.890.304					- Emergencia
6	PEUMO	CONSTRUCCIÓN SKATE PLAZA, PEUMO	59.958.091	50%	29.979.045	29.979.046					- Emergencia
6	PICHIDEGUA	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCACIONAL SIGLO 21	35.000.000	99%	191.472	34.808.528					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
6	PICHIDEGUA	Mejoramiento de techumbre de Edificios Publicos y Cierres Perimetrales	15.326.006	100%	-	15.326.006					- Tradicional
6	PICHIDEGUA	MEJORAMIENTO CARPETA ASFALTICA SECTOR DE PATAGUAS CERRO, PICHIDEGUA.	18.813.545	99%	188.136	18.625.409					- Tradicional
6	PICHIDEGUA	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES VARIOS SECTORES DE PICHIDEGUA	19.113.338	101%	477.834	19.381.629			746.125	746.125	Tradicional
6	PICHIDEGUA	REMODELACIÓN EDIFIO MUNICIPAL, COMUNA DE PICHIDEGUA	49.999.000	99%	1.064.692	49.344.334			410.026	410.026	Emergencia
6	PICHIDEGUA	REPOSICIÓN CAMARINES, BAÑOS Y SEDE C.D. SANTA AMELIA	47.358.178	90%	4.735.817	42.622.361					- Emergencia
6	PICHIDEGUA	AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE SECTOR LOS ROMOS- LA TORINA.	49.914.094	90%	4.991.409	44.922.685					- Emergencia
6	PICHIDEGUA	REPARACIÓN P.T.A.S. DE PATAGUAS CERRO, PICHIDEGUA	20.729.439	50%	10.364.719	10.364.720					- Emergencia
6	PICHIDEGUA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICION ACERAS SECTOR URBANO PATAGUAS CERRO	49.996.936	98%	1.167.089	48.829.847					- Emergencia
6	PICHILEMU	CONSTRUCCION BAJADAS PEATONALES ZONA URBANA Y REPOSICION CIERRE CANCHA CAHUIL -COMUNA PICHILEMU	13.913.791	99%	139.138	13.774.653					- Tradicional
6	PICHILEMU	CONSTRUCCION DE BALAUSTRADA DE HORMIGON AV. ANIBAL PINTO Y CONSTRUCCIÓN CIERRE AREA VERDE VILLA MAR AZUL, PICHILEMU	14.350.791	99%	71.754	14.279.037					- Tradicional
6	PICHILEMU	Construccion y Mantención de Areas Verdes Comuna de Pichilemu, Marzo - Diciembre 2012	48.586.000	99%	553.400	48.032.600					- Emergencia
6	PICHILEMU	CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA AREA VERDE CAHUIL-PICHILEMU	49.821.730	50%	24.910.865	24.910.865					- Emergencia
6	PICHILEMU	CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSAS CALLES URBANAS, COMUNA DE PICHILEMU	49.000.779	97%	1.256.007	47.744.772					- Emergencia
6	PLACILLA	MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA RAÚL CÁCERES PACHECO	2.129.593	100%	-	2.129.593					- Emergencia
6	PLACILLA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y ÁREAS VERDES SECTOR ARICA COMUNA DE PLACILLA	49.992.349	90%	4.999.234	44.993.115					- Emergencia
6	PLACILLA	CONSTRUCCION DE ACERAS SECTOR PEÑUELAS , COMUNA DE PLACILLA	49.529.466	98%	1.055.028	48.474.438					- Emergencia
6	PLACILLA	HABILITACIÓN DE AREAS VERDES, SECTOR MACAYA, COMUNA DE PLACILLA	55.075.594	50%	27.537.797	27.537.797					- Emergencia
6	PLACILLA	HABILITACIÓN ÁREAS VERDES, SECTOR LA TUNA	52.562.139	90%	5.256.213	47.305.926					- Emergencia
6	PUMANQUE	MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA PUMANQUE - PLAN PREVENTIVO 2015 FIE-PMU.	8.555.237	99%	85.553	8.469.684					- Emergencia
6	PUMANQUE	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE VEREDAS CALLE ESTADIO	15.857.098	100%	41.087	15.816.011					- Tradicional
6	PUMANQUE	CONTRUCCION DE 7 REFUGIOS PEATONALES Y 2 RESALTOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PUMANQUE	17.543.124	100%	-	17.543.124					- Tradicional
6	PUMANQUE	MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES COMUNALES PUMANQUE	18.020.439	100%	36.208	17.984.231					- Tradicional
6	PUMANQUE	EVS PLAZA NILAHUE CORNEJO, PUMANQUE	29.650.172	100%	-	29.650.172					- Emergencia
6	QUINTA TILCOCO	REPOSICIÓN PAVIMENTO PATIOS Y MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS, COLEGIO VIOLETA FUENTES C., LA ESTACADA, QUINTA DE TILCOCO	18.205.588	93%	1.213.175	16.992.413					- Emergencia
6	QUINTA TILCOCO	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS Y REPARACIÓN DUCHAS ALUMNOS, COLEGIO AMPARO RAYO.	13.772.343	100%	-	13.772.343					- Emergencia
6	QUINTA TILCOCO	HABILITACION DE AREAS VERDES Y JARDINES, VARIOS SECTORES	11.926.894	99%	78.789	11.848.105					- Tradicional
6	QUINTA TILCOCO	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS, VARIOS SECTORES DE LA COMUNA	14.311.495	99%	107.337	14.204.158					- Tradicional
6	QUINTA TILCOCO	MEJORAMIENTO VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN CANCHA FUTBOLITO, QUINTA DE TILCOCO	14.702.803	99%	132.326	14.570.477					- Tradicional
6	QUINTA TILCOCO	CONFIGURACIÓN DE ÁREA VERDE EN ACCESO LOCALIDAD EL ROMERAL, QUINTA DE TILCOCO	14.901.167	97%	447.036	14.454.131					- Tradicional
6	QUINTA TILCOCO	Construcción Multicancha Villa La Estrella	18.450.000	99%	138.375	18.311.625					- Emergencia
6	QUINTA TILCOCO	CONSTRUCCIÓN GIMNASIO LICEO REPUBLICA DE ITALIA, ANEXO BÁSICA, QUINTA DE TILCOCO	59.992.780	100%	149.982	59.842.798					- Emergencia
6	QUINTA TILCOCO	CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN DE VEREDAS VARIOS SECTORES, COMUNA QUINTA DE TILCOCO	49.646.503	98%	1.160.267	48.486.236					- Emergencia
6	QUINTA TILCOCO	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO, VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO	49.939.035	99%	540.274	49.398.761					- Emergencia
6	QUINTA TILCOCO	CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO TRICOLOR, QUINTA DE TILCOCO	38.615.731	94%	2.440.418	36.175.313					- Emergencia
6	QUINTA TILCOCO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LA UNIÓN (MOURÁ), QUINTA DE TILCOCO	59.651.756	113%	5.965.175	67.488.645	11.529.393	2.272.671		13.802.064	Emergencia
6	QUINTA TILCOCO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y ÁREA VERDE LA ALAMEDA, QUINTA DE TILCOCO	59.997.189	90%	5.999.718	53.997.471					- Emergencia
6	RANCAGUA	CONSTRUCCIÓN REVESTIMIENTO CANAL SECTOR VILLA SAN RAMON, COMUNA DE RANCAGUA	18.497.356	92%	1.551.093	16.946.263					- Tradicional
6	RANCAGUA	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, CENTRO HISTÓRICO COMUNA DE RANCAGUA.	18.792.106	99%	93.961	18.698.145					- Tradicional
6	RANCAGUA	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA TIPO VILLA LA RIVERA	34.341.000	99%	347.924	33.993.076					- Emergencia
6	RANCAGUA	REPARACIÓN LOSA DE JUEGOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS POBLACIÓN LOS ARTESANOS, COMUNA DE RANCAGUA	45.858.465	98%	904.138	44.954.327					- Emergencia
6	RANCAGUA	CONSTRUCCIÓN CIERROS PERIMETRALES 7 SEDES COMUNITARIAS DISTINTOS SECTORES RANCAGUA	46.188.950	95%	2.410.251	43.778.699					- Emergencia
6	RANCAGUA	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA QUILLAIQUEN, RANCAGUA	38.414.422	100%	-	38.414.422					- Emergencia
6	RANCAGUA	REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR SUR Y SECTOR RURAL, COMUNA DE RANCAGUA.	49.831.488	92%	3.843.603	45.987.885					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
6	RANCAGUA	REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR ORIENTE Y SECTOR PONIENTE, COMUNA DE RANCAGUA.	49.994.908	90%	5.210.386	44.784.522					- Emergencia
6	RANCAGUA	1ª ETAPA REPARACION EDIFICIO TOMAS GUAGLEN MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	40.528.968	100%	-	40.528.968					- Emergencia
6	RENGO	AMPLIACION ESCUELA VICTOR NICOLETTI DE RENG	49.990.000	100%	-	49.990.000					- Emergencia
6	RENGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO COCINA ESCUELA LA PAZ	20.255.681	100%	458	20.255.223					- Emergencia
6	RENGO	CONSTRUCCION, REPARACION E INSTALACION DE REJILLAS EN SIFONES COMUNA DE RENG	15.036.876	100%	-	15.036.876					- Tradicional
6	RENGO	CONSTRUCCION, REPARACION E INSTALACION DE REJILLAS EN SIFONES COMUNA DE RENG	17.035.297	100%	-	17.035.297					- Tradicional
6	RENGO	HABILITACION MUROS PARA GRAFITIS ESTADIO MUNICIPAL	19.445.938	99%	194.460	19.251.478					- Tradicional
6	RENGO	MEJORAMIENTO VEREDAS LIBERTAD - TRAMO ORIENTE ENTRE MANUEL RODRIGUEZ Y URRIOLA	19.755.803	100%	49.390	19.706.413					- Tradicional
6	RENGO	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y AREA VERDE POBLACION Nº 2 DE LA COMUNA DE RENG	42.259.944	100%	-	42.259.944					- Emergencia
6	RENGO	CONSTRUCCION PLAZA LOS ALEROS DEL BOSQUE COMUNA DE RENG	49.999.000	97%	1.636.656	48.362.344					- Emergencia
6	RENGO	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA POBLACION URETA DE ROSARIO	49.915.000	97%	1.527.874	48.387.126					- Emergencia
6	RENGO	CONSTRUCCION AREA VERDE Y ESPACIO DEPORTIVO VILLA LA ILUSION DE ROSARIO	49.250.000	99%	492.500	48.757.500					- Emergencia
6	RENGO	CONSTRUCCION AREA VERDE INTERIOR POBLACION DOMINGO PAREDES	39.318.000	100%	-	39.318.000					- Emergencia
6	RENGO	PLAZA SEGURA, CONSTRUCCION PLAZA SAN BENITO DE LA COMUNA DE RENG	35.000.000	99%	350.000	34.650.000					- Emergencia
6	RENGO	MEJORAMIENTO VEREDAS EJE URRIOLA LADO SUR TRAMO SANTIAGO CORNEJO- LIBERTAD	49.915.669	92%	3.890.269	46.025.400					- Emergencia
6	RENGO	MEJORAMIENTO VEREDAS EJE URRIOLA LADO SUR TRAMO PRAT- DR. SANTIAGO CORNEJO-	49.973.753	93%	3.433.054	46.540.699					- Emergencia
6	RENGO	MEJORAMIENTO VEREDAS EJE URRIOLA LADO NORTE TRAMO CALLES PRAT-SGTO. ALDEA	49.966.761	92%	3.753.208	46.213.553					- Emergencia
6	RENGO	MEJORAMIENTO VEREDAS EJE MANUEL RODRIGUEZ ENTRE CALLES CONDELL-GUACOLDA	49.910.476	95%	2.453.212	47.457.264					- Emergencia
6	RENGO	MEJORAMIENTO VEREDAS URRIOLA LADO NORTE SARGENTO ALDEA-CAUPOLICÁN	59.989.388	90%	5.998.938	53.990.450					- Emergencia
6	RENGO	MEJORAMIENTO VEREDAS URRIOLA LADO SUR LIBERTAD-CAUPOLICAN	59.989.090	90%	5.998.909	53.990.181					- Emergencia
6	RENGO	MEJORAMIENTO VEREDAS MANUEL RODRIGUEZ SUR TRAMO AUCA - AV. RENATO CORREA	59.999.800	90%	5.999.980	53.999.820					- Emergencia
6	RENGO	MEJORAMIENTO VEREDAS MANUEL RODRIGUEZ NORTE TRAMO LIBERTAD - AV. RENATO CORREA	59.999.800	50%	29.999.900	29.999.900					- Emergencia
6	REQUINOA	CONSTRUCCION PRE-BÁSICA ESCUELA SANTA AMALIA	49.984.204	100%	249.921	49.734.283					- Emergencia
6	REQUINOA	REPOSICIÓN PARCIAL CUBIERTA ESCUELA SANTA AMALIA, REQUÍNOA	34.991.584	93%	2.572.132	32.419.452					- Emergencia
6	REQUINOA	PLAN DE INVIERNO ESCUELA CAMPO LINDO 2014	876.106	106%	39.425	926.681			90.000	90.000	Emergencia
6	REQUINOA	PLAN DE INVIERNO ESCUELA SANTA AMALIA 2014	98.959	100%	-	98.959					- Emergencia
6	REQUINOA	INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIOS 6 PLAZAS REQUINOA	16.125.900	99%	161.259	15.964.641					- Tradicional
6	REQUINOA	HABILITACION ESPACIOS SALUDABLES COMUNA REQUINOA	16.382.861	99%	81.915	16.300.946					- Tradicional
6	REQUINOA	SEMAFORIZACION CRUCE MURIALDO CON CAUPOLICAN LAS DALIAS, REQUINOA	49.943.345	79%	10.690.633	39.252.712					- Emergencia
6	REQUINOA	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE REQUINOA	59.999.456	90%	5.999.945	53.999.511					- Emergencia
6	REQUINOA	REPOSICION ACERAS ZONA URBANA COMUNA DE REQUINOA	48.693.316	99%	486.934	48.206.382					- Emergencia
6	REQUINOA	TERMINACIÓN PISCINA MUNICIPAL POB. EL ESFUERZO	49.999.882	97%	1.499.997	48.499.885					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO COCINA - COMEDOR ESCUELA G. BORTOLUZZI.	31.221.040	98%	683.664	30.537.376					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO COCINA - COMEDOR ESCUELA SERGIO VERGUGO HERRERA	33.867.807	95%	1.750.716	32.117.091					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO COCINA - COMEDOR LICEO ALBERTO VALENZUELA LLANOS	1.626.825	80%	325.365	1.301.460					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	MEJORAMIENTO ESCUELA SAN MARTÍN, PLAN PREVENTIVO 2015	17.623.510	98%	352.470	17.271.040					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	MEJORAMIENTO ESCUELA OLEGARIO LAZO, PLAN PREVENTIVO 2015	17.373.024	98%	347.460	17.025.564					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	REPARACIONES ESCUELA W. VENEGAS OLIVA	3.548.004	100%	-	3.548.004					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	REPARACIONES ESCUELA JOSÉ DE SAN MARTÍN, PLAN INVIERNO:URGENCIAS 2014	3.989.628	100%	-	3.989.628					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	REPARACIONES ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA, PLAN INVIERNO 2014	3.814.350	100%	-	3.814.350					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
6	SAN FERNANDO	REPARACIONES LICEO EDUARDO CHARMÉ, PLAN INVIERNO 2014	5.399.464	99%	27.028	5.372.436					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	Mejoramiento plaza juegos infantiles Carampangue esquina Argomedo	10.164.966	100%	6.190	10.158.776					- Tradicional
6	SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE 2.000 MTS² DE VEREDAS DENTRO DEL RADIO URBANO	21.851.961	100%	10.926	21.841.035					- Tradicional
6	SAN FERNANDO	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCION DE VEREDAS	22.448.689	100%	22.449	22.426.240					- Tradicional
6	SAN FERNANDO	REPOSICIÓN PAVIMENTOS EN HORMIGÓN Y ASFALTO	22.807.019	99%	114.036	22.692.983					- Tradicional
6	SAN FERNANDO	Plaza Segura,Construcción plaza Villa San Marcos, comuna de San Fernando	33.937.337	100%	-	33.937.337					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	construcción sede social y cierre perimetral villa don Dario	44.912.000	95%	2.206.469	42.705.531					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	MANUEL RODRÍGUEZ/CALLE VALDIVIA - AV. MANUEL RODRÍGUEZ/CALLE RANCAGUA Y OTROS	49.947.275	99%	359.082	49.588.193					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN CALLE CARAMPANGUE / FRENTE A LICEO N. SCHILLING - CALLE ARGOMEDO / FRENTE A LICEO EDUARDO CHARME Y OTROS	49.947.275	99%	359.082	49.588.193					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN CALLE JUAN JIMÉNEZ / CALLE CARDENAL CARO - CALLE CURALÍ / FRENTE A ESCUELA W. VENEGAS Y OTROS	49.947.275	99%	359.082	49.588.193					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN CALLE EL ROBLE/AV. CIRCUNVALACIÓN - CALLE FELICIANO SILVA/AV. CIRCUNVALACIÓN - AV. JUAN GODOY/CALLE EL ROBLE Y OTROS	49.947.275	99%	359.082	49.588.193					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE QUECHEREGUAS	49.864.719	99%	516.312	49.348.407					- Emergencia
6	SAN FERNANDO	REPOSICION DE VEREDAS CALLE CURALÍ	49.939.094	100%	78.180	49.860.914					- Emergencia
6	SAN VICENTE	CAMBIO DE TECHUMBRE ESCUELA GUIDO DE ASSIS	45.000.000	100%	112.500	44.887.500					- Emergencia
6	SAN VICENTE	NORMALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL	11.885.605	99%	59.429	11.826.176					- Tradicional
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR REQUEHUA	49.999.999	70%	14.999.999	35.000.000					- Emergencia
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PUEBLO DE INDIOS	59.999.999	50%	29.999.999	30.000.000					- Emergencia
6	SAN VICENTE	MEJORAMIENTO INTEGRAL RÉCINTO DEPORTIVO MONTE LORENZO	59.999.999	70%	17.999.999	42.000.000					- Emergencia
6	SAN VICENTE	MEJORAMIENTO FERIA SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	59.999.999	50%	29.999.999	30.000.000					- Emergencia
6	SANTA CRUZ	CONSTRUCCION Y ADECUACION AULAS PREBASICA ESCUELA LUIS OYARZUN PEÑA	44.043.621	99%	440.437	43.603.184					- Emergencia
6	SANTA CRUZ	CONSTRUCCION AULAS PREBASICA ESCUELA DE BARREALES	49.984.192	99%	499.842	49.484.350					- Emergencia
6	SANTA CRUZ	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ACERAS VARIOS SECTORES SANTA CRUZ	23.083.000	99%	247.250	22.835.750					- Tradicional
6	SANTA CRUZ	CONSTRUCCION ACERAS DE HORMIGON VARIOS SECTORES URBANOS DE LA COMUNA	23.714.559	99%	237.735	23.476.824					- Tradicional
6	SANTA CRUZ	CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, CALLE PACIFICO MARÍN	24.092.443	100%	60.232	24.032.211					- Tradicional
6	SANTA CRUZ	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS AVDA. ERRAZURIZ ENTRE CALLE LAS TOSCAS Y GONZALO BULNES	49.870.609	99%	498.707	49.371.902					- Emergencia
6	SANTA CRUZ	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE RAMON SANFURGO ENTRE MAÑO Y ARAUCARIA NORTE	45.897.756	99%	458.978	45.438.778					- Emergencia
7	CAUQUENES	HABILITACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COCINAS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES COMUNA DE CAUQUENES	49.900.000	98%	1.012.789	48.887.211					- Emergencia
7	CAUQUENES	CONSTRUCCIÓN CANAL EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELAS PURISIMA CONCEPCIÓN POCILLAS CAUQUENES	4.205.486	91%	378.494	3.826.992					- Emergencia
7	CAUQUENES	Reposición Pintura Señalización Urbana ciudad de Cauquenes	42.072.000	100%	99.020	41.972.980					- Tradicional
7	CAUQUENES	REPOSICIÓN PINTURA DEMARCACIÓN DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE MULTICANCHAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CIUDAD DE CAUQUENES	47.185.850	100%	47.186	47.138.664					- Tradicional
7	CAUQUENES	MEJORAMIENTO AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES COMUNA DE CAUQUENES	49.187.385	99%	245.937	48.941.448					- Tradicional
7	CAUQUENES	Reposición Pintura Consultorio Poniente Cauquenes	46.440.000	100%	76.610	46.363.390					- Emergencia
7	CAUQUENES	Reposición Pintura Consultorio A. Williams de Cauquenes	42.330.000	100%	47.710	42.282.290					- Emergencia
7	CAUQUENES	Reposición Pintura Escuelas Urbanas de la comuna de Cauquenes	27.030.000	100%	89.110	26.940.890					- Emergencia
7	CAUQUENES	REPOSICIÓN PINTURA DEMARCACIÓN TRÁNSITO CIUDAD DE CAUQUENES	34.000.000	100%	30.892	33.969.108					- Emergencia
7	CAUQUENES	CONSTRUCCION PLAZA ACTIVA VILLA MERCEDES DE LA ESPERANZA, CAUQUENES	39.119.727	90%	3.911.972	35.207.755					- Emergencia
7	CAUQUENES	CONSTRUCCIÓN PLAZA ACTIVA POBLACION BELLAVISTA, CAUQUENES	44.086.061	90%	4.408.606	39.677.455					- Emergencia
7	CHANCO	MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA RICARDO SALGADO EL CARMÍN	34.999.999	100%	68	34.999.931					- Emergencia
7	CHANCO	MEJORAMIENTO CUBIERTA Y AISLACIÓN TÉRMICA ESCUELA PAHUIL	34.999.999	100%	-	34.999.999					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
7	CHANCO	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS SECTOR BATUCO-CHANCO	11.416.444	93%	11.416.444	10.645.862			10.645.862	10.645.862	Tradicional
7	CHANCO	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESCUELA QUIÑIPATO	49.994.000	100%	124.985	49.869.015					- Emergencia
7	COLBUN	MEJORAMIENTO DE COCINA, BODEGA Y COMEDOR EN ESCUELAS: BASICA DE COLBÚN Y F-522	26.276.813	100%	-	26.276.813					- Emergencia
7	COLBUN	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN DIVERSOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA	17.347.739	97%	558.965	16.788.774					- Tradicional
7	COLBUN	INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	18.631.632	92%	1.479.564	17.152.068					- Tradicional
7	COLBUN	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA ACTIVA EN POBLACIÓN BICENTENARIO	15.986.460	90%	1.598.646	14.387.814					- Emergencia
7	COLBUN	CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO PRE-BASICA, ESCUELA F-529 ANDRES BELLO, SECTOR SAN JUAN	29.977.347	100%	74.944	29.902.403					- Emergencia
7	COLBUN	CONSTRUCCION GRADERIAS EN GIMNASIO LICEO C-38, COLBUN	20.169.072	100%	50.423	20.118.649					- Emergencia
7	COLBUN	CONSTRUCCION DE PLAZA DEPORTIVA Y ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN POBLACIÓN VICTORIA	49.998.351	128%	24.999.175	63.947.876		38.948.700		38.948.700	Emergencia
7	CONSTITUCION	MEJORAMIENTO ESC. TERESA CONSUELO G-364	30.605.326	99%	306.054	30.299.272					- Emergencia
7	CONSTITUCION	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE ALIMENTACIÓN ESCUELA JOSE OPAZO DÍAZ Y LICEO RURAL PUTU	49.970.544	95%	2.458.738	47.511.806					- Emergencia
7	CONSTITUCION	REPOSICION PARCIAL CUBIERTA ESCUELA RURAL LAS CORRIENTES	29.680.878	80%	5.936.175	23.744.703					- Emergencia
7	CONSTITUCION	MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNAA	12.172.000	95%	548.144	11.623.856					- Tradicional
7	CONSTITUCION	MEJORAMIENTO Y HERMOSEAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	12.954.907	100%	-	12.954.907					- Tradicional
7	CONSTITUCION	PODA DE ARBOLES Y MANTENCION DE AREAS VERDES	13.297.867	100%	-	13.297.867					- Tradicional
7	CONSTITUCION	LIMPIEZA DE PLAYAS Y HERMOSEAMIENTO PLAZA DE ARMAS	16.410.961	82%	2.953.974	13.456.987					- Tradicional
7	CONSTITUCION	PODA DE ARBOLES Y HERMOSEAMIENTO PLAZA SEÑORET	16.410.961	82%	2.953.974	13.456.987					- Tradicional
7	CONSTITUCION	RECUPERACIÓN ÁREAS VERDES POBLACIÓN SAN SEBASTIÁN Y NUEVA VAQUERÍA, PUTÚ	34.520.573	40%	20.712.344	13.808.229					- Tradicional
7	CONSTITUCION	MANTENCION DE JUEGOS INFANTILES Y AREAS VERDES SECTOR URBANO	14.100.000	100%	-	14.100.000					- Emergencia
7	CONSTITUCION	MEJORAMIENTO Y HERMOSAMIENTO DE PLAYAS	9.398.244	100%	-	9.398.244					- Emergencia
7	CUREPTO	Mejoramiento diferentes sedes sociales: Limavida, Colín de Limavida, Calpún y Multipropósito Huaquén	46.967.000	97%	1.308.009	45.658.991					- Emergencia
7	CUREPTO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE LAS HORMIGUITAS, SECTOR HUAQUEN	20.053.004	100%	-	20.053.004					- Emergencia
7	CUREPTO	CONSTRUCCION DE VEREDAS CUREPTO, GUALLECO Y HUAQUEN	30.323.673	129%	3.032.367	39.011.720			11.720.414	11.720.414	Emergencia
7	CURICO	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION EN ESCUELA ITALIA,CURICO	49.169.013	100%	-	49.169.013					- Emergencia
7	CURICO	CONSTRUCCION E INSTALACION DE CASETAS EN DIVERSAS AREAS VERDES COMUNA CURICÓ, 2012	12.500.000	97%	377.600	12.122.400					- Tradicional
7	CURICO	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DIVERSOS CANALES DE LA COMUNA CURICÓ,2012	8.672.400	100%	-	8.672.400					- Tradicional
7	CURICO	REPOSICIÓN DE VEREDAS EN SECTOR SANTA MARTA 2012 CURICO	25.655.000	94%	1.418.200	24.236.800					- Tradicional
7	CURICO	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS.	5.683.829	100%	-	5.683.829					- Tradicional
7	CURICO	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR SURPONIENTE DE CURICO, 2014	27.700.000	80%	5.540.000	22.160.000					- Tradicional
7	CURICO	REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR AGUAS NEGRAS II ETAPA COMUNA DE CURICÓ 2014	25.882.372	100%	-	25.882.372					- Tradicional
7	CURICO	AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL MANUEL RODRIGUEZ	23.000.000	90%	2.300.000	20.700.000					- Tradicional
7	CURICO	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA VILLA EL BOSQUE	11.000.000	90%	1.100.000	9.900.000					- Tradicional
7	CURICO	CONSTRUCCIÓN 20 RESALTOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	24.130.515	99%	201.738	23.928.777					- Tradicional
7	CURICO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL UNIDAD VECINAL N°13, CURICO	44.750.874	0%	44.750.874	-					- Tradicional
7	CURICO	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN ASFALTO, POLIGONO II SECTOR AGUAS NEGRAS, CURICÓ	14.902.668	49%	14.902.668	7.341.974			7.341.974	7.341.974	Tradicional
7	CURICO	Construccion veredas diversos sectores de la Ciudad de Curicó	49.661.000	40%	29.796.600	19.864.400					- Emergencia
7	CURICO	MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10.100.000	92%	837.600	9.262.400					- Emergencia
7	CURICO	MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	35.816.000	95%	1.884.000	33.932.000					- Emergencia
7	CURICO	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR SANTA FE 2012, CURICÓ	23.035.000	100%	-	23.035.000					- Emergencia
7	CURICO	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR SANTA LUCIA 2012, CURICÓ	27.100.000	96%	1.015.400	26.084.600					- Emergencia
7	CURICO	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR AGUAS NEGRAS II ETAPA POLIGONO 3, CURICO, 2014	49.990.000	80%	9.998.000	39.992.000					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
7	CURICO	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR AGUAS NEGRAS II ETAPA POLIGONO 2, CURICO, 2014	49.990.000	80%	9.998.000	39.992.000					- Emergencia
7	CURICO	REPOSICION DE VEREDAS POBLACION LOS AROMOS, CURICO	49.879.044	40%	29.927.426	19.951.618					- Emergencia
7	CURICO	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DIVERSOS CANALES DE LA COMUNA DE CURICÓ, 2014.-	42.200.000	69%	13.267.621	28.932.379					- Emergencia
7	CURICO	REPOSICIÓN DE VEREDAS INICIO CALLE OBPO. CHAVEZ, SECTOR AGUAS NEGRAS, CURICO	49.936.683	40%	29.962.009	19.974.674					- Emergencia
7	CURICO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL BOMBERO GARRIDO, CURICO	40.000.000	90%	4.000.000	36.000.000					- Emergencia
7	CURICO	MEJORAMIENTO DE 1/2 CALZADAS, SECTORES DE CURICÓ	59.882.447	90%	5.988.244	53.894.203					- Emergencia
7	CURICO	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE 1 SANTA FE Y GALICIA, COMUNA DE CURICÓ	48.748.022	90%	4.874.802	43.873.220					- Emergencia
7	CURICO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA CONAVICOOP, CURICO	40.000.000	90%	4.000.000	36.000.000					- Emergencia
7	CURICO	CONSTRUCCION RESALTOS POBLACION MATAQUITO	2.981.821	90%	298.182	2.683.639					- Emergencia
7	EMPEDRADO	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS LOS RUILES ENTRE EL ROBLE Y EL LINGUE, EMPEDRADO	13.921.427	67%	4.590.817	9.330.610					- Tradicional
7	EMPEDRADO	MEJORAMIENTO VIAS PUBLICAS NOV. - DIC. 2012	11.526.000	100%	32.800	11.493.200					- Emergencia
7	EMPEDRADO	CONSTRUCCION CAMARINES Y QUINCHO MUNICIPAL	59.984.001	50%	29.992.000	29.992.001					- Emergencia
7	HUALANE	REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS Y CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ESCUELA DE BARBA RUBIA BD 2892-4, COMUNA DE HUALAÑE	49.998.762	100%	-	49.998.762					- Emergencia
7	HUALANE	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE HUALAÑÉ	49.838.450	100%	-	49.838.450					- Emergencia
7	HUALANE	CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES HUALAÑÉ CENCTRO, COMUNA DE HUALAÑÉ	4.683.889	100%	-	4.683.889					- Tradicional
7	HUALANE	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO LA HUERTA, COMUNA DE HUALAÑÉ	4.683.889	100%	20.431	4.663.458					- Tradicional
7	HUALANE	MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, HUALAÑÉ	5.030.493	100%	-	5.030.493					- Tradicional
7	HUALANE	ENTUBAMIENTO ACEQUIA VILLA LOS JARDINES HUELAÑE URBANO	5.030.493	641%	-	32.244.955	27.214.462			27.214.462	Tradicional
7	HUALANE	CONSTRUCCION SUMIDERO AGUAS LLUVIAS PASAJE ESTRELLA, LA HUERTA	5.030.493	495%	75.904	24.914.695	19.960.106			19.960.106	Tradicional
7	HUALANE	MEJORAMIENTO PLAZA PADRE ENRIQUE CORREA, LA HUERTA	5.030.493	504%	112.922	25.373.682	20.456.111			20.456.111	Tradicional
7	HUALANE	Construcción line de media tensión y red de baja en sector Parronal	48.648.000	98%	993.751	47.654.249					- Emergencia
7	HUALANE	Iluminación Puente Paula-Hualañé	41.149.825	100%	-	41.149.825					- Emergencia
7	HUALANE	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR LA HUERTA DE MATAQUITO-HUALAÑÉ	49.231.673	100%	-	49.231.673					- Emergencia
7	HUALANE	CONSTRUCCION PLAZA SKATEPARK HUALAÑÉ, COMUNA DE HUALAÑÉ	49.998.874	99%	254.583	49.744.291					- Emergencia
7	HUALANE	Construcción Veredas de Hormigón Parronal-Hualañé	44.756.198	100%	-	44.756.198					- Emergencia
7	HUALANE	Reposición Veredas de Hormigón El Porvenir-Hualañé.	48.107.000	98%	947.645	47.159.355					- Emergencia
7	HUALANE	Construcción de Cubierta Sector de Escuela Caone-Hualañé	36.173.753	102%	90.435	36.736.028			652.710	652.710	Emergencia
7	HUALANE	Construcción Plaza Villa Los Jardines-Hualañé, comuna de Hualañé	43.350.000	90%	4.335.000	39.015.000					- Emergencia
7	HUALANE	CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR HUALAÑÉ	48.285.895	90%	4.828.589	43.457.306					- Emergencia
7	LICANTEN	MANTENCIÓN DE ESPACIOS DE USO PUBLICO Y LIMPIEZA DE CANALES	8.044.000	100%	30.434	8.013.566					- Tradicional
7	LICANTEN	MANTENCION Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES	8.043.000	90%	797.865	7.245.135					- Tradicional
7	LICANTEN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES Y ESPACIOS RECREATIVOS	18.041.648	77%	4.059.371	13.982.277					- Tradicional
7	LICANTEN	CONSERVACION DE ESPACIOS DE USO PUBLICO Y LIMPIEZA DE CANALES	19.376.915	40%	11.626.149	7.750.766					- Tradicional
7	LICANTEN	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MOBILIARIO URBANO	13.000.000	100%	35.396	12.964.604					- Emergencia
7	LICANTEN	REPOSICIÓN VEREDAS LICANTÉN	49.950.415	100%	-	49.950.415					- Emergencia
7	LICANTEN	CONSTRUCCIÓN CAMARINES ESTADIO ILOCA	44.295.457	100%	-	44.295.457					- Emergencia
7	LICANTEN	REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSOS SECTORES LICANTÉN	49.998.000	99%	499.980	49.498.020					- Emergencia
7	LICANTEN	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOLITO ESTADIO DE LICANTÉN	49.980.596	50%	24.990.298	24.990.298					- Emergencia
7	LINARES	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA G-474 EL EMBOQUE DE LINARES	38.511.213	100%	-	38.511.213					- Emergencia
7	LINARES	REPARACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN VARIAS ESCUELAS DE LINARES.	49.990.000	99%	499.900	49.490.100					- Emergencia
7	LINARES	AMPLIACIÓN ÁREA PRE-BÁSICA ESCUELA UNO ISABEL RIQUELME	49.809.497	80%	9.961.899	39.847.598					- Emergencia
7	LINARES	MEJORAMIENTO SALON MULTUSOS ESCUELA LOS LEONES DE LINARES	34.996.508	94%	1.990.127	33.006.381					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
7	LINARES	REPOSICIÓN CUBIERTA ESCUELA JUAN MARTINEZ DE ROZAS DE LINARES	28.000.000	100%	-	28.000.000					- Emergencia
7	LINARES	Ampliación cobertizo de espera frente a recinto penitenciario de Linares	28.500.000	100%	118.460	28.381.540					- Tradicional
7	LINARES	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN CALLE ARTURO PRAT Y RENGO	27.416.735	100%	-	27.416.735					- Tradicional
7	LINARES	Construcción circuito de veredas para personas con discapacidad visual	49.943.076	100%	-	49.943.076					- Emergencia
7	LINARES	Reparaciones en Estadio Fiscal de Linares	49.999.000	96%	2.240.949	47.758.051					- Emergencia
7	LINARES	Construcción circuito veredas para no videntes tramo calle Max Jara - Quilo	49.976.609	100%	-	49.976.609					- Emergencia
7	LINARES	Construcción circuito veredas para no videntes tramo calle Sotomayor-Kurt Möller	48.955.255	101%	-	49.298.620			343.365	343.365	Emergencia
7	LINARES	Instalación alumbrado peatonal y mobiliario urbano en paso bajo nivel Virgen del Carmen, Linares	39.968.000	100%	44.400	39.923.600					- Emergencia
7	LINARES	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO VILLA CARLOS CAMUS y POBLACIÓN BELLO HORIZONTE DE LINARES	49.557.550	100%	-	49.557.550					- Emergencia
7	LINARES	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR NUEVO AMANECER SUR	41.375.000	91%	3.685.852	37.689.148					- Emergencia
7	LINARES	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL, LAS CAMELIAS I	48.173.621	100%	-	48.173.621					- Emergencia
7	LINARES	Construcción desagüe aguas lluvias Avda. Brasil Sur	15.100.000	100%	11.973	15.088.027					- Emergencia
7	LINARES	PLAZA SEGURA MEJORAMIENTO PLAZA CARLOS ABURMAN, LINARES	35.000.000	100%	-	35.000.000					- Emergencia
7	LINARES	Construcción Sede Social Huapi Bajo	49.989.390	100%	-	49.989.390					- Emergencia
7	LINARES	MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE BANDERA Y POBLACION QUINTA LA LIBERTAD DE LINARES	43.181.065	100%	-	43.181.065					- Emergencia
7	LINARES	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE ARTURO PRAT, FRENTE A POBLACIÓN 18 DE SEPTIEMBRE Y REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE PABLO NERUDA	59.987.262	97%	1.799.618	58.187.644					- Emergencia
7	LONGAVI	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS, ESCUELA ONOFRE VÁSQUEZ NORAMBUENA, F-500	18.067.227	95%	827.404	17.239.823					- Emergencia
7	LONGAVI	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS, ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ GONZÁLES, E-534	34.617.689	96%	1.444.508	33.173.181					- Emergencia
7	LONGAVI	AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN ÁREA PREBÁSICA ESCUELA ÁNGEL CRUCHAGA SANTA MARÍA, LOMAS DE POLCURA LONGAVÍ	49.198.119	93%	3.584.093	45.614.026					- Emergencia
7	LONGAVI	AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN ÁREA PREBÁSICA ESCUELA PEDRO ALESSANDRI VARGAS, LLANO LAS PIEDRAS LONGAVÍ	48.952.495	100%	-	48.952.495					- Emergencia
7	LONGAVI	MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO, LONGAVI	22.357.800	100%	61.030	22.296.770					- Tradicional
7	LONGAVI	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS Y BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO, LONGAVI	15.000.000	100%	29.283	14.970.717					- Emergencia
7	LONGAVI	MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL CHALET QUEMADO Y QUINTA CENTRO , LONGAVI	49.682.500	100%	-	49.682.500					- Emergencia
7	LONGAVI	MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL QUINTA NORTE Y CERRILLOS, LONGAVI	39.449.928	90%	3.944.992	35.504.936					- Emergencia
7	LONGAVI	MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL CHALET QUEMADO; QUINTA CENTRO Y EL TRANSITO, LONGAVI	47.537.644	50%	23.768.822	23.768.822					- Emergencia
7	LONGAVI	REPOSICION CUARTEL BOMBEROS LA QUINTA, LONGAVI	49.929.624	90%	4.992.962	44.936.662					- Emergencia
7	LONGAVI	REPOSICIÓN Y HABILITACIÓN CALZADAS PEATONALES Y PASO DE RODADOS MINUSVALIDOS, SECTOR URBANO Y RURAL DE LONGAVI	45.281.880	99%	452.819	44.829.061					- Emergencia
7	MAULE	CONSTRUCCION AREA VERDE ESQUINA SERRANO CON DIEGO PORTALES	26.614.657	0%	26.614.657	-					- Tradicional
7	MAULE	REEMPLAZO Y REPOSICION LOSA CAJÓN EN PUENTE PASAJE ALCALDE MELGAREJO COMUNA DE MAULE	21.548.489	99%	175.604	21.372.885					- Emergencia
7	MAULE	ESPACIO ACTIVO, QUINCHO CLUB DEPORTIVO MAGALLANES	20.028.000	60%	8.011.200	12.016.800					- Emergencia
7	MAULE	MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES Y PLAZA ACTIVA "NUEVO AMANECER DE DUAO"	59.475.321	75%	15.028.134	44.447.187					- Emergencia
7	MAULE	REPARACIÓN ÁREAS VERDES QUÍÑIPEUMO	59.977.667	77%	13.802.064	46.175.603					- Emergencia
7	MOLINA	REPOSICIÓN SS.HH. ESCUELA EL PROGRESO, MOLINA	35.000.000	101%	4.252	35.301.443			305.695	305.695	Emergencia
7	MOLINA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS LICEO BICENTENARIO DE MOLINA.	59.994.957	100%	4.583	60.056.866			66.492	66.492	Emergencia
7	MOLINA	Mejoramiento Infraestructura areas verdes y espacios publicos de la comuna de molina 2012	13.626.000	100%	-	13.626.000					- Tradicional
7	MOLINA	Mantencion y Reparacion Areas verdes Avda. Luis Cruz Martinez y Avda. 7 de Abril	27.842.000	100%	-	27.842.000					- Tradicional
7	MOLINA	CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, DIVERSOS SECTORES DE LONTUE	16.768.423	100%	-	16.768.423					- Tradicional
7	MOLINA	RECUPERACION AREA VERDE CALLE 1 Y LUMINARIA AREA VERDE CALLE LIBERTAD, VILLA LA CONCEPCION	49.735.000	97%	1.492.050	48.242.950					- Emergencia
7	MOLINA	HABILITACION DE EDIFICACION MUNICIPAL PARA PDI	48.638.740	100%	-	48.638.740					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
7	MOLINA	MEJORAMIENTO DE CICLO VIAS, AREAS VERDES Y CALLES SECTOR LONTUE	18.536.188	100%	-	18.536.188					- Emergencia
7	MOLINA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA CON ILUMINACIÓN ALUPENHUE	23.049.062	90%	2.304.906	20.744.156					- Emergencia
7	MOLINA	instalacion maquinas de ejercicios ,mobiliario y juegos en varios sectores, molina	49.924.000	50%	24.962.000	24.962.000					- Emergencia
7	MOLINA	ESPACIO ACTIVO CLUB DEPORTIVO CERRILLO BASCUÑAN	24.497.728	90%	2.449.772	22.047.956					- Emergencia
7	MOLINA	ESPACIO ACTIVO CLUB DEPORTIVO LA SERENA	24.497.728	90%	2.449.772	22.047.956					- Emergencia
7	MOLINA	MEJORAMIENTO ACCESOS LONTUE - MOLINA, COMUNA DE MOLINA	59.070.029	90%	5.907.002	53.163.027					- Emergencia
7	MOLINA	MEJORAMIENTO INTEGRAL, ESCUELA MODULAR EDUARDO FREI	59.678.610	80%	12.194.199	47.484.411					- Emergencia
7	PARRAL	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO CUBIERTAS ESCUELA NIDER ORREGO PARRAL	34.999.996	100%	860	34.999.136					- Emergencia
7	PARRAL	MEJORAMIENTO PABELLÓN NOR ORIENTE ESC. J.M. CALLEJÓN	34.810.736	88%	4.177.279	30.633.457					- Emergencia
7	PARRAL	REPOSICIÓN CUBIERTA ESCUELA NIDER ORREGO, PARRAL	9.999.973	94%	585.312	9.414.661					- Emergencia
7	PARRAL	CONSTRUCCIÓN VEREDAS PARRAL	13.156.000	99%	174.200	12.981.800					- Tradicional
7	PARRAL	VEREDAS VARIOS SECTORES URBANOS PARRAL	11.065.000	99%	129.000	10.936.000					- Tradicional
7	PARRAL	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS ZONA CENTRO DE PARRAL	29.810.429	63%	10.942.665	18.867.764					- Tradicional
7	PARRAL	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES IGUALDAD Y ARTURO PRAT	30.591.560	0%	30.591.560	-					- Tradicional
7	PARRAL	REPOSICIÓN VEREDAS URBANAS, PARRAL	26.313.000	100%	34.267	26.278.733					- Emergencia
7	PARRAL	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO SECTOR ORIENTE, PARRAL	49.902.501	97%	1.511.390	48.391.111					- Emergencia
7	PARRAL	MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO DE ESPACIOS Y BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	20.000.000	100%	-	20.000.000					- Emergencia
7	PARRAL	AMPLIACION RED DE BAJA TENSIÓN SECTOR CERRO LO CASTILLO, SAN ALEJO Y LAS HORTENCIAS	48.135.205	40%	28.881.123	19.254.082					- Emergencia
7	PARRAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA DON PABLO, COMUNA PARRAL	43.947.720	99%	496.502	43.451.218					- Emergencia
7	PARRAL	RECUPERACIÓN PLAZOLETAS VILLA PLAZA DE ARMAS, PARRAL	49.590.645	50%	24.795.322	24.795.323					- Emergencia
7	PARRAL	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE VEREDAS AVDA. ANIBAL PINTO Y OTROS SECTORES DE PARRAL	35.243.090	59%	14.449.667	20.793.423					- Emergencia
7	PARRAL	CONSTRUCCION LOSA DE HORMIGON ARMADO SOBRE CANAL FISCAL, CALLE TARAPACA	57.092.139	40%	34.255.283	22.836.856					- Emergencia
7	PELARCO	REPOSICIÓN DE CUBIERTAS LICEO C-41 DE PELARCO	34.999.388	100%	-	34.999.388					- Emergencia
7	PELARCO	MANTENCIÓN REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE PELARCO	12.006.000	328%	120.060	39.355.395	27.469.455			27.469.455	Tradicional
7	PELLUHUE	Construcción Aula Pre básica y Patio Techado Escuela Blanca Bustos Castillo de Chovellén	49.212.719	100%	-	49.212.719					- Emergencia
7	PELLUHUE	CONSTRUCCIÓN COMEDOR, COCINA Y SSHH MANIPULADORA CON VESTIDOR, ESCUELA ESCRITORA MARCELA PAZ DE SALTO DE AGUA.	47.890.122	100%	2.142	47.887.980					- Emergencia
7	PELLUHUE	MEJORAMIENTO PATIO TECHADO PONIENTE LICEO DE PELLUHUE	34.999.990	98%	701.281	34.298.709					- Emergencia
7	PELLUHUE	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO ESCUELA BANCA BUSTOS CASTILLO DE CHOVELLÉN	29.851.230	98%	618.131	29.233.099					- Emergencia
7	PELLUHUE	MEJORAMIENTO DE INVIERNO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE PELLUHUE	9.998.479	90%	1.000.454	8.998.025					- Emergencia
7	PELLUHUE	MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE PELLUIHUE	9.688.436	94%	581.307	9.107.129					- Tradicional
7	PELLUHUE	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ESPACIOS PUBLICOS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE PELLUHUE	9.942.257	0%	9.942.257	-					- Tradicional
7	PELLUHUE	Construcción Plaza de Juegos Las Dunas, Curanipe	41.974.000	98%	659.610	41.314.390					- Emergencia
7	PELLUHUE	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL PELLUHUE	49.979.125	97%	1.297.891	48.681.234					- Emergencia
7	PELLUHUE	MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS SECTORES PELLUHUE, CURANIPE Y CHOVELLEN	6.000.000	98%	105.751	5.894.249					- Emergencia
7	PELLUHUE	Mejoramiento plaza de Canelillo	43.446.757	100%	-	43.446.757					- Emergencia
7	PELLUHUE	CONSTRUCCIÓN ACERAS Y SOLERAS SECTOR MARISCADERO, COMUNA DE PELLUHUE	49.999.999	82%	9.043.701	40.956.298					- Emergencia
7	PENCAHUE	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR FIE-PMU 2013 PENCAHUE	49.995.000	100%	58.937	49.936.063					- Emergencia
7	PENCAHUE	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DEPENDENCIAS PARA PRE-BÁSICA, EN ESCUELA SANTA LAURA DE LO FIGUEROA	49.999.999	100%	50.000	49.949.999					- Emergencia
7	PENCAHUE	Mantención y aseo de calles y veredas de Pencahue	6.578.000	100%	19.520	6.558.480					- Tradicional
7	PENCAHUE	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	18.180.430	100%	39.997	18.140.433					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
7	PENCAHUE	MEJORAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS DE PENCAHUE	16.753.467	99%	83.768	16.669.699					- Tradicional
7	PENCAHUE	MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y EDIFICIOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE PENCAHUE	49.990.000	100%	146.790	49.843.210					- Emergencia
7	PENCAHUE	Limpieza de zanjas, alcantarillas y poda de árboles	13.156.000	100%	39.090	13.116.910					- Emergencia
7	PENCAHUE	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	49.990.000	99%	501.291	49.488.709					- Emergencia
7	PENCAHUE	MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES	13.000.000	100%	18.855	12.981.145					- Emergencia
7	PENCAHUE	Mantención edificios públicos, calles y plazas	26.520.000	99%	191.283	26.328.717					- Emergencia
7	PENCAHUE	AMPLIACION ESCUELA OSVALDO HIRIART CORVALÁN, BOTALCURA	29.333.123	100%	-	29.333.123					- Emergencia
7	RAUCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SECTOR COCINA ESCUELA QUILPOCO	14.270.460	99%	71.353	14.199.107					- Emergencia
7	RAUCO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA G-81 LA ALBORADA	34.999.994	100%	157.081	35.072.327		229.414		229.414	Emergencia
7	RAUCO	MANTENCION DE PLAZAS, CANALES, LIMPIEZA DE CAMINOS VECINALES Y ELIMINACION DE MICROBASURALES	6.321.211	100%	-	6.321.211					- Tradicional
7	RAUCO	MANTENCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES	8.957.896	100%	33.279	8.924.617					- Tradicional
7	RAUCO	LIMPIEZA DE CAMINOS VARIOS SECTORES	6.959.866	99%	34.800	6.925.066					- Tradicional
7	RAUCO	MANTENCIÓN URBANA	7.945.349	98%	165.764	7.779.585					- Tradicional
7	RAUCO	CONSTRUCCIONES DE VEREDAS EN SECTORES DE LA COMUNA DE RAUCO	6.578.000	100%	27.490	6.550.510					- Emergencia
7	RAUCO	CONSTRUCCION MURO DE CONTENSION Y MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES	6.578.000	99%	33.930	6.544.070					- Emergencia
7	RAUCO	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS	32.500.000	99%	325.000	32.175.000					- Emergencia
7	RETIRO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA ROBINSON CABRERA, LOS CUARTELES, COMUNA DE RETIRO	29.669.856	100%	-	29.669.856					- Emergencia
7	RETIRO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA AJIAL, COMUNA DE RETIRO.	29.185.245	97%	971.503	28.213.742					- Emergencia
7	RETIRO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS POBL. BICENTENARIO Y MEJORAMIENTO ENTORNO EDIFICIOS PÚBLICOS DIF. SECTORES, COMUNA DE RETIRO	18.041.648	100%	16.992	18.024.656					- Tradicional
7	RETIRO	CONSTRUCCION SKATE PARK, COMUNA DE RETIRO.	41.365.858	99%	542.715	40.823.143					- Emergencia
7	RETIRO	CONSTRUCCION VEREDAS SECTORES (HIGUERILLA, SANTA DELFINA) Y MEJORAMIENTO ENTORNO EDIF. PUBLICOS DIF. SECTORES, COMUNA DE RETIRO	18.041.648	100%	41.652	17.999.996					- Emergencia
7	RETIRO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS DIFERENTES SECTORES, COMUNA DE RETIRO	49.999.392	70%	14.999.817	34.999.575					- Emergencia
7	RIO CLARO	PLAZA ACTIVA POBLACIONES: VICENTE CORREA, LOS OLMO DE ODESSA Y SANTA JULIA COMUNA DE RIO CLARO	18.111.031	96%	765.791	17.345.240					- Tradicional
7	RIO CLARO	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS POBLACION SAN ANTONIO- CUMPEO, COMUNA DE RIO CLARO	18.065.191	68%	5.833.984	12.231.207					- Tradicional
7	RIO CLARO	Proyecto REPOSICION DE PARTE DE CIERRO PERIMETRAL RECINTO MEDIALUNA, COMUNA DE RIO CLARO	15.130.000	93%	1.068.400	14.061.600					- Emergencia
7	RIO CLARO	CONSTRUCCION DE VEREDAS POBLACION RAQUEL DE CHANCEAULME, SECTOR CAMARICO- COMUNA DE RIO CLARO	49.890.000	90%	5.174.885	44.715.115					- Emergencia
7	ROMERAL	CONSTRUCCIÓN SALA DE KINDER, ESCUELA RAMÓN FREIRE	49.824.669	82%	8.926.887	40.897.782					- Emergencia
7	ROMERAL	CONSTRUCCIÓN SALA DE PRE-KINDER, ESCUELA GUAICO CENTRO	49.750.863	100%	-	49.750.863					- Emergencia
7	ROMERAL	MANTENCIÓN, ORNATO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	17.141.065	97%	514.232	16.632.939		6.106		6.106	Tradicional
7	ROMERAL	MANTENCIÓN Y ORNATO DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS	17.590.147	0%	17.590.147	-					- Tradicional
7	ROMERAL	CONSTRUCCIÓN DE MULTICANCHA Y ESPACIO RECREATIVO, VILLA CAMPO DE DEPORTES	59.934.931	70%	17.980.479	41.954.452					- Emergencia
7	ROMERAL	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO SECTOR CÉNTRICO	24.413.477	50%	12.206.739	12.206.738					- Emergencia
7	ROMERAL	REPOSICIÓN CUBIERTA GIMNASIO MUNICIPAL	59.989.994	50%	29.994.997	29.994.997					- Emergencia
7	SAGRADA FAMILIA	PINTURA Y MANTENCION EDIFICIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES, VARIOS SECTORES COMUNA SAGRADA FAMILIA	18.354.936	0%	18.354.936	-					- Tradicional
7	SAGRADA FAMILIA	CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO ESMERALDA	58.497.630	90%	5.849.763	52.647.867					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	REPOSICION TECHUMBRES ESCUELA QUERI	35.000.000	83%	6.079.883	28.920.117					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	REPARACION SS.HH. ESCUELA LOS MONTES	20.000.000	91%	1.876.890	18.123.110					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	EMPEDRAMIENTO DE 200ML CANAL VILLORRIO SAN JOSE EL BOLSIKO	38.211.000	89%	4.075.552	34.135.448					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	350 ml PAVIMENTO HORMIGON CANAL AGUAS LLUVIAS LA FLOR POBLACION LOS HUERTOS	34.516.000	99%	175.175	34.340.825					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA CONAVICOOP	28.592.000	100%	69.228	28.522.772					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
7	SAN CLEMENTE	HUMBERTO SILVA,LUIS CRUZ MARTINEZ,MANUEL RIVERA,ELIZA ALVAREZ,CALLE ENR. VARGA	46.337.127	100%	43.748	46.293.379					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	REPOSICION 1354 ML DE VEREDAS EN LA UNIDAD VECINAL Nº1, POBLACION GABRIELA MISTRAL, CALLE CLODOMIRO SILVA, CALLE MANUEL RIVERA, CALLE UMBERTO SILVA	39.153.097	99%	369.050	38.784.047					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	IMPLEMENTACION JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIOS PLAZAS: LAS VERTIENTES II,VILLA LOS ALERCES, VILLA CORDILLERA, BA SAN CLEMENTE.-	49.878.476	100%	12.454	49.866.022					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE PARADEROS RURALES SECTOR: BRAMADERO, LOS MONTES,MACAL, COREL,AGUAS CRISTALINAS, LA PLACETA, SAN LUIS ALICO, SANATORIO MAI	46.280.350	100%	362	46.279.988					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	CONSTRUCCION SEDE MULTITALLER SECTOR VILCHES CENTRO SAN CLEMENTE	33.094.718	97%	999.384	32.095.334					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	CONSTRUCCION 158 ML VEREDAS Y ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES, PASEO LA CONCEPCION AVDA. HUAMACHUCO	44.925.225	100%	-	44.925.225					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	REPOSICION 247 ML DE VEREDAS CON BALDOSA CALLE ALEJANDRO CRUZ DESDE HUAMACHUCO A CARLOS SILVA Y CALLE ALEJANDRO CONCHA...-	49.780.044	89%	5.241.741	44.538.303					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	CONSTRUCCIÓN DE 68 M2 ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES Y 587 M2 VEREDAS CON BALDOSA	37.387.686	90%	3.738.768	33.648.918					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA EDEN	48.170.688	50%	24.085.344	24.085.344					- Emergencia
7	SAN CLEMENTE	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE JOSE MIGUEL CARRERA, SECTOR AURORA, SAN CLEMENTE	53.109.091	90%	5.310.909	47.798.182					- Emergencia
7	SAN JAVIER	MEJORAMIENTO ESCUELA G.416 ESCUELA CANDELARIA PEREZ DE ALQUIHUE, COMUNA DE SAN JAVIER	34.941.375	85%	5.338.094	29.603.281					- Emergencia
7	SAN JAVIER	AREA VERDE POBLACION DIEGO PORTALES	26.083.896	100%	14.792	26.069.104					- Tradicional
7	SAN JAVIER	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA LONCOMAULE	26.767.556	0%	26.767.556	-					- Tradicional
7	SAN JAVIER	Luminarias Solares en Sectores Rurales	49.252.315	80%	9.850.463	39.401.852					- Emergencia
7	SAN JAVIER	ESPACIO ACTIVO CONSTRUCCIÓN QUINCHO CLUB DE RODEO CHILENO SAN JAVIER	28.316.338	95%	1.422.338	26.894.000					- Emergencia
7	SAN JAVIER	PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN CALLE CIENFUEGOS	26.994.289	97%	717.453	26.276.836					- Emergencia
7	SAN JAVIER	PAVIMENTACIÓN PROLONGACIÓN CALLE CHANQUICO	47.157.958	50%	23.578.979	23.578.979					- Emergencia
7	SAN JAVIER	HABILITACION BORDE ESTERO CHANQUICO PLAZA REIMUNDO GUARDA	49.970.775	95%	2.498.539	47.472.236					- Emergencia
7	SAN JAVIER	REPOSICION VEREDAS Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VERDE EN PASAJE RAIMUNDO ECHEVERRIA	36.184.549	90%	3.618.455	32.566.094					- Emergencia
7	SAN JAVIER	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA DON OSCAR	48.345.211	95%	2.417.261	45.927.950					- Emergencia
7	SAN JAVIER	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE ARTURO PRAT, ENTRE SERRANO Y JUNTAS VIEJAS	29.213.310	90%	2.921.331	26.291.979					- Emergencia
7	SAN JAVIER	REPOSICION VEREDAS CALLE ARTURO PRAT ENTRE JORGE MEZA MOLINA Y JUNTAS VIEJAS	49.927.517	90%	4.992.752	44.934.765					- Emergencia
7	SAN JAVIER	REPOSICION VEREDAS CALLE CANCHA DE CARRERA LADO SUR	32.971.662	90%	3.182.511	29.789.151					- Emergencia
7	SAN JAVIER	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS VILLA DON MATIAS	49.993.145	95%	2.499.657	47.493.488					- Emergencia
7	SAN JAVIER	RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACION NUEVA	33.247.653	90%	3.324.765	29.922.888					- Emergencia
7	SAN RAFAEL	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA EL MILAGRO	34.928.431	95%	1.836.606	33.091.825					- Emergencia
7	SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN CALLE CON CON, COMUNA DE SAN RAFAEL	15.112.514	100%	33.825	15.078.689					- Tradicional
7	SAN RAFAEL	CONSTRUCCION DE PLAZAS ACTIVAS EN DISTINTOS SECTORES DE SAN RAFAEL, COMUNA DE SAN RAFAEL	44.329.102	90%	4.432.910	39.896.192					- Emergencia
7	SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS ACTIVAS EN VILLA DON SEBASTIÁN Y PERIMETRAL	47.861.450	90%	4.786.145	43.075.305					- Emergencia
7	TALCA	MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO INSTALACIÓN ELECTRICA ESCUELA UNO SAN AGUSTIN, TALCA.	34.999.999	91%	3.044.619	31.955.380					- Emergencia
7	TALCA	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN CUBIERTAS ESCUELA BRILLA EL SOL	35.000.000	93%	2.476.371	32.523.629					- Emergencia
7	TALCA	Instalación de viveros e invernaderos en escuelas municipales de la comuna de Talca.	24.184.386	100%	-	24.184.386					- Tradicional
7	TALCA	Habilitación de áreas verdes en espacios públicos de la comuna de Talca	26.331.577	100%	-	26.331.577					- Tradicional
7	TALCA	REPOSICIÓN DE ARBOLADO URBANO EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA DE TALCA	33.095.077	100%	-	33.095.077					- Tradicional
7	TALCA	RENOVACIÓN DE ACCESOS, FACHADAS Y DESARROLLO DE ÁREAS VERDES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES	41.495.791	100%	79.880	41.415.911					- Tradicional
7	TALCA	HABILITACIÓN GRANJA EDUCATIVA MUNICIPAL ESCUELA IBERIA	46.369.104	95%	2.318.456	44.050.648					- Tradicional
7	TALCA	CONSTRUCCION VEREDAS PLAZA DE LA VICTORIA,TALCA	14.907.000	99%	223.605	14.683.395					- Emergencia
7	TALCA	Construcción de Mirador y Equipamiento Urbano en el Bosque Municipal de la comuna de Talca	39.222.254	100%	-	39.222.254					- Emergencia
7	TALCA	Implementación de Aula Biológica en el Establecimiento Educacional el Tabaco y Mejoramiento de	38.358.000	100%	-	38.358.000					- Emergencia
7	TALCA	Reconstrucción de Invernadero Escuela España y Mejoramiento de Areas verdes en Espacios Públicos	37.314.117	102%	-	38.145.592			831.475	831.475	Emergencia
7	TALCA	Mejoramiento de Camping Municipal , Establecimiento Municipal de Salud y de Espacios Públicos de la	39.762.570	100%	-	39.762.570					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
7	TALCA	CONSTRUCCION DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS DON MANUEL	49.998.690	60%	19.999.476	29.999.214					- Emergencia
7	TALCA	MEJORAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE TALCA Y SEGUNDA CUOTA AULA BIOLÓGICA	28.882.000	100%	-	28.882.000					- Emergencia
7	TALCA	PROYECTO DE EMERGENCIA Y PROVISORIO CIERRO CALLE 1 NORTE MONUMENTO HISTÓRICO ESCUELAS EX CONCENTRADAS, TALCA.	46.674.802	98%	1.112.233	45.562.569					- Emergencia
7	VICHUQUEN	MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS MARZO-MAYO, COMUNA DE VICHUQUEN	5.989.800	100%	-	5.989.800					- Tradicional
7	VICHUQUEN	MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE VICHUQUEN	5.521.600	100%	-	5.521.600					- Tradicional
7	VICHUQUEN	MANTENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, COMUNA DE VICHUQUÉN	10.500.000	100%	7.140	10.492.860					- Emergencia
7	VICHUQUEN	MEJORAMIENTO GIMNASIO AQUELARRE	47.122.025	40%	28.273.215	18.848.810					- Emergencia
7	VICHUQUEN	MEJORAMIENTO VEREDAS Y CANALIZACIÓN AGUAS LLUVIAS COMUNA VICHUQUEN	27.162.369	99%	271.624	26.890.745					- Emergencia
7	VICHUQUEN	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE VARIOS SECTORES	49.988.926	60%	19.995.570	29.993.356					- Emergencia
7	VICHUQUEN	MEJORAMIENTO CANAL AQUELARRE Y VICHUQUEN	34.027.158	50%	17.013.579	17.013.579					- Emergencia
7	VILLA ALEGRE	CONSTRUCCION CUBIERTA Y EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA TRINIDAD ALCÁINO TAPIA, EL SAUCE	35.000.000	98%	868.782	34.131.218					- Emergencia
7	VILLA ALEGRE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS PATIO CENTRAL Y GIMNASIO ESCUELA ALFREDO NOGUERA PRIETO, PEÑUELAS	35.000.000	99%	288.907	34.711.093					- Emergencia
7	VILLA ALEGRE	AMPLIACIÓN DE RECINTOS DE KINDER Y PREKINDER, ESCUELA MANUEL SALVADOR DEL CAMPO, PUTAGÁN, VILLA ALEGRE	49.995.000	94%	2.833.738	47.161.262					- Emergencia
7	VILLA ALEGRE	MANTENCION Y PINTURA POSTAS VILLA ALEGRE	18.354.936	0%	18.354.936	-					- Tradicional
7	VILLA ALEGRE	Mejoramiento Recinto Cancha Deportivo Naranjal	49.860.000	90%	5.228.784	44.631.216					- Emergencia
7	VILLA ALEGRE	CONSTRUCCIÓN DE SEDE COMUNITARIA Y CAMARINES, LOMA DE LAS TORTILLAS.	49.999.000	91%	4.528.334	45.470.666					- Emergencia
7	VILLA ALEGRE	MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA COMUNAL	17.261.509	50%	8.717.062	8.544.447					- Emergencia
7	VILLA ALEGRE	MANTENCION Y REPARACIÓN PARADEROS	32.635.986	50%	16.317.993	16.317.993					- Emergencia
7	YERBAS BUENAS	CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA LUIS AMBROSIO CONCHA- QUILIPIN	44.168.962	90%	4.382.062	39.786.900					- Emergencia
7	YERBAS BUENAS	"HABILITACIÓN BODEGA MUNICIPAL"	17.886.348	94%	1.073.181	16.813.167					- Tradicional
7	YERBAS BUENAS	CONSTRUCCION DE ACERAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE YERBAS BUENAS	48.981.514	100%	12.253	48.969.261					- Emergencia
7	YERBAS BUENAS	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL ESTADIO MUNICIPAL YERBAS BUENAS	40.092.669	79%	8.288.529	31.804.140					- Emergencia
7	YERBAS BUENAS	CONSTRUCCIÓN AREA VERDE LINDA VISTA SECTOR FLOR DE MAULE	49.999.977	100%	-	49.999.977					- Emergencia
7	YERBAS BUENAS	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA SECTOR QUIRIQUÍÑO, COMUNA DE YERBAS BUENAS	38.240.007	100%	-	38.240.007					- Emergencia
8	ALTO BIOBIO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CANCHA RALCO LEPOY	49.999.000	50%	24.999.500	24.999.500					- Emergencia
8	ALTO BIOBIO	CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS PUBLICAS VILLA RALCO	39.146.649	60%	15.658.659	23.487.990					- Emergencia
8	ALTO BIOBIO	CONSTRUCCION DE PUENTE BUTALELBUN Y PILUNCHAYA ALTO BIOBIO	49.987.652	40%	29.992.592	19.995.060					- Emergencia
8	ALTO BIOBIO	REPOSICION LUMINARIAS VILLA RALCO	59.771.915	60%	23.908.766	35.863.149					- Emergencia
8	ALTO BIOBIO	CONSTRUCCION GARITAS DIVERSAS COMUNIDADES ALTO BIOBIO	59.931.211	40%	35.958.727	23.972.484					- Emergencia
8	ALTO BIOBIO	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS VILLA RALCO	59.995.434	40%	35.997.261	23.998.173					- Emergencia
8	ANTUCO	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA DR. VÍCTOR RÍOS RUIZ, ANTUCO	29.482.763	100%	4.009	29.478.754					- Emergencia
8	ANTUCO	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA OLGA RIOS DE PINOCHET, MIRRIHUE	19.346.096	100%	8.194	19.337.902					- Emergencia
8	ANTUCO	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA SECTOR ABANICO	48.935.000	99%	659.082	48.275.918					- Emergencia
8	ANTUCO	CONSTRUCCION SALA DE ESPERA Y CUBIERTA ESTACIONAMIENTO AMBULANCIAS CESFAM ANTUCO	18.625.685	100%	13.364	18.612.321					- Emergencia
8	ANTUCO	Construcción Cubierta Multicancha Liceo VRR	47.392.264	100%	-	47.392.264					- Emergencia
8	ANTUCO	Construcción Quincho Estadio Municipal de Antuco	19.489.219	100%	-	19.489.219					- Emergencia
8	ANTUCO	EVS sector Estadio Municipal	29.867.000	100%	28.696	29.838.304					- Emergencia
8	ANTUCO	EVS SECTOR VILLA EL RAL	48.582.048	50%	24.291.024	24.291.024					- Emergencia
8	ARAUCO	REPOSICION DE PAVIMENTOS, CIERROS Y SISTEMA AGUAS LLUVIAS ESCUELA RAMADILLAS	32.000.000	93%	2.149.760	29.850.240					- Emergencia
8	ARAUCO	MEJORAMIENTO PATIOS TECHADOS ESCUELA CARAMPANGUE	31.000.000	96%	1.098.171	29.901.829					- Emergencia
8	ARAUCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SECTOR PRE-BASICA ESCUELA 727 MARE NOSTRUM	43.000.000	99%	517.987	42.482.013					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	ARAUCO	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS Y CARGA ESCUELA G-744 VALLE ARAUCO DE PICHILÓ	39.997.834	100%	99.995	39.897.839					- Emergencia
8	ARAUCO	MEJORAMIENTO PLAZA DE ACCESO EL PINAR, LARAQUETE, ARAUCO	49.995.351	99%	268.839	49.726.512					- Emergencia
8	ARAUCO	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ACERAS ARAUCO URBANO	49.983.273	98%	1.099.633	48.883.640					- Emergencia
8	ARAUCO	HABILITACION ESTACIONAMIENTOS DIVERSAS PLAYAS COMUNA DE ARAUCO	47.477.417	100%	97.696	47.379.721					- Emergencia
8	ARAUCO	HABILITACION JUEGOS INFANTILES COMUNA DE ARAUCO	40.973.650	100%	47.412	40.926.238					- Emergencia
8	ARAUCO	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE ARAUCO	40.672.283	100%	53.291	40.618.992					- Emergencia
8	ARAUCO	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDAD DE TUBUL	19.618.120	100%	26.500	19.591.620					- Emergencia
8	ARAUCO	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR DE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO	28.860.402	117%	8.658.120	33.906.111			13.703.829	13.703.829	Emergencia
8	ARAUCO	MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDAD DE TUBUL, COMUNA DE ARAUCO	57.740.558	79%	17.322.167	45.697.102			5.278.711	5.278.711	Emergencia
8	ARAUCO	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR PLAYA Y BARRIO PESCADOR, CIUDAD DE ARAUCO.	28.860.402	70%	8.658.120	20.202.282					- Emergencia
8	ARAUCO	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS SECTORES DE LLICO Y PUNTA LAVAPIE, COMUNA DE ARAUCO.	34.641.098	70%	10.392.329	24.248.769					- Emergencia
8	BULNES	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA SANTA MONICA, COMUNA DE BULNES	34.486.159	100%	-	34.486.159					- Emergencia
8	BULNES	AMPLIACION SEDE SOCIAL C.D. ARTURO PRAT, BULNES	13.837.701	100%	-	13.837.701					- Emergencia
8	BULNES	REPARACION ACERAS DIVERSOS SECTORES, BULNES	49.999.999	99%	594.300	49.405.699					- Emergencia
8	BULNES	HABILITACIÓN MOBILIARIO URBANO EN PASEO PEATONAL CALLE PALACIOS, BULNES	48.499.999	50%	24.249.999	24.250.000					- Emergencia
8	CABRERO	REPOSICIÓN PARCIAL Y REPARACIÓN ESCUELA EL PARAISO	29.900.000	100%	22.425	29.877.575					- Emergencia
8	CABRERO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 5 ESTABLECIMIENTOS SECTOR ORIENTE, COMUNA DE CABRERO	49.944.537	99%	499.446	49.445.091					- Emergencia
8	CABRERO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 6 ESTABLECIMIENTOS SECTOR PONIENTE, COMUNA DE CABRERO	46.047.961	99%	460.480	45.587.481					- Emergencia
8	CABRERO	REPOSICIÓN DE CUBIERTA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA Y ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL	9.953.192	99%	97.191	9.856.001					- Emergencia
8	CABRERO	Construcción Veredas Sector Chillancito, Comuna de Cabrero	49.818.000	100%	61.494	49.756.506					- Emergencia
8	CABRERO	Construccion Multicancha y Camarines Sector Colicheu	42.665.000	100%	13.836	42.651.164					- Emergencia
8	CABRERO	Construcción III Etapa Avenida Río Claro, Cabrero	49.999.000	100%	20.573	49.978.427					- Emergencia
8	CABRERO	Construcción Sede Social Junta de Vecinos Los Aromos, Cabrero	33.846.000	100%	67.193	33.778.807					- Emergencia
8	CABRERO	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES CABRERO	49.800.000	99%	498.000	49.302.000					- Emergencia
8	CABRERO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL HIJUELAS DE MONTE ÁGUILA, CABRERO	49.983.429	97%	1.499.503	48.483.926					- Emergencia
8	CABRERO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LA ALEGRÍA	49.983.429	93%	3.687.183	46.296.246					- Emergencia
8	CABRERO	MEJORAMIENTO VEREDAS AVENIDA VIAL Y CALLE MEBRILLAR	49.975.752	99%	499.758	49.475.994					- Emergencia
8	CABRERO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE J. M. ECHEVERRÍA, MONTE ÁGUILA, COMUNA DE CABRERO	49.927.812	100%	175.252	49.752.560					- Emergencia
8	CABRERO	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES CENTRO CABRERO	59.999.193	50%	29.999.596	29.999.597					- Emergencia
8	CAÑETE	CONSTRUCCIÓN SISTEMA PARTICULAR DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO COCINA CON PATIO DE SERVICIO/ESCUELA G-829, TRES SAUCES	23.351.544	100%	-	23.351.544					- Emergencia
8	CAÑETE	Construcción Multicancha Villa Tucapel, Cañete	33.207.000	128%	-	42.558.277			9.351.277	9.351.277	Emergencia
8	CAÑETE	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN GRADERÍAS MEDIALUNA CAYUCUPIL, COMUNA DE CAÑETE	49.044.065	95%	2.452.203	46.591.862					- Emergencia
8	CAÑETE	INSTALACIÓN ALUMBRADO PUBLICO SANTA LUISA, CAÑETE	21.155.279	70%	6.346.583	14.808.696					- Emergencia
8	CAÑETE	REPOSICIÓN DE BALDOSAS SECTOR CENTRICO	45.353.875	95%	2.267.694	43.086.181					- Emergencia
8	CAÑETE	MANTENCIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS SECTOR CENTRO	47.742.942	70%	14.322.882	33.420.060					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCUELA REPUBLICA DE BELGICA, CHIGUAYANTE	25.117.039	100%	-	25.117.039					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	CONSTRUCCIÓN PATIO CUBIERTO, CIERRE PERIMETRAL Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCUELA HIPÓLITO SALAS	49.878.291	99%	498.185	49.380.106					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	ADECUACIÓN PATIO CUBIERTO Y CONSTRUCCIÓN CORREDOR PREBÁSICA ESCUELA MANQUIMÁVIDA	45.856.497	95%	2.275.416	43.581.081					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	Construcción Alcantarillado Población Los Radales, Chiguayante	49.000.000	95%	2.450.000	46.550.000					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	Construcción Cubierta Multicancha Población La Rivera, Chiguayante	42.615.000	97%	1.173.298	41.441.702					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	CHIGUAYANTE	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR VILLA MANQUIMÁVIDA, CHIGUAYANTE	48.482.885	97%	1.454.487	47.028.398					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CALLE LAS LILAS, SECTOR PAPAN, CHIGUAYANTE	47.885.523	96%	1.698.277	46.187.246					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS ESCUELA KENNEDY, CHIGUAYANTE	35.574.306	97%	1.102.530	34.471.776					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	MEJORAMIENTO PASAJES PLAZAS DEL SOL, CHIGUAYANTE	40.171.351	100%	7.095	40.164.256					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	REPARACIÓN PAVIMENTOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	49.405.944	99%	431.523	48.974.421					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	ENTUBACIÓN CANAL EXISTENTE AVENIDA 8 ORIENTE, CHIGUAYANTE	22.769.163	97%	683.075	22.086.088					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR INES ENRIQUEZ FRODDEN, CHIGUAYANTE	49.823.813	96%	1.896.858	47.926.955					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA ANTILLANCA	43.001.394	99%	533.269	42.468.125					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	MEJORAMIENTO ACERA NORTE AVENIDA SANTA ELENA, CHIGUAYANTE	40.674.518	99%	406.746	40.267.772					- Emergencia
8	CHIGUAYANTE	CONSTRUCCION MULTICANCHA ENRÍQUEZ FRÖDDEN	49.980.000	50%	24.990.000	24.990.000					- Emergencia
8	CHILLAN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION COCINA ESCUELA D-288, GRAL BERNARDO O´HIGGINS	43.831.918	100%	-	43.831.918					- Emergencia
8	CHILLAN	REPOSICIÓN CUBIERTA PABELLON ORIENTE ESCUELA E-254 REYES DE ESPANA, CHILLAN	9.997.967	100%	29.994	9.967.973					- Emergencia
8	CHILLAN	CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN CATÓLICA. CHILLÁN	34.987.164	94%	2.094.346	32.892.818					- Emergencia
8	CHILLAN	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JVV CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	23.272.000	100%	-	23.272.000					- Emergencia
8	CHILLAN	PLAZA SEGURA. CONSTRUCCION PLAZA LOS PUELCHES, CHILLAN.	35.000.000	100%	-	35.000.000					- Emergencia
8	CHILLAN	REPOSICIÓN CUBIERTAS ESCUELA D-202 LOS HEROES, CHILLAN	39.643.200	100%	-	39.643.200					- Emergencia
8	CHILLAN	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JUNTA VECINAL COMANDANTE SAN MARTIN	44.375.844	90%	4.437.584	39.938.260					- Emergencia
8	CHILLAN	CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE CHILLAN	49.860.468	81%	9.349.462	40.511.006					- Emergencia
8	CHILLAN	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS VOLCANES II, CHILLÁN	50.517.423	90%	5.051.742	45.465.681					- Emergencia
8	CHILLAN VIEJO	CIERRE PATIO CUBIERTO LICEO JUAN PACHECO ALTAMIRANO	13.021.248	100%	-	13.021.248					- Emergencia
8	CHILLAN VIEJO	AMPLIACION SALA MULTIUSO CENTRO CULTURAL BERNARDO OHIGGINS	59.999.000	50%	29.999.500	29.999.500					- Emergencia
8	COBQUECURA	Construcción Sede Comunitaria Sector Quile , Comuna de Cobquecura.	44.750.136	100%	-	44.750.136					- Emergencia
8	COBQUECURA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CAMINO AL CEMENTERIO, LOCALIDAD DE BUCHUPUREO	32.203.099	99%	271.081	31.932.018					- Emergencia
8	COBQUECURA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE BUCHUPUREO	49.957.932	124%	499.580	61.762.997		12.304.645		12.304.645	- Emergencia
8	COELEMU	MEJORAMIENTO PLAN DE INVIERNO ESCUELA VIJIA JESUS Y MARIA TERESA MARCHANT, COMUNA DE COELEMU	9.990.943	93%	741.123	9.249.820					- Emergencia
8	COELEMU	EVS Construcción Plaza Población Villa Madera, Comuna de Coelemu	29.959.000	98%	473.167	29.485.833					- Emergencia
8	COELEMU	Reposición Pasarela Sector 11 de Septiembre	49.997.000	97%	1.499.910	48.497.090					- Emergencia
8	COELEMU	CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES Y OBRAS MENORES EN CICLO VÍA ACCESO SUR DE COELEMU	49.997.770	100%	50.000	49.947.770					- Emergencia
8	COELEMU	SEPTIEMBRE;CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE REPARACIÓN ÁREAS VERDES CICLOVIA ACCESO SUR COELEM	49.996.119	100%	-	49.996.119					- Emergencia
8	COELEMU	DE PALMETAS DE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PLAZA DE ARMAS DE	49.999.999	100%	-	49.999.999					- Emergencia
8	COELEMU	REPOSICIÓN DE ACERAS Y OBRAS MENORES, COELEMU URBANO	49.998.674	99%	499.987	49.498.687					- Emergencia
8	COELEMU	MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS COMUNA DE COELEMU	59.999.069	80%	11.999.814	47.999.255					- Emergencia
8	COELEMU	REPOSICIÓN DE ACERAS Y OBRAS MENORES POBLACIÓN SANTA GERTRUDIS, COMUNA DE COELEMU.	59.870.202	100%	70.137	59.800.065					- Emergencia
8	COELEMU	REPOSICIÓN DE ACERAS Y OBRAS MENORES DIVERSOS SECTORES DE COELEMU	57.598.582	95%	2.879.929	54.718.653					- Emergencia
8	CONCEPCION	REPARACION SERVICIO DE ALIMENTACION ESCUELAS E-564 REBECA MATTE BELLO Y F-588 PALESTINA DE PALOMARES, CONCEPCION	49.000.000	92%	4.090.719	44.909.281					- Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS COMPIN	16.374.985	90%	1.597.141	14.777.844					- Emergencia
8	CONCEPCION	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CONJUNTO RESIDENCIAL CERRO LA VIRGEN	31.443.203	50%	15.721.601	15.721.602					- Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCION PLAZA DE EJERCICIOS PUNTA LA ESTRELLA	20.883.062	97%	626.492	20.256.570					- Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN PLAZA PUERTA DEL MAR	11.923.690	99%	107.018	11.816.672					- Emergencia
8	CONCEPCION	DEMARCACIÓN ENCAUCES CENTRO DE CONCEPCIÓN	42.656.406	95%	2.132.820	40.523.586					- Emergencia
8	CONCEPCION	DEMARCACIÓN ENCAUCES ÁREA SECUNDARIA CONCEPCIÓN	45.311.154	95%	2.265.558	43.045.596					- Emergencia
8	CONCEPCION	DEMARCACIÓN ENCAUCES ÁREA PERIFÉRICA DE CONCEPCIÓN	30.626.006	95%	1.531.300	29.094.706					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL REMODELACIÓN CONCEPCIÓN	49.917.000	50%	24.958.500	24.958.500					- Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL MANUEL GARRETÓN.	49.929.000	50%	24.964.500	24.964.500					- Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DE RAYUELA VILLA NONGUÉN.	48.835.723	99%	388.018	48.447.705					- Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CD FLECHA.	40.925.273	99%	456.246	40.469.027					- Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA EUROPA.	35.502.229	99%	231.218	35.271.011					- Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CD ATLÉTICO INDEPENDIENTE	46.515.335	100%	-	46.515.335					- Emergencia
8	CONCEPCION	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PASAJE 22, 32 Y PASAJE ALONSO DE RIBERA	9.643.000	50%	4.821.500	4.821.500					- Emergencia
8	CONCEPCION	EXTENSIÓN COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS, CALLE FIORETTI,	23.386.650	117%	3.972.888	27.296.494			7.882.732	7.882.732	Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA PRODUCCION Y COMERCIO	57.693.664	70%	17.308.099	40.385.565					- Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCION AREA VERDE LOS CASTAÑOS	25.202.000	50%	12.601.000	12.601.000					- Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE EJERCICIOS LAGOS DE CHILE	18.299.430	70%	5.489.829	12.809.601					- Emergencia
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE EJERCICIOS LOS FRESNOS	21.769.709	70%	6.530.913	15.238.796					- Emergencia
8	CONTULMO	REPOSICION ACERAS, SECTORES CONTULMO CENTRO, VILLA RIVAS, SANTA MARIA Y VALLE ELICURA, CONTULMO	48.861.000	100%	7.169	48.853.831					- Emergencia
8	CONTULMO	CONSTRUCCION MULTICANCHA ESTADIO MUNICIPAL, CONTULMO	48.943.198	60%	19.577.279	29.365.919					- Emergencia
8	CONTULMO	IMPLEMENTACION DE MAQUINAS DEPORTIVAS PARA ESPACIOS PUBLICOS DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	45.862.975	63%	18.345.190	29.002.268			1.484.483	1.484.483	Emergencia
8	CONTULMO	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION SANTA MARIA, CONTULMO	48.943.000	100%	1.014	48.941.986					- Emergencia
8	CONTULMO	CANALIZACION AGUAS SUPERFICIALES CALLES LOS NOTROS Y LOS TILOS	59.918.439	70%	17.975.532	41.942.907					- Emergencia
8	CONTULMO	MEJORAMIENTO DE SEÑALES INFORMATIVAS DE CALLE Y DEMARCAACION VIAL, CONTULMO	49.999.000	70%	14.999.700	34.999.300					- Emergencia
8	CONTULMO	CONSTRUCCION SALON DE DANZA ESCUELA ARTISTICA SAN LUIS, CONTULMO	49.999.000	100%	124.998	49.874.002					- Emergencia
8	CONTULMO	CONSTRUCCION ILUMINACION PUBLICA CON ENERGIA RENOVABLE COMUNIDADES HUIDE, HUALLEPEN BAJO Y HUALLEPEN ALTO	48.694.919	50%	24.347.459	24.347.460					- Emergencia
8	CORONEL	CAMBIO CUBIERTA PABELLON DE AULAS LICEO ANDRES BELLO LOPEZ, , B 43 CORONEL	35.000.000	85%	5.361.660	29.638.340					- Emergencia
8	CORONEL	SOLUCION DE CUBIERTA SECTOR DE ACCESO Y PASILLOS TECHADOS, LICEO A 49 ANTONIO SALAMANCA MORALES , CORONEL	35.000.000	99%	268.737	34.731.263					- Emergencia
8	CORONEL	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA VICTOR DOMINGO SILVA , CORONEL	35.000.000	85%	5.354.174	29.645.826					- Emergencia
8	CORONEL	REMODELACIÓN SALA PREESCOLAR PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA , ESCUELA ROSITA RENARD	49.990.000	98%	904.216	49.085.784					- Emergencia
8	CORONEL	1. MANTENCION CALLE COVADONGA, ARTURO PRAT ISLA SANTA MARIA PUERTO SUR	22.394.883	95%	1.209.740	21.185.143					- Tradicional
8	CORONEL	2. CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACCESOS PARA DISCAPACITADOS SECTOR CAMILO OLAVARRIA	44.737.000	97%	1.183.283	43.553.717					- Tradicional
8	CORONEL	3. LIMPIEZA Y DESMALEZADO LAGUNILLAS ENTRE COLCURA Y LOS NOTROS	43.879.438	97%	1.361.719	42.517.719					- Tradicional
8	CORONEL	4. LIMPIEZA Y DESMALEZADO LAGUNILLA 2 LOS NOTROS Y PADRE BERNARDO HURAULT	42.858.821	97%	1.362.162	41.496.659					- Tradicional
8	CORONEL	5. LIMPIEZA Y DESMALEZADO EN SECTOR FRANCIA ENTRE ARRETCHOU Y ESMERALDA POB PEDRO RODRIGUEZ	33.671.863	95%	1.673.005	31.998.858					- Tradicional
8	CORONEL	6. DESMALEZADO Y MANTENCION DE PLAZA EN LAGUNILLAS NORTE, ENTRE SANTIAGO BUERAS Y RAUL SILVA HENRIQUEZ	44.727.000	99%	260.572	44.466.428					- Tradicional
8	CORONEL	MOBILIARIO URBANO EN LAGUNILLAS NORTE ENTRE ALBERTO HURTADO Y ALONSO MONROY	44.741.000	99%	263.272	44.477.728					- Tradicional
8	CORONEL	8. LIMPIEZA DE PLAZA PINTADO DE MOBILIARIO Y RECUPERACION DE PLAZA EN LAGUNILLA 3 ENTRE LOS ALAMOS, LOS CANELOS Y RAULIES	44.720.529	99%	259.601	44.460.928					- Tradicional
8	CORONEL	9. CONSTRUCCION DE ACERAS SECTOR CERRO LA VIRGEN.	46.157.820	99%	475.195	45.682.625					- Tradicional
8	CORONEL	10. RECUPERACION Y MANTENCION DE PASEO LAS OLAS	37.931.000	96%	1.544.200	36.386.800					- Tradicional
8	CORONEL	11. RECUPERACION Y MANTENCION DE HUMEDAL BOCA MAULE	35.210.000	96%	1.443.720	33.766.280					- Tradicional
8	CORONEL	12. REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL E IMPLEMENTACION DEPORTIVA MULTICANCHA ESCUADRON SUR	44.192.733	99%	487.502	43.705.231					- Tradicional
8	CORONEL	13. TERMINACION DE BAÑOS, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURAS EN CLUB DEPORTIVO NACIONAL YOBILLO 2	39.364.042	98%	684.409	38.679.633					- Tradicional
8	CORONEL	14. CONTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN SECTOR CERRO MERQUIN CALLE URIBE CON CONDELL	38.339.703	98%	684.372	37.655.331					- Tradicional
8	CORONEL	15. MANTENCION Y DESMALEZADO EN AV. LOS HEROES DELA CONCEPCION Y CALLE ARENAS BLANCAS	38.323.000	97%	1.219.324	37.103.676					- Tradicional
8	CORONEL	2. MEJORAMIENTO DE PLAYA SECTOR ESCUADRON NORTE	27.110.584	100%	-	27.110.584					- Emergencia
8	CORONEL	3. MEJORAMIENTO DE PLAYA SECTOR MAULE	31.294.741	100%	-	31.294.741					- Emergencia
8	CORONEL	4. MEJORAMIENTO DE HUMEDAL SECTOR MAULE	28.596.958	100%	-	28.596.958					- Emergencia
8	CORONEL	5. MEJORAMIENTO DE CALETA SECTOR MAULE	33.340.719	100%	-	33.340.719					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	CORONEL	MEJORAMIENTO DE PLAYA SECTOR SCHWAGER	35.602.529	100%	-	35.602.529					- Emergencia
8	CORONEL	7. MEJORAMIENTO DE PLAYA LO ROJAS	35.731.669	100%	-	35.731.669					- Emergencia
8	CORONEL	8. MEJORAMIENTO DE CALETA LO ROJAS	35.535.199	100%	-	35.535.199					- Emergencia
8	CORONEL	9. MEJORAMIENTO DE BALNEARIO PLAYA BLANCA	35.426.149	100%	-	35.426.149					- Emergencia
8	CORONEL	10. MEJORAMIENTO DE PLAYA EL PUEBLITO	35.460.944	100%	-	35.460.944					- Emergencia
8	CORONEL	11. MEJORAMIENTO DE PLAYA SECTOR PLAYA NEGRA	35.540.719	100%	-	35.540.719					- Emergencia
8	CORONEL	1.- "MANTENCION CARRETERA PUERTO SUR ISLA SANTA MARIA"	25.968.825	96%	949.976	25.018.849					- Tradicional
8	CORONEL	3.- "LIMPIEZA Y DESMALEZADO CALLE CERRO SAN FRANCISCO"	48.351.994	97%	1.309.191	47.042.803					- Tradicional
8	CORONEL	4.- 4.- "LIMPIEZA Y DESMALEZADO CALLE LOS CARRERA PEDRO AGUIRRE CERDA"	49.348.000	97%	1.420.838	47.927.162					- Tradicional
8	CORONEL	5.- "LIMPIEZA Y DESMALEZADO CALLE LAS CAMELIAS Y LAGUNA DEL DESIERTO	42.108.623	96%	1.794.929	40.313.694					- Tradicional
8	CORONEL	6.- "MANTENCION Y DESMALEZADO CALLE LOS DIAGUITAS"	48.357.890	99%	529.347	47.828.543					- Tradicional
8	CORONEL	7.- "MANTENCION Y DESMALEZADO CALLE ALDUNATE Y LA OBRA"	48.372.170	99%	351.725	48.020.445					- Tradicional
8	CORONEL	8.- " MANTENCION Y DESMALEZADO CALLE ERRACHOUT Y GALVARINO RIVERO"	48.391.000	97%	1.329.040	47.061.960					- Tradicional
8	CORONEL	9.- "CONSTRUCCION DE ACERAS SECTOR LAGUNILLAS ENTRE LOS NOGALES Y LOS NOTROS"	48.391.000	99%	634.250	47.756.750					- Tradicional
8	CORONEL	10.- "LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURAS EN ESTERO MANCO PASO SECO NORTE	45.887.960	96%	1.809.162	44.078.798					- Tradicional
8	CORONEL	11.- "RECUPERACIÓN DEL ENTORNO NATURAL HUMEDAL BOCA MAULE"	42.842.199	96%	1.585.975	41.256.224					- Tradicional
8	CORONEL	12.- "REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL E IMPLEMENTACION DEPORTIVA EN MULTICANCHAS POB. PABLO NERUDA 1"	48.335.254	98%	894.311	47.440.943					- Tradicional
8	CORONEL	13.- "CONSTRUCCION DE ACERAS SECTOR VILLA ALEGRE"	46.088.285	97%	1.362.860	44.725.425					- Tradicional
8	CORONEL	14.- "CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE CARVALLO Y LOS PEHUENCHES"	48.461.230	97%	1.693.143	46.768.087					- Tradicional
8	CORONEL	15.- "MANTENCION Y DESMALEZADO CALLE CORCOVADO Y GABRIELA MISTRAL"	46.958.667	96%	1.792.803	45.165.864					- Tradicional
8	CORONEL	2.- CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN POBLACION BERNARDO OHIGGINS	47.884.993	98%	1.151.165	46.733.828					- Tradicional
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y DESMALEZADO CALLE CORNELIO SAAVEDRA Y ARTURO PRATT ISLA SANTA MARÍA"	35.229.421	87%	4.679.311	30.550.110					- Tradicional
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y DESMALEZADO CALLE YOBILO"	48.514.727	87%	6.471.189	42.043.538					- Tradicional
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y DESMALEZADO POBLACIÓN NUEVO HORIZONTE"	59.999.091	96%	2.511.821	57.487.270					- Tradicional
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y DESMALEZADO CALLE IGNACIO OÑATE Y SANTA ROSA"	59.980.850	94%	3.311.162	56.669.688					- Tradicional
8	CORONEL	MANTENCIÓN Y DESMALEZADO CALLE FEDERICO CLAUDE "	43.227.199	87%	5.444.350	37.782.849					- Tradicional
8	CORONEL	"LIMPIEZA Y DESMALEZADO SECTOR VOLCÁN LONQUIMAY POBLACIÓN JORGE ALESSANDRI"	59.998.889	96%	2.511.720	57.487.169					- Tradicional
8	CORONEL	"LIMPIEZA Y DESMALEZADO SECTOR TUCAPEL DESDE SOTOMAYOR A ERRATCHOU POBLACIÓN MANUEL RODRÍGUEZ"	59.995.914	96%	2.510.232	57.485.682					- Tradicional
8	CORONEL	"LIMPIEZA Y DESMALEZADO CALLE LOS CHIFLONES"	59.998.294	96%	2.511.422	57.486.872					- Tradicional
8	CORONEL	"CONSTRUCCIÓN DE ACERAS SECTOR CANTARRANA"	59.997.747	97%	1.702.686	58.295.061					- Tradicional
8	CORONEL	"LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE BASURA EN ESTERO PASO SECO SUR"	59.999.065	90%	5.745.658	54.253.407					- Tradicional
8	CORONEL	"LIMPIEZA Y MANTENCIÓN HUMEDAL BOCA MAULE"	57.341.472	89%	6.033.786	51.307.686					- Tradicional
8	CORONEL	CONECTOR ENTRE CALLE LOS ALERCES Y CALLE LOS BOLDOS DE LA COMUNA DE CORONEL"	59.994.914	96%	2.509.732	57.485.182					- Tradicional
8	CORONEL	"CONSTRUCCIÓN DE ACERAS SECTOR LAGUNILLAS CALLE LOS NOGALES Y CALLE TINGUIRIRICA POBLACIÓN FRANK MARDONES"	59.998.258	96%	2.511.404	57.486.854					- Tradicional
8	CORONEL	"MANTENCION Y REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA EN POBLACION GABRIELA MISTRAL"	59.998.453	96%	2.511.502	57.486.951					- Tradicional
8	CORONEL	"MANTENCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN CALLE LOS NOGALES ESQUINA LOS ABETOS LAGUNILLAS 2"	59.907.055	93%	4.082.728	55.824.327					- Tradicional
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y DESMALEZADO DE AVENIDA LA MORA SECTOR ESCUADRÓN"	50.759.041	90%	7.592.846	45.802.095	2.635.900			2.635.900	Tradicional
8	CORONEL	"CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE AVENIDA ESCUADRÓN LAGUNILLAS 2"	50.758.508	85%	7.593.079	43.165.429					- Tradicional
8	CORONEL	1.- "MEJORAMIENTO PLAYA PUERTO SUR ISLA SANTA MARIA"	59.549.918	98%	1.130.959	58.418.959					- Tradicional
8	CORONEL	3.- "MEJORAMIENTO EMPALME CAMINO A LOTA"	59.926.875	98%	1.296.437	58.630.438					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	CORONEL	4.- "MEJORAMIENTO AVENIDA HEROES DE LA CONCENCION"	58.860.446	99%	786.223	58.074.223					- Tradicional
8	CORONEL	2.- "MEJORAMIENTO CALLE SAN RAMON"	59.902.919	98%	1.307.459	58.595.460					- Tradicional
8	CORONEL	5.- "MEJORAMIENTO CALLE CARLOS PRATT"	59.032.753	98%	918.376	58.114.377					- Tradicional
8	CORONEL	6.- "MEJORAMIENTO SECTOR VOLCÁN LONQUIMAY POBLACIÓN JORGE ALESSANDRI"	59.126.910	98%	896.455	58.230.455					- Tradicional
8	CORONEL	7.- "MANTENCION Y REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA EN VILLA LA POSADA"	59.239.390	98%	952.695	58.286.695					- Tradicional
8	CORONEL	8.- "MANTENCION Y REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA DE CALLE LOS NOTROS LAGUNILLAS 2"	59.011.493	99%	838.746	58.172.747					- Tradicional
8	CORONEL	9.- "MEJORAMIENTO ESTERO VILLA MORA"	59.280.966	98%	950.483	58.330.483					- Tradicional
8	CORONEL	10.- "MEJORAMIENTO ESTERO LA POSADA"	58.494.477	97%	1.672.238	56.822.239					- Tradicional
8	CORONEL	11.- "CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN SECTOR CERRO OBLIGADO, EN CALLE SAN ALBERTO CON CALLE LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE CORONEL"	58.708.415	99%	779.207	57.929.208					- Tradicional
8	CORONEL	12.- "CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE CARLOS BARRIENTOS"	59.124.101	98%	895.050	58.229.051					- Tradicional
8	CORONEL	13.- "CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE PUCHOCO"	59.346.156	98%	1.006.078	58.340.078					- Tradicional
8	CORONEL	14.- "CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE ARTURO PRATT"	59.926.536	98%	1.181.268	58.745.268					- Tradicional
8	CORONEL	15.- "MEJORAMIENTO CALLE HUMBERTO DIAZ CASANUEVA Y CARRETERA BYPASS"	59.983.073	98%	1.347.536	58.635.537					- Tradicional
8	CORONEL	16.- "CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE SANTA MARGARITA"	59.073.185	97%	1.984.592	57.088.593					- Tradicional
8	CORONEL	17.- "MEJORAMIENTO AVENIDA VILLA VERDE"	58.667.072	99%	781.536	57.885.536					- Tradicional
8	CORONEL	18.- "CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE FRANCIA"	59.962.148	98%	1.314.074	58.648.074					- Tradicional
8	CORONEL	1.- "MEJORAMIENTO PLAYA PUERTO NORTE, ISLA SANTA MARIA"	59.969.369	48%	59.969.369	28.900.640	28.900.640			28.900.640	Tradicional
8	CORONEL	2.- "MEJORAMIENTO CALLE FEDERICO CLAUDE"	58.508.600	51%	58.508.600	29.983.063	29.983.063			29.983.063	Tradicional
8	CORONEL	3.- "MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE LA AFRICANA"	57.801.280	52%	57.801.280	29.867.675	29.867.675			29.867.675	Tradicional
8	CORONEL	4.- "MEJORAMIENTO AVDA. JUAN ANTONIO RIOS, POB. CAMILO OLAVARRIA"	59.966.127	50%	59.966.127	29.866.293	29.866.293			29.866.293	Tradicional
8	CORONEL	5.- "MEJORAMIENTO CALLE 21 DE MAYO, JERUSALEN, REINA ESTER, PUCHOCO SCHWAGER"	59.735.350	50%	59.735.350	29.571.173	29.571.173			29.571.173	Tradicional
8	CORONEL	6.- "MEJORAMIENTO CALLE SARGENTO ALDEA, CARVALLO, SANTIAGO STEEL"	59.732.587	50%	59.732.587	29.571.173	29.571.173			29.571.173	Tradicional
8	CORONEL	7.- "MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA EN CALLE LOS NOGALES"	59.142.347	50%	59.142.347	29.816.078	29.816.078			29.816.078	Tradicional
8	CORONEL	8.- "MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA DE CALLE LAS LILAS POBLACION LAURIE"	59.142.347	51%	59.142.347	29.978.460	29.978.460			29.978.460	Tradicional
8	CORONEL	9.- "MEJORAMIENTO ESTERO LAGUNILLAS"	59.632.157	50%	59.632.157	29.966.657	29.966.657			29.966.657	Tradicional
8	CORONEL	10.- "MEJORAMIENTO PLAZOLETA CALLE ARICA"	59.956.921	50%	59.956.921	29.741.674	29.741.674			29.741.674	Tradicional
8	CORONEL	11.- "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN ARAYA, SECTOR CERRO OBLIGADO DE LA COMUNA DE CORONEL"	59.933.315	50%	59.933.315	29.730.202	29.730.202			29.730.202	Tradicional
8	CORONEL	12.- "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE LOS NOTROS, SECTOR LAGUNILLAS"	59.483.349	50%	59.483.349	29.880.392	29.880.392			29.880.392	Tradicional
8	CORONEL	13.- "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE LAS MENSURAS, SECTOR POB. OHIGGINS"	59.460.404	50%	59.460.404	29.727.195	29.727.195			29.727.195	Tradicional
8	CORONEL	14.- "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE LOS CHIFLONES"	59.760.784	50%	59.760.784	29.764.760	29.764.760			29.764.760	Tradicional
8	CORONEL	15.- "MEJORAMIENTO CALLE CORCOVADO"	59.454.390	50%	59.454.390	29.602.601	29.602.601			29.602.601	Tradicional
8	CORONEL	16.- "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE ALEJANDRO ALVEAR"	59.529.520	50%	59.529.520	29.571.173	29.571.173			29.571.173	Tradicional
8	CORONEL	17.- "MEJORAMIENTO PLAZOLETA ALEJANDRO ALVEAR"	59.205.202	45%	59.205.202	26.528.034			26.528.034	26.528.034	Tradicional
8	CORONEL	18.- "MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA CALLE SEBASTIÁN ACEVEDO POBLACIÓN SALVADOR ALLENDE"	59.142.347	39%	59.142.347	23.242.285		23.242.285		23.242.285	Tradicional
8	CORONEL	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLEJON 15 CERRO MERQUIN CORONEL	49.999.000	100%	30.499	49.968.501					- Emergencia
8	CORONEL	10.CONSTRUCCION DE ACERAS SECTOR LAURIE CORONEL CENTRO Y YOBILLO 1 Y 2	34.263.000	100%	54.403	34.208.597					- Emergencia
8	CORONEL	REPARACIÓN DE ACERAS SECTOR SUR CAMILO OLAVARRIA	43.625.000	99%	436.250	43.188.750					- Emergencia
8	CORONEL	REPARACIÓN DE ACERAS POBLACIÓN BERNARDO OHIGGINS DE CORONEL	49.823.000	99%	498.230	49.324.770					- Emergencia
8	CORONEL	1. MANTENCION Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN CENTRO DE SALUD, EDUCACION Y SEDES SOCIALES ISLA	9.551.000	100%	10.367	9.540.633					- Emergencia
8	CORONEL	2. CONSTRUCCION, MANTENCION Y RECUPERACION DE SEDES SOCIALES, CENTRO CULTURAL EN POB OHIGGINS, NUEVO	35.597.000	100%	38.625	35.558.375					- Emergencia
8	CORONEL	3. REPOSICIÓN Y CONSTRUCCION DE PASTELONES Y MUROS EN ÁREAS DE RIESGO EN CERRO OBLIGADO	21.847.000	100%	24.496	21.822.504					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	CORONEL	4. MANTENCION DE AREAS VERDES EN POB. FRANK MARDONES, POB YOBILO	29.618.000	100%	27.842	29.590.158					- Emergencia
8	CORONEL	5. DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA VILLA MORA, CAMILO OLAVARRIA	30.288.000	100%	93.279	30.194.721					- Emergencia
8	CORONEL	6. CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN LAGUNILLAS, SALVADOR ALLENDE, VILLA LAS VIOLETAS	21.705.000	100%	23.549	21.681.451					- Emergencia
8	CORONEL	7. DESMALEZAMEINTO, LIMPIEZA, MANTENCION Y RECUPERACION DE PLAZOLETAS YOBILO 1	31.700.000	100%	67.735	31.632.265					- Emergencia
8	CORONEL	8. DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA, MANTENCION Y RECUPERACION DE PLAZOLETAS SECTOR SCHWAGER	34.163.000	100%	25.000	34.138.000					- Emergencia
8	CORONEL	9. MANTENCION CENTRO EDUCACIONALES ESCUELA F-690, CESFAM YOBILO, CESFAM LAGUNILLAS, ESCUELA E-677 RE	31.968.011	100%	76.227	31.891.784					- Emergencia
8	CORONEL	10.CONSTRUCCION DE ACERAS SECTOR LAURIE CORONEL CENTRO Y YOBILO 1 Y 2	33.536.000	100%	96.939	33.439.061					- Emergencia
8	CORONEL	11.CONSTRUCCION DE INVERNADERO EN ESCUELA JORGE ROJAS MIRANDA	23.442.000	100%	25.437	23.416.563					- Emergencia
8	CORONEL	12. CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN INFANTIL APRENDIENDO JUNTO A TI POB. EDUARDO FREI.	22.574.000	100%	25.000	22.549.000					- Emergencia
8	CORONEL	13. MANTENCION Y REPOSICION DE CIERRES PERIMETRALES, MULTICANCHAS EN VILLA LOUTA Y LAGUNILLAS	34.144.000	100%	25.000	34.119.000					- Emergencia
8	CORONEL	14. COSNTRUCCION Y REPARACION DE SEDES SOCIAL ANITA Y CLUB DEPORTIVO NACIONAL. DE YOBILO II	37.213.000	100%	62.763	37.150.237					- Emergencia
8	CORONEL	REPARACIÓN ESCUELA PUERTO NORTE E INSTALACIÓN DE BODEGA Y JUEGOS INFANTILES EN ISLA SANTA MARIA	12.073.000	100%	28.405	12.044.595					- Emergencia
8	CORONEL	MEJORAMIENTO COMEDOR, COCINA ESCUELA ESCUADRON	40.794.043	99%	585.380	40.208.663					- Emergencia
8	CORONEL	CONSTRUCCION DE ACERAS SECTOR VILLA LOS HEROES Y SECTOR LO ROJAS DESMALEZADO, LIMPIEZA; EXTRACCION DE BASURAS EN AREAS VERDES Y MANTENCION DEL MOBILIARIO URBANO DEL SECTOR: POB. FRANK MARDONES	46.361.580	100%	18.764	46.342.816					- Emergencia
8	CORONEL	LIMPIEZA Y DESMALEZADO: CALLE LONQUIMAY ENTRE CALLE VOLCAN VILLARRICA Y CERRO ALTO NEVADO, POBLACION JORGE ALESSANDRI	45.285.000	100%	18.745	45.266.255					- Emergencia
8	CORONEL	LIMPIEZA Y DESMALEZADO: CALLE LONQUIMAY ENTRE CALLE VOLCAN VILLARRICA Y CERRO ALTO NEVADO, POBLACION JORGE ALESSANDRI	45.062.787	100%	200.808	44.861.979					- Emergencia
8	CORONEL	LIMPIEZA Y DESMALEZADO: CALLE LIENTUR ENTRE CALLE SOTOMAYOR Y RUTA 160	46.138.693	99%	264.024	45.874.669					- Emergencia
8	CORONEL	CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE ACCESOS PARA DISCAPACITADOS EN SECTOR: LAGUNILLAS 1, JORGE ALESSANDRI	46.866.714	100%	218.791	46.647.923					- Emergencia
8	CORONEL	LIMPIEZA Y DESMALEZADO EN LOS ALERCES ENTRE LOS ALAMOS Y LOS CEREZOS EN POBLACION LAGUNILLAS	36.272.000	99%	382.098	35.889.902					- Emergencia
8	CORONEL	MANTENCION DE PLAZOLETAS	36.714.000	99%	192.969	36.521.031					- Emergencia
8	CORONEL	MANTENCION SEDE CLUB DEPORTIVO NACIONAL	40.925.000	100%	53.063	40.871.937					- Emergencia
8	CORONEL	MANTENCION Y REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA EN POBLACION EDUARDO FREI, LAGUNILLAS	42.001.000	100%	186.017	41.814.983					- Emergencia
8	CORONEL	RECUPERACION DE PLAZOLETAS	39.516.739	99%	351.564	39.165.175					- Emergencia
8	CORONEL	LIMPEZA DE CANALETA; MANTENCION Y REPARACIONES MENORES DE PLAZA EN SECTOR: POB. VISTA HERMOSA	46.361.628	100%	25.000	46.336.628					- Emergencia
8	CORONEL	LIMPIEZA DE PLAZA, DESMALEZADO Y MANTENCION DE JUEGOS INFANTILES EN LAGUNILLAS 3, ENTRE AVD. ESCUADRON Y LOS CEREZOS	46.361.592	100%	25.000	46.336.592					- Emergencia
8	CORONEL	MANTENCION AVENIDA PRINCIPAL ALONZO DE ERCILLA ISLA SANTA MARIA PUERTO SUR	23.339.000	99%	260.281	23.078.719					- Emergencia
8	CORONEL	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION EN SECTOR SANTA ELENA CALLE GABRIELA MISTRAL Y SECTOR CERRO OBLIGADO EN CALLE SAN ALBERTO	46.530.000	100%	30.785	46.499.215					- Emergencia
8	CORONEL	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION DIVERSOS SECTORES DE CORONEL	49.990.989	97%	1.499.730	48.491.259					- Emergencia
8	CORONEL	REPOSICION DE ACERAS DIVERSOS SECTORES DE LAGUNILLAS CORONEL	48.054.937	86%	6.892.518	41.162.419					- Emergencia
8	CORONEL	1. MANTENCION CARRETERA PUERTO NORTE ISLA SANTA MARIA	22.949.839	93%	1.492.630	21.457.209					- Tradicional
8	CORONEL	2. CONSTRUCCION Y REPARACION DE ACCESOS PARA DISCAPACITADOS SECTOR JORGE GRANFELT Y LAGUNILLAS 2	46.164.816	97%	1.562.588	44.602.228					- Tradicional
8	CORONEL	3. LIMPIEZA Y DESMALEZADO JUAN ANTONIO RIOS ENTRE MATTE Y RAUL GUTIERREZ, CAMILO OLAVARRIA	45.228.000	96%	1.819.357	43.408.643					- Tradicional
8	CORONEL	4. LIMPIEZA Y DESMALEZADO LAGUNILLA 3 LOS NOTROS Y LAS ENCINAS	44.167.553	96%	1.720.221	42.447.332					- Tradicional
8	CORONEL	5. LIMPIEZA Y DESMALEZADO EN SECTOR LONQUIMAY ENTRE SAN FRANCISCO Y CERRO EL PLOMO, ESCUADRON SUR	34.544.319	94%	2.005.776	32.538.543					- Tradicional
8	CORONEL	6. MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO, LIMPIEZA Y DESMALEZADO EN CAMILO OLAVARRIA, CALLE JUAN ANTONIO RIOS	46.393.000	99%	502.072	45.890.928					- Tradicional
8	CORONEL	7. LIMPIEZA Y EXTRANCCION DE BASURAS EN CAMINO ACCESO A JORGE ALESSANDRI, CALLE LOS ARAUCANOS	46.407.000	99%	626.251	45.780.749					- Tradicional
8	CORONEL	8. DESMALEZADO Y MANTENCION DE SECTOR PUBLICO EN VILLA ESCUADRON, CALLE SCHWAGER CON NECULMAR	46.389.000	98%	858.203	45.530.797					- Tradicional
8	CORONEL	9. CONSTRUCCION DE ACERAS SECTOR LAGUNILLAS ENTRE LOS CANELOS Y LOS TEMUS	47.822.939	98%	888.684	46.934.255					- Tradicional
8	CORONEL	10 LIMPIEZA Y EXTRACCION DE BASURA EN PASEO LAS OLAS	39.001.859	95%	1.908.141	37.093.718					- Tradicional
8	CORONEL	11. LIMPIEZA Y ESTRACCION DE BASURA EN HUMEDAL BOCA MAULE	36.201.924	95%	1.711.727	34.490.197					- Tradicional
8	CORONEL	12. REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL E IMPLEMENTACION DEPORTIVA MULTICANCHA POB. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	45.778.826	99%	669.006	45.109.820					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	CORONEL	13. CONTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION SECTOR CERRO MERQUIN CALLE URIBE CON CONDELL Y CERRO OBLIGADO CALLE CENTRAL CON CALLE SUR	40.712.000	97%	1.091.888	39.620.112					- Tradicional
8	CORONEL	14. PINTADO EN SEDE CLUB DEPORTIVO NACIONAL YOBILLO 2	39.648.000	97%	991.733	38.656.267					- Tradicional
8	CORONEL	15. MANTENCION Y DESMALEZADO EN CALLE ESMERALDA Y MERINO JARPA	42.087.756	96%	1.792.481	40.295.275					- Tradicional
8	CORONEL	CONSTRUCCION CANCHA DE BABY FUTBOL, CON PASTO SINTETICO, CORONEL	49.814.947	99%	253.326	49.561.621					- Emergencia
8	CORONEL	REPOSICION ACERAS SECTOR SUR DE CORONEL	42.371.697	85%	6.198.751	36.172.946					- Emergencia
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA ESCUADRÓN NORTE"	57.749.685	99%	544.955	57.204.730					- Emergencia
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA ESCUADRÓN SUR"	57.749.685	99%	568.420	57.181.265					- Emergencia
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA MAULE"	57.749.685	99%	544.955	57.204.730					- Emergencia
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA CALETA MAULE	57.749.685	99%	544.955	57.204.730					- Emergencia
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA SCHWAGER"	57.749.685	99%	544.955	57.204.730					- Emergencia
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA LO ROJAS"	57.749.685	99%	544.955	57.204.730					- Emergencia
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA EL PUEBLITO"	57.749.685	99%	610.157	57.139.528					- Emergencia
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA NEGRA"	57.749.685	99%	598.424	57.151.261					- Emergencia
8	CURANILAHUE	Bacheo calle O 'Higgins en toda su extensión	46.935.000	95%	2.130.749	44.804.251					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE RIQUELME ANTES PASAJE REPUBLICA VENEZUELA	48.976.000	99%	600.018	48.375.982					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE ANDRES BELLO, ALTURA Nº 217	48.976.000	99%	636.504	48.339.496					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS DESDE PUENTE EL ASERRIN A CALLE TUCAPEL	48.976.000	99%	498.331	48.477.669					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION ACERAS ESCALONADAS DESDE ALAMEDA A PJE.3 CERRO VERDE	48.976.000	99%	531.729	48.444.271					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION PARADEROS POBLACION FORESTAL	48.631.000	96%	2.163.281	46.467.719					- Tradicional
8	CURANILAHUE	ENTUBAMIENTO AGUAS LLUVIAS DESDE CALLE RIQUELME A MONTT	48.631.000	98%	769.085	47.861.915					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPARACIONES CAMARINES 3 Y 4 ESTADIO MUNICIPAL	47.524.000	99%	544.551	46.979.449					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE FEDERICO SALGADO ESQUINA PORTALES ALTO	58.658.190	99%	646.491	58.011.699					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR EL CHIFLON	58.658.190	96%	2.447.481	56.210.709					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE VILLARRICA, SAN JOSE DE COLICO	58.658.190	100%	241.315	58.416.875					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANAL E. RAMIREZ ALTURA PASAJE 18 LADO ESTE	58.658.190	99%	622.151	58.036.039					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANAL E. RAMIREZ ALTURA PASAJE 18 LADO OESTE ALTURA 245	58.658.190	99%	625.572	58.032.618					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANAL E. RAMIREZ ALTURA PASAJE 18 LADO PONIENTE	58.658.190	99%	634.088	58.024.102					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR PASAJE 2 LAS HERAS	58.658.190	99%	456.698	58.201.492					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION FOSO CON TAPA CALLE PAULA JARAQUEMADA ALTURA 160	58.658.190	96%	2.447.481	56.210.709					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION FOSO CON TAPA CALLE PAULA JARAQUEMADA ALTURA 180	58.658.190	96%	2.447.481	56.210.709					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION FOSO CON TAPA CALLE PAULA JARAQUEMADA ALTURA 216	58.658.190	99%	403.830	58.254.360					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLEJON REPUBLICA VENEZUELA	58.658.190	96%	2.447.481	56.210.709					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION CIERRE SEGURIDAD AREAS VERDES FRENTE ESCUELA INDEPENDENCIA	52.921.542	96%	2.210.628	50.710.914					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPARACION POSTA RURAL COLICO NORTE	58.658.190	96%	2.447.481	56.210.709					- Tradicional
8	CURANILAHUE	ENTUBAMIENTO CANAL LAGUNA CEMENTERIO, SECTOR LOS ACACIOS	58.140.696	99%	447.480	57.693.216					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION HUELLA CALLE RIO RANAS ENTRE PASAJE 9 Y 10	58.140.696	99%	670.404	57.470.292					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE 21 DE MAYO	58.140.696	99%	701.853	57.438.843					- Tradicional
8	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO SUPERFICIE CANCHA DE FUTBOL EL DOS	58.140.696	99%	447.480	57.693.216					- Tradicional
8	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO Y CIERRE JUEGOS INFANTILES JUAN BENITEZ MEZA	58.428.290	99%	332.530	58.095.760					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION HUELA VEHICULAR PASAJE 1 SERRANO	58.278.270	98%	1.039.317	57.238.953					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION PASAMANOS E. RIQUELME ENTRE M. MONTT Y LAS HERAS	58.278.270	98%	947.480	57.330.790					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION PLAZA JUEGOS INFANTILES LUIS C. MARTINEZ ENTRE PASAJE 5 Y 6	58.278.270	99%	447.480	57.830.790					- Tradicional
8	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO PASEO LOS NOTROS, CEMENTERIO MUNICIPAL	58.278.270	96%	2.247.480	56.030.790					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION LOMOS DE TORO DIAGONAL COLIPI E IGNACIO CARRERA PINTO	58.278.270	98%	1.161.190	57.117.080					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION LOMOS DE TORO CALLES PEDRO AGUIRRE CERDA Y GUACOLDA	58.278.270	100%	152.447	58.125.823					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION AVENIDA LIBERTAD FRENTE A CALLEJON LOS ACACIOS	58.278.270	99%	645.973	57.632.297					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION BAHIA DE ESTACIONAMIENTO CALLE LUIS C. MARTINEZ	58.224.976	99%	468.488	57.756.489			1		1 Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA CALLES PRAT DESDE SARGENTO ALDEA A MUATT	56.447.769	99%	602.884	55.844.885					- Tradicional
8	CURANILAHUE	INSTALACION TACHAS CALLES E. FREI Y POBL. ELEUTERIO RAMIREZ	56.447.769	99%	502.884	55.944.885					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPARACION BACHES CALLE O´HIGGINS SECTOR SERVICENTRO	58.224.976	100%	468.488	57.971.090			214.602	214.602	Tradicional
8	CURANILAHUE	REPARACION BACHES CALLE PRAT ALTURA N°490	58.224.976	100%	468.488	58.155.796			399.308	399.308	Tradicional
8	CURANILAHUE	INSTALACION JUEGOS INFANTILES CALLE JUAN B. MEZA ESQUINA R. RABAL	56.447.769	100%	502.884	56.447.769			502.884	502.884	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS ACCESO PRINCIPAL CEMENTERIO, ENTRE CALLE 5 Y PASEO LOS MAUSOLEOS	56.827.689	100%	592.844	56.711.501			476.656	476.656	Tradicional
8	CURANILAHUE	INSTALACION JUEGOS INFANTILES CALLE RAMON ZAMORA ESQUINA LOMA BAJA	56.447.769	100%	502.884	56.402.266			457.381	457.381	Tradicional
8	CURANILAHUE	INSTALACION ESCANOS PLAZOLETAS FRENTE A ESCUELA D-775 Y COLIPI ESQUINA LIBERTAD	56.447.769	99%	502.884	55.944.885					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA, LADO ORIENTE	56.827.689	99%	592.844	56.234.845					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JUEGOS INFANTILES FRENTE A PASAJES 19 Y 20 E. RAMIREZ	56.827.689	99%	592.844	56.234.845					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE LUIS C. MARTINEZ FRENTE A ESCUELA PABLO NERUDA	58.224.976	99%	468.488	57.756.488					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLEJON SANTA ELENA DESDE CALLEJON PILAR A M. DE ROZAS	58.224.976	99%	468.488	57.756.488					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS Y CONSTRUCCION MURO CALLE M. MONTT ALTURA N° 981	58.224.976	99%	468.488	57.907.204			150.716	150.716	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLEJON EL PINO, POBLACION VILLA AMERICA	58.224.976	99%	468.488	57.919.390			162.902	162.902	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE ARRAYAN, LADO NORTE	58.224.976	100%	468.488	57.981.892			225.404	225.404	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE 4 POBLACION E. RAMIREZ	58.224.976	100%	468.488	58.001.268			244.780	244.780	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE 7 POBLACION E. RAMIREZ	58.224.976	99%	468.488	57.756.488					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE 8 POBLACION E. RAMIREZ	58.224.976	99%	468.488	57.756.489			1		1 Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE E. FREI ESQUINA PASAJE LOS ALAMOS	58.224.976	99%	468.488	57.756.488					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE CONDELL ALTURA N° 361	58.224.976	100%	468.488	57.938.653			182.165	182.165	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLEJON SERRANO Y REPUBLICA VENEZUELA	58.224.976	99%	468.488	57.756.489			1		1 Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR CALLE PORTALES BAJO ESQUINA PASAJE 2	57.812.254	99%	762.127	57.264.306			214.179	214.179	Tradicional
8	CURANILAHUE	ENTUBAMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS COSTADO CANCHA CERRO VERDE	56.827.689	100%	292.844	56.830.468			295.623	295.623	Tradicional
8	CURANILAHUE	ENTUBAMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS CALLE LOS LAURELES 2, DESDE ESCUELA CHILLANCITO	56.827.689	100%	592.844	56.723.796			488.951	488.951	Tradicional
8	CURANILAHUE	INSTALACION TAPAS CANAL O´ HIGGINS FRENTE A VILLA AMERICA Y VEREDAS HERAS ALTURA N° 1100	56.827.689	99%	692.844	56.299.590			164.745	164.745	Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA, LADO SUR	56.827.689	99%	592.844	56.234.845					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPARACION BACHES PASAJE 8, POBLACION ELEUTERIO RAMIREZ	58.224.976	99%	468.488	57.756.488					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICIÓN LOMOS DE TORO AVENIDA ARTURO PRAT N° 1264	56.924.002	48%	56.924.002	27.214.462	27.214.462			27.214.462	Tradicional
8	CURANILAHUE	INSTALACION SEÑALETICA, POBLACION ELEUTERIO RAMIREZ	54.428.925	52%	54.428.925	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	REPARACION BACHES AV. BERNARDO O"HIGGINS, FRENTE POBLACION VILLA AMERICA	54.428.925	52%	54.428.925	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	INSTALACIÓN PROTECCIONES PEATONALES, CALLE MARTA BRUNETT, POBLACIÓN LOS AMARILLOS	56.406.508	48%	56.406.508	27.214.462	27.214.462			27.214.462	Tradicional
8	CURANILAHUE	INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PLAZA SECTOR COLIPI CON GUACOLDA	56.406.508	49%	56.406.508	27.473.209	27.473.209			27.473.209	Tradicional
8	CURANILAHUE	INSTALACION DE BASUREROS CALLES PRAT, RAMON ZAMORA Y PEDRO LEON UGALDE	54.428.925	50%	54.428.925	27.473.209	27.473.209			27.473.209	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PATIO 1, CALLE 5, CEMENTERIO MUNICIPAL	54.946.419	50%	54.946.419	27.473.209	27.473.209			27.473.209	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE 8, POBLACION PIONEROS DEL CARBON	54.946.419	50%	54.946.419	27.731.956	27.731.956			27.731.956	Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLES TUCAPEL, PAICAVI Y LOS COPIHUES	54.946.419	50%	54.946.419	27.473.209	27.473.209			27.473.209	Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLES ANDRES BELLO, ENTRE HERAS Y RENGO	55.463.913	0%	55.463.913	-				-	Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS SENDA PEATONAL E. FREI ALTURA 691 Y AV. LIBERTAD N°542	54.946.419	52%	54.946.419	28.462.001	28.462.001			28.462.001	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE 9, POBLACION ELEUTERIO RAMIREZ	56.924.002	50%	56.924.002	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE 10, POBLACION ELEUTERIO RAMIREZ	56.406.508	50%	56.406.508	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE 11, POBLACION ELEUTERIO RAMIREZ	56.406.508	50%	56.406.508	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLES SARGENTO ALDEA ENTRE SERRANO Y M. DE ROZAS	56.406.508	50%	56.406.508	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLES SARGENTO ALDEA ENTRE PRAT Y E. FREI	56.406.508	50%	56.406.508	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE HERAS DESDE M. DE ROZAS A SENDA PEATONAL LA QUILA	56.406.508	50%	56.406.508	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE ANDRES BELLO ALTURA N°261	56.406.508	50%	56.406.508	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SENDA PEATONAL BOMBILLA	56.406.508	50%	56.406.508	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION FINAL CALLE ROSARIO ROSALES	56.406.508	50%	56.406.508	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION AV. EDUARDO FREI ALTURA N°1343	56.406.508	50%	56.406.508	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PASAJE AV. LIBERTAD ALTURA N°270	56.406.508	49%	56.406.508	27.473.209	27.473.209			27.473.209	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SENDA PEATONAL 5, PORTALES ALTO	56.406.508	49%	56.406.508	27.473.209	27.473.209			27.473.209	Tradicional
8	CURANILAHUE	REPARACION BACHES PASAJE 1, VILLA LOS HEROES	54.946.419	50%	54.946.419	27.473.209	27.473.209			27.473.209	Tradicional
8	CURANILAHUE	REPARACION BACHES PASAJE 2, VILLA LOS HEROES	54.946.419	50%	54.946.419	27.473.209	27.473.209			27.473.209	Tradicional
8	CURANILAHUE	ENTUBAMIENTO CANAL FINAL POBLACION MIRAFLORES 6	54.946.419	51%	54.946.419	28.203.254	28.203.254			28.203.254	Tradicional
8	CURANILAHUE	ENTUBAMIENTO CANAL CALLE BLANCO ENCALADA ESQUINA 18 DE SEPTIEMBRE, SAN JOSE DE COLICO	54.946.419	48%	54.946.419	26.513.290	26.513.290			26.513.290	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION FOSO DE HORMIGON PASAJE 2, INES DE SUAREZ	56.406.508	50%	56.406.508	28.156.297	28.156.297			28.156.297	Tradicional
8	CURANILAHUE	EVS HABILITACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE POBLACION CARCOOP	28.178.159	100%	-	28.178.159				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	EVS HABILITACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE PLAZA ANTONIO RIOS	25.186.603	100%	-	25.186.603				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	EVS HABILITACION GIMNASIO AL AIRE LIBRE POBLACION FORESTAL	25.110.748	100%	-	25.110.748				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION OBRAS EXTERIORES EDIFICIO CONSISTORIAL	47.053.000	100%	-	47.053.000				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION BAHIA DE ESTACIONAMIENTO CALLE SGTO. ALDEA ENTRE ZENTENO Y BULNES	49.720.755	97%	1.505.550	48.215.205				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE LAS HERAS ENTRE SERRANO Y ANDRES BELLO	48.383.316	100%	-	48.383.316				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	ENTUBAMIENTO CANAL Y REPOSICION DE VEREDAS PASAJE SARGENTO ALDEA	49.145.570	100%	-	49.145.570				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE 18 DE SEPTIEMBRE SAN JOSE DE COLICO	49.720.755	96%	2.171.928	47.548.827				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE 6, FRUTILLAR Y LARAQUETE POBLACION NAVIDAD E	49.720.755	96%	2.094.972	47.625.783				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	INSTALACION TAPAS CANAL PASAJES 14 Y 15 E. RAMIREZ	49.720.755	96%	2.094.972	47.625.783				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PASAJE 1 PORTALES BAJO	49.720.755	97%	1.409.654	48.311.101				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLEJON COLON	45.645.510	95%	2.136.029	43.509.481				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	REPOSICION ACERAS SERRANO, LAS HERAS Y P. AGUIRRE, CURANILAHUE	32.363.490	100%	38.089	32.325.401				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL BALNEARIO MUNICIPAL	49.923.508	92%	3.906.728	46.016.780				-	Emergencia
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE I.C.PINTO ENTRE L.C.MARTINEZ Y PASAJE 2	49.791.883	100%	50.525	49.741.358				-	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION AVENIDA LIBERTAD N° 767	49.791.883	100%	50.525	49.741.358				-	Tradicional
8	CURANILAHUE	COLOCACION BASUREROS SECTOR PLAZA, CALLE RIQUELME, CAUPOLICAN	49.791.883	100%	98.211	49.693.672				-	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION BAHIA DE ESTACIONAMIENTO CALLE HERAS ALTURA N° 847	49.791.883	100%	50.525	49.741.358				-	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR PASAJE EL MANZANO	49.791.883	100%	50.525	49.741.358				-	Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE BLANCO ENCALADA	49.700.167	100%	45.939	49.654.228				-	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO GAVIONADO PORTALES BAJO N° 120	49.791.883	100%	50.525	49.741.358				-	Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE LOS LAURELES 2	49.791.883	100%	50.525	49.741.358				-	Tradicional
8	CURANILAHUE	ENTUBAMIENTO CANAL CALLE ALAMEDA ALTURA N° 277	49.791.883	100%	50.525	49.741.358				-	Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE PORTALES ALTO, DESDE PORTALES BAJO A ESMERALDA	49.791.883	100%	50.525	49.741.358					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION BAHIA DE ESTACIONAMIENTO CALLE HERAS ALTURA N° 867	49.791.883	100%	50.525	49.741.358					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE LAS ARAUCARIAS	49.791.883	100%	50.525	49.741.358					- Tradicional
8	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO AREA DE ESPARCIMIENTO POBLACION MIRAFLORES IV	49.791.883	100%	74.195	49.717.688					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION DE VEREDAS Y REBAJE DE SOLERAS AV. O' HIGGINS DESDE MAGISTERIO A PORTALES	49.791.883	100%	50.525	49.741.358					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPARACION JUEGOS INFANTILES SECTORES HERAS, E. RAMIREZ, MIRAFLORES Y OTROS	49.791.883	100%	50.525	49.741.358					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE CONDELL N°332	49.791.883	100%	50.525	49.741.358					- Tradicional
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE SARGENTO ALDEA ALTURA ESCUELA D-760	49.791.883	100%	50.525	49.741.358					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR PASAJE 5, POBLACION EL SAUCE	49.700.167	100%	45.939	49.654.228					- Tradicional
8	CURANILAHUE	INSTALACION PASAMANOS ESCALERA CERRO VERDE DESDE PASAJE 3	40.168.841	100%	36.361	40.132.480					- Tradicional
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANAL E. RAMIREZ, ENTRE PASAJE 17 Y 18	49.101.891	100%	16.025	49.085.866					- Tradicional
8	CURANILAHUE	INSTALACION PASAMANOS ESCALERA CERRO VERDE DESDE ALAMEDA	45.087.007	100%	-	45.087.007					- Tradicional
8	EL CARMEN	AMPLIACIÓN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN	18.427.500	100%	-	18.427.500					- Emergencia
8	EL CARMEN	CIERRE PATIO CUBIERTO ESCUELA NAVIDAD, EL CARMEN	34.438.204	99%	344.382	34.093.822					- Emergencia
8	EL CARMEN	CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN DE VEREDAS DIVERSAS CALLES	49.764.578	99%	497.646	49.266.932					- Emergencia
8	EL CARMEN	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EL CARMEN	59.993.839	70%	17.998.152	41.995.687					- Emergencia
8	FLORIDA	CONSTRUCCIÓN DEPENDENCIAS PRE KINDER LICEO INÉS ENRIQUEZ FRODDEN, FLORIDA	49.821.000	91%	4.339.151	45.481.849					- Emergencia
8	FLORIDA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS EN DIFERENTES SECTORES DE FLORIDA	49.970.000	99%	497.355	49.472.645					- Emergencia
8	FLORIDA	CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS DIVERSOS SECTORES DE FLORIDA	49.996.000	50%	24.998.000	24.998.000					- Emergencia
8	FLORIDA	CONSTRUCCION RUEDO MEDIALUNA Y GRADERIAS CLUB DE RODEO CHILENO DE FLORIDA	49.984.000	38%	30.990.080	18.993.920					- Emergencia
8	FLORIDA	CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCION EN TRES SECTORES DE FLORIDA	59.978.223	90%	5.997.822	53.980.401					- Emergencia
8	HUALPEN	Aumento de Cobertura Nivel Prekinder escuela Alonkura, Hualpen	37.344.001	100%	-	37.344.001					- Emergencia
8	HUALPEN	REPOSICION 757 M2 DE CUBIERTA Y 150 ML DE ALEROS, ESCUELA THOMAS JEFFERSON, D-465, HUALPÉN	34.737.542	95%	2.011.693	32.934.027			208.178	208.178	- Emergencia
8	HUALPEN	REPOSICION 874 M2 DE CUBIERTA Y 200 ML DE ALEROS, ESCUELA HELEN KELLER, D-466, HUALPÉN	34.995.305	99%	349.954	34.645.351					- Emergencia
8	HUALPEN	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA LUCILA GODOY ESCUELA D- 470, HUALPÉN	34.755.631	99%	347.557	34.408.074					- Emergencia
8	HUALPEN	Habilitacion Espacios Deportivos Plazas Cartagena, Hannover, Frutillar, V.Acero, V.Hualpén y Sajonia	47.290.000	95%	2.199.705	45.090.295					- Emergencia
8	HUALPEN	Habilitación Espacios Deportivos Plazas Monaco, Gran Bretaña, Alemparte, Baquedano y Ramuntcho	49.983.000	96%	1.784.633	48.198.367					- Emergencia
8	HUALPEN	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PADRE HURTADO, HUALPÉN	49.927.998	99%	499.280	49.428.718					- Emergencia
8	HUALPEN	REPOSICION SEDE SOCIAL JVV N° 43-B ESFUERZO UNIDO HUALPEN	49.995.599	97%	1.499.868	48.495.731					- Emergencia
8	HUALPEN	CONSTRUCCION CARPETA MULTIUSO Y CIERRE PERIMETRAL TUZLA, HUALPÉN.	49.912.000	100%	249.560	49.662.440					- Emergencia
8	HUALPEN	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS BOLDOS, HUALPEN	59.675.453	101%	17.902.635	60.533.665	18.760.847			18.760.847	- Emergencia
8	HUALPEN	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EMPART, HUALPEN	59.809.328	70%	17.942.798	41.866.530					- Emergencia
8	HUALQUI	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO, ESCUELA G-608 QUILACOYA	9.972.421	99%	50.293	9.922.128					- Emergencia
8	HUALQUI	CONSTRUCCIÓN SENDAS PEATONALES SECTORES REPÚBLICA DE HUALQUI Y NUEVO HUALQUI	48.952.000	100%	10.548	48.941.452					- Emergencia
8	HUALQUI	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JOSE MIGUEL CARRERA	20.800.000	100%	62.400	20.737.600					- Emergencia
8	HUALQUI	OBRAS DE NIVELACION EN GIMNASIO QUILACOYA	47.350.885	97%	1.434.600	45.916.285					- Emergencia
8	HUALQUI	CONSTRUCCION CANCHA Y OTROS, VILLA ANTUCO	21.332.000	98%	469.304	20.862.696					- Emergencia
8	HUALQUI	CONSTRUCCION MULTICANCHA ESCUELA QUILACOYA	42.373.000	96%	1.525.428	40.847.572					- Emergencia
8	HUALQUI	CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA ESCUELA UNIHUE	49.630.445	97%	1.560.443	48.070.002					- Emergencia
8	HUALQUI	CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA ESCUELA QUILACOYA	49.630.445	96%	2.048.611	47.581.834					- Emergencia
8	HUALQUI	CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA CENTRO COMUNITARIO UNIHUE	49.630.445	98%	1.059.393	48.571.052					- Emergencia
8	HUALQUI	CONSTRUCCION TECHADO ALONSO DE ERCILLA 2, HUALQUI	49.630.445	94%	2.803.412	46.827.033					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	HUALQUI	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA POBLACIÓN ENTRE RIOS	42.373.000	50%	21.186.500	21.186.500					- Emergencia
8	HUALQUI	OBRAS DE REFUERZO PASARELA PEATONAL LYNCH	59.643.246	60%	23.857.298	35.785.948					- Emergencia
8	HUALQUI	REPOSICION SERVICIOS HIGIENICOS Y CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	34.321.000	99%	196.323	34.124.677					- Emergencia
8	LAJA	REPOSICION AULAS ESCUELA SANTIAGO AMENGUAL BALBONTIL	30.000.000	99%	300.000	29.700.000					- Emergencia
8	LAJA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PREBASICA ESCUELA ANDRÉS ALCAZAR	49.999.999	100%	50.000	49.949.999					- Emergencia
8	LAJA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PREBÁSICA ESCUELA NIVEQUETÉN	49.999.999	100%	50.000	49.949.999					- Emergencia
8	LAJA	MEJORAMIENTO DIVERSOS SECTORES ESCUELA FRANCISCO ZATTERA GUELFÍ	35.000.000	100%	35.000	34.965.000					- Emergencia
8	LAJA	ACONDICIONAMIENTO DE ENVOLVENTES Y MEJORAMIENTO INTERIOR GIMNASIO ESCUELA D-975	35.000.000	100%	35.000	34.965.000					- Emergencia
8	LAJA	MEJORAMIENTO ENVOLVENTE MULTICANCHA LICEO A-66	35.000.000	100%	67.652	34.932.348					- Emergencia
8	LAJA	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR NORTE COMUNA DE LAJA	42.895.049	100%	42.897	42.852.152					- Emergencia
8	LAJA	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR CENTRO COMUNA DE LAJA	49.736.883	100%	29.738	49.707.145					- Emergencia
8	LAJA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR WALDEMAR SCHUTZ	49.999.999	50%	24.999.999	25.000.000					- Emergencia
8	LEBU	REPARACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR , ESCUELAS VARIAS - LEBU	37.821.000	98%	670.106	37.150.894					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA ESCUELA LA FORTUNA, LEBU	44.996.280	100%	112.491	44.883.789					- Emergencia
8	LEBU	PINTURA SEDE DISCAPACITADOS	18.387.782	99%	213.094	18.174.688					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA SEDE REAB. ALCOHOLICOS NUEVO PORVENIR	18.408.940	99%	216.267	18.192.673					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA SEDE VILLA LOS HEROES	13.495.528	99%	186.221	13.309.307					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA SEDE VILLA SAN PEDRO	16.420.821	99%	188.836	16.231.985					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA SEDE CARDENAL RAUL SILVA HENRQUEZ	21.300.000	99%	213.747	21.086.253					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA SEDE ADULTO MAYOR MILLARAY	19.517.000	98%	332.781	19.184.219					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA SEDE SOCIAL DE PENSIONADOS Y MONTEPIADAS	22.487.000	99%	335.906	22.151.094					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA SEDE POBLACION ESMERALDA	19.386.000	98%	324.840	19.061.160					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA SEDE VECINAL RECINTO ESTACION	17.320.000	98%	309.897	17.010.103					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA SE VECINAL POBLACION EDUARDO FREI	13.881.000	98%	218.381	13.662.619					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA SEDE VECINAL CAMARON N° 17	23.164.647	93%	1.582.323	21.582.324					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA GIMNASIO LEBU NORTE, SECTOR NORTE	33.008.891	97%	1.004.446	32.004.445					- Tradicional
8	LEBU	PINTURAY MEJORAMIENTO MENOR EN BARANDA SECTOR AGUA MUCRE	38.339.968	97%	1.169.984	37.169.984					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA COMPLEJO GASTRONOMICO SECTOR COSTANERA	33.301.005	95%	1.650.503	31.650.502					- Tradicional
8	LEBU	PINTURA MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE SAAVEDRA Y CAMARON VIEJO	29.029.648	97%	1.014.824	28.014.824					- Tradicional
8	LEBU	DEMARCACION DE SEÑALETICA HORIZONTAL URBANA CALLE JUAN A. RIOS, LEBU	32.720.789	97%	992.394	31.728.395					- Tradicional
8	LEBU	DEMARCACION DE SEÑALETICA HORIZONTAL URBANA CALLE MACKAY , LEBU	39.164.853	105%	668.426	41.154.517		2.658.090		2.658.090	Tradicional
8	LEBU	DEMARCACION DE SEÑALETICA HORIZONTAL URBANA CALLE PEREZ , LEBU	39.164.853	97%	1.168.426	37.996.427					- Tradicional
8	LEBU	DEMARCACION DE SEÑALETICA HORIZONTAL URBANA CALLE SAAVEDRA, LEBU	45.691.782	89%	4.971.955	40.719.827					- Tradicional
8	LEBU	DEMARCACION DE SEÑALETICA HORIZONTAL URBANA EN CALLE JULIO DIAZ DIAZ, LEBU	26.585.021	94%	1.493.510	25.091.511					- Tradicional
8	LEBU	CONSERVACIÓN SEDE VECINAL POBLACIÓN 27F, COMUNA DE LEBU"	53.982.891	51%	53.982.891	27.328.003	27.328.003			27.328.003	Tradicional
8	LEBU	INSTALACIÓN DE SEÑALETICAS POBLACIÓN LOS AROMOS Y CORNELIO SAAVEDRA, COMUNA DE LEBU	58.772.626	48%	58.772.626	27.969.500		27.969.500		27.969.500	Tradicional
8	LEBU	INSTALACION DE SEÑALETICA POBLACION 27 F, COMUNA DE LEBU	58.356.840	48%	58.356.840	27.835.000		27.835.000		27.835.000	Tradicional
8	LEBU	Construcción 80 mts de Aceras Sector Trancalco Bajo	15.034.000	100%	68.050	14.965.950					- Emergencia
8	LEBU	Construcción de 60m aceras calle Juan A. Ríos y Pobl. Isabel Riquelme	9.914.000	99%	52.470	9.861.530					- Emergencia
8	LEBU	Mej. Area Verde e Implementación Juegos Infantiles Sector Norte	9.914.000	100%	45.764	9.868.236					- Emergencia
8	LEBU	Implementación de Juegos Infantiles sector Trancalco Bajo	9.914.000	99%	49.705	9.864.295					- Emergencia
8	LEBU	Mejoramiento Area Verde y Equipamiento Sector Costanera	5.338.000	99%	29.133	5.308.867					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LEBU	PINTURA SEDE VECINAL POBLACION ANTONIO REBOLLEDO SECTOR NORTE	8.013.000	100%	8.501	8.004.499					- Emergencia
8	LEBU	PINTURA SEDE VECINAL POBLACION BERNARDO O. SECTOR NORTE	14.382.530	100%	12.901	14.369.629					- Emergencia
8	LEBU	PINTURA SEDE VECINAL POBLACION ENRIQUE WEISS	14.309.211	100%	24.175	14.285.036					- Emergencia
8	LEBU	PINTURA SEDE VECINAL POBLACION SALVADOR ALLENDE	14.293.622	100%	14.434	14.279.188					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO AREAS VERDES, MOBILIARIO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA	22.332.000	100%	13.597	22.318.403					- Emergencia
8	LEBU	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA.	49.846.000	100%	98	49.845.902					- Emergencia
8	LEBU	CONSTRUCCION ACERAS Y EVACUACION AGUAS LLUVIA, ACCESO AGUA MUCRE, LEBU	45.296.919	100%	453.405	45.156.620			313.106	313.106	Emergencia
8	LEBU	CONSTRUCCION ACERAS Y EVACUACION AGUAS LLUVIA, ACCESO CERRO LA CRUZ, LEBU	45.296.919	100%	50.016	45.246.903					- Emergencia
8	LEBU	CONSTRUCCION ACERAS Y EVACUACION AGUAS LLUVIA, SECTOR JUNQUILLO, LEBU	45.296.919	99%	313.564	44.983.355					- Emergencia
8	LEBU	PINTURA SEDE VECINAL LOS FILTROS Nº 16	14.849.028	99%	74.479	14.774.549					- Tradicional
8	LEBU	CONSTRUCCION E ISNTALACION DE PASAMANO EN PASAJE LOS AVELLANOS	22.911.838	100%	67.978	22.843.860					- Tradicional
8	LEBU	CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN SENDA SALVADOR ALLENDE SECTOR AGUA MUCRE	20.676.337	100%	79.888	20.596.449					- Tradicional
8	LEBU	CONSTRUCCION PASAMANO EN SENDA LOS ALAMOS SECTOR AGUA MUCRE	20.073.007	100%	93.124	19.979.883					- Tradicional
8	LEBU	MEJORAMIENTO PLAZOLETA POBL. JOSE J. PEREZ SECTOR NORTE	18.627.863	99%	112.924	18.514.939					- Tradicional
8	LEBU	MEJORAMIENTO PLAZOLETA POBL. JOSE MIGUEL CARRERA	25.978.000	100%	22.350	25.955.650					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO PLAZOLETA SECTOR ESMERALDA	25.977.000	100%	22.731	25.954.269					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO ANFITEATRO EN SECTOR COSTANERA	25.979.000	100%	17.979	25.961.021					- Emergencia
8	LEBU	PINTADO DE PARADEROS RURALES RUTA 160 TRAMO TRANCALCO-LEBU, COMUNA DE LEBU	26.923.540	100%	-	26.923.540					- Emergencia
8	LEBU	PINTADO DE PARADEROS RURALES RUTA 160 TRAMO PEHUÉN-RANCO EL ROSAL, COMUNA DE LEBU	27.217.000	100%	-	27.217.000					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LEBU	59.369.653	97%	1.781.090	57.588.563					- Emergencia
8	LEBU	HABILITACION ZONA DE ESPARCIMIENTO RIVERA RIO LEBU, POBLACION JOSE MIGUEL CARRERA, LEBU	26.996.000	100%	80.324	26.915.676					- Emergencia
8	LEBU	RECUPERACION DE BORDE COSTERO SECTOR DESEMBOCADURA, LEBU	26.562.000	100%	77.500	26.484.500					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO AREAS DE ESPARCIMIENTO PASEO COSTAMAR, PLAYA MILLANECO, LEBU	26.966.975	100%	81.887	26.885.088					- Emergencia
8	LEBU	CONSTRUCCION E INSTALACION DE ADOQUINES CERRO LA CRUZ	31.126.483	50%	15.563.241	15.563.242					- Emergencia
8	LEBU	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE LA RIVERA SUR DEL RIO LEBU, DESDE EL PUENTE NUEVO AL SECTOR BOCA LEBU.	26.047.819	100%	77.500	25.970.319					- Emergencia
8	LEBU	LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE LA RIVERA SUR DEL RIO LEBU, DESDE LA POBLACIÓN JOSÉ MIGUEL CARRERA AL PUENTE NUEVO.	26.047.819	100%	77.500	25.970.319					- Emergencia
8	LEBU	MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE 2 VIAS DE EVACUACIÓN ANTE EMERGENCIA DE TSUNAMI.	26.047.819	100%	77.500	25.970.319					- Emergencia
8	LEBU	PINTURA DE MURO SECTOR SANTA ROSA, LEBU	28.598.730	100%	123.779	28.474.951					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA POBLACIÓN GABRIELA PIZARRO, COMUNA DE LEBU	57.357.210	100%	22.708	57.334.502					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA VILLA LOS AROMOS"	57.088.752	100%	14.655	57.074.097					- Emergencia
8	LEBU	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE BASUREROS Y ARBOLIZACIÓN DIVERSAS CALLES DE LEBU	57.555.362	124%	28.653	71.115.410			13.588.701	13.588.701	Emergencia
8	LEBU	REPOSICIÓN ACERAS DE DIVERSAS CALLES, LEBU URBANO	59.999.000	90%	5.999.900	53.999.100					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA 27 F, COMUNA DE LEBU	58.278.332	92%	17.483.500	53.804.041			13.009.209	13.009.209	Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LEBU	58.613.228	70%	17.583.968	41.029.260					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SECTOR PLAYA LARGA, LEBU NORTE	58.316.722	70%	17.495.017	40.821.705					- Emergencia
8	LEBU	LIMPIEZA EXPLANADA Y PINTADO DE MURO DE CONTENCIÓN DE RIBERA SUR RIO LEBU, COMUNA DE LEBU	28.183.572	146%	113.400	41.167.860			13.097.688	13.097.688	Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN CALLE BLANCO ENCALADA, COMUNA DE LEBU	58.436.215	92%	17.530.864	54.031.286			13.125.935	13.125.935	Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN CALLE BULNES, COMUNA DE LEBU	58.436.215	92%	17.530.864	54.025.104			13.119.753	13.119.753	Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA CERRO LA CRUZ, COMUNA DE LEBU	58.436.215	92%	17.530.864	54.002.220			13.096.869	13.096.869	Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN SECTOR WHEELRIGHT, COMUNA DE LEBU	58.436.215	92%	17.530.864	53.996.666				13.091.315	Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN CALLE ANDRÉS BELLO, COMUNA DE LEBU	58.436.215	93%	17.530.864	54.173.367			13.268.016	13.268.016	Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN SECTOR PLAYA BOCA LEBU, COMUNA DE LEBU	58.436.215	93%	17.530.864	54.073.165			13.167.814	13.167.814	Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION PLAZA SECTOR ANDRES BELLO, COMUNA DE LEBU	58.278.332	89%	17.483.500	52.140.692			11.345.860	11.345.860	Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN CALLE LEPÍÑANCO, COMUNA DE LEBU	58.436.215	70%	17.530.864	40.905.351					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA TRANCALCO ALTO, COMUNA DE LEBU	58.278.332	70%	17.483.500	40.794.832					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN ACCESO SUR, COMUNA DE LEBU	58.436.215	92%	17.530.864	53.889.445			12.984.094	12.984.094	Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN CALLE RIOSECO, COMUNA DE LEBU	58.436.215	70%	17.530.864	40.905.351					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN SECTOR POBLACIÓN ESMERALDA, COMUNA DE LEBU	58.316.722	70%	17.495.017	40.821.705					- Emergencia
8	LEBU	LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO DE POBLACIÓN ESMERALDA Y LA COLONIA, COMUNA DE LEBU	28.478.692	100%	-	28.478.692					- Emergencia
8	LEBU	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA LA COLONIA, LEBU	39.525.692	76%	19.762.846	30.182.254			10.419.408	10.419.408	Emergencia
8	LEBU	CONSTRUCCIÓN PARADEROS RURALES Y URBANOS COMUNA DE LEBU	52.000.000	50%	26.000.000	26.000.000					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO ACERAS Y AREAS VERDES AVDA IGNACIO CARRERA PINTO, LEBU	28.958.395	100%	132.770	28.825.625					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA VILLA ARAUCANÍA, COMUNA DE LEBU	57.170.189	100%	18.050	57.152.139					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA POBLACIÓN LEBU, COMUNA DE LEBU	57.170.189	100%	18.050	57.152.139					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA SECTOR ESMERALDA, COMUNA DE LEBU	57.357.210	100%	72.189	57.285.021					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA SECTOR BOCA LEBU, COMUNA DE LEBU	57.357.210	100%	23.660	57.333.550					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION PLAZA POBLACION DIEGO PORTALES, COMUNA DE LEBU	57.240.072	100%	20.146	57.219.926					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA VILLA SAN PEDRO, COMUNA DE LEBU	57.240.072	100%	20.146	57.219.926					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA VILLA LOS HÉROES ETAPA 1, COMUNA DE LEBU	57.088.752	100%	15.607	57.073.145					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA VILLA LOS HÉROES ETAPA 2, COMUNA DE LEBU	57.088.752	100%	15.607	57.073.145					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA COSTA MAR COMUNA DE LEBU	57.357.210	100%	23.660	57.333.550					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA ISLA MORHUILLA, COMUNA DE LEBU	57.357.210	100%	23.660	57.333.550					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA PEHUÉN, COMUNA DE LEBU	57.357.210	100%	22.708	57.334.502					- Emergencia
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA TRANCALCO BAJO, COMUNA DE LEBU	57.357.210	100%	22.708	57.334.502					- Emergencia
8	LEBU	PINTURA PUENTE NUEVO SOBRE RIO LEBU, LEBU	28.778.563	100%	128.275	28.650.288					- Emergencia
8	LEBU	*LIMPIEZA Y PINTADO ACERAS CALLE CARLOS IBANEZ DEL CAMPO, SECTOR SANTA ROSA, COMUNA DE LEBU	28.518.286	100%	121.768	28.396.518					- Emergencia
8	LEBU	LIMPIEZA Y PINTADO DE ACERAS CALLE CLAUDIO MATTE, SECTOR LOS FILTROS, COMUNA DE LEBU	28.788.035	100%	128.511	28.659.524					- Emergencia
8	LEBU	PINTADO PARADEROS URBANOS, COMUNA DE LEBU	28.990.097	100%	133.563	28.856.534					- Emergencia
8	LEBU	LIMPIEZA, MEJORAMIENTO AREAS VERDES PLAZA SEGURA, SECTOR SANTA ROSA, COMUNA DE LEBU	29.853.513	99%	155.148	29.698.365					- Emergencia
8	LEBU	LIMPIEZA AVENIDA LOS COPIHUES Y PINTADO DE MOBILIARIO PUBLICO, SECTOR DE PEHUEN, COMUNA DE LEBU	28.518.286	100%	109.944	28.408.342					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	Construccion de 120 m de aceras sector plaza de Antihuala	47.669.592	100%	57.828	47.611.764					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	Construccion de 120 m de aceras calle I. Carrera Pinto, tramo entre calles Serrano y Centenario	48.631.000	100%	195.528	48.435.472					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	Construccion de 120 m de aceras calle P. Valdivia, tramo entre calles I. Carrera Pinto y Libertad	47.670.000	100%	64.107	47.605.893					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	Construccion de 120 m de aceras calle P. Valdivia, tramo entre calles Libertad y P. Eyheramendy	48.976.000	99%	362.828	48.613.172					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	Construccion de 120 m de aceras sector Quillaitun	47.710.000	100%	144.227	47.565.773					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	Construccion de maceteros urbanos calle Colon, tramo entre calles Libertad y J. Antonio Rios	47.670.000	100%	136.040	47.533.960					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	Const. de maceteros urbanos calle Luis Saez Mora, tramo entre calles I. Carrera Pinto y P. Eyheram.	47.327.168	100%	91.905	47.235.263					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	Const. de maceteros urbanos calle 18 de Sept., tramo entre calles I. Carrera Pinto y P. Eyheram.	47.327.168	100%	49.835	47.277.333					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	Const. de 200 m de valla para espacios publicos, calle P. Eyheram. entre P. de Valdivia y L. Saez M	48.324.000	100%	47.539	48.276.461					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE MOBILIARIO URBANO AV. DIEGO DE ALMAGRO, SECTOR ANTIHUALA	37.049.000	100%	1	37.048.999					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE MOBILIARIO URBANO AV. LAS DALIAS Y P. DE VALDIVIA, SECTORES LA ARAUCANA Y TCO. CHICO	35.689.907	100%	-	35.689.907					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE MOBILIARIO URBANO AV. LAS ARAUCARIAS, SECTOR TRES PINOS.	37.049.000	100%	1	37.048.999					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE MOBILIARIO URBANO AV. DIEGO PORTALES, SECTOR CERRO ALTO.	35.015.000	100%	1	35.014.999					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE MOBILIARIO URBANO AV. IGNACIO CARRERA PINTO, LOS ALAMOS.	35.015.000	100%	1	35.014.999					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS QUILLAITUN SECTOR CANCHA, COMUNA DE LOS ALAMOS.	36.032.000	100%	1	36.031.999					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS QUILLAITUN SECTOR CRUCE, COMUNA DE LOS ALAMOS.	36.032.000	100%	1	36.031.999					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR CERRO ALTO SUR, COMUNA DE LOS ALAMOS.	37.049.000	100%	1	37.048.999					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR ESCUELA E-798, COMUNA DE LOS ALAMOS.	37.049.000	100%	1	37.048.999					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR CRUCE PILPILCO, COMUNA DE LOS ALAMOS	37.049.000	100%	1	37.048.999					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR AGUA DE LOS GANSOS, COMUNA DE LOS ALAMOS	37.049.000	100%	1	37.048.999					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES SECTOR VILLA ESPERANZA, COMUNA DE LOS ALAMOS.	35.689.907	100%	-	35.689.907					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION CIERROS MEDIALUNA MUNICIPAL DE LOS ALAMOS.	37.049.000	100%	-	37.049.000					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR POBLACION CAUPOLICAN, COMUNA DE LOS ALAMOS	38.566.000	99%	370.295	38.195.705					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES SECTOR LOS ALAMOS CENTRO, COMUNA DE LOS ALAMOS	38.566.000	99%	314.219	38.251.781					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BASUREROS SECTOR CENTRO, COMUNA DE LOS ALAMOS	38.566.000	99%	305.937	38.260.063					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BASUREROS SECTOR CERRO ALTO, COMUNA DE LOS ALAMOS	38.566.000	99%	305.937	38.260.063					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR SARA DE LEBU, COMUNA DE LOS ALAMOS	38.566.000	99%	323.325	38.242.675					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR RANQUILCO, COMUNA DE LOS ALAMOS	38.566.000	99%	389.209	38.176.791					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR LA AGUADA, COMUNA DE LOS ALAMOS.	38.566.000	99%	323.337	38.242.663					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR PICHILLANQUEHUE , COMUNA DE LOS ALAMOS.	37.155.000	99%	323.086	36.831.914					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR TRIHUECO , COMUNA DE LOS ALAMOS.	37.513.000	99%	322.989	37.190.011					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR PANGUE , COMUNA DE LOS ALAMOS.	37.513.000	99%	322.989	37.190.011					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR PITRINCO, COMUNA DE LOS ALAMOS.	37.513.000	99%	322.989	37.190.011					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS SECTOR CAMPING MUNICIPAL, COMUNA DE LOS ALAMOS	36.460.000	100%	-	36.460.000					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION MOBILIARIO SECTOR PILPILCO, COMUNA DE LOS ALAMOS	36.480.000	99%	307.388	36.172.612					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE COLÓN, TRAMO ENTRE JUAN ANTONIO RIOS E IGNACIO CARRERA PINTO.	35.499.252	99%	289.450	35.209.802					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, TRAMO ENTRE PEDRO EYHERAMENDY Y LIBERTAD.	35.519.252	99%	299.450	35.219.802					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE LUIS SAEZ MORA, TRAMO ENTRE PEDRO EYHERAMENDY Y LEBERTAD.	35.571.252	100%	102.062	35.469.190					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE SERRANO, TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	35.363.252	99%	311.450	35.051.802					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE COLON (PONIENTE), TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	35.391.252	98%	825.450	34.565.802					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE COLON (ORIENTE), TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	35.339.262	99%	299.455	35.039.807					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE PEDRO DE VALDIVIA, TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	35.403.252	99%	511.472	34.891.780					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE PEDRO DE VALDIVIA, TRAMO ENTRE JUAN ANTONIO RIOS E IGNACIO CARRERA PINTO.	33.886.912	99%	411.450	33.475.462					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	33.250.962	99%	334.461	32.916.501					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE O'HIGGINS (ORIENTE), TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	31.416.308	99%	311.450	31.104.858					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE O'HIGGINS (PONIENTE), TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	31.416.308	100%	126.107	31.290.201					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE LUIS SAEZ MORA, TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	31.392.308	99%	299.450	31.092.858					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE TRIHUECO TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO	31.432.308	99%	319.450	31.112.858					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE CENTENARIO, TRAMO ENTRE MATADERO E IGNACIO CARRERA PINTO.	31.456.308	99%	331.450	31.124.858					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE PEDRO EYHERAMENDY TRAMO ENTRE 18 DE SEPTIEMBRE Y LUIS SAEZ MORA	41.192.232	99%	319.456	40.872.776					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS SUR TRAMO ENTRE LUIS SAEZ MORA Y COLON	41.096.232	99%	271.450	40.824.782					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS NORTE TRAMO ENTRE LUIS SAEZ MORA Y COLON	41.112.232	99%	279.450	40.832.782					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE COLON TRAMO ENTRE PEDRO EYHERAMENDY Y ANDALIO VIGUERAS	41.216.232	99%	331.450	40.884.782					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE PEDRO DE VALDIVIA ORIENTE TRAMO ENTRE PEDRO EYHERAMENDY Y ANDALIO VIGUERAS	41.196.232	99%	321.450	40.874.782					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE PEDRO DE VALDIVIA PONIENTE TRAMO ENTRE PEDRO EYHERAMENDY Y ANDALIO VIGUERAS	39.580.578	99%	319.450	39.261.128					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE INDEPENDENCIA TRAMO ENTRE LIBERTAD Y PEDRO EYHERAMENDY	39.500.578	99%	279.450	39.221.128					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE LAS ROSAS, CEMENTERIO LOS ÁLAMOS	40.970.251	99%	325.125	40.645.126					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LAS DALIAS, CEMENTERIO LOS ÁLAMOS	40.970.251	100%	125.125	40.845.126					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LOS TULIPANES, CEMENTERIO LOS ÁLAMOS	40.970.251	99%	225.125	40.745.126					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LAS ILUSIONES, CEMENTERIO LOS ÁLAMOS	40.790.251	99%	235.125	40.555.126					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LOS LIRIOS, CEMENTERIO LOS ÁLAMOS	40.790.251	100%	185.125	40.605.126					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LOS CIRUELOS, CEMENTERIO LOS ÁLAMOS	40.790.251	99%	235.125	40.555.126					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS AVENIDA DIEGO PORTALES, TRAMO ENTRE LOS ALERCES Y LOS BOLDOS, CERRO ALTO	40.730.251	99%	205.125	40.525.126					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS AVENIDA DIEGO PORTALES, TRAMO ENTRE LOS ULMOS Y LOS BOLDOS, CERRO ALTO	42.099.908	99%	266.954	41.832.954					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS AVENIDA LAS DALIAS SECTOR NORTE LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS	42.099.908	99%	266.954	41.832.954					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS AVENIDA LAS DALIAS SECTOR SUR LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS	42.159.935	99%	296.967	41.862.968					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO EXTERIOR SEDE ADULTO MAYOR, COMUNA DE LOS ÁLAMOS	42.159.935	99%	246.967	41.912.968					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO EXTERIOR SEDE DE DISCAPACITADOS, COMUNA DE LOS ÁLAMOS	42.159.935	99%	246.967	41.912.968					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO EXTERIOR SEDE DE MUJERES LIDERES, COMUNA DE LOS ÁLAMOS	41.979.908	100%	206.954	41.772.954					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE LINEA FÉRREA NORTE, TRAMO LUIS SAEZ MORA CON COLÓN	41.979.908	100%	206.956	41.772.952					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE LINEA FÉRREA NORTE, TRAMO CALLE COLÓN CON PEDRO DE VALDIVIA	41.979.908	100%	206.954	41.772.954					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE LINEA FERREA SUR, TRAMO CALLE PEDRO DE VALDIVIA CON COLÓN	41.979.908	100%	206.954	41.772.954					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE LUIS SAEZ MORA ORIENTE, TRAMO CALLE ANDALIO VIGUERAS CON PEDRO EYHERAMENDY	41.979.908	100%	206.954	41.772.954					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS SUR, TRAMO ENTRE LUIS SAEZ MORA Y 18 DE SEPTIEMBRE	41.979.908	100%	206.954	41.772.954					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS NORTE, TRAMO ENTRE O'HIGGINS Y CALLE INDEPENDENCIA	41.979.908	99%	300.954	41.678.954					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS NORTE, TRAMO ENTRE LOS GUINDOS Y CALLE INDEPENDENCIA	41.979.908	99%	300.954	41.678.954					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS NORTE, TRAMO ENTRE LOS GUINDOS Y SIMÓN CARVALLO	41.979.908	99%	300.954	41.678.954					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BASUREROS CEMENTERIO MUNICIPAL, LOS ALAMOS	39.920.212	50%	39.920.212	19.960.106	19.960.106			19.960.106	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BASUREROS SECTOR ACCESO CEMENTERIO MUNICIPAL, LOS ALAMOS	39.920.212	50%	39.920.212	19.810.106	19.810.106			19.810.106	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BASUREROS CALLE JUAN PABLO II, SECTOR CERRO ALTO, LOS ALAMOS	39.920.212	50%	39.920.212	19.810.106	19.810.106			19.810.106	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS PJE. INES DE SUAREZ, POB. LOS CANELOS, LOS ALAMOS.	39.620.212	50%	39.620.212	19.810.106	19.810.106			19.810.106	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VALLAS DE POLINES CALLE LOS FRUTILLARES, TRAMO ENTRE CALLES LAUTARO Y J. PABLO II, CERRO ALTO, LOS ALAMOS.	39.620.212	50%	39.620.212	19.810.106	19.810.106			19.810.106	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BASUREROS CALLE LOS FRUTILLARES, TRAMO ENTRE CALLES D. PORTALES Y J. PABLO II, CERRO ALTO, LOS ALAMOS	39.620.212	0%	39.620.212	-					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE J. PABLO II, TRAMO ENTRE CALLES LOS FRUTILLARES Y O' HIGGINS, CERRO ALTO, LOS ALAMOS.	39.620.212	52%	39.620.212	20.456.111	20.456.111			20.456.111	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BASUREROS CALLE O' HIGGINS, TRAMO ENTRE CALLES D. PORTALES Y J. PABLO II, CERRO ALTO, LOS ALAMOS	40.912.223	50%	40.912.223	20.456.111	20.456.111			20.456.111	Tradicional
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO DE PINTURA EXTERIOR CAMARINES ESTADIO DE CERRO ALTO, LOS ALAMOS.	40.912.223	50%	40.912.223	20.456.111	20.456.111			20.456.111	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VALLAS DE POLINES CALLE O' HIGGINS, TRAMO ENTRE CALLES D. PORTALES Y LAUTARO, CERRO ALTO, LOS ALAMOS.	40.912.223	50%	40.912.223	20.622.929	20.622.929			20.622.929	Tradicional
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO DE PINTURA GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL DE LOS ALAMOS	40.912.223	50%	40.912.223	20.456.111	20.456.111			20.456.111	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VALLAS DE POLINES CALLE O' HIGGINS, TRAMO ENTRE CALLES LAUTARO Y J. PABLO II, CERRO ALTO, LOS ALAMOS.	41.245.859	50%	41.245.859	20.622.929	20.622.929			20.622.929	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES SECTOR ACCESO ESTADIO DE CERRO ALTO, LOS ALAMOS	40.912.223	50%	40.912.223	20.622.929	20.622.929			20.622.929	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE ESCAÑOS CON MACETEROS CALLE O' HIGGINS, TRAMO ENTRE CALLES D. PORTALES Y J. PABLO II, CERRO ALTO, LOS ALAMOS.	41.245.859	49%	41.245.859	20.366.111	20.366.111			20.366.111	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE ESCAÑOS CON MACETEROS CALLE LOS FRUTILLARES, TRAMO ENTRE CALLES D. PORTALES Y J. PABLO II, CERRO ALTO, LOS ALAMOS.	41.245.859	49%	41.245.859	20.366.111	20.366.111			20.366.111	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VALLAS DE POLINES CALLE LOS FRUTILLARES, TRAMO ENTRE CALLES D. PORTALES Y LAUTARO, CERRO ALTO, LOS ALAMOS.	40.732.223	51%	40.732.223	20.622.929	20.622.929			20.622.929	Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BASUREROS SECTOR ESTADIO DE CERRO ALTO, LOS ALAMOS	40.732.223	50%	40.732.223	20.456.111	20.456.111			20.456.111	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS SECTOR ACCESO ESTADIO DE CERRO ALTO, LOS ALAMOS	41.245.859	49%	41.245.859	20.366.111	20.366.111			20.366.111	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BAHIA DE ESTACIONAMIENTOS CALLE COLON, TRAMO ENTRE I. CARRERA PINTO Y LIBERTAD , LOS ALAMOS	40.912.223	50%	40.912.223	20.366.111	20.366.111			20.366.111	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BAHIA DE ESTACIONAMIENTOS CALLE P. DE VALDIVIA, TRAMO ENTRE I. CARRERA PINTO Y LIBERTAD , LOS ALAMOS.	40.732.223	0%	40.732.223	-				-	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BAHIA DE ESTACIONAMIENTOS CALLE L. SAEZ MORA, TRAMO ENTRE I. CARRERA PINTO Y J.A.RIOS, LOS ALAMOS.	40.732.223	66%	40.732.223	26.991.445	26.991.445			26.991.445	Tradicional
8	LOS ALAMOS	Construccion de 80 mt de veredas en Avenida Ignacio Carrera Pinto	45.280.000	100%	7.438	45.272.562					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	Terminacion de veredas y prados en plazoleta Caupolican	45.280.000	100%	78.629	45.201.371					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	Reparacion y cambio de techumbre en Sede Comunitaria poblacion Simon Carvallo	45.023.590	100%	90.396	44.933.194					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	Construccion de 100 mt de veredas en el sector de Los Rios	45.280.000	100%	6.235	45.273.765					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	Mejoramiento de calles, en diversos sectores de la Comuna de Los Alamos	45.024.000	100%	74.238	44.949.762					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	Construccion de 80 mt de veredas en Avenida Ignacio Carrera Pinto	47.524.000	100%	25.977	47.498.023					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	Canalizacion de aguas lluvias en pasaje linea ferrea, entre Calles Serrano y Pedro de Valdivia	45.024.000	100%	68.204	44.955.796					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	ELECTRIFICACION DIVERSOS SECTORES, LOS ALAMOS	33.930.000	97%	1.017.900	32.912.100					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION, BAÑOS Y PAVIMENTOS EXTERIORES CEMENTERIO MUNICIPAL DE LOS ALAMOS	42.690.508	100%	53.905	42.636.603					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE ACERAS QUILLAITUN SECTOR CANCHA	42.959.083	100%	-	42.959.083					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE PARADEROS SECTOR LA ARAUCANA	43.013.667	100%	54.157	42.959.510					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VALLAS DE POLINES, CALLE P. DE VALDIVIA TRAMO ENTRE CALLES I. CARRERA PINTO Y P. EYHERAMENDY.	43.013.664	100%	54.563	42.959.101					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION VALLAS DE POLINES, CALLE P. EYHERAMENDY TRAMO ENTRE CALLES COLON Y 18 DE SEPTIEMBRE	42.959.267	100%	-	42.959.267					- Emergencia
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE MOBILIARIO URBANO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LOS ALAMOS	41.569.464	100%	-	41.569.464					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BASUREROS SECTOR PLAZOLETA DE TRES PINOS.	41.569.464	100%	-	41.569.464					- Tradicional
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO SECTOR ESTACIONAMIENTO ESCOLAR JARDIN INFANTIL LAS ARAUCARIAS	40.053.084	101%	-	40.506.031			452.947	452.947	Tradicional
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE BASUREROS SECTOR PLAZOLETA CAUPOLICAN, VILLA ESPERANZA Y SILVIA CHACON, COMUNA DE LOS ALAMOS	39.960.507	100%	-	40.010.507			50.000	50.000	Tradicional
8	LOS ANGELES	AMPLIACION Y ADECUACION AREA PREBASICA ESCUELA BASICA G-914 AMANECER DE DUQUECO	49.500.000	96%	1.870.916	47.629.084					- Emergencia
8	LOS ANGELES	AMPLIACION Y NORMALIZACION AREA PREBASICA ESCUELA BASICA F-887 ISLA DEL LAJA	49.990.000	99%	520.694	49.469.306					- Emergencia
8	LOS ANGELES	Construcción ?CIERRE PERIMETRAL C.D. VICUÑA MACKENNA	31.268.000	83%	5.366.365	25.901.635					- Emergencia
8	LOS ANGELES	Construcción Cierre Perimetral C.D. Independiente	45.793.000	74%	11.943.301	33.849.699					- Emergencia
8	LOS ANGELES	REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR CENTRO COMUNA DE LOS ANGELES	49.999.000	99%	366.978	49.632.022					- Emergencia
8	LOS ANGELES	REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR SUR ORIENTE COMUNA DE LOS ÁNGELES	49.999.999	99%	500.000	49.499.999					- Emergencia
8	LOS ANGELES	REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR CHACAYAL - SAN CARLOS PURÉN COMUNA DE LOS ÁNGELES	49.999.999	50%	24.999.999	25.000.000					- Emergencia
8	LOS ANGELES	REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR SANTA FE COMUNA DE LOS ÁNGELES	49.999.999	50%	24.999.999	25.204.050			204.050	204.050	Emergencia
8	LOTA	REPARACION DE LOSAS ESCUELA CENTENARIO F-700 , LOTA	16.382.786	100%	-	16.382.786					- Emergencia
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE COCINA CEIA, LOTA	13.207.959	98%	210.065	12.997.894					- Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES SECTOR LOTA BAJO, LOTA	41.259.000	99%	375.133	40.883.867					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE LOS CARRERA, LOTA	42.965.572	96%	1.743.853	41.221.719					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES COSTANERA COLCURA, LOTA	40.508.300	96%	1.604.819	38.903.481					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION DE BACHES CALLE CAUPOLICAN, LAUTARO, MANUEL MONIT, AV. LA PAZ, SECTOR LOTA BAJO, LOTA	41.857.000	95%	2.205.946	39.651.054					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION AREAS VERDES COSTADO PONIENTE ESTADIO MUNICIPAL, LOTA	36.853.329	100%	-	36.853.329					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION ACERAS CALLE CAUPOLICAN ENTRE CARRERA Y SERRANO, LOTA	48.358.000	73%	13.254.009	35.103.991					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR GABRIELA MISTRAL, LOTA	46.968.000	88%	5.729.341	41.238.659					- Emergencia
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREAS VERDES ACCESO LICEO MANUEL DALZON, LOTA	46.132.499	92%	3.692.641	42.439.858					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION BARANDAS DE PROTECCIÓN VEHICULAR SECTOR GABRIELA MISTRAL Y EL ROBLE, LOTA	40.779.501	98%	978.380	39.801.121					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ENTORNOS CALLE CONDELL E IDAHUE, LOTA	44.997.394	93%	3.011.473	41.985.921					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ENTORNO MIRADOR FUNDICIÓN, LOTA	44.671.788	97%	1.223.102	43.448.686					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LOTA	CONSTRUCCION PAVIMENTO PASAJE PABELLON 40 Y PILOTO PARDO, LOTA	45.082.817	90%	4.428.627	40.654.190					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION ACERAS CALLE LOS NARANJOS SECTOR POLVORIN 1, LOTA	47.446.337	94%	2.843.320	44.603.017					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION ACERAS CALLE HOSPITAL LOTA ALTO, LOTA, LOTA.	38.977.000	88%	4.727.205	34.249.795					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE SECTOR CANTERA 2, LOTA.	40.685.000	98%	909.681	39.775.319					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION AREA VERDE LADO ORIENTE SECTOR EX HOSPITAL ENACAR, LOTA	42.516.000	95%	1.976.435	40.539.565					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION ACERAS PEATONALES CALLE MATTÁ, LOTA	48.993.980	98%	952.745	48.041.235					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO LEONEL SANCHEZ, LOTA	49.045.511	98%	977.912	48.067.599					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION ACERAS PEATONALES CALLE J.M. VALLE, SECTOR ESCUELA THOMPSON, LOTA	47.437.632	97%	1.553.919	45.883.713					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION PAVIMENTO, SECTOR CENTENARIO, ENTRE PASAJE 1 Y CALLE SAN MARTIN, LOTA	45.151.737	99%	530.454	44.621.283					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION DE BACHE CALLE MATTÁ, COUSÍÑO, CONDELL, P. AGUIRRE CERDA, LOTA	45.556.213	99%	612.709	44.943.504					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION PASAJE C. PATAGONIA LADO ESTE, SECTOR VILLA LOS HEROES, LOTA	44.075.841	99%	393.482	43.682.359					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, ESCALERAS CON PASAMANOS, ENTRE PASAJE LOS AROMOS Y LOS GUINDOS, POLVORIN I, LOTA	40.521.148	100%	-	40.521.148					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN ROTONDA SECTOR PLAYA COLCURA, LOTA	49.461.836	98%	992.330	48.469.506					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA FUTBOLITO RÍO NEGRO, COLCURA; LOTA	44.126.947	99%	437.392	43.689.555					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION HORNO COMUNITARIO VILLA SAN PATRICIO	45.066.635	100%	173.295	44.893.340					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA LOS HERÓES, CANTERA 1, LOTA	43.289.525	98%	921.803	42.367.722					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION HORNO COMUNITARIO CARBULLANCA, LOTA	44.790.556	99%	518.837	44.271.719					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS DE PROTECCIÓN VEHICULAR Y PASAMANOS, SOTOMAYOR AL CERRO, CALLE RUPANCO, LOTA.	42.764.784	97%	1.191.716	41.573.068					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA, SECTOR GUILLERMO PURCELL, LOTA	42.121.895	100%	100.497	42.021.398					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE ,FRENTE A PABELLON 83, LOTA	43.084.298	100%	53.536	43.030.762					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN PAVIMENTO Y PASAMANOS, CALLE LOA CON LAJA, SOTOMAYOR, LOTA.	42.896.573	99%	255.028	42.641.545					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE, SECTOR POLVORIN, ACCESO A LOTA	43.268.080	100%	-	43.268.080					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION BAHIA VEHICULAR SECTOR BANNEN,LOTA	43.661.107	100%	-	43.661.107					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES Y CANALETA A.LL., PASAJE TIL TIL POLVORIN SECTOR 1, LOTA	43.749.600	99%	384.915	43.364.685					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES SECTOR ESCUELA VIEJA COLCURA, LOTA	44.014.145	99%	438.157	43.575.988					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN BACHE CALLE SERRANO (FRENTE ESCUELA 8), LOTA	42.037.646	100%	-	42.037.646					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE, PUNTA DIAMANTE, SECTOR BANNEN, LOTA	42.739.267	100%	63.501	42.675.766					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE BACHES CALLE COUSINO CON PRAT, CASAS ALCALDE Y CALLE HOSPITAL, LOTA	41.403.956	100%	188.118	41.215.838					- Tradicional
8	LOTA	HABILITACIÓN PERGOLA PLAZOLETA CASA DE LA CULTURA, PARA OFICINA INFORMATIVA DE TURISMO	55.150.572	99%	710.069	54.440.503					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO GLORIETA PLAZA MATIAS	55.114.244	99%	518.478	54.595.766					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CLUB DE RAYUELA EL CHIFLON, LOTA	55.607.639	99%	782.491	54.825.148					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE FACHADA EX EDIFICIO EX BIENESTAR DE ENACAR	55.076.260	99%	537.683	54.538.577					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE ACCESO SEDE DISCAPACIDAD, LOTA	55.359.648	99%	685.067	54.674.581					- Tradicional
8	LOTA	HABILITACION MULTICANCHA SECTOR LA VEGA, LOTA	55.001.378	94%	3.325.508	51.675.870					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZOLETA CENTENARIO, LOTA	55.575.980	99%	500.231	55.075.749					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION DE ACERAS PEATONAL CALLE CAUPOLICÁN Y ACCESO HOSPITAL DE LOTA	54.754.465	99%	531.237	54.223.228					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN ESCALERA ACCESO BARRIO FUNDICIÓN Y BARRIO CHINO	55.015.927	99%	745.714	54.270.213					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ESPACIO DE ESTANCIA CERRO FUNDICIÓN	55.672.085	99%	551.605	55.120.480					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION SEÑALÉTICA URBANA CERRO FUNDICION	56.137.085	99%	758.240	55.378.845					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION SEDE JJVV Nº 27, LOTA	55.744.437	99%	620.996	55.123.441					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LOTA	REPOSICION ASFALTICO SECTOR FERIA DE LOTA	55.044.428	99%	550.000	54.494.428					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DISPOSITIVOS DE RODADOS, SECTOR LOTA ALTO Y CALLE RENE SCHNEIDER	55.482.871	99%	750.000	54.732.871					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DISPOSITIVOS DE RODADOS, SECTOR CENTRO LOTA BAJO	55.562.939	95%	2.800.928	52.762.011					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN CALLE CARRERA	51.993.093	99%	631.276	51.361.817					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CAMARINES LA CONCHILLA	53.153.515	99%	503.836	52.649.679					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE ESPECIES ORNAMENTALES BAJADA LOS TILOS	52.280.039	99%	657.451	51.622.588					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN ACERAS CALLE LA ROMANA	52.887.037	99%	481.977	52.405.060					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION HITO REFERENCIAL LOTA BAJO Y ENTORNO, COMUNA DE LOTA	54.884.995	98%	1.250.000	53.634.995					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN HITO DIFERENCIAL LOTA ALTO Y ENTORNO, COMUNA DE LOTA	55.283.579	99%	500.000	54.783.579					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE ARBORIZACION DIVERSAS AVENIDAS DE LA COMUNA DE LOTA	55.316.794	99%	550.000	54.766.794					- Tradicional
8	LOTA	HABILITACION SALON DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EX HOSPITAL	55.328.876	99%	705.886	54.622.990					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE CAUPOLICAN TRAMO PEDRO AGUIRRE CERDA	54.791.992	99%	500.000	54.291.992					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ESCALERA BAJADA CALLE CHACABUCO	51.072.328	99%	550.000	50.522.328					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION PINTURA INTERIOR CASA DE LA CULTURA	54.617.279	98%	902.294	53.714.985					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION DE PINTURA INTERIOR EDIFICIO DIDECO	54.949.432	99%	500.000	54.449.432					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO SEDE CLUB DE HUASOS COLCURA	50.541.779	99%	557.755	49.984.024					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	54.478.847	99%	539.575	53.939.272					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION PORTONES DE SEGURIDAD EDIFICIO CONSISTORIAL	55.649.634	99%	528.646	55.120.988					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION ESCALERA PEATONAL EN PABELLON 8, SECTOR BANNEN	50.517.632	100%	249.999	50.267.633					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN ACERAS CALLE PRAT AL CERRO	56.339.826	99%	550.000	55.789.826					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE SEGURIDAD VIAL SECTOR LA VEGA	55.429.726	99%	750.000	54.679.726					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN SECTOR SAN MARTÍN	52.033.291	98%	1.063.264	50.970.027					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CLUB DE RAYUELA NAHUEL BUTA	55.599.124	99%	750.000	54.849.124					- Tradicional
8	LOTA	CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA BENJAMIN SQUELLA	55.116.838	93%	3.590.340	51.526.498					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PUESTA EL SOL	54.902.931	99%	285.086	54.617.845					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN PORTONES DE SEGURIDAD EDIFICIO EX HOSPITAL	53.070.127	99%	413.713	52.656.414					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION RAMPA CALLE PUERTO PRINCIPE, COLCURA	58.529.215	99%	620.607	57.908.608					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZA LAUTARO 1, LOTA	55.811.653	99%	761.826	55.049.827					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD, PABELLÓN 6, SECTOR BANNEN, LOTA.	56.770.673	99%	741.336	56.029.337					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ENTORNO CALLE JORGE ARGOMEDO, BANNEN.	55.146.743	98%	929.371	54.217.372					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, BANNEN	57.928.748	99%	820.374	57.108.374					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES SECTOR BENJAMIN SQUELLA	57.794.716	99%	776.358	57.018.358					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, LOTA	53.130.361	98%	921.180	52.209.181					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL ESCUELA VIEJA, COLCURA, LOTA	57.148.418	98%	930.209	56.218.209					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE MURO CALLE CAMILO ENRIQUEZ, SECTOR BANNEN, LOTA	56.933.506	99%	522.753	56.410.753					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD, PASAJE LIRCAY, SECTOR BANNEN, LOTA	55.460.978	99%	586.489	54.874.489					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS POBLACIÓN BENJAMIN SQUELLA, LOTA.	58.654.367	99%	683.183	57.971.184					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CASA DEL ADULTO MAYOR, SECTOR LOTA BAJO	58.204.614	99%	458.307	57.746.307					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION PROTECCIÓN METALICA CANAL VILLA JERICO	54.091.055	99%	424.527	53.666.528					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA VILLA SAN PATRICIO	59.889.742	99%	823.871	59.065.871					- Tradicional
8	LOTA	HABILITACION ESPACIOS DE ESTANCIA EN SECTOR DEPORTIVO, LOTA ALTO	57.435.818	99%	573.909	56.861.909					- Tradicional
8	LOTA	HABILITACION CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA VILLA PUESTA DEL SOL	59.610.879	98%	1.161.439	58.449.440					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CAPITAN THEODOR	52.549.955	99%	653.977	51.895.978					- Tradicional
8	LOTA	HABILITACIÓN CLINICA VETERINARIA EN RECINTO ANEXO EX-HOSPITAL	54.121.019	99%	462.509	53.658.510					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES SECTOR VILLA LOS HEROES.	57.112.619	98%	935.309	56.177.310					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION DE ACERAS CALLE LOS COPIHUES Y CALLE LOS TILOS, LOTA	56.442.150	99%	600.075	55.842.075					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE POLIDEPORTIVO LOTA ALTO	56.746.170	99%	752.085	55.994.085					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN CIERROS DE HORMIGÓN VIBRADO (PANDERETAS) CUESTA LOYOLA, LOTA	52.166.713	99%	462.356	51.704.357					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION ACCESO PEATONAL CALLE PRAT, LOTA BAJO	57.832.686	99%	772.343	57.060.343					- Tradicional
8	LOTA	MEJORMIENTO ACERAS CALLE MONSALVE, SECTOR LOTA BAJO	56.990.887	98%	874.443	56.116.444					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CARPETA CANCHA EL BLANCO	58.317.547	99%	514.773	57.802.774					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO LUIS COUSÍÑO, SECTOR FUNDICION	58.141.620	99%	449.810	57.691.810					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ACERAS CALLE ANIBAL PINTO, SECTOR LOTA BAJO	57.993.581	98%	875.790	57.117.791					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE NICHOS, CEMENTERIO DE LOTA	55.788.678	99%	773.339	55.015.339					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS COLCURA	57.799.115	99%	755.557	57.043.558					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN PEATONAL SECTOR CENTRO DE LA COMUNA DE LOTA	56.558.222	99%	681.111	55.877.111					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO SEDE CRISTOBAL COLON, SECTOR FUNDICION	57.491.471	100%	624.735	57.302.692			435.956	435.956	Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE LOMOS DE TORO, LOTA	56.673.377	99%	738.688	56.211.549			276.860	276.860	Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DEL CANAL PASAJE OSORNO Y ANTUCO, JULIO RIVAS	53.109.209	98%	810.604	52.298.605					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION VALLAS DE SEGURIDAD ENTRE CALLE 2 Y CALLE 10 SECTOR BANNEN, LOTA	57.476.359	99%	594.179	56.882.180					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SAN PATRICIO,COLCURA	56.739.069	99%	771.534	55.967.535					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CARPETA CANCHA EL ROBLE, LOTA	57.461.622	99%	609.811	56.851.811					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO SECTOR CENTRO DE LOTA	57.631.886	99%	815.943	56.815.943					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ENTORNO SECTOR AV. LA PAZ Y SERRANO, LOTA	56.817.313	99%	787.656	56.029.657					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR PABELLONES COLCURA	58.811.404	99%	553.702	58.510.730			253.028	253.028	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CANCHA BABY FUTBOL SECTOR PABELLON 48, LOTA	53.012.557	99%	1.023.278	52.383.670			394.391	394.391	Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DE PASAMANOS, SECTOR VILLA EL ESFUERZO	53.454.882	99%	403.013	53.051.869					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ESCALERA EN PASAJE GUACOLDA, SECTOR SAN MARTIN	55.989.054	98%	850.527	55.138.527					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DE CIERRE PETIMETRAL, ASOCIACION DE FUTBOL LOTA ALTO	53.026.580	49%	53.026.580	26.183.155	26.183.155			26.183.155	Tradicional
8	LOTA	REPARACION SKATE PARK, RECINTO POLIDEPORTIVO, LOTA	56.312.595	0%	56.312.595	-					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA, GABRIELA MISTRAL	52.366.310	53%	52.366.310	27.623.387	27.623.387			27.623.387	Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL, CANCHA MUNICIPAL, SECTOR LA PLAYA, LOTA	55.246.775	49%	55.246.775	26.990.089	26.990.089			26.990.089	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE FACHADA EDIFICIO MUNICIPAL, LOTA	54.663.798	47%	54.663.798	25.799.514	25.799.514			25.799.514	Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION MODULOS ATENCION DE PUBLICO, EDIFICIO DIDECO, LOTA	53.980.178	51%	53.980.178	27.573.439	27.573.439			27.573.439	Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DE PASAMANOS CALLE BAQUEDANO, POBLACION PEDRO BANNEN, LOTA	51.599.028	52%	51.599.028	26.825.329	26.825.329			26.825.329	Tradicional
8	LOTA	PINTADO DE LOMO DE TORO E INSTALACION DE SUS SEÑALÉTICAS, LOTA	55.146.879	51%	55.146.879	28.300.848	28.300.848			28.300.848	Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DE PASAMANOS SECTOR CANTERA 2, LOTA	53.650.658	48%	53.650.658	25.698.245	25.698.245			25.698.245	Tradicional
8	LOTA	REPARACION DE ACERAS CALLE COUSÍÑO, LOTA	56.601.696	48%	56.601.696	26.961.811	26.961.811			26.961.811	Tradicional
8	LOTA	REPARACION BACHE Y CONSTRUCCION SEÑALÉTICA RESALTO VEHICULAR, LOTA	51.396.490	0%	51.396.490	-					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE CANTERA VIEJA	53.923.623	49%	53.923.623	26.636.695	26.636.695			26.636.695	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREAS VERDES POBLACION JULIO RIVAS, LOTA	53.273.391	51%	53.273.391	27.363.093	27.363.093			27.363.093	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE HORNO COMUNITARIO SECTOR FUNDICION, LOTA	54.462.381	51%	54.462.381	28.018.260		28.018.260		28.018.260	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE, SECTOR SAN MARTIN	54.726.187	51%	54.726.187	27.922.306	27.922.306			27.922.306	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE LOS TILOS, POBLACION BENJAMIN SQUELLA, LOTA	56.036.521	45%	56.036.521	24.965.878	24.965.878			24.965.878	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE ACERAS SECTOR FERIA, LOTA	55.844.613	50%	55.844.613	27.934.208	27.934.208			27.934.208	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO MODULOS BOULEVARD FERIA DE LOTA	49.931.757	52%	49.931.757	26.133.698	26.133.698			26.133.698	Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION BELLAVISTA, LOTA	55.868.417	48%	55.868.417	27.005.325	27.005.325			27.005.325	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ENTORNO SECTOR FERIA DE LOTA	52.267.396	50%	52.267.396	26.362.677	26.362.677			26.362.677	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO LUIS COUSIÑO, LOTA	54.010.651	50%	54.010.651	27.062.133	27.062.133			27.062.133	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE, CALLE RUPANCO, SECTOR COUSIÑO AL CERRO	52.725.354	48%	52.725.354	25.327.382	25.327.382			25.327.382	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ACCESO PEATONAL EN CANTERA PONIENTE, LOTA	54.124.266	51%	54.124.266	27.351.374	27.351.374			27.351.374	Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION VALLAS DE SEGURIDAD PARA COLEGIOS MUNICIPALES	50.654.765	54%	50.654.765	27.503.269	27.503.269			27.503.269	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN, COSTANERA COLCURA, LOTA	54.702.749	49%	54.702.749	26.828.860	26.828.860			26.828.860	Tradicional
8	LOTA	CIERRE PERIMETRAL DE PISCINA EX - EMPLEADOS ENACAR	55.006.538	46%	55.006.538	25.219.244	25.219.244			25.219.244	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ACCESO GIMNASIO	53.657.721	51%	53.657.721	27.452.493	27.452.493			27.452.493	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO SEDE CLUB DE RAYUELA UNION CALERO	50.438.488	57%	50.438.488	28.522.902	28.522.902			28.522.902	Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DE VALLAS PEATONALES EN DIVERSOS SECTORES DE BANNEN	54.904.986	49%	54.904.986	26.685.227	26.685.227			26.685.227	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA SAN MARTIN, LOTA	57.045.805	0%	57.045.805	-				-	Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DE VALLA PEATONAL PABELLON 5, SECTOR BANNEN	53.370.455	53%	53.370.455	28.032.531	28.032.531			28.032.531	Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DE VALLAS DE SEGURIDAD CALLE MANUEL MONTT CON PASAJE NUEVO 25, SECTOR BANNEN	56.065.062	49%	56.065.062	27.388.297	27.388.297			27.388.297	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE 1, SECTOR COLCURA	54.938.910	50%	54.938.910	27.692.677	27.692.677			27.692.677	Tradicional
8	LOTA	REPOSICION RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS, COSTANERA COLCURA, LOTA	54.776.595	53%	54.776.595	29.045.610	29.045.610			29.045.610	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO FACHADA CASA ADULTO MAYOR, LOTA	55.385.354	49%	55.385.354	27.333.370	27.333.370			27.333.370	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE SECTOR EX GIMNASIO, FUNDICION	58.091.221	49%	58.091.221	28.313.725	28.313.725			28.313.725	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ESCALERAS EN DIVERSOS SECTORES DE BANNEN	54.666.741	54%	54.666.741	29.430.044	29.430.044			29.430.044	Tradicional
8	LOTA	REPARACION SEDE CLUB DEPORTIVO CRISTOBAL COLON	56.627.450	44%	56.627.450	25.001.370	25.001.370			25.001.370	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR CAPITAN THEODOR	58.860.089	0%	58.860.089	-				-	Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOLITO, SECTOR 1 POLVORIN, LOTA	50.002.740	40%	50.002.740	19.960.106	19.960.106			19.960.106	Tradicional
8	LOTA	REPOSICION DE ACERAS EN DIVERSOS SECTORES DE BANNEN	55.324.563	53%	55.324.563	29.386.313	29.386.313			29.386.313	Tradicional
8	LOTA	REPOSICION DE ACERAS CALLE CAMILO HENRIQUEZ, SECTOR BANNEN	54.656.006	53%	54.656.006	29.178.420	29.178.420			29.178.420	Tradicional
8	LOTA	REPOSICION DE MULTICANCHA SECTOR PLAZA CARRERA, LOTA	43.769.263	100%	-	43.769.263				-	Emergencia
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZAS SECTORES CAPITAN THEODOR, VILLA LOS HEROES, LOTA	49.719.452	99%	676.888	49.042.564				-	Emergencia
8	LOTA	REPOSICION SEDE COMUNITARIA ROTONDA SUR, SECTOR CANCHA COLCURA, LOTA	46.265.661	48%	24.289.472	21.976.189				-	Emergencia
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZAS SECTORES CAMILO ESCALONA, EL MORRO, LOTA	46.781.009	99%	640.433	46.140.576				-	Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCION DE 7 MODULOS DE VENTA DE PESCADOS EN FERIA LIBRE DE LOTA	49.258.555	99%	248.217	49.010.338				-	Emergencia
8	LOTA	REPOSICION DE 14 PUESTOS DE VENTA EN SECTOREX POSTA 4 LOTA	49.258.555	50%	24.629.277	24.629.278				-	Emergencia
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE 4 MODULOS DE VENTA DE MARISCOS EN CALLE CAUPOLICAN, LOTA	28.341.291	50%	14.170.645	14.170.646				-	Emergencia
8	LOTA	HABILITACION DE 13 LOCALES DE VENTA EN FERIA LIBRE DE LOTA	45.772.344	99%	261.296	45.511.048				-	Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CLUB DE RAYUELA NAHUELBUTA, LOTA	44.720.763	100%	-	44.720.763				-	Emergencia
8	LOTA	MEJORAMIENTO PISCINA CAMPING COLCURA, LOTA	46.831.654	100%	-	46.831.654				-	Emergencia
8	LOTA	REPARACION DE ACCESOS POBLACION CANTERA 2, INVESTIGACIONES DE CHILE, LOTA	43.936.799	100%	-	43.936.799				-	Emergencia
8	LOTA	MEJORAMIENTO E ILUMINACION CEMENTERIO MUNICIPAL, LOTA	49.642.948	100%	94.032	49.548.916				-	Emergencia
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZOLETA SECTOR VILLA LOS HEROES, LOTA	47.450.405	100%	76.161	47.374.244				-	Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCION PAVIMENTACION SECTOR CONDELL AL CERRO, LOTA	48.103.202	99%	256.165	47.847.037				-	Emergencia
8	LOTA	REPOSICION DE PARADEROS Y CONSTRUCCION BASUREROS EN AVENIDA LA PAZ, LOTA	47.008.223	100%	63.937	46.944.286				-	Emergencia
8	LOTA	REPARACION Y PINTADO SEDE JUNTA DE VECINOS VALLE COLCURA, LOTA	44.553.435	100%	-	44.553.435				-	Emergencia
8	LOTA	REPARACION ESCALERA Y CONSTRUCCION PASAMANOS, PASAJE GENERAL CARRERA, POBLACION COUSIÑO AL CERRO, LOTA	43.190.574	100%	-	43.190.574				-	Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCION CARPETA MULTICANCHA SECTOR BENJAMIN SQUELLA, LOTA	46.764.242	100%	78.824	46.685.418				-	Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LOTA	REPOSICION HORNO COMUNITARIO SECTOR PLAZA CARRERA, LOTA	45.967.331	100%	-	45.967.331					- Emergencia
8	LOTA	REPARACION SEDE COMUNITARIA SECTOR 2 GABRIELA MISTRAL, LOTA	43.394.084	100%	-	43.394.084					- Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCION AREAS VERDES SECTOR BAJADA DEFENSA DEL NIÑO, LOTA	43.321.929	100%	-	43.321.929					- Emergencia
8	LOTA	REPOSICION ACERAS LADO NORTE CALLE RENE SCHNEIDER ENTRE CALLE 2 Y 4, LOTA	45.314.492	100%	142.054	45.172.438					- Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCION AREAS VERDES SECTOR SOTOMAYOR, LOTA	43.959.870	100%	32.271	43.927.599					- Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCION AREAS VERDES COSTADO PABELLON 37, SECTOR CAPITAN THEODOR, LOTA	44.833.796	100%	88.887	44.744.909					- Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCION PAVIMENTACION PASAJE EN BAJADA DEFENSA DEL NIÑO, LOTA	44.277.490	100%	-	44.277.490					- Emergencia
8	LOTA	REPARACION Y PINTADO SEDE JUNTA DE VECINOS COUSIÑO, LOTA	45.144.899	100%	29.309	45.115.590					- Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCION AREAS VERDES FRENTE JARDIN INFANTIL PELUSITA, LOTA	46.067.594	100%	16.475	46.051.119					- Emergencia
8	LOTA	REPARACION ACERAS Y ESCALERA CON PASAMANOS SECTOR MATT A AL CERRO, LOTA	46.260.839	100%	38.300	46.222.539					- Emergencia
8	LOTA	REPARACION ACERAS CAMINO AL CHIFLON, LOTA	44.228.121	100%	-	44.228.121					- Emergencia
8	LOTA	REPARACION Y PINTADO SEDE JUNTA DE VECINOS VILLA EL ESFUERZO, LOTA	43.629.783	100%	-	43.629.783					- Emergencia
8	LOTA	REPARACION Y PINTADO SEDE JUNTA DE VECINOS FUERTE VIEJO, LOTA	44.222.643	100%	-	44.222.643					- Emergencia
8	LOTA	REPARACION DE ACERAS EN CALLE 4 ENTRE JULIO RIVAS Y PSJE SANTA ALICIA, LOTA	42.239.174	100%	-	42.239.174					- Emergencia
8	LOTA	REPOSICION JARDIN INFANTIL RINCONCITO, LOTA	43.458.008	100%	166.149	43.291.859					- Emergencia
8	LOTA	MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN EN POB. PLAZA CARRERA, LOTA	44.459.115	99%	301.352	44.157.763					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL, LOTA BAJO	43.305.902	100%	103.150	43.202.752					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CALLE MAROTO, POBLACION BANNEN, LOTA.	45.995.931	99%	320.706	45.675.225					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN ACERAS AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE, COSTADO CANCHA 2, LOTA	46.434.463	99%	239.548	46.194.915					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAS DE PROTECCIÓN Y MIRADOR EN CALLE VISTA HERMOSA, POLVORÍN.	46.612.644	99%	428.876	46.183.768					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN DE BACHE CALLE SERRANO, FRENTE A EDIFICIO EMPART, LOTA	45.204.529	100%	157.110	45.047.419					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO PASAJE NUEVO 12, POBLACIÓN BANNEN, LOTA.	46.606.549	99%	241.712	46.364.837					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN EN POB. SOTO MAYOR AL CERRO, LOTA	45.664.721	99%	403.276	45.261.445					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO RED DE AGUAS LLUVIA ESCUELA THOMPSON, LOTA	45.975.664	99%	297.528	45.678.136					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN ACERAS CALLE SERRANO ENTRADA ESTADIO MUNICIPAL, LOTA	44.073.459	100%	117.135	43.956.324					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO PAVIMENTO ENTRE PABELLON 2 Y 3, POBLACIÓN BANNEN, LOTA	48.719.356	99%	386.904	48.332.452					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN DE BACHES CALLE ARGOMEDO-MANUEL MONTT, SECTOR BANNEN, LOTA	46.340.936	100%	187.639	46.153.297					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ACERAS PEATONAL POB. ISIDORA GOYENECHEA, LOTA	43.916.418	100%	120.323	43.796.095					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ESCALERA PSAJE GENERAL CARRERA, SECTOR COUSIÑO, LOTA	48.654.014	99%	428.146	48.225.868					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN ACERAS CALLE BLEST GANA, POBLACIÓN GUILLERMO PURCELL, LOTA.	45.862.611	100%	33.072	45.829.539					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN DE BACHE PARADERO HOSPITAL DE LOTA	48.205.311	100%	132.855	48.072.456					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN DE BACHE CALLE LOS AROMOS Y CONCON	47.163.699	99%	288.607	46.875.092					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZA FRENTE A JARDIN INFANTIL, VILLA EL ESFUERZO, LOTA	45.930.619	100%	89.879	45.840.740					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN ACERAS CALLE SERRANO, DESDE PLAZA CHILLANCITO A CALLE PEDRO BANNEN.	48.586.363	99%	303.533	48.282.830					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN BAHÍA VEHICULAR AVENIDA LA PAZ, SECTOR BANNEN, LOTA	46.442.377	100%	152.469	46.289.908					- Tradicional
8	LOTA	PAVIMENTO TRAMO JOSE GREGORIO MELO CON MIRAMAR, POBL. DEFENSA DEL NINO, LOTA	47.083.560	99%	309.504	46.774.056					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION DE BACHE CALLE LOS DURAZNOS, LAUTARO 2, LOTA	43.354.342	100%	79.307	43.275.035					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION ESCALERA EN CALLE MEMBRILLAR, POBLACIÓN BANNEN, LOTA	46.214.035	100%	217.674	45.996.361					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZA PARQUE LUIS, LOTA ALTO	46.877.341	100%	136.110	46.741.231					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONAL POB. EL MORRO, LOTA	46.296.478	100%	122.940	46.173.538					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO BANDEJÓN LADO ESCUELA BELLO HORIZONTE	46.558.830	100%	213.854	46.344.976					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE PLAZOLETA SAN PEDRO, SECTOR LA PLAYA, LOTA	48.039.774	100%	118.816	47.920.958					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN DE ESCALERA E INSTALACIÓN DE BARANDAS, POB. IDAHUE.	46.268.744	99%	271.141	45.997.603					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ISIDORA, LOTA ALTO	46.680.007	100%	108.985	46.571.022					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO ACERAS CALLE MANUEL MONTT, POBLACIÓN BANNEN, LOTA.	47.783.445	100%	181.218	47.602.227					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POLIDEPORTIVO, LOTA	49.593.898	99%	298.021	49.295.877					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO PUENTE DE ACCESO, PLAYA COLCURA-ESCUELA VIEJA, LOTA	37.555.715	99%	257.984	37.297.731					- Emergencia
8	LOTA	REPARACIÓN ACERAS CALLE PUNTA ARENAS, SECTOR PLAYA, LOTA.	40.428.609	99%	206.459	40.222.150					- Emergencia
8	LOTA	MEJORAMIENTO PARANTE, SECTOR GUILLERMO PURCELL, LOTA	37.555.822	99%	214.976	37.340.846					- Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONAL, RAMPA DE ACCESO Y MUROS DE CONTENCIÓN, EN EL BORDE NORTE Y BORDE SUR POBLACIÓN 12 DE OCTUBRE, LOTA	45.862.833	98%	938.870	44.923.963					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION PAVIMENTO PASAJE TRONADOR, SECTOR VILLA LOS HEROES, LOTA	46.163.871	99%	574.840	45.589.031					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y ACERA, EN CALLE LOS LITRES, SECTOR BELLAVISTA, LOTA	41.527.731	99%	449.162	41.078.569					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DE RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNA DE LOTA	42.627.000	99%	581.304	42.045.696					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN CARPETA DE HORMIGÓN; PORTÓN DE CORREDERA Y COLOCACIÓN LUMINARIAS EN MULTICANCHA CANTERA 1; LOTA	47.423.682	99%	543.839	46.879.843					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN DE ACERAS PEATONAL EN CALLE CHACABUCO CON PASAJE #5 MEMBRILLAR Y PASAJE #4 SAN CARLOS POB. 9 DE AGOSTO, LOTA	40.398.693	99%	231.131	40.167.562					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION CANALETAS CALLE PRAT, FUERTE VIEJO, LOTA	42.929.000	99%	525.069	42.403.931					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICION DE ACERAS PEATONAL EN AV. EL CHIFLON CON CALLE BALDOMERO LILLO Y CALLE ANGAMOS SECTOR DEFENSA DEL NIÑO, LOTA	40.777.571	99%	334.631	40.442.940					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE ACERAS PEATONALES CALLE CARLOS COUSIÑO CON OSCAR URZÚA Y ESCALA PEATONAL EN CALLE JULIO LOBOS, LOTA	41.205.000	99%	327.121	40.877.879					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN PASAJE C. PATAGONIA LADO OESTE, SECTOR VILLA LOS HEROES, LOTA	46.221.000	100%	216.975	46.004.025					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION DE SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO CARLOS COUSIÑO, LOTA	44.826.676	99%	240.063	44.586.613					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN DE ACERAS PEATONAL EN CALLE CARLOS COUSIÑO ENTRE CALLES ARTURO ALESSANDRI Y JUAN BULL, LOTA	40.677.000	99%	258.405	40.418.595					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION DE BACHE CALLE GUACOLDA, SECTOR POLVORIN 1, LOTA	44.975.664	99%	271.280	44.704.384					- Tradicional
8	LOTA	REPARACION DE ESCALERA Y CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS ENTRE CALLE CONDELL CON PASAJE COLCURA, LOTA	43.016.000	100%	190.123	42.825.877					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION SEÑALÉTICA EN LA COMUNA DE LOTA	44.569.000	99%	295.359	44.273.641					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTNO DE SENDA EN PASAJE COLCURA, LOTA	43.721.000	99%	330.872	43.390.128					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CALLE 4 VILLA MONTE AGUILA, POBLACIÓN FUERTE VIEJO, LOTA	45.139.645	100%	151.953	44.987.692					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN ACERAS INTERSECCIÓN CALLE CARLOS COUSIÑO CON VISTA HERMOSA, POBLACIÓN CALERO SUR, LOTA	44.360.501	100%	151.359	44.209.142					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN ESCALERA EN PASAJE LOA, CALLE ELEUTERIO RAMIREZ, POB. SOTOMAYOR, LOTA	43.176.692	99%	284.438	42.892.254					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO CORRAL MUNICIPAL, LOTA	46.218.940	99%	314.931	45.904.009					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN DE BACHE CALLE ARTURO PEREZ CANTO, SECTOR CALERO SUR, LOTA	41.539.642	99%	226.300	41.313.342					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN REMODELACIÓN MANZANA 74, LOTA	42.814.000	99%	340.195	42.473.805					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIO BACHES CALLE COUSIÑO, LOTA	44.906.000	99%	224.620	44.681.380					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN PAVIMENTO PASAJE ENTRE CALLE BANNEN Y PASAJE ANA FIGUEROA, POBLACIÓN ISIDORA GOYENECHEA, LOTA	44.286.674	99%	277.726	44.008.948					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO PASAJE HERIBERTO POB. ISIDORA GOYENECHEA, LOTA	43.000.446	100%	95.157	42.905.289					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO AREA VERDE, PLAZA SECTOR VILLA LOS HEROES, LOTA	46.371.935	100%	180.153	46.191.782					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION DE BARANDAS DE PROTECCION Y REPOSICION DE ACERAS EN AVENIDA LA PAZ, ALTURA PABELLON 1, LOTA	43.407.561	99%	336.279	43.071.282					- Tradicional
8	LOTA	REPARACIÓN PASAJE 2, POBLACIÓN BALDOMERO LILLO, LOTA	44.060.871	99%	266.101	43.794.770					- Tradicional
8	LOTA	REPOSICIÓN DE CANALETA CALLE PERALES, SECTOR VILLA EL ESFUERZO, LOTA	41.785.000	100%	188.227	41.596.773					- Tradicional
8	LOTA	CONSTRUCCION CARPETA DE HORMIGON PORTON DE CORREDERA EN MULTICANCHA CANTERA 2, LOTA	46.974.000	98%	910.424	46.063.576					- Tradicional
8	LOTA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA COUSIÑO AL CERRO, LOTA	40.160.000	98%	853.913	39.306.087					- Tradicional
8	LOTA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SALAS MODULARES ESCUELA COLCURA	49.873.614	98%	856.331	49.017.283					- Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE SSHH Y COMEDOR ESCUELA F-687	45.041.277	100%	45.042	44.996.235					- Emergencia
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN SALA DE COMPUTACIÓN Y OTROS ESCUELA VALLE COLCURA	48.621.365	92%	3.746.893	44.874.472					- Emergencia
8	LOTA	REPARACION ACERAS FRENTE A COLEGIO BELLO HORIZONTE, LOTA	53.138.100	100%	262.748	52.875.352					- Emergencia
8	LOTA	REPARACION ACERAS FRENTE A PABELLON 1, AVENIDA LA PAZ	53.138.100	100%	262.748	52.875.352					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	LOTA	CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE VILLA CAMILOESCALONA, LOTA	37.069.988	70%	11.120.996	25.948.992					- Emergencia
8	LOTA	REPOSICION ACERAS CUESTA LOYOLA, ENTRE SENDA LOS TILOS Y CALLE LAUTARO, LOTA	54.091.658	99%	270.459	53.821.199					- Emergencia
8	LOTA	IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO URBANO, SECTOR LOTA ALTO	59.999.999	80%	11.999.999	48.000.000					- Emergencia
8	LOTA	MEJORAMIENTO ENTORNO ACCESO NORTE COMUNA DE LOTA	59.922.661	106%	299.614	63.623.045			3.999.998	3.999.998	- Emergencia
8	MULCHEN	REPARACION ESPACIOS DE ALIMENTACION DE ESCUELAS RURALES DE MULCHEN PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA	36.559.000	100%	181.115	36.377.885					- Emergencia
8	MULCHEN	MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIA PATIO EXTERIOR Y MULTICANCHA ESCUELA IGNACIO VERDUGO CAVADA	10.000.000	100%	-	10.000.000					- Emergencia
8	MULCHEN	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN COBERTURA PREBÁSICA ESCUELA VILLA LAS PEÑAS	49.900.000	99%	499.011	49.400.989					- Emergencia
8	MULCHEN	CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR AURORA DE ENERO, MULCHEN	40.000.753	97%	1.200.023	38.800.730					- Emergencia
8	MULCHEN	CONSTRUCCION PLAZA ACTIVAS SECTOR J. M. CARRERA, MULCHEN	19.999.676	100%	69.192	19.930.484					- Emergencia
8	MULCHEN	CONSTRUCCION Y REPOSICION VEREDAS COMUNA DE MULCHEN	49.900.000	99%	499.000	49.401.000					- Emergencia
8	MULCHEN	REPARACIÓN CENTRO DE LARGA ESTADÍA ADULTO MAYOR, MULCHÉN	59.992.270	124%	357.651	74.587.752	12.514.508	2.438.625		14.953.133	- Emergencia
8	MULCHEN	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS CALLE MANERA, MULCHEN.	51.611.014	95%	2.580.551	49.030.463					- Emergencia
8	MULCHEN	CONSTRUCCION Y REPOSICION VEREDAS CALLE CAMPILLO, MULCHEN	55.499.785	70%	16.649.935	38.849.850					- Emergencia
8	MULCHEN	CONSTRUCCION Y REPOSICION VEREDAS CALLE FIERRO, MULCHEN	52.955.848	70%	15.886.754	37.069.094					- Emergencia
8	NACIMIENTO	REPOSICION DE ACERAS CENTRO NORTE, NACIMIENTO	49.999.234	100%	168.962	49.830.272					- Emergencia
8	NACIMIENTO	CONSTRUCCIÓN PLAZA ACTIVA AV. LA CRUZ, NACIMIENTO	46.127.598	100%	124.241	46.003.357					- Emergencia
8	NEGRETE	CONSTRUCCIÓN PLAZA LUIS SALAMANCA, COMUNA DE NEGRETE	49.999.000	100%	174.963	49.824.037					- Emergencia
8	NIQUEN	MEJORAMIENTO , AMPLIACION Y HABILITACION COCINA, COMEDORES Y SERVICIOS PARA LA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, NIQU	49.976.652	100%	149.930	49.826.722					- Emergencia
8	NIQUEN	CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA DE ESCUELA VIRGUÍN	46.975.771	100%	77.558	46.898.213					- Emergencia
8	NIQUEN	CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA DE ESCUELA ZEMITA	46.975.771	100%	-	46.975.771					- Emergencia
8	NIQUEN	CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA DE ESCUELA SAN JORGE	46.975.771	100%	-	46.975.771					- Emergencia
8	NIQUEN	MEJORAMIENTO ENTORNO DE LA ENTRADA A SAN GREGORIO DE LA COMUNA DE NIQUÉN	45.168.459	99%	345.410	44.823.049					- Emergencia
8	NIQUEN	MEJORAMIENTO SALA MULTIUSO BOMBEROS SAN GREGORIO.	59.969.396	90%	5.996.939	53.972.457					- Emergencia
8	PEMUCO	CONSTRUCCIÓN OFICINAS INDAP Y OTROS COMUNA DE PEMUCO	49.999.000	100%	-	49.999.000					- Emergencia
8	PEMUCO	CONSTRUCCIÓN ACERAS SECTOR RURAL SAN MIGUEL BAJO COMUNA DE PEMUCO	49.989.965	90%	4.998.996	44.990.969					- Emergencia
8	PENCO	AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN PRE-BÁSICO ESCUELA LOS CONQUISTADORES	49.783.154	100%	19.425	49.763.729					- Emergencia
8	PENCO	REPARACION CUBIERTAS, SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y TECHUMBRE ESCUELA ISLA DE PASCUA D-598 Y ALMIRANTE JORGE MONTT ALVAREZ E-595, PENCO	9.750.801	95%	526.174	9.224.627					- Emergencia
8	PENCO	REPOSICIÓN CUBIERTA DE POLICARBONATO Y REPARACIÓN TECHUMBRE TERCER PISO ESCUELA LOS CONQUISTADORES	33.943.722	86%	4.595.431	29.348.291					- Emergencia
8	PENCO	CONSTRUCCIÓN PARVULARIO ESCUELA FORJADORES DE CHILE	47.638.365	94%	2.672.812	44.965.553					- Emergencia
8	PENCO	MATENCIONADO Y REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SERVICIOS PENCO	35.340.952	100%	-	35.340.952					- Tradicional
8	PENCO	MANTENCION Y REPARACION MUROS DE CONTENCIÓN Y SERVICIOS LIRQUEN	35.340.952	100%	-	35.340.952					- Tradicional
8	PENCO	REPARACION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y MOB URBANO	35.340.952	100%	-	35.340.952					- Tradicional
8	PENCO	REPARACION DE VEREDAS, ESTRUCTURAS METALICAS Y PINTADO DE EDIFICIOS	41.955.168	100%	-	41.955.168					- Tradicional
8	PENCO	REPARACIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SERVICIOS LIRQUEN	34.495.203	100%	-	34.495.203					- Tradicional
8	PENCO	REPARACION DE VEREDAS,MANTENCION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y PINTADO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	41.401.971	100%	-	41.401.971					- Tradicional
8	PENCO	RENOVACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO URBANOS Y JUEGOS INFANTILES, PENCO	34.768.759	100%	-	34.768.759					- Tradicional
8	PENCO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SERVICIOS PENCO	40.115.859	100%	-	40.115.859					- Tradicional
8	PENCO	CREACION Y MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	56.273.486	96%	2.136.743	54.136.743					- Tradicional
8	PENCO	REPARACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SERVICIOS LIRQUEN	56.254.488	96%	2.127.244	54.127.244					- Tradicional
8	PENCO	REPARACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SERVICIOS PENCO	56.254.488	98%	1.127.244	55.127.244					- Tradicional
8	PENCO	REPARACIÓN Y MANTENCION DE VEREDAS Y OTROS LIRQUEN	34.476.102	96%	1.238.051	33.238.051					- Tradicional
8	PENCO	REPARACIÓN Y MANTENCION DE VEREDAS Y OTROS PENCO	34.450.857	96%	1.225.429	33.225.428					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	PENCO	MANTENCION Y RECONSTRUCCION DE AREAS VERDES, MOBILIARIO URBANOY JUEGOS INFANTILES, PENCO	38.487.230	96%	1.583.615	36.903.615					- Tradicional
8	PENCO	MANTENCION Y RECONSTRUCCION DE AREAS VERDES, MOBILIARIO URBANOY JUEGOS INFANTILES, LIRQUEN	39.207.769	98%	643.884	38.563.885					- Tradicional
8	PENCO	REPARACION DE ACERAS, LIRQUEN	38.279.038	98%	679.519	37.599.519					- Tradicional
8	PENCO	REPARACION DE ACERAS, PENCO	50.863.037	96%	1.810.518	49.052.519					- Tradicional
8	PENCO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE MUROS DE CONTENCION Y SERVICIOS LIRQUEN	56.392.432	99%	506.216	55.886.216					- Tradicional
8	PENCO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE MUROS DE CONTENCION Y SERVICIOS PENCO	56.392.432	99%	506.216	55.886.216					- Tradicional
8	PENCO	CONSTRUCCION Y REPARACION MUROS DE CONTENCION Y SERVICIOS, PENCO	55.939.000	40%	55.939.000	22.613.500		22.613.500		22.613.500	Tradicional
8	PENCO	CONSTRUCCION Y REPARACION MUROS DE CONTENCION Y SERVICIOS LIRQUEN	55.670.000	37%	55.670.000	20.629.000		20.629.000		20.629.000	Tradicional
8	PENCO	REPARACION DE VEREDAS PENCO	45.227.000	42%	45.227.000	19.136.500		19.136.500		19.136.500	Tradicional
8	PENCO	REPARACION DE VEREDAS LIRQUEN	41.258.000	47%	41.258.000	19.249.500		19.249.500		19.249.500	Tradicional
8	PENCO	CREACION, MANTENCION Y RECONSTRUCCION DE AREAS VERDES, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES PENCO	38.273.000	0%	38.273.000	-					- Tradicional
8	PENCO	CREACION, MANTENCION Y RECONSTRUCCION DE AREAS VERDES, MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES LIRQUEN	38.499.000	78%	38.499.000	29.984.684	29.984.684			29.984.684	Tradicional
8	PENCO	CONSTRUCCION PASTELONES CALLE LAS HERAS Y FREIRE	48.121.000	100%	6.650	48.114.350					- Emergencia
8	PENCO	CONSTRUCCION PASTELONES CALLE FREIRE, MAIPU Y YERBAS BUENAS	47.043.000	98%	988.988	46.054.012					- Emergencia
8	PENCO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION FORJADORES DE CHILE	31.460.000	100%	3.551	31.456.449					- Emergencia
8	PENCO	REPARACION VEREDAS CALLES FREIRE Y CHACABUCO, PENCO	49.734.847	130%	497.349	64.506.233			15.268.735	15.268.735	Emergencia
8	PENCO	CONSTRUCCION Y REPOSICION EQUIPAMIENTO URBANO PENCO CENTRO, PENCO.	59.990.000	50%	29.995.000	29.995.000					- Emergencia
8	PENCO	CONSTRUCCION Y REPOSICION EQUIPAMIENTO URBANO CERRO VERDE, PENCO.	59.990.000	90%	5.999.000	53.991.000					- Emergencia
8	PENCO	CONSTRUCCION Y REPOSICION EQUIPAMIENTO URBANO DE LIRQUEN, PENCO.	59.990.000	50%	29.995.000	29.995.000					- Emergencia
8	QUILACO	REPARACIONES ESCUELA G-1085 DAÑICALQUI	8.542.963	92%	668.811	7.874.152					- Emergencia
8	QUILACO	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CAPILLA LADO SUR LONCOPANGUE	46.395.435	98%	998.231	45.397.204					- Emergencia
8	QUILACO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS LONCORUCA	46.395.435	98%	835.846	45.559.589					- Emergencia
8	QUILACO	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VEREDAS QUILACO DIVERSOS SECTORES	20.000.000	100%	25.000	19.975.000					- Emergencia
8	QUILLECO	REPOSICIÓN ACERAS UNIDAD VECINAL Nº 1, COMUNA DE QUILLECO	49.990.000	102%	-	51.081.345			1.091.345	1.091.345	Emergencia
8	QUILLON	Construcción Pasaje de Servicio Avda. O´ Higgins, en el Tramo Ignacio Carrera Pinto y Galvarino	45.088.000	100%	1.390	45.086.610					- Emergencia
8	QUILLON	Adquisición e Instalación de Maquinas Interactivas, Quillón	49.999.000	97%	1.526.565	48.472.435					- Emergencia
8	QUILLON	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PORTAL DEL VALLE, QUILLÓN	49.671.060	99%	496.711	49.174.349					- Emergencia
8	QUIRIHUE	REPARACION DE TECHUMBRE Y REACONDICIONAMIENTO ESCUELA EL LLANO	25.500.000	100%	-	25.500.000					- Emergencia
8	QUIRIHUE	REPOSICIÓN DE TECHUMBRE Y REACONDICIONAMIENTO ESCUELA INTERNADO SANTA ELENA	34.800.000	100%	-	34.800.000					- Emergencia
8	QUIRIHUE	REACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y REPOSICIÓN DE BAÑOS ESCUELA EL PILME	31.600.000	100%	-	31.600.000					- Emergencia
8	QUIRIHUE	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE QUIRIHUE	44.465.281	100%	-	44.465.281					- Emergencia
8	QUIRIHUE	UN QUINCHO PARA TU CANCHA COMUNA DE QUIRIHUE.	17.250.247	100%	37.512	17.212.735					- Emergencia
8	QUIRIHUE	MEJORAMIENTO, AREAS VERDES ESPACIOS PUBLICOS, COMUNA DE QUIRIHUE	49.384.559	100%	56.812	49.327.747					- Emergencia
8	QUIRIHUE	CONSTRUCCION, PLAZOLETAS INDEPENDENCIA Y ROSARIO CHACÓN, COMUNA DE QUIRIHUE	49.992.512	100%	18.178	49.974.334					- Emergencia
8	QUIRIHUE	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO, ADULTO MAYOR QUIRIHUE	29.527.336	100%	2.496	29.524.840					- Emergencia
8	QUIRIHUE	CONSTRUCCIÓN GRADERÍA TECHADA CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	37.687.639	100%	5.241	37.682.398					- Emergencia
8	QUIRIHUE	"REPARACIÓN DE ESCAÑOS Y BASUREROS SECTOR CENTRO, COMUNA DE QUIRIHUE"	56.853.745	99%	612.247	56.241.498					- Emergencia
8	QUIRIHUE	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL AREA DE JUEGOS ESCUELA EL LLANO	27.062.660	100%	67.657	26.995.003					- Emergencia
8	QUIRIHUE	CONSTRUCCIÓN DE FAJA DE SEGURIDAD DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE QUIRIHUE	59.810.518	70%	17.943.155	41.867.363					- Emergencia
8	QUIRIHUE	REPOSICION DE PAVIMENTO Y ADECUACIONES GIMNASIO ESCUELA E-3	59.991.780	100%	149.980	59.841.800					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	QUIRIHUE	CONSTRUCCIÓN, PLAZOLETAS LLANO Y JARDINES DEL COIQUEN, COMUNA DE QUIRIHUE	59.979.658	99%	359.277	59.620.381					- Emergencia
8	RANQUIL	AMPLIACION SALA MULTITALLER LICEO VIRGINIO ARIAS	49.799.980	100%	-	49.799.980					- Emergencia
8	RANQUIL	REPOSICION ACERAS Y SOLERAS DE ÑIPAS, COMUNA DE RANQUIL	37.527.840	100%	-	37.527.840					- Emergencia
8	RANQUIL	CONSTRUCCION SALON DE DISCAPACITADOS DE ÑIPAS, COMUNA DE RANQUIL	22.745.737	92%	1.770.482	20.975.255					- Emergencia
8	SAN CARLOS	OBRAS DE REPARACIÓN PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015, LICEO AGRICOLA, SAN CARLOS	35.000.000	99%	454.174	34.821.429		275.603		275.603	- Emergencia
8	SAN CARLOS	AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EL TORREON, EL VERGEL, SAN CAMILO Y SANTA ROSA, SAN CARLOS	35.375.000	100%	-	35.375.000					- Emergencia
8	SAN CARLOS	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CALLEJON ESTACION COCHARCAS,SAN CARLOS	4.862.340	99%	50.981	4.811.359					- Emergencia
8	SAN CARLOS	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL AGUA BUENA, SAN CARLOS	37.932.064	100%	27.962	37.904.102					- Emergencia
8	SAN FABIAN	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, SAN FABIAN	49.955.000	100%	50.022	49.904.978					- Emergencia
8	SAN FABIAN	AMPLIACIÓN CESFAM SAN FABIÁN	49.846.348	89%	5.417.514	44.428.834					- Emergencia
8	SAN FABIAN	CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL	49.384.256	94%	2.873.585	46.510.671					- Emergencia
8	SAN IGNACIO	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE TENIS REVESTIMIENTO ELÁSTICO, SAN IGNACIO	48.017.851	50%	24.008.925	24.008.926					- Emergencia
8	SAN IGNACIO	MEJORAMIENTO DE ACÉRAS Y PLAZA ACTIVA CALLE JOSÉ LUIS ARANEDA , SAN IGNACIO.	49.990.000	99%	499.900	49.490.100					- Emergencia
8	SAN NICOLAS	REVESTIMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS VILLA LOS CORALES Y NUEVO MILENIO	25.997.678	99%	155.987	25.841.691					- Emergencia
8	SAN NICOLAS	Construcción Aceras Sector El Parron Cruce El Manzano	45.571.336	100%	-	45.571.336					- Emergencia
8	SAN NICOLAS	CONSTRUCCIÓN ACERAS POBLACIÓN UBALDO LAGOS	41.866.446	100%	90.577	41.775.869					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO, COLEGIO GALVARINO	49.630.761	100%	-	49.630.761					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	Patio Cubierto, pavimentación y evacuación de AA.LL., Escuela Boca Bio Bio Sur	49.390.000	100%	8.789	49.381.211					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO	49.865.000	100%	49.865	49.815.135					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR ESCUELA MICHAIHUE F-660	49.559.115	99%	495.592	49.063.523					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	ADECUACIÓN RECINTOS PREBÁSICOS ESCUELA SARGENTO CANDELARIA PÉREZ	49.660.150	100%	49.661	49.610.489					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	AMPLIACIÓN RECINTOS PREBÁSICOS COLEGIO GALVARINO	49.725.236	100%	49.961	49.675.275					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	REPARACIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO ESCUELA BOCA BIO BIO SUR	34.890.560	92%	2.762.024	32.128.536					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	CAMBIO DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO COLEGIO GALVARINO	34.956.410	96%	1.252.569	33.703.841					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	CAMBIO DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO	34.915.850	100%	34.916	34.880.934					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA ESCUELA BOCA BIO BIO SUR	9.983.505	100%	-	9.983.505					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	PROYECTO AGUAS LLUVIAS PATIO MULTICANCHA LICEO SAN PEDRO	9.989.678	99%	101.529	9.888.149					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA VENUS, SECTOR VILLA VENUS EN BOCA SUR,	49.882.000	100%	205.298	49.676.702					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ARBOLEDA, SECTOR ARBOLEDA, SAN PEDRO DE LA PAZ.	49.850.766	100%	-	49.850.766					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	REPOSICIÓN PLAZA PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ ROSALES SUR	24.617.125	97%	738.514	23.878.611					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	REPOSICIÓN VEREDAS LOS CANELOS, CALLE NUEVA, SAN PEDRO DE LA PAZ	49.730.445	100%	49.731	49.680.714					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	MEJORAMIENTO BORDE COSTERO	49.834.124	100%	59.792	49.774.332					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL ADULAM, SECTOR MICHAIHUE	49.980.643	93%	3.509.649	46.470.994					- Emergencia
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	MEJORAMIENTO AREAS VERDES BORDE COSTERO, BOCA SUR, MICHAIHUE Y SAN PEDRO DE LA COSTA, SAN PEDRO DE LA PAZ	30.836.073	50%	15.418.036	15.418.037					- Emergencia
8	SAN ROSENDO	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACERAS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE SAN ROSENDO	49.145.088	99%	245.726	48.899.362					- Emergencia
8	SAN ROSENDO	ESPEJO DE AGUA POBLACION 25 DE OCTUBRE, SAN ROSENDO	21.837.973	86%	3.166.506	18.671.467					- Emergencia
8	SAN ROSENDO	OBRAS DE MITIGACION LADERA NORTE DEL CERRO ACCESO PUENTE LAJA – SAN ROSENDO	53.007.360	40%	31.804.416	21.202.944					- Emergencia
8	SANTA BARBARA	AMPLIACIÓN DE AULAS NIVELES NT1 Y NT2 ESCUELA MARIANO PUGA VEGA	49.980.000	100%	-	49.980.000					- Emergencia
8	SANTA BARBARA	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR CENTRO	49.831.622	100%	-	49.831.622					- Emergencia
8	SANTA BARBARA	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR ORIENTE CALLE BAQUEDANO	49.998.918	49%	25.249.454	24.749.464					- Emergencia
8	SANTA BARBARA	REPOSICIÓN VEREDA LADO NORTE ARTURO PRAT	49.786.997	100%	47.870	49.739.127					- Emergencia
8	SANTA BARBARA	CONSTRUCCIÓN POZO CON CASETA DE CLORACIÓN BAJO MININCO	38.629.986	97%	1.160.279	37.469.707					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	SANTA JUANA	CONSTRUCCIÓN ACERAS POBLACIÓN NAHUELBUTA, COMUNA DE SANTA JUANA	49.999.000	99%	584.758	49.414.242					- Emergencia
8	SANTA JUANA	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA VILLA EL ANGEL	48.250.000	90%	4.825.000	43.425.000					- Emergencia
8	TALCAHUANO	ADECUACIONES SECTOR COCINA-COMEDOR, ESCUELA BASICA HIGUERAS Y ESCUELA BASICA HUACHIPATO-THNO.	49.850.000	98%	850.350	48.999.650					- Emergencia
8	TALCAHUANO	REPARACIONES GENERALES DE CUBIERTA LICEO ANITA SERRANO E-486, TALCAHUANO	34.990.000	99%	353.700	34.636.300					- Emergencia
8	TALCAHUANO	REMODELACION Y HABILITACION AREA PREBASICA ESCUELA D-475-TALCAHUANO	30.000.000	90%	3.094.974	26.905.026					- Emergencia
8	TALCAHUANO	REPARACIÓN CUBIERTA LICEO ANITA SERRANO, TALCAHUANO	10.000.000	99%	90.000	9.910.000					- Emergencia
8	TALCAHUANO	REPARACIÓN CUBIERTA ESCUELA CERRO ZAROR, TALCAHUANO	5.266.345	99%	47.398	5.218.947					- Emergencia
8	TALCAHUANO	REPARACIÓN CUBIERTA ESCUELA MÉXICO, TALCAHUANO	6.616.400	98%	129.115	6.487.285					- Emergencia
8	TALCAHUANO	EVS Plaza Saludable en Parque Antofagasta Comuna de Talcahuano	26.500.000	95%	1.325.000	25.175.000					- Emergencia
8	TALCAHUANO	Mejoramiento Areas Verdes con Circuitos Deportivos, Talcahuano	49.900.000	83%	8.655.606	41.244.394					- Emergencia
8	TALCAHUANO	REPARACIÓN CIERRO PERIMETRAL ESTADIO GAETE, TALCAHUANO	23.700.000	96%	955.150	22.744.850					- Emergencia
8	TALCAHUANO	MEJORAMIENTO PLANTA COMPOSTAJE, TALCAHUANO	8.688.586	0%	8.688.586	-					- Emergencia
8	TIRUA	MEJORAMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ELOISA GONZALEZ F-866	34.999.403	99%	181.592	34.817.811					- Emergencia
8	TIRUA	MEJORAMIENTO PREVENTIVO ESCUELA PRIMER AGUA G-439	34.999.999	100%	5.446	34.994.553					- Emergencia
8	TIRUA	ALUMBRADO VIAL SOLAR, ACCESO TIRÚA, KM 58880 A 59480	49.469.000	99%	689.522	48.779.478					- Emergencia
8	TIRUA	MEJORAMIENTO CAMINOS QUIDICO SUR	49.997.880	63%	19.999.152	31.443.992		1.445.264		1.445.264	- Emergencia
8	TIRUA	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE QUIDICO	49.996.596	50%	24.998.298	24.998.298					- Emergencia
8	TOME	TERMINACIÓN DE 20M2 DE OFICINA, DIRECCIÓN DE ASEO	53.824.056	98%	1.080.000	52.744.056					- Tradicional
8	TOME	MEJORAMIENTO PLAZOLETA FRUTILLARES Y JUAN VERGARA, TOMÉ ALTO	37.326.150	98%	750.000	36.576.150					- Tradicional
8	TOME	CONSTRUCCIÓN DE MURO CONTENCIÓN CALLE MALAQUIÁS CONCHA, SECTOR SAN JUAN, COMUNA DE TOMÉ	59.337.840	98%	1.200.000	58.137.840					- Tradicional
8	TOME	AMPLIACIÓN PAÑOL DIRECCIÓN DE ASEO MUNICIPAL, COMUNA DE TOMÉ	57.735.832	99%	639.416	57.096.416					- Tradicional
8	TOME	CONSTRUCCIÓN DE 30 METROS DE CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA LOMA LARGA, COMUNA DE TOMÉ	59.551.080	98%	1.000.040	58.551.040					- Tradicional
8	TOME	CONSTRUCCION MURO DE MAMPOSTERIA CERRO ALEGRE Y MEJORAMIENTO ESCALERA Y VEREDA CALLE DAGNINO, COMUNA DE TOMÉ	58.913.504	99%	704.752	58.208.752					- Tradicional
8	TOME	CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA SECTOR CENTENARIO, COMUNA DE TOMÉ	57.917.504	98%	1.206.752	56.710.752					- Tradicional
8	TOME	RESTAURACIÓN GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE TOMÉ	56.498.440	99%	520.720	55.977.720					- Tradicional
8	TOME	MEJORAMIENTO PLAZOLETA SECTOR PATRIA VIEJA, TOME ALTO	47.416.488	98%	840.000	46.576.488					- Tradicional
8	TOME	CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA PASAJE 16 DE JULIO, COMUNA DE TOMÉ	53.056.068	50%	53.056.068	26.574.579		26.574.579		26.574.579	- Tradicional
8	TOME	MEJORAMIENTO VEREDAS, SENDA QUIRIQUINA, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ	46.484.570	50%	46.484.570	23.265.007		23.265.007		23.265.007	- Tradicional
8	TOME	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SECTOR MIRAMAR CERRO ALEGRE, COMUNA DE TOMÉ	53.149.158	44%	53.149.158	23.158.458		23.158.458		23.158.458	- Tradicional
8	TOME	CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR CALETA GRANDE, COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ	46.530.014	52%	46.530.014	23.980.789		23.980.789		23.980.789	- Tradicional
8	TOME	CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA POBLACIÓN EL LIBERTADOR, COMUNA DE TOMÉ	46.316.916	0%	46.316.916	-					- Tradicional
8	TOME	CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA CALLE GALVARINO, COMUNA DE TOMÉ	47.961.578	0%	47.961.578	-					- Tradicional
8	TOME	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL SECTOR ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE TOMÉ	44.659.380	98%	900.000	43.759.380					- Tradicional
8	TOME	CONSTRUCCIÓN DE 20M2 DE OFICINA DIRECCIÓN DE ASEO COMUNA DE TOMÉ	40.077.000	100%	-	40.077.000					- Tradicional
8	TOME	REPOSICION ACERAS DIVERSOS SECTORES, TOME ALTO	49.982.528	99%	499.826	49.482.702					- Emergencia
8	TOME	REPOSICION ACERAS CALLE OHIGGINS TRAMO SARGENTO ALDEA - MANUEL MONTT, TOMÉ	42.213.465	95%	2.110.673	40.102.792					- Emergencia
8	TOME	MEJORAMIENTO AREA VERDE SECTOR LA GREDA LOCALIDAD DE COLIUMO, TOMÉ	46.379.082	95%	2.318.954	44.060.128					- Emergencia
8	TOME	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LUÍS CRUZ MARTINEZ, TOMÉ	28.094.249	95%	1.404.712	26.689.537					- Emergencia
8	TOME	REPOSICION ACERAS CALLES CERÁMICA Y WERNER, TOMÉ	41.872.674	50%	20.936.337	20.936.337					- Emergencia
8	TOME	HABILITACIÓN AREA VERDE SECTOR SAN JUAN, TOMÉ	41.225.411	90%	4.122.541	37.102.870					- Emergencia
8	TOME	REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE VICENTE PALACIOS Y ARTURO ALESSANDRI, TOMÉ	49.999.783	99%	499.998	49.499.785					- Emergencia
8	TOME	CONSERVACION DE ESTEROS Y CANALES COMUNA DE TOME	48.495.773	100%	52.021	48.443.752					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
8	TOME	CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO CALLES A. PRAT, LLACOLEN Y BLANCO, TOMÉ	52.050.098	90%	5.205.009	46.845.089					- Emergencia
8	TREHUACO	Mejoramiento de caminos rurales y alcantarillas comuna Trehuaco	49.995.000	100%	38.875	49.956.125					- Emergencia
8	TREHUACO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO, ESTADIO MUNICIPAL DE TREHUACO	44.000.000	97%	1.320.000	42.680.000					- Emergencia
8	TREHUACO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO PLAZA CÍVICA, COMUNA DE TREHUACO	19.055.000	100%	55.340	18.999.660					- Emergencia
8	TREHUACO	CASA ACOGIDA ADULTO MAYOR	59.928.548	50%	29.964.274	29.964.274					- Emergencia
8	TUCAPEL	MEJORAMIENTO ESCUELA D-1228 HUEPIL	31.150.409	94%	1.923.808	29.226.601					- Emergencia
8	TUCAPEL	MEJORAMIENTO LICEO B-67 HUEPL	22.169.597	92%	1.752.002	20.417.595					- Emergencia
8	YUMBEL	CONSTRUCCION SALAS DE KINDER ESCUELA HEROES DE CHILE, YUMBEL	49.750.000	92%	3.910.000	45.840.000					- Emergencia
8	YUMBEL	CONSTRUCCION PATIO TECHADO Y SS. HH. ESC. GONZALO GUGLIELMI, YUMBEL	32.750.000	90%	3.143.541	29.606.459					- Emergencia
8	YUMBEL	REPOSICION ACERAS CALLE ANIBAL PINTO DE YUMBEL	46.477.000	100%	133.939	46.343.061					- Emergencia
8	YUMBEL	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA CAMPANARIO DE RERE, YUMBEL	49.995.000	50%	24.997.500	24.997.500					- Emergencia
8	YUNGAY	CONSTRUCCION DE CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y RADIER DE CIRCULACIÓN LICEO DE CAMPANARIO, COMUNA DE YUNGAY	18.775.900	83%	3.131.940	15.643.960					- Emergencia
8	YUNGAY	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y RADIER PATIO ESCUELA FERNANDO BAQUEDANO, COMUNA DE YUNGAY	25.580.000	90%	2.608.850	22.971.150					- Emergencia
8	YUNGAY	REPOSICIÓN Y REPARACIÓN CUBIERTA Y CONSTRUCCIÓN RADIER PATIO ESCUELA RANCHILLOS, COMUNA DE YUNGAY	34.950.300	96%	1.263.631	33.688.410		1.741		1.741	- Emergencia
8	YUNGAY	REPOSICIÓN SEDE COMUNITARIA SECTOR RINCONADA DE ITATA, COMUNA DE YUNGAY	36.289.031	96%	1.380.464	34.908.567					- Emergencia
8	YUNGAY	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLE ANGELES, AV. BAQUEDANO Y DIAGONAL ESMERALDA, CIUDAD DE YUNGAY	49.840.906	100%	193.410	49.647.496					- Emergencia
8	YUNGAY	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNA DE YUNGAY	48.517.890	70%	14.555.367	33.962.523					- Emergencia
8	YUNGAY	REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPAL, COMUNA DE YUNGAY	12.046.000	0%	12.046.000	-					- Emergencia
9	ANGOL	MEJORAMIENTO INTEGRAL CUBIERTA LICEO ANTONIO ACEVEDO HERNÁNDEZ, CEIA, ANGOL	9.997.571	100%	29.218	9.968.353					- Emergencia
9	ANGOL	MEJORAMIENTO INTEGRAL CUBIERTA RURAL SANTA ADRIANA, ANGOL	4.591.264	99%	34.457	4.556.807					- Emergencia
9	ANGOL	CONSTRUCCIÓN BAÑO SECTOR PEHUECO E INSTALACION UNIDAD DE BOMBEO, PARQUE NACIONAL NAHUEL BUTA	28.169.789	90%	2.816.978	25.352.811					- Emergencia
9	ANGOL	CONSTRUCCIÓN BAÑO PARQUE NACIONAL NAHUEL BUTA, PIEDRA DEL ÁGUILA	49.884.770	90%	4.988.477	44.896.293					- Emergencia
9	ANGOL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL SECTOR LAS ARAUCARIAS, ANGOL	49.957.781	50%	24.978.890	24.978.891					- Emergencia
9	ANGOL	REPARACIÓN ESTACION MEDICO RURAL ALBOYANCO, COMUNA ANGOL	48.000.321	70%	14.400.096	33.600.225					- Emergencia
9	ANGOL	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ASOCIACION GREMIAL DE MUJERES PEQUEÑAS AGRICULTORES LOS CONFINES COMUNA DE ANGOL	47.890.370	90%	4.789.037	43.101.333					- Emergencia
9	ANGOL	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EMAUS COMUNA DE ANGOL	49.999.990	50%	24.999.995	24.999.995					- Emergencia
9	ANGOL	CONSTRUCCION MEMORIAL VICTIMAS DERECHOS HUMANOS, COMUNA DE ANGOL	16.387.570	70%	4.916.271	11.471.299					- Emergencia
9	ANGOL	CONSTRUCCIÓN SALON MULTIUSO PARA ORGANIZACIONES, ANGOL	59.999.950	95%	2.999.997	56.999.953					- Emergencia
9	CARAHUE	CONSTRUCCION DE CIERRE MULTICANCHA ESCUELA KIM RUKA CARAHUE	39.515.590	100%	-	39.515.590					- Emergencia
9	CARAHUE	MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCACIONAL CLAUDIO ARRAU LEON	8.890.081	93%	618.369	8.271.712					- Emergencia
9	CARAHUE	MEJORAMIENTO LICEO DE TROVOLHUE, COMUNA DE CARAHUE	9.960.019	99%	74.733	9.885.286					- Emergencia
9	CARAHUE	HABILITACIÓN SALA DE REUNIONES GIMNASIO MUNICIPAL, TROVOLHUE	5.000.000	100%	-	5.000.000					- Tradicional
9	CARAHUE	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS VARIOS SECTORES DE CARAHUE, COMUNA DE CARAHUE	20.000.000	99%	200.000	19.800.000					- Tradicional
9	CARAHUE	REPOSICIÓN DE CUBIERTA CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	25.446.000	100%	127.230	25.318.770					- Tradicional
9	CARAHUE	Reposición de Pasarelas Peatonales Sector Danquil Dama de la Comuna de Carahue	25.163.000	99%	147.409	25.015.591					- Emergencia
9	CARAHUE	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE VEREDAS COMUNA DE CARAHUE	49.653.010	100%	49.654	49.603.356					- Emergencia
9	CHOLCHOL	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS CHOLCHOL	27.205.000	91%	2.409.845	24.795.155					- Tradicional
9	CHOLCHOL	REPOSICION CEMENTERIO COMUNIDAD DIONISIO PAILLAO, SECTOR RENACO, COMUNA DE CHOLCHOL	51.599.685	60%	20.639.874	30.959.811					- Emergencia
9	CHOLCHOL	CONSTRUCCION CASA DEL ADULTO MAYOR, CHOLCHOL	49.980.023	50%	24.990.011	24.990.012					- Emergencia
9	CHOLCHOL	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTORES SAN CARLOS DE COIPUCO, CHOLCHOL	49.996.000	60%	19.998.400	29.997.600					- Emergencia
9	COLLIPULLI	“CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS, COLLIPULLI”	26.000.000	100%	-	26.000.000					- Tradicional
9	COLLIPULLI	CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA VILLA SANTA MÓNICA, COLLIPULLI	20.196.000	100%	60.588	20.135.412					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
9	COLLIPULLI	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES Y AEROBICOS, DIFERENTES SECTORES, COLLIPULLI	32.514.419	100%	-	32.514.419					- Emergencia
9	COLLIPULLI	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS UNIDAD VECINAL N°5 Y OTRAS, COLLIPULLI	49.990.000	100%	119.202	49.870.798					- Emergencia
9	COLLIPULLI	REPOSICIÓN ACERAS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS SECTOR CENTRO DE COLLIPULLI	49.990.000	100%	202.322	49.787.678					- Emergencia
9	COLLIPULLI	CONSTRUCCIÓN JUEGOS INFANTILES Y AERÓBICOS, VILLA LAS AMÉRICAS, COLLIPULLI	59.737.336	50%	29.868.668	29.868.668					- Emergencia
9	CUNCO	NORMALIZACIÓN COCINA ESCUELA SAN CAMILO, COMUNA DE CUNCO	23.664.979	99%	118.325	23.546.654					- Emergencia
9	CUNCO	REPARACIÓN SALA DE CLASES E INSTALACION ELECTRICA ESCUELA VIDA Y PAZ, LA ESPERANZA	34.871.810	100%	-	34.871.810					- Emergencia
9	CUNCO	MEJORAMIENTO AREA VERDE SOUTH DAKOTA,CUNCO	24.446.000	100%	-	24.446.000					- Tradicional
9	CUNCO	habilitación y mejoramiento sede lo juanes	17.250.000	100%	51.750	17.198.250					- Emergencia
9	CUNCO	MANTENCION Y HABILITACION DE RECINTOS EDUCACIONALES COMUNA DE CUNCO	49.935.790	100%	209.344	49.726.446					- Emergencia
9	CUNCO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIO MUNICIPALES	48.100.989	50%	24.050.495	24.050.494					- Emergencia
9	CUNCO	MEJORAMIENTO VIAL COMUNAL	49.907.448	100%	149.723	49.757.725					- Emergencia
9	CUNCO	Instalacion de maquinarias y juegos infantiles en Choroico y otros sectores	49.990.000	50%	24.995.000	24.995.000					- Emergencia
9	CUNCO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL COMITE DE ADELANTO LLANQUI LLANQUI	35.970.000	70%	10.791.000	25.179.000					- Emergencia
9	CUNCO	ESPACIO ACTIVO CONSTRUCCIÓN QUINCHO Y CIERRE PERIMETRAL RECINTO DEPORTIVO FAJA 10.000, CUNCO	48.600.000	50%	24.300.000	24.300.000					- Emergencia
9	CUNCO	"CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS LAURELES, CUNCO"	58.300.000	70%	17.490.000	40.810.000					- Emergencia
9	CURACAUTIN	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA, LICEO LAS ARAUCARIAS, CURACAUTIN	37.412.250	100%	52.687	37.359.563					- Emergencia
9	CURACAUTIN	MEJORAMIENTO DE INTERNADO Y ESCUELA ALEJO TASCON	34.997.212	97%	1.004.993	33.992.219					- Emergencia
9	CURACAUTIN	MEJORAMIENTO DE INTERNADO MUNICIPAL DE CURACAUTIN	34.995.104	99%	349.952	34.645.152					- Emergencia
9	CURACAUTIN	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA MENOR URBANA: MODULOS PARA PEQUEÑOS USUARIOS, CURACAUTÍN	33.000.000	98%	656.241	32.343.759					- Tradicional
9	CURACAUTIN	MEJORAMIENTO PLAZA POBLACIÓN JUAN PABLO SEGUNDO, CURACAUTÍN	26.000.000	99%	163.694	25.836.306					- Tradicional
9	CURACAUTIN	MEJORAMIENTO CIRCULACIONES PEATONALES CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE CURACAUTÍN	20.196.000	100%	47.939	20.148.061					- Tradicional
9	CURACAUTIN	CONSTRUCCIÓN VEREDAS DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE CURACAUTÍN	49.999.007	99%	499.991	49.499.016					- Emergencia
9	CURACAUTIN	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VEREDAS URBANAS SECTOR CENTRO UNO, COMUNA DE CURACAUTÍN	49.999.478	99%	499.995	49.499.483					- Emergencia
9	CURACAUTIN	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VEREDAS URBANAS SECTOR CENTRO DOS, COMUNA DE CURACAUTÍN	49.999.184	50%	24.999.592	24.999.592					- Emergencia
9	CURACAUTIN	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR RURAL RADALCO, CURACAUTIN	49.004.289	40%	29.402.573	19.601.716					- Emergencia
9	CURACAUTIN	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR SECTOR RURAL SANTA JULIA, COMUNA DE CURACAUTIN	48.109.304	40%	28.865.582	19.243.722					- Emergencia
9	CURACAUTIN	HABILITACIÓN S.S.H.H Y CASETA CONTROL DE EMERGENCIA PARQUE NACIONAL TOLHUACA	59.999.900	99%	564.995	59.434.905					- Emergencia
9	CURACAUTIN	HABILITACIÓN SSHH Y CASETA CONTROL DE EMERGENCIA PARQUE NACIONAL CONGUILLIO	59.999.900	98%	1.199.968	58.799.932					- Emergencia
9	CURACAUTIN	"HABILITACIÓN REFUGIO TRANSITORIO CENTRO TRAHUILCO"	59.999.990	97%	1.500.000	58.499.990					- Emergencia
9	CURACAUTIN	HABILITACIÓN ANILLO DE SEGURIDAD FRENTE DE INCENDIO PARQUE NACIONAL TOLHUACA	40.000.000	99%	426.525	39.573.475					- Emergencia
9	CURACAUTIN	MEJORAMIENTO Y ENSANCHE CAMINO INTERIOR PARQUE NACIONAL TOLHUACA	59.999.900	100%	260.370	59.739.530					- Emergencia
9	CURACAUTIN	CONTENCIÓN DEL FUEGO PARQUE NACIONAL TOLHUACA	59.990.000	100%	278.529	59.711.471					- Emergencia
9	CURARREHUE	REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	24.446.000	98%	517.522	23.928.478					- Tradicional
9	CURARREHUE	CONSTRUCCIÓN SEDE ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS Y MONTEPIADOS, CURARREHUE	49.929.086	99%	252.884	49.676.202					- Emergencia
9	CURARREHUE	REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO SECTOR NORORIENTE COMUNA DE CURARREHUE	44.738.393	79%	9.227.008	35.511.385					- Emergencia
9	CURARREHUE	REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO SECTOR OESTE COMUNA DE CURARREHUE	49.912.690	95%	2.495.635	47.417.055					- Emergencia
9	CURARREHUE	CONSTRUCCION SEDE APR CATRIPULLI,CURARREHUE	59.952.483	50%	29.976.241	29.976.242					- Emergencia
9	CURARREHUE	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUITRACO, CURARREHUE	59.994.951	60%	23.997.980	35.996.971					- Emergencia
9	CURARREHUE	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA HUIRILIL, CURARREHUE	52.330.963	60%	20.932.385	31.398.578					- Emergencia
9	ERCILLA	REPARACION GIMNASIO PAILAHUEQUE	32.000.000	98%	532.603	31.467.397					- Tradicional
9	ERCILLA	TINAS DE RELAJACION PARA ERCILLA	27.205.000	100%	68.013	27.136.987					- Tradicional
9	ERCILLA	CONSTRUCCION COCINA, COMEDOR Y BIBLIOTECA ESCUELA G-129 MILLALEVIA - ERCILLA	49.943.794	100%	-	49.943.794					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
9	FREIRE	REPARACION COCINA Y COMEDOR ESCUELA RAIMAPU-QUEPE	21.635.414	100%	-	21.635.414					- Emergencia
9	FREIRE	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO Y MEJORAMIENTO DE HOJALATERIAS EN ESCUELA JUAN SEGUEL EDIFICIO PRINCIPAL	34.883.817	100%	104.181	34.779.636					- Emergencia
9	FREIRE	RECAMBIO DE CALDERA Y MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS DEL INTERNADO DEL LICEO JUAN SCHLEYER	33.561.751	100%	33.693	33.528.058					- Emergencia
9	FREIRE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PREBASICA DE RADAL	48.906.157	90%	4.805.916	44.100.241					- Emergencia
9	FREIRE	PREBASICA ESCUELA E INTERNADO COIPUE	14.329.851	88%	1.779.551	12.550.300					- Emergencia
9	FREIRE	SEÑALETICAS DE TRANSITO FREIRE, QUEPE, RADAL.	20.000.000	99%	200.000	19.800.000					- Tradicional
9	FREIRE	CONSTRUCCION VEREDA CALLE ERRAZURIZ ENTRE CALLE CARDENAL SAMORE Y ROBINSON CRUSOE	4.531.500	99%	45.315	4.486.185					- Tradicional
9	FREIRE	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR EL BOSQUE, FREIRE	22.581.000	99%	225.810	22.355.190					- Tradicional
9	FREIRE	AMPLIACION SEDE HACIENDA ALLIPEN	24.711.277	90%	2.471.127	22.240.150					- Emergencia
9	FREIRE	Mejoramiento Plazoleta las Araucarias	40.130.370	93%	2.664.471	37.465.899					- Emergencia
9	FREIRE	REPOSICION DE VEREDAS AV. ALMIRANTE LYNCH, AV. FERROCARIL Y CALLE ARTURO PRAT, FREIRE	49.870.400	99%	498.894	49.371.506					- Emergencia
9	GALVARINO	REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA ESCUELA RÍO QUILLEM	28.000.000	100%	-	28.000.000					- Emergencia
9	GALVARINO	MEJORAMIENTO FERIA - MERCADO Y PUENTE PEATONAL DE GALVARINO	27.205.000	100%	136.025	27.068.975					- Tradicional
9	GALVARINO	EXTENSIÓN RED ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS, PASAJE PEATONAL MELO	37.504.476	96%	1.636.841	35.867.635					- Emergencia
9	GALVARINO	CONSTRUCCION SEDE MULTIUSO ASOC. FUTBOL URBANO GALVARINO	49.320.117	60%	19.728.046	29.592.071					- Emergencia
9	GALVARINO	CONSTRUCCIÓN CENTRO CEREMONIAL MAPUCHE, LOS TEMOS, COMUNA DE GALVARINO	55.806.145	60%	22.322.458	33.483.687					- Emergencia
9	GORBEA	NORMALIZACIÓN COCINA ESCUELA BÁSICA LICARAYÉN DE QUITRATÚE, COMUNA DE GORBEA	21.260.290	96%	894.329	20.365.961					- Emergencia
9	GORBEA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO, COMUNA DE GORBEA	20.196.000	100%	-	20.196.000					- Tradicional
9	GORBEA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LAS VEGAS, COMUNA DE GORBEA	49.990.000	98%	758.695	49.231.305					- Emergencia
9	GORBEA	Mejoramiento y Construcción Sede Social El Rinco 6ta Faja, Comuna de Gorbea	43.000.000	98%	886.173	42.113.827					- Emergencia
9	GORBEA	REPOSICIÓN DE ACERAS EN GORBEA, QUITRATUE Y LASTARRIA, COMUNA DE GORBEA	49.999.990	98%	866.480	49.133.510					- Emergencia
9	LAUTARO	CAMBIO DE CUBIERTA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE PATIO EN ESCUELA MUNICIPAL IRENE FREI DE LA LAUTARO.	28.310.000	100%	5.845	28.304.155					- Emergencia
9	LAUTARO	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL AVDA. O´HIGGINS, LAUTARO	20.196.000	100%	-	20.196.000					- Tradicional
9	LAUTARO	Instalacion Soleras y Mejoramiento Veredas Calle Baquedano, LAUTARO	49.962.000	100%	56.198	49.905.802					- Emergencia
9	LAUTARO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL TRES ESQUINAS, LAUTARO	41.770.329	70%	12.531.098	29.239.231					- Emergencia
9	LAUTARO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV. Nº8 SANTA GUADALUPE, LAUTARO	41.313.740	40%	24.788.244	16.525.496					- Emergencia
9	LAUTARO	CONSTRUCCIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS MONTEBRUNO, LAUTARO	33.157.537	100%	72.043	33.085.494					- Emergencia
9	LAUTARO	CONSTRUCCION SEDE VILLA CORDILLERA, LAUTARO	37.344.312	50%	18.672.156	18.672.156					- Emergencia
9	LAUTARO	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR SANTA ANA, LAUTARO	49.969.736	50%	24.984.868	24.984.868					- Emergencia
9	LONCOCHE	INSTALACION CARPETA DEPORTIVA MULTICANCHAS HUISCAPI Y LA PAZ, LONCOCHE	20.000.000	100%	-	20.000.000					- Tradicional
9	LONCOCHE	REPOSICIÓN CUBIERTA GIMNASIO MUNICIPAL, LONCOCHE	24.446.000	100%	-	24.446.000					- Tradicional
9	LONCOCHE	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO HUISCAPI, LONCOCHE	49.991.000	100%	90.512	49.900.488					- Emergencia
9	LONQUIMAY	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA BÁSICA LAFQUÉN G-269, ICALMA	34.999.992	100%	102.790	34.897.202					- Emergencia
9	LONQUIMAY	REPOSICIÓN DE VENTANAS E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN CENTRAL ESCUELA BÁSICA DOMINGO CAMARGO G-280, COMUNA DE LONQUIMAY	35.000.000	100%	84.750	34.915.250					- Emergencia
9	LONQUIMAY	AUMENTO DE COBERTURA DE PREBASICAS ESCUELA MUNICIPAL LOS PINOS, SECTOR PEHUENCO, COMUNA DE LONQUIMAY	48.819.075	99%	308.949	48.510.126					- Emergencia
9	LONQUIMAY	AUMENTO DE COBERTURA DE PREBASICAS ESCUELA MUNICIPAL G-280 DOMINGO CAMARGO, SECTOR MALLÍN DEL TREILE, COMUNA DE LONQUIMAY	46.203.285	100%	78.961	46.124.324					- Emergencia
9	LONQUIMAY	Construccion de aceras y soleras poblacion las brisas	11.308.000	100%	8.481	11.299.519					- Tradicional
9	LONQUIMAY	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS VILLA LIUCURA	27.205.000	99%	272.050	26.932.950					- Tradicional
9	LONQUIMAY	CONSTRUCCIÓN ACERAS VILLA LIUCURA Y VILLA SIERRA NEVADA, COMUNA DE LONQUIMAY	49.990.000	100%	49.990	49.940.010					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
9	LONQUIMAY	CONSTRUCCIÓN ACERAS POBLACIÓN CAYUNCO Y AV. DIEGO PORTALES A J.M. CARREA LONQUIMAY, COMUNA DE LONQUIMAY.	49.990.000	100%	152.866	49.837.134					- Emergencia
9	LONQUIMAY	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE LIBERTAD, COMUN DE LONQUIMAY - IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.	49.990.000	100%	30.239	49.959.761					- Emergencia
9	LONQUIMAY	CONSTRUCCIÓN ACERAS POBLACIÓN LAS AVUTARDAS Y CALLE PAULINO HUAIQUILLAN, COMUNA DE LONQUIMAY - IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.	49.990.000	100%	154.908	49.835.092					- Emergencia
9	LONQUIMAY	ELECTRIFICACIÓN PASO FRONTERIZO ICALMA, COMUNA DE LONQUIMAY.	43.908.828	100%	-	43.908.828					- Emergencia
9	LONQUIMAY	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE Y ROCE DE CAMINOS COMUNIDAD INDÍGENA QUINQUÉN, SECTOR QUINQUÉN	59.838.000	100%	88.697	59.749.303					- Emergencia
9	LONQUIMAY	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE Y ROCE DE CAMINOS COMUNIDAD INDÍGENA PEDRO CALFUQUEO, SECTOR ICALMA	59.838.000	100%	177.522	59.660.478					- Emergencia
9	LONQUIMAY	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE Y ROCE DE CAMINOS COMUNIDAD INDÍGENA HUENUCAL IVANTE, SECTOR ICALMA	59.838.000	100%	42.677	59.795.323					- Emergencia
9	LONQUIMAY	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE Y ROCE DE CAMINOS COMUNIDAD INDIGENA COIHUECO, SECTOR COIHUECO	59.838.000	100%	259.168	59.578.832					- Emergencia
9	LONQUIMAY	MEJORAMIENTO DE SENDA DE PENETRACIÓN PARA CONTENCIÓN DE INCENDIO SECTOR ICALMA, QUINQUEN, HUALLENMAPU Y COIHUECO	35.000.000	100%	21.644	34.978.356					- Emergencia
9	LONQUIMAY	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE Y ROCE DE CAMINOS COMUNIDAD INDIGENA HUALLENMAPU, SECTOR HUALLENMAPU	59.838.000	99%	406.220	59.431.780					- Emergencia
9	LOS SAUCES	CONSTRUCCIÓN COMEDOR Y COCINA ESCUELA G-72 DE VILLA TRINTRE, COMUNA DE LOS SAUCES	49.936.237	100%	133.730	49.802.507					- Emergencia
9	LOS SAUCES	MEJORAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL ELENA MULLER , COMUNA DE LOS SAUCES	34.803.787	99%	350.283	34.453.504					- Emergencia
9	LOS SAUCES	REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA ESCUELA MUNICIPAL GUSTAVO VÁSQUEZ DÍAZ, COMUNA DE LOS SAUCES	34.964.714	97%	1.051.905	33.912.809					- Emergencia
9	LOS SAUCES	CONSTRUCCIÓN SALA KÍNDER ESCUELA SAN RAMON CENTRAL, COMUNA DE LOS SAUCES	49.930.733	100%	245.302	49.685.431					- Emergencia
9	LOS SAUCES	CONSTRUCCIÓN SALA KINDER ESCUELA GUINDO GRANDE , COMUNA DE LOS SAUCES	49.969.614	100%	62.492	49.907.122					- Emergencia
9	LOS SAUCES	Construccion mastil bandera acceso a la ciudad de Los Sauces	3.392.774	100%	-	3.392.774					- Tradicional
9	LOS SAUCES	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL, COMUNA DE LOS SAUCES.	6.557.733	99%	65.578	6.492.155					- Tradicional
9	LOS SAUCES	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA PARA ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE LOS SAUCES	24.446.000	97%	831.009	23.614.991					- Tradicional
9	LOS SAUCES	REPOSICIÓN DE ACERAS URBANAS, LOS SAUCES	49.998.296	100%	119.954	49.878.342					- Emergencia
9	LOS SAUCES	CONSTRUCCION ESTACIÓN MEDICO RURAL SAN RAMÓN ALTO, LOS SAUCES	25.414.223	99%	224.422	25.189.801					- Emergencia
9	LOS SAUCES	CONSTRUCCION ESTACIÓN MEDICO RURAL PELEHUITO , LOS SAUCES	25.414.223	90%	2.541.422	22.872.801					- Emergencia
9	LOS SAUCES	CONSTRUCCION ESTACIÓN MEDICO RURAL SAN CARLITOS , LOS SAUCES	25.414.223	90%	2.541.422	22.872.801					- Emergencia
9	LOS SAUCES	Mejoramiento y Reposición veredas calle Anibal Pinto entre B. Arana y J. Carrera, Los Sauces	49.999.000	99%	501.542	49.497.458					- Emergencia
9	LUMACO	INSTALACION JUEGOS INFANTILES PLAZA CAPITAN PASTENE, LUMACO	4.278.000	97%	132.002	4.145.998					- Tradicional
9	LUMACO	Mejoramiento Canal Rapaco	4.692.760	100%	9.157	4.683.603					- Tradicional
9	LUMACO	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE LUMACO	12.946.925	100%	12.947	12.933.978					- Tradicional
9	LUMACO	CONSTRUCCION PLAZA DE LAS BANDERAS TRICULTURAL, COMUNA DE LUMACO	27.205.000	100%	81.615	27.123.385					- Tradicional
9	LUMACO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CLUB DE RODEO CAP. PASTENE	49.117.400	100%	-	49.117.400					- Emergencia
9	LUMACO	CONSTRUCCION PUENTE DE HORMIGON CALLE SANTA MARIA	40.256.000	100%	-	40.256.000					- Emergencia
9	LUMACO	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PRAT ENTRE BALMACEDA Y MANUEL MONTT, COMUNA DE LUMACO	49.579.914	99%	692.557	48.887.357					- Emergencia
9	LUMACO	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PRAT ENTRE MANUEL RODRIGUEZ Y LOS CARRERAS, COMUNA DE LUMACO	49.949.731	98%	1.198.051	48.751.680					- Emergencia
9	LUMACO	CONSTRUCCION PISCINA RECREATIVA, COMUNA DE LUMACO	49.999.635	90%	4.999.963	44.999.672					- Emergencia
9	MELIPEUCO	AMPLIACION Y ADECUACIÓN COCINA COMEDOR LICEO LOS ANDES C-49	49.894.499	98%	1.003.400	48.891.099					- Emergencia
9	MELIPEUCO	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN COCINA COMEDOR ESCUELA VOLCÁN LLAIMA	49.894.499	96%	1.920.386	47.974.113					- Emergencia
9	MELIPEUCO	AMPLIACION Y ADECUACIÓN AREA PREBASICA ESC. VOLCAN LLAIMA, COMUNA DE MELIPEUCO	49.959.448	99%	499.595	49.459.853					- Emergencia
9	MELIPEUCO	PLAN PREVENTIVO LICEO LOS ANDES, COMUNA DE MELIPEUCO	35.000.000	100%	35.000	34.965.000					- Emergencia
9	MELIPEUCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN VIVIENDA MUNICIPAL	11.645.240	100%	-	11.645.240					- Tradicional
9	MELIPEUCO	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5.700.000	100%	-	5.700.000					- Tradicional
9	MELIPEUCO	MEJORAMIENTO DE PASARELA Y PUENTE SECTOR SANTA MARIA DE LLAIMA.	15.654.760	100%	16.321	15.638.439					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
9	MELIPEUCO	CONSTRUCCION PLAZOLETA JARDIN DE LA MEMORIA	11.446.000	99%	114.460	11.331.540					- Tradicional
9	MELIPEUCO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA	13.000.000	99%	130.000	12.870.000					- Tradicional
9	MELIPEUCO	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CEMENTERIO INDIGENA, COMUNA DE MELIPEUCO	49.749.438	100%	-	49.749.438					- Emergencia
9	MELIPEUCO	REPOSICION ACERAS CALLE CAUPOLICAN ENTRE AURELIO LETELIER Y EUGENIO MATTE	49.193.172	95%	2.625.807	46.567.365					- Emergencia
9	MELIPEUCO	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE CAUPOLICAN ENTRE EUGENIO MATTE Y PUENTE EL MEMBRILLO, ANIBAL PINCHEIRA Y CALLE CACIQUE CHIGUAY	46.311.825	95%	2.165.228	44.146.597					- Emergencia
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - HABILITACIÓN REFUGIO TRANSITORIO SEDE LONCOTRIUQUE, MELIPEUCO	30.000.000	100%	-	30.000.000					- Emergencia
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - HABILITACIÓN Y CIERRE REFUGIO EL MIRADOR, MELIPEUCO	59.999.999	97%	1.500.000	58.499.999					- Emergencia
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - HABILITACIÓN REFUGIO TRANSITORIO SEDE VILLA EL MIRADOR, MELIPEUCO	20.000.000	98%	500.000	19.500.000					- Emergencia
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - REPOSICIÓN PUENTE SECTOR LONCOTRIUQUE 1	35.000.000	100%	-	35.000.000					- Emergencia
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - REPOSICIÓN PUENTE SECTOR LONCOTRIUQUE 2	58.000.000	100%	145.000	57.855.000					- Emergencia
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - REPOSICIÓN PUENTE SECTOR LONCOTRIUQUE 3	35.000.000	100%	-	35.000.000					- Emergencia
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - REPOSICIÓN PUENTE SECTOR LONCOTRIUQUE 4	58.000.000	100%	-	58.000.000					- Emergencia
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - REPOSICIÓN ALCANTARILLAS SECTOR CABEZA DE INDIO	59.500.000	96%	2.560.864	56.939.136					- Emergencia
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - MEJORAMIENTO DE FAJA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	30.000.000	93%	2.194.645	27.805.355					- Emergencia
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA ESCUELA VOLCAN LLAIMA	59.999.999	100%	2	59.999.997					- Emergencia
9	NUEVA IMPERIAL	REPARACION DE CUBIERTA ESCUELA E-396 REPUBLICA	31.242.855	100%	-	31.242.855					- Emergencia
9	NUEVA IMPERIAL	REPARACION DE CUBIERTA ESCUELA F-364 JUAN XXIII	32.139.966	100%	-	32.139.966					- Emergencia
9	NUEVA IMPERIAL	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS NUEVA IMPERIAL	15.446.000	100%	74.919	15.371.081					- Tradicional
9	NUEVA IMPERIAL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JJ. VV. Nº 24, ANTU-NEWEN	25.695.540	90%	2.569.554	23.125.986					- Emergencia
9	NUEVA IMPERIAL	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR BAJO DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL	49.956.602	90%	4.995.660	44.960.942					- Emergencia
9	NUEVA IMPERIAL	CONSTRUCCION CIERRES PERIMETRALES PARQUE COMUNAL THIERS, NUEVA IMPERIAL	49.394.025	50%	24.697.012	24.697.013					- Emergencia
9	PADRE LAS CASAS	NORMALIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ESCUELA G-509 COLPANAQ	34.876.506	99%	319.864	34.556.642					- Emergencia
9	PADRE LAS CASAS	CONSTRUCCIÓN SALA PRE-BÁSICA ESC. F-533 LAUREL HUACHO	43.390.487	92%	3.629.195	39.761.292					- Emergencia
9	PADRE LAS CASAS	Construcción Cierre Frontal Locales Feria Municipal Los Caciques	10.089.000	100%	17.293	10.071.707					- Tradicional
9	PADRE LAS CASAS	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS VENTA DE FLORES CEMENTERIO MUNICIPAL	25.446.000	100%	127.230	25.318.770					- Tradicional
9	PADRE LAS CASAS	SEDE SOCIAL LOMAS DE HUITRAN II	51.392.949	95%	2.569.647	48.823.302					- Emergencia
9	PADRE LAS CASAS	CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS VILLA LAS ARAUCARIAS	49.880.352	100%	52.933	49.827.419					- Emergencia
9	PADRE LAS CASAS	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL POBLACIÓN HUICHAHUE SUR	49.937.437	96%	1.749.008	48.188.429					- Emergencia
9	PADRE LAS CASAS	HABILITACIÓN ESPACIO MUNICIPAL, SAN RAMÓN, PADRE LAS CASAS	49.263.893	98%	948.826	48.315.067					- Emergencia
9	PADRE LAS CASAS	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA LAUREL HUACHO	18.119.680	100%	45.300	18.074.380					- Emergencia
9	PADRE LAS CASAS	INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS Y CIERRE PERIMETRAL, POBLACION LOS CACIQUES.	17.534.663	91%	1.753.466	15.931.100			149.903	149.903	- Emergencia
9	PADRE LAS CASAS	CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO LOS CACIQUES	49.990.000	90%	4.999.000	44.991.000					- Emergencia
9	PERQUENCO	INSTALACION DE CIELO CON ACONDICIONAMIENTO TERMICO GIMNASIO ESCUELA F-322 PERQUENCO	35.000.000	94%	2.197.135	32.802.865					- Emergencia
9	PERQUENCO	REPARACIONES ESCUELA F-322 PERQUENCO	10.000.000	98%	186.539	9.813.461					- Emergencia
9	PERQUENCO	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD COMUNA DE PERQUENCO	24.446.000	100%	-	24.446.000					- Tradicional
9	PERQUENCO	CONSTRUCCION Y REPOSICION VEREDAS URBANAS PERQUENCO 2014	49.950.000	100%	49.950	49.900.050					- Emergencia
9	PERQUENCO	HABILITACIÓN ESPACIOS FALTANTES, MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO	59.990.000	60%	23.996.000	35.994.000					- Emergencia
9	PITRUFQUEN	INSTALACION CIRCUITOS DEPORTIVOS BASES, EN DIVERSOS SECTORES DE PITRUFQUEN	14.030.000	100%	-	14.030.000					- Tradicional
9	PITRUFQUEN	ENTUBAMIENTO CANAL PASAJE ERNESTO RIQUELME Y REFUGIO PEATONAL EN VILLA ESPERANZA, PITRUFQUÉN	5.000.000	100%	-	5.000.000					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
9	PITRUFQUEN	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD EN DISTINTAS CALLES DE PITRUFQUEN	5.000.000	99%	50.000	4.950.000				-	Tradicional
9	PITRUFQUEN	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS EX CLUB SOCIAL PARA DEPARTAMENTO EDUCACION, PITRUFQUEN	15.507.018	102%	-	15.835.405			328.387	328.387	Tradicional
9	PITRUFQUEN	Construcción Medialuna Municipal de Pitrufrquén	49.995.000	92%	4.081.238	45.913.762				-	Emergencia
9	PITRUFQUEN	MEJORAMIENTO BALNEARIO ISLA MUNICIPAL, PITRUFQUEN	49.994.406	97%	1.299.072	48.695.334				-	Emergencia
9	PITRUFQUEN	CONSTRUCCION ACERAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD DE PITRUFQUÉN	49.999.338	98%	984.413	49.014.925				-	Emergencia
9	PITRUFQUEN	CONSTRUCCION ACERAS EN DISTINTAS CALLES DE PITRUFQUÉN	49.991.156	98%	1.139.276	48.851.880				-	Emergencia
9	PUCON	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION COCINA Y COMEDOR ESCUELA G-783 VILLA SAN PEDRO, PUCÓN	49.950.000	100%	249.750	49.700.250				-	Emergencia
9	PUCON	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO Y OTROS SECTORES ESCUELA QUELHUE.	34.990.000	93%	2.597.317	32.392.683				-	Emergencia
9	PUCON	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO PARTICULAR Y OTROS SECTORES, ESCUELA JOSE MANUEL MARTINEZ.	34.600.000	98%	625.211	33.974.789				-	Emergencia
9	PUCON	REPARACIONES ESCUELA G-773 PALGUÍN BAJO, PUCÓN	4.461.446	99%	44.620	4.416.826				-	Emergencia
9	PUCON	INSTALACIÓN DE LUMNARIAS LED DIVERSOS SECTORES RURALES, COMUNA DE PUCÓN	20.196.000	100%	100.980	20.095.020				-	Tradicional
9	PUCON	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE ADOCRETOS SECTOR CENTRO, COMUNA DE PUCON	49.997.000	69%	15.421.156	34.575.844				-	Emergencia
9	PUCON	Reposición Sede Asociación Discapacitados de Pucón	43.764.903	99%	379.082	43.385.821				-	Emergencia
9	PUREN	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, ESCUELA PEDRO DE OÑA	34.677.070	94%	1.999.437	32.677.633				-	Emergencia
9	PUREN	MEJORAMIENTO SS.HH. ESCUELA G-49 ENZO FERRARI, PUREN	35.000.000	100%	59.757	34.940.243				-	Emergencia
9	PUREN	MEJORAMIENTO Y ADECUACION LICEO B-6 MARIA AURORA GUIÑEZ, PUREN	35.000.000	99%	397.172	34.602.828				-	Emergencia
9	PUREN	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN COMEDORES E INTERVENCIÓN ESCUELA PEDRO DE OÑA	53.673.159	100%	134.183	53.538.976				-	Emergencia
9	PUREN	CONSTRUCCION SEDE INTEGRACION LA ESPERANZA DE VIVIR, PUREN	26.000.000	100%	-	26.000.000				-	Tradicional
9	PUREN	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSOS SECTORES.	24.446.000	97%	792.160	23.653.840				-	Tradicional
9	PUREN	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PASARELAS PEATONALES SECTOR LOLONCO, COMUNA DE PURÉN.	45.909.000	100%	77.486	45.831.514				-	Emergencia
9	PUREN	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PASARELAS PEATONALES SECTOR BOYECO, COMUNA DE PURÉN.	46.781.000	100%	37.254	46.743.746				-	Emergencia
9	PUREN	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA PEDRO DE OÑA	24.845.000	100%	28.115	24.816.885				-	Emergencia
9	PUREN	CENTRO MULTIPROPOSITO VILLA ESTADIO	49.988.000	96%	2.088.123	47.899.877				-	Emergencia
9	PUREN	CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES MULTICANCHA POBLACIÓN EL ESFUERZO , PURÉN	58.875.146	50%	29.437.573	29.437.573				-	Emergencia
9	PUREN	REPOSICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS SECTOR BOYECO, PURÉN	59.849.189	50%	29.924.594	29.924.595				-	Emergencia
9	RENAICO	MEJORAMIENTO DE AULAS REPOSICIÓN DE CUBIERTAS, VENTANAS Y REVESTIMIENTOS DE MUROS, LICEO AGRÍCOLA MANZANARES.	33.790.547	100%	-	33.790.547				-	Emergencia
9	RENAICO	CONSTRUCCIÓN OFICINAS MUNICIPALES, COMUNA DE RENAICO	15.507.018	100%	7.924	15.499.094				-	Tradicional
9	RENAICO	CONSTRUCCIÓN SEDE ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE RENAICO	37.000.000	60%	14.800.000	22.200.000				-	Emergencia
9	RENAICO	REPOSICION VEREDAS CALLE ALEJANDRO LARENAS	49.989.925	100%	44.882	49.945.043				-	Emergencia
9	RENAICO	REPOSICIÓN DE ACERAS CALLES A. PRAT Y DIECIOCHO, COMUNA DE RENAICO	39.108.606	100%	173.598	38.935.008				-	Emergencia
9	RENAICO	REPOSICIÓN DE ACERAS CALLES COMERCIO Y CAUPOLICAN, COMUNA DE RENAICO	44.511.251	100%	38.147	44.473.104				-	Emergencia
9	RENAICO	MEJORAMIENTO AREAS DE ACCESO PASAJE FERROVIARIO	59.999.040	60%	23.999.616	35.999.424				-	Emergencia
9	SAAVEDRA	REPOSICION Y REPARACION DE CUBIERTA ESCUELA RUCA RAQUI	35.000.000	98%	863.214	34.136.786				-	Emergencia
9	SAAVEDRA	REPOSICION INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA Y OBRAS ANEXAS ESCUELA BARTOLO LLANCALEO	25.850.000	97%	693.872	25.156.128				-	Emergencia
9	SAAVEDRA	MEJORAMIENTO PLAZA DE LAS BANDERAS,SAAVEDRA	27.205.000	100%	136.025	27.068.975				-	Tradicional
9	TEMUCO	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN COCINA COMEDOR ESCUELA PEDRO DE VALDIVIA	22.051.578	100%	18.430	22.033.148				-	Emergencia
9	TEMUCO	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN COICNA COMEDOR ESCUELA ANDRÉS BELLO.	30.570.966	84%	4.869.584	25.701.382				-	Emergencia
9	TEMUCO	CONSTRUCCION ILUMINACION EN 4 AREAS VERDES DE TEMUCO	15.500.240	99%	77.502	15.422.738				-	Tradicional
9	TEMUCO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PARQUE COSTANERA II, TEMUCO	49.950.030	93%	3.280.712	46.669.318				-	Emergencia
9	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ESCUELA PORMA G-704, TEODORO SCHMIDT	49.990.000	93%	3.255.360	46.734.640				-	Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
9	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE VEREDAS ACCESO ESTE LOCALIDAD TEODORO SCHMIDT	20.000.000	100%	-	20.000.000					- Tradicional
9	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCION ACERAS CALLES LOS ROBLES Y ACCESO UNIVERSAL ACERAS TEODORO SCHMIDT	29.446.000	98%	691.134	28.754.866					- Tradicional
9	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCION PICINA MUNICIPAL TEODORO SCHMIDT	49.990.000	100%	163.418	49.826.582					- Emergencia
9	TEODORO SCHMIDT	Mejoramiento Plaza Ferro Villa Barros Arana	16.249.000	97%	517.600	15.731.400					- Emergencia
9	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO BOMBEROS BARROS ARANA	19.112.000	99%	175.777	18.936.223					- Emergencia
9	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCION DE GARITAS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE TEODORO SCHMIDT.	43.925.607	50%	21.962.803	21.962.804					- Emergencia
9	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCION Y REPOSICION VEREDAS DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BARROS ARANA. COMUNA TEODORO SCHMIDT	49.985.100	95%	2.330.799	47.654.301					- Emergencia
9	TOLTEN	AMPLIACIÓN PRE BÁSICA ESCUELA EL SEMBRADOR DE POCOYAN	38.649.555	99%	193.248	38.456.307					- Emergencia
9	TOLTEN	REPARACIÓN ESCUELA RAYEN LAFQUEN QUEULE, TOLTÉN	9.990.000	100%	477	9.989.523					- Emergencia
9	TOLTEN	MEJORAMIENTO SALA DE LA CULTURA, TOLTÉN	24.446.000	100%	122.230	24.323.770					- Tradicional
9	TOLTEN	Implementación Plaza Villa Los Boldos, Tolten	49.997.000	100%	167.764	49.829.236					- Emergencia
9	TOLTEN	Implementación Plaza Portal Queule, Tolten	49.990.000	100%	79.907	49.910.093					- Emergencia
9	TRAIGUEN	REPARACIÓN LICEO C-8. PLAN PREVENTIVO 2015 FIE PMU, TRAIGUÉN.	34.999.422	99%	478.669	34.520.753					- Emergencia
9	TRAIGUEN	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SECTOR SERRANO, TRAIGUEN	20.196.000	100%	100.980	20.095.020					- Tradicional
9	TRAIGUEN	CONSTRUCCION CENTRO CEREMONIAL MAPUCHE, COMUNIDAD INDIGENA PANGUECO, COMUNA DE TRAIGUÉN	49.990.000	100%	-	49.990.000					- Emergencia
9	TRAIGUEN	CONSTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO JUNTA DE VECINOS GENDARME ALEX VILLAGRAN PAÑINAO, TRAIGUEN	49.999.885	90%	4.999.988	44.999.897					- Emergencia
9	VICTORIA	CONSTRUCCION SALON SEDE AGRUPACION DE AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS LA LUZ	36.841.771	70%	11.052.531	25.789.240					- Emergencia
9	VICTORIA	RECUPERACION Y MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS POBLACION CACIQUE MARILUAN	59.999.272	70%	17.999.781	41.999.491					- Emergencia
9	VICTORIA	MEJORAMIENTO SISTEMA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ESCUELA MUNICIPAL DE TRANGOL, COMUNA DE VICTORIA.	7.932.760	95%	396.638	7.536.122					- Emergencia
9	VICTORIA	CONSTRUCCION SALON IGLESIA SAGRADO CORAZON	51.244.106	70%	15.373.231	35.870.875					- Emergencia
9	VILCUN	CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA TECHADA ESCUELA VEGA REDONDA	34.990.000	96%	1.439.726	33.550.274					- Emergencia
9	VILCUN	CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS NT1 Y NT2, COLEGIO AMÉRICA	49.990.000	100%	183.996	49.806.004					- Emergencia
9	VILCUN	REPOSICION VEREDAS DE CHERQUENCO	5.000.000	100%	6.022	4.993.978					- Tradicional
9	VILCUN	HABILITACIÓN CANCHA QUINTRILPE, COMUNA DE VILCÚN	20.000.000	99%	200.000	19.800.000					- Tradicional
9	VILCUN	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VILLA PRIMAVERA, POBLACION TANY RUKA Y VILLA RUKA QUIMEY DE VILCUN	24.446.000	97%	733.380	23.712.620					- Tradicional
9	VILCUN	CONSTRUCCION MULTICANCHA CRUZ DEL SUR	35.770.423	50%	17.885.211	17.885.212					- Emergencia
9	VILCUN	HERMOSEAMIENTO ÁREA PEATONAL SECTOR BELLAVISTA. AV. PRAT, LOS NOTROS Y CARRERA	49.947.583	99%	607.048	49.340.535					- Emergencia
9	VILCUN	HABILITACIÓN CEMENTERIO DE VILCUN	49.995.997	93%	3.654.266	46.341.731					- Emergencia
9	VILCUN	CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE A.PRAT ENTRE CARRERA SUR Y BLANCO ENCALADA DE VILCUN	49.997.756	100%	113.955	49.883.801					- Emergencia
9	VILCUN	HABILITACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE LOS ESTEROS, CAJON, COMUNA DE VILCUN	27.945.794	70%	8.383.738	19.562.056					- Emergencia
9	VILCUN	HABILITACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE LAS PRADERAS, CAJON, COMUNA DE VILCUN	16.897.697	70%	5.069.309	11.828.388					- Emergencia
9	VILCUN	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS, COMUNA DE VILCUN	49.999.626	50%	24.999.813	24.999.813					- Emergencia
9	VILCUN	CONFECCION Y REPOSICION DE ACERAS AV. INGLESA SAN PATRICIO	59.999.990	90%	5.999.999	53.999.991					- Emergencia
9	VILCUN	CONFECCION DE ACERAS AVDA. PRAT, CAJON	59.999.990	50%	29.999.995	29.999.995					- Emergencia
9	VILLARRICA	MEJORAMIENTO AGUAS LLUVIAS PASAJE VOIPIR, NANCUL Y LIMPIEZA CAMARAS AGUAS LLUVIAS.	3.527.309	100%	-	3.527.309					- Tradicional
9	VILLARRICA	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA, CENTRO VILLARRICA	4.500.000	100%	14.280	4.485.720					- Tradicional
9	VILLARRICA	INSTALACIÓN CIRCUITO DEPORTIVO PLAZA DE EJERCICIOS	4.281.110	100%	-	4.281.110					- Tradicional
9	VILLARRICA	PAVIMENTO E INSTALACION TRANQUERAS CALLE V. LETELIER Y ENTUBAMIENTO CANAL MATTÁ	5.278.325	100%	8.112	5.270.213					- Tradicional
9	VILLARRICA	MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	7.887.807	100%	487	7.887.320					- Tradicional
9	VILLARRICA	Construccion parador turistico de Villarrica	49.707.000	100%	-	49.707.000					- Emergencia
9	VILLARRICA	Cierros Multicancha Graham Bell	49.963.000	100%	35	49.962.965					- Emergencia
9	VILLARRICA	REPOSICION BALDOSAS PLAZA DE ARMAS VILLARRICA	59.990.000	60%	23.996.000	35.994.000					- Emergencia
10	ANCUD	CONSTRUCCION CAMARINES SECTOR RURAL DE QUETALMAHUE	30.584.620	99%	387.522	30.197.098					- Tradicional
10	ANCUD	REPARACION DE CUBIERTA, BAÑOS PUBLICOS Y CAMARINES, GIMNASIO DE CHACAO, COMUNA DE ANCUD	35.000.000	70%	10.500.000	24.500.000					- Emergencia
10	ANCUD	MEJORAMIENTO INTEGRAL CECOSF SECTOR BELLAVISTA, COMUNA DE ANCUD, PARA REDUCCION DE BRECHAS SANITARIAS.	23.055.052	90%	2.305.505	20.749.547					- Emergencia
10	ANCUD	CONSTRUCCION Y HABILITACION DE PLAZOLETA SALUDABLE DE VILLA QUETALMAHUE, COMUNA DE ANCUD.	44.500.000	50%	22.250.000	22.250.000					- Emergencia
10	ANCUD	OBRAS DE EMERGENCIA REPOSICIÓN CUBIERTA FERIA RURAL	59.990.000	40%	35.994.000	23.996.000					- Emergencia
10	ANCUD	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA COMUNA DE ANCUD	46.051.096	50%	23.025.548	23.025.548					- Emergencia
10	CALBUCO	MEJORAMIENTO ZONA HUMEDA ESC. RURAL PUTENIO	34.998.845	98%	771.963	34.226.882					- Emergencia
10	CALBUCO	AMPLIACIÓN MODULO KINDER ESCUELA SAN RAFAEL	24.603.655	99%	349.445	24.254.210					- Emergencia
10	CALBUCO	CONSTRUCCION DRENAJE EVACUACION DE AGUAS ESCUELA EL ROSARIO	9.964.671	100%	-	9.964.671					- Emergencia
10	CALBUCO	Construccion Escuela Provisoria Quetrolauquen	45.480.000	100%	8.003	45.471.997					- Emergencia
10	CALBUCO	CONSTRUCCION VEREDAS PASEO PIEDRAPLEN CIUDAD DE CALBUCO	49.999.000	99%	499.990	49.499.010					- Emergencia
10	CASTRO	REPOSICION VEREDAS POBLACION RENE SCHNEIDER	49.999.999	95%	2.282.484	47.717.515					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
10	CASTRO	REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN MANUEL RODRIGUEZ Y RENE SCHNEIDER SECTOR UNO	49.999.999	95%	2.508.146	47.491.853					- Emergencia
10	CASTRO	REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN MANUEL RODRIGUEZ SECTOR DOS	49.999.999	97%	1.510.800	48.489.199					- Emergencia
10	CHAITEN	Habilitación Sala de Habitos Higiénicos y Patio Cubierto para Prebasica Esc. Valle el Frío	42.813.000	100%	5.130	42.807.870					- Emergencia
10	CHAITEN	MEJORAMIENTO PATIO TECHADO ESCUELA DE CHANA	34.992.848	100%	8.526	34.984.322					- Emergencia
10	CHAITEN	Habilitación y Ampliación Infraestructura para Jardín Provisorio de Poyo	16.118.217	100%	-	16.118.217					- Tradicional
10	CHAITEN	TRASLADO GIMNASIO LICEO ITALIA A VILLA SANTA LUCÍA	48.500.000	100%	-	48.500.000					- Emergencia
10	CHAITEN	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA EN VILLA SANTA LUCÍA	49.999.000	98%	788.728	49.210.272					- Emergencia
10	CHAITEN	reparacio colegio jua jose latorre	49.970.000	100%	22.250	49.947.750					- Emergencia
10	CHAITEN	HABILITACIÓN MULTICANCHA CHAITÉN NORTE	24.994.574	100%	-	24.994.574					- Emergencia
10	CHAITEN	MEJORAMIENTO BIBLIOTECA ESCUELA J J LATORRE	27.135.873	100%	-	27.135.873					- Emergencia
10	CHAITEN	MITIGACIÓN Y LIMPIEZA CHAITÉN URBANO	49.559.907	102%	-	50.577.807			1.017.900	1.017.900	Emergencia
10	CHAITEN	REPARACIÓN CUBIERTA ESCUELA LUZ DEL CORCOVADO	37.735.198	100%	-	37.735.198					- Emergencia
10	CHAITEN	CONSTRUCCIÓN DIVERSAS PLAZAS COMUNA DE CHAITEN	48.714.535	100%	-	48.714.535					- Emergencia
10	CHAITEN	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS COLEGIO JUAN JOSE LATORRE	27.576.094	100%	29.222	27.546.872					- Emergencia
10	CHAITEN	Reposición Pasarela de Buill	46.293.808	100%	-	46.293.808					- Emergencia
10	CHAITEN	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN CECOF DE AYACARA	33.510.807	70%	10.053.242	23.457.565					- Emergencia
10	CHAITEN	REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR URBANO DE CHAITÉN	49.999.998	100%	16.286	49.983.712					- Emergencia
10	CHAITEN	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN CECOSF DE AYACARA	59.982.435	61%	23.992.974	36.738.799			749.338	749.338	Emergencia
10	CHONCHI	MEJORAMIENTO PREVENTIVO ESCUELA RURAL VILUPULLI	35.000.000	97%	898.914	34.101.086					- Emergencia
10	CHONCHI	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL SECTOR RURAL EL PULPITO	30.584.625	96%	1.290.656	29.293.969					- Tradicional
10	CHONCHI	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR ALCALDEO DE RAUCO	26.554.984	99%	318.679	26.236.305					- Emergencia
10	CHONCHI	CONSTRUCCIÓN RECINTO DEPORTIVO NATRI	47.675.744	96%	2.129.359	45.546.385					- Emergencia
10	CHONCHI	CONSTRUCCION RECINTO DEPORTIVO PINDACO	42.551.806	50%	21.275.903	21.275.903					- Emergencia
10	CHONCHI	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO POSTA SALUD RURAL DE CUCAO PARA LA REDUCCION DE BRECHAS SANITARIAS	49.986.615	99%	562.866	49.423.749					- Emergencia
10	CHONCHI	MEJORAMIENTO PLAZA ACCESO CHONCHI URBANO	59.999.990	90%	5.999.999	53.999.991					- Emergencia
10	CHONCHI	MEJORAMIENTO ACERAS CALLE CENTENARIO HASTA O'HIGGINS	59.300.010	90%	5.930.001	53.370.009					- Emergencia
10	COCHAMO	MEJORAMIENTO MULTITALLER ESCUELA DE RIO PUELO	34.990.000	100%	100.000	34.890.000					- Emergencia
10	COCHAMO	MEJORAMIENTO FACHADA ORIENTE EDIFICIO CONSISTORIAL	14.432.462	100%	26.278	14.406.184					- Tradicional
10	COCHAMO	CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EN RÍO PUELO	30.584.625	93%	2.119.110	28.465.515					- Tradicional
10	COCHAMO	MEJORAMIENTO ACCESO PASARELA PASO EL LEON	49.979.000	70%	14.993.700	34.985.300					- Emergencia
10	COCHAMO	REPOSICION PASARELA VALLE EL FRIO	49.998.000	97%	1.549.994	48.448.006					- Emergencia
10	COCHAMO	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL EN COCHAMO	49.990.000	60%	19.996.000	29.994.000					- Emergencia
10	COCHAMO	CONSTRUCCIÓN SEDE PARA EL ADULTO MAYOR EN COCHAMO	49.990.000	96%	1.807.345	48.182.655					- Emergencia
10	COCHAMO	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y OBRAS ANEXAS EN CALLE PUEBLO HUNDIDO DE COCHAMÓ	46.801.560	99%	468.016	46.333.544					- Emergencia
10	COCHAMO	HABILITACION DE LABERGUE ESCUELA FRONTERIZA JUAN SOLER MANFREDINI Y ESCUELA RURAL RIO PUELO	58.000.000	100%	129.546	57.870.454					- Emergencia
10	COCHAMO	NORMALIZACION SUMINISTRO AGUA POTABLE EN SECTOR COCHAMO	36.000.000	99%	318.430	35.681.570					- Emergencia
10	CURACO DE VELEZ	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES GALVARINO RIVEROS Y GABRIELA MISTRAL	59.999.000	50%	29.999.500	29.999.500					- Emergencia
10	CURACO DE VELEZ	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES FRANCISCO BOHLE Y FEDERICO ERRAZURIZ	59.999.999	90%	5.999.999	54.000.000					- Emergencia
10	DALCAHUE	REPOSICIÓN CIERRE Y MEJORAMIENTO ACCESO ESCUELA TENAUN.	34.503.200	100%	117.105	34.386.095					- Emergencia
10	DALCAHUE	AMPLIACIÓN SALA PREBASICA ESCUELA PUCHAURAN COMUNA DE DALCAHUE	24.927.713	100%	26.956	24.900.757					- Emergencia
10	DALCAHUE	CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL RURAL	30.584.625	88%	3.609.891	26.974.734					- Tradicional
10	DALCAHUE	MEJORAMIENTO POSTA PUCHAURAN Y CALEN PARA REDUCCION DE BRECHAS SANITARIAS	19.809.637	100%	1.173	19.808.464					- Emergencia
10	FRESIA	CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA LICEO CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	40.000.000	99%	537.130	39.462.870					- Emergencia
10	FRESIA	MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS BÁSICAS DE LA COMUNA	19.996.091	100%	-	19.996.091					- Emergencia
10	FRESIA	MEJORAMIENTO VARIOS RECINTOS ESCUELA RURAL LINEA SIN NOMBRE	32.953.798	99%	252.515	32.701.283					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
10	FRESIA	CONSTRUCCIÓN SALA PRE-BÁSICA ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA	45.628.958	98%	941.231	44.687.727					- Emergencia
10	FRESIA	MEJORAMIENTO VARIOS RÉCINTOS ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA	9.772.800	100%	-	9.772.800					- Emergencia
10	FRESIA	CONSTRUCCION SKATEPARK POBLACION VILLA EL BOSQUE COMUNA DE FRESIA	12.010.000	98%	282.566	11.727.434					- Tradicional
10	FRESIA	CIERRE PERIMETRAL CASA ADULTO MAYOR Y BODEGA MUNICIPAL	16.708.766	99%	232.288	16.476.478					- Tradicional
10	FRESIA	MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO FRESIA ATLETICO	30.584.482	100%	-	30.584.482					- Tradicional
10	FRESIA	MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO CHILEDEPORTES	46.962.606	100%	-	46.962.606					- Emergencia
10	FRESIA	PLAZA ELIGE VIVIR SANO LOCALIDAD DE PARGA	27.230.342	100%	-	27.230.342					- Emergencia
10	FRESIA	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES TEGUALDA	32.147.689	100%	-	32.147.689					- Emergencia
10	FRESIA	MEJORAMIENTO ESCUELA HUEMPELEO, COMUNA DE FRESIA	49.900.000	98%	1.086.033	48.813.967					- Emergencia
10	FRESIA	MEJORAMIENTO VEREDAS POBLACIÓN BUSTAMANTE	49.900.000	100%	23.560	49.876.440					- Emergencia
10	FRESIA	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA PARGA	48.435.196	100%	-	48.435.196					- Emergencia
10	FRESIA	ESPACIO ACTIVO EN CANCHA SECTOR RURAL EL MAÑO	18.345.000	100%	1.421	18.343.579					- Emergencia
10	FRESIA	ESPACIO ACTIVO EN CANCHA SECTOR RURAL EL CAÑAL	18.344.088	100%	-	18.344.088					- Emergencia
10	FRESIA	CONSTRUCCIÓN FERIA MERCADO COSTUMBRISTA SECTOR DE TEGUALDA	49.940.674	100%	-	49.940.674					- Emergencia
10	FRESIA	IMPLEMENTACION PROYECTO VIAL EN TERMINAL DE BUSES	38.493.739	100%	-	38.493.739					- Emergencia
10	FRESIA	MEJORAMIENTO VEREDAS VARIOS SECTORES FRESIA URBANO	49.900.000	93%	3.947.850	46.417.985			465.835	465.835	- Emergencia
10	FRESIA	NORMALIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4 ESCUELAS RURALES.	24.493.199	99%	244.932	24.248.267					- Emergencia
10	FRUTILLAR	REPARACIÓN LICEO IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA FRUTILLAR	10.000.000	99%	66.061	9.933.939					- Emergencia
10	FRUTILLAR	Construccion de veredas, diversos sectores de Frutillar.	16.193.000	98%	322.896	15.870.104					- Tradicional
10	FRUTILLAR	MEJORAMIENTO MULTICANCHA RURAL VILLA LA ESTRELLA SECTOR CASMA	30.584.522	100%	92.085	30.492.437					- Tradicional
10	FRUTILLAR	Construccion multicancha sede Kentucky	41.033.422	100%	-	41.033.422					- Emergencia
10	FRUTILLAR	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE FRUTILLAR	49.999.000	100%	49.999	49.949.001					- Emergencia
10	FRUTILLAR	MEJORAMIENTO PLAZA CARLOS SPRINGER	59.999.999	90%	5.999.999	54.000.000					- Emergencia
10	FRUTILLAR	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VERMONT	59.999.999	70%	17.999.999	42.000.000					- Emergencia
10	FRUTILLAR	ILUMINACION Y ORNAMENTACION PLAZA CARLOS SPRINGER	59.999.999	90%	5.999.999	54.000.000					- Emergencia
10	FRUTILLAR	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS VARIOS SECTORES DE FRUTILLAR	59.999.999	62%	29.999.999	37.254.810			7.254.810	7.254.810	- Emergencia
10	FUTALEUFU	REPARACIONES DE PUERTAS, VENTANAS Y ACCESOS ESCUELA BASICA FUTALEUFU	10.000.000	99%	100.000	9.900.000					- Emergencia
10	FUTALEUFU	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE AREAS VERDES FUTALEUFU URBANO	21.166.779	100%	76.635	21.090.144					- Tradicional
10	FUTALEUFU	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ACERAS Y SOLERAS FUTALEUFU URBANO	20.106.260	98%	321.701	19.784.559					- Tradicional
10	FUTALEUFU	CONSTRUCCIÓN POLIFUNCIONAL SECTOR NOROESTE	39.000.000	100%	-	39.000.000					- Emergencia
10	FUTALEUFU	CONSTRUCCION CANAL DESAGÜE LAGUNA ESPEJO	49.999.999	50%	24.999.999	25.000.000					- Emergencia
10	FUTALEUFU	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE PUENTES Y ALCANTARILLAS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE FUTALEUFU	49.999.999	60%	19.999.999	30.000.000					- Emergencia
10	HUALAIHUE	Construcción Modulo Pre-básica Escuela Semilleros de Rolecha	49.960.000	100%	131.032	49.828.968					- Emergencia
10	HUALAIHUE	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, COMUNA DE HUALAIHUE	30.506.279	99%	271.990	30.234.289					- Emergencia
10	HUALAIHUE	CONSTRUCCION COSTANERA HORNOPIREN	49.930.000	70%	14.979.000	34.951.000					- Emergencia
10	HUALAIHUE	CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS INFANTILES ESCUELAS CHAQUEIHUA Y LA POZA DE HUALAIHUE	49.120.996	50%	24.560.498	24.560.498					- Emergencia
10	HUALAIHUE	CONSTRUCCION DE ACERAS Y SOLERAS, SECTOR LOS TEPUALES, HORNOPIREN	45.690.000	99%	456.900	45.233.100					- Emergencia
10	HUALAIHUE	CONSTRUCCION ACERAS Y SOLERAS, SECTOR LOS CAÑELOS, HORNOPIREN	49.950.000	99%	499.500	49.450.500					- Emergencia
10	HUALAIHUE	CONSTRUCCION ACERAS Y SOLERAS, CALLES LOS CIRUELLILLOS Y LOS CIPRESES, LOCALIDAD DE CONTAO	49.950.000	99%	499.500	49.450.500					- Emergencia
10	HUALAIHUE	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL EL MANZANO	49.999.266	100%	81.656	49.917.610					- Emergencia
10	LLANQUIHUE	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO Y AULAS ESCUELA GABRIELA MISTRAL	39.981.000	99%	374.336	39.606.664					- Emergencia
10	LLANQUIHUE	CAMBIO PISO GIMNASIO ESCUELA RURAL LOS PELLINES	34.871.244	91%	3.009.119	31.862.125					- Emergencia
10	LLANQUIHUE	PINTURA ESCUYELA GABRIELA MISTRAL	34.846.518	99%	834.830	34.358.753		347.065		347.065	- Emergencia
10	LLANQUIHUE	REPARACIÓN EMERGENCIAS DE INVIERNO ESCUELAS DE LLANQUIHUE	9.876.112	99%	98.762	9.777.350					- Emergencia
10	LLANQUIHUE	Construccion sede Multiuso el Cisne	48.921.867	100%	-	48.921.867					- Emergencia
10	LLANQUIHUE	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA	16.883.125	70%	5.064.937	11.818.188					- Emergencia
10	LLANQUIHUE	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SEDES, CIUDAD DE LLANQUIHUE	49.890.000	98%	1.226.279	48.663.721					- Emergencia
10	LLANQUIHUE	ALUMBRADO PUBLICO COSTANERA SECTOR EL CISNE	49.980.000	70%	14.994.000	34.986.000					- Emergencia
10	LLANQUIHUE	ALUMBRADO PUBLICO COSTANERA SECTOR PLAYA WIEHOFF Y EXPLANADA	49.900.000	70%	14.970.000	34.930.000					- Emergencia
10	LLANQUIHUE	REPOSICIÓN CASA DOCENTE, ESCUELA RURAL COLEGIAL SAN JUAN	22.350.907	100%	55.878	22.295.029					- Emergencia
10	LLANQUIHUE	REPOSICION Y CONSTRUCCION VEREDAS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA	49.649.675	91%	4.523.128	45.126.547					- Emergencia
10	LLANQUIHUE	REPOSICION CECI, ESCUELA RURAL COLEGIAL SAN JUAN	59.990.000	60%	23.996.000	35.994.000					- Emergencia
10	LOS MUERMOS	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL EL MELI	25.522.228	100%	-	25.522.228					- Emergencia
10	LOS MUERMOS	REPOSICION PRE BASICO ESCUELA RURAL EL MELI	49.095.265	100%	-	49.095.265					- Emergencia
10	LOS MUERMOS	REPOSICIÓN CANCHA DE RAYUELA CLUB DEPORTIVO EL MIRADOR DE CAÑITAS	30.584.625	100%	628	30.583.997					- Tradicional
10	LOS MUERMOS	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL YERBAS BUENAS	37.601.397	100%	-	37.601.397					- Emergencia
10	LOS MUERMOS	REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS	49.312.000	100%	-	49.312.000					- Emergencia
10	LOS MUERMOS	construcción sede club deportivo Balmaceda, Palihué	39.994.282	100%	-	39.994.282					- Emergencia
10	LOS MUERMOS	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL HUAHUAR, LOS MUERMOS	41.818.830	99%	418.189	41.400.641					- Emergencia
10	LOS MUERMOS	REPOSICION SEDE SOCIAL N°7 ESTAQUILLA ALTO	35.270.000	99%	352.700	34.917.300					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
10	MAULLIN	AMPLIACION PRE BASICO ESCUELA JUANITA GALLARDO	49.770.835	98%	1.023.558	48.747.277					- Emergencia
10	MAULLIN	COLOCACION DE ADOCRETOS PASAJE HERNAN OJEDA TEN TEN, COMUNA DE MAULLIN	18.990.081	100%	304	18.989.777					- Tradicional
10	MAULLIN	MEJORAMIENTO ESTADIO, SECTOR LAS CHILCAS	30.584.625	100%	126.469	30.458.156					- Tradicional
10	MAULLIN	2. CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL LOCALIDAD DE CARELMAPU	36.482.000	99%	364.820	36.117.180					- Emergencia
10	MAULLIN	MEJORAMIENTO ESCUELA DORILA AGUILA AGUILAR, COMUNA DE MAULLÍN	21.190.000	96%	770.616	20.419.384					- Emergencia
10	MAULLIN	CONSTRUCCION MULTICANCHA ASTILLEROS	49.999.999	50%	24.999.999	25.000.000					- Emergencia
10	MAULLIN	MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO ARCOIRIS MISQUIHUE	31.632.729	98%	625.107	31.007.622					- Emergencia
10	OSORNO	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL LOS ABEDULES	35.000.000	94%	1.999.567	33.000.433					- Emergencia
10	OSORNO	MEJORAMIENTO INSTITUTO POLITECNICO	34.999.999	100%	4.999	34.995.000					- Emergencia
10	OSORNO	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL CANCHA LARGA	35.000.000	93%	2.440.333	32.559.667					- Emergencia
10	OSORNO	AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARVULARIO ESCUELA PAUL HARRIS	49.900.000	93%	3.496.606	46.403.394					- Emergencia
10	OSORNO	AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARVULARIO ESCUELA CARLOS CONDELL	49.900.000	100%	49.903	49.850.097					- Emergencia
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN CAMARINES CANCHA FÚTBOL PICHIL	38.930.670	50%	19.465.335	19.465.335					- Emergencia
10	OSORNO	Espacio activo - Club deportivo García Hurtado de Mendoza	20.000.000	100%	100.000	19.900.000					- Emergencia
10	OSORNO	REPOSICIÓN ACERAS LA CANTERA	35.838.924	100%	36.126	35.802.798					- Emergencia
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN SALA MULTIUSO POBL. PEDRO AGUIRRE CERDA	45.432.451	95%	2.271.623	43.160.828					- Emergencia
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PICHIDAMAS	48.979.111	40%	29.387.466	19.591.645					- Emergencia
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL POBLACIÓN GARCÍA HURTADO DE MENDOZA	46.021.089	90%	4.602.108	41.418.981					- Emergencia
10	OSORNO	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PUAUCHO	32.059.656	90%	3.205.965	28.853.691					- Emergencia
10	OSORNO	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN RAHUE 2 ORIENTE	32.691.007	100%	33.635	32.657.372					- Emergencia
10	OSORNO	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN RAHUE 2 PONIENTE	45.240.314	159%	49.769	71.920.577			26.730.032	26.730.032	- Emergencia
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA ATLANTICO	28.352.696	90%	2.835.269	25.517.427					- Emergencia
10	OSORNO	REPOSICIÓN DE ACERAS CARLOS CONDELL NORTE	44.395.873	99%	447.375	43.948.498					- Emergencia
10	OSORNO	REPOSICIÓN DE ACERAS CARLOS CONDELL SUR	49.674.827	100%	49.713	49.625.114					- Emergencia
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DE RAYUELA SAN MIGUEL.	47.758.280	98%	1.009.963	46.748.317					- Emergencia
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA ENTRE LAGOS	44.264.315	100%	622	44.263.693					- Emergencia
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JJVV SANTA ROSA DE LIMA	42.807.437	95%	2.140.372	40.667.065					- Emergencia
10	OSORNO	REPOSICIÓN ACERAS CALLE VASCO NUÑEZ DE BALBOA	12.934.156	95%	646.708	12.287.448					- Emergencia
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JARDIN DEL ALTO	55.252.288	95%	2.762.614	52.489.674					- Emergencia
10	PALENA	AMPLIACION COCINA ESCUELA FRONTERIZA VALLE CALIFORNIA	21.500.000	100%	-	21.500.000					- Emergencia
10	PALENA	REPARACION INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS SECTORES RURALES COMUNA DE PALENA	49.241.113	100%	-	49.241.113					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	NORMALIZACION MODULO PREBASICA ESCUELA SANTA INES	41.779.000	100%	-	41.779.000					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	NORMALIZACION Y AUMENTO DE COBERTURA PREBASICA ESCUELA LENCA	49.439.000	73%	13.357.462	36.081.538					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	AMPLIACION Y NORMALIZACION SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCUELA CAYENEL	15.950.376	99%	159.504	15.790.872					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	AMPLIACION Y NORMALIZACION SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCUELA LA VARA	18.941.996	99%	189.420	18.752.576					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	AMPLIACION Y NORMALIZACION SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCUELA LA COLINA	10.913.083	99%	109.131	10.803.952					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	NORMALIZACION Y AUMENTO DE COBERTURA PREBASICA ESCUELA LAGUNITAS	49.895.156	100%	-	49.895.156					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	AUMENTO DE COBERTURA PREBASICA ESCUELA LOS ALERCES	49.486.000	98%	1.108.971	48.377.029					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	NORMALIZACION Y AUMENTO DE COBERTURA PREBASICA ESCUELA ROTARIO BRAVO	48.061.654	100%	-	48.061.654					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	NORMALIZACION Y AUMENTO DE COBERTURA PREBASICA ESCUELA CAYENEL	29.000.000	100%	-	29.000.000					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCUELA EL TEPUAL	22.381.821	99%	223.819	22.158.002					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	AMPLIACION BODEGA Y NORMALIZACION SE SSHH COCINA ESCUELA ROTARIO BRAVO	22.959.029	99%	229.591	22.729.438					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION MODULO DE PREBASICA ESCUELA PICHIQUELLAIBE	49.900.000	99%	499.000	49.401.000					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	AMPLIACION MODULO PREBASICA ESCUELA LA PALOMA	49.500.000	99%	495.000	49.005.000					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	AMPLIACIÓN MODULO PREBASICA ESCUELA LA CAPILLA	49.000.000	99%	490.000	48.510.000					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESC. RURAL METRENQUEN	7.792.814	96%	283.753	7.509.061					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	MEJORAMIENTO CANCHA SECTOR LENCA COMUNA DE PUERTO MONTT	29.976.178	99%	299.762	29.676.416					- Tradicional
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR PIEDRA AZUL PUERTO MONTT	39.439.200	99%	394.392	39.044.808					- Tradicional
10	PUERTO MONTT	REPOSICION AREAS VERDES BANDEJON CENTRAL AVDA LOS NOTROS	30.967.930	100%	-	30.967.930					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	MEJORAMIENTO AREAS VERDES CALLE EGANA AL LLEGAR A MARATON	31.707.231	100%	-	31.707.231					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION Y REPARACION DE GAVIONES CALETA PIEDRA AZUL	49.990.278	90%	4.999.027	44.991.251					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION PLAZA ALERCE VILLA LAHUEN	49.937.807	100%	-	49.937.807					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION Y REPARACION DE GAVIONES ISLA TENGLO SECTOR EL BALSEO	49.957.004	100%	23.525	49.933.479					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	Construcción Escuela Modular Maillen	49.998.207	100%	-	49.998.207					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION VARIAS VEREDAS ALERCE SUR	49.962.143	100%	61.976	49.900.167					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL POBLACION VILLA ESPERANZA	48.904.798	100%	-	48.904.798					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	MEJORAMIENTO BANDEJÓN CENTRAL AVDA. AUSTRAL CON VOLCÁN PUNTIAGUDO	47.198.995	100%	-	47.198.995					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION AREA VERDE AVDA. SALVADOR ZURITA ALERCE NORTE	49.541.867	100%	28.171	49.513.696					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION AREA VERDE CALLE LOS LINGUES ALERCE NORTE	49.987.434	100%	-	49.987.434					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION AREA VERDE Y PLAZA ACTIVA NAVEGANDO EL FUTURO II ALERCE SUR	49.794.782	100%	-	49.794.782					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION AREA VERDE Y PLAZA ACTIVA NAVEGANDO EL FUTURO III, SECTOR ALERCE SUR	49.538.970	100%	31.042	49.507.928					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	REPOSICION VEREDAS AVDA. TRANSVERSAL 1 - ALERCE SUR	47.831.282	100%	-	47.831.282					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION AREA VERDE Y PLAZA LOS FUINQUES - ALERCE NORTE	49.999.158	50%	24.999.579	24.999.579					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	REPARACION AREAS VERDES Y PLAZA ACTIVA PSJE VALENZUELA LLANOS ALERCE NORTE	58.572.575	95%	2.928.629	55.643.946					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION CORTINAS METÁLICAS FERIA SAN ALBERTO HURTADO	35.505.394	60%	14.202.157	21.303.237					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CIERRES PERIMETRALES ESCUELA CORRENTOSO RIO BLANCO Y SEDE SOCIAL LAGO CHAPO	59.999.999	106%	761.500	63.611.135			4.372.636	4.372.636	Emergencia
10	PUERTO MONTT	RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO PLAZA PADRE JOSÉ FERNANDEZ"	47.760.429	50%	23.880.214	23.880.215					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES PASAJES ALTOS DE MIRASOL	25.000.000	95%	1.250.000	23.750.000					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES POBL NAVEGANDO EL FUTURO III PASAJE ROBERTO MATA ALERCE SUR	49.966.166	50%	24.983.083	24.983.083					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	HABILITACION ESCUELA CORRENTOSO	37.000.000	98%	925.000	36.075.000					- Emergencia
10	PUERTO MONTT	HABILITACIÓN DE ALBERGUE ESCUELAS RURALES DE PIEDRA AZUL, LENCA Y CHAICAS	50.000.000	98%	800.418	49.199.582					- Emergencia
10	PUERTO OCTAY	MEJORAMIENTO COCINA Y COMEDOR ESCUELAS RURALES EL VOLCAN Y PELLINADA DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY	20.000.000	98%	452.793	19.547.207					- Emergencia
10	PUERTO OCTAY	REPOSICION VENTANAS ESCUELA RURAL NOCHACO	35.000.000	90%	3.490.339	31.509.661					- Emergencia
10	PUERTO OCTAY	REPOSICION PUERTAS Y VENTANAS ESCUELA ALBERTO HURTADO	35.000.000	99%	208.813	34.791.187					- Emergencia
10	PUERTO OCTAY	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL LAS CASCADAS	10.000.000	99%	98.181	9.901.819					- Emergencia
10	PUERTO OCTAY	Construcción Garitas Peatonales en Diversos Sectores Rurales	4.000.000	98%	69.200	3.930.800					- Tradicional
10	PUERTO OCTAY	INSTALACIÓN PLAZAS ACTIVAS EN PLAZAS URBANAS DE LA COMUNA DE PTO OCTAY	6.045.000	99%	85.000	5.960.000					- Tradicional
10	PUERTO OCTAY	Construcción Garitas Peatonales en Diversos Sectores de la Comuna Pto Octay	4.656.700	100%	11.784	4.644.916					- Tradicional
10	PUERTO OCTAY	Cierre Perimetral y Muro Contención Casa de las Organizaciones Sociales	15.086.000	100%	-	15.086.000					- Tradicional
10	PUERTO OCTAY	INSTALACIÓN PLAZAS ACTIVAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY	11.263.030	99%	123.157	11.139.873					- Tradicional
10	PUERTO OCTAY	CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHA RURAL SECTOR PICHÍ RIO NEGRO , COMUNA DE PTO OCTAY	25.487.187	98%	583.605	24.903.582					- Tradicional
10	PUERTO OCTAY	REPOSICION DE VEREDAS EN VILLA DE PUERTO OCTAY Y LAS CASCADAS SECTOR 2 , COMUNA DE PUERTO OCTAY ,	49.567.390	100%	-	49.567.390					- Emergencia
10	PUERTO OCTAY	REPOSICION DE VEREDAS EN VILLA DE PUERTO OCTAY Y LAS CASCADAS SECTOR 1 , COMUNA DE PUERTO OCTAY ,	49.567.390	100%	153.005	49.414.385					- Emergencia
10	PUERTO OCTAY	CONSTRUCCION MIRADOR TURISTICO EN VILLA DE PUERTO OCTAY	49.914.974	100%	98.774	49.816.200					- Emergencia
10	PUERTO OCTAY	HABILITACION DE ALBERGUE INTERNADO DEL LICEO BENJAMIN MUÑOZ GAMERO PARA DESPLAZADOS POR LA ERUPCION DEL VOLCAN CALBUCO	25.000.000	100%	29.455	24.970.545					- Emergencia
10	PUERTO VARAS	HABILITACIÓN MODULO DE PREBÁSICA Y SSHH ESCUELA CRISTO REY	45.290.000	99%	650.100	44.639.900					- Emergencia
10	PUERTO VARAS	Plaza Segura Nicanor García	35.000.000	96%	1.242.033	33.757.967					- Emergencia
10	PUERTO VARAS	CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA POBLACION JUAN COSTA	49.990.000	100%	7	49.989.993					- Emergencia
10	PUERTO VARAS	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA LAS CUMBRES	49.990.000	100%	2.069	49.987.931					- Emergencia
10	PUERTO VARAS	CONSTRUCCIÓN VEREDAS EJE COLÓN	49.990.000	99%	499.900	49.490.100					- Emergencia
10	PUERTO VARAS	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR SUR	49.990.000	99%	499.900	49.490.100					- Emergencia
10	PUERTO VARAS	HABILITACIÓN TY LIMPIEZA DE COLECTORES Y CANALES AGUA LLUVIA SECTOR ENSENADA 1º	59.988.900	100%	61.677	59.927.223					- Emergencia
10	PUERTO VARAS	NORMALIZACION DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS	59.840.000	100%	229.226	59.610.774					- Emergencia
10	PUERTO VARAS	HABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE COLECTORES Y CANALES AGUAS LLUVIAS SECTOR ENSENADA 2º COMUNA DE PUERTO VARAS	59.972.000	100%	139.266	59.832.734					- Emergencia
10	PUQUELDON	MEJORAMIENTO PLAZOLETA SECTOR LINCAY-COM. PUQUELDON	11.168.500	100%	19.135	11.149.365					- Tradicional
10	PUQUELDON	REPOSICION Y CONSTRUCCION ACERAS EN CALLES CENTRICAS DE PUQUELDON	49.999.999	100%	-	49.999.999					- Emergencia
10	PURRANQUE	AMPLIACION COBERTURA PREESCOLAR ESCUELA BERTOLDO HOFMANN	49.988.823	99%	715.172	49.273.651					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
10	PURRANQUE	PAVIMENTACION PATIO NORTE ESCUELA VILLA LO BURGOS	10.000.000	96%	368.280	9.631.720					- Emergencia
10	PURRANQUE	CONSTRUCCIÓN PLAZA CONCORDIA	23.389.667	100%	33	23.389.634					- Tradicional
10	PURRANQUE	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIUSO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS RURALES- HUEYUSCA	25.485.338	100%	75	25.485.263					- Tradicional
10	PURRANQUE	PASARELA MANQUEMAPU	49.999.943	100%	8.281	49.991.662					- Emergencia
10	PURRANQUE	REPOSICION DE ACERAS CENTRO URBANO	49.991.305	99%	499.914	49.491.391					- Emergencia
10	PURRANQUE	REPOSICION DE ACERAS PERIMETRO URBANO	49.991.305	99%	499.914	49.491.391					- Emergencia
10	PURRANQUE	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA SECTOR CORTE ALTO	43.946.182	91%	4.041.025	39.905.157					- Emergencia
10	PURRANQUE	CONSTRUCCIÓN PLAZA DEL SOL	51.220.426	50%	25.610.213	25.610.213					- Emergencia
10	PUYEHUE	MEJORAMIENTO INTEGRAL COMEDOR-COCINA ESCUELA RURAL EL ENCANTO	19.994.257	99%	253.005	19.741.252					- Emergencia
10	PUYEHUE	MEJORAMIENTO INTERNADO LICEO LAS AMERICAS	35.000.000	100%	40.891	34.959.109					- Emergencia
10	PUYEHUE	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL ÑADY	34.823.934	100%	-	34.823.934					- Emergencia
10	PUYEHUE	REPOSICION JUEGOS INFANTILES SECTOR PLAYA	20.765.000	100%	9.207	20.755.793					- Tradicional
10	PUYEHUE	MEJORAMIENTO INTEGRAL CENTRO COMUNITARIO PORVENIR	22.526.061	100%	55.196	22.470.865					- Tradicional
10	PUYEHUE	REPOSICIÓN CLUB DE RAYUELA LOS AROMOS	25.487.187	97%	755.523	24.731.664					- Tradicional
10	PUYEHUE	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE ACERAS POBLACIÓN SOMASUR	56.378.632	90%	5.637.863	50.740.769					- Emergencia
10	PUYEHUE	MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE ACERAS CALLE MANUEL RODRIGUEZ Y BERNARDO OHIGGINS	35.116.420	90%	3.511.642	31.604.778					- Emergencia
10	QUEILEN	MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA ALVARO VARGAS MIRANDA DE QUEILEN	35.000.000	99%	350.000	34.650.000					- Emergencia
10	QUEILEN	CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL APECHE - CONTUY, COMUNA DE QUEILEN	34.363.380	50%	17.181.690	17.181.690					- Emergencia
10	QUEILEN	CONSTRUCCIÓN POLIFUNCIONAL SECTOR DIAZ LIRA	40.650.774	60%	16.260.310	24.390.464					- Emergencia
10	QUELLON	REPARACION COCINA Y AREA DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE ESCUELAS: EULOGIA BORQUEZ PEREZ, ALLA KINTUY Y ORIENTE	14.694.885	99%	192.564	14.502.321					- Emergencia
10	QUELLON	AUMENTO DE COBERTURA PREKINDER Y KINDER ESCUELA RURAL YALDAD DE LA COMUNA DE QUELLÓN	49.990.000	100%	1	49.989.999					- Emergencia
10	QUELLON	AUMENTO DE COBERTURA PREKINDER Y KINDER ESCUELA RURAL KUME RUKA WEKETRUMAO DE LA COMUNA DE QUELLÓN	49.990.000	100%	207.430	49.782.570					- Emergencia
10	QUELLON	MEJORAMIENTO CUBIERTA TALLER ELABORACION DE ALIMENTOS LICEO POLITECNICO DE LA COMUNA DE QUELLÓN	9.999.000	99%	133.900	9.865.100					- Emergencia
10	QUELLON	REPOSICION CUBIERTA SALA DE COMPUTACION Y 3RO BASICO ESCUELA ALLA KINTUY DE LA COMUNA DE QUELLÓN	9.999.000	96%	437.528	9.561.472					- Emergencia
10	QUELLON	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO CURANUE, QUELLON	30.584.625	92%	2.585.057	28.063.823			64.255	64.255	- Tradicional
10	QUELLON	MEJORAMIENTO DESAM DE LA COMUNA DE QUELLON PARA REDUCCION DE BRECHAS SANITARIAS	49.990.000	90%	4.999.000	44.991.000					- Emergencia
10	QUELLON	CONSTRUCCIÓN POLIFUNCIONAL PUNTA WHITE - QUELLÓN	49.990.000	98%	948.252	49.041.748					- Emergencia
10	QUEMCHI	PLAN PREVENTIVO LICEO POLIVALENTE DE QUEMCHI	26.773.215	89%	2.878.491	23.894.724					- Emergencia
10	QUEMCHI	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CD BERNARDO OHIGGINS, QUEMCHI	30.584.625	99%	443.549	30.141.076					- Tradicional
10	QUEMCHI	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE QUEMCHI	40.260.000	100%	20.134	40.239.866					- Emergencia
10	QUEMCHI	MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR ESCUELA RURAL DE AUCAR	49.900.000	99%	565.806	49.334.194					- Emergencia
10	QUEMCHI	MEJORAMIENTO POSTA DE LLIUCO PARA REDUCCIÓN DE BRECHAS SANITARIAS.	49.900.000	100%	53.857	49.846.143					- Emergencia
10	QUEMCHI	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÉDICO RURAL SECTOR DE QUELER, ISLA CAUCAHUE.	49.900.000	100%	425	49.899.575					- Emergencia
10	QUEMCHI	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÉDICO RURAL SECTOR DE AUCHO.	49.900.000	97%	1.571.221	48.328.779					- Emergencia
10	QUEMCHI	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÉDICO RURAL SECTOR DE LLIUCO MONTAÑA.	49.900.000	97%	1.571.221	48.328.779					- Emergencia
10	QUEMCHI	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN MÉDICO RURAL SECTOR DE CHOEN	49.900.000	100%	249.500	49.650.500					- Emergencia
10	QUEMCHI	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y GRADERIAS CD CHILE ESTRELLA DE HUIITE.	49.950.000	50%	24.975.000	24.975.000					- Emergencia
10	QUINCHAO	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS PREBÁSICA ESCUELA ISLA ALAO	46.588.072	100%	140.598	46.447.474					- Emergencia
10	QUINCHAO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LA CAPILLA DE ISLA CHAULINEC	31.052.022	100%	31.264	31.020.758					- Emergencia
10	QUINCHAO	CONSTRUCCION MODULO PREBASICO ESCUELA LA CAPILLA ISLA CHAULINEC	49.360.748	100%	40.780	49.319.968					- Emergencia
10	QUINCHAO	MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO VIEJO INDEPENDIENTE DE VILLA QUINCHAO	30.584.625	100%	2.124	30.582.501					- Tradicional
10	QUINCHAO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS DIVERSAS CALLES DE ACHAO	49.999.992	99%	304.295	49.695.697					- Emergencia
10	RIO NEGRO	MEJORAMIENTO COMEDOR Y COCINA LICEO E INTERNADO JOSE TORIBIO MEDINA	18.180.218	100%	-	18.180.218					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
10	RIO NEGRO	MEJORAMIENTO LICEO JTM	35.000.000	100%	31.255	34.968.745					- Emergencia
10	RIO NEGRO	MEJORAMIENTO ESCUELA ANDREW JACKSON	35.000.000	94%	2.092.342	32.907.658					- Emergencia
10	RIO NEGRO	MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS MUNICIPALES DE RÍO NEGRO	10.000.000	97%	325.002	9.674.998					- Emergencia
10	RIO NEGRO	CONSTRUCCIÓN PASARELA SARGENTO ALDEA	16.425.570	100%	-	16.425.570					- Tradicional
10	RIO NEGRO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL ALEJANDRINO GONZÁLEZ	19.899.837	100%	-	19.899.837					- Tradicional
10	RIO NEGRO	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LIGA N°9 CHIFÍN ALTO	25.480.000	100%	2.898	25.477.102					- Tradicional
10	RIO NEGRO	Centro Productivo Tres Esteros	49.999.000	100%	79.504	49.919.496					- Emergencia
10	RIO NEGRO	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO TRES ESTEROS	49.999.000	97%	1.499.970	48.499.030					- Emergencia
10	RIO NEGRO	AMPLIACIÓN CASA ADULTO MAYOR	41.249.755	100%	-	41.249.755					- Emergencia
10	RIO NEGRO	CONSTRUCCIÓN FERIA TURÍSTICA BUENAVENTURA	47.735.292	100%	-	47.735.292					- Emergencia
10	RIO NEGRO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE RIO NEGRO	36.356.672	100%	50.000	36.306.672					- Emergencia
10	SAN JUAN DE LA COSTA	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL PULOTRE	35.000.000	101%	-	35.344.518			344.518	344.518	Emergencia
10	SAN JUAN DE LA COSTA	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL DE BAHÍA MANSA	25.487.187	98%	581.704	24.905.483					- Tradicional
10	SAN JUAN DE LA COSTA	CONSTRUCCIÓN ACERAS PASAJE RUCAPIHUEL DE BAHÍA MANSA	32.175.623	100%	93.680	32.081.943					- Emergencia
10	SAN JUAN DE LA COSTA	CONSTRUCCIÓN ACERAS PASAJE LONCOCHINO DE BAHÍA MANSA	47.740.840	100%	-	47.740.840					- Emergencia
10	SAN JUAN DE LA COSTA	CONSTRUCCIÓN ACERAS PASAJE MAICOLPI DE BAHÍA MANSA	45.090.059	100%	-	45.090.059					- Emergencia
10	SAN JUAN DE LA COSTA	CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL DE TRAFUNCO LOS BADOS	59.999.966	71%	17.999.989	42.410.703		410.726		410.726	Emergencia
10	SAN JUAN DE LA COSTA	CONSTRUCCION GARITAS DIVERSOS SECTORES COSTA NORTE	59.999.999	90%	5.999.999	54.000.000					- Emergencia
10	SAN JUAN DE LA COSTA	CONSTRUCCIÓN GARITAS DIVERSOS SECTORES COSTA SUR	59.999.986	50%	29.999.993	29.999.993					- Emergencia
10	SAN JUAN DE LA COSTA	CONSTRUCCION ACERAS PASAJE PULOTRE - HUITRAPULLI	59.999.998	90%	5.999.999	53.999.999					- Emergencia
10	SAN PABLO	REPOSICION PINTURA EDIFICIO MUNICIPAL SAN PABLO	16.133.765	100%	9.612	16.124.153					- Tradicional
10	SAN PABLO	INSTALACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GIMNASIO RURAL LA POZA	25.487.187	99%	223.364	25.263.823					- Tradicional
10	SAN PABLO	NORMALIZACION PISCINAS MUNICIPALES	50.000.000	70%	15.000.000	35.000.000					- Emergencia
10	SAN PABLO	CONSTRUCCION SALA DE MAQUINAS 2DA. COMPAÑIA BOMBEROS LA POZA	40.000.000	90%	4.000.000	36.000.000					- Emergencia
10	SAN PABLO	REPOSICION CENTRO COMUNITARIO DE LOLOLHUE SAN PABLO	37.910.283	50%	18.955.141	18.955.142					- Emergencia
11	AYSÉN	REPARACION COMEDOR Y COCINA ESCUELA F-3 CARLOS CONDELL	27.043.804	99%	270.439	26.773.365					- Emergencia
11	AYSÉN	Construcción Pasarelas Peatonales y Desmalezamiento Cunetas, V. Mañihuales	20.120.000	100%	57.713	20.062.287					- Tradicional
11	AYSÉN	PAVIMENTACION DE ACERA PEATONAL CARRETERA AUSTRAL VILLA MAÑIHUALES	20.193.000	100%	18.064	20.174.936					- Tradicional
11	AYSÉN	HABILITACION JARDINERAS SARGENTO ALDEA	22.000.000	100%	20.997	21.979.003					- Tradicional
11	AYSÉN	CONSTRUCCION JARDINERAS SARGENTO ALDEA	21.232.134	100%	68.623	21.163.511					- Tradicional
11	AYSÉN	Habilitación áreas verdes y construcción juegos infantiles, ruta 240 Oriente, Ribera Sur	35.052.000	100%	33.884	35.018.116					- Emergencia
11	AYSÉN	Construcción circuito turístico arroyo La Pared, Los Torreones	8.655.000	100%	16.409	8.638.591					- Emergencia
11	AYSÉN	HABILITACION DE CALLES LA COVADONGA Y PILOTO PARDO CALETA ANDRADE ISLAS HUICHAS	49.878.000	100%	75.814	49.802.186					- Emergencia
11	AYSÉN	Habilitación de senderos, aceras y mobiliario urbano sector bajo , Pto. Chacabuco	49.612.000	99%	378.585	49.233.415					- Emergencia
11	AYSÉN	REMODELACION PLAZA IGNACIO CARRERA PINTO, PTO. CHACABUCO	49.989.000	100%	96.181	49.892.819					- Emergencia
11	AYSÉN	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES Y RECUPERACION AREAS VERDES PLAZA JOAQUIN REAL	49.996.000	100%	5.870	49.990.130					- Emergencia
11	AYSÉN	"FUTBOL CALLE, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CERRO MARCHANT"	43.303.069	99%	566.713	42.736.356					- Emergencia
11	AYSÉN	REMODELACION AREAS VERDES CALLE SARGENTO ALDEA	42.354.000	99%	274.781	42.079.219					- Emergencia
11	AYSÉN	LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y PASAJES SECTOR RIBERA NORTE, PUERTO AYSEN	32.650.106	99%	285.593	32.364.513					- Emergencia
11	AYSÉN	RESTAURACION PLAZOLETA GENERAL MARCHANT	48.418.650	98%	1.046.475	47.372.175					- Emergencia
11	AYSÉN	CONSTRUCCION ENROCADO FUTBOL CALLE	49.980.000	50%	24.990.000	24.990.000					- Emergencia
11	AYSÉN	CONSTRUCCION PLATAFORMA ACCESO MIRADOR LOS CONDORES	49.957.271	50%	24.978.635	24.978.636					- Emergencia
11	AYSÉN	CONSTRUCCIÓN ACERA PEATONAL CALLE BERNARDO O'HIGGINS	49.956.550	99%	499.566	49.456.984					- Emergencia
11	AYSÉN	CONSTRUCCIÓN ACERA PEATONAL CAMINIO RIO LOS PALOS	49.995.050	99%	499.951	49.495.099					- Emergencia
11	AYSÉN	CONSTRUCCION ACERA PEATONAL CAMINIO BAHÍA ACANTILADO	49.985.560	98%	1.099.683	48.885.877					- Emergencia
11	AYSÉN	FÚTBOL CALLE, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA LORD COCHRANE	48.416.474	90%	4.841.647	43.574.827					- Emergencia
11	AYSÉN	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CAMINO RIO TURBIO - RIO GLORIA	49.861.002	90%	4.986.100	44.874.902					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
11	CHILE CHICO	REPARACION COCINA, BODEGAS, AMPLIACION DE COMEDORES Y NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO	33.613.591	97%	1.114.078	32.499.513					- Emergencia
11	CHILE CHICO	PLAN PREVENTIVO 2015 DE REEMPLAZO DE VENTANAS Y PUERTAS DE PREBASICA Y LICEO CHILE CHICO	34.997.780	88%	4.129.466	30.868.314					- Emergencia
11	CHILE CHICO	PLAN DE EMERGENCIA DE REMPLAZO Y REPARACION DE HOJALATERIA Y VENTANAS PREBASICA ,ESCUELA Y LICEO CHILE CHICO.	9.998.937	94%	624.052	9.374.885					- Emergencia
11	CHILE CHICO	CONSTRUCCION PORTAL ACCESO ESTE PUERTO GUADAL	13.500.000	99%	171.225	13.328.775					- Tradicional
11	CHILE CHICO	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y PINTURA MURO CONCRETO LADO SUR ESTADIO CHILE CHICO	15.000.000	100%	32.207	14.967.793					- Tradicional
11	CHILE CHICO	MEJORAMIENTO PLAZA TEHUELCHÉ CHILE CHICO	14.476.455	99%	72.383	14.404.072					- Tradicional
11	CHILE CHICO	construccion pasarela peatonal arroyo las presillas mallin grande	49.990.717	92%	4.221.182	45.769.535					- Emergencia
11	CHILE CHICO	HABILITACIÓN OFICINAS DEPARTAMENTO FINANZAS MUNICIPAL	49.656.076	100%	-	49.656.076					- Emergencia
11	CHILE CHICO	HABILITACIÓN OFICINAS DEPARTAMENTO SOCIAL MUNICIPAL	49.608.627	100%	-	49.608.627					- Emergencia
11	CHILE CHICO	REPOSICION ACERAS CALLE SIMON BOLIVAR CHILE CHICO	48.031.316	99%	528.973	47.502.343					- Emergencia
11	CISNES	Mejoramiento Integral Sala Kinder, Escuela Eusebio Ibar, La Junta	49.649.132	100%	-	49.649.132					- Emergencia
11	CISNES	AMPLIACION SALA KINDER ESCUELA EUSEBIO IBAR DE LA JUNTA	49.496.153	89%	5.413.250	44.082.903					- Emergencia
11	CISNES	CONSTRUCCION CUBIERTA MAQUINAS DE EJERCICIOS Y MEJ PATIO TECHADO ESCUELA GUIDO GOMEZ, CISNES	9.741.865	95%	487.094	9.254.771					- Emergencia
11	CISNES	Mantención y Mejoramiento de Pasarela y Plazoletas , Comuna de Cisnes	11.000.000	100%	15.713	10.984.287					- Tradicional
11	CISNES	Mantenion Pasarelas Peadonales, Plazoletas y Multicanchas en la Comuna de Cisnes	11.000.000	99%	143.204	10.856.796					- Tradicional
11	COCHRANE	REPOSICION Y MEJORAMIENTO VENTANAS Y SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS, ESCUELA HERNAN MERINO CORREA COCHRANE	9.940.729	94%	621.366	9.319.363					- Emergencia
11	COCHRANE	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CENTRO DE FAENAMIENTO DE AUTOCONSUMO (C.F.A.) COCHRANE	15.996.688	99%	159.411	15.837.277					- Tradicional
11	COCHRANE	LIMPIEZA DE ARROYO TAMANGO Y RIBERA DEL RIO COCHRANE	15.441.040	95%	772.052	14.668.988					- Tradicional
11	COCHRANE	Apertura senda sector balsa colonia sur, pasarela El Salto	49.838.710	99%	304.668	49.534.042					- Emergencia
11	COCHRANE	MEJORAMIENTO VEREDON ESCUELA TTE. HERNAN MERINO CORREA	49.998.432	97%	1.499.953	48.498.479					- Emergencia
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO PASILLO DE CONEXION SS.HH. ESCUELA VALLE DE LA LUNA, COYAHIQUE	34.995.223	99%	351.694	34.643.529					- Emergencia
11	COYHAIQUE	REPOSICION CUBIERTA, VENTANAS Y REVESTIMIENTO EXTERIOR ESCUELA PABLO CEA VASQUEZ DE LAGO ATRAVESADO, COYHAIQUE	34.995.139	80%	6.999.028	27.996.111					- Emergencia
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO TECHUMBRE ESCUELA DIFERENCIAL ESPAÑA, COYHAIQUE	9.999.985	100%	6.365	9.993.620					- Emergencia
11	COYHAIQUE	Mejoramiento areas verdes sector campo alegre.	17.829.985	100%	-	17.829.985					- Tradicional
11	COYHAIQUE	CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDADES RURALES SECTOR NORTE	20.257.000	68%	6.482.240	13.774.760					- Tradicional
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO ZONAS DE ESPARCIMIENTO Y AREAS VERDES DE COYHAIQUE	19.549.970	40%	11.729.982	7.819.988					- Tradicional
11	COYHAIQUE	Mejoramiento Infraestructura Estadios Anfur	11.000.000	97%	355.307	10.644.693					- Emergencia
11	COYHAIQUE	EQUIPAMIENTO DIVERSAS PLAZAS URBANAS, COYHAIQUE	45.200.000	99%	254.748	44.945.252					- Emergencia
11	COYHAIQUE	Pasarela Peadonal Población Bernales y Ampliación Prat	35.000.000	99%	192.079	34.807.921					- Emergencia
11	COYHAIQUE	CONSTRUCCION PLAZA SEGURA POB. ESTERO DE AYSEN	34.979.000	99%	296.630	34.682.370					- Emergencia
11	COYHAIQUE	CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR BALMACEDA	44.323.790	98%	803.014	43.520.776					- Emergencia
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO OFICINAS DIDECO MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE	47.641.025	100%	-	47.641.025					- Emergencia
11	COYHAIQUE	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION EL BOSQUE	59.496.382	40%	35.697.829	23.798.553					- Emergencia
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO DE VEREDONES CALLE BILBAO.	44.831.000	100%	-	44.831.000					- Emergencia
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO DE VEREDONES ZONA CENTRO URBANO DE COYHAIQUE.	44.772.000	100%	131.108	44.640.892					- Emergencia
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO DE VEREDONES CALLE BILBAO ENTRE CALLE ALEJANDRO GUTIERREZ- CALLE EUSEBIO LILLO.	44.819.000	100%	172.975	44.646.025					- Emergencia
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO DE VEREDONES CALLE VICTORIA ENTRE CALLE ERRAZURIZ- CALLE BARROSO.	44.837.000	100%	114.245	44.722.755					- Emergencia
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO DE VEREDONES CALLE VICTORIA.	44.645.000	99%	401.805	44.243.195					- Emergencia
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO DE VEREDONES ENTRE CALLE BARROSO- AVENIDA BAQUEDANO	44.761.000	100%	154.210	44.606.790					- Emergencia
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO AREA VERDE SECTOR ESCUELA AGRICOLA	42.571.000	99%	383.139	42.187.861					- Emergencia
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR VALLE COLONIA	43.539.776	70%	13.061.933	30.477.843					- Emergencia
11	COYHAIQUE	RECUPERACIÓN MOBILIARIO URBANO SECTOR AMPLIACIÓN PABLO NERUDA.	44.894.632	99%	13.468.390	44.583.739			13.157.497	13.157.497	Emergencia
11	COYHAIQUE	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS SECTORES UNKUN HUANTA Y JOSE MIGUEL CARRERA	47.507.676	98%	14.252.303	46.326.083			13.070.710	13.070.710	Emergencia
11	GUAITECAS	Habilitacion y Instalacion de Adocretos y Solerillas en Melinka	18.950.000	100%	16.404	18.933.596					- Tradicional
11	GUAITECAS	INSTALACION TUBOS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS LOS CIPRECES	19.000.000	100%	72.470	18.927.530					- Tradicional
11	GUAITECAS	MEJORAMIENTO COSTANERA REPOLLAL ALTO Y BAJO, GUAITECAS	21.000.000	99%	210.000	20.790.000					- Tradicional
11	GUAITECAS	MEJORAMIENTO COSTANERA REPOLLAL, GUAITECAS	20.267.037	100%	-	20.267.037					- Tradicional
11	GUAITECAS	EVS CONSTRUCCION PLAZOLETA LOS CIPRECES DE MELINKA	34.983.000	99%	243.505	34.739.495					- Emergencia
11	GUAITECAS	EVS CONSTRUCCION PLAZOLETAS DE REPOLLAL ALTO DE REPOLLAL --- Comuna de Guaitecas --- Comuna de Gu	34.983.000	100%	166.575	34.816.425					- Emergencia
11	GUAITECAS	MEJORAMIENTO COSTANERA MELINKA	35.000.000	99%	296.452	34.703.548					- Emergencia
11	GUAITECAS	REPOSICION VEREDAS COMUNA DE GUAITECAS	48.900.000	98%	734.604	48.165.396					- Emergencia
11	GUAITECAS	MEJORAMIENTO AREAS VERDES GUAITECAS	19.330.033	99%	146.612	19.183.421					- Emergencia
11	GUAITECAS	REPARACION MUELLE EMBARCADERO PESCADORES MELINKA	49.565.527	99%	247.828	49.317.699					- Emergencia
11	LAGO VERDE	CONSTRUCCIÓN SALA PRE BÁSICA ESCUELA VILLA AMENGUAL	40.332.970	100%	436.086	40.374.781			477.897	477.897	Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
11	LAGO VERDE	MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA	6.456.210	95%	290.530	6.165.680					- Emergencia
11	LAGO VERDE	MEJORAMIENTO ESCUELA MUNICIPAL VILLA AMENGUAL	1.385.160	95%	62.333	1.322.827					- Emergencia
11	LAGO VERDE	MANTENCION DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS COMUNES DE LA COMUNA DE LAGO VERDE	18.500.000	100%	17.043	18.482.957					- Tradicional
11	LAGO VERDE	HERMOSEAMIENTO ÁREAS VERDES COMUNA DE LAGO VERDE	19.999.970	100%	50.000	19.949.970					- Tradicional
11	LAGO VERDE	CONSERVACION DE AREAS VERDES COMUNA LAGO VERDE	19.301.940	99%	96.510	19.205.430					- Tradicional
11	LAGO VERDE	Mejoramiento de Infraestructura e Implementación Sede Adulto Mayor Lago Verde	20.767.750	100%	-	20.767.750					- Emergencia
11	LAGO VERDE	CONSTRUCCIÓN DE BASUREROS COMUNA DE LAGO VERDE	49.845.658	98%	1.240.762	48.604.896					- Emergencia
11	LAGO VERDE	HABILITACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS EN PLAZAS COMUNA DE LAGO VERDE	49.999.814	99%	538.337	49.461.477					- Emergencia
11	LAGO VERDE	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE ACERAS COMUNA DE LAGO VERDE, LOCALIDAD VILLA AMENGUAL	38.614.645	99%	399.417	38.215.228					- Emergencia
11	OHIGGINS	CONSTRUCCION PASILLO Y GARAJE ESCUELA PIONEROS DEL SUR VILLA O´HIGGINS	40.507.000	100%	202.535	40.304.465					- Emergencia
11	OHIGGINS	AMPLIACION PREBASICA ESCUELA PIONEROS DEL SUR	49.990.000	99%	512.227	49.477.773					- Emergencia
11	OHIGGINS	REPARACION CALDERA ESCUELA PIONEROS DEL SUR	3.846.657	95%	173.100	3.673.557					- Emergencia
11	OHIGGINS	SIEMBRA DE CESPED FRONTIS Y CONTORNO ESCUELA PIONEROS DEL SUR	10.399.000	99%	77.993	10.321.007					- Tradicional
11	OHIGGINS	LIMPIEZA ESTERO SANTIAGO VILLA OHIGGINS	10.490.000	100%	18.567	10.471.433					- Tradicional
11	OHIGGINS	MEJORAMIENTO PARQUE Y SENDEROS CERRO SANTIAGO	13.500.000	99%	135.000	13.365.000					- Tradicional
11	OHIGGINS	MEJORAMIENTO DE CERCOS EDIFICIOS PUBLICOS Y CONSTRUCCION JARDINERAS VERTICALES	13.028.000	100%	65.140	12.962.860					- Tradicional
11	OHIGGINS	Mejoramiento Plaza Municipal Pedro Rivera	49.165.253	100%	-	49.165.253					- Emergencia
11	OHIGGINS	Mejoramiento Plaza Municipal Angela García	49.700.350	100%	-	49.700.350					- Emergencia
11	OHIGGINS	AREAS VERDES VILLA OHIGGINS SECTOR CENTRO	49.982.000	99%	374.865	49.607.135					- Emergencia
11	OHIGGINS	mejoramiento plazoleta municipal población los colonos	48.603.423	100%	-	48.603.423					- Emergencia
11	OHIGGINS	MEJORAMIENTO Y HABILITACION PLAZA MUNICIPAL TENIENTE MERINO	49.639.761	97%	1.276.426	48.363.335					- Emergencia
11	OHIGGINS	MEJORAMIENTO Y HABILITACION PLAZA MUNICIPAL TITO OBREQUE	49.999.742	97%	1.504.498	48.495.244					- Emergencia
11	OHIGGINS	Construccion Huella Acceso Pasarela Peatonal Rio Mosco	49.767.000	96%	1.873.134	47.893.866					- Emergencia
11	RIO IBAÑEZ	MEJORANDO EL ACCESO E INFRAESTRUCTURA EN AONIKENK	9.993.153	95%	449.692	9.543.461					- Emergencia
11	RIO IBAÑEZ	Habilitación Areas Verdes Calle Bernardo O	4.000.000	99%	30.000	3.970.000					- Tradicional
11	RIO IBAÑEZ	Habilitación Costera Río Tranquilo	4.000.000	99%	30.000	3.970.000					- Tradicional
11	RIO IBAÑEZ	reposición Plazoleta Población Aquelarre, Puerto Ibáñez	10.300.000	100%	-	10.300.000					- Tradicional
11	RIO IBAÑEZ	CONSTRUCCIÓN PLAZA LAUTARO	13.793.000	99%	73.881	13.719.119					- Tradicional
11	RIO IBAÑEZ	HABILITACIÓN ACCESO CEMENTERIO PUERTO IBAÑEZ	13.311.583	95%	665.580	12.646.003					- Tradicional
11	RIO IBAÑEZ	Remodelación Acceso Villa Cerro Castillo	41.231.000	100%	71.945	41.159.055					- Emergencia
11	RIO IBAÑEZ	CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR PTO SANCHEZ	49.983.948	96%	1.799.423	48.184.525					- Emergencia
11	RIO IBAÑEZ	HABILITACIÓN AREAS VERDES COSTANERA PUERTO IBANEZ Y MANTENCION DE ESTAS EN LA COMUNA	49.862.638	100%	155.156	49.707.482					- Emergencia
11	RIO IBAÑEZ	CONSTRUCCIÓN MEDIALUNA Y GRADERÍAS CLUB DE RODEO DE BAHÍA MURTA	49.393.379	100%	-	49.393.379					- Emergencia
11	TORTEL	MEJORAMIENTO INTEGRAL SERVICIO COMEDOR ESCUELA BÁSICA DE TORTEL	39.100.560	100%	-	39.100.560					- Emergencia
11	TORTEL	CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO PREBASICA ESCUELA LUIS BRAVO TORTEL	35.880.499	98%	764.421	35.116.078					- Emergencia
11	TORTEL	REPARACIONES MENORES FILTRACIONES Y OTRAS EN ESCUELA BÁSICA DE TORTEL	8.662.438	95%	389.810	8.272.628					- Emergencia
11	TORTEL	HABILITACION DE AREAS COMUNITARIAS PUBLICAS EN SECTORES PLAYA ANCHA, CENTRO Y RINCÓN CALETA TORTEL	10.000.000	99%	75.555	9.924.445					- Tradicional
11	TORTEL	MEJORAMIENTO 2000 M2 DE ÁREAS PUBLICAS COMUNITARIAS DE CALETA TORTEL	13.000.000	99%	130.000	12.870.000					- Tradicional
11	TORTEL	CONSTRUCCIÓN MOBILIARIO URBANO DIVERSOS SECTORES CALETA TORTEL	12.546.261	97%	389.282	12.156.979					- Tradicional
11	TORTEL	Construcción Refugio Peatonal Sector Jorge Montt	49.709.248	98%	1.231.194	48.478.054					- Emergencia
11	TORTEL	CONSTRUCCIÓN DE ACERA ESTRUCTURANTE EN SECTOR CENTRO CALETA TORTEL	49.837.726	99%	498.378	49.339.348					- Emergencia
11	TORTEL	CONSTRUCCION DE ACERAS SECTORES PLAYA ANCHA-RINCÓN CALETA TORTEL	49.556.886	99%	495.569	49.061.317					- Emergencia
11	TORTEL	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE EMERGENCIA CALETA TORTEL	21.644.200	95%	1.082.210	20.561.990					- Emergencia
12	CABO DE HORNOS	ORNAMENTACIÓN Y MANTENCION DE AREAS VERDES Y PLAZAS PUERTO WILLIAMS	3.046.705	98%	54.824	2.991.881					- Tradicional
12	CABO DE HORNOS	LIMPIEZA Y MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES	19.323.896	100%	-	19.323.896					- Emergencia
12	CABO DE HORNOS	CONSTRUCCION ACERAS COSTANERA SECTOR HUMEDAL	49.999.916	100%	-	49.999.916					- Tradicional
12	CABO DE HORNOS	MEJORAMIENTO PLAZA CALLE CARLOS IBAÑEZ	49.999.998	100%	82	49.999.916					- Emergencia
12	CABO DE HORNOS	IMPLEMENTACION CANCHA DE CESPED SINTETICO PARA FUTBOLITO, PUERTO WILLIAMS	45.170.564	50%	22.585.282	22.585.282					- Emergencia
12	CABO DE HORNOS	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL PUERTO WILLIAMS	51.342.580	50%	25.671.290	25.671.290					- Emergencia
12	LAGUNA BLANCA	MEJORAMIENTO TECHUMBRE ESCUELA DIEGO PORTALES	22.699.351	88%	2.727.444	19.971.907					- Emergencia
12	LAGUNA BLANCA	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS MEDIALUNA VILLA TEHUELCHES	48.434.758	80%	9.686.951	38.747.807					- Emergencia
12	NATALES	AMPLIACION COCINA Y DESPENSAS, MOBILIARIO DE COMEDOR ESCUELA G-4, NATALES	41.969.414	95%	2.098.471	39.870.943					- Emergencia
12	NATALES	AMPLIACION Y REMODELACION COCINAS Y BODEGAS LICEO B-11 GABRIELA MISTRAL, NATALES	10.435.270	100%	26.089	10.409.181					- Emergencia
12	NATALES	AMPLIACION Y REMODELACION SECTOR COMEDOR Y COCINA ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS, NATALES	59.999.760	100%	150.000	59.849.760					- Emergencia
12	NATALES	MEJORAMIENTO ACCESO ESCUELA G-4, NATALES	32.882.675	99%	164.414	32.718.261					- Tradicional
12	NATALES	CONSERVACIÓN MOBILIARIO URBANO, NATALES	34.095.124	0%	34.095.124	-					- Tradicional
12	NATALES	Normalizacion sala de caldera Escuela G-6 Puerto Eden, Natales	47.344.000	100%	213.736	47.130.264					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
12	PORVENIR	RECUPERACIÓN Y PINTURA MOBILIARIO URBANO COMUNA PORVENIR	12.810.000	100%	64.050	12.745.950					- Tradicional
12	PORVENIR	CONSTRUCCION SALON MULTUSO BAHIA CHILOTA COMUNA DE PORVENIR	49.999.998	60%	20.000.000	29.999.998					- Emergencia
12	PORVENIR	CONSTRUCCION PLAZA MELINKA, PORVENIR	49.999.998	93%	3.700.537	46.299.461					- Emergencia
12	PUNTA ARENAS	MEJORAMIENTO DE VENTANAS ESCUELA MANUEL BULNES	34.998.852	98%	555.730	34.443.122					- Emergencia
12	PUNTA ARENAS	MEJORAMIENTO DE VENTANAS ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE	34.992.526	89%	3.912.106	31.080.420					- Emergencia
12	PUNTA ARENAS	HABILITACION ESPACIOS NT1-NT2 Y OTROS ESCUELA DE VILLA LAS NIEVES	49.996.910	85%	7.541.004	42.455.906					- Emergencia
12	PUNTA ARENAS	HABILITACION ESPACIOS NT1-NT2 Y OTROS ESCUELA CROACIA	49.651.432	99%	496.515	49.154.917					- Emergencia
12	PUNTA ARENAS	HABILITACIÓN ESPACIOS NT1-NT2 Y OTROS ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES	43.880.671	99%	438.807	43.441.864					- Emergencia
12	PUNTA ARENAS	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, ESCUELA PORTUGAL	13.035.751	100%	32.590	13.003.161					- Emergencia
12	PUNTA ARENAS	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION, LICEO POLITECNICO RAUL SILVA	19.523.000	100%	48.808	19.474.192					- Emergencia
12	PUNTA ARENAS	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACION, ESCUELA ARGENTINA	18.878.843	100%	47.198	18.831.645					- Emergencia
12	PUNTA ARENAS	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACION, ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS	25.105.240	95%	1.255.258	23.849.982					- Emergencia
12	PUNTA ARENAS	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AV. ESPAÑA SECTOR SUR PUNTA ARENAS.	47.657.372	99%	476.574	47.180.798					- Tradicional
12	PUNTA ARENAS	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AV. ESPAÑA SECTOR CENTRO, PUNTA ARENAS.	49.119.064	99%	491.191	48.627.873					- Tradicional
12	PUNTA ARENAS	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO AV. ESPAÑA SECTOR NORTE, PUNTA ARENAS.	29.513.561	99%	295.136	29.218.425					- Tradicional
12	TORRES DEL PAINE	CONSTRUCCIÓN PARAVIENTOS EN VILLA CERRO CASTILLO	49.990.189	60%	19.996.076	29.994.113					- Emergencia
13	ALHUE	PLAN PREVENTIVO LICEO SARA TRONCOSO TRONCOSO	34.914.362	97%	1.047.431	33.866.931					- Emergencia
13	ALHUE	AUMENTO DE COBERTURA NT1 Y NT2 LICEO SARA TRONCOSO TRONCOSO	49.977.620	99%	499.777	49.477.843					- Emergencia
13	ALHUE	PLAN PREVENTIVO ESCUELA G-497 HACIENDA ALHUÉ	34.995.818	99%	174.980	34.820.838					- Emergencia
13	ALHUE	MEJORAMIENTO LICEO SARA TRONCOSO TRONCOSO	9.997.071	100%	25.145	9.971.926					- Emergencia
13	ALHUE	MEJORAMIENTO Y ADAPTACION RECINTOS MUNICIPALES - PABELLON PONIENTE, VILLA ALHUÉ	37.369.000	98%	682.944	36.686.056					- Tradicional
13	ALHUE	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO MUNICIPAL	36.581.780	99%	182.909	36.398.871					- Tradicional
13	ALHUE	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA Nº188 PUBLICA MUNICIPAL DE ALHUÉ	27.687.000	97%	830.610	26.856.390					- Emergencia
13	ALHUE	MEJORAMIENTO ACCESO VILLA ALHUE, SECTOR PUENTE	39.990.697	98%	932.259	39.058.438					- Emergencia
13	ALHUE	REMODELACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL	56.271.381	50%	28.135.690	28.135.691					- Emergencia
13	ALHUE	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN SECTOR LA PUNTILLA, COMUNA DE ALHUÉ	49.993.340	99%	499.934	49.493.406					- Emergencia
13	ALHUE	CONSTRUCCION DE VEREDAS RUTA G-692, SECTOR HACIENDA ALHUE, COMUNA DE ALHUÉ	49.992.143	99%	499.922	49.492.221					- Emergencia
13	ALHUE	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN CALLES IGNACIO CARRERA PINTO, CAMINO EL ASIENTO, COMUNA DE ALHUÉ	49.965.275	90%	4.996.527	44.968.748					- Emergencia
13	ALHUE	NORMALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA, LICEO SARA TRONCOSO, COMUNA DE ALHUE	25.084.887	90%	2.508.488	22.576.399					- Emergencia
13	ALHUE	PLAZA DE ACCESO BORDE ESTERO, VILLA ALHUÉ	49.965.720	100%	124.915	49.840.805					- Emergencia
13	ALHUE	REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EN LICEO ALTO JAHUEL, COMUNA DE BUIN	49.999.823	102%	4.999.982	51.126.449			6.126.608	6.126.608	- Emergencia
13	BUIN	MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, PISO Y PAVIMENTO, COLEGIO MAIPO	48.938.525	100%	-	48.938.525					- Emergencia
13	BUIN	MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, PISO Y PAVIMENTO, COLEGIO MAIPO	9.991.718	99%	99.918	9.891.800					- Emergencia
13	BUIN	AMPLIACIÓN DE SALA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS NT1, ESCUELA LOS ROSALES DEL BAJO	49.999.994	99%	500.000	49.499.994					- Emergencia
13	BUIN	Mejoramiento Arbolado Urbano y Acequias de Riego en BNUP Generación de Espacios Seguros	19.480.000	100%	6.655	19.473.345					- Tradicional
13	BUIN	Mejoramiento de 16 Circuitos Deportivos y Construcción veredas sector Santa Adela Camino Buin - Maip	17.740.000	100%	18.729	17.721.271					- Tradicional
13	BUIN	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE BUIN	43.531.955	98%	695.280	42.836.675					- Tradicional
13	BUIN	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE COMUNIDAD EL CERRILLO DE LINDEROS - BUIN	6.990.108	100%	20.971	6.969.137					- Tradicional
13	BUIN	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE BALMACEDA ENTRE MONTT Y PEREZ Y OBRAS ADICIONALES	46.563.737	99%	465.638	46.098.099					- Tradicional
13	BUIN	Construcción y Reposición de Veredas Valdivia de Paine y Viluco	49.993.000	97%	1.499.790	48.493.210					- Emergencia
13	BUIN	Mejoramiento Iluminación 5 Plazas en Localidad de Maipo y Buin	45.886.000	98%	798.000	45.088.000					- Emergencia
13	BUIN	MEJORAMIENTO AREA VERDE POBLACION SANTA TERESA DE VILUCO	49.918.000	100%	78.709	49.839.291					- Emergencia
13	BUIN	CONSTRUCCION PUNTOS DE CONTROL EN RIO MAIPO: LOS MORROS Y PUENTE MAIPO, COMUNA DE BUIN	33.704.668	87%	4.525.732	29.178.936					- Emergencia
13	BUIN	MEJORAMIENTO DE ACCESO RÍO MAIPO, LA ESTANCILLA, COMUNA DE BUIN	16.852.334	87%	2.262.866	14.589.468					- Emergencia
13	BUIN	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN RIBERA DEL RÍO MAIPO, FLOR DE MAIPO Y CALLE SERRANO.	33.704.668	87%	4.525.732	29.178.936					- Emergencia
13	BUIN	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS MANUEL MONTT - AVENIDA KENEDDY, COMUNA DE BUIN	42.523.725	99%	425.238	42.098.487					- Emergencia
13	BUIN	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE ERRÁZURIZ, COMUNA DE BUIN	47.533.149	99%	475.332	47.057.817					- Emergencia
13	BUIN	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN CALLE GARCÍA - MAIPO, COMUNA DE BUIN	42.089.018	99%	420.891	41.668.127					- Emergencia
13	BUIN	CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA VALDIVIA DE PAINE	49.992.971	50%	24.996.485	24.996.486					- Emergencia
13	BUIN	CONSTRUCCION DE VERERAS EN VILUCO, COMUNA DE BUIN.	44.579.450	99%	445.795	44.133.655					- Emergencia
13	BUIN	CONSERVACION DIVERSAS AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS: NUEVO BUIN, COMUNA DE BUIN.	49.993.825	100%	7.500	49.986.325					- Emergencia
13	BUIN	RESTAURACION DE LAS AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LOS SECTORES "MANUEL PLAZA", "LOS JARDINES" Y "EL SOLAR" DE LA COMUNA DE BUIN	49.993.825	100%	7.500	49.986.325					- Emergencia
13	BUIN	RESTAURACION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE MAIPO, COMUNA DE BUIN	49.993.825	100%	7.500	49.986.325					- Emergencia
13	CALERA DE TANGO	REPOSICIÓN DE CIERRO PERIMETRAL DEL COLEGIO LONQUEN - CALERA DE TANGO	34.988.433	100%	34.989	34.953.444					- Emergencia
13	CALERA DE TANGO	OBRAS DE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO COLEGIO CALERA DE TANGO	25.251.673	100%	25.252	25.226.421					- Emergencia
13	CALERA DE TANGO	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE TECHUMBRE, CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO CALERA DE TANGO	10.000.000	98%	200.000	9.800.000					- Emergencia
13	CALERA DE TANGO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANO Y VIAL DIVERSOS SECTORES CALERA DE TANGO	21.869.000	99%	121.944	21.747.056					- Tradicional
13	CALERA DE TANGO	MEJORAMIENTO BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES	18.639.061	80%	3.727.813	14.911.248					- Tradicional
13	CALERA DE TANGO	CONSTRUCCION SEÑALÉTICAS NOMBRE CALLES Y PASAJES RURALES	24.832.717	40%	14.899.631	9.933.086					- Emergencia
13	CALERA DE TANGO	REPOSICION VEREDAS ALFONSO RUIZ TAGLE (ENTRE AV CALERA DE TANGO Y PADRE HURTADO)	49.999.296	99%	499.993	49.499.303					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	CALERA DE TANGO	REPOSICION VEREDAS LOS ALAMOS (ENTRE IGNACIO CARRERA PINTO Y LOS ALMENDROS)	49.986.097	99%	499.861	49.486.236					- Emergencia
13	CALERA DE TANGO	REPOSICION VEREDAS LA GRUTA, PADRE HURTADO Y MANUEL RODRIGUEZ LADO NORTE (HASTA LOS ATACAMEÑOS)	47.157.384	90%	4.715.738	42.441.646					- Emergencia
13	CALERA DE TANGO	REPOSICION VEREDAS IGNACIO CARRERA PINTO Y MANUEL RODRIGUEZ LADO NORTE (ENTRE ALFONSO RUIZ TAGLE Y LA GRUTA)	49.229.974	90%	4.922.997	44.306.977					- Emergencia
13	CALERA DE TANGO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR - POBLACION 21 DE MAYO	35.270.510	99%	369.371	34.901.139					- Emergencia
13	CERRILLOS	PLAN DE INVIERNO ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE 267	9.223.360	99%	58.423	9.164.937					- Emergencia
13	CERRILLOS	ACCESO SALA CUNA SALOMON SACK	37.333.000	99%	356.964	36.976.036					- Tradicional
13	CERRILLOS	MEJORAMIENTO ACCESO PRE BÁSICA LICEO DR. LUIS VARGAS SALCEDO	6.068.777	99%	60.688	6.008.089					- Tradicional
13	CERRILLOS	MEJORAMIENTO SEDE RAUL MAZZONE	18.696.941	99%	93.485	18.603.456					- Tradicional
13	CERRILLOS	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARQUE LO ERRAZURIZ	26.103.084	99%	130.516	25.972.568					- Tradicional
13	CERRILLOS	Sede Social, Cardenal José María Caro	49.998.475	97%	1.499.955	48.498.520					- Emergencia
13	CERRILLOS	Sede Social, Las Terrazas de Cerrillos	49.254.000	100%	156.921	49.097.079					- Emergencia
13	CERRILLOS	Construcción Sede Social Manutara	49.930.000	97%	1.497.900	48.432.100					- Emergencia
13	CERRILLOS	Implementación multicancha Manutara	49.580.005	95%	2.555.470	47.024.535					- Emergencia
13	CERRILLOS	CONSTRUCCION NUEVAS VEREDAS LO ERRAZURIZ	45.090.416	99%	450.905	44.639.511					- Emergencia
13	CERRILLOS	REPOSICION DE VEREDAS ROSA ESTER RODRIGUEZ	37.609.206	99%	376.093	37.233.113					- Emergencia
13	CERRILLOS	REPOSICION DE VEREDAS AMERICA INDÍGENA	42.054.734	99%	420.548	41.634.186					- Emergencia
13	CERRILLOS	REPOSICION DE VEREDAS VILLA INDURA	49.993.068	99%	499.931	49.493.137					- Emergencia
13	CERRILLOS	MEJORAMIENTO PLAZA PABLO NERUDA	43.196.730	47%	22.678.284	20.518.446					- Emergencia
13	CERRILLOS	MEJORAMIENTO PLAZA DESCO	36.414.704	50%	18.207.352	18.207.352					- Emergencia
13	CERRILLOS	MEJORAMIENTO PLAZA PATRICIO ACEVEDO	51.632.279	50%	25.816.139	25.816.140					- Emergencia
13	CERRILLOS	MEJORAMIENTO PLAZA SUIZA	43.189.659	47%	22.674.571	20.515.088					- Emergencia
13	CERRILLOS	MEJORAMIENTO PLAZA ARICA	37.956.747	50%	18.978.374	18.978.373					- Emergencia
13	CERRO NAVIA	IMPLEMENTACION CONTAINERS ESCUELA Nº386, CERRO NAVIA	35.034.000	100%	88.556	34.945.444					- Emergencia
13	CERRO NAVIA	REPARACIONES ESCUELA ESPECIAL SARGENTO CANDELARIA ANEXO	9.496.491	100%	-	9.496.491					- Emergencia
13	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO PREBASICA COLEGIO NEPTUNO, Nº398	32.213.803	100%	-	32.213.803					- Emergencia
13	CERRO NAVIA	REPARACION BAÑOS ESCUELA PROFESOR MANUEL GUERRERO	34.949.749	98%	672.411	34.277.338					- Emergencia
13	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO DE SEDES VECINALES	45.000.000	88%	5.367.788	39.632.212					- Tradicional
13	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO BAÑOS JUZGADO DE POLICIA LOCAL	15.013.010	99%	75.066	14.937.944					- Tradicional
13	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO TECHUMBRE CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	37.235.844	99%	186.180	37.049.664					- Tradicional
13	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO TERMINACIONES CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION	26.293.142	99%	131.466	26.161.676					- Tradicional
13	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Nº 13 JORGE JILES VIOLETA PARRA	14.031.528	100%	-	14.031.528					- Emergencia
13	CERRO NAVIA	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHA SANTA VICTORIA	41.802.000	95%	2.274.229	39.527.771					- Emergencia
13	CERRO NAVIA	MEJORAMIENTO PLAZA MANUEL RODRIGUEZ	22.252.256	100%	-	22.252.256					- Emergencia
13	CERRO NAVIA	FÚTBOL CALLE, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PARQUE JAVIERA CARRERA, ENTRE ISLAS MADEIRAS Y TENERIFE	33.929.854	100%	-	33.929.854					- Emergencia
13	CERRO NAVIA	CONSTRUCCION PLAZAS SAN FRANCISCO ENTRE 8 DE ABRIL Y HORACIO CAMPILLO	20.286.118	100%	-	20.286.118					- Emergencia
13	CERRO NAVIA	REPOSICION DE VEREDAS COMUNALES, TERRITORIO 1	49.875.280	99%	498.753	49.376.527					- Emergencia
13	CERRO NAVIA	REPOSICION DE VEREDAS COMUNALES, TERRITORIO 4	49.875.280	99%	498.753	49.376.527					- Emergencia
13	COLINA	Reposición 2 Salas de Clases Pre Básica Liceo Polivalente Esmeralda	37.316.394	100%	-	37.316.394					- Emergencia
13	COLINA	Construcción Pilones y Canalización A. Potable, Alcantarillado y Electricidad Ampliación Cementerio	21.122.000	100%	21.127	21.100.873					- Tradicional
13	COLINA	Entubamiento de Canal Ampliación Cementerio Municipal	23.194.000	100%	7.325	23.186.675					- Tradicional
13	COLINA	Construcción de Areas Verdes y Señalética en Ampliación del Cementerio Municipal de Colina	42.770.340	100%	32.078	42.738.262					- Tradicional
13	COLINA	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	33.484.510	100%	33.485	33.451.025					- Tradicional
13	COLINA	Construcción Veredas Peatonales Avenida San Miguel	49.724.105	100%	192.679	49.531.426					- Emergencia
13	COLINA	REPOSICIÓN VEREDAS PEATONALES EXEQUIEL MORAGA. SECTOR COLINA II	41.482.618	100%	41.483	41.441.135					- Emergencia
13	COLINA	REPOSICIÓN VEREDAS PEATONALES COSTA AZUL.SECTOR COLINA II	41.187.707	100%	41.188	41.146.519					- Emergencia
13	CONCHALI	FORTALECIMINETO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS EN LA ESCUELA HORACIO JOHNSON	34.973.305	99%	400.445	34.572.860					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	CONCHALI	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS EN LA ESCUELA ALLIPEN	34.862.692	99%	174.314	34.688.378					- Emergencia
13	CONCHALI	PATIO CUBIERTO SEGUNDO PISO Y CAMBIO CUBIERTA SER.HIGIENICOS ALUMNAS ESCUELA ATENEA E-118	9.980.568	99%	49.903	9.930.665					- Emergencia
13	CONCHALI	LIMPIEZA Y PINTURAS EXTERIORES DE LICEO A-33 FEDERICO GARCIA LORCA	59.850.232	95%	2.992.512	56.857.720					- Emergencia
13	CONCHALI	LIMPIEZA Y PINTURAS EXTERIORES ESCUELA E-125 Y ESCUELA D-151	59.659.043	95%	2.982.952	56.676.091					- Emergencia
13	CONCHALI	LIMPIEZA Y PINTURAS EXTERIORES ESCUELA E-153 Y ESCUELA D-338	58.502.214	95%	2.925.111	55.577.103					- Emergencia
13	CONCHALI	LIMPIEZA Y PINTURAS INTERIORES Y EXTERIORES ESCUELA D-144	59.509.743	95%	2.975.487	56.534.256					- Emergencia
13	CONCHALI	CONSERVACION DE PATIOS ESCUELA EUSEBIO LILLO	59.595.697	100%	148.990	59.446.707					- Emergencia
13	CONCHALI	Mejoramiento Espacios Públicos de la Comuna de Conchali	21.032.400	100%	-	21.032.400					- Tradicional
13	CONCHALI	MEJORAMIENTO DE DIVERSAS PLAZAS DE LA COMUNA UV N°10, 11, 23, 28	41.885.154	99%	471.208	41.413.946					- Tradicional
13	CONCHALI	MEJORAMIENTO DE LAS SEDES UV N° 23, 24 Y AMPLIACION DE LA SEDE UV 15	12.674.031	99%	126.741	12.547.290					- Tradicional
13	CONCHALI	REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL DE CONCHALÍ 2015	54.688.312	99%	273.442	54.414.870					- Tradicional
13	CONCHALI	Construcción de sede para la UV N° 30	49.989.818	100%	16.028	49.973.790					- Emergencia
13	CONCHALI	REPOSICIÓN DE VEREDAS DE LA UV N°39, COMUNA DE CONCHALÍ	48.334.610	92%	3.803.613	44.530.997					- Emergencia
13	CONCHALI	REPOSICIÓN DE VEREDAS DE LA UV N°22, COMUNA DE CONCHALÍ	38.469.710	96%	1.388.988	37.080.722					- Emergencia
13	CONCHALI	REPOSICIÓN DE VEREDAS DE DIVERSOS PASAJES DE LA COMUNA DE CONCHALI	42.434.650	94%	2.728.942	39.705.708					- Emergencia
13	CONCHALI	REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 13 NORTE, COMUNA DE CONCHALÍ	46.945.237	50%	23.472.618	23.472.619					- Emergencia
13	CONCHALI	REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 13 SUR-PONIENTE, COMUNA DE CONCHALÍ	49.835.927	99%	498.360	49.337.567					- Emergencia
13	CONCHALI	REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 13 NORTE-PONIENTE, COMUNA DE CONCHALÍ	49.787.791	50%	24.893.895	24.893.896					- Emergencia
13	CONCHALI	CONSTRUCCIÓN DE GALPON Y HABILITACIÓN DE CAMARINES PARA LA UV. 22	59.999.265	40%	35.999.559	23.999.706					- Emergencia
13	CURACAVI	MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL FERNANDO CARVAJAL	34.692.266	100%	-	34.692.266					- Emergencia
13	CURACAVI	MEJORAMIENTO ESCUELA ELIECER PEREZ VARGAS	30.384.761	100%	2	30.384.759					- Emergencia
13	CURACAVI	REPARACION Y MANTENCION CUBIERTAS VARIOS COLEGIOS MUNICIPALES	9.997.785	100%	-	9.997.785					- Emergencia
13	CURACAVI	Reposicion de Paraderos Urbanos en Avenida Ohiggins	23.243.000	100%	-	23.243.000					- Tradicional
13	CURACAVI	Construccion de Multicancha con Iluminacion Pobl. Challaco	23.672.000	99%	164.102	23.507.898					- Tradicional
13	CURACAVI	CONSTRUCCION DOS MULTICANCHAS, ALHUE - PADRE HURTADO	48.931.000	100%	8.612	48.922.388					- Tradicional
13	CURACAVI	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	49.434.549	98%	790.953	48.643.596					- Tradicional
13	CURACAVI	REPOSICION SEDE SOCIAL SANTA TERESITA PATAGULLA Y CONEXION DE AGUA Y ALCANTARILLADO OTRAS SEDES	53.495.657	95%	2.674.783	50.820.874					- Tradicional
13	CURACAVI	Mejoramiento y Reparación de Dependencias Municipales	49.724.000	100%	23.046	49.700.954					- Emergencia
13	CURACAVI	Construcción de Tres Multicanchas con Iluminacion Sector Sur-Poniente Urbano	49.994.000	100%	-	49.994.000					- Emergencia
13	CURACAVI	CONSTRUCCION MURO Y 56 NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL CURACAVI	28.028.860	100%	50.000	27.978.860					- Emergencia
13	CURACAVI	REPARACION DE MULTICANCHAS SECTOR URBANO	47.850.031	100%	-	47.850.031					- Emergencia
13	CURACAVI	CONSTRUCCION DE 160 NICHOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	43.666.000	100%	-	43.666.000					- Emergencia
13	CURACAVI	CONSTRUCCION DE VEREDAS ZONA PONIENTE	49.998.479	99%	499.985	49.498.494					- Emergencia
13	CURACAVI	CONSTRUCCION DE VEREDAS ZONAS CENTRO URBANA CURACAVI	49.998.949	99%	499.990	49.498.959					- Emergencia
13	CURACAVI	CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO DE PASTO SINTETICO	49.999.989	70%	14.999.996	34.999.993					- Emergencia
13	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO PRE BASICA ESCUELA SALVADOR ALLENDE	48.805.103	96%	2.032.897	46.772.206					- Emergencia
13	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO CUBIERTA PABELLON PRINCIPAL COLEGIO MARCIAL MARTINEZ EL BOSQUE	9.981.140	91%	916.628	9.064.512					- Emergencia
13	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE ESTADIO LO BLANCO	35.916.000	97%	1.053.317	34.862.683					- Tradicional
13	EL BOSQUE	RECONSTRUCCION RUKA MUSEO	27.464.432	97%	711.472	26.752.960					- Tradicional
13	EL BOSQUE	RECONSTRUCCION RUKA FILL ILELKAWN (COCINA ETNICA) PARQUE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS MAHUIDACHE	37.574.399	90%	3.570.099	34.004.300					- Tradicional
13	EL BOSQUE	CONSERVACION Y REPOSICION VEREDAS POBLACIONES LUIS CRISTAIN MARTINEZ, 4 DE SEPTIEMBRE Y VOLCAN VILLARRICA	34.208.141	100%	171.041	34.230.062			192.962	192.962	Tradicional
13	EL BOSQUE	CONSERVACION Y REPOSICION DE VEREDAS POBLACIONES MARIA LUISA BOMBAL, VILLA EL BOSQUE Y CISTERNA I	35.350.541	101%	176.753	35.760.555			586.767	586.767	Tradicional
13	EL BOSQUE	Conservación y Reposición de 1.787 m2 de veredas, población Córdores de Chile	48.548.176	99%	286.208	48.261.968					- Emergencia
13	EL BOSQUE	REPOSICION Y CONSERVACION DE 1611 MT2 DE VEREDAS, POB. EDUARDO FREI	43.702.206	99%	247.317	43.454.889					- Emergencia
13	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO PAISAJISTICO PLATABANDA OESTE LO MORENO	49.997.319	97%	1.499.920	48.497.399					- Emergencia
13	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO PAISAJISTICO PLATABANDA OESTE, CAROL URZUA	49.999.401	97%	1.499.983	48.499.418					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	EL BOSQUE	Reposición y Conservación de 1.825 m2 de veredas, Población Santa Laura y 18 de Septiembre	49.661.407	98%	825.708	48.835.699					- Emergencia
13	EL BOSQUE	REPOSICION Y CONSERVACION DE 1.710 M2 DE VEREDAS, POB, EDUARDO FREI, CISTERNA I, Y CONDORES DE CHILE	47.181.392	99%	317.218	46.864.174					- Emergencia
13	EL BOSQUE	CONSERVACION Y REPOSICION DE VEREDAS EN 1978 M2 EN CALLE LUIS BARROS BORGONO NORTE	49.462.500	99%	494.625	48.967.875					- Emergencia
13	EL BOSQUE	CONSERVACION Y REPOSICION DE VEREDAS EN 1960 M2 L.B.BORGONO ENTRE OCHAGAVIA Y JOSE MIGUEL CARRERA	49.012.500	99%	490.125	48.522.375					- Emergencia
13	EL BOSQUE	CONSERVACION Y REPOSICION DE VEREDAS EN 2012 M2 EN CALLE GENERAL KOERNER NORTE LOS BOLDOS Y JAVIERA CARRERA	49.987.000	99%	499.870	49.487.130					- Emergencia
13	EL BOSQUE	CONSERVACION Y REPOSICION DE VEREDAS EN 2029 M2 KOERNER ENTRE OCHAGAVIA Y JOSE MIGUEL CARRERA	49.950.000	99%	499.500	49.450.500					- Emergencia
13	EL BOSQUE	CONSERVACION Y REPOSICION DE VEREDAS EN 1970 M2 COSTADO FACH ENAER	49.250.000	50%	24.625.000	24.625.000					- Emergencia
13	EL BOSQUE	CONSERVACION Y REPOSICION DE VEREDAS EN 1980 M2 FRONTERA ESCUELA DE AVIACION CAPITAN AVALOS	49.500.000	50%	24.750.000	24.750.000					- Emergencia
13	EL BOSQUE	CONSERVACION Y REPOSICION DE VEREDAS EN 1983 M2 EN DIVERSOS TRAMOS DE CALLE GRAN AVDA JOSE MIGUEL CARRERA	49.600.000	90%	4.960.000	44.640.000					- Emergencia
13	EL BOSQUE	TECHADO MULTICANCHA, POBLACION VALPARAISO	49.990.796	90%	4.999.079	44.991.717					- Emergencia
13	EL BOSQUE	CONSTRUCCION PATIO CUBIERTO MULTICANCHA 4 ESTRELLAS	58.229.675	70%	17.468.902	40.760.773					- Emergencia
13	EL BOSQUE	CONSERVACION Y REPOSICION DE 2.077 M2 DE VEREDAS, CALLES ALMIRANTE RIVEROS, ANIBAL PINTO Y LAURA LEON COLOMA.	59.986.000	90%	5.998.600	53.987.400					- Emergencia
13	EL MONTE	REPARACION CUBIERTA GIMNASIO ESCUELA HONDURAS	10.000.000	99%	109.370	9.890.630					- Emergencia
13	EL MONTE	Mejoramiento de áreas verdes Av Los Carrera	49.999.381	100%	13.154	49.986.227					- Tradicional
13	EL MONTE	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION BAÑOS, EDIFICIO CONSISTORIAL	24.000.000	100%	6.352	23.993.648					- Tradicional
13	EL MONTE	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PEDRO DE VALDIVIA	48.922.277	99%	694.866	48.227.411					- Tradicional
13	EL MONTE	Construcción cerro costa norte Villa Altos de El Monte	48.582.891	100%	204.038	48.378.853					- Emergencia
13	EL MONTE	CONSTRUCCION DE PLAZA VILLA LOS HEROES	49.999.999	50%	24.999.999	25.000.000					- Emergencia
13	EL MONTE	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR BAQUEDANO	46.858.109	100%	144.847	46.713.262					- Emergencia
13	EL MONTE	REPOSICION DE VEREDAS CALLE LOS CARRERAS	49.999.999	100%	122.655	49.877.344					- Emergencia
13	EL MONTE	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS HEROES	49.764.163	100%	215.950	49.548.213					- Emergencia
13	EL MONTE	REPOSICION DE VEREDAS AV LOS CARRERAS	49.999.999	99%	350.303	49.649.696					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	PLAN PREVENTIVO: REPARACIÓN TECHUMBRE ESCUELA D-258	34.999.091	100%	-	34.999.091					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	PLAN PREVENTIVO: REPARACIÓN TECHUMBRE ESCUELA D-260	34.982.252	99%	349.823	34.632.429					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	CONSTRUCCION MODULO SALA DE CLASES Y SSHH PARA PRE BASICA, LICEO ESTACION CENTRAL D-28	49.998.465	100%	499.985	50.093.159	594.679			594.679	- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	PLAN DE INVIERNO: REPARACIÓN TECHUMBRE ESCUELA PACTO ANDINO, D-261.	10.000.000	96%	450.000	9.550.000					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	Construcción Sede Club Deportivo El Boido	16.896.670	100%	-	16.896.670					- Tradicional
13	ESTACION CENTRAL	AMPLIACION SEDE CD APOSTOL SANTIAGO	20.000.000	99%	200.000	19.800.000					- Tradicional
13	ESTACION CENTRAL	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE COMUNITARIA MAILEF	41.907.629	99%	419.077	41.488.552					- Tradicional
13	ESTACION CENTRAL	REPOSICION DUCHAS, CAMARINES Y BAÑOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ASEO Y ORNATO	10.982.748	99%	54.914	10.927.834					- Tradicional
13	ESTACION CENTRAL	RESTAURACION VEREDAS DE LA COMUNA DE ESTACION CENTRAL	53.796.224	99%	268.982	53.527.242					- Tradicional
13	ESTACION CENTRAL	Construcción Sede Social Villa O' Higgins	49.955.000	100%	232.491	49.722.509					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	Mejoramiento Salones y Construcción de Cafetería en Piscina Municipal	49.954.000	100%	-	49.954.000					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	Mejoramiento y ampliación de Sedes Comunitarias de Poblacion Cardjan y U.V. Nº 22	49.362.000	100%	214.678	49.147.322					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	Construcción Cancha Pasto Sintético en Plaza España	49.604.000	100%	29.513	49.574.487					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 1-9-15-16-17-18 y 34	48.325.000	100%	72.488	48.252.512					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 21- 29 y 33	46.569.000	100%	69.854	46.499.146					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 9-16-38 y 39	48.829.000	100%	73.244	48.755.756					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	Mejoramiento Sedes Sociales Comuna Estación Central Unidades Vecinales 15 y 37	43.884.000	100%	65.826	43.818.174					- Emergencia
13	ESTACION CENTRAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN SECTORES ADY. A EST, ED. CONS. DE SALUD Y LUGS.CONCURRIDOS POR PEATONES EN EST. CENTRAL	46.688.233	97%	1.400.647	45.287.586					- Emergencia
13	HUECHURABA	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR, COCINA, SSHH MANIPULADORAS Y DESPENSAS, ESC CARLOS PRATS GONZÁLEZ	45.534.800	100%	227.674	45.307.126					- Emergencia
13	HUECHURABA	MEJORAMIENTO EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y REPARACION DE INFILTRACIONES, ESCUELA ADELAIDA LA FETRA	35.000.000	99%	369.585	34.630.415					- Emergencia
13	HUECHURABA	MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, ESCUELA ERNESTO YAÑEZ RIVERA	35.000.000	91%	3.271.397	31.728.603					- Emergencia
13	HUECHURABA	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ÁREA PRE BASICA, ESCUELA D143, LAS CANTERAS	49.999.990	98%	771.545	49.228.445					- Emergencia
13	HUECHURABA	MEJORAMIENTO EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, ACCESO BANO PRE BASICA ESCUELA ADELAIDA LA FETRA"	10.000.000	100%	50.000	9.950.000					- Emergencia
13	HUECHURABA	PPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE AREA VERDE, AV. EL BOSQUE DE SANTIAGO, COMUNA DE HUECHURABA	23.218.000	99%	184.500	23.033.500					- Tradicional
13	HUECHURABA	MEJORAMIENTO AREAS VERDES PLATABANDA AV. RECOLETA SECTOR CENTRO CIVICO, HUECHURABA	29.231.000	98%	702.000	28.529.000					- Tradicional
13	HUECHURABA	MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE HUECHURABA.	47.202.000	100%	-	47.202.000					- Tradicional
13	HUECHURABA	MEJORAMIENTO DE PLATABANDA ANDACOLLO-MATILLA AÑO 2015, COMUNA DE HUECHURABA.	45.413.013	95%	2.270.651	43.142.362					- Tradicional
13	HUECHURABA	MEJORAMIENTO DE CIERRE PERIMETRAL Y GRADERÍAS DE CANCHA, CALLE REPÚBLICA DE ESTADOS UNIDOS	30.356.110	50%	15.178.055	15.178.055					- Emergencia
13	HUECHURABA	MEJORAMIENTO DE ÁREA VERDE POBLACIÓN BAQUEDANO	44.804.207	50%	22.402.103	22.402.104					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	HUECHURABA	CONSERVACIÓN DE ACERAS SECTOR DEL JACARANDÁ / LOS PALTOS, PONIENTE U.V. N°5.	49.852.828	89%	5.317.228	44.535.600					- Emergencia
13	HUECHURABA	CONSERVACIÓN DE ACERAS SECTOR EL TAMARUGAL/ LOS POMELOS PONIENTE U.V. N°5.	49.978.938	89%	5.531.344	44.447.594					- Emergencia
13	HUECHURABA	CONSERVACIÓN DE ACERAS SECTOR DEL JACARANDÁ/JORGE INOSTROZA NORTE (ORIENTE) U.V. N°6.	48.863.028	90%	4.995.718	43.867.310					- Emergencia
13	HUECHURABA	CONSERVACIÓN DE ACERAS SECTOR AV RECOLETA /LOS QUILLAYES ORIENTE U.V. N°6.	48.512.922	88%	5.916.968	42.595.954					- Emergencia
13	INDEPENDENCIA	HABILITACIÓN PRE BÁSICA ESCUELA F-26 CAMILO MORI	49.870.000	94%	2.817.067	47.052.933					- Emergencia
13	INDEPENDENCIA	Reposición cancha Baby Fútbol Club deportivo Independiente	32.345.000	100%	1.023	32.343.977					- Tradicional
13	INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO DE PLAZA VIVACETA	34.360.408	180%	1.718.020	61.896.688	29.254.300			29.254.300	Tradicional
13	INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA RÍOS	49.984.708	95%	2.499.235	47.485.473					- Emergencia
13	INDEPENDENCIA	REPOSICIÓN VEREDAS AV. FERMÍN VIVACETA ENTRE CALLES RIVERA / COLÓN	39.994.591	100%	-	39.994.591					- Emergencia
13	INDEPENDENCIA	REPOSICIÓN VEREDAS AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE HIPODROMO CHILE / FRANCIA	39.994.591	100%	-	39.994.591					- Emergencia
13	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIÓN VEREDAS CALLE DOMINGO SANTA MARÍA ENTRE SOBERANÍA / ENRIQUE SORO	49.993.239	50%	24.996.619	24.996.620					- Emergencia
13	INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA PALMA	47.813.605	50%	23.906.802	23.906.803					- Emergencia
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS Y SISTEMA ELECTRICO, LICEO REPUBLICA DE ITALIA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO	44.359.913	98%	964.649	43.395.264					- Emergencia
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS GIMNASIO ESCUELA EFRAIN MALDONADO	8.026.357	100%	-	8.026.357					- Emergencia
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO DE SOLERAS Y ZARPAS EN CALLE LILLO Y MANUEL RODRIGUEZ	31.214.000	100%	5.630	31.208.370					- Tradicional
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO DE SOLERA Y ZARPA CALLE LILLO HASTA VILLA EUSEBIO LILLO	28.424.056	100%	-	28.424.056					- Tradicional
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO DE SOLERA Y ZARPA EN AVDA JAIME GUZMAN	46.711.455	100%	-	46.711.455					- Tradicional
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO PLAZA SAN ANTONIO NALTAGUA	9.883.000	100%	24.708	9.858.292					- Tradicional
13	ISLA DE MAIPO	REPARACION VEREDAS DIVERSOS SECTORES COMUNA ISLA DE MAIPO	44.468.913	100%	44.469	44.424.444					- Tradicional
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, SECTOR OLEA	48.398.404	96%	1.871.987	46.526.417					- Emergencia
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA, SECTOR GABRIELA MISTRAL	48.045.358	96%	1.952.083	46.093.275					- Emergencia
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR CALLE GACITUA CON PASAJE LOS PALTOS	26.174.050	50%	13.087.025	13.087.025					- Emergencia
13	LA CISTERNA	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE LA CISTERNA	45.219.389	100%	1.926	45.217.463					- Emergencia
13	LA CISTERNA	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TECHUMBRE ESCUELA ESPERANZA JOVEN	9.987.670	99%	49.939	9.937.731					- Emergencia
13	LA CISTERNA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINAS PARA GIMNASIA Y JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS COMUNALES DE LA C	20.603.000	100%	24.577	20.578.423					- Tradicional
13	LA CISTERNA	CONSTRUCCION DE CASINO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	33.264.000	95%	1.650.542	31.613.458					- Tradicional
13	LA CISTERNA	MEJORAMIENTO CASA DE LA JUVENTUD LA CISTERNA	35.479.828	99%	177.400	35.302.428					- Tradicional
13	LA CISTERNA	Mejoramiento de 3 plazas comunales: Plaza Castelar, Santa Anselma, Bandejon Central Fernandez Albano	48.136.000	100%	82.432	48.053.568					- Emergencia
13	LA CISTERNA	Mejoramiento Plaza Suiza	48.170.000	99%	417.561	47.752.439					- Emergencia
13	LA CISTERNA	Mejoramiento de 3 plazas comunales: Plaza Manuel Rodriguez, El Salitre e Iberoamerica	48.487.000	100%	95.083	48.391.917					- Emergencia
13	LA CISTERNA	Mejoramiento Departamento de Direccion de Transito, La Cisterna	49.461.000	99%	494.610	48.966.390					- Emergencia
13	LA CISTERNA	Construcción Skate Park (Riders Park) La Cisterna	49.999.609	99%	516.048	49.483.561					- Emergencia
13	LA CISTERNA	MEJORAMIENTO SEDE VECINAL UV4	29.336.235	95%	1.466.812	27.869.423					- Emergencia
13	LA CISTERNA	MEJORAMIENTO CANCHA Y ENTORNO PLAZA ARTURO PRAT	48.412.000	97%	1.452.360	46.959.640					- Emergencia
13	LA CISTERNA	CONSTRUCCION MULTICANCHA PASAJE UNO BALDOMERO LILLO	49.379.276	99%	443.180	48.936.096					- Emergencia
13	LA CISTERNA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO ENTORNO PLAZA CASTELLAR, LA CISTERNA	44.975.000	96%	1.748.439	43.226.561					- Emergencia
13	LA CISTERNA	RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO SEDE SOCIAL RIO DE JANEIRO	48.099.345	99%	529.060	47.570.285					- Emergencia
13	LA CISTERNA	Remodelación Plaza El Trébol N°1	49.928.000	100%	10.177	49.917.823					- Emergencia
13	LA CISTERNA	CONSTRUCCION DE CANCHA HOCKEY	49.993.670	99%	599.703	49.393.967					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	LA CISTERNA	REPOSICIÓN DE ACERAS PEATONALES CALLE PILOTO GUILLAUMET, PABLO GOYENECHÉ Y OTRAS UNIDAD VECINAL 18-B Y 17	45.154.068	96%	1.813.765	43.340.303					- Emergencia
13	LA CISTERNA	REPOSICIÓN ACERAS PEATONALES CALLE LA GRANJA UNIDAD VECINAL 2	49.482.599	99%	529.141	48.953.458					- Emergencia
13	LA CISTERNA	REPOSICIÓN ACERAS PEATONALES CALLE ALMIRANTE NEFF SUR Y VEREDON JUAN FRANCISCO RIVAS UNIDAD VECINAL 3-A Y 18-B LA CISTERNA	49.866.411	87%	6.337.614	43.528.797					- Emergencia
13	LA CISTERNA	REPOSICIÓN ACERAS PEATONALES CALLE BRASIL Y JOEL RODRIGUEZ UNIDAD VECINAL 2 Y 1-C LA CISTERNA	46.523.976	100%	3.592	46.520.384					- Emergencia
13	LA CISTERNA	REPOSICIÓN ACERAS PEATONALES CALLE PAULINA Y SERRANO UNIDAD VECINAL 17 Y 5 LA CISTERNA	49.580.176	50%	24.790.088	24.790.088					- Emergencia
13	LA CISTERNA	CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL COMUNITARIA POBLACION FAMAE	58.277.204	95%	2.913.860	55.363.344					- Emergencia
13	LA CISTERNA	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE LOS MORROS, UNIDAD VECINAL 5 LA CISTERNA	59.900.000	40%	35.940.000	23.960.000					- Emergencia
13	LA FLORIDA	NORMALIZACION DE INSTALACIONES SANITARIAS Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECINTO COCINA (RBD: 9289-4, RBD: 9283-5).	31.418.517	99%	157.093	31.261.424					- Emergencia
13	LA FLORIDA	PLAN PREVENTIVO 2014 - REPOSICIÓN DE CUBIERTAS COLEGIO ANEXO BELLAVISTA	34.456.450	99%	175.060	34.281.390					- Emergencia
13	LA FLORIDA	PLAN PREVENTIVO 2014 - REPOSICION DE CUBIERTAS COLEGIO GUARDIAMARINA E. RIQUELME	34.554.625	92%	2.747.403	31.807.222					- Emergencia
13	LA FLORIDA	REPOSICION DE CUBIERTA EN PABELLON DE SALAS DE CLASES Y SALA DE COMPUTACIÓN - COLEGIO SOTERO DEL RIO	9.959.259	99%	49.797	9.909.462					- Emergencia
13	LA FLORIDA	PLAN PINTURA 2015 - COLEGIO SOL DE ILLIMANI	58.174.083	100%	145.436	58.028.647					- Emergencia
13	LA FLORIDA	PLAN PINTURA 2015 - COLEGIO ANDRES BELLO	58.927.860	100%	147.320	58.780.540					- Emergencia
13	LA FLORIDA	PLAN PINTURA 2015 - COLEGIO BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA	52.258.461	100%	130.647	52.127.814					- Emergencia
13	LA FLORIDA	PLAN PINTURA 2015 - COLEGIO BELLAVISTA	58.206.556	95%	2.910.328	55.296.228					- Emergencia
13	LA FLORIDA	Reparación y construcción de 1849 m2 aceras en varios puntos de la comuna de La Florida	31.652.433	100%	-	31.652.433					- Tradicional
13	LA FLORIDA	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 2134 M2 DE ACERAS EN 4 PUNTOS DE LA COMUNA DE LA FLORIDA	37.953.750	100%	-	37.953.750					- Tradicional
13	LA FLORIDA	REPARACION Y CONSTRUCCION DE 1856 M2 DE ACERAS EN 2 VILLAS Y 1 CALLE DE LA COMUNA DE LA FLORIDA	35.015.865	99%	350.159	34.665.706					- Tradicional
13	LA FLORIDA	REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ACERAS EN 7 PUNTOS DE LA COMUNA DE LA FLORIDA	39.788.250	99%	198.942	39.589.308					- Tradicional
13	LA FLORIDA	REPARACION Y CONSTRUCCION ACERAS EN CALLE GENERAL ARRIAGADA, COMUNA DE LA FLORIDA	39.788.251	99%	198.942	39.589.309					- Tradicional
13	LA FLORIDA	Construcción veredones Sotero del Río, Población Juan Egenau, La Florida	22.275.569	100%	-	22.275.569					- Emergencia
13	LA FLORIDA	Construcción plaza juegos en Plaza La Alcadesa, Unidad Vecinal N°26	45.030.677	100%	80.578	44.950.099					- Emergencia
13	LA FLORIDA	Construcción plaza juegos en Plaza 21 de Mayo, Unidad Vecinal N°19	45.030.677	100%	97.486	44.933.191					- Emergencia
13	LA FLORIDA	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE EN MULTICANCHA SANTA TERESA	49.919.703	92%	4.118.068	45.801.635					- Emergencia
13	LA FLORIDA	REPOSICION DE 2.785,2 M2 DE VEREDAS SECTOR SUR - PONIENTE COMUNA DE LA FLORIDA	49.562.500	100%	495.625	49.484.223		417.348		417.348	Emergencia
13	LA FLORIDA	REPOSICION DE 2.486,5 M2 DE VEREDAS SECTOR CENTRO - ORIENTE COMUNA DE LA FLORIDA	49.902.500	101%	64.698	50.190.502		352.700		352.700	Emergencia
13	LA FLORIDA	CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO PARQUE EDURADO FREI MONTALVA	59.990.000	40%	35.994.000	23.996.000					- Emergencia
13	LA GRANJA	REPOSICIÓN DE CUBIERTA PATIO TECHADO COLEGIO POETA NERUDA	34.996.567	99%	593.705	34.662.836			259.974	259.974	Emergencia
13	LA GRANJA	MEJORAMIENTO PATIO TECHADO COLEGIO ISLAS DE CHILE	29.043.235	97%	869.159	28.174.076					- Emergencia
13	LA GRANJA	MEJORAMIENTO AGUAS LLUVIAS TALLER LICEO FRANCISCO FRÍAS VALENZUELA	9.984.517	98%	228.971	9.755.546					- Emergencia
13	LA GRANJA	REMODELACIÓN DE PLAZAS N° 1 Y N° 2 TALABARTEROS	44.607.744	100%	45.647	44.562.097					- Tradicional
13	LA GRANJA	MEJORAMIENTO PLAZA LAS DALIAS	41.586.930	99%	207.935	41.378.995					- Tradicional
13	LA GRANJA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ROSALES	34.413.247	99%	172.067	34.241.180					- Tradicional
13	LA GRANJA	Mejoramiento Multicancha 7 Poniente	46.725.000	100%	156.081	46.568.919					- Emergencia
13	LA GRANJA	Mejoramiento Plaza Tacora	34.001.759	100%	-	34.001.759					- Emergencia
13	LA GRANJA	Mejoramiento Plaza Villa La Portada	21.026.981	100%	-	21.026.981					- Emergencia
13	LA GRANJA	Mejoramiento Multicancha Seferino Caro	49.743.000	99%	497.430	49.245.570					- Emergencia
13	LA GRANJA	HABILITACIÓN PLAZAS COMUNALES GUAYACAN, CORCOLEN, RADAL, PALQUI, EL TREBOL Y LAS RETAMAS	30.894.066	100%	-	30.894.066					- Emergencia
13	LA GRANJA	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y MULTICANCHA LOS HALCONES	49.993.977	100%	-	49.993.977					- Emergencia
13	LA GRANJA	REPOSICIÓN VEREDAS VILLA BRASIL-MAESTRO PEÑA, PUERTO NAVARINO, GABRIELA MISTRAL	49.002.237	100%	-	49.002.237					- Emergencia
13	LA GRANJA	CONSTRUCCIÓN VEREDAS CAPITÁN ÁVALOS	48.577.421	95%	2.428.871	46.148.550					- Emergencia
13	LA GRANJA	REPOSICIÓN DE VEREDAS VASCO NUÑEZ DE BALBOA	49.607.947	95%	2.480.397	47.127.550					- Emergencia
13	LA GRANJA	REPOSICIÓN VEREDAS LAS VERBENAS	49.539.206	95%	2.476.960	47.062.246					- Emergencia
13	LA GRANJA	CONSTRUCCIÓN SEDE LUXEMBURGO	49.961.922	100%	10.795	49.951.127					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	LA GRANJA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA IRMA BAEZA	51.574.191	90%	5.157.419	46.416.772					- Emergencia
13	LA GRANJA	MEJORAMIENTO PLAZA PILAR MEZA	43.072.144	90%	4.307.214	38.764.930					- Emergencia
13	LA GRANJA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ANGOL	49.975.273	50%	24.987.636	24.987.637					- Emergencia
13	LA GRANJA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POETA NERUDA	49.933.519	90%	4.993.351	44.940.168					- Emergencia
13	LA PINTANA	MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 2015 LICEO D-523	34.966.045	89%	4.006.622	30.959.423					- Emergencia
13	LA PINTANA	MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 2015 LICEO CAPITÁN ÁVALOS	33.688.408	94%	2.163.813	31.524.595					- Emergencia
13	LA PINTANA	MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA Y PLAZA VILLA SAN FRANCISCO III	58.595.898	99%	292.980	58.302.918					- Tradicional
13	LA PINTANA	MEJORAMIENTO DE SEDE MINI EL ROBLE	10.580.304	99%	52.902	10.527.402					- Tradicional
13	LA PINTANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES SAN FRANCISCO Y VENENCIA LEIVA	49.985.487	99%	499.855	49.485.632					- Emergencia
13	LA PINTANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE VENANCIA LEIVA (SECTOR SUR)	49.985.487	99%	499.855	49.485.632					- Emergencia
13	LA PINTANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE ALMIRANTE LATORRE	49.913.887	99%	499.139	49.414.748					- Emergencia
13	LA PINTANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS AV. EL OBSERVATORIO	49.985.487	99%	499.855	49.485.632					- Emergencia
13	LA PINTANA	REPOSICIÓN DE VEREDAS AV. EL OBSERVATORIO Y CALLE VENANCIA LEIVA	59.938.415	52%	29.969.207	30.917.460		948.252		948.252	Emergencia
13	LA REINA	MEJORAMIENTO COMEDOR-COCINA COLEGIO SAN CONSTANTINO, COMUNA DE LA REINA	49.934.780	96%	1.767.828	48.166.952					- Emergencia
13	LA REINA	MEJORAMIENTO PATIOS COLEGIO SAN CONSTANTINO	34.249.836	80%	6.849.968	27.399.868					- Emergencia
13	LA REINA	MEJORAMIENTO TECHOS COLEGIO SAN CONSTANTINO	34.965.339	81%	6.565.756	28.399.583					- Emergencia
13	LA REINA	MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO COLEGIO CONFEDERACIÓN SUIZA	34.981.463	99%	349.815	34.631.648					- Emergencia
13	LA REINA	REPARACIÓN DE CUBIERTAS VARIOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	9.958.515	95%	448.134	9.510.381					- Emergencia
13	LA REINA	MEJORAMIENTO PLAZA BOMBERO SOTO	32.702.077	98%	520.682	32.181.395					- Tradicional
13	LA REINA	INSTALACION CESPED SINTETICO MULTICANCHAS DRAGONES DE LA REINA, PARQUE INDUSTRIAL Y TALINAY	41.176.000	95%	2.058.800	39.117.200					- Emergencia
13	LA REINA	PROYECTO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE ARAUCANA, AV. LARRAIN , PARQUE CHAPILCA Y TALINAY	38.605.000	100%	131.291	38.473.709					- Emergencia
13	LA REINA	Mejoramiento Espacio Público Príncipe de Gales, Salvador Izquierdo	38.017.169	100%	-	38.017.169					- Emergencia
13	LA REINA	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO LOS HILANDEROS	48.290.145	96%	2.061.423	46.228.722					- Emergencia
13	LA REINA	RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO TALINAY-LAS PERDICES	49.994.819	50%	24.997.409	24.997.410					- Emergencia
13	LA REINA	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PEATONAL SANTA RITA, ENTRE ECHEÑIQUE Y LA CAÑADA	49.997.074	50%	24.998.537	24.998.537					- Emergencia
13	LA REINA	REPOSICIÓN DE VEREDAS ACERAS NORTE Y SUR CALLE BLEST GANA, ENTRE TOBALABA Y CARMELA RAMÍREZ	46.385.121	99%	463.852	45.921.269					- Emergencia
13	LA REINA	REPOSICIÓN DE VEREDAS LYNCH SUR, ENTRE AV. LARRAÍN Y BLEST GANA	49.764.671	96%	2.188.147	47.576.524					- Emergencia
13	LA REINA	REPOSICIÓN DE VEREDAS LAS LUCIÉRNAGAS ACERA NORTE, ENTRE CENTELLAS ORIENTE Y RICARDO WAGNER	48.926.984	93%	3.407.121	45.519.863					- Emergencia
13	LA REINA	REPOSICIÓN DE VEREDAS NORTE Y SUR CALLE BLEST GANA ENTRE EDUARDO ALERT Y RUBÉN DARÍO	49.994.858	90%	4.999.485	44.995.373					- Emergencia
13	LA REINA	REPOSICIÓN DE VEREDAS NORTE Y SUR CALLE BLEST GANA ENTRE RUBÉN DARÍO Y LYNCH SUR	49.981.940	90%	4.998.194	44.983.746					- Emergencia
13	LA REINA	"MEJORAMIENTO CAMARINES Y BAÑOS COMPLEJO DEPORTIVO TALINAY"	25.566.239	99%	127.832	25.438.407					- Emergencia
13	LAMPA	Ampliación y Rehabilitación Educación Parvularia NT1 y NT2	49.854.820	95%	2.379.876	47.474.944					- Emergencia
13	LAMPA	PLAN ALIMENTACIÓN LICEO BATUCO Y ESCUELA CACIQUE COLIN	47.015.502	98%	1.043.398	45.972.104					- Emergencia
13	LAMPA	MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA REPÚBLICA DE POLONIA	35.000.000	97%	1.139.445	33.860.555					- Emergencia
13	LAMPA	MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA SANTA BARBARA	29.000.000	100%	41.312	28.958.688					- Emergencia
13	LAMPA	EVACUACION AGUAS LLUVIA EN ESCUELAS: MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO-POLONIA GUTIERREZ CABALLERIA ANEXO	9.437.742	99%	48.809	9.388.933					- Emergencia
13	LAMPA	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLES AVENIDA ESPAÑA BALMACEDA DE LA LOCALIDAD DE BATUCO	49.206.000	100%	11.474	49.194.526					- Tradicional
13	LAMPA	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR VALLE GRANDE	27.248.002	100%	30.974	27.217.028					- Tradicional
13	LAMPA	MEJORAMIENTO AREA VERDES LAMPA CENTRO	24.788.855	99%	123.945	24.664.910					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	LAMPA	MEJORAMIENTO DIVERSAS PLAZAS DE BATUCO	43.867.633	99%	219.339	43.648.294					- Tradicional
13	LAMPA	Habilitacion Multicancha y Mejoramiento en Plaza José Filomeno Cifuentes y Sara Riesco	49.976.000	98%	1.217.284	48.758.716					- Emergencia
13	LAMPA	CONSTRUCCIÓN CANCHA FUTBOL CALLE POBLACIÓN ISABEL RIQUELME III	39.961.390	96%	1.586.403	38.374.987					- Emergencia
13	LAMPA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS GIRASOLES	49.583.679	99%	637.149	48.946.530					- Emergencia
13	LAMPA	CONSTRUCCIÓN VEREDAS VARIAS CALLE DE BATUCO, LAMPA	48.381.065	95%	2.494.639	45.886.426					- Emergencia
13	LAMPA	CONSTRUCCIÓN VEREDAS BARROS LUCO, LAMPA	45.322.550	99%	453.226	44.869.324					- Emergencia
13	LO BARNECHEA	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS COLEGIO FARELLONES	34.981.328	87%	4.517.578	30.463.750					- Emergencia
13	LO BARNECHEA	MEJORAMIENTO TECHUMBRE COLEGIO COMPLEJO EDUARDO CUEVAS VALDES	34.949.705	94%	2.035.629	32.914.076					- Emergencia
13	LO BARNECHEA	MEJORAMIENTO PLAZA CALLE LA CIÉNAGA	48.630.600	92%	3.719.486	44.911.114					- Tradicional
13	LO BARNECHEA	ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN PLAZAS DE LO BARNECHEA	43.210.938	161%	2.160.547	69.512.392	28.462.001			28.462.001	Tradicional
13	LO BARNECHEA	CONSTRUCCIÓN DE 813 M2 DE ACERAS EN LOS CHIRIGUES Y CAMINO LA PUNTILLA, SECTOR FARELLONES	42.144.195	99%	421.442	41.722.753					- Emergencia
13	LO BARNECHEA	CONSTRUCCIÓN DE 858 M2 DE ACERAS EN CAMINO LA LEONERA, LA PUNTILLA Y LA CAPILLA, SECTOR FARELLONES	44.101.445	99%	441.015	43.660.430					- Emergencia
13	LO BARNECHEA	CONSTRUCCIÓN DE 855 M2 DE ACERAS EN LA LEONERA Y LOS CANTEROS, SECTOR FARELLONES	44.031.615	99%	440.317	43.591.298					- Emergencia
13	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA ALICIA ARIZTÍA	34.947.637	95%	1.753.076	33.194.561					- Emergencia
13	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA BERNARDO O´HIGGINS	34.885.019	99%	348.851	34.536.168					- Emergencia
13	LO ESPEJO	REPOSICION DE VEREDAS UNIDAD VECINAL Nº 37-C	49.424.347	80%	9.884.870	39.539.477					- Tradicional
13	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO PLAZA CARDENAL JOSÉ MARÍA CARO	59.986.729	99%	299.934	59.686.795					- Tradicional
13	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO CENTRO INTEGRAL DE ADULTOS	27.882.291	99%	139.412	27.742.879					- Tradicional
13	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS GUAÑÃÑOS, UNIDAD VECINAL Nº 26	39.146.419	50%	19.573.209	19.573.210					- Emergencia
13	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 1	49.840.706	97%	1.744.344	48.096.362					- Emergencia
13	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 2	48.941.725	91%	4.299.018	44.642.707					- Emergencia
13	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 3	49.059.378	50%	24.529.689	24.529.689					- Emergencia
13	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 4	49.907.889	92%	4.228.286	45.679.603					- Emergencia
13	LO ESPEJO	REPOSICIÓN DE VEREDAS U.V 37-C SECTOR 5	49.058.579	94%	2.994.233	46.064.346					- Emergencia
13	LO PRADO	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COLEGIO JAIME GÓMEZ GARCÍA	43.118.024	100%	215.590	42.902.434					- Emergencia
13	LO PRADO	MEJORAMIENTO DE PATIOS COLEGIO SOR TERESA DE LOS ANDES	34.906.724	98%	543.658	34.363.066					- Emergencia
13	LO PRADO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL COLEGIO JAIME GÓMEZ GARCÍA	34.989.109	98%	612.987	34.376.122					- Emergencia
13	LO PRADO	AMPLIACION COBERTURA NT 1 Y NT2 COLEGIO PROFESOR JAIME GOMEZ GARCIA	33.176.932	100%	36.807	33.140.125					- Emergencia
13	LO PRADO	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA U.V.Nº20	24.556.640	100%	-	24.556.640					- Tradicional
13	LO PRADO	CONSTRUCCIÓN PLAZA BAUTISTA IBARRAL	41.213.716	99%	206.069	41.007.647					- Tradicional
13	LO PRADO	CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES WALDO TAFF Y BRUJO DE LOS ANDES	23.048.069	99%	115.241	22.932.828					- Tradicional
13	LO PRADO	REPOSICION DE VEREDAS POBLACIONES YUNGAY Y MANUEL RODRIGUEZ	49.990.271	80%	9.998.055	39.992.216					- Emergencia
13	LO PRADO	REPOSICION DE VEREDAS POBLACION ARTURO PRAT	49.887.125	50%	24.943.562	24.943.563					- Emergencia
13	LO PRADO	REPOSICION DE VEREDAS POBLACIONES MIRAFLORES Y GOLDA MEIR	49.986.813	80%	9.997.363	39.989.450					- Emergencia
13	LO PRADO	REPOSICION DE VEREDAS POBLACION CAÑADA NORTE	49.927.648	50%	24.963.824	24.963.824					- Emergencia
13	LO PRADO	REPOSICION DE VEREDAS POBLACIONES LA RECONQUISTA, LOS MAITENES, INTERC. PONIENTE, OTROS	49.990.606	80%	9.998.122	39.992.484					- Emergencia
13	LO PRADO	REPOSICION DE VEREDAS POBLACIONES MARIA LUISA BOMBAL Y ECUADOR	49.993.263	50%	24.996.631	24.996.632					- Emergencia
13	LO PRADO	REPOSICION DE VEREDAS POBLACION KENNEDY	49.992.105	80%	9.998.421	39.993.684					- Emergencia
13	MACUL	PLAN SISMO IV, REPARACIONES COLEGIO JULIO MONTT SALAMANCA, RBD 9122-7	18.350.538	80%	3.670.108	14.680.430					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	MACUL	AMPLIACION COMEDOR LICEO VILLA MACUL ACADEMIA	48.637.387	99%	243.187	48.394.200					- Emergencia
13	MACUL	PROYECTO DE RED HUNEDA, SISTEMA ELECTRICO Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DE GIMNASIO COLEGIO JULIO MONTT SALAMANCA E-194	35.000.000	99%	350.000	34.650.000					- Emergencia
13	MACUL	REHABILITACION Y AMPLIACION DE BAÑOS SECTOR BASICA LICEO VILLA MACUL ACADEMIA	35.000.000	100%	175.000	34.825.000					- Emergencia
13	MACUL	AMPLIACION EN 2 SALAS PARA NIVELES PRE-BASICOS ESCUELA D-200	49.990.000	99%	499.900	49.490.100					- Emergencia
13	MACUL	PROYECTO INTEGRAL DE AGUAS LLUVIAS EN ESTABLECIMIENTO D-167	9.995.167	95%	449.783	9.545.384					- Emergencia
13	MACUL	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, MACUL	25.004.000	0%	25.004.000	-					- Tradicional
13	MACUL	NORMALIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO TOTAL LICEO VILLA MACUL ACADEMIA	33.230.255	99%	332.303	32.897.952					- Tradicional
13	MACUL	MEJORAMIENTO PLAZA PUEBLOS ORIGINARIOS, COMUNA DE MACUL	41.747.922	99%	208.740	41.539.182					- Tradicional
13	MACUL	MEJORAMIENTO PLAZOLETA AFECTADA POR ANEGAMIENTO PLAZA LA PALMERA MACUL	19.772.000	0%	19.772.000	-					- Emergencia
13	MACUL	MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO FUSCO	49.976.329	97%	1.499.290	48.477.039					- Emergencia
13	MACUL	REPOSICIÓN VEREDAS MAL ESTADO U.V. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12	49.778.397	99%	497.784	49.280.613					- Emergencia
13	MACUL	REPOSICION VEREDAS MAL ESTADO U.V. 10, 14, 20	49.983.518	99%	499.836	49.483.682					- Emergencia
13	MACUL	REPOSICION VEREDAS MAL ESTADO MACUL U.V. 5, 7	49.336.511	99%	493.366	48.843.145					- Emergencia
13	MACUL	REPOSICION VEREDAS MAL ESTADO U.V. 18	49.976.285	90%	4.997.628	44.978.657					- Emergencia
13	MACUL	REPOSICION VEREDAS EN MAL ESTADO U.V. 13	49.617.298	90%	4.961.729	44.655.569					- Emergencia
13	MACUL	REPOSICION VEREDAS EN MAL ESTADO U.V. 18 SECTOR 2	49.722.837	90%	4.972.283	44.750.554					- Emergencia
13	MACUL	CONSTRUCCION SKATE PARK, MACUL	49.995.111	90%	4.999.511	44.995.600					- Emergencia
13	MAIPU	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN BAÑOS PREBASICA ESCUELA PRESIDENTE GERMAN RIESCO DE MAIPÚ	35.635.015	92%	2.739.519	32.895.496					- Emergencia
13	MAIPU	REPARACIÓN CUBIERTA SECTOR PRE BÁSICA ESCUELA GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	9.995.476	94%	595.360	9.400.116					- Emergencia
13	MAIPU	HABILITACIÓN DE 14 PLAZAS CON JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNA DE MAIPÚ	47.008.985	99%	314.256	46.694.729					- Tradicional
13	MAIPU	PLAZA JAVIERA CARRERA	59.957.193	90%	5.995.719	53.961.474					- Tradicional
13	MAIPU	PARQUE CENTRAL CIUDAD SATÉLITE DE MAIPÚ	59.846.914	90%	5.984.691	53.862.223					- Tradicional
13	MAIPU	FÚTBOL CALLE, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA VILLA PEHUÉN 7	34.985.988	95%	1.877.381	33.108.607					- Emergencia
13	MAIPU	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA BARRIO PORTAL DEL SOL	49.415.215	97%	1.513.631	47.901.584					- Emergencia
13	MAIPU	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA EL ROSAL	38.256.591	95%	2.020.439	36.236.152					- Emergencia
13	MAIPU	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA BARRIO ESQUINA BLANCA-4ALAMOS	49.998.748	99%	506.372	49.492.376					- Emergencia
13	MAIPU	ENTUBAMIENTO CANAL CALLE SANTA ELENA	49.874.611	0%	49.874.611	-					- Emergencia
13	MAIPU	REPOSICION DE VEREDAS EN VILLA ZAROR COMUNA DE MAIPU	49.902.347	99%	499.024	49.403.323					- Emergencia
13	MAIPU	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN AV PAJARITOS TRAMO ENTRE CAMINO A LA FARFANA Y CALETERA AV. AMERICO VESPUCCIO COMUNA DE MAIPU	41.714.736	99%	417.148	41.297.588					- Emergencia
13	MAIPU	REPOSICION DE VEREDAS EN VILLA INSA COMUNA DE MAIPU	49.922.041	99%	499.221	49.422.820					- Emergencia
13	MAIPU	REPOSICION DE VEREDAS EN SECTOR BLANCO ENCALADA COMUNA DE MAIPU	49.131.048	99%	491.311	48.639.737					- Emergencia
13	MAIPU	REPOSICION DE VEREDAS EN VILLA EL ABRAZO DE MAIPU COMUNA DE MAIPU	49.956.843	99%	499.569	49.457.274					- Emergencia
13	MAIPU	REPOSICION DE VEREDAS EN SECTOR VILLAS PFEIZER Y POMAIRE, COMUNA DE MAIPU	49.946.579	99%	499.466	49.447.113					- Emergencia
13	MAIPU	REPOSICION DE VEREDAS EN SECTOR AV LAS NACIONES COMUNA DE MAIPU	49.401.773	99%	494.018	48.907.755					- Emergencia
13	MAIPU	REPOSICION DE VEREDAS EN SECTOR AV LAS TORRES COMUNA DE MAIPU	49.111.621	99%	491.117	48.620.504					- Emergencia
13	MAIPU	REPOSICION DE VEREDAS EN SECTOR AV PRIMERA TRANSVERSAL – AV SEGUNDA TRANSVERSAL COMUNA DE MAIPU	49.988.651	99%	499.887	49.488.764					- Emergencia
13	MAIPU	REPOSICION DE VEREDAS EN SECTOR JOSE MANUEL BORGOÑO COMUNA DE MAIPU	49.995.940	99%	499.960	49.495.980					- Emergencia
13	MAIPU	REPARACIÓN MULTICANCHA CIUDAD SATÉLITE COMUNA DE MAIPÚ	19.544.709	70%	5.863.412	13.681.297					- Emergencia
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE ALIMENTACION EN EDUCACION	47.642.615	100%	5.379	47.637.236					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	MARIA PINTO	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA LOS RULOS	9.995.022	100%	49.180	9.945.842					- Emergencia
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO PLAZA LOS ALMENDROS, COMUNA DE MARIA PINTO	14.089.677	100%	-	14.089.677					- Tradicional
13	MARIA PINTO	REPARACION DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA COMUNA DE MARIA PINTO	29.947.748	99%	311.927	29.635.821					- Tradicional
13	MARIA PINTO	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE TERRENOS MUNICIPALES	40.428.765	100%	77.632	40.351.133					- Tradicional
13	MARIA PINTO	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORIAL	47.915.923	99%	239.580	47.676.343					- Tradicional
13	MARIA PINTO	CONSTRUCCION MULTICANCHA, CIERROS Y GRADERIAS VISTA HERMOSA	40.056.022	100%	-	40.056.022					- Emergencia
13	MARIA PINTO	CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA SECTOR LAS MERCEDES	49.980.000	98%	873.179	49.106.821					- Emergencia
13	MARIA PINTO	CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA SECTOR SANTA LUISA	48.686.565	100%	-	48.686.565					- Emergencia
13	MARIA PINTO	CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA SECTOR SANTA RITA DE CASCIA	49.980.000	98%	970.534	49.009.466					- Emergencia
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO PLAZA NUEVO HORIZONTE	39.698.375	100%	-	39.698.375					- Emergencia
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO PLAZA BARACALDO	24.664.416	100%	-	24.664.416					- Emergencia
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO PLAZA CANCHA DE PIEDRA	28.045.158	100%	-	28.045.158					- Emergencia
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO PLAZA CHOROMBO ALTO	39.743.089	100%	-	39.743.089					- Emergencia
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO PLAZA EL BOSQUE	29.413.000	98%	560.943	28.852.057					- Emergencia
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO PLAZA IBACACHE	35.396.000	96%	1.270.371	34.125.629					- Emergencia
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO PLAZA LA ESPERANZA	28.068.006	100%	-	28.068.006					- Emergencia
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO VEREDAS PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE MARIA PINTO	49.998.534	98%	936.004	49.062.530					- Emergencia
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO VEREDAS FRANCICO COSTABAL ENTRE FCO.DONOSO-A.PRAT, COMUNA DE MARIA PINTO	49.999.784	98%	818.220	49.181.564					- Emergencia
13	MELIPILLA	NORMALIZACION PARA OBTENCION DE RECONOCIMIENTO OFICIAL, NIVEL PREBASICO, ESCUELA RAQUEL FERNANDEZ DE MORANDE	49.999.999	92%	3.815.047	46.184.952					- Emergencia
13	MELIPILLA	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LICEO EL BOLLENAR	49.998.237	99%	499.983	49.498.254					- Emergencia
13	MELIPILLA	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CAMINO EL BAJO, COMUNA MELIPILLA	30.898.814	99%	154.495	30.744.319					- Tradicional
13	MELIPILLA	RETIRO Y REPOSICION DE VALLAS PEATONALES, SECTOR DE BOLLENAR, COMUNA MELIPILLA	37.141.501	99%	185.708	36.955.793					- Tradicional
13	MELIPILLA	OBRA DE CONSERVACION DE PAVIMENTOS CALLE FUENZALIDA DIVERSOS TRAMOS	49.942.814	98%	1.131.649	48.811.165					- Emergencia
13	MELIPILLA	CONSERVACION DE VEREDAS EN TRAMOS DE CALLE MANSO EN LA CIUDAD DE MELIPILLA	49.969.781	94%	3.143.248	46.826.533					- Emergencia
13	MELIPILLA	CONSERVACION DE VEREDAS EN TRAMOS DE CALLE BARRALES EN LA CIUDAD DE MELIPILLA	49.995.175	97%	1.716.456	48.278.719					- Emergencia
13	MELIPILLA	CONSERVACION DE VEREDAS EN TRAMOS DE CALLES MERCED Y UGALDE EN LA CIUDAD DE MELIPILLA	49.981.068	99%	269.368	49.711.700					- Emergencia
13	MELIPILLA	RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN DIVERSOS TRAMOS DE CALLE SERRANO EN LA CIUDAD DE MELIPILLA	49.986.484	99%	269.433	49.717.051					- Emergencia
13	MELIPILLA	MEJORAMIENTO PAVIMENTO DEPORTIVO GIMNASIO ALBERTO GONZALEZ	59.328.224	50%	29.664.112	29.664.112					- Emergencia
13	NUÑO A	DEMARCACIÓN VIAL EN DIVERSAS CALLES DE NUÑO A	29.185.535	100%	94.028	29.091.507					- Tradicional
13	NUÑO A	MEJORAMIENTO DE CIRCULACIÓN TECHADA DE POLIDEPORTIVO, COMUNA DE NUÑO A	45.550.493	100%	-	45.550.493					- Emergencia
13	NUÑO A	Cancha Recreativa y Deportiva Junta de Vecinos Nº 37	26.345.940	100%	-	26.345.940					- Emergencia
13	NUÑO A	Mejoramiento Espacio Público Plaza Augusto D´Halmar y Plaza Fanor Blanco	20.978.146	100%	-	20.978.146					- Emergencia
13	NUÑO A	Mitigación de Ruidos Centro de Rescate Canino	46.472.187	103%	-	47.812.770		1.340.583		1.340.583	- Emergencia
13	NUÑO A	PROYECTO IMPLEMENTACION DE CIRCUITOS DEPORTIVOS Y RENOVACION DE JUEGOS INFANTILES, EN PLAZAS Y PARQUES COMUNA DE NUÑO A	40.162.272	100%	-	40.162.272					- Emergencia
13	NUÑO A	MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL MANZANILLA	47.442.960	71%	13.932.972	33.509.988					- Emergencia
13	NUÑO A	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN DIVERSOS TRAMOS DE CALLE SUCRE	49.995.733	99%	499.958	49.495.775					- Emergencia
13	NUÑO A	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN DIVERSOS TRAMOS DE CALLE GARCÍA MORENO	49.998.665	100%	-	49.998.665					- Emergencia
13	NUÑO A	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN DIVERSOS TRAMOS DE CALLES COLO-COLO Y SEMINARIO	49.999.640	99%	499.997	49.499.643					- Emergencia
13	PADRE HURTADO	REPARACION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	36.916.748	99%	184.584	36.732.164					- Tradicional
13	PADRE HURTADO	MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA, PATIO GENERAL, CAMARINES Y CIERRO ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA COMUNA DE PADRE HURTADO	49.928.012	100%	124.821	49.803.191					- Emergencia
13	PADRE HURTADO	CONSERVACIÓN DE VEREDAS CALLE BRASILIA, COMUNA DE PADRE HURTADO	49.999.922	86%	7.176.490	42.823.432					- Emergencia
13	PADRE HURTADO	REPOSICIÓN DE VEREDAS VILLA INDEPENDIENTE Y LOS JARDINES, COMUNA DE PADRE HURTADO	49.999.842	80%	9.999.969	39.999.873					- Emergencia
13	PADRE HURTADO	CONSTRUCCIÓN SALA DE REUNIONES VILLA CRISTAL CHILE	59.986.122	40%	35.991.673	23.994.449					- Emergencia
13	PAINE	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN SALAS DE PRE-BÁSICA COLEGIO G-833 EL TRÁNSITO, PAINE	49.953.684	98%	821.283	49.132.401					- Emergencia
13	PAINE	REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE ESCUELA HUGO PINO VILCHEZ LOCALIDAD DE EL TRÁNSITO, PAINE	28.771.225	81%	5.509.700	23.261.525					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	PAINE	MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE PAINE	36.897.908	100%	14.819	36.883.089					- Tradicional
13	PAINE	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VERDE EN LOCALIDAD DE PINTUÉ, PAINE	40.881.538	100%	122.645	40.758.893					- Tradicional
13	PAINE	CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES EN COMUNA DE PAINE	49.932.604	98%	1.124.916	48.807.688					- Emergencia
13	PAINE	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS NORTE EN CALLE LA ROMANA, ENTRE CALLE LAS LILAS Y AV. PADRE HURTADO, LOCALIDAD DE CHADA, PAINE	49.877.421	99%	498.775	49.378.646					- Emergencia
13	PAINE	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LOCALIDAD DE PERALILLO, PAINE	43.550.152	99%	435.502	43.114.650					- Emergencia
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA LO VALLEDOR - P.A.C EN EL MARCO DEL PLAN PREVENTIVO 2015	34.942.119	92%	2.686.021	32.256.098					- Emergencia
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA CIUDAD DE BARCELONA - P.A.C EN EL MARCO DEL PLAN PREVENTIVO 2015	34.961.456	100%	73.389	34.888.067					- Emergencia
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	REPARACIONES MENORES DE CUBIERTAS Y CANALETAS FIE-PMU ESCUELA CIUDAD DE BARCELONA	9.906.750	94%	625.957	9.280.793					- Emergencia
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE RECINTOS PARA NT1 Y NT2 ESCUELA CIUDAD DE BARCELONA	49.987.233	88%	6.216.504	43.770.729					- Emergencia
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	REPOSICIÓN Y REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS, MUNICIPALES, COMUNITARIOS Y MEJ	27.315.554	100%	-	27.315.554					- Tradicional
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	FORTALECIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA EN PLAZAS COMUNA PEDRO AGUIRRE	26.306.000	100%	13.071	26.292.929					- Tradicional
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ENRIQUE MATTE COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	59.649.471	99%	298.248	59.351.223					- Tradicional
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES, COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA	48.000.000	100%	146.853	47.853.147					- Emergencia
13	PEÑAFLOR	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y CUBIERTA AULAS PRE BÁSICA, ESCUELA N° 664 MALLOCO. PEÑAFLOR	33.627.781	107%	486.024	35.814.548			2.672.791	2.672.791	Emergencia
13	PEÑAFLOR	REPOSICIÓN CABALLETES CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL. COMUNA DE PEÑAFLOR.	9.735.012	95%	447.999	9.287.013					- Emergencia
13	PEÑAFLOR	CONSTRUCCION ACERAS PEATONALES, LOCALIDAD MALLOCO 2013 - COMUNA PEÑAFLOR	47.148.000	100%	30.343	47.117.657					- Tradicional
13	PEÑAFLOR	CONSTRUCCIÓN ACERAS PEATONALES, DIVERSAS LOCALIDADES 2014 - COMUNA DE PEÑAFLOR	28.537.172	100%	28.538	28.508.634					- Tradicional
13	PEÑAFLOR	CONSERVACIÓN DE VEREDAS PEATONALES, IRAL 2015. COMUNA DE PEÑAFLOR	34.955.974	100%	104.868	34.851.106					- Tradicional
13	PEÑAFLOR	"CONSTRUCCIÓN ACERAS PEATONALES UNIDAD VECINAL N°6, COMUNA DE PEÑAFLOR"	24.618.638	99%	246.187	24.372.451					- Tradicional
13	PEÑAFLOR	Reposición Areas verdes y Reparación Mobiliario Urbano Plaza Los Lirios	20.298.000	93%	1.412.431	18.885.569					- Emergencia
13	PEÑAFLOR	REPOSICIÓN VEREDAS MALLOCO SECTOR SANTA ROSA. COMUNA PEÑAFLOR	46.460.897	99%	464.609	45.996.288					- Emergencia
13	PEÑAFLOR	REPOSICIÓN VEREDAS MALLOCO SECTOR PAJARITOS. COMUNA PEÑAFLOR	49.914.697	99%	499.147	49.415.550					- Emergencia
13	PEÑALOEN	NORMALIZACIÓN COCINA COLEGIO ALICURA Y CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA	49.003.897	100%	-	49.003.897					- Emergencia
13	PEÑALOEN	NORMALIZACION COCINA EN CENTRO EDUCACIONAL ERASMO ESCALA ARRIAGADA Y ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS	37.878.659	99%	189.394	37.689.265					- Emergencia
13	PEÑALOEN	NORMALIZACION DRENAJE DE AGUAS LLUVIA ESCUELA BASICA N°199 UNION NACIONAL ARABE	34.990.000	99%	344.441	34.645.559					- Emergencia
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN DE CUBIERTAS EN ESCUELA D-211 CARLOS FERNÁNDEZ PEÑA	34.720.000	96%	1.252.142	33.467.858					- Emergencia
13	PEÑALOEN	REFUERZO MURO DE CONTENCIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIA ESCUELA BÁSICA N°199 UNIÓN NACIONAL ARABE	9.997.530	91%	872.129	9.125.401					- Emergencia
13	PEÑALOEN	MEJORAMIENTO PLAZA LOS DIRECTORES, UNIDAD VECINAL N°16, SECTOR LA FAENA	23.798.734	97%	778.528	23.020.206					- Tradicional
13	PEÑALOEN	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO PLAZA SAN JUDAS TADEO	59.998.750	99%	299.994	59.698.756					- Tradicional
13	PEÑALOEN	MEJORAMIENTO PLAZOLETA VILLA RAPA NUI	12.679.291	99%	63.397	12.615.894					- Tradicional
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN DE VEREDAS UNIDADES VECINALES N° 4 -7- Y 29	49.896.437	100%	16.873	49.879.564					- Emergencia
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN VEREDAS UNIDAD VECINAL N° 15 LA FAENA COMUNA PEÑALOEN	49.788.240	100%	4.411	49.783.829					- Emergencia
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN VEREDAS AVDA JOSE ARRIETA PEÑALOEN ALTO	49.914.129	100%	6.719	49.907.410					- Emergencia
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN DE VEREDAS UNIDAD VECINAL N° 30 PEÑALOLÉN ALTO	49.943.242	100%	13.841	49.929.401					- Emergencia
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN VEREDAS UNIDAD VECINAL N°29 COMUNA DE PEÑALOLÉN	49.968.229	50%	24.984.114	24.984.115					- Emergencia
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN VEREDAS UNIDAD VECINAL N°19 LO HERMIDA COMUNA DE PEÑALOLÉN	49.957.203	50%	24.978.601	24.978.602					- Emergencia
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE VASCO DE GAMA COMUNA DE PEÑALOLÉN	49.915.489	50%	24.957.744	24.957.745					- Emergencia
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN VEREDAS VARIOS SECTORES COMUNA DE PEÑALOLÉN	49.999.867	90%	4.999.986	44.999.881					- Emergencia
13	PEÑALOEN	HABILITACIÓN ESTACIONAMIENTOS BARRIO CÍVICO DE PEÑALOLÉN	49.976.583	90%	4.997.658	44.978.925					- Emergencia
13	PEÑALOEN	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL	59.999.235	90%	5.999.923	53.999.312					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	PEÑALOLEN	MEJORAMIENTO MULTICANCHA COOPERATIVA BUEN DÍA	33.031.236	95%	1.651.562	31.379.674					- Emergencia
13	PEÑALOLEN	CONSTRUCCION MULTICANCHA SAO PAULO	54.546.234	95%	2.727.312	51.818.922					- Emergencia
13	PIRQUE	MEJORAMIENTO SERVICIO ALIMENTACIÓN LICEO EL LLANO, ESCUELA LO ARCAYA, ESCUELA SANTA RITA Y LICEO EL PRINCIPAL	49.817.493	99%	498.175	49.319.318					- Emergencia
13	PIRQUE	PLAN DE INVIERNO: URGENCIA 2014 - REPARACIONES MENORES ESCUELA LO ARCAYA, COMUNA DE PIRQUE	10.000.000	99%	100.000	9.900.000					- Emergencia
13	PIRQUE	MEJORAMIENTO ACCESO EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	19.575.991	95%	1.001.226	18.574.765					- Tradicional
13	PIRQUE	MEJORAMIENTO ACCESO PEATONAL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PIRQUE	24.541.059	94%	1.580.441	22.960.618					- Tradicional
13	PIRQUE	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA TECHUMBRE MULTICANCHA POBLACIÓN SAN RAMÓN, COMUNA DE PIRQUE	49.702.000	100%	11.403	49.690.597					- Emergencia
13	PIRQUE	REPARACIÓN OFICINAS MUNICIPALES	45.241.829	100%	36.275	45.205.554					- Emergencia
13	PIRQUE	CONSTRUCCIÓN ACERAS PEATONALES VIRGINIA SUBERCASEAUX	49.938.038	99%	499.381	49.438.657					- Emergencia
13	PIRQUE	CONSTRUCCIÓN ACERAS PEATONALES VÍA 1	49.468.404	97%	1.592.092	47.876.312					- Emergencia
13	PROVIDENCIA	REMODELACIÓN BAÑOS Y CAMARINES ALUMNAS COLEGIO PROVIDENCIA D-159	25.261.592	100%	-	25.261.592					- Emergencia
13	PROVIDENCIA	CAMBIO CUBIERTA DE TEJA COLEGIO EL VERGEL D-158	34.111.588	80%	6.822.318	27.289.270					- Emergencia
13	PROVIDENCIA	MEJORAMIENTO INTERSECCIÓN DE CICLOVÍA POCURO - RICARDO LYON, PROVIDENCIA	40.889.038	95%	2.044.452	38.844.586					- Emergencia
13	PROVIDENCIA	MEJORAMIENTO DE ZONAS 30, PROVIDENCIA	56.769.733	95%	2.838.487	53.931.246					- Emergencia
13	PROVIDENCIA	PEDRO DE VALDIVIA - DIEGO DE ALMAGRO, EL BELLOTO - E PARADA Y MATILDE SALAMANCA	50.955.007	95%	2.547.750	48.407.257					- Emergencia
13	PUDAHUEL	POZO ABSORBENTE LICEO CIUDAD DE BRASILIA N°383	9.953.160	99%	49.766	9.903.394					- Emergencia
13	PUDAHUEL	ILUMINACIÓN SAN PABLO	48.444.300	80%	9.688.860	38.755.440					- Tradicional
13	PUDAHUEL	MEJORAMIENTO ACCESO PISCINA TEMPERADA	19.005.529	100%	-	19.005.529					- Tradicional
13	PUDAHUEL	ILUMINACIÓN PLAZA LOS CIRUELOS	24.522.822	99%	122.615	24.400.207					- Tradicional
13	PUDAHUEL	ILUMINACIÓN PLAZA SANTIAGO AMENGUAL	22.666.403	100%	113.332	22.553.071					- Tradicional
13	PUDAHUEL	ILUMINACIÓN PLAZA PARQUE INDUSTRIAL	24.063.004	100%	120.315	23.942.689					- Tradicional
13	PUDAHUEL	REPOSICIÓN DE VEREDAS CUADRANTE: SAN FRANCISCO - FEDERICO ERRAZURIZ - CHAÑARCILLO - CANALEJAS	38.473.730	50%	19.236.865	19.236.865					- Emergencia
13	PUDAHUEL	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE VICTORIA	44.430.355	50%	22.215.177	22.215.178					- Emergencia
13	PUENTE ALTO	Construcción Sala de Actividades y Sala de Hábitos Higiénicos Escuela Padre Hurtado	47.770.820	100%	-	47.770.820					- Emergencia
13	PUENTE ALTO	MEJORAMIENTO ACCESO ESCUELA LOS ANDES	34.863.525	94%	2.194.802	32.668.723					- Emergencia
13	PUENTE ALTO	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS Y COCINA ALUMNOS ESCUELA ESPECIAL OPEN DOOR	35.000.000	97%	1.065.520	33.934.480					- Emergencia
13	PUENTE ALTO	HABILITACIÓN SALA DE ACTIVIDADES Y SALA DE HABITOS HIGIENICOS PRE KINDER ESCUELA CASAS VIEJAS DE PUENTE ALTO	49.990.000	93%	3.661.823	46.328.177					- Emergencia
13	PUENTE ALTO	REPOSICIÓN Y REPARACIÓN PARCIAL DE CUBIERTAS LICEO PUENTE ALTO Y CENTRO EDUCACIONAL NUEVA CREACIÓN	9.958.218	95%	448.120	9.510.098					- Emergencia
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN AVDA. CAMILO HENRIQUEZ ENTRE AVDA. EL PERAL Y BAHIA INGLESA	32.490.000	100%	69.300	32.420.700					- Tradicional
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN AVDA. CAMILO HENRIQUEZ ENTRE AVDA. GABRIELA ORIENTE Y AVDA. EL PERAL	24.150.000	100%	17.920	24.132.080					- Tradicional
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN AV DIEGO PORTALES, ENTRE TOBALABA Y CAMILO HENRIQUEZ	18.053.000	100%	5.612	18.047.388					- Tradicional
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES BANDEJÓN CENTRAL CHILOÉ ENTRE SAN CARLOS Y LÍMITE NORTE LOTEJO CRETA	27.759.981	99%	277.600	27.482.381					- Tradicional
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCION AREAS VERDES AV. MEXICO ENTRE GABRIELA ORIENTE Y BAHIA INGLESA	54.328.429	97%	1.629.853	52.698.576					- Tradicional
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCION AREAS VERDES EN BANDEJON TRONCAL SAN FRANCISCO ENTRE MÉXICO Y ÁNGEL PIMENTEL	50.822.462	99%	508.225	50.314.237					- Tradicional
13	PUENTE ALTO	VEREDAS VILLA PEDRO AGUIRRE CERDA Y SECTOR SAN JOSÉ OBRERO DE VILLA SAN LÁZARO, COMUNA DE PUENTE ALTO	49.888.664	97%	1.496.660	48.392.004					- Emergencia
13	PUENTE ALTO	REPOSICIÓN DE VEREDAS SECTOR SUR ORIENTE	45.712.065	99%	457.121	45.254.944					- Emergencia
13	PUENTE ALTO	REPOSICIÓN DE VEREDAS VILLA LOS CANALES	42.596.604	99%	425.967	42.170.637					- Emergencia
13	PUENTE ALTO	REPOSICION DE VEREDAS VILLA LA OBRA	46.730.149	99%	467.302	46.262.847					- Emergencia
13	PUENTE ALTO	REPOSICION DE VEREDAS VILLA FUTURO DE MACUL	47.520.270	99%	475.203	47.045.067					- Emergencia
13	QUILICURA	MEJORAMIENTO COMEDOR Y RECINTOS COMPLEMENTARIOS , ESCUELA MERCEDES FONTECILLA DE CARRERA.	43.498.353	99%	217.492	43.280.861					- Emergencia
13	QUILICURA	Mejoramiento y Reparación de Equipamiento y Mobiliario Urbano en Diversas Plazas 2012.	33.291.000	99%	249.690	33.041.310					- Tradicional
13	QUILICURA	MEJORAMIENTO, REPARACION DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN DIVERSAS PLAZAS 2012 (IRAL 2ª CUOTA)	30.317.000	100%	123.980	30.193.020					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	QUILICURA	MEJORAMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES	30.529.250	99%	228.970	30.300.280					- Tradicional
13	QUILICURA	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL MAÑO	54.646.808	99%	273.235	54.373.573					- Tradicional
13	QUILICURA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA RETICULADA MULTICANCHA VILLA LO MARCOLETA I - COMUNA DE QUILICURA	31.895.000	97%	956.850	30.938.150					- Emergencia
13	QUILICURA	Reposicion de veredas en villa Gildemeister	49.983.000	97%	1.499.490	48.483.510					- Emergencia
13	QUILICURA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA SAN IGNACIO LOYOLA II	49.860.011	97%	1.495.801	48.364.210					- Emergencia
13	QUILICURA	PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS	49.999.000	97%	1.499.970	48.499.030					- Emergencia
13	QUILICURA	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR MANUEL DE SALAS	49.212.056	99%	492.121	48.719.935					- Emergencia
13	QUILICURA	REPOSICION VEREDAS SECTOR T. PIZZOLEO - LO CAMPINO - CARAMPANGUE - LIMARI	49.894.688	99%	498.947	49.395.741					- Emergencia
13	QUILICURA	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR LUIS ZEGERS - GUARDIAMARINA RIQUELME - BLANCO ENCALADA	49.069.066	99%	490.691	48.578.375					- Emergencia
13	QUILICURA	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR SAN LUCAS - PAULA JARAQUEMADA - LUCILA GODOY	49.544.519	99%	495.446	49.049.073					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	OBRAS DE NORMALIZACION DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	47.283.810	98%	1.000.041	46.283.769					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	AUMENTO DE COBERTURA ESCUELA INGLATERRA D-290	49.913.722	92%	3.956.211	45.957.511					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	MEJORAMIENTO AGUAS LLUVIAS LICEO A-78	9.992.765	90%	999.276	8.993.489					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	MEJORAMIENTO DE CIRCULACIONES, PAISAJISMO Y EQUIPAMIENTO DE 4 PLAZAS DE LA COMUNA	48.049.643	96%	1.962.895	46.086.748					- Tradicional
13	QUINTA NORMAL	MEJORAMIENTO DE PLATABANDAS CALLE SALTA ENTRE SALVADOR GUTIERREZ Y ALSINO	49.697.524	99%	248.488	49.449.036					- Tradicional
13	QUINTA NORMAL	CONSTRUCCIÓN SEDE UNIDAD VECINAL Nº16 - QUINTA NORMAL	49.994.011	98%	810.177	49.183.834					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA LA ATENCIÓN DE PÚBLICO, DÍDECO - QUINTA NORMAL	46.778.305	94%	2.985.168	43.793.137					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR	59.891.940	50%	29.945.970	29.945.970					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	CONSERVACIÓN VEREDAS BARRIO LO BESA	42.291.701	80%	8.458.341	33.833.360					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	RECUPERACIÓN VEREDAS UNIDAD VECINAL 11	47.003.264	80%	9.400.653	37.602.611					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	MEJORAMIENTO VEREDAS POBLACIÓN CARRASCAL	42.788.277	96%	1.695.679	41.092.598					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	REPARACION DE CUBIERTAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	59.925.442	116%	2.996.272	69.532.658			12.603.488	12.603.488	Emergencia
13	QUINTA NORMAL	MEJORAMIENTO AREAS VERDES AVENIDA CARRASCAL	50.847.937	50%	25.423.968	25.423.969					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	MEJORAMIENTO PASAJE TALCA	57.532.112	50%	28.766.056	28.766.056					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNIDAD VECINAL Nº23	59.996.825	50%	29.998.412	29.998.413					- Emergencia
13	QUINTA NORMAL	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE CUBIERTAS, CIELOS, PISOS Y BAÑOS EN DEPENDENCIAS FOMENTO PRODUCTIVO	59.910.178	95%	2.995.509	56.914.669					- Emergencia
13	RECOLETA	REPARACIONES MENORES ESCUELA ESCRITORA MARCELA PAZ	37.355.216	93%	2.780.045	34.575.171					- Emergencia
13	RECOLETA	PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015:REPOSICION DE CUBIERTAS ESCUELA ESCRITORES DE CHILE	34.053.040	99%	194.344	33.858.696					- Emergencia
13	RECOLETA	AUMENTO DE COBERTURA DEL PRE KINDER DE LA ESCUELA BASICA D-133 "PUERTO RICO",	49.999.999	96%	1.770.275	48.229.724					- Emergencia
13	RECOLETA	PLAN INVIERNO: URGENCIAS 2014 ESCUELA ESCRITORA MARCELA PAZ	9.999.999	95%	548.728	9.451.271					- Emergencia
13	RECOLETA	Bacheo de calzadas diversos sectores	20.205.000	100%	15.154	20.189.846					- Tradicional
13	RECOLETA	BACHEO DE CALZADAS EN MAL ESTADO, COMUNA DE RECOLETA	18.400.000	100%	13.800	18.386.200					- Tradicional
13	RECOLETA	Remodelación Plaza Maria Goretti	44.190.955	100%	44.191	44.146.764					- Tradicional
13	RECOLETA	HABILITACIÓN PLAZA MALLARAUCO	26.229.885	99%	263.491	25.966.394					- Tradicional
13	RECOLETA	OBRAS DE HABILITACIÓN CANCHA NUEVA LA OBRA	24.769.378	95%	1.196.510	23.572.868					- Tradicional
13	RECOLETA	MEJORAMIENTO PLAZA LINCOLN.	24.503.506	99%	122.518	24.380.988					- Tradicional
13	RECOLETA	SKATE PLAZA MUÑOZ GAMERO	23.492.162	99%	117.461	23.374.701					- Tradicional
13	RECOLETA	INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DEPORTIVOS EN PARQUE ZAPADORES Y PARQUE GUANACO	37.193.000	99%	305.570	36.887.430					- Emergencia
13	RECOLETA	INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DEPORTIVOS EN PARQUE A.HURTADO Y H. DE LA CONCEPCIÓN	41.527.000	99%	349.110	41.177.890					- Emergencia
13	RECOLETA	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN CASTEL GANDOLFO, J. SANTOS OSSA NORTE Y RÍO BLANCO	44.682.000	97%	1.340.460	43.341.540					- Emergencia
13	RECOLETA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA UV 6A AV. ZAPADORES ESQ. SALTRE, U.V. 18 CLAUDIO MATTE ESQ. MUÑOZ GAMERO	47.084.000	100%	224.832	46.859.168					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	RECOLETA	Cierre perimetral Sede Social Club Unión Chacabuco	15.646.000	99%	140.814	15.505.186					- Emergencia
13	RECOLETA	Estructura y carpa feria artesanal Parque Gómez Rojas	13.874.000	97%	416.220	13.457.780					- Emergencia
13	RECOLETA	REPOSICIÓN DE VEREDAS UNIDAD VECINAL 26-B	49.772.175	99%	497.722	49.274.453					- Emergencia
13	RECOLETA	REPOSICIÓN DE VEREDAS LOS CARDENALES LADO SUR	47.429.225	99%	474.293	46.954.932					- Emergencia
13	RECOLETA	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES LASTRA - SALAS PONIENTE 1	47.998.843	99%	479.989	47.518.854					- Emergencia
13	RECOLETA	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZA CASTEL GANDOLFO	22.008.306	60%	8.803.322	13.204.984					- Emergencia
13	RECOLETA	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS JOSE SANTOS OSSA NORTE Y JOSE SANTOS OSSA SUR	37.480.538	93%	2.797.833	34.682.705					- Emergencia
13	RECOLETA	SEDE COMUNITARIA MULTIPROPÓSITO- CENTRO DE EQUIPAMIENTO BARRIAL	59.985.065	60%	23.994.026	35.991.039					- Emergencia
13	RENCA	Reposición y Normalización de Infraestructura Prebasico Escuela Básica General Manuel Bulnes Prieto	49.998.180	99%	285.435	49.712.745					- Emergencia
13	RENCA	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR FIE - PMU ESCUELA GENERAL MANUEL BULNES PRIETO E - 315	49.998.852	99%	499.989	49.498.863					- Emergencia
13	RENCA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SALA PREBASICA ESCUELA GUSTAVO LE PAIGE 1365.	49.998.181	100%	50.390	49.947.791					- Emergencia
13	RENCA	MEJORAMIENTO Y HABILITACION SALAS PREBASICA ESCUELA REVERENDO PADRE GUSTAVO LE PAIGE N°1365	35.000.000	100%	115.429	34.884.571					- Emergencia
13	RENCA	MEJORAMIENTO EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA 1365 GUSTAVO LE PAIGE	10.000.000	104%	49.875	10.386.447			436.322	436.322	Emergencia
13	RENCA	Remodelacion del Inmueble que se Destinara al Funcionamiento del Centro Diurno del Adulto Mayor.	30.925.000	90%	2.984.461	27.940.539					- Tradicional
13	RENCA	Instalacion de Maquinas de Ejercicios comuna de Renca	21.083.207	100%	62.768	21.020.439					- Tradicional
13	RENCA	Mejoramiento Multicancha Comuna de Renca	48.039.918	93%	3.345.737	44.694.181					- Tradicional
13	RENCA	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS RAFAEL NEGRETE	38.394.795	95%	2.108.231	36.286.564					- Tradicional
13	RENCA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ARTURO PRAT	34.615.547	95%	1.668.644	32.946.903					- Tradicional
13	RENCA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SALVADOR	37.354.349	99%	373.544	36.980.805					- Tradicional
13	RENCA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ILLANES BEYTIA	41.148.388	99%	411.484	40.736.904					- Tradicional
13	RENCA	REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA	49.999.998	91%	4.423.838	45.576.160					- Emergencia
13	RENCA	REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR PONIENTE DE LA COMUNA	49.999.998	98%	1.215.120	48.784.878					- Emergencia
13	SAN BERNARDO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS DE SAN BERNARDO	48.777.307	99%	391.846	48.385.461					- Emergencia
13	SAN BERNARDO	NUEVAS AULAS PARA LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA	48.471.392	99%	484.714	47.986.678					- Emergencia
13	SAN BERNARDO	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA REPÚBLICA DEL BRASIL	34.932.977	99%	349.330	34.583.647					- Emergencia
13	SAN BERNARDO	CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL MULTICANCHA ALONSO CORONAS EL OLIVO B	43.094.249	100%	21.548	43.072.701					- Tradicional
13	SAN BERNARDO	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE ROTONDA SANTA MARTA	49.756.331	99%	248.782	49.507.549					- Tradicional
13	SAN BERNARDO	MEJORAMIENTO PLAZA HERMANOS PINZON	49.789.935	99%	497.900	49.292.035					- Tradicional
13	SAN BERNARDO	Construcción Sede Social Lomas de Mirasur	37.728.000	98%	569.378	37.158.622					- Emergencia
13	SAN BERNARDO	Construcción Sede Social Los Aromos	34.801.000	97%	1.141.525	33.659.475					- Emergencia
13	SAN BERNARDO	MEJORAMIENTO PLAZA ANGEL GUARELLO	48.411.234	97%	1.452.337	46.958.897					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	NORMALIZACIÓN COCINA Y COMEDOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS 470 Y 489 DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN	49.999.000	99%	596.115	49.402.885					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	REPOSICION DE CANALETAS, BAJADAS Y REJILLAS DE AGUAS LLUVIAS, ESCUELA 489 FRAY CAMILO HENRIQUEZ	35.000.000	93%	2.457.325	32.542.675					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	REPOSICIÓN CIRCULACIONES CUBIERTAS, REJILLAS Y POZOS DE ABSORCIÓN, LICEO HORACIO ARAVENA ANDAUR	35.000.000	99%	350.000	34.650.000					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	REPOSICION DE CUBIERTA PABELLON CASINO LICEO HORACIO ARAVENA ANDAUR	10.000.000	96%	450.000	9.550.000					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	Construcción de áreas verdes en plazas deterioradas, Comuna de San Joaquín	23.611.000	99%	238.978	23.372.022					- Tradicional
13	SAN JOAQUIN	HABILITACIÓN DEL CENTRO CÍVICO PARA NUEVAS DEPENDENCIAS	48.126.426	100%	-	48.126.426					- Tradicional
13	SAN JOAQUIN	RECUPERACION PLAZA CESFAM SANTA TERESA	47.063.478	100%	-	47.063.478					- Tradicional
13	SAN JOAQUIN	RECUPERACION PLAZA ESCUELA 489 FRAY CAMILO	17.150.970	99%	159.926	16.991.044					- Tradicional
13	SAN JOAQUIN	INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIO EN PLAZAS DE LA COMUNA	18.299.766	100%	-	18.299.766					- Tradicional
13	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO BANDEJON CENTRAL AV. LAS INDUSTRIAS, ENTRE AQUILES Y PASAJE HORACIO	31.511.535	99%	157.558	31.353.977					- Tradicional
13	SAN JOAQUIN	REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA NORTE, COMUNA DE SAN JOAQUIN	54.705.520	99%	273.528	54.431.992					- Tradicional

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	SAN JOAQUIN	REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 19 Y 23 COMUNA DE SAN JOAQUIN	47.180.724	89%	5.217.799	41.962.925					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 2, 8 Y 14 COMUNA DE SAN JOAQUÍN	49.999.086	90%	4.850.349	45.148.737					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	REPOSICIÓN DE VEREDAS UV 27 Y 32 COMUNA DE SAN JOAQUÍN	49.999.697	99%	632.452	49.367.245					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO PLATABANDA MATAVERI POBLACIÓN LA LEGUA COMUNA DE SAN JOAQUIN	49.821.328	99%	498.214	49.323.114					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA RODILLO POBLACION LA LEGUA, COMUNA DE SAN JOAQUÍN	59.288.152	99%	296.441	58.991.711					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO PLATABANDA MATAVERI SECTOR 2, POBLACIÓN LA LEGUA	49.999.964	99%	500.000	49.499.964					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	MEJORAMIENTO DE LA HABITABILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO Y AREAS VERDES DE LA COMUNA	47.278.000	50%	23.639.000	23.639.000					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	HABILITACIÓN DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE OPERACIONES	49.989.443	97%	1.499.684	48.489.759					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CALLE MARTIN HENRIQUEZ, ENTRE PRIMERO DE SEPTIEMBRE E INGENIERO BUDGE	55.830.390	90%	5.583.039	50.247.351					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CALLE MARTIN HENRIQUEZ, ENTRE SAN NICOLAS Y LLICO	55.015.541	90%	5.501.554	49.513.987					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	ERRADICACIÓN MICROBASURAL DE PLATABANDA BRASILIA	58.456.190	50%	29.228.095	29.228.095					- Emergencia
13	SAN JOAQUIN	PROYECTO RECUPERACION PLAZA LAS VEGAS, COMUNA DE SAN JOAQUIN	56.639.471	50%	28.319.735	28.319.736					- Emergencia
13	SAN JOSE DE MAIPO	REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA FRONTERIZA SAN GABRIEL	35.000.000	100%	175.000	34.825.000					- Emergencia
13	SAN JOSE DE MAIPO	REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA JULIETA BECERRA ÁLVAREZ	35.000.000	100%	175.000	34.825.000					- Emergencia
13	SAN JOSE DE MAIPO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PREBÁSICA ESCUELA JULIETA BECERRA	49.990.000	99%	499.900	49.490.100					- Emergencia
13	SAN JOSE DE MAIPO	REPARACIONES DE 3 ESCUELAS EN SAN JOSÉ DE MAIPO, PLAN INVIERNO 2014	9.999.999	95%	450.000	9.549.999					- Emergencia
13	SAN JOSE DE MAIPO	REPARACIÓN DE ACERAS 7ª ETAPA, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO	20.398.000	100%	35.559	20.362.441					- Tradicional
13	SAN JOSE DE MAIPO	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LA COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO	38.295.000	100%	475	38.294.525					- Tradicional
13	SAN JOSE DE MAIPO	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN LAS VERTIENTES	37.596.679	100%	-	37.596.679					- Tradicional
13	SAN JOSE DE MAIPO	CONSTRUCCIÓN EFLUENTE ARTIFICIAL PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS VILLA CANELO, SAN JOSÉ DE MAIPO	44.043.438	95%	2.202.172	41.841.266					- Tradicional
13	SAN JOSE DE MAIPO	Reparación de Multicancha en Población Victoria	49.999.890	100%	18.768	49.981.122					- Emergencia
13	SAN JOSE DE MAIPO	Reparación y Mejora de Multicancha San Alfonso	45.807.000	100%	336	45.806.664					- Emergencia
13	SAN JOSE DE MAIPO	Reparación y Mejora de Multicancha en Maitenes	48.552.000	100%	-	48.552.000					- Emergencia
13	SAN JOSE DE MAIPO	Mejoramiento del Canal Morenino, para APR Santa María del Estero en San José de Maipo	49.990.000	100%	-	49.990.000					- Emergencia
13	SAN JOSE DE MAIPO	Reparación Bocatoma Canal Comunero de San José de Maipo	49.990.000	100%	-	49.990.000					- Emergencia
13	SAN JOSE DE MAIPO	REPARACIÓN DE ACERAS EN LAS VERTIENTES, SAN JOSÉ DE MAIPO	49.999.752	99%	499.998	49.499.754					- Emergencia
13	SAN JOSE DE MAIPO	REPARACIÓN DE ACERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MAIPO, SECTOR NORTE	49.999.923	99%	500.000	49.499.923					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	PLAN DE INVERSIÓN AUMENTO DE COBERTURA DE PRE KINDER Y KINDER ESCUELA SANTA FE	49.998.214	92%	3.894.874	46.103.340					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	REPARACIÓN DE CUBIERTAS ESCUELA D471 TERRITORIO ANTARTICO	9.992.653	99%	53.081	9.939.572					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	REMODELACIÓN PLAZA SAN JOSÉ	32.840.580	100%	-	32.840.580					- Tradicional
13	SAN MIGUEL	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN PLAZA ARTES GRÁFICAS	45.743.040	84%	7.146.126	38.596.914					- Tradicional
13	SAN MIGUEL	REPARACIÓN DE VEREDAS UNIDAD VECINAL Nº 46	46.959.959	80%	9.391.992	37.567.967					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	REPARACIÓN DE VEREDAS UNIDAD VECINAL Nº 17 A Y 17 B	20.650.374	98%	413.008	20.237.366					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	REPARACIÓN DE VEREDAS UNIDAD VECINAL Nº 24 Y 54	49.978.968	80%	9.995.794	39.983.174					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	REPOSICIÓN DE VEREDAS GRAN AVENIDA, TRAMO ANGEL GUARELLO- TERESA VIAL	24.500.018	96%	1.023.068	23.476.950					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	REPARACIÓN DE VEREDAS UNIDAD VECINAL Nº 48 ZONA ORIENTE	45.811.400	50%	22.905.700	22.905.700					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	REPARACIÓN DE VEREDAS UNIDAD VECINAL Nº 48 ZONA PONIENTE	43.064.724	50%	21.532.362	21.532.362					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	REPARACIÓN DE VEREDAS UNIDAD VECINAL Nº 21	49.991.153	98%	999.823	48.991.330					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BUTACAS EN GIMNASIO OLÍMPICO MUNICIPAL	44.920.001	70%	13.476.000	31.444.001					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	INSTALACION DE VALLAS PEATONALES EN PLAZAS DE LA COMUNA DE SAN MIGUEL	49.990.561	67%	16.403.192	33.587.369					- Emergencia
13	SAN MIGUEL	INSTALACION DE VALLAS PEATONALES EN CRUCES Y ACCESOS DE ESTABLECIMIENTOS	49.767.288	69%	15.278.246	34.489.042					- Emergencia
13	SAN PEDRO	NORMALIZACIÓN DE COCINA COMEDOR, ESCUELA SANTA ROSA.	49.856.000	99%	394.884	49.461.116					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	SAN PEDRO	Mejoramiento Área verde Villorrio La Merced, Localidad El Prado - San Pedro	41.539.139	97%	1.326.307	40.212.832					- Tradicional
13	SAN PEDRO	INSTALACIÓN LUMINARIAS PÚBLICAS SECTOR LOICA	37.119.075	100%	37.120	37.081.955					- Tradicional
13	SAN PEDRO	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PRAT, SECTOR LOICA	46.719.113	99%	233.596	46.485.517					- Tradicional
13	SAN PEDRO	Construcción Sede Social Unión Comunal San Pedro	49.691.605	100%	149.075	49.542.530					- Emergencia
13	SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS PLAZA SAN PEDRO, SAN PEDRO 3,SAN PEDRO 4 Y CAMINO LOS AROMOS	24.370.296	99%	243.703	24.126.593					- Emergencia
13	SAN RAMON	MEJORAMIENTO ÁREA DE ALIMENTACIÓN ESCUELAS: TUPAHUE, MIRADOR, ALIVEN	37.117.560	87%	4.812.332	32.305.228					- Emergencia
13	SAN RAMON	MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA EDUCADORES DE CHILE	31.561.843	99%	258.422	31.303.421					- Emergencia
13	SAN RAMON	Intervencion de Espacios Publicos Av. Santa Rosa entre calle El Parron y Bolivia	39.637.066	100%	75.681	39.561.385					- Tradicional
13	SAN RAMON	Mejoramiento cierre perimetral, puerta y cubierta de acceso del edificio consistorial de San Ramón	48.789.826	100%	-	48.789.826					- Tradicional
13	SAN RAMON	MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO, CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA, ENTRE RIQUELME Y RÍO PARANÁ, UNIDAD VECINAL N°4, COMUNA DE SAN RAMÓN	18.426.213	99%	92.132	18.334.081					- Tradicional
13	SAN RAMON	MEJORAMIENTO PLAZAS U.V 6 Y EL REENCUENTRO U.V 8, COMUNA DE SAN RAMÓN	59.935.675	100%	57.824	59.877.851					- Tradicional
13	SAN RAMON	Construcción Multicancha Nueva Esperanza	49.856.000	86%	7.116.460	42.739.540					- Emergencia
13	SAN RAMON	MEJORAMIENTO PLAZA JULIO CESAR GRAVERT	40.146.023	96%	1.620.515	38.525.508					- Emergencia
13	SAN RAMON	REPOSICIÓN DE VEREDAS TRAMO: CALLE RIVADAVIA, ENTRE CALLE PARROQUIA Y AVENIDA ELÍAS FERNÁNDEZ ALBANO.	47.401.984	98%	794.281	46.607.703					- Emergencia
13	SAN RAMON	REPOSICIÓN DE VEREDAS, DIVERSOS TRAMOS, U.V. 20 Y 22	47.980.160	98%	1.137.897	46.842.263					- Emergencia
13	SAN RAMON	REPOSICIÓN DE VEREDAS, DIVERSOS TRAMOS U.V 21 Y 22	49.125.503	99%	491.256	48.634.247					- Emergencia
13	SAN RAMON	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO AREA VERDE PLAZA SOLA SIERRA, UNIDAD VECINAL N°2A	59.999.999	98%	1.200.000	58.799.999					- Emergencia
13	SAN RAMON	REPARACIÓN MULTICANCHAS: AGUSTO DHALMAR ENTRE P.A.C. Y LUIS DURÁN; Y J. ANTONIO RÍOS ENTRE ANTARTICA CHILENA Y PUELCHE, COMUNA DE SAN RAMÓN	49.332.796	50%	24.666.398	24.666.398					- Emergencia
13	SAN RAMON	CADETE O. MARTÍNEZ ENTRE AV. LA BANDERA Y JUAN LUIS SANFUENTES, COMUNA DE SAN RAMÓN	45.519.113	50%	22.759.556	22.759.557					- Emergencia
13	SANTIAGO	Reposición de 3 aulas de Prebásica, mejoramiento área de patio, Escuela D-63 Republica de Colombia	49.999.532	100%	-	49.999.532					- Emergencia
13	SANTIAGO	Mejoramiento de la habitabilidad Area de Prebasica, Escuela Provincia de Chiloé	49.999.476	100%	-	49.999.476					- Emergencia
13	SANTIAGO	Reposición de 2 aulas de Prebásica, mejoramiento área de patio, Escuela E-70 Santiago de Chile	49.999.762	100%	-	49.999.762					- Emergencia
13	SANTIAGO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE BAÑOS Y CAMARINES ALUMNOS ESCUELA SANTIAGO APOSTOL	34.965.000	100%	174.825	34.790.175					- Emergencia
13	SANTIAGO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE ALUMNOS ESCUELA REPÚBLICA DE MEXICO	34.985.000	100%	174.925	34.810.075					- Emergencia
13	SANTIAGO	REPOSICION DE TRAGALUZ TALLER DE MECANICA LICEO INDUSTRIAL ELIODORO GARCÍA ZEGERS A-20	6.855.430	95%	308.495	6.546.935					- Emergencia
13	SANTIAGO	Mejoramiento Multicancha Villa Fresia, Agrupación Vecinal N°9, Unidad Vecinal N°6, comuna Santiago	49.130.000	95%	2.375.514	46.754.486					- Emergencia
13	SANTIAGO	Recuperación de fachada general de la entrada monumental del cerro Santa Lucía en Plaza Neptuno Baj	49.288.313	97%	1.478.650	47.809.663					- Emergencia
13	SANTIAGO	Recuperación De Servicios Higiénicos Interior Cerro Santa Lucía	48.075.331	50%	24.037.665	24.037.666					- Emergencia
13	SANTIAGO	Construcción Plazoleta Lira Esquina Marin, comuna de Santiago	27.078.000	99%	203.090	26.874.910					- Emergencia
13	SANTIAGO	Construcción Plazoleta Lira Esquina Santa Isabel, comuna de Santiago	36.387.000	99%	272.910	36.114.090					- Emergencia
13	SANTIAGO	Instalación Luminarias bajo los Puentes Padre Hurtado, La Paz, Recoleta y El Abasto, Santiago	49.075.000	100%	54.154	49.020.846					- Emergencia
13	SANTIAGO	Instalación Luminarias bajo los Puentes Patronato, Loreto, Purísima y Pio Nono, comuna de Santiago	49.075.000	97%	1.472.250	47.602.750					- Emergencia
13	SANTIAGO	ADQUISICION E INSTALACION DE PLACAS INFORMATIVAS EN EDIFICIOS PATRIMONIALES	43.971.395	97%	1.319.142	42.652.253					- Emergencia
13	SANTIAGO	ADQUISICION E INSTALACION DE TOTEMS INFORMATIVOS EN LUGARES PATRIMONIALES	45.445.516	50%	22.722.758	22.722.758					- Emergencia
13	SANTIAGO	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS EN CALLE VIRREINATO ENTRE SAN CAMILO Y VICUNA MACKENNA	25.182.892	97%	755.487	24.427.405					- Emergencia
13	SANTIAGO	REPAVIMENTACION DE ACERAS PASAJE ADRIANA COUSIÑO UBICADO EN HUERFANOS ENTRE HERRERA Y MAIPU	31.885.776	97%	956.574	30.929.202					- Emergencia
13	SANTIAGO	PAVIMENTACION PASAJE DOS, COSTADO SUR CALLE LONCOMILLA, ENTRE ALDUNATE Y LORD COCHRANNE	23.051.700	97%	691.551	22.360.149					- Emergencia
13	SANTIAGO	REPARACION DE ACERAS ORIENTE Y PONIENTE EN AVDA. ESPANA ENTRE AVDA. L. B. O ' HIGGINS Y AVDA. BLANCO ENCALADA	47.805.176	97%	1.434.156	46.371.020					- Emergencia
13	SANTIAGO	RE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN PASTELÓN DE HORMIGON, SECTOR NOR PONIENTE, COMUNA DE SANTIAGO	47.033.687	99%	470.337	46.563.350					- Emergencia
13	SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE BAJADAS UNIVERSALES EN CUADRANTE SAN PABLO, GRAL.BAQUEDANO BALMACEDA MATUCANA, COMUNA DE SANTIAGO	40.559.870	99%	405.599	40.154.271					- Emergencia
13	SANTIAGO	MEJORAMIENTO PAVIMENTOS DE VEREDAS BARRIO SAN VICENTE Y VIEL, COMUNA DE SANTIAGO	36.044.850	99%	360.449	35.684.401					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	SANTIAGO	MEJORAMIENTO PAVIMENTOS DE VEREDAS BARRIOS PANAMA Y CONCHA Y TORO, COMUNA DE SANTIAGO	27.177.710	99%	271.778	26.905.932					- Emergencia
13	SANTIAGO	MEJORAMIENTO PAVIMENTOS DE VEREDAS EN BARRIOS BALMACEDA, PANAMA Y VIEL, COMUNA DE SANTIAGO	49.999.352	50%	24.999.676	24.999.676					- Emergencia
13	SANTIAGO	MEJORAMIENTO LUMINARIAS ESPACIO PUBLICO EJE CUEVAS ENTRE AV MATT A Y PORVENIR, COMUNA DE SANTIAGO	33.207.267	80%	6.641.453	26.565.814					- Emergencia
13	SANTIAGO	MEJORAMIENTO LUMINARIAS ESPACIO PUBLICO EJE CUEVAS ENTRE PORVENIR Y COQUIMBO , COMUNA DE SANTIAGO	46.030.632	80%	9.206.126	36.824.506					- Emergencia
13	SANTIAGO	MEJORAMIENTO LUMINARIAS ESPACIO PUBLICO EJE CUEVAS ENTRE COQUIMBO Y COPIAPO , COMUNA DE SANTIAGO	39.938.203	80%	7.987.640	31.950.563					- Emergencia
13	SANTIAGO	MEJORAMIENTO LUMINARIAS ESPACIO PUBLICO EJE CUEVAS ENTRE COPIAPO Y 10 DE JULIO , COMUNA DE SANTIAGO	40.247.984	80%	8.049.596	32.198.388					- Emergencia
13	SANTIAGO	CONSTRUCCION DE PLATABANDAS EN CALLE SAN VICENTE ENTRE FRAY LUIS DE LA PEÑA Y ANTOFAGASTA. COMUNA DE SANTIAGO	53.835.535	70%	16.150.660	37.684.875					- Emergencia
13	SANTIAGO	CONSTRUCCION DE PLATABANDAS EN CALLE TOCORNAL ENTRE ÑUBLE Y FRANKLIN, COMUNA DE SANTIAGO	59.936.085	70%	17.980.826	41.955.259					- Emergencia
13	SANTIAGO	CONSTRUCCION DE PLATABANDAS EN CALLE SANTIAGO CONCHA ENTRE ÑUBLE Y FRANKLIN COMUNA DE SANTIAGO"	47.991.153	70%	14.397.345	33.593.808					- Emergencia
13	SANTIAGO	CIERRE PERIMETRAL Y TERRAZA DE ACCESO PISCINA OLÍMPICA PARQUE O´ HIGGINS	54.771.368	70%	16.431.410	38.339.958					- Emergencia
13	SANTIAGO	LUMINARIAS ESPACIO PUBLICO POLIGONO MATUCANA/ PORTALES	54.748.696	80%	10.949.739	43.798.957					- Emergencia
13	SANTIAGO	LUMINARIAS ESPACIO PUBLICO POLIGONO MATT A ORIENTE	58.595.197	80%	11.719.039	46.876.158					- Emergencia
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCUELA TEGUALDA	40.920.768	100%	-	40.920.768					- Emergencia
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA EL ROTO CHILENO	34.976.127	99%	349.762	34.626.365					- Emergencia
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA LUIS UNDURRAGA	34.886.962	84%	5.502.030	29.384.932					- Emergencia
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTADIO LUCAS PACHECO T., COMUNA DE TALGANTE	24.427.479	100%	27.481	24.399.998					- Tradicional
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASA DE LA CULTURA	24.427.000	100%	-	24.427.000					- Tradicional
13	TALAGANTE	Conservación de aceras calle Balmaceda, Etapa 3	49.999.000	99%	409.647	49.589.353					- Emergencia
13	TALAGANTE	Conservación de aceras calle Balmaceda, etapa 4	40.992.000	84%	6.563.774	34.428.226					- Emergencia
13	TALAGANTE	Mejoramiento Feria Tocornal	49.848.719	100%	-	49.848.719					- Emergencia
13	TALAGANTE	Mejoramiento accesibilidad para discapacitados sector centro	49.691.319	50%	24.845.659	24.845.660					- Emergencia
13	TALAGANTE	Mejoramiento Bandejon Nueva Uno, entre Av. Bernardo O´ Higgins y Esmeralda	49.966.917	100%	7.038	49.959.879					- Emergencia
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION AV. BERNARDO O´ HIGGINS ENTRE ARTURO PRAT Y LINEA FERREA	49.997.964	50%	24.998.982	24.998.982					- Emergencia
13	TALAGANTE	REPOSICION ACERAS AV. BERNARDO OHIGGINS NORTE ENTRE PHILLIPS Y ENRIQUE HERRERA	49.672.766	84%	8.110.957	41.561.809					- Emergencia
13	TALAGANTE	REPOSICION ACERAS AV. BERNARDO OHIGGINS SUR ENTRE ADRIAN SOTO Y ENRIQUE HERRERA	49.969.229	100%	74.484	49.894.745					- Emergencia
13	TALAGANTE	REPOSICION DE REFUGIOS CALLE OHIGGINS Y LUCAS PACHECO	49.956.179	100%	33.299	49.922.880					- Emergencia
13	TALAGANTE	REPOSICION ACERAS AV. BERNARDO OHIGGINS ENTRE CALLE ARTURO PRAT Y CALLE ENRIQUE HERRERA	49.900.336	100%	183.604	49.716.732					- Emergencia
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN AVENIDA BERNARDO O´HIGGINS, ENTRE LAS CALLES LIBERTAD E ISRAEL.	49.928.533	50%	24.964.266	24.964.267					- Emergencia
13	TALAGANTE	REPOSICIÓN ACERAS AV. BERNARDO O'HIGGINS ENTRE CALLE ARTURO PRAT Y CALLE JOSE MIGUEL CARRERA	48.535.896	100%	106.919	48.428.977					- Emergencia
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO ZONA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTADIO LUCAS PACHECO	47.992.921	100%	-	47.992.921					- Emergencia
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ESMERALDA 6 Y 7	49.998.899	100%	145.094	49.853.805					- Emergencia
13	TIL TIL	EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO PLAZA LA ISLA, PLAZA HTOS FAMILIARES Y PLAZA POBL NVO AMANECEER	20.207.837	100%	-	20.207.837					- Tradicional
13	TIL TIL	NORMALIZACIÓN PISCINA MUNICIPAL, COMUNA DE TIL TIL	18.327.061	100%	-	18.327.061					- Tradicional
13	TIL TIL	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN AVENIDA ARTURO PRAT ESQUINA BRASIL	45.059.372	90%	4.505.937	40.553.435					- Tradicional
13	TIL TIL	MEJORAMIENTO PLAZA LOS PINOS, Y MULTICANCHA POB. CEMENTO POLPAICO, TIL TIL	40.449.957	80%	8.089.991	32.359.966					- Tradicional
13	TIL TIL	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CUARTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE CALEU	46.526.774	90%	4.652.677	41.874.097					- Emergencia
13	TIL TIL	MEJORAMIENTO Y RECUPERACION PLAZA LA MERCED	49.259.351	97%	1.477.781	47.781.570					- Emergencia
13	TIL TIL	ESPACIO ACTIVO , UN QUINCHO PARA MI CANCHA, EN CAPILLA DE CALEU	14.749.484	100%	-	14.749.484					- Emergencia
13	TIL TIL	CONSTRUCCION CANCHA BABY FUTBOL LA MERCED	39.921.525	100%	-	39.921.525					- Emergencia
13	TIL TIL	CONSTRUCCION CANCHA BABY FUTBOL LOS OLIVOS	49.985.950	70%	14.995.785	34.990.165					- Emergencia
13	TIL TIL	CONSTRUCCION PLAZA DURA EN AVENIDA ARTURO PRAT	49.928.979	70%	14.978.693	34.950.286					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
13	TIL TIL	CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS INFANTILES EN BANDEJON DE AVENIDA ARTURO PRAT	48.791.947	100%	-	48.791.947					- Emergencia
13	TIL TIL	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE SANTA LUCIA, TIL TIL CENTRO	49.999.909	99%	500.000	49.499.909					- Emergencia
13	TIL TIL	CONSTRUCCIÓN VEREDAS AVDA ARTURO PRAT TIL TIL CENTRO	49.511.530	99%	495.116	49.016.414					- Emergencia
13	TIL TIL	CONSTRUCCION DE VEREDAS COSTANERA ALCALDE MANUEL VARGAS	49.999.909	99%	500.000	49.499.909					- Emergencia
13	VITACURA	REMODELACION PLAZA GUATEMALA	35.712.653	88%	4.315.501	31.397.152					- Emergencia
14	CORRAL	MEJORAMIENTO ÁREA COCINA Y COMEDOR ESCUELAS RURALES CHAIHUIN Y LAS COLORADAS	30.081.000	100%	90.129	29.990.871					- Emergencia
14	CORRAL	MEJORAMIENTO COCINA ESCUELA RURAL LA AGUADA	18.231.625	98%	375.459	17.856.166					- Emergencia
14	CORRAL	REPARACIONES CUBIERTA Y REVESTIMIENTOS ESCUELA LA AGUADA	9.998.202	95%	547.688	9.450.514					- Emergencia
14	CORRAL	REPARACIONES ESCUELA RURAL CARBONEROS	33.288.748	100%	138.947	33.149.801					- Emergencia
14	CORRAL	REPARACIONES LICEO CARLOS HAVERBECK RICHTER	34.624.411	99%	481.098	34.143.313					- Emergencia
14	CORRAL	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN KINDER Y PREKINDER ESCUELA RURAL CHAIHUÍN	42.764.114	100%	170.544	42.593.570					- Emergencia
14	CORRAL	HABILITACION PASAJE CANELO, CERRO LA MARINA	28.425.947	97%	732.389	27.693.558					- Tradicional
14	CORRAL	HABILITACION PASAJE MEMBRILLO	28.065.082	197%	1.114.331	55.154.005	28.203.254			28.203.254	Tradicional
14	CORRAL	HABILITACIÓN CAMINO AMARGOS-SAN CARLOS	49.973.306	100%	-	49.973.306					- Emergencia
14	CORRAL	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO CORRAL BAJO E INSTALACION DE SOLERAS PASEO PAUL HARRIS	40.315.713	97%	1.032.325	39.283.388					- Emergencia
14	CORRAL	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE ESCUELA RURAL CHAIHUIN	48.086.205	99%	653.603	47.432.602					- Emergencia
14	CORRAL	HABILITACION AVDA. BERNARDO O´ HIGGINS	22.724.389	97%	697.156	22.027.233					- Emergencia
14	CORRAL	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y REPOSICION DE TECHUMBRE ESCUELA LA AGUADA	49.714.316	100%	6.058	49.708.258					- Emergencia
14	CORRAL	REPOSICION VEREDAS CORRAL BAJO	46.414.998	96%	1.731.698	44.683.300					- Emergencia
14	CORRAL	REPOSICION VEREDAS CERRO RANCAGUA	40.599.307	97%	1.392.247	39.207.060					- Emergencia
14	CORRAL	REPOSICIÓN SEDE ISLA DE MANCERA	52.390.865	70%	15.717.259	36.673.606					- Emergencia
14	FUTRONO	NORMALIZACIÓN ÁREA DE MANIPULACION DE ALIMENTOS ESCUELA RURAL CURRINE	8.999.984	100%	-	8.999.984					- Emergencia
14	FUTRONO	MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA RURAL G-1130 CURRIÑE	34.999.000	91%	3.077.283	31.921.717					- Emergencia
14	FUTRONO	AMPLIACIÓN ÁREA PRE BÁSICA ESCUELA RURAL NONTUELÁ, FUTRONO	48.500.000	100%	159.224	48.340.776					- Emergencia
14	FUTRONO	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN ÁREA PRE BÁSICA ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA	49.999.000	100%	-	50.242.701			243.701	243.701	Emergencia
14	FUTRONO	ADECUACIÓN Y REPARACIÓN AREA PREBASICA ESCUELA LLIFEN	49.999.000	99%	262.335	49.736.665					- Emergencia
14	FUTRONO	MEJORAMIENTO TECHUMBRE ESCUELA RURAL NONTUELA	10.000.000	99%	90.000	9.910.000					- Emergencia
14	FUTRONO	CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO URBANO SECTOR CENTRO, COMUNA FUTRONO	17.577.370	98%	299.498	17.277.872					- Tradicional
14	FUTRONO	construccion red de agua potable sector diolon	49.946.000	98%	901.036	49.044.964					- Emergencia
14	FUTRONO	PROYECTO DE EMPLEO LOCALIDADES RURALES AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN DEL CAULLE	39.568.000	100%	20.789	39.547.211					- Emergencia
14	FUTRONO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLES GERMÁN RIESCO-21 DE MAYO	32.306.621	100%	-	32.306.621					- Emergencia
14	FUTRONO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLES PADRE LEODEGARIO- J.L. SANFUENTES	32.866.146	100%	-	32.866.146					- Emergencia
14	FUTRONO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLES RODRIGUEZ-LOS CARRERA-ALESSANDRI	31.631.167	100%	-	31.631.167					- Emergencia
14	FUTRONO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE OHIGGINS	37.550.325	100%	-	37.550.325					- Emergencia
14	FUTRONO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLES PADRE LEODEGARIO-O´ Higgins	41.313.702	100%	-	41.313.702					- Emergencia
14	FUTRONO	MEJORAMIENTO ACCESO CIUDAD DE FUTRONO	49.999.000	98%	1.246.353	48.752.647					- Emergencia
14	FUTRONO	CONSTRUCCIÓN DE CIERRO Y PAVIMENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE FUTRONO	59.905.488	100%	66.597	59.838.891					- Emergencia
14	LA UNION	MEJORAMIENTO SALAS DE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS ESC. RURAL PTO. NUEVO	27.981.000	100%	25.125	27.955.875					- Emergencia
14	LA UNION	PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015 ESCUELA PUERTO NUEVO	32.354.478	94%	2.099.746	30.254.732					- Emergencia
14	LA UNION	PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015 ESCUELA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI	34.917.787	88%	4.310.995	30.606.792					- Emergencia
14	LA UNION	AMPLIACIÓN AULA Y PATIO CUBIERTO PREBÁSICA, ESCUELA EL MAITÉN	49.325.927	100%	123.315	49.202.612					- Emergencia
14	LA UNION	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PRABÁSICA ESCUELA RURAL PUERTO NUEVO	49.998.095	98%	1.069.703	48.928.392					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
14	LA UNION	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PRABÁSICA ESCUELA RURAL LOS ESTEROS	49.881.875	94%	3.194.266	46.687.609					- Emergencia
14	LA UNION	EXTENSION RED DE A.P. SECTOR SAN JAVIER SUR LA UNION	20.218.000	97%	576.256	19.641.744					- Emergencia
14	LA UNION	INSTALACIÓN ASCENSOR EDIFICIO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN	49.999.999	99%	500.000	49.499.999					- Emergencia
14	LA UNION	CONSTRUCCION GRADERIAS METALICAS PLAYA PUERTO NUEVO	19.403.694	95%	970.185	18.433.509					- Emergencia
14	LA UNION	MEJORAMIENTO SOME Y ACCESOS CESFAM DE LA UNION	50.231.283	50%	25.115.641	25.115.642					- Emergencia
14	LA UNION	REPOSICION MULTICANCHA RADIMADI COMUNA DE LA UNIÓN	59.956.139	50%	29.978.069	29.978.070					- Emergencia
14	LA UNION	CONSTRUCCION SERVICIOS BASICOS DIVERSOS SECTORES LA UNION	59.999.000	50%	29.999.500	29.999.500					- Emergencia
14	LA UNION	CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIENICOS UNION COMUNAL DE RAYUELEROS LA UNION	12.802.044	40%	7.681.226	5.120.818					- Emergencia
14	LAGO RANCO	CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS ACCESOS Y MEJORAMIENTO EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS ESCUELA IGNAO – LAGO RANCO	9.997.000	100%	-	9.997.000					- Emergencia
14	LAGO RANCO	AMPLIACIÓN PREBÁSICA LICEO ANTONIO VARAS	49.990.000	100%	-	49.990.000					- Emergencia
14	LAGO RANCO	REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS LICEO ANTONIO VARAS	35.000.000	100%	-	35.000.000					- Emergencia
14	LAGO RANCO	REPARACIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COMPLEJO EDUCACIONAL DE IGNAO	35.000.000	100%	-	35.000.000					- Emergencia
14	LAGO RANCO	AMPLIACIÓN PREBÁSICA ESCUELA RURAL DE RIÑINAHUE	49.990.000	100%	15.357	49.974.643					- Emergencia
14	LAGO RANCO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS Y TRANQUERAS SECTOR IGNAO	18.525.160	99%	118.051	18.407.109					- Tradicional
14	LANCO	HABILITACION AREA DE ALIMENTOS DIVERSAS ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA DE LANCO	30.000.000	95%	1.516.866	28.483.134					- Emergencia
14	LANCO	AMPLIACION SALA PRE-BASICA ESCUELA MUNICIPAL PUQUINÉ BAJO.	49.990.000	99%	757.223	49.673.214			440.437	440.437	- Emergencia
14	LANCO	Mejoramiento Estadio Deportivo O´ Higgins de Lanco	30.449.000	100%	65.306	30.383.694					- Emergencia
14	LANCO	CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA POBL. ALBORADA , COMUNA DE LANCO	49.990.000	95%	2.610.136	47.379.864					- Emergencia
14	LANCO	CONSTRUCCION ESTACION MEDICO RURAL SECTOR ANTILHUE, COMUNA DE LANCO	49.990.000	97%	1.431.748	48.558.252					- Emergencia
14	LANCO	CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA POBLACION RENACER, LOCALIDAD DE MALAHUE	40.000.000	99%	317.457	39.682.543					- Emergencia
14	LANCO	REPOSICION CUBIERTA ESCUELA FELIPE BARTHO LANCO	30.000.000	100%	75.000	29.925.000					- Emergencia
14	LOS LAGOS	MEJORAMIENTO DE PATIO Y GIMNASIO ESCUELA NEVADA	34.999.756	98%	673.766	34.325.990					- Emergencia
14	LOS LAGOS	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUALLUVIAS Y MULTICANCHA ESCUELA EL SALTO	32.000.000	100%	30.859	31.969.141					- Emergencia
14	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN SALA PREKINDER ESCUELA ESPAÑA	49.990.000	99%	552.321	49.437.679					- Emergencia
14	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PLAZA CÍVICA DE ANTILHUE	10.500.000	99%	105.000	10.395.000					- Tradicional
14	LOS LAGOS	EXTENSIÓN DE RED E ILUMINACIÓN ACCESO Y MULTICANCHA VILLA ESPERANZA	10.000.000	99%	100.000	9.900.000					- Tradicional
14	LOS LAGOS	REPOSICIÓN ACERAS CALLE BRASIL	4.255.279	99%	42.553	4.212.726					- Tradicional
14	LOS LAGOS	REPOSICION ACERAS CALLE QUINCHILCA	49.999.083	97%	1.318.964	48.680.119					- Emergencia
14	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL APR COLO COLO, LOS LAGOS	30.000.000	99%	188.103	29.811.897					- Emergencia
14	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL TOMÉN, LOS LAGOS	30.000.000	94%	1.932.537	28.067.463					- Emergencia
14	LOS LAGOS	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCALERA PEATONALES POBLACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE Y VILLA SAN PEDRO	37.000.000	95%	1.850.000	35.150.000					- Emergencia
14	LOS LAGOS	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES LOS LAGOS	39.150.988	70%	11.745.296	27.405.692					- Emergencia
14	MAFIL	MEJORAMIENTO ESCUELA ALABAMA	49.955.000	100%	-	49.955.000					- Emergencia
14	MAFIL	MEJORAMIENTO DE COMEDORES Y COCINAS EN RECINTOS EDUCACIONALES	20.000.000	99%	134.074	19.865.926					- Emergencia
14	MAFIL	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA	20.060.044	100%	34.420	20.025.624					- Tradicional
14	MAFIL	MEJORAMIENTO CANCHA N°2 ESTADIO LOS AROMOS DE MAFIL	21.041.671	100%	53.441	20.988.230					- Tradicional
14	MAFIL	REPOSICION DE ACERAS DE VARIOS SECTORES DE MAFIL	49.999.999	100%	-	49.999.999					- Emergencia
14	MAFIL	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN CESFAM, MAFIL	49.999.999	100%	70.365	49.929.634					- Emergencia
14	MAFIL	HABILITACION ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL DE MAFIL	59.999.998	50%	29.999.999	29.999.999					- Emergencia
14	MARIQUINA	PLAN DE MEJORAMIENTO SERVICIO ALIMENTACION ESCOLAR 2013, MEJORAMIENTO DISTINTOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COMUNA DE MARIQUINA	49.999.999	96%	2.017.200	47.982.799					- Emergencia
14	MARIQUINA	HABILITACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD, LICEO SAN LUIS DE ALBA, COMUNA DE MARIQUINA.	35.000.000	86%	4.935.270	30.064.730					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
14	MARIQUINA	HABILITACIÓN BASUREROS COMUNA DE MARIQUINA	7.162.000	99%	72.775	7.089.225					- Tradicional
14	MARIQUINA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRÍA DE VIVIR	23.887.333	99%	238.874	23.648.459					- Tradicional
14	MARIQUINA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	49.990.000	100%	27.847	49.962.153					- Emergencia
14	MARIQUINA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN SECTORES COSTEROS DE LA COMUNA DE MARIQUINA	42.112.017	90%	4.211.201	37.900.816					- Emergencia
14	PAILLACO	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS PÚBLICOS, PAILLACO	20.150.567	98%	326.271	19.824.296					- Tradicional
14	PAILLACO	EVS HABILITACIÓN PLAZUELA PASAJE OLEGARIO MORALES	29.999.809	99%	313.039	29.686.770					- Emergencia
14	PAILLACO	EVS Habilitación Plazoleta Villa Nuevo Amanecer	29.990.508	99%	366.083	29.624.425					- Emergencia
14	PAILLACO	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE PAILLACO.	59.999.999	70%	17.999.999	42.000.000					- Emergencia
14	PAILLACO	HABILITACIÓN BUTACAS PARA AUDITORIUM SANTIAGO SANTANA, PAILLACO	19.768.631	50%	9.884.315	9.884.316					- Emergencia
14	PANGUIPULLI	REPARACIÓN DE COCINA ESCUELA RURAL LA RINCONADA	19.913.583	99%	199.136	19.714.447					- Emergencia
14	PANGUIPULLI	CONSTRUCCIÓN DE SALA, PATIO CERRADO Y SERVICIOS HIGIENICOS PARA PREBASICA ESCUELA RURAL LLONQUEN	40.346.803	97%	1.162.911	39.183.892					- Emergencia
14	PANGUIPULLI	PROYECTO DE APOYO EN LAS DIDECO, AMPLIACIÓN OFICINAS DE OMDEL Y OMIL	49.401.283	100%	-	49.401.283					- Emergencia
14	PANGUIPULLI	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS ACCESO, SUR CIUDAD DE PANGUIPULLI	35.200.000	99%	379.390	34.820.610					- Emergencia
14	RIO BUENO	MEJORAMIENTOS DE CORREDORES ESCUELA RURAL DE MANTILHUE	35.000.000	100%	5.000	34.995.000					- Emergencia
14	RIO BUENO	MEJORAMIENTO DE AULAS ESCUELA RURAL CHAMPULLI	35.000.000	99%	354.180	34.645.820					- Emergencia
14	RIO BUENO	CONSTRUCCIÓN AULAS NIVEL PREBASICO ESCUELA RURAL MANTILHUE ALTO, COMUNA DE RIO BUENO	49.999.999	98%	857.441	49.142.558					- Emergencia
14	RIO BUENO	AMPLIACIÓN DE AULAS NIVEL PRE-BÁSICO ESCUELA RURAL COLONIA DIUMEN, COMUNA DE RÍO BUENO	49.999.999	99%	500.000	49.499.999					- Emergencia
14	RIO BUENO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO ESCUELA PATRICIO LYNCH, COMUNA DE RÍO BUENO.	10.000.000	100%	50.000	9.950.000					- Emergencia
14	RIO BUENO	HABILITACIÓN BANDEJON CON MAQUINAS DE EJERCICIO AVDA. PRAT, COMUNA DE RIO BUENO.	23.196.339	99%	191.881	23.004.458					- Tradicional
14	RIO BUENO	Reposicion Luminarias Areas Urbanas de Rio Bueno	34.497.000	100%	11.251	34.485.749					- Emergencia
14	RIO BUENO	HABILITACIÓN MULTICANCHA Y PLAZUELA POBLACION PADRE TADEO 3 , COMUNA DE RIO BUENO	48.827.890	100%	-	48.827.890					- Emergencia
14	RIO BUENO	CONSTRUCCIÓN SKATER PARK AVENIDA BALMACEDA, COMUNA DE RIO BUENO	49.710.340	100%	-	49.710.340					- Emergencia
14	VALDIVIA	AMPLAICION DE COBERTURA PRE BÁSICO ESCUELA ANGACHILLA	49.889.079	94%	2.999.495	46.889.584					- Emergencia
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO DE CALZADAS Y ACERAS, DIVERSOS SECTORES DE VALDIVIA	14.925.000	100%	229	14.924.771					- Tradicional
14	VALDIVIA	Construcción y reposición aceras sector Menzel - Valdivia	15.679.316	100%	-	15.679.316					- Tradicional
14	VALDIVIA	HABILITACION ACCESO MUELLES FLUVIALES, VALDIVIA.	14.750.702	99%	147.508	14.603.194					- Tradicional
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VAIL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD VALDIVIA	49.991.900	99%	734.230	49.257.670					- Emergencia
14	VALDIVIA	CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL PLAYA COLICO - VALDIVIA	49.988.911	100%	-	49.988.911					- Emergencia
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO EN SEGURIDAD VIAL EN OCHO ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	49.991.900	99%	734.230	49.257.670					- Emergencia
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN LOS JAZMINES	49.990.000	97%	1.499.700	48.490.300					- Emergencia
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN INDEPENDENCIA	49.430.675	100%	-	49.430.675					- Emergencia
14	VALDIVIA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS Nº 5 MIRAFLORES	59.000.000	70%	17.700.000	41.300.000					- Emergencia
14	VALDIVIA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS Nº38 LOS LEONES	59.999.990	70%	17.999.997	41.999.993					- Emergencia
14	VALDIVIA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS Nº31 SAN LUIS	53.500.000	70%	16.050.000	37.450.000					- Emergencia
15	ARICA	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOYZA	42.548.000	100%	134.581	42.413.419					- Emergencia
15	ARICA	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA DE LA ESCUELA E-15, RICARDO SILVA ARRIAGADA, SECTOR CRA	6.903.540	95%	310.660	6.592.880					- Emergencia
15	ARICA	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA DE LA ESCUELA E-5 "ESMERALDA", SECTOR CRA	6.606.040	99%	33.031	6.573.009					- Emergencia
15	ARICA	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA DE LA ESCUELA D-17, CDTE. JUAN JOSÉ SAN MARTIN, SECTOR CRA	6.903.540	95%	310.660	6.592.880					- Emergencia
15	ARICA	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA DE LA ESCUELA D-16 "SBTTE. LUIS CRUZ MARTINEZ", SECTOR CRA	6.903.540	99%	34.518	6.869.022					- Emergencia
15	ARICA	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA DE LA ESCUELA D-18 "HUMBERTO VALENZUELA GARCÍA", PABELLONES DE CLASES	9.350.776	99%	46.754	9.304.022					- Emergencia

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia 2016	Subprograma
15	ARICA	CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN DE COMEDOR, COCINA Y BODEGA ESCUELA RURAL DE CHACA, G-55	44.728.810	97%	1.341.865	43.386.945					- Emergencia
15	ARICA	CONSTRUCCION ACERAS SECTOR LA OLIVARERA Y LAS BRISAS, COMUNA ARICA	25.499.096	99%	254.991	25.244.105					- Emergencia
15	ARICA	CONSTRUCCION ACERAS CALLES COLINDANTES A GIMNASIO EPICENTRO 1, COMUNA ARICA	33.684.724	99%	336.848	33.347.876					- Emergencia
15	ARICA	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO A LED CALLES ARTURO PRAT Y GENERAL VELÁSQUEZ, CASCO ANTIGUO ARICA (PRBIPE)	59.882.373	95%	11.976.474	56.622.961		4.810.356	3.906.706	8.717.062	Emergencia
15	ARICA	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PATRIMONIAL CASCO ANTIGUO ARICA (PRBIPE)	59.986.972	80%	11.997.394	47.989.578					- Emergencia
15	CAMARONES	MEJORAMIENTO DAÑOS TERREMOTO LICEO VALLE DE CODPA, COMUNA CAMARONES	35.000.000	100%	126.854	34.873.146					- Emergencia
15	CAMARONES	AMPLIACION AULA MULTIUSO NIVEL EDUCACION PARVULARIA, ESCUELA VALLE DE CAMARONES.	49.992.161	100%	56.014	49.936.147					- Emergencia
15	CAMARONES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS KM. 1.3-1-6 SECTOR GUATANAVE	49.997.032	97%	1.570.540	48.426.492					- Tradicional
15	CAMARONES	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO DE GUAÑACAGUA	34.175.000	0%	34.175.000	-					- Tradicional
15	CAMARONES	RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN RED ELÉCTRICA CERRO BLANCO Y OFRAGÍA	49.000.000	100%	100.000	48.900.000					- Emergencia
15	CAMARONES	MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ILUMINACION EN ESPACIOS PUBLICOS, LOCALIDAD DE ESQUÍÑA.	59.000.000	90%	5.900.000	53.100.000					- Emergencia
15	GRAL LAGOS	CONSTRUCCION DE SOLUCION SANITARIA PARA LOCALIDAD DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS	17.732.729	99%	190.247	17.542.482					- Tradicional
15	GRAL LAGOS	CONSTRUCCIÓN ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN, POBLADO DE TACORA, GENERAL LAGOS	49.889.552	100%	-	49.889.552					- Emergencia
15	GRAL LAGOS	CONSTRUCCIÓN BADEN DE ANCOLACANE, COMUNA DE GENERAL LAGOS	44.762.000	97%	1.304.340	43.457.660					- Emergencia
15	GRAL LAGOS	REPOSICION DE 04 ESTANQUES DE 5.400 LTS. Y UNO DE 5.000 LTS. DE AGUA LOCALIDADES DE LA COMUNA DE GENERAL LAGOS	9.000.000	99%	51.301	8.948.699					- Emergencia
15	GRAL LAGOS	CONSTRUCCIÓN CIERRO PERIMETRAL SALA MULTIUSO PARA EL ADULTO MAYOR, COMUNA DE GENERAL LAGOS	48.263.990	70%	14.479.197	33.784.793					- Emergencia
15	PUTRE	REPARACION CUBIERTA BAÑOS INTERNADO LICEO TECNICO PROFESIONAL GRANADEROS DE PUTRE	9.993.025	96%	416.036	9.576.989					- Emergencia
15	PUTRE	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO DEL LICEO GRANADEROS Y SU CONEXIÓN AL SISTEMA PRINCIPAL	32.469.239	95%	1.480.497	30.988.742					- Tradicional
15	PUTRE	MEJORAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL DE PUTRE	34.175.000	0%	34.175.000	-					- Tradicional
15	PUTRE	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE TENIENTE DEL CAMPO, CIUDAD DE PUTRE	47.147.056	100%	124.801	47.022.255					- Emergencia
15	PUTRE	CONSTRUCCIÓN ACERAS SECTOR LICEO TECNICO PROFESIONAL GRANADEROS DE PUTRE,	45.725.378	99%	442.308	45.283.070					- Emergencia
15	PUTRE	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE CIRCUNVALACIÓN, CIUDAD DE PUTRE	49.719.598	96%	1.850.955	47.868.643					- Emergencia
15	PUTRE	CONSTRUCCIÓN LUMINARIAS PUBLICAS FOTOVOLTAICAS EN ESTANCIAS Y CASERIOS, COMUNA DE PUTRE	49.354.402	40%	29.612.642	19.741.760					- Emergencia

174.049.499.60419.262.352.285158.750.973.9533.031.166.223384.148.153548.512.2583.963.826.634-

Detalle de incremento/reducción	
DECRETO	MONTO (\$)

Comuna	Nº de trabajadores
CORONEL	498
TOME	159
PENCO	147
LEBU	86
LOTA	1.135
LOS ALAMOS	434
CURANILAHUE	772