



Tercer trimestre año 2015
Programa 03
Glosa 05 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL

Requerimiento:	Mediante Resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, visada por la Dirección de Presupuestos, se distribuirá entre las regiones del país un 75% de estos recursos en el mes de diciembre del año 2013, en proporción directa al número de desempleados y de comunas de cada una de ellas. Corresponderá a los Consejos Regionales resolver, a más tardar durante el mes de enero del año 2014, sobre la base de la proposición del Intendente, la distribución de los recursos entre las comunas. Las municipalidades tendrán un plazo no mayor a dos meses a partir de la decisión del Consejo Regional respectivo, para presentar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo los proyectos correspondientes. La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución de los recursos a nivel regional y comunal, ordenados por comuna, con especificación de los criterios utilizados para aquélla, los proyectos a financiar y de los beneficiarios por comuna de los empleos de emergencia. Además, deberá informar en la misma oportunidad el origen de los recursos incrementales que tenga el programa. Esta información la proporcionará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de término del trimestre respectivo. El 25% restante se podrá destinar, mediante resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a proyectos que permitan enfrentar situaciones de emergencia. Los proyectos que se financien deberán ser informados a los Alcaldes y Concejos Municipales respectivos. La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados la distribución de los recursos a nivel regional y comunal, los criterios utilizados para tal distribución y la especificación de los proyectos a financiar con cargo a éstos. Esta información la proporcionará dentro de los treinta días siguientes a la fecha de término del mes respectivo. Asimismo, en igual plazo, dicha información debe ser publicada en formato electrónico en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Respecto de la información sobre beneficiarios por comuna de los empleos de emergencia, deberá incorporar las planillas de cálculo. Deberá, asimismo, remitir información sobre la ejecución presupuestaria a la Oficina de Presupuestos del Senado. Los precitados informes deberán incorporar respecto a los proyectos a financiar el monto por el cual fue aprobado y el porcentaje de recursos ejecutado a la fecha de remisión del informe. En cuanto a los proyectos de arrastre del año anterior se deberá informar el monto vigente del proyecto, la transferencia acumulada y la transferencia que se realizará durante el 2015.
----------------	---

Criterios:	Con estos recursos se financiarán proyectos y programas de inversión orientados a generar empleo y que permita mejorar la calidad de vida de la población mas pobre del país mediante las líneas Tradicional y Emergencia.
------------	--

Periodicidad:	Trimestral a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados (30 días siguientes al término del respectivo mes).
---------------	--

Monto Inicial	61.201.696.000
Incremento	50.177.655.266
Disminuciones	18.698.653.000
TOTALES	92.680.698.266

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
1	ALTO HOSPICIO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO SIMÓN BOLIVAR POST-TERREMOTO	199.994.566	100%	39.998.913	199.994.566							
1	ALTO HOSPICIO	REPARACION ESCUELA DE LENGUAJE OASIS DEL SABER	19.294.229	100%	19.294.229	19.294.229						7.717.692	
1	ALTO HOSPICIO	CONSTRUCCION PLAZA NUEVO IQUQUIE	49.987.296	99%	29.992.377	49.681.369				13.269.020		16.417.430	
1	ALTO HOSPICIO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EQUIPO CENTRO	44.160.000	100%	1.655.911	44.144.000						1.639.911	
1	ALTO HOSPICIO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS EQUIPO SUR	43.200.000	100%	4.921.074	43.161.300							4.882.374
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIONES PLAN DE INVIERNO COLEGIO SIMÓN BOLIVAR	9.315.945	98%	8.384.351	9.162.762							8.231.168
1	ALTO HOSPICIO	REPARACIONES PLAN DE INVIERNO COLEGIO JUAN PABLO SEGUNDO	9.964.254	100%	8.967.829	9.949.871						8.455.952	
1	CAMINA	REPOSICIÓN CASA DEL PROFESOR ESCUELA DE APAMILCA	48.982.483	40%	48.982.483	19.592.993							19.592.993
1	CAMINA	REPOSICIÓN MURO PERIMETRAL, ESCUELA F-62 DE CAMIÑA	42.816.200	40%	42.816.200	17.126.480							17.126.480
1	COLCHANE	PAVIMENTO CALLE 1 DE CHULLUNCANE	49.998.594	99%	29.999.156	49.705.957						29.706.519	
1	COLCHANE	MEJORAMIENTO DE MUROS Y TECHUMBRE EN ESCUELA DE ENQUELGA	20.150.000	99%	6.045.000	20.000.500							
1	HUARA	REPOSICION DE LAS DEPENDENCIAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO AÑO 2014, LICEO MUNICIPAL DE HUARA.	199.999.412	100%	39.999.882	199.317.619							
1	HUARA	REPOSICIÓN ACERAS CALLE TARAPACA TRAMO 1 LOCALIDAD DE HUARA	26.380.658	80%	26.380.658	21.104.526							
1	HUARA	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN POST TERREMOTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA COMUNA DE HUARA	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000							49.920.000
1	HUARA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE HUARA	39.835.454	100%	7.967.091	39.756.590							7.888.227
1	HUARA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, VILLA SAN LORENZO, DE LA LOCALIDAD DE HUARA	35.116.699	100%	7.023.340	35.091.052							6.997.693
1	IQUIQUE	EVS IMPLEMENTACIÓN PLAZA SALUDABLE, BARRIO REMODELACION EL MORRO	29.247.000	99%	17.707.260	28.849.349			17.309.609				
1	PICA	AMPLIACION COCINA Y MEJORAMIENTO COCINA ESCUELA BASICA DE MATILLA	13.511.000	80%	13.511.000	10.808.800							
1	PICA	AMPLIACIÓN COCINA Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCUELA SAN ANDRÉS DE PICA	40.077.000	80%	40.077.000	32.061.600							
1	PICA	REPARACIÓN DE CUBIERTAS, SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PATIOS QUE SE INUNDAN ESCUELA F-100 DE PICA	9.879.820	97%	8.891.838	9.623.958					8.635.976		

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
1	PICA	REPARACION DE CUBIERTAS, SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y PATIOS QUE SE INUNDAN, ESCUELA G-102, MATILLA, PICA	9.968.150	97%	8.971.335	9.623.958					8.627.143		
1	PICA	PUERTAS, VENTANAS Y PATIOS QUE SE INUNDAN, ESCUELA ESPECIAL JACARANDA DE PICA	9.867.410	95%	8.880.669	9.358.474					8.371.733		
1	PICA	OBRAS DE EMERGENCIA CEMENTERIO MUNICIPAL	12.500.000	100%	3.750.000	12.500.000		3.750.000					
1	PICA	PUERTAS, VENTANAS Y PATIOS QUE SE INUNDAN, LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C., PICA	9.859.745	80%	9.859.745	7.887.796							
1	PICA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR AV. SANTA MARIA Y RESBALADERO, COMUNA DE PICA	26.399.518	23%	26.399.518	6.128.500							
1	POZO ALMONTE	NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA BASICA DE HUATACONDO	49.976.098	94%	9.995.219	46.890.193					6.909.314		
1	POZO ALMONTE	NORMALIZACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA BÁSICA DE MACAYA	40.149.438	95%	8.029.887	37.968.915					5.849.364		
1	POZO ALMONTE	MEJORAMIENTO VIVIENDAS DE PROFESORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ESCUELA BÁSICA DE MAMINA	49.996.422	99%	9.999.284	49.550.422					7.075.763		
1	POZO ALMONTE	REPARACION Y MEJORAMIENTO LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ	199.415.986	100%	39.883.197	198.967.386					24.748.338		
1	POZO ALMONTE	REPOSICION MURO PERIMETRAL ESTE ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR	34.993.665	95%	34.993.665	33.199.252					13.978.632		19.220.620
1	POZO ALMONTE	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR, COMUNA DE POZO ALMONTE	199.994.966	94%	39.998.993	188.943.797						28.947.824	
1	POZO ALMONTE	REPARACIÓN COMEDOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS INTERNADO, LICEO SERGIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	199.683.740	95%	199.683.740	189.687.535				79.868.436	36.774.456		
1	POZO ALMONTE	EQUIPAMIENTO PLAZA ACTIVA, COMUNA POZO ALMONTE.	49.966.000	80%	29.979.600	40.055.400							
1	POZO ALMONTE	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS COMUNA DE POZO ALMONTE	49.979.182	95%	9.995.836	47.479.571				7.496.225			
1	POZO ALMONTE	REPOSICIÓN ACERAS CALLE COMERCIO, COMUNA DE POZO ALMONTE	36.171.240	95%	7.234.248	34.305.267				5.368.275			
1	POZO ALMONTE	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR, POBLADO ANDINO, COMUNA DE POZO ALMONTE	49.991.581	61%	30.065.224	30.253.497				10.327.140			
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO CIERRE E ILUMINACIÓN MULTICANCHA POBLACIÓN CHANGO LOPEZ, ANTOFAGASTA	49.918.732	100%	8.996.851	49.823.076					8.901.195		
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO CIERRE E ILUMINACIÓN MULTICANCHA POBLACIÓN CHILE, ANTOFAGASTA	49.988.054	97%	9.172.522	48.289.796							7.474.264
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POB. RUBÉN INFANTA, ANTOFAGASTA.	49.999.877	89%	9.600.881	44.748.027					4.349.031		
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ARENALES	34.865.548	98%	6.973.110	34.182.642							6.290.204
2	ANTOFAGASTA	RECUPERACIÓN CALLE PUERTO NATALES ENTRE VÍCTOR JARA Y HUASCO Y CALLE VÍCTOR JARA ESQUINA VALDIVIA	57.000.000	50%	57.000.000	28.500.000			28.500.000				
2	ANTOFAGASTA	RECUPERACIÓN CALLE 21 MAYO ENTRE SAAVEDRA Y RODRIGUEZ	47.500.000	50%	47.500.000	23.750.000			23.750.000				
2	ANTOFAGASTA	RECUPERACIÓN CALLE COPIAPÓ ENTRE CONDELL Y CALLE ESMERALDA	59.500.000	50%	59.500.000	29.750.000			29.750.000				
2	ANTOFAGASTA	RECUPERACIÓN CALLE 21 MAYO ENTRE RODRIGUEZ Y A. SABELLA	47.500.000	50%	47.500.000	23.750.000			23.750.000				
2	ANTOFAGASTA	HABILITACIÓN CALLE HUAMACHUCO INTERSECCION PABLO NERUDA	59.999.999	50%	59.999.999	30.000.000			30.000.000				
2	ANTOFAGASTA	HABILITACIÓN CALLE GENERAL BORGÑO	59.999.999	50%	59.999.999	30.000.000			30.000.000				
2	ANTOFAGASTA	MEJORAMIENTO COMEDORES Y COCINAS ESTABLECIMIENTOS: A-22, D-121, D-139, D-58, D-65, D-74, Y D-85.	41.468.495	80%	41.468.495	33.174.796							
2	CALAMA	MEJORAMIENTOS EN COCINAS, COMEDORES, BODEGAS Y OTROS	49.994.117	100%	9.010.230	49.900.043			8.916.156				
2	CALAMA	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, ESCUELA DE PÁRVULOS G-114 LOS ENANITOS	30.027.481	98%	6.005.497	29.393.951							
2	CALAMA	REPOSICIÓN CUBIERTA EN PABELLON SALA CLASES ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA	9.613.410	91%	8.652.069	8.745.713							
2	MEJILLONES	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR MICHILLA	49.999.999	99%	1.236.589	49.574.927							
2	OLLAGUE	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL	45.949.236	98%	10.320.135	45.113.784						9.484.683	
2	OLLAGUE	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN GARAJE MUNICIPAL	49.992.628	93%	30.433.517	46.343.134			26.784.023				
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	MEJORAMIENTO TECHUMBRE Y NORMALIZACIÓN SANITARIA ESCUELA G-27 SAN ROQUE DE PEINE	34.750.000	100%	6.950.000	34.750.000					3.475.000		
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	MEJORAMIENTO EVACUACION AGUAS LLUVIAS Y REFUERZO TECHUMBRE PARA CARGA DE NIEVE ESCUELA G-30 SOCAIRE	34.850.000	100%	6.970.000	34.845.494					6.965.494		
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	INSTALACIÓN CANALETAS AGUAS LLUVIAS Y HABILITACION ZONA DE SEGURIDAD ESCUELA DE SOCAIRE	9.750.000	100%	8.775.000	9.749.780			8.774.780				
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	MEJORAMIENTO Y REFUERZO LÍNEA MEDIA TENSIÓN EL LITIO - PEINE	49.590.000	83%	15.895.437	41.331.831			3.345.202		4.292.066		
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	Reposición Plaza de Toconao	186.659.000	90%	58.937.390	167.993.100		40.271.490					
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	Construcción Plaza Pob. Lickanantay	166.853.019	99%	100.111.811	164.817.044					11.726.418	26.157.170	
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	MEJORAMIENTO PARQUES INFANTILES LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA	47.936.770	100%	28.762.062	47.909.483			28.734.775				

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LASCAR ENTRE CALLES HUAYTIQUINA Y PJE COPIAPO LOCALIDAD DE TOCONAO	49.841.484	100%	9.968.297	49.774.153					9.900.966		
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LASCAR ENTRE CALLES PJE COPIAPO Y CAMINIO INTERNACIONAL LOCALIDAD DE TOCONAO	49.942.729	100%	9.988.546	49.908.479					9.954.296		
2	SAN PEDRO DE ATACAMA	CONSTRUCCION ACERAS CALLE LASCAR ENTRE CALLES CAMINIO INTERNACIONAL Y CAMPAMENTO LOCALIDAD DE TOCONAO	48.357.506	99%	9.671.502	48.076.053					9.390.049		
2	SIERRA GORDA	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL, SUBDIVISIONES Y CONSTRUCCION CIERRE PROVISORIO PATIO PREBASICO, ESCUELA ESTACION BAQUEDANO G 130	30.195.560	94%	6.039.112	28.334.041							
2	TALTAL	HABILITACIÓN DE SALAS, CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE PATIO PREKINDER ESCUELA E-104, TALTAL	49.999.999	100%	10.000.000	49.999.999				7.500.000		2.500.000	
2	TALTAL	HABILITACIÓN DE SALAS, CONSTRUCCION DE BAÑOS Y MEJORAMIENTO DE PATIO PREKINDER ESCUELA E-105, TALTAL	49.999.999	100%	10.000.000	49.999.999				7.500.000		2.500.000	
2	TALTAL	EVS GIMNASIO AL AIRE LIBRE PLAZA JUAN CORTES MONROY	30.000.000	100%	30.000.000	30.000.000							
2	TALTAL	HABILITACIÓN CALLE BILBAO	59.999.999	100%	59.999.999	59.753.470			30.000.000		29.753.470		
2	TALTAL	HABILITACIÓN CALLE THOMPSON	59.999.999	87%	59.999.999	52.386.810			30.000.000				
2	TALTAL	HABILITACIÓN CALLE PROGRESO	59.999.999	100%	59.999.999	59.999.613			30.000.000				26.999.649
2	TALTAL	HABILITACIÓN CALLE OHIGGINS	59.999.999	100%	59.999.999	59.880.800			30.000.000				28.756.250
2	TALTAL	HABILITACIÓN CALLE ATACAMA	59.999.999	100%	59.999.999	59.928.400			30.000.000			29.928.400	
2	TALTAL	HABILITACIÓN AV. CIRCUNVALACIÓN	59.999.999	87%	59.999.999	52.071.028			30.000.000			22.071.028	
2	TALTAL	HABILITACIÓN CALLE REPUBLICA	59.999.999	77%	59.999.999	46.476.036			30.000.000				
2	TALTAL	HABILITACIÓN CALLE ESMERALDA	59.999.999	100%	59.999.999	59.763.214			30.000.000			29.763.214	
2	TALTAL	HABILITACION CALLE SADY ZAÑARTU	59.999.999	94%	59.999.999	56.377.639			30.000.000			25.527.916	
2	TALTAL	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DAÑADOS POR ALUD	40.000.000	99%	40.000.000	39.625.760			20.000.000			19.625.760	
2	TALTAL	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DIVERSOS RECTORES	51.000.000	100%	51.000.000	50.966.400			25.500.000			25.466.400	
2	TALTAL	HABILITACION DE DIVERSOS PUNTOS DE AGUA POTABLE	15.000.000	100%	15.000.000	14.999.976			7.500.000				7.499.976
2	TOCOPILLA	REPARACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ESCUELA F-6	34.999.999	100%	6.999.999	34.986.374						6.986.374	
2	TOCOPILLA	REPARACIÓN DE TECHUMBRE PRE BÁSICA Y OTROS ESCUELA D-7	35.000.000	100%	7.000.000	34.999.999					6.999.999		
2	TOCOPILLA	HABILITACION SALA PREBASICA ESCUELA E-3	43.602.975	99%	8.720.595	43.325.140					8.442.760		
2	TOCOPILLA	PLAZA PADRE HURTADO	196.802.847	100%	118.081.708	196.802.847			35.989.972		82.091.736		
2	TOCOPILLA	INSTALACIÓN MOBILIARIO URBANO, POBLACIÓN PADRE HURTADO, DE LA COMUNA DE TOCOPILLA	40.658.105	100%	7.318.459	40.658.105					7.318.459		
2	TOCOPILLA	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, SECTOR PADRE HURTADO	29.478.368	100%	29.478.368	29.417.915						29.417.915	
2	TOCOPILLA	MOBILIARIO DEPORTIVO SECTOR PUYEHUE COMUNDA DE TOCOPILLA	49.992.420	100%	49.992.420	49.956.398						19.982.559	
2	TOCOPILLA	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. BERNARDO O´HIGGINS	26.149.801	86%	18.827.857	22.423.353						15.101.409	
2	TOCOPILLA	CONSTRUCCION,REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE TOCOPILLA	37.479.154	99%	22.487.492	37.210.805			22.219.143				
2	TOCOPILLA	REPOSICIÓN DE ACERAS CALLE GÓMEZ CARREÑO, ENTRE AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE Y PASAJE GUILLERMO MATTA.	37.987.235	99%	7.597.447	37.502.198							
2	TOCOPILLA	REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO MARIO RIVERA	49.965.550	98%	30.301.520	49.160.076					29.496.046		
2	TOCOPILLA	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. EDUARDO FREI	33.819.914	58%	24.350.339	19.606.371						10.136.796	
2	TOCOPILLA	REPOSICION SEDE JJ.VV. EDUARDO MARTINEZ	49.999.391	100%	30.057.385	49.855.014							29.913.008
2	TOCOPILLA	CONSTRUCCION SEDE JJ.VV. ALEXANDER KURTUVIC	48.553.423	99%	29.261.531	48.229.731				28.937.839			
2	TOCOPILLA	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. ARTURO PRAT	49.874.203	53%	35.909.426	26.450.453						12.485.676	
2	TOCOPILLA	MEJORAMIENTO SEDE JJ.VV. CARMELA CARVAJAL	45.202.463	100%	32.545.773	45.179.035						9.198.200	
2	TOCOPILLA	CONSTRUCCION SEDE JJ.VV LA PATRIA	49.823.436	99%	30.052.258	49.427.946					29.656.768		
2	TOCOPILLA	REPOSICIÓN SEDE JJ.VV. " VALERO CEBRIAN"	49.966.701	99%	30.211.759	49.387.356						29.632.414	
2	TOCOPILLA	LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES SECTOR CENTRO ALTO TOCOPILLA	51.968.356	50%	51.968.356	25.984.178							
2	TOCOPILLA	LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES SECTOR NORTE Y SUR TOCOPILLA	51.968.356	50%	51.968.356	25.984.178							
3	ALTO DEL CARMEN	ELECTRIFICACION, ALUMBRADO Y EMPALMES SECTORES VIVERO II Y LOS CANALES	19.166.721	95%	4.563.698	18.253.779							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
3	ALTO DEL CARMEN	Construccion Muro de Contencion Sector Vivero II	49.999.999	99%	29.999.999	49.623.987				29.623.987			
3	ALTO DEL CARMEN	RECUPERACION ALBERGUE ESCUELA RICARDO CAMPILLAY CONTRERAS	20.000.000	100%	20.000.000	20.000.000			10.000.000		10.000.000		
3	ALTO DEL CARMEN	RECUPERACION ALBERGUE ESCUELA ARTURO ALVEAR RAMOS	15.000.000	100%	15.000.000	15.000.000			7.500.000			7.500.000	
3	ALTO DEL CARMEN	MANTENCION Y RECUPERACIÓN SECTOR DAÑADO EL TERRÓN VALLE DEL TRANSITO EMERGENCIA ALTO DEL CARMEN	59.999.999	100%	59.999.999	59.999.999			29.999.999		30.000.000		
3	ALTO DEL CARMEN	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN SECTOR DAÑADO RETAMO VALLE EL CARMEN EMERGENCIA ALTO DEL CARMEN	59.999.999	100%	59.999.999	59.999.999			29.999.999		30.000.000		
3	ALTO DEL CARMEN	RECUPERACIÓN ALBERGUE ESCUELA FRONTERIZA DE SAN FÉLIX	15.000.000	100%	15.000.000	14.986.860			7.500.000			7.486.860	
3	ALTO DEL CARMEN	HABILITACIÓN PASOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES EN EMERGENCIA, ALTO DEL CARMEN	59.990.000	100%	59.990.000	59.990.000			29.995.000			29.995.000	
3	ALTO DEL CARMEN	HABILITACIÓN DIVERSAS LOCALIDADES RURALES EN EMERGENCIA, ALTO DEL CARMEN	59.990.000	50%	59.990.000	29.995.000			29.995.000				
3	ALTO DEL CARMEN	HABILITACIÓN AGUA POTABLE DIVERSOS SECTORES EN EMERGENCIA, ALTO DEL CARMEN	59.990.000	50%	59.990.000	29.995.000			29.995.000				
3	ALTO DEL CARMEN	PROYECTO DE SANITIZACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE ESCUELAS, POSTAS, JARDINES INFANTILES Y VARIAS LOCALIDADES DE LOS VALLES	18.204.912	100%	18.204.912	18.204.912					9.102.456		9.102.456
3	ALTO DEL CARMEN	PROYECTO PLATAFORMA PARA CASAS DE EMERGENCIA SECTOR LAS MARQUESAS, VALLE DEL TRANSITO	14.280.000	100%	14.280.000	14.280.000					14.280.000		
3	ALTO DEL CARMEN	PROYECTO INSTALACION Y REPARACION DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN	23.042.589	100%	23.042.589	23.042.589					11.521.295	11.521.294	
3	ALTO DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS PARA LA INSTALACIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA EN VARIOS SECTORES	59.990.000	100%	59.990.000	59.990.000					29.995.000	29.995.000	
3	CALDERA	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL C.E.I.A., CALDERA	34.418.522	100%	6.883.704	34.409.866							6.875.048
3	CALDERA	HABILITACIÓN SALA PREBÁSICA Y BAÑO, ESCUELA VILLA LAS PLAYAS.	49.967.023	99%	9.042.251	49.565.468				8.640.696			
3	CALDERA	MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, CALDERA	19.166.721	97%	2.064.922	18.509.491						1.407.692	
3	CALDERA	MEJORAMIENTO BANDEJÓN ARICA	49.964.244	96%	8.997.088	47.830.534							
3	CALDERA	CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN VEREDAS CALLE HOSPITAL, CALLE LOS ALAMOS Y TRAMO CALLE CANAL BEAGLE, CALDERA	49.999.999	99%	10.000.000	49.490.266						4.457.209	
3	CALDERA	REPOSICIÓN ACERAS SECTOR TOCORNAL, ENTRE WHELLWRIGHT Y CARVALLO, CALDERA	48.566.131	95%	29.139.678	46.146.156					20.219.745		6.499.958
3	CALDERA	REPOSICIÓN ACERAS SECTOR OSSA VARAS Y PASAJE FRESIA, CALDERA	49.800.013	94%	29.880.007	46.811.263					24.834.223	2.057.034	
3	CALDERA	MEJORAMIENTO PLAZOLETA MANUEL BLANCO ENCALADA	49.997.652	89%	29.998.591	44.422.148					24.423.087		
3	CALDERA	LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS , CALDERA	43.044.262	95%	43.044.262	41.035.319				17.217.704		23.817.615	
3	CALDERA	REPARACION TECHUMBRE SALA KINESICA Y OTROS SECTORES CESFAM	59.990.000	100%	59.990.000	59.990.000			29.995.000			22.269.958	
3	CALDERA	REPARACION TECHUMBRE JARDIN INFANTIL DESIERTO FLORIDO	59.990.000	100%	59.990.000	59.990.000			29.995.000				13.802.784
3	CALDERA	REPARACION TECHUMBRE VARIAS ESCUELA MANUEL ORELLA	59.990.000	100%	59.990.000	59.990.000			29.995.000			11.999.732	
3	CALDERA	REPARACION TECHUMBRE ESCUELA VILLA LAS PLAYAS	59.990.000	100%	59.990.000	59.990.000			29.995.000				
3	CALDERA	REPARACION TECHUMBRE COCINA ESCUELA BYRON GIGOUX	59.990.000	99%	59.990.000	59.564.412			29.995.000				23.140.323
3	CHAÑARAL	CONSTRUCCION AREA DE PREBASICO ESCUELA GASPAR CABRALES BARQUITO, CHAÑARAL	49.999.999	96%	10.000.000	47.793.684							7.793.685
3	CHAÑARAL	REPOSICION VEREDAS VILLA PAN DE AZUCAR, SECTOR AEROPUERTO, CHAÑARAL	49.988.136	85%	9.997.627	42.304.443							2.313.934
3	CHAÑARAL	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE AEROPUERTO SECTOR 1	49.200.000	100%	49.200.000	49.200.000			24.600.000		24.600.000		
3	CHAÑARAL	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE AEROPUERTO SECTOR 2	49.200.000	100%	49.200.000	49.200.000			24.600.000		24.600.000		
3	CHAÑARAL	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE AEROPUERTO SECTOR 3	49.200.000	100%	49.200.000	49.199.999			24.600.000				24.599.999
3	CHAÑARAL	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE BELLAVISTA	49.200.000	100%	49.200.000	49.200.000			24.600.000		24.600.000		
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDAD EL SALADO 1	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		24.960.000		
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDAD EL SALADO 2	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000			24.960.000	
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS LOCALIDAD EL SALADO 3	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		24.960.000		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO CENTRO MERINO JARPA	56.805.000	100%	56.805.000	56.804.725			28.402.500		28.402.225		
3	CHAÑARAL	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SALADO PARTE 1	49.200.000	100%	49.200.000	49.200.000			24.600.000				
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFÍCIL ACCESO CALLE SALADO	56.805.000	100%	56.805.000	56.805.000			28.402.500		28.402.500		
3	CHAÑARAL	RECUPERACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE SALADO PARTE 2	49.200.000	100%	49.200.000	49.200.000			24.600.000		17.364.750		

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO SERVICENTRO	56.805.000	100%	56.805.000	56.805.000			28.402.500		28.402.500		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CENTRO MERINO JARPA	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		24.960.000		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIFÍCIL ACCESO - COSTANERA	56.805.000	100%	56.805.000	56.805.000			28.402.500		28.402.500		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CALLE SALADO	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		24.960.000		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SERVICENTRO	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		24.960.000		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DIFÍCIL ACCESO - COSTANERA AEROPUERTO	56.805.000	100%	56.805.000	56.804.725			28.402.500		28.402.225		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CENTRO COSTANERA	49.920.000	100%	49.920.000	49.919.999			24.960.000		24.959.999		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO - EL SALADO 1	56.805.000	100%	56.805.000	56.805.000			28.402.500		28.402.500		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ACCESO AEROPUERTO	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		24.960.000		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DIFÍCIL ACCESO - EL SALADO 2	56.805.000	100%	56.805.000	56.805.000			28.402.500		28.402.500		
3	CHAÑARAL	HABILITACIÓN DE DOS ALBERGUES (ESCUELA ANGELINA SALAS LOCALIDAD EL SALADO)	56.950.000	99%	56.950.000	56.479.292			28.475.000		28.004.292		
3	CHAÑARAL	HABILITACIÓN DE DOS ALBERGUES (LICEO FEDERICO VARELA, AEROPUERTO)	56.950.000	69%	56.950.000	39.230.230			28.475.000		399.404	10.355.826	
3	CHAÑARAL	RECONSTRUCCION PROVISORIA INSTALACION MUNICIPAL (DIDECO SECPLA ALCALDIA)	59.990.000	90%	59.990.000	53.992.000			30.000.000		23.992.000		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO - EL SALADO 3	56.805.000	100%	56.805.000	56.804.725			28.402.500		28.402.225		
3	CHAÑARAL	RECONSTRUCCION PROVISORIA INSTALACION MUNICIPAL (DAF SECRETARIA MUNICIPAL CONTROL)	59.990.000	90%	59.990.000	53.991.000			29.995.000		23.996.000		
3	CHAÑARAL	RECONSTRUCCION PROVISORIA INSTALACION MUNICIPAL (JUZGADO TRANSITO DOM)	59.990.000	90%	59.990.000	53.991.000			29.995.000		23.996.000		
3	CHAÑARAL	RECONSTRUCCION DELEGACION SALADO FLAMENCO PAN DE AZUCAR	59.990.000	50%	59.990.000	29.995.000			29.995.000				
3	CHAÑARAL	PINTURA EXTERIOR ESCUELA BÁSICA DIEGO PORTALES	56.069.617	94%	56.069.617	52.705.440						22.427.847	
3	CHAÑARAL	REPARACIÓN SISTEMA ELEVACIÓN DE AGUAS ESCUELA PEDRO LUJÁN	6.649.125	80%	6.649.125	5.319.300							
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTORES BAJOS COSTANERA	59.996.400	100%	59.996.400	59.996.400					29.998.200	29.998.200	
3	CHAÑARAL	CONSTRUCCION OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS MUNICIPALIDAD PROVISORIA MODULAR	59.988.376	83%	59.988.376	50.033.752				29.994.188			
3	CHAÑARAL	RECONSTRUCCION PROVISORIA INSTALACION MUNICIPAL (OMIL-VIVIENDA-INFORMATICA-PRENSA-TRANSPARENCIA-REUNIONES)	59.836.699	89%	59.836.699	53.174.371				29.918.350	23.256.021		
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS LOTE0 DE EMERGENCIA	59.996.400	50%	59.996.400	29.998.200					29.998.200		
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS ACCESO SECTOR MUNICIPAL	59.996.400	100%	59.996.400	59.996.400					29.998.200		17.558.200
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR LA FRANCESA	59.996.400	100%	59.996.400	59.996.400					29.998.200	29.998.200	
3	CHAÑARAL	BAÑOS, CONCHUELA Y ZULETA	59.996.400	100%	59.996.400	59.996.400					29.998.200		29.998.200
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CALLE SALADO CENTRO	59.996.750	100%	59.996.750	59.996.750					29.998.375	29.998.375	
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CALLES DE SERVICIO SECTOR AEROPUERTO	59.997.550	100%	59.997.550	59.995.300					29.998.775	29.996.525	
3	CHAÑARAL	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS BANDEJON CENTRAL COSTANERA	59.997.550	100%	59.997.550	59.997.550					29.998.775	29.998.775	
3	CHAÑARAL	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CENTRO COMERCIAL MEJORAMIENTO CALLE MERINO JARPA, ALREDEDORES Y LOCALIDAD DE EL SALADO, CHAÑARAL	59.997.550	100%	59.997.550	59.997.550					29.998.775		29.998.775
3	CHAÑARAL	MEJORAMIENTO CALLE MERINO JARPA, ALREDEDORES Y LOCALIDAD DE EL SALADO, CHAÑARAL	32.850.000	80%	32.850.000	26.280.000							
3	COPIAPO	PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR ESTABLECIMIENTO BUEN PASTOR, COPIAPO.	40.931.065	100%	1.227.932	40.931.065		1.227.932					
3	COPIAPO	PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR ESTABLECIMIENTOS MARIA LANZA PIZARRO Y LICEO EL PALOMAR	49.859.889	100%	1.495.797	49.859.889		1.495.797					
3	COPIAPO	AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCACIÓN PARVULARIA ESCUELA EL PALOMAR, COPIAPO	48.123.808	99%	9.624.762	47.649.641							
3	COPIAPO	AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCACION PARVULARIA ESCUELA LAS CANTERAS, COPIAPO	43.830.392	85%	8.766.078	37.406.460							
3	COPIAPO	AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCACION PARVULARIA ESCUELA HERNAN MARQUEZ HUERTA, COPIAPO	48.619.212	90%	9.723.842	43.571.136							
3	COPIAPO	PAISAJISMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COPIAPO	48.033.436	96%	9.606.687	46.144.584						6.726.109	991.726
3	COPIAPO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN COLIPI	49.920.000	100%	49.920.000	49.916.485			24.960.000		24.446.025		
3	COPIAPO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SAN FERNANDO PAIPOTE	34.120.000	50%	34.120.000	17.060.000			17.060.000				
3	COPIAPO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO CENTRO LA CHIMBA	34.120.000	100%	34.120.000	34.105.246			17.060.000				
3	COPIAPO	HABILITACIÓN DE 3 ALBERGUES PAIPOTE - SAN FERNANDO Y LA CHIMBA	39.950.000	100%	39.950.000	39.950.000			19.975.000				
3	COPIAPO	HABILITACIÓN DE 3 ALBERGUES B. O'HIGGINS - PALOMAR - SANTA ELVIRA	39.950.000	100%	39.950.000	39.950.000			19.975.000		9.500.565		

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
3	COPIAPO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS AVENIDA LOS CARRERAS	49.920.000	100%	49.920.000	49.903.898			24.960.000		12.606.262		
3	COPIAPO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CIRCUNVALACIÓN	49.920.000	88%	49.920.000	44.040.430			24.960.000		19.080.430		
3	COPIAPO	RECUPERACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	49.200.000	100%	49.200.000	49.200.000			24.600.000		5.114.274		
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS SECTOR HOSPITAL	49.920.000	100%	49.920.000	49.862.898			24.960.000		24.902.898		
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR PAIPOTE	49.920.000	100%	49.920.000	49.918.055			24.960.000		12.148.895		
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR CALLEJONES FRANCISCO DE A PEDRO LEÓN GALLO	49.920.000	100%	49.920.000	49.918.615			24.960.000		24.571.865		
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR PRETIL TORREBLANCA	49.920.000	100%	49.920.000	49.919.971			24.960.000		15.538.398		
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR LOS CALLEJONES M A MATTA	49.920.000	100%	49.920.000	49.918.596			24.960.000		13.129.996		
3	COPIAPO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR OLLANTAY	49.920.000	100%	49.920.000	49.904.881			24.960.000		24.129.171		
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR ENTRE CALLEJONES PEDRO LEON GALLO CELSA VERGARA	49.920.000	99%	49.920.000	49.649.440			24.960.000				
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO LOS CARRERA Y SECTORES ALEDAÑOS	57.876.715	100%	57.876.715	57.876.648			28.938.357		27.938.358		
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SECTOR JUAN MARTINEZ	57.876.715	100%	57.876.715	57.872.556			28.938.357		6.658.827		
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SECTOR HOSPITAL	57.876.715	100%	57.876.715	57.872.104			28.938.357		11.366.229		
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SECTOR PRETIL TORREBLANCA	57.876.715	100%	57.876.715	57.872.556			28.938.357		10.850.721	18.083.478	
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SECTOR FRANCISCO DE A PEDRO LEON GALLO	57.876.715	100%	57.876.715	57.875.049			28.938.357				
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIIFICIL ACCESO SECTOR CALLEJONES MANUEL A MATTA	57.876.715	100%	57.876.715	57.876.715			28.938.358		26.826.034		
3	COPIAPO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO SECTORES ENTRE CALLEJONES PEDRO LEON GALLO CELSA VERGARA	57.876.715	100%	57.876.715	57.875.563			28.938.358		13.092.244	15.844.961	
3	COPIAPO	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS LUIS FLORES / VAN BUREN, COPIAPÓ.	59.710.000	50%	59.710.000	29.855.000					29.855.000		
3	COPIAPO	RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS VAN BUREN/DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPÓ.	57.383.637	50%	57.383.637	28.691.819					28.691.819		
3	COPIAPO	RECUPERACIÓN ESPACIOS PUBLICOS DIEGO DE ALMAGRO/FRANCISCO DE AGUIRRE, COPIAPÓ.	57.383.637	50%	57.383.637	28.691.819					28.691.819		
3	COPIAPO	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS EL INCA/JOSE JOAQUÍN VALLEJOS, COPIAPO	59.865.091	50%	59.865.091	29.932.546					29.932.546		
3	DIEGO DE ALMAGRO	CONSTRUCCION DE SALAS DE CLASE PARA ESCUELA EMPERATRIZ SEPULVEDA LOCALIDAD INCA DE ORO	49.935.114	100%	2.998.049	49.927.022							2.989.957
3	DIEGO DE ALMAGRO	REPOSICION CUBIERTA INTERNADO MUNICIPAL DE DIEGO DE ALMAGRO	9.931.038	100%	1.986.209	9.931.036							1.986.207
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS LOS HEROES	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		24.960.000		
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PORTAL DEL INCA	49.920.000	100%	49.920.000	49.919.915			24.960.000		24.959.915		
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS TORRE BLANCA	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		24.960.000		
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO - VILLA NUEVA	34.120.000	99%	34.120.000	33.739.982			17.060.000		16.454.982	225.000	
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO - CENTRO ESTACIÓN	34.120.000	100%	34.120.000	34.120.000			17.060.000		16.060.000		
3	DIEGO DE ALMAGRO	HABILITACION DE ESPACOS PUBLICOS - JUAN MARTINEZ	59.392.260	100%	59.392.260	59.392.260					29.696.130		29.696.130
3	DIEGO DE ALMAGRO	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS - CALLE CONCEPCION	59.392.260	100%	59.392.260	59.392.260					29.696.130		29.696.130
3	DIEGO DE ALMAGRO	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS - RODRIGO DE QUIROGA	59.392.260	100%	59.392.260	59.381.000					29.696.130		29.684.870
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO VILLA 4 DE OCTUBRE POTRERILLOS	34.120.000	98%	34.120.000	33.480.805				17.060.000	16.000.000	420.805	
3	DIEGO DE ALMAGRO	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS VILLA 4 DE OCTUBRE SECTOR SUR	39.950.000	100%	39.950.000	39.948.300				19.975.000			19.973.300
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO POBLACION JOSE MIGUEL CARRERA	34.120.000	100%	34.120.000	34.120.000				17.060.000	16.000.000		1.060.000
3	DIEGO DE ALMAGRO	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS VILLA 4 DE OCTUBRE SECTOR NORTE	39.950.000	100%	39.950.000	39.949.907				19.975.000			19.974.907
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS PORTAL DEL INCA ORIENTE	49.920.000	100%	49.920.000	49.908.600				24.960.000	24.948.600		
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS JOSE MIGUEL CARRERA	49.920.000	100%	49.920.000	49.908.600				24.960.000	24.948.600		
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS VILLA 4 DE OCTUBRE - POTRERILLOS	49.920.000	100%	49.920.000	49.900.032				24.960.000	24.940.032		
3	DIEGO DE ALMAGRO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO - PORTAL DE INCA	34.120.000	100%	34.120.000	34.054.091				17.060.000	13.475.960	3.224.110	
3	DIEGO DE ALMAGRO	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS POBLACION LOS HEROES Y LA CONCEPCION	59.990.000	100%	59.990.000	59.990.000				29.995.000			29.995.000

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
3	DIEGO DE ALMAGRO	MEJORAMIENTO, REPARACION Y REPOSICION PLAZAS Y BANDEJONES DE DIEGO DE ALMAGRO	23.404.200	80%	23.404.200	18.723.360							
3	FREIRINA	MEJORAMIENTO SALAS ESCUELA EMILIA SCHWABE	9.912.667	100%	598.014	9.899.113				584.460			
3	FREIRINA	MEJORAMIENTO ESCUELA EMILIA SCHWABE	34.722.003	100%	6.944.400	34.721.146				5.401.791		1.541.752	
3	FREIRINA	CONSTRUCCION SEDE VECINAL SECTOR TATARA	49.998.989	100%	29.999.393	49.998.946				18.307.285		4.875.382	6.816.683
3	FREIRINA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA HORTENCIA CAMPOS	49.863.475	100%	29.917.545	49.787.747					26.112.976		
3	FREIRINA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA RAMON FREIRE	49.903.650	100%	29.942.190	49.830.387					4.740.499		25.128.428
3	FREIRINA	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS VARIOS SECTORES	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		24.960.000		
3	FREIRINA	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR QUEBRADA	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		24.960.000		
3	FREIRINA	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO, EN POBLACIONES DE FREIRINA URBANO	34.120.000	96%	34.120.000	32.664.811			17.060.000			10.858.721	
3	FREIRINA	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN SECTOR VISTA HERMOSA Y EL SAUCE	59.990.000	93%	59.990.000	55.490.750							14.997.500
3	HUASCO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESC F-101 EL OLIVAR HUASCO BAJO, COMUNA DE HUASCO"	16.432.592	100%	3.286.518	16.421.229							3.275.155
3	HUASCO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS LICEO C-9 JAPON, COMUNA DE HUASCO"	8.441.001	100%	1.688.200	8.422.047							
3	HUASCO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESC F-63 JOSE MIGUEL CARRERA, COMUNA DE HUASCO"	14.347.498	98%	2.869.499	14.029.243							
3	HUASCO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESC G-78 PABLO NERUDA, BAJO, COMUNA DE HUASCO"	10.944.082	100%	2.188.816	10.911.270							
3	HUASCO	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELAS DE LA COMUNA DE HUASCO"	10.000.000	100%	9.000.000	9.955.116							8.955.116
3	HUASCO	CONSTRUCCION SUMIDEROS VARIO SECTORES DE HUASCO	44.808.537	100%	32.262.148	44.808.537				12.242.238		18.371.442	
3	HUASCO	CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN PLAZA LOS OLIVOS HUASCO BAJO SUR	44.987.589	100%	26.992.553	44.787.589			16.249.026	9.540.654			1.002.873
3	HUASCO	MEJORAMIENTO PLAZA LOS OLIVOS COMUNA DE HUASCO	44.971.298	97%	8.994.259	43.683.658							
3	HUASCO	CONSTRUCCION VEREDAS HUASCO BAJO SUR	44.942.101	100%	13.033.210	44.942.101			12.182.094			851.116	
3	HUASCO	CONSTRUCCION SEDE PENSIONADOS DEL HIERRO COMUNA DE HUASCO	45.000.891	96%	27.000.535	43.310.723						17.659.067	
3	HUASCO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS VILLA SAN PEDOLO	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		17.385.228	7.196.033	
3	HUASCO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS CANTO DE AGUA	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		14.586.300		
3	HUASCO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR HUASCO BAJO EL PINO	49.920.000	100%	49.920.000	49.920.000			24.960.000		21.340.800		
3	HUASCO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO - HUASCO HURBANO	34.120.000	100%	34.120.000	34.120.000			17.060.000		1.724.227	9.275.952	
3	HUASCO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO - HUASCO BAJO	34.120.000	100%	34.120.000	34.120.000			17.060.000		14.586.300		
3	HUASCO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO - EL PINO	34.120.000	100%	34.120.000	34.120.000			17.060.000		8.706.557	5.558.084	
3	HUASCO	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS MEDIANTE FORESTACIÓN CON VEGETACION AUTOCTONA	47.883.500	40%	47.883.500	19.153.400							
3	TIERRA AMARILLA	AMPLIACIÓN COBERTURA INSTALACIONES PREBÁSICAS ESCUELA F-41	49.860.603	100%	9.972.121	49.800.000					9.911.518		
3	TIERRA AMARILLA	IMPLEMENTACION MOBILIARIO URBANO, TIERRA AMARILLA	44.895.000	70%	26.937.000	31.546.008						13.588.008	
3	TIERRA AMARILLA	MEJORAMIENTO PLAZOLETA SARGENTO CANDELARIA, COMUNA DE TIERRA AMARILLA	49.958.989	100%	29.975.393	49.900.000					29.916.404		
3	TIERRA AMARILLA	"ARBORIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, SECTOR BORDE RÍO CENTRO, COMUNA DE TIERRA AMARILLA"	49.993.932	65%	49.993.932	32.382.472				19.997.572		12.384.900	
3	TIERRA AMARILLA	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS MIGUEL LEMER CENTRO	49.920.000	100%	49.920.000	49.896.000			24.960.000		24.936.000		
3	TIERRA AMARILLA	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS POBLACION FERROCARRIL CANCHA CARRERA Y ALGARROBO	49.920.000	100%	49.920.000	49.896.000			24.960.000		24.936.000		
3	TIERRA AMARILLA	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR MARGARITA ROCO	49.920.000	100%	49.920.000	49.910.000			24.960.000		24.950.000		
3	TIERRA AMARILLA	HABILITACION DE DOS ALBERGUES (F40 Y F41)	39.950.000	99%	39.950.000	39.486.931			19.975.000		19.511.931		
3	TIERRA AMARILLA	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO MIGUEL LEMER	34.120.000	96%	34.120.000	32.919.687			17.060.000		15.859.687		
3	TIERRA AMARILLA	MANTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO CANCHA CARRERA	34.120.000	96%	34.120.000	32.707.749			17.060.000		13.862.422		
3	TIERRA AMARILLA	RECUPERACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	49.200.000	100%	49.200.000	49.200.000			24.600.000			15.146.000	
3	TIERRA AMARILLA	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO LOS LOROS	55.160.000	91%	55.160.000	50.439.507			27.580.000		18.024.924	4.834.583	
3	TIERRA AMARILLA	MANTENCION Y RECUPERACION DIFICIL ACCESO HERMANOS CARRIZO	55.160.000	97%	55.160.000	53.592.490			27.580.000		26.012.490		

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
3	TIERRA AMARILLA	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICIL ACCESO ALTO MELÉNDEZ	55.160.000	96%	55.160.000	53.077.914			27.580.000		22.526.490	2.971.424	
3	VALLENAR	AMPLIACIÓN SALA DE PREBASICA ESCUELA EDMUNDO QUEZADA	49.990.000	91%	9.998.000	45.289.534							
3	VALLENAR	REPOSICIÓN DE CIELOS Y MEJORAMIENTO DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS, ESCUELA EDMUNDO QUEZADA ARAYA, VALLENAR	35.000.000	98%	7.000.000	34.266.307							
3	VALLENAR	CONSTRUCCIÓN BATERÍAS DE NICHOS, CEMENTERIO MUNICIPAL	24.893.897	98%	2.580.295	24.397.852			2.084.250				
3	VALLENAR	REPOSICION Y CONSTRUCCION VEREDAS VARIOS SECTORES DE VALLENAR	49.990.000	98%	9.998.000	49.039.013							9.047.013
3	VALLENAR	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR CENTRO D ELA CIUDAD	59.999.000	93%	59.999.000	56.094.004			30.000.000			23.258.321	
3	VALLENAR	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTORES POBLACIONALES DE LA CIUDAD	59.999.000	100%	59.999.000	59.999.000			30.000.000			20.890.916	6.108.134
3	VALLENAR	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS CALLE LAS ROSAS SECTOR JOSE SIMON	59.999.000	100%	59.999.000	59.999.000			30.000.000				18.454.035
3	VALLENAR	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS CON MICRO BASURALES EN SECTORES URBANOS Y RURALES	59.999.000	100%	59.999.000	59.999.000			30.000.000		8.738.947	21.260.053	
3	VALLENAR	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS CALLE PUENTE	59.999.000	100%	59.999.000	59.999.000			30.000.000				29.999.000
3	VALLENAR	HABILITACION AVENIDA TORINO ENTRE PUENTE ALGARROBO Y POBLACION TORREALBA	59.999.000	100%	59.999.000	59.999.000			30.000.000				29.999.000
4	ANDACOLLO	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA LUIS AMENABAR OSSA, ANDACOLLO.	16.383.194	92%	16.383.194	15.015.184						15.015.184	
4	ANDACOLLO	MEJORAMIENTO FACHADAS INTERIORES ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ, ANDACOLLO.	34.777.750	76%	34.777.750	26.524.619						26.524.619	
4	ANDACOLLO	MEJORAMIENTO PATIO INTERIOR CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL DE ADULTOS, ANDACOLLO.	28.820.372	95%	28.820.372	27.313.011						7.052.261	
4	CANELA	MEJORAMIENTO LICEO POLIVALENTE PADRE JOSE HERDE P, CANELA	35.000.000	40%	35.000.000	14.000.000							14.000.000
4	CANELA	CONSTRUCCION PLAZA EN ACCESO ESTE DE CANELA ALTA	27.528.000	100%	5.044.197	27.528.000					5.044.197		
4	CANELA	REPOSICION SEDE CENTRO JUVENIL Y DEPORTIVO MINCHA NORTE	49.950.000	78%	29.974.352	39.120.187							
4	CANELA	INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES EN PARADEROS DEL SECTOR RURAL RUTA D-71, CANELA	49.980.000	64%	29.988.000	31.838.381							
4	CANELA	CONSTRUCCION ACERAS CALLE CARLOS VIAL ESPANTOSO, HUELTAUQUEN SUR, CANELA	48.774.642	89%	29.264.785	43.638.111							
4	CANELA	REPOSICION ACERAS VARIAS CALLES CANELA BAJA	49.999.018	64%	29.999.410	31.887.530							11.887.922
4	CANELA	CONSTRUCCION CUBIERTA DE LA MULTICANCHA DE CANELA ALTA, CANELA	35.000.000	83%	21.000.000	29.074.042						7.361.961	
4	CANELA	CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN MULTICANCHA MINCHA SUR, CANELA	38.900.000	97%	23.340.000	37.900.000						22.340.000	
4	CANELA	MEJORAMIENTO DE COCINA Y OBRAS ANEXAS DE VARIAS ESCUELAS BASICAS RURALES, SECTOR NORTE:	49.999.000	40%	49.999.000	19.999.600							
4	CANELA	REGULARIZACION INTEGRAL Y SANEAMIENTO SANITARIO LICEO POLIVALENTE CANELA	39.276.000	40%	39.276.000	15.710.400							
4	COMBARBALA	PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ESCUELAS VARIOS SECTORES RURALES	49.999.859	100%	3.647.796	49.991.808			3.639.745				
4	COMBARBALA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BASUREROS EN VARIOS SECTORES RURALES.	7.210.000	92%	723.500	6.668.199	181.699						
4	COMBARBALA	INSTALACION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS, VARIOS SECTORES	26.470.512	99%	5.294.102	26.206.395							2.737.235
4	COMBARBALA	HABILITACION AREAS VERDES VILLA LA FINCA II	8.055.740	90%	1.611.148	7.216.371							
4	COMBARBALA	REPOSICION PLAZA DE SAN MARCOS NUEVO	46.779.000	90%	16.363.061	42.129.759							11.713.820
4	COMBARBALA	CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR, EL SORUCO	44.597.705	98%	26.758.623	43.913.770			7.235.367	14.513.687			
4	COMBARBALA	CONSTRUCCION TECHADO PARA MULTICANCHA DE LAS BARRANCAS	49.999.998	91%	30.019.993	45.550.715		25.570.710					
4	COMBARBALA	REPOSICION SEDE JUNTA DE VECINOS, MEDIA LUNA	49.942.941	100%	29.965.765	49.776.828			24.821.012				
4	COMBARBALA	PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, LICEO SAMUEL ROMAN ROJAS	44.000.000	40%	44.000.000	17.581.657							
4	COMBARBALA	OBRAS DE MEJORAMIENTO LICEO SAMUEL ROMAN ROJAS	59.900.000	50%	59.900.000	29.950.000							
4	COMBARBALA	OBRAS DE MEJORAMIENTO ESCUELA AMERICA	59.900.000	50%	59.900.000	29.950.000							
4	COQUIMBO	Ampliación de Cobertura Pre Kinder y Kinder Escuela David León Tapia Tongoy, Comuna de Coquimbo.	45.801.000	99%	34.350.750	45.516.485						22.928.526	
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PASAJE 22 DE JULIO. PARTE ALTA, COQUIMBO	13.524.800	43%	12.172.320	5.758.705					4.406.225		
4	COQUIMBO	MEJORAMIENTO PLAZA ESMERALDA, TONGOY	49.993.697	100%	23.665.460	49.977.547							23.649.310
4	COQUIMBO	CONSTRUCCIÓN ESPACIO RECREATIVO ASOCIACIÓN DE FUTBOL SAN JUAN, COQUIMBO	59.972.394	40%	59.972.394	23.988.957							
4	ILLAPEL	Mejoramiento Luminarias Publicas.	5.736.000	50%	4.302.000	2.858.057				933.123			
4	ILLAPEL	PROYECTO DE PAISAJISMO AREAS VERDES DE CAMPING MUNICIPAL, ILLAPEL	14.489.467	99%	2.897.893	14.389.467							2.797.893
4	ILLAPEL	AMPLIACIÓN CAMPING MUNICIPAL, ILLAPEL	179.900.000	99%	29.272.234	178.966.684							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
4	ILLAPEL	EVS eje acceso complejo deportivo Bernardo O´Higgins	29.952.000	100%	4.325.513	29.952.000				4.325.513			
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LOS CONQUISTADORES	49.958.437	99%	6.712.024	49.600.000							6.353.587
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL COMUNIDAD Y PROGRESO	49.607.850	99%	14.842.147	49.358.263		9.589.341					
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL MALLACURA	49.880.742	94%	29.928.446	46.850.706							
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL AGUERRIDO, ILLAPEL	49.591.354	70%	29.754.813	34.587.769							
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL PEUMO, ILLAPEL	49.964.449	98%	10.791.678	48.866.436			4.804.033				
4	ILLAPEL	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ESCUELA VALLE DEL CHOAPA	59.900.000	50%	59.900.000	29.950.000							
4	ILLAPEL	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROSAS	59.900.000	50%	59.900.000	29.950.000							
4	ILLAPEL	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN ESCUELA JORGE ARACENA RAMOS	59.900.000	50%	59.900.000	29.950.000							
4	ILLAPEL	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LICEO POLITECNICO	49.900.000	50%	49.900.000	24.950.000							
4	ILLAPEL	CONSTRUCCIÓN ESCALERAS PEATONALES SECTOR ALTO 1	48.063.000	40%	48.063.000	19.225.200							
4	ILLAPEL	OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EDIFICIO CONSISTORIAL	59.900.000	50%	59.900.000	29.950.000							
4	LA HIGUERA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA	33.525.000	100%	6.705.000	33.520.156							6.700.156
4	LA HIGUERA	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS Y OBRAS ANEXAS ESCUELA F- 51, LA HIGUERA	21.950.000	100%	21.950.000	21.949.865					8.779.946		13.169.919
4	LA HIGUERA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PRE-BÁSICA ESCUELA PEDRO PABLO MUÑOZ, LA HIGUERA	47.479.000	100%	9.495.800	47.479.000					9.495.800		
4	LA HIGUERA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIO ESCUELA SAN ANDRÉS DE CRUZ GRANDE	9.998.000	95%	9.998.000	9.450.826					9.450.826		
4	LA HIGUERA	CONSTRUCCION CANCHA PARA BABY-FUTBOL DE PASTO SINTETICO, EL TRAPICHE	22.289.099	99%	4.457.820	22.044.321				4.213.042			
4	LA HIGUERA	REPOSICIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO ONCE ESTRELLAS, LOCALIDAD DE LA HIGUERA	49.810.000	100%	29.886.000	49.810.000						27.221.571	2.664.429
4	LA HIGUERA	REPOSICIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE, LOCALIDAD DE LA HIGUERA	49.997.000	99%	29.998.200	49.487.303							1.283.775
4	LA HIGUERA	"CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL, EL TRAPICHE"	22.368.000	78%	22.368.000	17.361.247							
4	LA SERENA	ADECUACIÓN COCINA COMEDOR COLEGIO EL ROMERO	5.054.999	100%	909.900	5.054.999			909.900				
4	LA SERENA	MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR COLEGIO COQUIMBITO G4	12.953.674	100%	2.331.662	12.953.674			2.331.662				
4	LA SERENA	MEJORAMIENTO ESCUELA PELICANA	35.000.000	45%	35.000.000	15.713.839						15.713.839	
4	LA SERENA	MEJORAMIENTO COLEGIO ALGARROBITO	35.000.000	45%	35.000.000	15.728.787						15.728.787	
4	LA SERENA	MEJORAMIENTO ESCUELA LA ESTRELLA	35.000.000	89%	35.000.000	31.232.398					14.054.579		
4	LA SERENA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA PRE BÁSICA COLEGIO ALTOVALSOL	49.138.851	98%	9.827.771	48.299.692							
4	LA SERENA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA PRE BÁSICA COLEGIO EL ROMERO	29.068.651	93%	17.441.191	27.162.761							
4	LA SERENA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ÁREA PRE BÁSICA COLEGIO SATURNO	49.974.147	85%	49.974.147	42.385.866					22.477.519		
4	LA SERENA	MEJORAMIENTO TECHUMBRE COLEGIO ALONSO DE ERCILLA	9.986.914	100%	8.988.223	9.986.907				8.988.216			
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN ESCANOS O UNIDADES DE DESCANSO AVENIDA BALMACEDA, CIUDAD DE LA SERENA.	6.180.327	100%	3.708.196	6.180.327				3.708.196			
4	LA SERENA	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DEPORTIVO POBLACIÓN JUAN XXIII	47.568.000	100%	5.058.498	47.567.994		5.058.492					
4	LA SERENA	CENTRO COMUNITARIO DOÑA GABRIELA	46.489.845	100%	9.297.969	46.341.095						7.364.218	
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN ESPACIO ACTIVO, ANFA COMPLEJO DEPORTIVO JUAN SOLDADO	26.138.231	100%	4.212.386	26.138.231		4.212.386					
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN SEDE ARTURO PRAT, SECTOR LAS COMPAÑÍAS	49.980.486	89%	29.988.291	44.345.873							
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LAUTARO SECTOR LAS COMPAÑÍAS	46.921.795	100%	28.153.077	46.921.795				23.455.457			
4	LA SERENA	CENTRO COMUNITARIO LAS TINAJAS DE CISTERNAS	49.987.648	94%	31.113.641	47.185.018		7.664.740		11.927.335		6.334.359	
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA FLOR DE ORO	47.973.779	98%	28.784.267	46.841.924					25.275.149		
4	LA SERENA	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA JARDINES VALLE DEL SOL	49.523.040	99%	29.713.824	48.955.742			5.283.422		10.961.804	10.416.460	
4	LA SERENA	CENTRO COMUNITARIO COLONIAL	48.490.537	100%	29.094.322	48.341.787					11.293.677	15.420.645	
4	LA SERENA	Construcción Gaviones, avenida Gaspar Marín	49.990.546	91%	29.994.327	45.242.132					22.163.729	2.082.184	
4	LA SERENA	AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO DEPORTIVO JOSÉ MIGUEL CARRERA	49.181.376	98%	29.508.826	47.991.259					15.419.168		
4	LOS VILOS	PMSAE ESCUELAS TILAMA, FORJADORES DE CHILE Y TERESA CANNON, COMUNA DE LOS VILOS	32.000.000	100%	32.000.000	31.906.796		12.762.718				19.144.078	

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
4	LOS VILOS	MEJORAMIENTO ESCUELA ERCOLE BENCINI DE PICHIDANGUI, COMUNA LOS VILOS	35.000.000	100%	7.000.000	34.998.663							
4	LOS VILOS	AMPLIACION DE COBERTURA EDUCACION PRE BASICA ESCUELA ERCOLE BENCINI DE PICHIDANGUI, COMUNA DE LOS VILOS	43.800.000	90%	8.760.000	39.419.226							
4	LOS VILOS	PLAN DE INVIERNO URGENCIA 2014 LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE	10.000.000	100%	9.000.000	10.000.000				6.682.882	2.317.118		
4	LOS VILOS	PLAZA SEGURA Mejoramiento Plaza Canto del Agua II Los Vilos	35.000.000	100%	13.402.928	34.977.432		13.380.360					
4	MONTE PATRIA	REPOSICION ESCUELA BASICA EL TAYAN, COMUNA DE MONTE PATRIA	48.985.716	98%	9.797.144	48.096.361			3.604.911				5.302.878
4	MONTE PATRIA	MEJORAMIENTO ESCUELA EL PALQUI, POR PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015, COMUNA DE MONTE PATRIA	34.998.328	98%	6.999.665	34.335.732							332.711
4	MONTE PATRIA	MEJORAMIENTO GIMNASIO COLEGIO REPUBLICA DE CHILE POR PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015, COMUNA DE MONTE PATRIA	25.656.826	63%	25.656.826	16.114.366						10.262.729	
4	MONTE PATRIA	INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIOS VARIOS SECTORES, COMUNA DE MONTE PATRIA	30.635.970	100%	6.127.194	30.635.884							
4	MONTE PATRIA	MEJORAMIENTO ESPACIO CIVICO Y CULTURAL CHAÑARAL ALTO	49.997.300	100%	29.998.380	49.937.437			13.465.184	10.585.990			5.887.343
4	MONTE PATRIA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA ESCUELA BASICA RENACER LOCALIDAD DE CERRILLOS DE RAPEL, COMUNA DE MONTE PATRIA	49.974.458	96%	29.984.675	48.031.011						20.077.153	
4	MONTE PATRIA	HABILITACION Y OBRAS DE MEJORAMIENTO ESCUELA HUATULAME Y Y COLEGIO ALEJANDRO CHELEN ROJAS	59.999.990	50%	59.999.990	29.999.995							
4	MONTE PATRIA	OBRAS DE MEJORAMIENTO COLEGIO REPÚBLICA DE CHILE	59.899.999	50%	59.899.999	29.950.000							
4	MONTE PATRIA	HABILITACIÓN SALAS DE CLASES LICEO EDUARDO FREI MONTALVA	59.967.670	50%	59.967.670	29.983.835							
4	MONTE PATRIA	OBRAS DE MEJORAMIENTO VARIOS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES (4)	59.899.999	50%	59.899.999	29.950.000							
4	OVALLE	PLAN DE AUMENTO DE COBERTURA DE PREKINDER Y KINDER FIE-PMU 2014 ESCUELA PADRE DAMIAN HEREDIA	49.999.999	94%	9.999.999	47.143.870							
4	OVALLE	REPOSICION SEDE SOCIAL LA SILLETA	43.157.300	91%	25.894.380	39.385.246						22.122.326	
4	OVALLE	HABILITACION ESCUELA HELEN LANG Y ESCUELA OSCAR ARAYA MOLINA	59.989.996	50%	59.989.996	29.994.998							
4	OVALLE	HABILITACION COLEGIO PADRE JOSEPH STEGMEIER (SOTAQUI), ESCUELA GUARDAMARINA ERNESTO RIQUELME Y ESCUELA BERNARDO OHIGGINS (LA CHIMBA)	59.559.500	50%	59.559.500	29.779.750							
4	OVALLE	HABILITACION DEL LICEO ALEJANDRO ALVAREZ JOFRE, COLEGIO FRAY JORGE, LICEO RAUL SILVA HENRIQUEZ, ESCUELA MANUEL ESPINOZA, ESCUELA ELVIRA OCHOA	59.989.996	50%	59.989.996	29.994.998							
4	OVALLE	HABILITACION COLEGIO VALENTIN LETELIER (VILLA SECA), COLEGIO CHALINGA E INTERNADO DE ESCUELA DE CHALINGA	59.999.999	50%	59.999.999	30.000.000							
4	PAIHUANO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA DE PISCO ELQUI	24.631.572	100%	4.926.314	24.631.572							
4	PAIHUANO	ENCAUZAMIENTO QUEBRADA LOS GRILLOS HASTA ESTERO PAIHUANO	58.500.000	100%	58.500.000	58.500.000			29.250.000			29.250.000	
4	PAIHUANO	HABILITACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL DE LOCALIDADES ALEJADAS DE PAIHUANO	24.000.000	96%	24.000.000	23.068.911			12.000.000				
4	PAIHUANO	PROVISION DE AGUA POTABLE A SECTORES ALEJADOS DE LA COMUNA DE PAIHUANO	41.600.000	98%	41.600.000	40.685.030			20.800.000				19.885.030
4	PAIHUANO	HABILITACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE PISCO ELQUI Y HORCON	13.000.000	100%	13.000.000	12.947.319				6.500.000			
4	PUNITAQUI	CONSTRUCCION SEDE JUNTA DE VECINOS LUZ DEL SUR, COMUNA DE PUNITAQUI	49.958.777	69%	29.975.266	34.265.608					14.282.097		
4	PUNITAQUI	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO UNION PUNITAQUI, COMUNA DE PUNITAQUI	49.956.117	84%	9.991.223	42.028.606							2.063.712
4	PUNITAQUI	CONSTRUCCION SEDE CLUB DEL ADULTO MAYOR DE GRANEROS, COMUNA DE PUNITAQUI	49.975.977	40%	49.975.977	19.916.899							19.916.899
4	RIO HURTADO	NORMALIZACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARTE ALTA.	39.109.784	100%	7.039.809	39.109.387							
4	RIO HURTADO	NORMALIZACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PARTE BAJA.	31.116.930	100%	2.828.007	31.116.901							
4	RIO HURTADO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, ESCUELA BÁSICA SAMO ALTO	34.555.741	100%	6.911.148	34.555.741							
4	RIO HURTADO	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL DE RÍO HURTADO	15.394.000	96%	2.735.589	14.727.472	2.069.061						
4	RIO HURTADO	REPOSICIÓN SEDE DEPORTIVA CLUB U. DE CHILE, SAMO ALTO.	49.978.000	99%	877.830	49.518.000							417.830
4	RIO HURTADO	PLAZA SEGURA, RECUPERACIÓN PLAZA EL CHAÑAR	34.994.579	100%	6.998.916	34.994.579			6.998.916				
4	RIO HURTADO	CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN, SECTOR FUNDINA SUR	49.973.597	40%	49.973.597	19.929.084							
4	SALAMANCA	AMPLIACIÓN ESCUELA BASICA EL TAMBO, SALAMANCA	47.908.359	100%	8.623.505	47.908.359			8.623.505				
4	SALAMANCA	AMPLIACION ESCUELA BASICA BERTA HIDALGO BARAHONA DE TAHUINCO, SALAMANCA	49.014.297	100%	9.097.052	49.014.297			9.097.052				
4	SALAMANCA	MEJORAMIENTO SALAS DE CLASES ESCUELA MATILDE SALAMANCA	34.691.686	100%	34.691.686	34.691.595				16.022.787	18.668.808		
4	SALAMANCA	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS LICEO C- 16, SALAMANCA	34.975.549	100%	34.975.549	34.975.429			31.472.333	3.503.096			
4	SALAMANCA	MEJORAMIENTO SALAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA DE EL TAMBO, SALAMANCA	34.871.300	100%	34.871.300	34.871.300							
4	SALAMANCA	MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA QUELÉN BAJO	34.995.046	100%	34.995.046	34.995.041						12.532.228	

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
4	SALAMANCA	REPOSICIÓN CUBIERTA PABELLONES SALAS DE CLASES ESCUELA F-361 DE TRANQUILLA	9.985.821	99%	8.987.239	9.915.743		8.917.161					
4	SALAMANCA	REPOSICIÓN ACERAS CALLE JULIO ECHAVARRÍA ENTRE IRARRAZAVAL Y O'HIGGINS	49.843.609	99%	9.968.722	49.500.000							
4	VICUÑA	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA E INTERNADO DE MARQUESA	34.999.631	100%	34.999.631	34.989.865						13.995.946	
4	VICUÑA	REPOSICION MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO DE CIELOS EN ESCUELA EL MOLLE	33.393.954	100%	33.393.954	33.336.055							13.334.422
4	VICUÑA	REPOSICIÓN CUBIERTA DE TECHUMBRE COLEGIO JOAQUIN VICUÑA LARRAIN	9.975.280	99%	8.977.752	9.887.186							8.889.658
4	VICUÑA	CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE SEDE SOCIAL POBLACIÓN TOCOPILLA	3.518.607	96%	703.721	3.370.661						555.775	
4	VICUÑA	AMPLIACION SEDE SOCIAL POBLACION OHIGGINS	16.485.171	100%	3.297.034	16.480.280							3.292.143
4	VICUÑA	CONSTRUCCION PASARELA LA COMPAÑIA	49.909.902	100%	29.945.941	49.909.902				22.590.163			
4	VICUÑA	CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA POBLACIÓN GABRIELA MISTRAL	49.902.272	99%	29.941.363	49.372.148				16.501.992			
4	VICUÑA	CONSTRUCCIÓN LOMOS DE TORO VARIOS SECTORES	41.397.351	90%	41.397.351	37.257.696							14.903.078
4	VICUÑA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 12 GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LA COMUNA	44.580.399	99%	26.748.239	44.228.016							
4	VICUÑA	CONSTRUCCION DE CAMARINES CLUB DEPORTIVO DE DIAGUITAS	49.374.579	39%	49.374.579	19.351.898							
4	VICUÑA	CONSTRUCCION SERVICIOS HIGIÉNICOS OBSERVATORIOI MAMALLUCA	49.992.903	73%	49.992.903	36.458.954							19.590.835
4	VICUÑA	Construcción Plaza Elije Vivir Sano de Gualiguaica.	49.961.707	99%	30.126.037	49.589.175		24.794.588		4.958.917			
4	VICUÑA	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE EL MOLLE	49.160.285	62%	49.160.285	30.456.966						19.610.123	
4	VICUÑA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DANADO POR LA LLUVIA EN VICUNA SECTOR INGRESO CALLE SAN ISIDRO Y RETIRO DE ESCOMBRO CALLE PRINCIPAL	50.463.140	90%	50.463.140	45.442.530			25.231.570			20.210.960	
4	VICUÑA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DANADO POR LAS LLUVIAS EN EL SECTOR PONIENTE A DIAGUITAS	15.618.750	87%	15.618.750	13.577.900			7.809.375			5.768.525	
4	VICUÑA	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DANADOS POR LAS LLUVIAS EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA EL ARENAL, VICUÑA	25.500.000	89%	25.500.000	22.668.500			12.750.000			9.918.500	
4	VICUÑA	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DANADOS POR LA LLUVIA EN LA COMUNA DE VICUÑA EN EL SECTOR DEL ACCESO DE CALINGASTA CON 18 DE SEPTIEMBRE Y TOTORITAS	42.834.422	100%	42.834.422	42.685.300			21.417.211			21.268.089	
4	VICUÑA	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DANADO POR LA LLUVIA EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR URBANO DE VICUÑA	31.250.000	100%	31.250.000	31.250.000			15.625.000			15.625.000	
4	VICUÑA	SUMINISTRO DE GRUPO ELECTRÓGENO PARA LOS COMITES APR DE LA COMUNA DE VICUÑA.	32.000.000	99%	32.000.000	31.835.073			16.000.000			15.835.073	
4	VICUÑA	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DANADOS POR LAS LLUVIAS EN LA QUEBRADA EL ARRAYAN DE VICUÑA	17.180.625	87%	17.180.625	14.994.000			8.590.313			6.403.687	
4	VICUÑA	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICO PUENTE PEATONAL QUEBRADA LEIVA, COMUNA DE VICUÑA	59.990.000	50%	59.990.000	29.995.000			29.995.000				
4	VICUÑA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA AFECTADA POR LAS LLUVIAS	25.704.000	99%	25.704.000	25.416.163			12.852.000			12.564.163	
4	VICUÑA	HABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES AFECTADOS POR LA LLUVIA EN LA COMUNA DE VICUÑA	59.968.191	86%	59.968.191	51.550.800			29.984.095			21.566.705	
5	ALGARROBO	MEJORAMIENTO FACHADAS EDIFICIO CONSITORIAL	25.973.000	98%	5.429.912	25.531.175		4.988.087					
5	ALGARROBO	CONSTRUCCION ACERAS CALLES LA FINCA Y MERCEDES MENESES SECTOR AGUAS MARINAS	49.979.202	100%	9.995.841	49.844.300							9.860.939
5	ALGARROBO	CONSTRUCCION ACERAS CALLES GUILLERMO SCHMIDT Y PEDRO VERA SECTOR AGUAS MARINAS	49.987.189	99%	29.992.313	49.556.176					29.561.300		
5	ALGARROBO	MEJORAMIENTO PLAZA EL MOLLE	26.813.998	40%	26.813.998	10.708.100							
5	CABILDO	REPOSICIÓN CUBIERTA ESCUELA G-47, GUAYACÁN, CABILDO	27.630.719	94%	5.526.143	26.104.303						3.999.727	
5	CABILDO	REPOSICIÓN CUBIERTA ESCUELA G-45, LA VEGA, CABILDO	34.999.916	99%	6.999.983	34.815.740						6.815.807	
5	CABILDO	MEJORAMIENTO FACHADA GIMNASIO MUNICIPAL CABILDO	23.953.999	100%	4.790.800	23.932.577							4.769.378
5	CABILDO	REPOSICIÓN ACERAS CENTRO CÍVICO, CABILDO	49.927.458	85%	9.985.492	42.438.339						2.496.373	
5	CABILDO	REPOSICION ACERAS CALLE ZOILA GAC, TRAMO ERRAZURIZ – M. MATTA	49.999.198	74%	49.999.198	36.901.330						29.170.754	
5	CABILDO	REPOSICION ACERAS CALLE I. DOMEYKO, TRAMO LOS OLIVOS - ERRAZURIZ	48.741.784	81%	48.741.784	39.505.521						31.618.632	
5	CABILDO	REPOSICION ACERAS AV. FERROCARRIL A IQUIQUE, TRAMO Z.GAC - C.JULIAN	49.999.716	49%	49.999.716	24.482.429							
5	CABILDO	CONSTRUCCIÓN ACERAS SECTOR EL ESTANQUE, COMUNA CABILDO	49.851.221	42%	49.851.221	20.819.900							
5	CABILDO	MEJORAMIENTO ESTADIO CENTENARIO, COMUNA CABILDO	49.851.249	59%	49.851.249	29.263.737							19.440.888
5	CABILDO	MEJORAMIENTO PASEO ZOILA GAC, COMUNA CABILDO	49.285.995	100%	49.285.995	49.237.165						7.423.564	18.931.283
5	CARTAGENA	REPARACION DE 300 METROS DE CUBIERTA, CAÑALETA Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, EN LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO	9.931.000	99%	8.937.900	9.876.182							
5	CARTAGENA	IMPLEMENTACIÓN PLAYAS COMUNA DE CARTAGENA	39.109.454	100%	23.465.672	39.109.454			23.465.672				
5	CARTAGENA	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y SOLERAS EN DIVERSOS SECTORES DE LO ABARCA	49.903.133	96%	9.980.627	47.965.925							8.043.419

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
5	CARTAGENA	CONSTRUCCIÓN ACERAS PROLONGACIÓN AVENIDA CARTAGENA	49.875.115	95%	9.975.023	47.611.900							7.711.808
5	CARTAGENA	CONSTRUCCIÓN VEREDAS AVENIDA SAN MARTIN	49.912.666	95%	9.983.334	47.262.635							7.333.303
5	CASABLANCA	MEJORAMIENTO PABELLON PONIENTE, LICEO MANUEL DE SALAS	34.998.868	99%	6.999.773	34.736.493					6.737.398		
5	CASABLANCA	MEJORAMIENTO ACERAS CENTRO CASABLANCA	23.489.000	100%	4.228.023	23.488.980						4.228.003	
5	CASABLANCA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA LAUTARO	48.397.058	99%	2.915.593	47.751.129				2.269.664			
5	CASABLANCA	RECONSTRUCCION DE ACERAS, SECTORES DE SERVICIOS Y EDUCACION	49.664.783	100%	9.932.957	49.656.442							
5	CATEMU	REPOSICION 1.247M2 ACERAS CALLE B. GARCIA H. SURORIENTE	49.617.500	100%	9.923.500	49.463.118							
5	CATEMU	REPOSICION 1.289M2 ACERAS CALLE B. GARCIA H. SUR PONIENTE	46.231.459	99%	9.246.292	45.977.812							8.992.645
5	CATEMU	REPOSICION 425M2 PAVIMENTO E ILUMINACION RECINTO MUNICIPAL	24.329.000	40%	24.329.000	9.731.600							
5	CONCON	REMODELACION BAÑOS PRE BASICA ESCUELA ORO NEGRO , CONCON,	30.000.000	95%	6.000.000	28.500.000						4.500.000	
5	CONCON	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA CLUB DE RAYUELA CONCÓN	27.681.000	100%	5.536.200	27.681.000							5.536.200
5	CONCON	REPARACIÓN SOCAVÓN DE CALZADA AV. VERGARA SUBIDA SAN FABIÁN, CONCÓN	14.682.806	100%	2.936.561	14.682.806					2.936.561		
5	CONCON	REPARACIÓN PAVIMENTO AV. BORGONO SECTOR PLAYA LAS BAHAMAS, CONCÓN	5.129.133	100%	3.077.480	5.129.133							
5	CONCON	MEJORAMIENTO DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA SCIPION BORGONO	45.287.227	99%	27.363.974	44.808.133				26.884.880			
5	CONCON	CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE LAURA BARROS CONCON SUR	31.300.049	100%	6.260.010	31.297.739							
5	EL QUISCO	REPOSICIÓN REFUGIOS DE PARADEROS DE LOCOMOCIÓN PÚBLICA, COMUNA DE EL QUISCO	21.522.000	100%	6.887.040	21.522.000		6.887.040					
5	EL TABO	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA, ESCUELA LAS CRUCES	10.000.000	100%	9.000.000	10.000.000			9.000.000				
5	EL TABO	MEJORAMIENTO COLEGIO EL TABO	34.862.433	98%	6.972.487	34.153.776							
5	EL TABO	Construccion de Aceras contorno perimetral Plaza 12 de Febrero El Tabo	7.282.000	100%	1.456.400	7.281.998							1.456.398
5	EL TABO	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL RECINTO EL PERAL, SECTOR SAN CARLOS.	21.004.000	98%	4.200.800	20.583.920							
5	EL TABO	SISTEMA DE PROTECCIÓN TALUD MURO CALLE ARELLANO , SECTOR EL TABO	24.282.694	93%	6.308.572	22.467.652				4.493.530			
5	HJUELAS	REPARACIÓN PABELLÓN ANTIGUO, ESCUELA RABUCO, HJUELAS	35.000.000	100%	7.000.000	34.939.172							6.939.172
5	HJUELAS	MEJORAMIENTO PATIO FRONTAL, ESCUELA LA SOMBRA, HJUELAS	35.000.000	100%	7.000.000	34.965.719							6.965.719
5	ISLA DE PASCUA	REPOSICIÓN DE LOSETAS PARA FOSOS EN CALLE POLICARPO TORO S/N , COMUNA DE ISLA DE PASCUA	16.539.925	98%	3.307.985	16.206.179							
5	ISLA DE PASCUA	MEJORAMIENTO DE FOSOS DE CALLE HOTU MATU'A	23.992.500	80%	23.992.500	19.194.000							
5	JUAN FERNANDEZ	MEJORAMIENTO PUNTOS DE ACOPIO DE BASURA COMUNA DE JUAN FERNANDEZ	49.580.000	92%	23.373.114	45.685.451		11.723.820		7.754.745			
5	JUAN FERNANDEZ	CONSTRUCCIÓN ACCESO VEHICULAR POBLACIONES LOS CIPRESES, GEA Y SANTA CLARA	24.072.000	40%	24.072.000	9.628.800							
5	LA CALERA	REPOSICIÓN CIERROS DE ALBAÑILERIA ESCUELA BÁSICA JOSEFINA HUICI	10.639.319	96%	1.962.971	10.240.212				1.563.864			
5	LA CALERA	CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS LLUVIAS CALLE CAMILO HENRIQUEZ, ARTIFICIO , LA CALERA	29.958.994	91%	5.991.799	27.298.423							
5	LA CALERA	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE MUNICH TRAMO CALLES GRECIA - MARATHON	12.123.036	96%	2.424.607	11.582.894							
5	LA CALERA	PROYECTO RECONSTRUCCIÓN SEDE VECINAL SANTO DOMINGO	45.078.000	98%	2.478.211	44.176.439				1.576.650			
5	LA CALERA	CONSTRUCCION ACERAS LAS CABRITAS, COMUNA DE LA CALERA	26.377.676	88%	5.275.536	23.249.623							
5	LA CRUZ	REMODELACION AREA DE FARMACIA CONSULTORIO MUNICIPAL LA CRUZ.	25.040.357	98%	5.008.072	24.541.742							
5	LA CRUZ	Construccion pavimentacion aceras Av.21 de Mayo tramo hchins-tucapel, La Cruz	45.751.000	99%	9.150.200	45.349.633							
5	LA CRUZ	Construccion pavimento aceras Av.21 de Mayo sector centro tramo tucaapel-caupolican, La Cruz	48.926.000	99%	9.785.200	48.538.824							
5	LA CRUZ	CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPLEJO CULTURAL, LA CRUZ	25.126.999	83%	25.126.999	20.765.159							
5	LA LIGUA	MEJORAMIENTO COCINA Y COMEDOR ESCUELA SOL NACIENTE	13.636.492	54%	13.636.492	7.384.487							7.384.487
5	LA LIGUA	REPOSICION SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA BASICA DE PUYANCON	31.770.733	99%	6.354.147	31.603.081							
5	LA LIGUA	CONSTRUCCIÓN PLAZA RAYADO Y VEREDAS EN PARADEROS	14.593.117	96%	2.918.624	13.996.912					2.322.419		
5	LA LIGUA	CONSTRUCCION VIAS DE CIRCULACION Y PASAMANOS	11.172.882	100%	6.703.729	11.167.133							5.387.220
5	LA LIGUA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA EL CARMEN, LA LIGUA	38.531.000	87%	23.118.600	33.478.243						18.065.843	
5	LA LIGUA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA FUTURO, COMUNA LA LIGUA	45.330.223	97%	45.330.223	43.881.606							13.216.390
5	LA LIGUA	CONSTRUCCION PLAZA LOS MOLLES, COMUNA LA LIGUA	48.972.142	39%	48.972.142	19.093.868							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
5	LA LIGUA	RECONSTRUCCIÓN PLAZA PULMAHUE, COMUNA LA LIGUA	49.999.995	38%	49.999.995	19.076.136							
5	LA LIGUA	CONSTRUCCIÓN PLAZA QUEBRADILLA, COMUNA LA LIGUA	16.855.774	40%	16.855.774	6.720.000							
5	LA LIGUA	REPOSICION VEREDAS MANZANA 1, COMUNA LA LIGUA	45.523.339	40%	45.523.339	18.191.760							
5	LA LIGUA	REPOSICION VEREDAS MANZANA 2, COMUNA LA LIGUA	48.328.461	40%	48.328.461	19.264.975							
5	LA LIGUA	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE LUIS CRUZ MARTINEZ Y POBLACION EL COBRE III	38.564.122	100%	7.712.825	38.500.570						7.649.273	
5	LIMACHE	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCUELA 88, ESCUELA TENIENTE MERINO Y ESCUELA LIMACHITO. COMUNA DE LIMACHE.	47.343.147	100%	6.189.001	47.232.889		5.542.226					
5	LIMACHE	CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA E-383 HEROES DE CHILE, LIMACHE	36.918.777	97%	7.383.756	35.882.228							
5	LIMACHE	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PALMIRA ROMANO SUR Y AV. CONCEPCIÓN, COMUNA DE LIMACHE	26.750.000	91%	5.350.000	24.352.356							
5	LIMACHE	Construcción Cierre perimetral y multicancha Los Castaños	42.000.000	96%	25.200.000	40.272.785							23.472.785
5	LIMACHE	Construcción aceras calle Wiemers, G. Mistral y diversos pasajes, comuna de Limache.	37.458.933	99%	7.491.787	36.932.171							6.965.025
5	LIMACHE	CONSTRUCCION VEREDAS LA GLORIA, MARIANO Y TRAMO SAN ALFONSO	49.200.000	99%	9.840.000	48.698.519					9.338.519		
5	LIMACHE	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES, AVENIDA EASTMAN. COMUNA DE LIMACHE.	30.254.000	24%	30.254.000	7.143.802							
5	LLAY LLAY	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION JUAN CORTES	25.300.000	100%	316.218	25.300.000		316.218					
5	LLAY LLAY	construccion skate park comuna de llay llay	32.543.000	100%	19.525.800	32.543.000							
5	LLAY LLAY	REPOSICION VEREDAS Y LUMINARIAS CALLE VICUÑA MACKENA	20.719.000	85%	12.431.400	17.521.204				9.233.604			
5	LLAY LLAY	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE RÍO CUARTO	24.393.267	100%	14.638.747	24.386.301						14.631.781	
5	LLAY LLAY	CONSTRUCCION CICLOVIA Y MEJORAMIENTO ACCESO AVENIDA OHIGGINS COMUNA DE LLAY-LLAY	48.781.611	99%	29.557.195	48.061.040						28.836.624	
5	LLAY LLAY	AMPLIACION MURO DE ESCALADA GIMNASIO MUNICIPAL	17.209.988	95%	10.670.192	16.349.489		9.809.693					
5	LLAY LLAY	REPOSICION VEREDAS e INSTALACION LUMINARIAS CALLE ALCALDE JORGE PRIETO	38.522.528	100%	23.115.244	38.518.210	23.110.926						
5	LLAY LLAY	CONSTRUCCION AREAS VERDES Y AMPLIACION SEDE SOCIAL POBLACION ALTOS DE LLAY LLAY	34.003.678	100%	20.402.206	33.921.567			17.532.770			2.787.325	
5	LLAY LLAY	MEJORAMIENTO SEDE Y MULTICANCHA POBLACION VILLA ITALIA	31.133.243	76%	18.589.945	23.661.264				11.117.966			
5	LLAY LLAY	REPOSICION VEREDAS CALLE CIRCUNVALACION UCUQUER	17.803.923	95%	11.038.432	16.913.727		10.148.236					
5	LLAY LLAY	CONTRUCCION MULTICANCHA POBLACION PABLO NERUDA, SECTOR SANTA ROSA	49.999.199	100%	30.023.115	49.940.211							29.964.127
5	LLAY LLAY	CONSTRUCCION VEREDAS E INSTALACION DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES	49.997.615	99%	9.999.523	49.676.244						9.678.152	
5	LLAY LLAY	REPOSICION VEREDAS VARIOS SECTORES, RADIO URBANO	25.678.000	40%	25.678.000	10.271.200							
5	LOS ANDES	HABILITACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES PREBASICA ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO.	43.902.065	91%	8.390.874	39.831.217							
5	LOS ANDES	REPOSICION Y CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO REGIONAL DE LOS ANDES	49.986.281	49%	49.986.281	24.640.097							
5	NOGALES	"AMPLIACIÓN SALA PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN-NT1- Y PRIMEROS AUXILIOS, LICEO JUAN RUSQUE PORTAL"	22.231.107	100%	4.446.222	22.231.107							4.446.222
5	NOGALES	CONSTRUCCIÓN RADIER PATIO ACCESO COMEDOR, LICEO JUAN RUSQUE PORTAL, COMUNA DE NOGALES	10.204.318	100%	2.040.864	10.194.953							2.031.499
5	NOGALES	REPOSICIÓN DE ILUMINACIÓN Y MEJORAMIENTO, MULTICANCHA EL POLIGONO	8.818.248	90%	1.763.650	7.936.424				881.826			
5	NOGALES	REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADA, DIFERENTES SECTORES PUBLICOS DE LA COMUNA DE NOGALES	16.378.752	99%	3.275.751	16.135.079			3.032.078				
5	OLMUE	MEJORAMIENTO MODULO PREBASICO ESCUELA BASICA LO NARVAEZ	49.550.146	99%	15.902.589	49.162.300				15.514.743			
5	OLMUE	SOLUCION ESTERO PELAMOTE EN PASAJE VALDEBENITO Y SUBIDA PASAJE EL OLIVO, OLMUE.	23.333.000	100%	4.666.600	23.332.306							4.665.906
5	OLMUE	CONSTRUCCIÓN ACERAS EN CALLES LO SALAS-SEMINARIO Y PASAJE LA PAZ, OLMUE	40.282.023	100%	8.056.405	40.254.520							8.028.902
5	OLMUE	CONSTRUCCIÓN ACERAS EN DIVERSAS CALLES Y PASAJES DEL SECTOR SANTA REGINA, OLMUE	25.833.098	100%	5.166.620	25.803.247							5.136.769
5	OLMUE	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL CALLE PRAT, OLMUE	49.980.000	39%	49.980.000	19.667.614							
5	PANQUEHUE	REPARACIONES MENORES ESCUELA INDEPENDENCIA	34.998.849	100%	6.999.770	34.998.849					6.999.770		
5	PANQUEHUE	REPARACIONES MENORES ESCUELA VIÑA ERRAZURIZ	20.084.626	95%	4.016.925	19.154.698							
5	PANQUEHUE	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL LOS LIBERTADORES, LA PIRCA	24.110.000	100%	4.484.460	24.110.000				4.484.460			
5	PANQUEHUE	REPOSICIÓN ACERAS VILLA LO CAMPO	47.731.825	95%	9.546.365	45.398.780					7.213.320		
5	PANQUEHUE	REPOSICIÓN ACERAS VILLA COLUNQUEN	13.593.172	95%	2.718.635	12.931.123					2.056.586		
5	PANQUEHUE	CONSTRUCCIÓN SALA DE CLASES Y SERVICIOS HIGIENICOS PARA KINDER, ESCUELA JORGE BARROS BEAUCHEF	43.535.812	89%	43.535.812	38.877.481							
5	PANQUEHUE	MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y MULTICANCHA VILLA ESCORIAL	25.077.000	89%	25.077.000	22.393.761							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
5	PAPUDO	CAMBIO CADENA PLAYA CHICA	31.666.000	40%	31.666.000	12.666.342						12.666.342	
5	PETORCA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS VARIOS SECTORES	23.637.715	98%	4.727.543	23.164.688							
5	PETORCA	REPOSICIÓN PARCIAL CIERRE PERIMETRAL ESCUELA BÁSICA G-29 PEDEGUA	43.002.300	40%	43.002.300	17.198.527					17.198.527		
5	PETORCA	REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL ESCUELA LOS ALAMOS EL SOBRANTE	49.945.291	40%	49.945.291	19.970.999					19.970.999		
5	PETORCA	REPOSICIÓN MEDIA LUNA LA NIPA	49.929.340	40%	49.929.340	19.824.370							19.824.370
5	PETORCA	REPOSICIÓN MEDIA LUNA EL SOBRANTE	49.929.340	90%	49.929.340	44.934.568							
5	PETORCA	CONSTRUCCIÓN VEREDAS LA GRUTA.	49.838.735	78%	49.838.735	38.678.946							
5	PETORCA	PAVIMENTACIÓN SECTOR EL BAJO DE CHINCOLCO	24.577.000	90%	24.577.000	22.119.300							
5	PUCHUNCAVI	CONSTRUCCIÓN COMEDOR, BODEGA Y COCINA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ESCUELA BÁSICA MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI	49.748.682	97%	3.354.302	48.209.597		1.815.217					
5	PUCHUNCAVI	METÁLICAS E INSTALACIÓN CANALETAS PVC, COLEGIO SARGENTO ALDEA - LAS VENTANAS	12.034.292	96%	12.034.292	11.522.026							11.522.026
5	PUCHUNCAVI	REPOSICION TECHUMBRES, CANALETAS AGUAS LUVIAS CON REJILLA Y COLOCACIÓN CANALETAS PVC, REPARACIÓN PASILLO PREBASICA, C.G.V.	34.191.461	100%	6.838.292	34.100.050					6.746.881		
5	PUCHUNCAVI	AMPLIACION SALA DE KINDER COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA, LAS VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI	43.766.179	100%	8.753.236	43.749.606							
5	PUCHUNCAVI	REPOSICION DE VEREDAS E INSTALACION DE SOLERAS AVENIDA BERNARDO OHIGGINS PUCHUNCAVI, COMUNA DE PUCHUNCAVI	23.308.863	100%	13.985.317	23.237.428			13.913.882				
5	PUCHUNCAVI	MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS EL RINCON, COMUNA DE PUCHUNCAVI	16.975.036	97%	1.018.503	16.512.440				555.907			
5	PUCHUNCAVI	CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, COMUNA DE PUCHUNCAVI	35.403.995	100%	21.242.397	35.363.200		21.201.602					
5	PUCHUNCAVI	REPARACIÓN DE CALLE (BACHEO), COMUNA DE PUCHUNCAVI.	49.999.899	100%	49.999.899	49.934.792							
5	PUCHUNCAVI	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PRINCIPAL LA CHOCOTA, COMUNA DE PUCHUNCAVI	49.748.480	100%	29.849.088	49.748.353				29.848.961			
5	PUCHUNCAVI	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE PEDRO ALDUNATE, LAS VENTANAS	49.996.560	100%	29.997.936	49.994.542				29.995.918			
5	PUCHUNCAVI	REPOSICIÓN DE VEREDAS, LOCALIDAD LAS VENTANAS CALLE BELLAVISTA, COMUNA DE PUCHUNCAVI	27.067.853	100%	16.240.711	27.015.612			16.188.470				
5	PUCHUNCAVI	REPOSICIÓN DE VEREDAS, LOCALIDAD LAS VENTANAS CALLE LA UNION, COMUNA DE PUCHUNCAVI	16.621.154	100%	997.270	16.601.504					977.620		
5	PUCHUNCAVI	REPOSICIÓN DE VEREDAS, LOCALIDAD LAS VENTANAS TENIENTE MERINO, COMUNA DE PUCHUNCAVI	14.235.189	100%	854.112	14.232.624			851.547				
5	PUTAENDO	AMPLIACIÓN COCINA - COMEDOR Y REPARACIONES MENORES, ESCUELA PASO HISTÓRICO, EL TÁRTARO	42.592.570	100%	1.279.597	42.585.829						1.272.856	
5	PUTAENDO	REPARACIONES ESCUELA PASO HISTÓRICO DE EL TÁRTARO	35.000.000	100%	7.000.000	34.994.146					6.994.146		
5	PUTAENDO	REPOSICIÓN ÁREA VERDE, PUENTE CIMBRA, PUTAENDO	22.868.000	100%	994.758	22.868.000			994.758				
5	PUTAENDO	Reposición Veredas Población Graciela Letelier	49.990.651	90%	30.594.279	44.991.584		14.821.344				10.773.868	
5	PUTAENDO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CAMARINES CLUB DEPORTIVO CENTRO CHILE	41.579.000	100%	24.950.505	41.571.237		8.947.479		7.356.156		4.481.983	
5	PUTAENDO	CONSTRUCCION CAMARIN E ILUMINACION CANCHA CLUB DEPORTIVO CENTRAL	28.352.910	99%	17.153.680	27.998.074			11.878.310			4.920.534	
5	PUTAENDO	CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSO CLUB DEPORTIVO INTERSPORTING	40.590.668	85%	24.354.401	34.316.382			18.080.115				
5	PUTAENDO	CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS, ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CLUB DEPORTIVO LO VICUÑA	49.999.933	70%	30.000.132	34.980.866			14.981.065				
5	PUTAENDO	REPOSICIÓN ACERAS CALLE LOS PINOS, GRANALLAS	47.408.098	91%	6.337.158	43.232.568			2.161.628				
5	PUTAENDO	CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA	48.790.166	71%	48.790.166	34.782.619						14.525.497	
5	PUTAENDO	MEJORAMIENTO SALON MULTIUSO 21 MAYO Y CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS	49.920.951	40%	49.920.951	19.968.380							
5	PUTAENDO	CONSTRUCCION AREA VERDE NUEVA CHACABUCO	23.860.025	94%	23.860.025	22.378.364							
5	QUILLOTA	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS CEJA, QUILLOTA	49.998.188	100%	5.622.234	49.950.390				5.574.436			
5	QUILLOTA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SECTOR PREBASICA ESCUELA NUESTRO MUNDO, QUILLOTA	40.602.187	100%	8.120.438	40.602.187				8.120.438			
5	QUILLOTA	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LUVIAS COLEGIO VALLE DE QUILLOTA	9.540.000	99%	8.586.000	9.451.449				8.497.449			
5	QUILLOTA	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE VEREDAS CALLE ROSALES KENNEDY, COMUNA DE QUILLOTA	34.514.000	86%	8.079.669	29.610.383			3.176.052				
5	QUILLOTA	Reposición Multicancha P. Aguirre Cerda	42.365.636	98%	25.419.382	41.365.635				24.419.381			
5	QUILLOTA	HABILITACION SALA MULTIUSO Y GIMNASIO CESFAM BOCO, QUILLOTA	49.999.901	98%	29.999.940	48.816.176						28.816.215	
5	QUILLOTA	CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO COMUNITARIO RUTA NORTE, QUILLOTA	49.960.465	100%	29.976.279	49.921.095							
5	QUILPUE	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO PASAJE MONTEVIDEO. QUILPUE	39.406.000	89%	23.643.600	35.083.403						19.321.003	
5	QUINTERO	MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA REPUBLICA DE FRANCIA	26.186.337	96%	5.237.267	25.039.060							
5	QUINTERO	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ADQUISICION CONTAINER 40	25.196.999	97%	5.039.400	24.512.215							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
5	QUINTERO	Habilitacion y mejoramiento de espacios en edificio consistorial	19.204.000	99%	1.000.000	19.104.000							
5	QUINTERO	PASEO BOULEVARD, PASAJE PEDRO SORDINI	49.999.129	45%	49.999.129	22.357.149							22.357.149
5	QUINTERO	AMPLIACION COMEDOR, DESPENSA, BANO MANIPULADORA, BODEGA Y MEJORAMIENTO INTEGRAL EN COCINA, ESCUELA VALLE NARAU	49.988.299	80%	49.988.299	39.990.639							
5	QUINTERO	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO ABATE MOLINA, UNIDAD VECINAL Nº 1	25.070.000	80%	25.070.000	20.056.000							
5	RINCONADA	AMPLIACION SALA DE CLASES NIVEL PRE BASICA ESCUELA G 157 EMIGDIO GALDAMES ROBLES SECTOR AUO COMUNA DE RINCONADA	47.638.772	97%	9.527.755	46.252.784					8.141.767		
5	RINCONADA	RECONSTRUCCIÓN VEREDA NORTE ACCESO VILLA LOS JARDINES Y MEJORAMIENTO PLAZA	20.948.283	98%	4.189.657	20.622.078						3.863.452	
5	RINCONADA	Construcción Áreas Verdes Acceso Villa Las Acacias y Villa Doña Natalia	12.594.000	100%	8.681.682	12.594.000	4.905.614					3.776.068	
5	SAN ANTONIO	HABILITACIÓN AULA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS NIVEL PREBÁSICA ESCUELA EL ASILO	49.950.000	100%	9.990.000	49.840.041							
5	SAN ANTONIO	HABILITACIÓN PLAZA DURA EN AV. LUIS REUUS CON AV. JOSÉ ORTUZAR	9.854.000	94%	1.970.800	9.262.786							
5	SAN ANTONIO	REPOSICIÓN VEREDAS AVENIDA CENTENARIO, COMUNA DE SAN ANTONIO	12.000.000	100%	2.400.000	11.996.390						2.396.390	
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE FLORENCIA, COMUNA SAN ANTONIO	10.900.000	97%	2.180.000	10.521.281							
5	SAN ANTONIO	CONSTRUCCIÓN 2º PISO SEDE SOCIAL VILLA PRIMAVERA	48.889.990	58%	29.333.994	28.457.511						8.901.515	
5	SAN ANTONIO	REPOSICIÓN CUBIERTA GALPÓN CLUB DEPORTIVO GOBERNACIÓN, COMUNA DE SAN ANTONIO	38.810.363	71%	23.286.217	27.583.066							
5	SAN ESTEBAN	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA Y REPOSICION DE PINTURA EN ESCUELA BASICA SAN LORENZO, FONCEA, COMUNA DE SAN ESTEBAN	24.314.000	100%	4.862.800	24.306.539							
5	SAN ESTEBAN	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE ALUMNOS (AS) Y DOCENTES EN ESCUELA BASICA LIBERTAD, EL HIGUERAL, COMUNA SAN ESTEBAN	17.238.000	100%	3.447.600	17.237.219							3.446.819
5	SAN ESTEBAN	"CONSTRUCCIÓN DE 481 ML. DE ACERAS CALLE LIBERTAD, EL HIGUERAL, COMUNA SAN ESTEBAN"	23.644.000	97%	4.343.739	22.912.177		3.611.916					
5	SAN FELIPE	AMPLIACIÓN COMEDOR Y COCINA. ESCUELA JUAN GÓMEZ MILLAS	24.619.281	99%	2.264.712	24.392.726							
5	SAN FELIPE	ESCUELA MATEO COKLIAT KNEZIC REPOSICIÓN DE TECHUMBRE Y CIELO	29.915.652	98%	5.983.130	29.317.311							
5	SAN FELIPE	PLAN DE INVIERNO ESCUELA ALMENDRAL RBD 1274	2.693.863	98%	2.424.477	2.652.064				2.382.678			
5	SAN FELIPE	ÁREA VERDE EL SEÑORIAL SECTOR VI	27.825.676	99%	5.565.136	27.519.143					5.258.603		
5	SAN FELIPE	REPARACION DE PAVIMENTOS VIAS O´Higgins Y MAIPU	49.827.037	96%	29.896.222	47.784.495							
5	SAN FELIPE	REPARACION DE PAVIMENTOS VIAS CHACABUCO Y YUNGAY	49.938.906	96%	29.963.343	47.742.549							
5	SAN FELIPE	REPOSICIÓN DE VEREDAS AV. MIRAFLORES ACERA SUR	21.375.247	100%	4.275.049	21.280.681							
5	SAN FELIPE	ADQUISICION DE REFUGIOS PEATONALES , SAN FELIPE	32.139.818	80%	32.139.818	25.711.854							
5	SANTA MARIA	MEJORAMIENTO CANCHA Y CIERRE PERIMETRAL ESCUELA LA HIGUERA	34.971.175	100%	6.994.235	34.971.042						6.994.102	
5	SANTA MARIA	REPOSICIÓN DE CANCHA Y PISOS DE SALAS ESCUELA MARÍA ESPINOLA	34.998.424	100%	6.999.685	34.989.970							6.991.231
5	SANTA MARIA	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE KINDER Y MEJORAMIENTO DE PATIO DE JUEGOS DE LA ESCUELA DAVID DEL CURTO	49.882.709	100%	9.976.542	49.780.843				9.874.676			
5	SANTA MARIA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS VILLA MIRASOL	35.597.837	100%	2.809.912	35.501.515							2.713.590
5	SANTA MARIA	REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN SANTA MARÍA	15.014.547	99%	954.810	14.789.809		730.072					
5	SANTA MARIA	REPOSICIÓN VEREDAS VILLA LOS AROMOS	28.115.196	100%	5.623.040	28.038.970				5.546.814			
5	SANTA MARIA	REPOSICIÓN VEREDAS VILLA ESPAÑA	39.366.804	99%	7.873.361	39.103.018				7.609.575			
5	SANTA MARIA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LOS ROBLES II ETAPA	43.827.432	100%	26.296.460	43.794.975		17.027.546		9.236.457			
5	SANTO DOMINGO	CAMBIO DE CUBIERTA Y ARREGLOS DE TECHUMBRE, COLEGIO PEOPLE HELP PEOPLE	24.943.174	100%	4.988.635	24.932.511							
5	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN POBLACION LOS MATTENES 1, COMUNA DE SANTO DOMINGO	25.300.000	98%	5.060.000	24.793.995							
5	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE MARBELLA, ACERA PONIENTE, COMUNA DE SANTO DOMINGO	48.971.012	93%	9.794.203	45.607.934							
5	VALPARAISO	INSTALACION DE BARANDAS PEATONALES Y DEFENSA CAMINERA CALLE BRUNO HERNANDEZ	39.293.781	95%	23.576.269	37.293.781			17.436.228				4.140.041
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO ESCALA AMERICA CERRO LA CRUZ	20.837.068	99%	1.250.225	20.622.175							1.035.332
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO ESCALA AZORIN CERRO LA CRUZ	30.384.097	89%	18.230.458	27.040.051							14.886.412
5	VALPARAISO	PROTECCION TALUD Y BARANDA PASAJE ALBERTO CRESPO CERRO MERCED	21.532.837	94%	1.291.971	20.333.136							92.270
5	VALPARAISO	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS Y EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS CALLE LAMBECHO	12.540.659	95%	752.440	11.954.108							
5	VALPARAISO	ILUMINACION PASAJE LAS LOMAS SECTOR NORTE Y SUR	39.443.294	40%	39.443.294	15.773.520							15.773.520
5	VALPARAISO	DEMOLICIÓN Y RED SECA ESCALA TRONCOSO CERRO MERCED	33.940.070	84%	20.364.042	28.467.679							14.891.651

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
5	VALPARAISO	REPARACIÓN ESCALERA ISLOTE SNIPE CERRO LAS CAÑAS	25.483.032	99%	15.289.820	25.147.482							
5	VALPARAISO	MANTENCION Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS. CERRO MONJAS	36.747.200	99%	1.051.960	36.398.473	703.233						
5	VILLA ALEMANA	CONSTRUCCION DE CAMARINES Y MULTICANCHA PARA AGRUPACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	40.620.893	99%	8.124.179	40.290.782							
5	VILLA ALEMANA	CONSTRUCCIÓN VEREDAS POBLACION NVA.PORVENIR Y OTROS. VILLA ALEMANA	45.463.997	95%	9.092.800	43.226.101							
5	VILLA ALEMANA	CONSTRUCCIÓN VEREDAS SAN ENRIQUE Y OTROS. VILLA ALEMANA.	48.331.815	96%	9.666.363	46.312.756							
5	VIÑA DEL MAR	MEJORAMIENTO SERVICIO ALIMENTACIÓN ESCUELA SANTA JULIA	49.995.479	96%	21.998.011	47.779.722							
5	VIÑA DEL MAR	REPOSICIÓN PARCIAL DE CUBIERTAS EN LICEO JOSE FRANCISCO VERGARA	34.509.021	97%	6.901.804	33.368.627							
5	VIÑA DEL MAR	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA Y TECHUMBRE SECTOR PRE BASICA EN LICEO DR OSCAR MARIN SOCIAS	9.997.876	100%	8.998.089	9.997.876							8.998.089
5	VIÑA DEL MAR	REPARACIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLES 11 Y 13 NORTE,	28.800.733	88%	5.760.147	25.466.149							
5	VIÑA DEL MAR	REPARACIÓN DE CALZADAS DE HORMIGON EN CALLES 5 Y 6 NORTE, ENTRE SAN MARTÍN Y AV. LIBERTAD.	49.999.999	80%	10.000.000	40.248.692							
5	VIÑA DEL MAR	REPOSICION ACERAS CALLE ULISES POIRIER , TRAMO ARTURO GODOY Y GUACOLDA	10.388.342	80%	10.388.342	8.310.673							
5	VIÑA DEL MAR	MEJORA DE ILUMINACION VILLA HERMOSA CALLES HOLANDA MARRUECOS FRANCIA	49.945.658	80%	49.945.658	39.956.526							
6	CHEPICA	REPOSICION Y REPARACION CUBIERTA ESCUELA HECTOR RODOLFO CASTILLO, RINCONADA DE JAUREGUI - COMUNA DE CHÉPICA	9.999.078	98%	2.699.751	9.764.806						2.465.479	
6	CHEPICA	MEJORAMIENTO SEGURIDAD DE ACCESOS Y ÁREAS VERDES EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE CHEPICA	11.826.602	95%	11.826.602	11.203.450							
6	CHEPICA	DEMOLICIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN CIERRE PERIMETRAL, EDIFICIO MUNICIPAL, COMUNA DE CHEPICA	13.229.528	98%	13.229.528	12.907.371							
6	CHIMBARONGO	REPARACIÓN ESCUELA G 448 DE LA LOCALIDAD DE HUEMUL, COMUNA CHIMBARONGO	9.554.469	78%	8.599.022	7.498.144							
6	CHIMBARONGO	CONSTRUCCION DE 3 PLAZAS ACTIVAS, COMUNA DE CHIMBARONGO	15.206.091	94%	1.623.008	14.297.982						714.899	
6	CHIMBARONGO	PLAZAS ACTIVAS Y JUEGOS INFANTILES EN ÁREAS VERDES PARA CUATRO SECTORES DE LA COMUNA DE CHIMBARONGO	28.615.568	100%	5.723.114	28.615.568							5.723.114
6	CHIMBARONGO	RECAMBIO DE ALUMBRADO PUBLICO TRADICIONAL A TECNOLOGÍA LED	44.910.000	97%	26.946.000	43.516.658							
6	CHIMBARONGO	CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO RURALES PEATONALES, COMUNA DE CHIMBARONGO	29.060.000	80%	29.060.000	23.248.000							
6	CODEGUA	MEJORAMIENTO SS.HH. MANIPULADORAS Y AUXILIARES, BODEGAS, ILUMINACIÓN Y OTROS.	34.940.600	92%	6.988.120	32.245.197							
6	CODEGUA	CONSTRUCCION Y REMODELACION BAÑOS PRE BASICA Y OTROS, COLEGIO JESUS ANDINO	49.997.976	88%	9.999.595	43.823.223							
6	CODEGUA	REPARACIONES PLAN DE INVIERNO 2014, RECINTOS EDUCACIONALES COMUNA DE CODEGUA	5.861.925	92%	5.275.732	5.392.963							4.806.770
6	CODEGUA	Mejoramiento, Plantación y Recuperación de Plazas de La Comuna	14.908.617	98%	2.981.724	14.610.444							
6	CODEGUA	CONSTRUCCIÓN DRENES EN SECTORES ESTANCILLA Y PADRE HURTADO	16.125.000	98%	3.225.000	15.754.728							
6	CODEGUA	CONSTRUCCION CASA CUARTELERO BOMBEROS CODEGUA	21.885.843	100%	4.377.169	21.885.842							
6	COINCO	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y NORMALIZACION DEPENDENCIAS ESCUELA CHILLEHUE	35.000.000	92%	7.000.000	32.103.071					4.103.071		
6	COINCO	CAMBIO DE PUERTAS Y TECHO DE PARVULOS COLEGIO HUALLILEN	9.996.794	95%	8.997.115	9.528.925					8.529.246		
6	COINCO	REPARACIÓN DE BACHES PAVIMENTO	14.465.382	99%	1.446.538	14.320.728							
6	COINCO	ILUMINACION EN CRUCES DE COINCO	14.861.122	97%	2.972.224	14.474.105							
6	COINCO	Reposición veredas sector El Cardal	30.420.000	100%	6.084.000	30.377.273					6.041.273		
6	COINCO	Espacio Activo Quincho Club Deportivo Atlético	14.928.000	100%	1.579.284	14.927.527							
6	COINCO	ILUMINACION PEATONAL CALLE EL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS	15.097.931	80%	15.097.931	12.078.344							
6	DONIHUE	IMPEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN AULAS PREBASICA ESCUELA LAURA MATUS	49.973.757	99%	29.984.255	49.286.974			29.297.472				
6	DONIHUE	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN CALLES, AVENIDAS Y VARIOS SECTORES, DONIHUE	24.346.947	95%	7.941.258	23.094.992				6.689.303			
6	DONIHUE	REPOSICIÓN DE 1200 ML DE VEREDAS CALLES ESTACIÓN Y DELFIN CARVALLO, DONIHUE	49.890.036	98%	9.978.007	49.000.000				9.087.971			
6	DONIHUE	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL POBLACIÓN LAUTARO, DONIHUE	42.429.457	98%	25.457.674	41.735.064							
6	DONIHUE	REPOSICIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD DONIHUE	49.931.734	90%	29.959.040	45.111.224				25.138.530			
6	GRANEROS	MEJORAMIENTOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COLEGIO SIXTO MÉNDEZ Y LICEO MISAEL LOBOS MONROY, COMUNA DE GRANEROS	33.692.991	96%	6.419.573	32.189.310				4.915.892			
6	LA ESTRELLA	REPOSICION PARCIAL DE TECHUMBRE Y OTROS ESCUELA MONICA SILVA GÓMEZ	32.291.245	100%	6.458.249	32.274.139						6.441.143	
6	LA ESTRELLA	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES LED EN VARIOS SECTORES DE LA COMUNA	49.785.777	96%	29.871.466	48.008.319					24.512.098		
6	LA ESTRELLA	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR LA AGUADA, COMUNA DE LA ESTRELLA	40.560.794	97%	8.112.159	39.428.702					6.980.067		

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
6	LAS CABRAS	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PREBASICA COLEGIO INES DE SUAREZ	48.642.291	98%	9.728.458	47.820.846							
6	LAS CABRAS	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LICEO MUNICIPAL LAS CABRAS	17.500.000	91%	3.500.000	15.928.832						1.928.832	
6	LAS CABRAS	REPOSICION CUBIERTA ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA	25.500.000	100%	5.100.000	25.499.000							
6	LAS CABRAS	RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE ESCUELA VILMA ALIAGA CALDERÓN	10.000.000	99%	9.000.000	9.912.700					7.921.430		
6	LAS CABRAS	RECONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE ESCUELA REPÚBLICA DE GRECIA	10.000.000	97%	9.000.000	9.697.013					3.848.506		4.848.507
6	LAS CABRAS	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS SECTOR URBANO	13.754.444	98%	2.750.889	13.479.355							
6	LAS CABRAS	ESPACIOS ACTIVOS ESTADIO MUNICIPAL LLALLAUQUÉN	15.000.000	100%	2.700.000	15.000.000							
6	LAS CABRAS	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE DEPORTIVA SANTA ADELA, COMUNA DE LAS CABRAS	49.999.000	98%	1.750.293	49.071.881							
6	LAS CABRAS	CONSTRUCCIÓN VEREDAS CIRCUNVALACIÓN LAGO RAPEL	49.999.000	100%	9.999.800	49.837.676							
6	LAS CABRAS	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR URBANO LAS CABRAS	49.999.000	98%	9.999.800	48.943.158							
6	LAS CABRAS	REPOSICION VEREDAS SECTOR URBANO LAS CABRAS	13.973.617	80%	13.973.617	11.178.893							
6	LITUECHE	PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRÍQUEZ	30.093.309	97%	6.018.662	29.324.045							
6	LITUECHE	PLAN PREVENTIVO 2015, ESCUELA DE PULÍN	9.672.603	99%	1.934.520	9.609.191						1.871.108	
6	LITUECHE	MEJORAMIENTO CUBIERTAS, CANALIZACIÓN, BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTACIÓN ESCUELA BÁSICA DE PULÍN	8.227.642	84%	7.404.878	6.926.339					6.103.575		
6	LITUECHE	PLAN DE INVIERNO PAVIMENTACIÓN DE PATIOS AULAS PREBASICA, ESCUELA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ	9.984.512	100%	8.986.061	9.979.141					8.980.690		
6	LITUECHE	CONSTRUCCION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, DE CALLE PASCUALA PASQUÉN	24.821.238	100%	41.479	24.821.238							41.479
6	LITUECHE	NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, SALÓN MULTIUSO ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE	49.926.785	91%	35.947.286	45.300.132						31.320.633	
6	LITUECHE	MEJORAMIENTO Y NORMALIZACION DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA DE PULIN, COMUNA DE LITUECHE	45.000.000	39%	45.000.000	17.514.777							
6	LITUECHE	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, DE CALLES: EL CLAVEL, LAS CAMELIAS Y LAS AMAPOLAS	25.216.757	67%	25.216.757	16.772.075						10.086.702	
6	LOLOL	REPOSICIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA OLGA DE GOMEZ, SECTOR EL MEMBRILLO, COMUNA DE LOLOL	34.999.933	98%	6.999.987	34.299.934							
6	LOLOL	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA HUGO URZUA, SECTOR RANGUIL, COMUNA DE LOLOL	9.999.926	100%	8.999.933	9.966.145							8.517.844
6	LOLOL	AMPLIACION, MODIFICACION Y MEJORAMIENTO PRE- KINDER Y KINDER ESCUELA BASICA GALVARINO VALENZUELA MORAGA, COMUNA DE LOLOL	49.999.143	100%	9.999.829	49.923.873				9.924.559			
6	LOLOL	MEJORAMIENTO ACCESOS PARQUE CAMPESINO, COMUNA DE LOLOL	26.402.209	100%	5.280.442	26.402.209						5.280.442	
6	LOLOL	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA MANUEL LARRAIN - LA VEGA COMUNA DE LOLOL	49.999.000	100%	29.999.400	49.976.221			19.400.742				
6	LOLOL	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE LAS ACACIAS, SECTOR NORTE; COMUNA DE LOLOL	26.822.920	82%	26.822.920	21.925.161							
6	MACHALI	NORMALIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO COLEGIO LOS LLANOS MACHALI	34.954.000	100%	6.990.800	34.954.000					6.990.800		
6	MACHALI	PLAN DE INVIERNO, COLEGIO GABRIELA MISTRAL, MACHALÍ	9.191.391	89%	8.272.252	8.137.964				7.218.825			
6	MACHALI	PLAN DE INVIERNO, LICEO POLIVALENTE DE MACHALÍ	7.932.540	78%	7.139.286	6.182.200				5.388.946			
6	MACHALI	Iluminación Cancha Estadio Santa Teresita de Machali	26.983.667	100%	1.428.000	26.983.667				1.428.000			
6	MACHALI	REPARACIONES CIERRO PERIMETRAL Y REPARACIONES VARIAS BODEGAS MUNICIPALES	34.889.000	65%	17.622.507	22.667.989				5.401.496			
6	MACHALI	CONSTRUCCION Y REPOSICION VEREDAS VILLAS EL MAITEN Y EL ALAMO	49.450.000	100%	9.890.000	49.450.000					9.890.000		
6	MACHALI	CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR EL GUINDAL MACHALI	49.450.000	100%	9.890.000	49.450.000					9.890.000		
6	MARCHIGUE	REPOSICIÓN CUBIERTA DE SALAS, CIRCULACIONES, PATIO CUBIERTO Y CONSTRUCCIÓN CIRCULACIÓN CUBIERTA, COLEGIO NOBELES DE CHILE	34.890.056	100%	6.978.011	34.890.056				6.978.011			
6	MARCHIGUE	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION AGUAS LLUVIAS Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA, ESCUELA PAILIMO	34.273.488	100%	6.854.698	34.273.488				6.854.698			
6	MARCHIGUE	MEJORAMIENTO SALA DE CLASES Y AREA DE SERVICIOS, ESCUELA NOBELES DE CHILE	35.566.033	97%	6.538.460	34.427.920							
6	MARCHIGUE	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA ESCUELA NOBELES DE CHILE	3.482.178	100%	3.482.178	3.482.178						3.482.178	
6	MARCHIGUE	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN VARIAS CALLES DE MARCHIGÜE URBANO	12.331.000	100%	2.466.200	12.331.000						2.466.200	
6	MOSTAZAL	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, LICEO ELVIRA SANCHEZ, ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y COLEGIO HIJOS DEL SOL , DE LA COMUNA DE MOSTAZAL	49.868.201	98%	3.188.976	49.047.851							
6	MOSTAZAL	REMODELACIÓN COLEGIO CAMINO REAL	44.723.551	96%	10.332.254	42.989.121							
6	MOSTAZAL	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLES LAS ENCINAS Y JOSÉ MIGUEL CARRERA DE SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	18.774.130	40%	-	7.509.652							
6	NANCAGUA	REPARACION CUBIERTA LICEO JUAN PABLO II, COMUNA DE NANCAGUA	22.846.385	98%	4.569.277	22.437.983				4.160.875			
6	NANCAGUA	REPOSICIÓN CUBIERTA ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA DE NANCAGUA	34.685.845	100%	6.937.169	34.685.391				6.936.715			
6	NANCAGUA	READECUACIÓN ÁREA PREBÁSICA ESCUELA ADRIANA LYON VIAL	35.136.121	93%	7.027.224	32.676.816						4.567.919	

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
6	NANCAGUA	HABILITACIÓN ÁREA PRE-BÁSICA ESCUELA MUNICIPAL CUNACO	30.806.464	100%	6.161.293	30.806.464							6.161.293
6	NANCAGUA	REPARACION CUBIERTA ESCUELA F-473 PUQUILLAY BAJO Y ESCUELA BASICA DE CUNACO, COMUNA DE NANCAGUA	4.636.229	91%	927.246	4.235.471				526.488			
6	NANCAGUA	MEJORAMIENTO VÍAS URBANAS, COMUNA DE NANCAGUA	21.975.490	100%	673.392	21.923.168			621.070				
6	NANCAGUA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA ESPERANZA, SECTOR CUNACO	45.505.490	98%	27.303.294	44.377.958					26.175.762		
6	NANCAGUA	REPOSICION SEDE SOCIAL TIERRA CHILENA	36.539.018	100%	21.923.410	36.454.501							21.838.893
6	NANCAGUA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS COMUNA DE NANCAGUA	49.943.012	95%	9.988.602	47.397.153							7.442.743
6	NANCAGUA	REPARACIÓN DE CALZADAS Y REPOSICIÓN DE VEREDAS, COMUNA DE NANCAGUA	22.325.640	45%	22.325.640	10.055.613							7.591.150
6	NAVIDAD	HABILITACION Y MEJORAMIENTO DE UN ESPACIO PARA PREKINDER Y KINDER ESCUELA CONFEDERACIÓN HELVÉTICA DE PUPUYA, NAVIDAD	49.990.000	98%	3.265.580	48.880.917							
6	NAVIDAD	MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA LA DIVINA GABRIELA DE NAVIDAD	34.990.000	98%	6.998.000	34.124.874							
6	NAVIDAD	MEJORAMIENTO CUBIERTA Y EVACUACION AGUAS LLUVÍAS ESCUELA LA DIVINA GABRIELA DE NAVIDAD, COMUNA DE NAVIDAD	9.997.000	91%	8.997.300	9.123.466							
6	NAVIDAD	CONSTRUCCION E INALACION DE SEÑALETICAS INDICATIVAS LOCALIDAD DE NAVIDAD, COMUNA DE NAVIDAD	15.453.000	99%	537.086	15.298.374	382.460						
6	NAVIDAD	CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA VEGA DE PUPUYA, COMUNA DE NAVIDAD	15.967.803	89%	3.193.561	14.211.344							
6	NAVIDAD	EVS - IMPLEMENTACION PLAZA EVS EN LA LOCALIDAD DE RAPEL DE LA COMUNA DE NAVIDAD	29.964.000	90%	3.266.080	26.967.600		269.680					
6	NAVIDAD	INSTALACIÓN DE MAQUINAS PARA HACER EJERCICIOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE NAVIDAD	16.222.245	80%	16.222.245	12.977.796							
6	OLIVAR	MEJORAMIENTO Y HABILITACION, COLEGIO E-225 GULTRO, COMUNA DE OLIVAR	34.999.388	99%	6.999.878	34.490.116							
6	OLIVAR	Reconstrucción y Construcción de aceras en el Sector de Olivar Alto, comprende entre otras la calle	14.366.486	100%	211.915	14.306.915							152.344
6	OLIVAR	ILUMINACION PEATONAL Y ARBORIZACION CAMINO A TERMAS SECTOR GULTRO	19.543.000	100%	3.908.600	19.543.000							3.908.600
6	OLIVAR	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL OLIVAR ALTO	20.078.306	100%	18.070.475	20.078.306						18.070.475	
6	OLIVAR	REPOSICION ACERAS OLIVAR BAJO	49.883.000	97%	2.607.775	48.346.225				1.071.000			
6	OLIVAR	CONSTRUCCION TECHUMBRE MULTICANCHA POBLACION EL MANZANO Y PINTURA ALTO TRAFICO	34.494.000	100%	20.696.400	34.493.999			20.696.399				
6	OLIVAR	CAMBIO DE 43 LUMINARIA EN POBLACION 10 DE AGOSTO Y VILLA EL MANZANO, SECTOR GULTRO	20.398.268	80%	20.398.268	16.318.614							
6	PALMILLA	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JORGE ERRAZURIZ DE LOS OLMOS	49.990.000	96%	18.780.486	47.842.178							
6	PALMILLA	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA SANTA MATILDE, PALMILLA	34.954.478	97%	6.990.896	34.074.736							
6	PALMILLA	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS LLUVIAS Y CUBIERTA LICEO SAN JOSE DEL CARMEN, PALMILLA	9.693.443	91%	8.724.098	8.821.020							
6	PALMILLA	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR DE TALHUEN, PALMILLA	14.386.832	100%	2.877.366	14.386.832							
6	PALMILLA	MEJORAMIENTO DE PLAZA JAVIERA EYZAGUIRRE DE LHUEIMO	14.616.082	80%	14.616.082	11.692.865							
6	PAREDONES	REPARACIÓN MENOR DE URGENCIA ESCUELA SAN PEDRO DE ALCANTARA	9.762.463	100%	2.635.866	9.762.462			2.635.865				
6	PAREDONES	REPARACIÓN MENOR DE EMERGENCIA ESCUELA MUNICIPAL VILLA SAN PEDRO	9.996.000	100%	2.698.920	9.996.000			2.698.920				
6	PAREDONES	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA LICEO MIRELLA CATALAN URZUA	9.998.285	100%	2.699.537	9.998.285				2.699.537			
6	PAREDONES	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA ESCUELA BASICA LOS COPIHUES DEL CALVARIO	1.967.963	100%	393.593	1.967.963			393.593				
6	PAREDONES	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA ESCUELA BÁSICA MERCEDES URZUA	9.496.200	100%	2.563.974	9.496.200			2.563.974				
6	PAREDONES	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA ESCUELA BASICA LAS CARMELITAS DE EL QUILLAY	4.700.500	97%	1.269.135	4.551.750				1.120.385			
6	PAREDONES	REPARACIONES MENORES DE URGENCIA ESCUELA ALBERTINA VALENZUELA	3.956.750	100%	1.068.323	3.956.750				1.068.323			
6	PAREDONES	MEJORAMIENTO ACCESO ORGANISMOS DE SALUD	20.103.387	100%	4.020.677	20.103.387							
6	PAREDONES	HABILITACIÓN PLAZA VILLA HOSPITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE (COMUNA AISLADA)	49.809.812	100%	9.961.962	49.809.812							
6	PAREDONES	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR PAREDONES URBANO TRAMO 1	49.990.000	100%	9.998.000	49.952.481							9.960.481
6	PAREDONES	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR URBANO DE PAREDONES TRAMO 2	49.990.000	100%	9.998.000	49.980.148							9.988.148
6	PAREDONES	REPOSICIÓN VEREDAS SAN PEDRO DE ALCANTARA	49.990.000	100%	9.998.000	49.990.000							
6	PAREDONES	REPARACIÓN MENOR DE URGENCIA INTERNADO ENSEÑANZA MEDIA	8.649.813	100%	2.335.450	8.649.813			2.335.450				
6	PAREDONES	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA QUEBRADA LOS ROMEROS	5.765.407	40%	5.765.407	2.306.163							
6	PERALILLO	SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y MEJORAMIENTIO DE PATIO, COLEGIO VIOLETA PARRA	30.873.156	96%	6.174.631	29.613.625							
6	PERALILLO	REPOSICIÓN DE CUBIERTA MODULO 1 ESCUELA GUSTAVO RIVERA	9.995.704	99%	2.698.841	9.944.443							
6	PERALILLO	CONSTRUCCIÓN DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, LICEO BICENTENARIO	9.675.060	95%	2.612.267	9.199.236							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
6	PERALILLO	REPOSICION DE CUBIERTA, CANAL Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ	7.587.753	95%	2.048.694	7.236.945							
6	PERALILLO	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y REGULARIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO, VARIOS SECTORES URBANOS DE LA COMUNA	30.007.974	100%	927.047	30.007.974							927.047
6	PERALILLO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE VEREDAS PERALILLO URBANO	30.828.927	99%	6.165.785	30.591.900				4.570.453			
6	PERALILLO	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE SANTA BLANCA, SAN MIGUEL DE CALLEUQUE Y SANTA VICTORIA	37.012.588	95%	7.402.518	35.234.384							
6	PERALILLO	CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR EL BARCO, PERALILLO	31.320.175	90%	31.320.175	28.188.157							
6	PEUMO	REPARACIÓN COMEDOR Y SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA ANTONIO DE ZUNIGA, PEUMO	34.772.228	98%	6.954.446	33.981.459							6.163.677
6	PEUMO	REPARACIÓN DE SERVICIOS HIGENICOS Y PATIO ESCUELA GUILLERMO BUSMESTER, PEUMO	34.941.018	88%	6.988.204	30.633.725							2.680.911
6	PEUMO	MEJORAMIENTO KINDER ESCUELA ANTONIO DE ZUNIGA	49.839.961	97%	9.967.992	48.554.553							8.682.584
6	PEUMO	REPOSICIÓN VENTANAS ESCUELA ANTONIO DE ZUÑIGA, COMUNA DE PEUMO	9.999.000	93%	8.999.100	9.281.286							8.281.386
6	PEUMO	MEJORAMIENTO ACCESO LICEO JEAN BUCHANNAN DE LARRAIN, COMUNA DE PEUMO	9.999.000	98%	8.999.100	9.846.810			7.847.010				
6	PEUMO	MEJORAMIENTO SISTEMA DRENAJE ESCUELA GUILLERMO BURMESTER, COMUNA DE PEUMO	9.999.913	100%	8.999.922	9.998.142							
6	PEUMO	REPOSICIÓN TECHUMBRE DE CIRCULACIÓN ESCUELA DE ROSARIO, COMUNA DE PEUMO	3.375.138	86%	3.037.624	2.911.365		2.573.851					
6	PEUMO	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE PEUMO	23.610.558	91%	23.610.558	21.571.352							
6	PICHIDEGUA	MEJORAMIENTO CENTRO EDUCACIONAL SIGLO 21	35.000.000	99%	7.000.000	34.808.528							
6	PICHIDEGUA	MEJORAMIENTO ESCUELA DE CALEUCHE	35.000.000	99%	7.000.000	34.631.535							
6	PICHIDEGUA	MEJORAMIENTO ESCUELA ESPECIAL DE PICHIDEGUA	25.000.000	100%	25.000.000	24.922.000				9.968.800			14.953.200
6	PICHIDEGUA	REPOSICIÓN CUBIERTA DE TECHADO Y CIELO ESCUELA PATAGUAS ORILLAS	10.000.000	99%	9.000.000	9.855.298					8.855.298		
6	PICHIDEGUA	REPOSICIÓN CUBIERTA DE TECHADO ESCUELA PORTEZUELO LARMAHUE	10.000.000	98%	9.000.000	9.841.381				8.841.381			
6	PICHIDEGUA	CONSTRUCCIÓN SEDE CD SAN LUIS Y SS.HH. CD. INDEPENDIENTE, PICHIDEGUA	48.069.327	96%	9.613.865	46.060.354						7.604.892	
6	PICHIDEGUA	CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES VARIOS SECTORES DE PICHIDEGUA	19.113.338	50%	19.113.338	9.556.669							
6	PICHILEMU	REPOSICION RED ELECTRICA ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILAR-PICHILEMU	31.855.556	95%	6.371.111	30.225.405							
6	PICHILEMU	REPARACIONES ESCUELA DIGNA CAMILO- AÑO 2014.	3.749.309	100%	1.012.314	3.749.309				1.012.314			
6	PICHILEMU	CONSTRUCCION DE PLAYAS ECOLOGICAS RUTA I-90-COMUNA DE PICHILEMU	9.580.620	100%	1.916.124	9.580.620				1.916.124			
6	PICHILEMU	Construccion y Mantenición de Areas Verdes Comuna de Pichilemu, Marzo - Diciembre 2012	48.586.000	77%	29.151.600	37.518.000				12.598.901	5.484.699		
6	PICHILEMU	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR AERODROMO - COMUNA DE PICHILEMU	49.979.217	100%	29.987.530	49.973.336							
6	PICHILEMU	REPOSICION DE LUMINARIAS PASEO BAJADA TERRAZAS - COMUNA DE PICHILEMU	35.373.845	100%	21.224.307	35.329.636		12.119.231				9.060.867	
6	PICHILEMU	REPOSICION DE BALDOSA CALLE AGUSTIN ROSS - COMUNA DE PICHILEMU.	44.454.979	100%	27.077.161	44.449.811						27.071.993	
6	PICHILEMU	CONSTRUCCION BAJADAS PEATONALES ZONA URBANA Y REPOSICION CIERRE CANCHA CAHUIL -COMUNA PICHILEMU	13.913.791	80%	13.913.791	11.131.032							
6	PLACILLA	MEJORAMIENTO ESCUELA G-470 SAN LUIS DE MANANTIALES - PLAN PREVENTIVO	34.421.989	96%	34.421.989	33.187.154						33.187.154	
6	PLACILLA	MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA EL AMANECER DE LO MOSCOSO	8.750.822	95%	7.875.740	8.277.691							
6	PLACILLA	MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA RAÚL CÁCERES PACHECO	6.560.446	32%	5.904.402	2.129.593							
6	PLACILLA	CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES SANTO DOMINGO, SECTOR LA TUNA, COMUNA DE PLACILLA	24.663.141	100%	4.932.628	24.663.141							4.932.628
6	PLACILLA	CONSTRUCCION ACERAS Y ENTUBAMIENTO SECTOR LO MOSCOSO	49.968.000	90%	29.980.800	44.785.575							
6	PUMANQUE	MEJORAMIENTO ESCUELA PALMILLA DE RETO	4.803.887	100%	1.297.050	4.803.887					1.297.050		
6	PUMANQUE	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESCUELA RINCÓN LOS PERALES	7.524.816	100%	2.031.701	7.524.816					2.031.701		
6	PUMANQUE	MEJORAMIENTO Y REPARACION ESCUELA MATAREDONDA	8.224.673	100%	2.220.662	8.224.673					2.220.662		
6	PUMANQUE	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PUMANQUE URBANO	45.000.000	100%	9.000.000	44.800.612					4.320.551		
6	PUMANQUE	CONSTRUCCION RESALTOS Y REFUGIO PEATONAL PUMANQUE URBANO	18.310.257	94%	18.310.257	17.211.641							
6	QUINTA TILCOCO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS Y REPOSICIÓN PAVIMENTO PATIO, LICEO REPÚBLICA DE ITALIA, ANEXO BÁSICA	9.290.747	100%	8.361.672	9.274.553							
6	QUINTA TILCOCO	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO PATIO Y REVESTIMIENTO MURO DE GIMNASIO COLEGIO JAIME FELDMAN, LA VIÑA	9.733.456	83%	8.760.110	8.126.766							
6	QUINTA TILCOCO	CONFIGURACIÓN DE ÁREA VERDE EN ACCESO LOCALIDAD EL ROMERAL, QUINTA DE TILCOCO	14.901.167	40%	14.901.167	5.960.466							
6	RANCAGUA	REPARACIÓN BAÑOS ALUMNOS COLEGIO MINERAL EL TENIENTE	29.659.614	89%	5.931.923	26.362.454							
6	RANCAGUA	DEMARCAACION PINTURA TERMOPLASTICA AVENIDA L. BERNARDO O´ Higgins - RANCAGUA	49.964.292	85%	29.978.575	42.717.236						22.731.519	

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
6	RANCAGUA	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA QUILLAIQUEN, RANCAGUA	40.294.999	95%	7.478.769	38.414.422							5.598.192
6	RENGO	AMPLIACION ESCUELA VICTOR NICOLETTI DE RENG	49.990.000	100%	30.018.748	49.990.000							
6	RENGO	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA POBLACION URETA DE ROSARIO	49.915.000	42%	29.949.000	20.730.960						764.960	
6	SAN FERNANDO	REPOSICION AULA PREBASICA ESCUELA SERGIO VERDUGO HERRERA	37.943.681	96%	15.319.071	36.269.152							
6	SAN FERNANDO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO COCINA - COMEDOR ESCUELA SERGIO VERGUGO HERRERA	33.867.807	94%	6.303.546	31.682.399							
6	SAN FERNANDO	MEJORAMIENTO ESCUELA SAN MARTÍN, PLAN PREVENTIVO 2015	17.623.510	98%	3.524.702	17.271.039							
6	SAN FERNANDO	MEJORAMIENTO ESCUELA OLEGARIO LAZO, PLAN PREVENTIVO 2015	17.373.024	98%	3.474.605	17.025.563							
6	SAN FERNANDO	REPARACIONES ESCUELA W. VENEGAS OLIVA	3.548.004	100%	3.193.204	3.548.004							
6	SAN FERNANDO	REPARACIONES ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA, PLAN INVIERNO 2014	3.814.350	100%	3.432.915	3.814.350							
6	SAN FERNANDO	REPARACIONES LICEO EDUARDO CHARMÉ, PLAN INVIERNO 2014	5.399.464	90%	4.865.518	4.858.912							
6	SAN FERNANDO	Mejoramiento plaza juegos infantiles Carampangue esquina Argomedo	10.164.966	99%	1.237.806	10.041.185							
6	SAN FERNANDO	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE 2.000 MTS² DE VEREDAS DENTRO DEL RADIO URBANO	21.851.961	99%	2.185.196	21.633.441							
6	SAN FERNANDO	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCION DE VEREDAS	22.448.689	98%	4.489.737	21.999.715							
6	SAN FERNANDO	mejoramiento y const. camarines en multicancha Manso de Velasco ,San Fernando	49.991.000	99%	3.214.612	49.323.246				2.546.858			
6	SAN FERNANDO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COCINA - COMEDOR LICEO ALBERTO VALENZUELA LLANOS	1.626.825	80%	1.626.825	1.301.460							
6	SAN FERNANDO	REPARACIONES ESCUELA JOSÉ DE SAN MARTÍN, PLAN INVIERNO:URGENCIAS 2014	3.989.628	100%	3.590.665	3.989.628							
6	SAN VICENTE	MEJORAMIENTO TECHUMBRE ESCUELA CARMEN GALLEGOS	33.336.363	100%	6.667.273	33.335.946							
6	SAN VICENTE	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE EN LICEO AGRÍCOLA EL TAMBO	9.998.648	100%	599.919	9.949.535					550.806		
6	SAN VICENTE	MEJORAMIENTO MULTICANCHA CRISTOFORO COLOMBO Y MEJORAMIENTO DE LOS PASOS PEATONALES EN SAN VICENTE T. T,	11.699.182	98%	2.339.836	11.514.732				2.155.386			
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA DE LA VINILLA, COMUNA DE SAN VICENTE	48.268.631	93%	28.961.179	44.903.907						11.526.047	
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PENCAHUE ABAJO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TT. (95-2	48.269.000	100%	28.961.400	48.268.999							
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA EN LA VILLA REQUEGUA CERRO DE LA LOCALIDAD DE REQUEGUA, COMUNA DE SAN	48.268.631	100%	28.961.179	48.263.723						13.226.515	
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA EN LA VILLA ROMA 2 DE SAN VICENTE DE TT. (95.22 m²)	48.269.000	100%	28.961.400	48.268.999							
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA DE VILLA LA UNION	48.269.000	100%	28.961.400	48.269.000							
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE EL NICHE DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE T.T.	48.268.631	100%	9.653.726	48.076.491						9.461.586	
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR BELLAVISTA	34.495.479	99%	20.697.287	34.007.225							20.209.033
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCON MULTICANCHA SECTOR LA VINILLA	33.772.390	99%	20.263.434	33.373.550							19.864.594
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR PUEBLO DE INDIOS	49.999.999	100%	10.000.000	49.999.998							
6	SAN VICENTE	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR CALLE EL MEDIO,	45.810.538	99%	27.486.322	45.203.340							26.879.124
6	SAN VICENTE	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO Y BAÑOS ESCUELA DE REQUEGUA	38.205.694	100%	38.205.694	38.049.506							15.694.203
6	SAN VICENTE	NORMALIZACIÓN MERCADO MUNICIPAL	11.885.605	90%	11.885.605	10.697.044							
6	SANTA CRUZ	MEJORAMIENTO CUBIERTA ,CIELOS Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA MARIA VICTORIA ARAYA VALDES	34.985.000	100%	6.997.000	34.884.553							
6	SANTA CRUZ	MEJORAMIENTO ESCUELA MARIA VICTORIA ARAYA VALDES	10.000.000	97%	9.000.000	9.708.072							
6	SANTA CRUZ	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS INSTITUTO POLITECNICO SANTA CRUZ	4.147.504	100%	3.732.754	4.147.504							
7	CAUQUENES	HABILITACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO COCINAS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES COMUNA DE CAUQUENES	49.900.000	98%	11.303.460	48.887.211							
7	CAUQUENES	REPOSICIÓN, MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ADECUACIÓN INTERNADO ADOLFO QUIROZ QUELLA	35.000.000	100%	7.000.000	35.000.000						7.000.000	
7	CAUQUENES	REPOSICION CUBIERTA, CANALETAS Y BAJADAS AGUAS LLUVIAS, CABALLETE, TAPACANES Y CIELO ESCUELA BARRIO ESTACIÓN, CAUQUENES	35.000.000	100%	7.000.000	35.000.000						7.000.000	
7	CAUQUENES	REPOSICION CUBIERTA 6 SALAS DE CLASES SECTOR ANEXA Y PATIO CUBIERTO LICEO ANTONIO VARAS	35.000.000	100%	7.000.000	35.000.000							7.000.000
7	CAUQUENES	SSHH MANIPULADORA, BODEGA CON RADIER, PATIO CUBIERTO C/RADIER, ESCUELA JAVIERA	31.790.406	84%	6.358.081	26.572.510					1.140.185		
7	CAUQUENES	CONSTRUCCIÓN CANAL EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELAS PURÍSIMA CONCEPCIÓN POCILLAS CAUQUENES	4.205.486	91%	3.784.937	3.826.992							
7	CAUQUENES	Reposición Pintura Señalización Urbana ciudad de Cauquenes	42.072.000	100%	990.200	41.972.980							
7	CAUQUENES	REPOSICIÓN PINTURA DEMARCACIÓN DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE MULTICANCHAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES CIUDAD DE CAUQUENES	47.185.850	98%	9.437.170	46.242.133							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
7	CAUQUENES	Construcción Alumbrado Público sector San Miguel comuna de Cauquenes	37.081.000	100%	37.081.000	37.081.000	37.081.000						
7	CAUQUENES	Construcción Pavimento Acceso Villa Los Acacios Cauquenes	49.999.000	98%	15.105.078	48.796.545				13.902.623			
7	CAUQUENES	REPOSICIÓN CIERRO PERIMETRAL Y NICHOS CEMENTERIO CORONEL DE MAULE	32.957.702	100%	19.774.621	32.956.068				19.772.987			
7	CAUQUENES	MEJORAMIENTO AREAS VERDES DIVERSOS SECTORES COMUNA DE CAUQUENES	49.187.385	90%	49.187.385	44.268.646							
7	CHANCO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA ENSEÑANZA PREESCOLAR ESCUELA DE CARRERAS CORTAS	49.999.001	100%	1.855.400	49.909.326				538.993		1.226.732	
7	CHANCO	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS CAMINOS VECINALES	10.945.272	98%	10.945.272	10.750.191				4.378.108	2.657.306	3.435.157	279.620
7	CHANCO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL EL COLO	30.351.148	93%	19.008.106	28.357.606			17.014.564				
7	CHANCO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA POSTA DE SALUD RURAL PAHUIL	26.988.000	100%	16.206.630	26.953.425			16.172.055				
7	CHANCO	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS ÁREA URBANA	49.715.453	99%	9.943.091	48.998.105				9.225.743			
7	CHANCO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL RELOCA	45.437.742	96%	27.999.261	43.596.203				26.157.722			
7	CHANCO	MANTENCIÓN GARITAS PEATONALES	979.015	100%	979.015	979.015							
7	COLBUN	REPOSICIÓN PARCIAL DE CUBIERTA ESCUELA MAULE SUR F-490, COLBUN	29.998.963	100%	5.999.792	29.998.962				5.999.791			
7	COLBUN	REPOSICION ACERAS CALLE 18 SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LOS AROMOS Y PRESIDENTE IBAÑEZ	29.065.798	96%	17.439.479	27.866.218				16.239.899			
7	COLBUN	CONSTRUCCION DE MULTICANCHA CON GRADERIAS, CIERRE PERIMETRAL Y SISTEMA DE ILUMINACION EN SECTOR LOMA	49.933.590	92%	29.960.154	46.002.627				26.029.191			
7	COLBUN	REPOSICION DE ACERAS CALLE CHIBURGO, COMUNA DE COLBUN	36.103.000	93%	21.661.800	33.501.796				19.060.596			
7	COLBUN	INSTALACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	18.631.632	84%	18.631.632	15.731.914						7.452.652	
7	CONSTITUCION	REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACCESO SEGUNDA PLAYA II ETAPA	21.923.000	3%	21.923.000	677.000	677.000						
7	CONSTITUCION	RECUPERACIÓN ÁREAS VERDES POBLACIÓN SAN SEBASTIÁN Y NUEVA VAQUERÍA, PUTÚ	34.520.573	40%	34.520.573	13.808.229							
7	CUREPTO	REPOSICIÓN DE CUBIERTA CON MEJORAMIENTO PUERTAS Y VENTANAS LICEO C-20 LUIS CORREA ROJAS	34.985.609	100%	6.997.121	34.985.317							6.996.829
7	CUREPTO	Construcción con reposición y mantenimiento de veredas, espacios y edificación pública, Curepto	6.639.000	100%	273.000	6.639.000							
7	CUREPTO	MANTENCIÓN, LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO, EDIFICACION Y ESPACIOS DE USO PUBLICO CUREPTO, GUALLECO Y HUAQUEN	20.241.379	100%	20.241.379	20.241.379					8.096.551	4.495.378	7.649.450
7	CUREPTO	Mejoramiento, reparación y mantención de recintos y espacios públicos de Curepto Urbano	12.480.000	100%	124.800	12.480.000							
7	CUREPTO	MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	46.545.028	100%	8.485.960	46.387.342							8.328.274
7	CUREPTO	CONTRUCCION PLAZA EX ESCUELA F-320 CUREPTO	13.643.000	98%	818.580	13.363.105						538.685	
7	CUREPTO	CONSTRUCCION BODEGA GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CUREPTO	15.758.000	100%	945.480	15.747.656							
7	CUREPTO	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE LORD COCHRANE HASTA RVDO. JOSÉ CAPEL - LORD COCHRANE ENTRE RVDO. JOSÉ CAPEL Y CAMILO HENRÍQUEZ, CUREPTO	47.305.624	95%	9.461.125	44.782.580						6.938.081	
7	CUREPTO	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS AV. MANUEL RODRIGUEZ ENTRE ESTADIO MUNICIPAL Y CALLE LUIS CONCHA.	49.764.521	96%	9.952.904	47.783.569						7.971.952	
7	CUREPTO	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE CHACABUCO Y BERNARDO O'HIGGINS CON PLAZA DE ARMAS.	49.444.976	96%	29.666.986	47.465.989							27.687.999
7	CUREPTO	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE LAS HORMIGUITAS, SECTOR HUAQUEN	20.053.004	100%	4.010.601	20.053.004							4.010.601
7	CURICO	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION EN ESCUELA ITALIA, CURICO	49.965.994	98%	1.102.367	49.169.013							305.386
7	CURICO	MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA CATALUÑA, CURICÒ	35.000.000	98%	7.000.000	34.171.549							
7	CURICO	IMPLEMENTACION SECTOR DE PREBASICA PARA AUMENTO DE COBERTURA EN ESCUELA VÍCTOR VERGARA, CURICO	45.949.536	98%	8.380.917	45.032.873						7.464.254	
7	CURICO	CONFECCION E INSTALACIUON VENTANAS EN CORREDOR 2DO NIVEL LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR	10.000.000	100%	9.000.000	9.999.996			8.999.996				
7	CURICO	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DIVERSOS CANALES DE LA COMUNA DE CURICÓ, 2014.-	42.200.000	69%	30.384.000	28.932.379							
7	EMPEDRADO	MEJORAMIENTO GENERAL ESCUELA BASICA SAN IGNACIO	35.000.000	89%	7.000.000	30.999.448			2.999.448				
7	EMPEDRADO	AMPLIACION GRADERIAS LADO SUR ESTADIO MUNICIPAL	44.687.000	80%	26.812.200	35.744.625							17.869.825
7	EMPEDRADO	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO AMBULANCIAS CSF	6.615.000	98%	3.969.000	6.514.340			3.868.340				
7	EMPEDRADO	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS LOS RUILES ENTRE EL ROBLE Y EL LINGUE, EMPEDRADO	13.921.427	56%	13.921.427	7.732.727							5.568.570
7	HUALANE	CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES HUALAÑÉ CENCTRO, COMUNA DE HUALAÑÉ	4.683.889	100%	468.389	4.683.889					468.389		
7	HUALANE	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO LA HUERTA, COMUNA DE HUALAÑÉ	4.683.889	100%	468.389	4.663.458					447.958		
7	HUALANE	CONSTRUCCION PLAZA SKATEPARK HUALAÑÉ, COMUNA DE HUALAÑÉ	49.998.874	99%	29.999.325	49.744.291							
7	HUALANE	CONSTRUCCIÓN LOSA DE APROXIMACIÓN PUENTE NUÑEZ-HUALAÑE	9.219.183	95%	1.843.837	8.776.319				1.400.973			

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
7	HUALANE	Construcción Veredas de Hormigón Parronal-Hualañé	44.757.000	100%	8.951.400	44.756.198							8.950.598
7	HUALANE	Reposición Veredas de Hormigón El Porvenir-Hualañé.	48.107.000	98%	9.621.400	47.159.355							
7	HUALANE	MEJORAMIENTO VEREDAS SECTOR CENTRO, HUALANE	5.030.493	100%	5.030.493	5.030.493					1.921.895		1.969.523
7	HUALANE	ENTUBAMIENTO ACEQUIA VILLA LOS JARDINES HUELAÑE URBANO	5.030.493	84%	5.030.493	4.211.918							1.899.056
7	HUALANE	CONSTRUCCION SUMIDERO AGUAS LLUVIAS PASAJE ESTRELLA, LA HUERTA	5.030.493	98%	5.030.493	4.954.589					1.687.370		1.870.655
7	HUALANE	MEJORAMIENTO PLAZA PADRE ENRIQUE CORREA, LA HUERTA	5.030.493	93%	5.030.493	4.689.381							1.633.697
7	LICANTEN	MEJORAMIENTO PREVENTIVO LICEO ALEJANDRO ROJAS SIERRA	35.000.000	99%	7.000.000	34.476.085					6.476.085		
7	LICANTEN	REPARACIONES PLAN INVIERNO ESCUELA Y LICEO A.S.V.	9.999.005	80%	3.563.619	8.044.233				1.608.847			
7	LICANTEN	CONSERVACION DE ESPACIOS DE USO PUBLICO Y LIMPIEZA DE CANALES	19.376.915	40%	19.376.915	7.750.766						7.750.766	
7	LICANTEN	CONSTRUCCIÓN CAMARINES ESTADIO ILOCA	49.982.000	89%	35.987.040	44.295.457				15.464.276			14.836.221
7	LINARES	Ampliación cobertizo de espera frente a recinto penitenciario de Linares	28.500.000	100%	1.184.600	28.381.540							
7	LINARES	HERMOSEAMIENTO URBANO	30.000.000	100%	30.000.000	29.996.392			8.765.981	8.765.981	6.094.554	5.847.966	
7	LINARES	REPOSICIÓN DE VEREDAS EN VILLA CAMINO REAL	29.024.875	100%	29.024.875	29.024.875						6.720.585	8.716.026
7	LINARES	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR NUEVO AMANECER SUR	41.375.000	91%	24.825.000	37.689.148			21.139.148				
7	LINARES	MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE BANDERA Y POBLACION QUINTA LA LIBERTAD DE LINARES	43.830.233	99%	26.298.139	43.181.065						25.648.971	
7	LINARES	CONSTRUCCÓN VEREDAS PLAZOLETA BOMBERO GONZÁLEZ Y POBLACIÓN OSCAR BONILLA	40.000.000	100%	20.000.000	39.867.942	9.298.044	7.318.290			3.251.608		
7	LONGAVI	AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN AREA PREBÁSICA ESCUELA JUAN SEGUNDO MUÑOZ BRIONES, LA PUNTILLA LONGAVÍ	47.899.081	100%	9.579.816	47.899.081							
7	LONGAVI	AMPLIACIÓN Y NORMALIZACIÓN ÁREA PREBÁSICA ESCUELA PAULA JARAQUEMADA, LA SEXTA LONGAVÍ.	45.808.896	98%	4.373.136	44.745.442			3.309.682				
7	LONGAVI	ADECUACION Y NORMALIZACION AREA PREBASICA LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE, SAN JOSÉ LONGAVÍ.	49.364.507	100%	4.764.250	49.364.507					4.764.250		
7	LONGAVI	REPARACIONES MENORES ESC. GABRIEL BENAVENTE B. F-550 LOS CRISTALES, LONGAVI	9.886.844	100%	8.898.160	9.879.649							
7	LONGAVI	CONSTRUCCION CANCHA Y REPOSICION CAMARINES SECTOR EL TRANSITO , LONGAVI	49.900.463	100%	29.940.278	49.900.463					29.940.278		
7	LONGAVI	REPOSICION VEREDAS CALLE 1 PONIENTE	47.570.000	65%	19.837.483	31.098.739	3.366.222						
7	LONGAVI	MEJORAMIENTO RED VIAL VECINAL SECTOR ESPERANZA PLAN , LONGAVI	49.858.525	100%	29.915.115	49.858.525							
7	LONGAVI	REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 4º COMPAÑIA DE LONGAVÍ	49.929.624	100%	9.991.198	49.923.032							
7	LONGAVI	MEJORAMIENTO, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO, LONGAVI	22.357.800	52%	22.357.800	11.636.933							8.943.120
7	MAULE	REPOSICIÓN CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO, ESCUELA CALLEJONES.	34.878.520	93%	6.975.704	32.274.139							4.371.323
7	MAULE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS Y ALCANTARILLADO, ESCUELA DE CHACARILLAS F – 262	9.536.773	98%	8.583.096	9.351.253					8.397.576		
7	MAULE	REEMPLAZO Y REPOSICIÓN LOSA CAJÓN EN PUENTE PASAJE ALCALDE MELGAREJO COMUNA DE MAULE	21.548.489	94%	12.929.094	20.344.763					6.195.486		
7	MAULE	HABILITACION ESPACIOS PUBLICOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE MAULE	48.846.000	100%	29.307.600	48.845.934				29.307.534			
7	MAULE	REEMPLAZO Y REPOSICIÓN LOSA CAJÓN EN PUENTE CALLE ARTURO PRAT COMUNA DE MAULE	46.781.594	99%	28.068.957	46.388.342				18.096.557			9.579.148
7	MAULE	reparación sedes sociales	13.384.508	99%	8.030.705	13.293.371				7.939.568			
7	MAULE	REPOSICIÓN CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO - ESCUELA EL CANELO	31.317.825	98%	6.263.565	30.702.223							5.647.963
7	MAULE	RECUPERACIÓN Y HERMOSEAMIENTO DE ÁREAS VERDES VILLA FRANCIA Y SECTOR EL GALPÓN	49.999.504	100%	9.999.900	49.999.504							9.999.900
7	MAULE	HERMOSEAMIENTO DE ACCESO A CALLE BALMACEDA EN LA INTERSECCIÓN CON RUTA K-620.	24.086.873	86%	24.086.873	20.641.326						9.634.749	
7	MAULE	MEJORAMIENTO CANAL DE AGUAS LLUVIAS ENTRE POBLACIÓN CARLOS IBANEZ Y ESPERANZA.	59.999.703	78%	59.999.703	46.993.058						23.999.881	
7	MOLINA	REPARACIONES GENERALES ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS DE MOLINA	35.000.000	100%	7.000.000	34.993.353							
7	MOLINA	REPARACION ACERAS DIFERENTES SECTORES DE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA	16.225.930	97%	758.626	15.793.349	326.045						
7	MOLINA	Construccion Plaza Activa El Yacal	49.999.000	100%	29.999.400	49.999.000							
7	MOLINA	CONSTRUCCIÓN BAÑOS PÚBLICOS Y CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL DE LONTUÉ	49.357.352	100%	29.614.412	49.356.392							
7	MOLINA	CONSTRUCCIÓN CANCHA PASTO SINTETICO CON ILUMINACIÓN Y CIERRE PERIMETRAL ESTADIO MUNICIPAL LONTUÉ	49.999.147	92%	29.999.489	46.127.619						26.127.961	
7	MOLINA	CONSTRUCCIÓN CUBIERTA DE MULTICANCHA POBLACION MARSELLESA.	43.395.421	93%	26.037.252	40.430.100				23.071.931			
7	MOLINA	Construcción Red de Media tnsión, red de baja y alumbrado publico, Rinconada de Itahue	49.997.850	99%	29.998.710	49.467.348						29.468.208	
7	MOLINA	REPARACIÓN VEREDAS VILLA QUECHEREGUAS Y POBLACIÓN VIÑA LONTUÉ.	49.078.218	100%	9.815.644	49.076.695							9.814.121

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
7	MOLINA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA CON CUBIERTA E ILUMINACIÓN, ESCUELA BUENA FE	49.997.504	91%	29.998.502	45.624.558						25.625.556	
7	MOLINA	CONSTRUCCION CUBIERTA DE MULTICANCHA CON ILUMINACIÓN, ESCUELA EL PROGRESO	41.875.044	92%	25.125.026	38.497.730				21.747.712			
7	MOLINA	CONSTRUCCION CUBIERTA DE MULTICANCHA CON ILUMINACIÓN, ESCUELA ESPECIAL ESPERANZA.	35.068.393	92%	21.041.035	32.258.070				18.230.712			
7	MOLINA	CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO EL YACAL	49.996.776	100%	29.998.065	49.995.887					13.826.564		
7	MOLINA	CONSTRUCCION MULTICANCHA CON CUBIERTA E ILUMINACION, SAN JORGE DE ROMERAL	49.997.504	98%	29.998.502	48.979.847							
7	MOLINA	CONSTRUCCIÓN CASA ADULTO MAYOR MOLINA	49.233.906	100%	30.454.138	49.231.150							30.451.382
7	MOLINA	MÓDULO DE COMEDORES ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE CALLE, HERMANAS DEL BUEN SAMARITANO	49.999.168	100%	29.999.501	49.946.707							
7	MOLINA	REPARACION VEREDAS DIFERENTES SECTORES DE LONTUÉ	49.903.959	100%	29.942.375	49.903.959							29.942.375
7	MOLINA	CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, DIVERSOS SECTORES DE LONTUE	16.768.423	40%	16.768.423	6.707.369							
7	MOLINA	CONSTRUCCION RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, DIVERSOS SECTORES DE MOLINA	16.768.423	100%	16.768.423	16.768.423							
7	PARRAL	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO CUBIERTAS ESCUELA NIDER ORREGO PARRAL	34.999.996	100%	6.999.999	34.999.136							
7	PARRAL	MEJORAMIENTO PABELLÓN NOR ORIENTE ESC. J.M. CALLEJÓN	34.810.736	88%	6.962.147	30.633.457							2.784.868
7	PARRAL	REPOSICIÓN CUBIERTA ESCUELA NIDER ORREGO, PARRAL	9.999.973	94%	2.999.992	9.414.661			2.414.680				
7	PARRAL	REPOSICION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA LA CASCADA, CATILLO	49.998.754	100%	5.361.258	49.998.754		5.361.258					
7	PARRAL	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE COMUNITARIA DON PABLO, COMUNA PARRAL	43.947.720	99%	26.368.632	43.451.218				23.701.658		2.170.472	
7	PARRAL	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS ZONA CENTRO DE PARRAL	29.810.429	63%	29.810.429	18.867.764						3.315.378	3.687.440
7	PELARCO	REPOSICIÓN DE CUBIERTAS LICEO C-41 DE PELARCO	34.999.388	100%	6.999.878	34.999.388							
7	PELARCO	ORNAMENTACIÓN Y HERMOSEAMIENTO ÁREAS VERDES CESFAM	4.330.000	77%	1.905.200	3.352.888					928.088		
7	PELARCO	MANTENCIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA DE PELARCO.	8.548.957	85%	1.709.791	7.255.834				416.668			
7	PELARCO	CONSTRUCCION CANCHA CESPED SINTETICO COMUNA DE PELARCO, SECTOR SANTA RITA	47.442.804	100%	34.158.820	47.289.261						34.005.277	
7	PELARCO	CONSTRUCCIÓN CANCHA CÉSPED SINTÉTICO COMPLEJO DEPORTIVO, COMUNA DE PELARCO.	47.442.804	100%	28.465.683	47.289.261						28.312.140	
7	PELARCO	Adquisición e Instalación de Equipamiento Comunitario Plaza Sector Jardines del Estero	36.695.000	100%	22.017.000	36.608.059						21.930.059	
7	PELARCO	Plaza Villorrio El Manzano	20.859.000	100%	1.251.540	20.858.999							1.251.539
7	PELARCO	Diseño e Instalación Sistema de Contenedores de Basura, Comuna de Pelarco	49.789.000	95%	9.957.800	47.288.153	3.264.050				4.192.903		
7	PELARCO	PODA DE ARBOLES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SECTOR URBANO, COMUNA DE PELARCO	4.330.000	100%	4.330.000	4.330.000						633.757	2.081.071
7	PELARCO	MANTENCIÓN REFUGIOS PEATONALES COMUNA DE PELARCO	12.006.000	80%	12.006.000	9.604.800							
7	PELLUHUE	MEJORAMIENTO PATIO TECHADO PONIENTE LICEO DE PELLUHUE	34.999.990	98%	6.999.998	34.298.708							
7	PELLUHUE	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BANCA BUSTOS CASTILLO DE CHOVELLÉN	29.851.230	98%	5.970.246	29.233.098							
7	PELLUHUE	MEJORAMIENTO DE INVIERNO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE PELLUHUE	9.998.479	90%	9.998.479	8.998.025							
7	PELLUHUE	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL PELLUHUE	49.979.125	97%	30.506.631	48.681.234							29.208.740
7	PELLUHUE	Mejoramiento plaza de Mata de Boldo	49.991.000	95%	30.907.208	47.709.480		13.907.530				14.718.158	
7	PELLUHUE	Mejoramiento Sede Social Quinta Chile	36.208.611	100%	21.725.166	36.208.058			14.481.191		7.243.422		
7	PELLUHUE	MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE PELLUIHUE	9.688.436	94%	9.688.436	9.107.129							3.875.374
7	PENCAHUE	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR FIE-PMU 2013 PENCAHUE	49.995.000	98%	11.249.078	48.867.657							
7	PENCAHUE	REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL TALLER DE MINERÍA DEL COMPLEJO EDUCACIONAL PENCAHUE	16.826.012	100%	3.365.202	16.826.012						3.365.202	
7	PENCAHUE	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DEPENDENCIAS PARA PRE-BÁSICA, EN ESCUELA SANTA LAURA DE LO FIGUEROA	49.999.999	98%	10.000.000	48.999.999							
7	PENCAHUE	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	18.180.430	96%	7.999.390	17.380.491							
7	PENCAHUE	CONSTRUCCION PLAZA VILLA LAS PALMAS, PENCAHUE	12.896.000	100%	7.737.600	12.895.950						7.737.550	
7	PENCAHUE	AMPLIACION ESCUELA OSVALDO HIRIART CORVALÁN, BOTALCURA	29.338.605	100%	2.540.612	29.333.123				2.535.130			
7	PENCAHUE	MEJORAMIENTO MEDIALUNA, CLUB DE RODEO PENCAHUE.	49.994.768	100%	29.996.860	49.840.987				26.629.222		3.213.857	
7	PENCAHUE	MEJORAMIENTO DE PLAZAS PUBLICAS DE PENCAHUE	16.753.467	90%	16.753.467	15.078.120							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
7	RAUCO	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL TRICAO	42.905.988	99%	25.743.592	42.649.521						25.487.125	
7	RAUCO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL QUILPOCO	41.903.875	99%	8.380.775	41.303.388						7.780.288	
7	RAUCO	MANTENCIÓN URBANA MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA ROBINSON CABRERA, LOS CUARTELES, COMUNA DE RETIRO	7.945.349	52%	7.945.349	4.093.332							
7	RETIRO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ESCUELA AJIAL, COMUNA DE RETIRO.	29.670.146	100%	5.934.029	29.669.856							
7	RETIRO	REPOSICIÓN CUBIERTA ESCUELA AMANDA BENAVENTE, CUÑO	29.185.245	95%	5.837.049	27.749.192							
7	RETIRO	REPOSICIÓN CUBIERTA ESCUELA AMANDA BENAVENTE, CUÑO	6.270.881	96%	5.643.793	6.049.140							
7	RETIRO	NORMALIZACIÓN ÁREA PRE BÁSICO ESCUELA ROBINSON CABRERA, LOS CUARTELES CONSTRUCCIÓN VEREDAS POBL. BICENTENARIO Y MEJORAMIENTO ENTORNO EDIFICIOS PÚBLICOS DIF. SECTORES, COMUNA DE RETIRO	49.999.999	95%	3.763.621	47.502.345				1.265.967			
7	RETIRO	BICENTENARIO Y MEJORAMIENTO ENTORNO EDIF. PUBLICOS DIF. SECTORES, COMUNA DE RETIRO	18.041.648	98%	4.059.371	17.701.827							
7	RETIRO	CONSTRUCCIÓN CANCHA BABY FUTBOL PASTO SINTÉTICO SECTOR COPIHUE, COMUNA DE RETIRO	19.973.125	99%	19.973.125	19.843.638							
7	RETIRO	HABILITACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS Y PARADA DE BUSES EN RETIRO URBANO Y MANTENCION DE ENTORNO EDIF. PUBLICOS DIF. SECTORES	49.999.919	88%	18.104.643	43.829.910							
7	RETIRO	CONSTRUCCION DE VEREDAS POBLACION RAQUEL DE CHANCEAULME, SECTOR CAMARICO- COMUNA DE RIO CLARO	13.200.000	95%	1.320.660	12.510.037							
7	RIO CLARO	CONSTRUCCION DE VEREDAS POBLACION SAN ANTONIO- CUMPEO, COMUNA DE RIO CLARO	49.890.000	90%	9.978.000	44.715.115							
7	RIO CLARO	CONSTRUCCION DE VEREDAS POBLACION SAN ANTONIO- CUMPEO, COMUNA DE RIO CLARO	18.065.191	54%	18.065.191	9.787.106							7.226.076
7	ROMERAL	REPARACION CUBIERTA Y SS.HH. ESCUELA GISLLEN BERNUCCI	32.292.043	97%	6.458.409	31.448.855						5.615.221	
7	ROMERAL	CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL ESCUELA CARLOS LAZCANO ALFONSO	26.679.492	98%	5.335.898	26.171.975							
7	ROMERAL	MANTENCIÓN, ORNATO Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES, ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	17.141.065	40%	17.141.065	6.856.426						6.856.426	
7	ROMERAL	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA ALEGRE	32.753.468	100%	19.652.080	32.625.027					19.523.639		
7	ROMERAL	MEJORAMIENTO PARQUE BALNEARIO PUMAITEN	48.334.602	100%	30.148.808	48.283.744			30.097.950				
7	ROMERAL	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS	46.644.975	97%	27.986.985	45.131.080						26.473.090	
7	ROMERAL	ADQUISICION E INSTALACION LUMINARIAS SOLARES, DIVERSOS SECTORES	49.454.853	100%	29.672.911	49.416.154							
7	ROMERAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN ALUMBRADO PUBLICO SOLAR, LOS QUEÑES	49.948.284	100%	30.973.345	49.925.759			30.950.820				
7	ROMERAL	CONSTRUCCION DE ACERAS AVENIDA OSCAR BONILLA	49.994.926	96%	9.998.985	47.942.899							
7	ROMERAL	CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA CAMPO DE DEPORTES	49.971.687	100%	29.983.012	49.971.473						29.982.798	
7	SAGRADA FAMILIA	Continuidad Mantencion, Ornato, Áreas Verdes y Edificios Públicos	6.639.000	100%	996.000	6.639.000							
7	SAGRADA FAMILIA	MANTENCIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS, COMUNA DE SAGRADA FAMILIA	7.425.000	98%	1.485.000	7.268.218							
7	SAGRADA FAMILIA	MANTENCIÓN ÁREAS VERDES Y LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES, COMUNA DE SAGRADA FAMILIA	12.000.000	100%	2.400.000	12.000.000							
7	SAGRADA FAMILIA	PLAZA VILLA SOL NACIENTE	49.208.684	98%	29.867.564	48.352.801	21.117.728				7.893.953		
7	SAGRADA FAMILIA	ESPACIO ACTIVO CLUB DEPORTIVO JUVENTUD	24.999.000	83%	15.502.608	20.805.602			11.309.210				
7	SAGRADA FAMILIA	MANTENCIÓN ÁREAS VERDES COMUNALES Y PINTURA EDIFICIOS PUBLICOS, COMUNA DE SAGRADA FAMILIA	17.886.348	98%	17.886.348	17.597.891							11.499.695
7	SAN CLEMENTE	REPOSICION TECHUMBRES ESCUELA QUERI	35.000.000	83%	7.000.000	28.920.117							920.117
7	SAN CLEMENTE	REPARACION SS.HH. ESCUELA LOS MONTES	20.000.000	91%	4.000.000	18.123.110							
7	SAN CLEMENTE	REPOSICION CUBIERTAS 3 PABELLONES ESCUELA AURORA	9.800.935	98%	9.800.935	9.559.603				9.559.603			
7	SAN CLEMENTE	INSTALACION DE SEÑALÉTICAS VIALES VARIOS SECTORES, SAN CLEMENTE	29.976.893	100%	785.435	29.875.157			683.699				
7	SAN CLEMENTE	CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE PARADEROS URBANOS VARIOS SECTORE, SAN CLEMENTE	29.870.050	83%	29.870.050	24.784.585				11.948.020		12.836.565	
7	SAN CLEMENTE	MEJORAMIENTO POSTAS LOS MONTES, CORRALONES, MARPOSAS SAN CLEMENTE	46.472.356	100%	27.883.413	46.404.914							
7	SAN CLEMENTE	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA CONAVICOOP	28.592.000	100%	17.155.200	28.522.772							
7	SAN CLEMENTE	REPOSICIÓN 1354 ML DE VEREDAS EN LA UNIDAD VECINAL N°1, POBLACION GABRIELA MISTRAL, CALLE CLODOMIRO SILVA, CALLE MANUEL RIVERA, CALLE UMBERTO SILVA	39.153.097	99%	7.830.619	38.784.047							
7	SAN CLEMENTE	IMPLEMENTACIÓN JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS EJERCICIOS PLAZAS VILLA INGLESA, EDUARDO FREI, SAN CLEMENTE 3,LAS VERTIENTES IDE SAN CLEMENTE.-	46.186.839	99%	9.237.368	45.947.388					8.997.917		
7	SAN CLEMENTE	REPOSICION SEDE MULTITALLER POBLACION VILLA NUEVA LOS HUERTOS	33.434.263	100%	20.060.558	33.434.263							20.060.558
7	SAN CLEMENTE	REPOSICION 933 M2 DE VEREDAS CON BALDOSA CALLE ELEODORO VERGARA DESDE AVDA HUAMACHUCO A CALLE ALEJANDRO CONCHA, LOS NOGALES, CARLOS SILVA.-	49.991.281	98%	9.998.256	48.902.753							
7	SAN JAVIER	MEJORAMIENTO ESCUELA F-428 JOSE MIGUEL CARRERA DE VAQUERIA, COMUNA DE SAN JAVIER	34.885.172	86%	6.977.034	29.919.289						2.011.151	
7	SAN JAVIER	MEJORAMIENTO ESCUELA G.416 ESCUELA CANDELARIA PEREZ DE ALQUIHUE, COMUNA DE SAN JAVIER	34.941.375	85%	6.988.275	29.603.280							
7	SAN JAVIER	NORMALIZACION AREA DE PRE- BASICA ESCUELA F- 375 JORGE GONZALEZ BASTIAS, NIRIVILO, COMUNA DE SAN JAVIER	49.623.595	98%	9.924.719	48.787.501							9.088.625

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
7	SAN JAVIER	MEJORAMIENTO SS.HH. GENERALES ESCUELA F-428 JOSÉ MIGUEL CARRERA, SAN JAVIER	10.000.000	89%	1.926.464	8.946.134			872.598				
7	SAN JAVIER	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE VILLA LA UNION	24.286.834	86%	7.771.788	21.004.800				4.489.754			
7	SAN JAVIER	AREA VERDE POBLACION DIEGO PORTALES	26.083.896	99%	26.083.896	25.788.065						10.433.558	
7	SAN JAVIER	Mejoramiento Multicancha Villa La Unión	49.998.788	94%	29.999.273	46.958.828				26.959.313			
7	SAN JAVIER	Mejoramiento Multicancha Santa Amalia	49.990.000	86%	30.858.735	42.783.879				23.652.614			
7	SAN JAVIER	Construcción Plaza Activa Localidad de Nirivilo	49.902.000	88%	29.941.200	43.729.525			23.768.725				
7	SAN JAVIER	ESPACIO ACTIVO CONSTRUCCIÓN QUINCHO CLUB DE RODEO CHILENO SAN JAVIER	28.316.338	95%	5.663.267	26.894.000							
7	SAN JAVIER	ESPACIO ACTIVO CONSTRUCCIÓN QUINCHO CLUB DEPORTIVO PEÑAROL	28.316.338	100%	5.663.267	28.223.766							5.570.695
7	SAN JAVIER	REPOSICIÓN VEREDAS POBLACION MARIO OLTRA	24.286.924	99%	4.857.385	24.106.715				4.677.176			
7	SAN JAVIER	REPOSICION VEREDAS CALLE CANCHA DE CARRERA LADO SUR	32.971.662	90%	6.594.332	29.789.151							
7	SAN RAFAEL	MEJORAMIENTO COCINA, COMEDORES Y BODEGA ESCUELA SAN RAFAEL	28.502.645	98%	3.826.569	27.830.505			3.154.429				
7	SAN RAFAEL	MEJORAS DE INVIERNO ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO, SAN RAFAEL	29.998.864	93%	5.999.773	27.998.969							
7	SAN RAFAEL	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÁSICA EL MILAGRO	34.928.431	93%	6.985.686	32.600.204							
7	SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES EN CUBIERTAS Y HOJALATERIAS, COMUNA SAN RAFAEL	9.997.904	100%	8.998.114	9.948.698						8.948.908	
7	SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN CALLE CON CON, COMUNA DE SAN RAFAEL	15.112.514	96%	15.112.514	14.436.014							
7	SAN RAFAEL	Mantención de Espacios Públicos y Reparación Cancha de Rayuela de Alto Pangue	12.499.000	91%	1.284.000	11.369.343				154.343			
7	SAN RAFAEL	Construcción Equipamiento Infantil y Deportivo Población Sur y Santa Irma, Comuna San Rafael	49.844.649	97%	9.127.438	48.549.643				7.832.432			
7	SAN RAFAEL	CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO INFANTIL Y DEPORTIVO SECTOR EL MILAGRO	33.817.000	100%	6.763.400	33.813.398						6.759.798	
7	TALCA	REPARACIÓN CUBIERTAS, CIELO Y AGUAS LLUVIAS ESCUELA SAN MIGUEL	26.819.144	89%	5.363.829	23.907.368							
7	TALCA	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN CUBIERTAS ESCUELA BRILLA EL SOL	35.000.000	93%	7.000.000	32.523.629							
7	TALCA	RENOVACIÓN DE ACCESOS, FACHADAS Y DESARROLLO DE ÁREAS VERDES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALES	41.495.791	100%	5.198.478	41.415.911							
7	TALCA	Construcción de Sede Social Club Deportivo Torino	49.994.000	11%	49.994.000	5.598.653			5.598.653				
7	TALCA	PROYECTO DE EMERGENCIA Y PROVISORIO CIERRO CALLE I NORTE MONUMENTO HISTÓRICO ESCUELAS EX CONCENTRADAS, TALCA.	46.674.802	52%	46.674.802	24.430.142						18.669.920	
7	TENO	CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA SECTOR VILUCO BAJO, COMUNA DE TENO	47.668.393	94%	28.601.036	44.686.768						25.619.411	
7	TENO	DEMARCACIÓN DE VÍAS LIMPIEZA DE CAÑALES, MANTENCIÓN DE GARITAS E IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN SECTORES DE LA COMUNA DE TENO	19.376.915	97%	19.376.915	18.739.283					7.750.766	3.308.186	
7	VICHUQUEN	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA PLAYA LINDA DE LIPIMAVIDA	23.276.822	90%	4.655.364	20.893.116				-	2.271.658		
7	VICHUQUEN	MEJORAMIENTO ESCUELAS VICHUQUÉN PLAN INVIERNO	9.315.895	100%	8.384.305	9.300.594							
7	VICHUQUEN	REPARACIÓN SEDE URACO	17.883.989	91%	12.876.473	16.326.586				11.319.070			
7	VICHUQUEN	CONSTRUCCIÓN DE PASARELA VICHUQUÉN	25.000.000	94%	25.000.000	23.430.802							
7	VICHUQUEN	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL AQUELARRE	46.599.381	100%	13.979.815	46.555.942							13.936.376
7	VICHUQUEN	REPOSICIÓN MEDIALUNA VICHUQUÉN	49.990.000	100%	9.454.121	49.990.000							
7	VICHUQUEN	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL YONCAVEN	32.950.754	96%	32.950.754	31.688.138					16.175.447		15.512.691
7	VICHUQUEN	MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN PLAYAS DE LAGO VICHUQUÉN	49.625.292	100%	29.775.175	49.625.292				29.775.175			
7	VICHUQUEN	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS VARIOS SECTORES DE VICHUQUÉN	15.650.498	82%	15.650.498	12.876.039							
7	VILLA ALEGRE	CONSTRUCCIÓN EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS ESCUELA HERNÁN LOBOS ARIAS	9.995.800	100%	8.996.220	9.976.231							
7	VILLA ALEGRE	MITIGACION EFECTOS DE INVIERNO MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	8.942.961	98%	8.942.961	8.786.744			3.577.184	2.501.667	2.377.148	330.745	
7	VILLA ALEGRE	REPARACION JUEGOS INFANTILES POBLACIÓN NUEVA UNION	8.943.387	100%	8.943.387	8.924.515			3.577.354				2.089.069
7	VILLA ALEGRE	MANTENCION Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA COMUNAL	16.653.000	97%	2.076.062	16.077.413	971.807		528.668				
7	YERBAS BUENAS	MEJORAMIENTO CUBIERTA Y RADIER ESCUELA MAITENCILLO	35.000.000	86%	7.000.000	29.974.107							
7	YERBAS BUENAS	CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA LUIS AMBROSIO CONCHA- QUILPIN	44.168.962	90%	8.833.792	39.786.900				4.451.730			
7	YERBAS BUENAS	REPOSICION CUBIERTA ESCUELA DE MAITENCILLO, COMUNA DE YERBAS BUENAS	10.000.000	72%	9.000.000	7.179.889				6.179.889			
7	YERBAS BUENAS	CONSTRUCCIÓN OFICINA MUNICIPAL	16.653.829	100%	943.973	16.633.619						923.763	
7	YERBAS BUENAS	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE YERBAS BUENAS	48.981.514	86%	9.796.303	42.321.125							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
7	YERBAS BUENAS	CONSTRUCCIÓN AREA VERDE LINDA VISTA SECTOR FLOR DE MAULE	49.999.979	100%	29.999.988	49.999.977							
7	YERBAS BUENAS	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA COLONIAL, COMUNA DE YERBAS BUENAS	33.563.414	89%	20.138.048	29.895.867				16.470.501			
7	YERBAS BUENAS	"HABILITACIÓN BODEGA MUNICIPAL"	17.886.348	94%	17.886.348	16.813.167							
8	ALTO BIOBIO	Construcción Puentes y Pasarelas comunidades de Butalelbun y Malla Malla, comuna de Alto Biobío.	49.984.000	100%	1.004.649	49.932.581				953.230			
8	ALTO BIOBIO	MANTENCION Y REPARACIÓN CANALES DE AGUAS LLUVIAS VILLA RALCO	24.673.476	99%	1.000.723	24.420.660			747.907				
8	ALTO BIOBIO	REPARACION CUBIERTA, NORMALIZACION Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO AGUA POTABLE DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ALTO BIOBIO	49.588.624	100%	157.494	49.547.530					116.400		
8	ALTO BIOBIO	construccion cancha cubierta Escuela de callaqui	49.487.000	100%	4.572.329	49.487.000		4.572.329					
8	ALTO BIOBIO	CONSTRUCCIÓN PUENTES COMUNIDADES RALCO LEPOY Y SECTOR PITRILON COMUNA DE ALTO BIO BIO	49.971.000	100%	1.719.433	49.971.000				1.719.433			
8	ANTUCO	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA DR. VÍCTOR RÍOS RUIZ, ANTUCO	29.482.763	100%	5.896.553	29.478.754						5.892.544	
8	ANTUCO	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA OLGA RIOS DE PINOCHET, MIRRIHUE	19.346.096	100%	3.869.219	19.337.902						3.861.025	
8	ANTUCO	MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN ESCUELA BÁSICA CERRO PILQUE, VILLA PELUCA	8.781.349	100%	1.756.270	8.775.893						1.750.814	
8	ANTUCO	CONSTRUCCIÓN SALA DE ESPERA Y CUBIERTA ESTACIONAMIENTO AMBULANCIAS CESFAM ANTUCO	18.625.685	100%	11.175.411	18.612.321			7.438.222	3.723.825			
8	ARAUCO	REPARACIONES SECTOR ALIMENTACION ESCUELAS RURALES	40.691.000	100%	622.065	40.650.937				582.002			
8	ARAUCO	REPARACIONES SECTOR ALIMENTACION ESCUELAS URBANAS	43.311.000	100%	3.273.698	43.151.863						3.114.561	
8	ARAUCO	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, CIERROS Y SISTEMA AGUAS LLUVIAS ESCUELA RAMADILLAS	32.000.000	92%	6.400.000	29.425.216							
8	ARAUCO	MEJORAMIENTO PATIOS TECHADOS ESCUELA CARAMPANGUE	31.000.000	95%	6.200.000	29.414.720							
8	ARAUCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SECTOR PRE-BASICA ESCUELA 727 MARE NOSTRUM	43.000.000	97%	8.600.000	41.710.364							
8	ARAUCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SECTOR PRE-BASICA ESCUELA 726 VICENTE MILLAN	49.000.000	88%	9.800.000	43.303.264							
8	ARAUCO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL NUEVA ESPERANZA, ARAUCO	43.316.000	100%	25.989.600	43.316.000							25.989.600
8	ARAUCO	CONSTRUCCION MULTICANCHA PORTAL DEL VALLE COMUNA DE ARAUCO	49.391.694	100%	29.635.016	49.390.695				24.117.347			5.516.670
8	BULNES	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA SANTA MONICA, COMUNA DE BULNES	36.648.178	94%	7.329.636	34.486.159						5.167.617	
8	BULNES	AMPLIACION SEDE SOCIAL C.D. ARTURO PRAT, BULNES	13.840.994	100%	2.768.199	13.837.701						2.764.906	
8	BULNES	REPARACION ACERAS DIVERSOS SECTORES, BULNES	49.999.999	76%	16.000.000	38.114.007							
8	CABRERO	REPOSICIÓN PARCIAL Y REPARACIÓN ESCUELA EL PARAISO	29.900.000	99%	4.485.000	29.451.500							
8	CABRERO	REPOSICIÓN DE CUBIERTA ESCUELA G-1190 LA HACIENDA Y ESCUELA G-1117 LOMAS DE ANGOL	9.953.192	99%	971.915	9.856.000							
8	CABRERO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE J. M. ECHEVERRÍA, MONTE ÁGUILA, COMUNA DE CABRERO	49.927.812	93%	9.985.562	46.422.781							
8	CAÑETE	CONSTRUCCIÓN MÓDULO PREBÁSICA ESCUELA F-860, JUAN AGUILERA JEREZ , CAÑETE	49.990.000	100%	15.996.800	49.846.486							15.853.286
8	CAÑETE	REPOSICIÓN PARCIAL CUBIERTA LICEO B-56, JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE	34.830.164	100%	6.966.033	34.668.791						6.804.660	
8	CAÑETE	REPOSICIÓN PARCIAL CUBIERTA ESCUELA F-860, JUAN AGUILERA JEREZ, CAÑETE	34.933.343	100%	6.986.669	34.808.654							6.861.980
8	CAÑETE	CONSTRUCCIÓN MODULO PREBASICA ESCUELA E-824, RICARDO COLOMA DIAZ, CAÑETE	49.990.000	100%	9.998.000	49.846.486							
8	CAÑETE	REPOSICIÓN CUBIERTA Y REVESTIMIENTO ESCUELA F-860, JUAN AGUILERA, CAÑETE	9.998.613	97%	8.998.752	9.723.454						8.723.593	
8	CAÑETE	REPOSICION CUBIERTA ESCUELA F-818, LA GRANJA	9.997.077	96%	8.997.369	9.607.958		7.077.384				1.530.866	
8	CAÑETE	REPOSICION PUERTAS EXTERIORES Y MEJORAMIENTO EVACUACION AGUAS LLUVIAS EN PATIO EXTERIOR ESCUELA E-830, CAÑETE	9.882.517	100%	8.894.265	9.874.634						8.886.382	
8	CAÑETE	CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR CUATRO TUBOS	40.887.656	99%	24.532.594	40.344.124						23.989.062	
8	CAÑETE	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA POBLACIÓN LLEU LLEU	40.887.656	95%	24.532.594	38.928.422						22.573.360	
8	CHIGUAYANTE	MEJORAMIENTO PASAJES PLAZAS DEL SOL, CHIGUAYANTE	40.171.351	100%	2.876.920	40.164.256							
8	CHIGUAYANTE	MEJORAMIENTO PLAZA RECREATIVA SECTOR VILLA DEL RIO, CHIGUAYANTE	34.990.000	93%	34.990.000	32.377.136			32.377.136				
8	CHIGUAYANTE	REPARACIÓN PAVIMENTOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	49.405.944	99%	9.881.189	48.974.421							9.449.666
8	CHIGUAYANTE	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA ANTILLANCA	43.001.394	71%	25.800.836	30.344.405							
8	CHILLAN	REPOSICIÓN HOJALATERIA PATIO CUBIERTO ESCUELA F-245 JOSE MARIA CARO, CHILLAN	4.111.450	80%	4.111.450	3.289.160						3.289.160	

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
8	CHILLAN	REPARACIÓN Y TERMINACIÓN 2º NIVEL SEDE DEPORTIVO LA VICTORIA. CHILLÁN	19.933.000	100%	840.344	19.933.000					840.344		
8	CHILLAN	CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN CATÓLICA. CHILLÁN	34.987.164	86%	9.421.862	29.955.082							
8	CHILLAN	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JJVV CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	23.272.000	98%	4.654.400	22.898.923				4.281.323			
8	CHILLAN	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JJ. VV. LOS LAURELES 2. BARRIO EL ROBLE. CHILLAN	27.987.000	100%	1.679.220	27.987.000							
8	CHILLAN	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JJ. VV. SARITA GAJARDO. CHILLA	26.173.000	100%	675.308	26.173.000		675.308					
8	CHILLAN	MEJORAMIENTO LUMINARIAS JJ. VV. HUAPE. CHILLAN	30.664.000	86%	4.518.930	26.328.750							
8	CHILLAN VIEJO	CIERRE PATIO CUBIERTO LICEO JUAN PACHECO ALTAMIRANO	15.304.370	85%	3.060.874	13.021.248					777.752		
8	CHILLAN VIEJO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EDO. FREI	49.826.000	75%	29.895.600	37.584.891				14.461.354		3.193.137	
8	CHILLAN VIEJO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS NARANJOS	49.758.000	85%	29.854.800	42.450.870				22.547.670			
8	CHILLAN VIEJO	CONSTRUCCION CANCHA BABY FUTBOL, V.SANTA INES	48.094.821	98%	28.856.893	47.321.838						22.416.535	
8	CHILLAN VIEJO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA EL CRISOL	49.992.000	83%	29.995.200	41.476.474				15.671.154		1.834.741	
8	CHILLAN VIEJO	CONSTRUCCION CANCHA BABY FUTBOL, VILLA LOMAS DE MAIPON	49.967.540	87%	29.980.524	43.397.813				23.410.797			
8	COBQUECURA	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CAMINO AL CEMENTERIO, LOCALIDAD DE BUCHUPUREO	32.203.099	83%	19.321.859	26.781.481						13.900.241	
8	COELEMU	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ESCUELA VILLA JESUS COELEMU.	12.003.060	94%	892.472	11.285.194				174.606			
8	COELEMU	REPOSICIÓN CUBIERTA LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS, COMUNA DE COELEMU	34.986.071	100%	6.997.214	34.986.071							6.997.214
8	COELEMU	REACONDICIONAMIENTO TERMICO A TRAVES DE LA REPOSICIÓN DE PUERTAS Y VENTANS ESCUELA VILLA JESUS DE COELEMU	34.999.999	99%	7.000.000	34.653.014							6.653.015
8	COELEMU	Reposición Sede Comunitaria Junta de Vecinos Checura, Comuna de Coelemu	49.665.000	95%	29.799.000	47.057.256						18.622.518	
8	COELEMU	DE PALMETAS DE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PLAZA DE ARMAS DE	49.999.999	100%	10.000.000	49.999.999						10.000.000	
8	COELEMU	REPOSICIÓN DE ACERAS Y OBRAS MENORES POBLACIÓN SANTA GERTRUDIS, COMUNA DE COELEMU.	59.870.202	98%	59.870.202	58.467.472						23.948.080	18.519.392
8	COIHUECO	NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCUELA BASICA DOMITILA URREJOLA MENCHACA, COMUNA DE COIHUECO	26.191.000	100%	644.011	26.180.119					633.130		
8	COIHUECO	REPARACION ESCUELA BASICA GENERAL PEDRO LAGOS MARCHANT	34.999.997	89%	6.999.999	31.024.144							3.024.146
8	COIHUECO	MEJORAMIENTO ACCESO Y PATIO ESCUELA BÁSICA BENJAMÍN VICUÑA MACKENA	9.999.350	96%	8.999.415	9.636.028					8.636.093		
8	COIHUECO	Construcción Sede Social Las Tijeras - Culenar, Comuna de Coihueco	49.990.426	98%	29.994.256	48.798.893						19.048.483	
8	COIHUECO	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA COLEAL NORTE	49.998.471	90%	29.999.083	45.207.576							22.985.935
8	CONCEPCION	REPARACIÓN FILTRACIONES COLEGIO D-549 MARINA DE CHILE	10.000.000	92%	9.000.000	9.228.948							8.228.948
8	CONCEPCION	REPARACIÓN FILTRACIONES CUBIERTA LICEO B-36 LORENZO ARENAS OLIVO	7.073.658	95%	6.366.292	6.710.446						6.003.080	
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN JUEGOS ESCALADA PLAZA ACEVEDO	24.000.000	98%	18.475.809	23.492.972				17.968.781			
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS COMPIN	16.374.985	90%	9.824.991	14.777.844							
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CD FLECHA.	40.925.273	78%	40.925.273	31.800.353							
8	CONCEPCION	CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA EUROPA.	35.502.229	87%	35.502.229	30.877.880							14.135.817
8	CONCEPCION	EXTENSIÓN COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS, CALLE FIORETTI,	23.386.650	80%	14.031.990	18.709.320							9.354.660
8	CONTULMO	MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS CONTULMO	34.854.356	100%	6.970.871	34.840.969						6.957.484	
8	CONTULMO	MEJORAMIENTO ESTABLECIMIENTO UNIDAD EDUCATIVA CALEBU, CONTULMO	33.053.559	100%	6.610.712	33.040.350						6.597.503	
8	CONTULMO	CONSTRUCCION SALAS KINDER UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS	48.729.208	100%	9.745.842	48.729.208					9.745.842		
8	CONTULMO	MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA VILLA RIVAS, CONTULMO	9.111.577	100%	1.640.085	9.111.574						1.640.082	
8	CONTULMO	MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA VILLA ELICURA	7.801.238	100%	7.021.114	7.801.238						7.021.114	
8	CONTULMO	MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA HUILLINCO	4.160.538	100%	832.108	4.160.538					832.108		
8	CONTULMO	MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS	9.717.138	100%	583.029	9.717.135						583.026	
8	CONTULMO	CONSTRUCCION MULTICANCHA COMUNIDAD ELICURA, CONTULMO	24.500.000	100%	480.015	24.500.000							
8	CONTULMO	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION SANTA MARIA, CONTULMO	48.943.000	80%	29.365.800	39.154.400						19.577.200	
8	CONTULMO	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR ELICURA	26.140.000	99%	15.684.000	25.911.315						15.455.315	
8	CONTULMO	CONSTRUCCION ACERAS DIVERSOS SECTORES VALLE ELICURA Y CONTULMO	49.990.000	98%	9.998.000	48.990.000						8.998.000	
8	CONTULMO	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR HUALLEPEN ALTO, CONTULMO	24.131.808	100%	17.374.902	24.043.387						17.286.481	
8	CONTULMO	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR LICAHUE, CONTULMO	29.477.824	99%	17.686.694	29.191.735						17.400.605	
8	CONTULMO	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR LICAUQUEN, CONTULMO	26.302.000	90%	15.781.200	23.602.354							
8	CONTULMO	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR GRANO DE TRIGO, CONTULMO	24.131.808	100%	24.131.808	24.131.808						21.006.713	3.125.095
8	CONTULMO	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR HUALLEPEN BAJO, CONTULMO	24.131.808	90%	14.479.085	21.711.341							
8	CORONEL	CAMBIO CUBIERTA PABELLON DE AULAS LICEO ANDRES BELLO LOPEZ., B 43 CORONEL	35.000.000	85%	7.000.000	29.638.340							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
8	CORONEL	SOLUCION DE CUBIERTA SECTOR DE ACCESO Y PASILLOS TECHADOS, LICEO A 49 ANTONIO SALAMANCA MORALES , CORONEL	35.000.000	85%	7.000.000	29.625.270							
8	CORONEL	CAMBIO DE CUBIERTAS EN ESCUELA VICTOR DOMINGO SILVA , CORONEL	35.000.000	85%	7.000.000	29.645.826							
8	CORONEL	REMODELACION SALA PREESCOLAR PARA AMPLIACION DE COBERTURA , ESCUELA ROSITA RENARD	49.990.000	96%	9.998.000	48.217.533							
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y DESMALEZADO CALLE CORNELIO SAAVEDRA Y ARTURO PRATT ISLA SANTA MARÍA"	35.229.421	87%	35.229.421	30.550.110	17.614.710			12.935.400			
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y DESMALEZADO CALLE YOBILÓ"	48.514.727	87%	48.514.727	42.043.538	24.257.363			17.786.175			
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y DESMALEZADO POBLACIÓN NUEVO HORIZONTE"	59.999.091	96%	59.999.091	57.487.270	29.999.545			27.487.725			
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y DESMALEZADO CALLE IGNACIO OÑATE Y SANTA ROSA"	59.980.850	94%	59.980.850	56.669.688	29.990.425			26.679.263			
8	CORONEL	MANTENCIÓN Y DESMALEZADO CALLE FEDERICO CLAUDE "	43.227.199	87%	43.227.199	37.782.849	21.613.599			16.169.250			
8	CORONEL	"LIMPIEZA Y DESMALEZADO SECTOR VOLCÁN LONQUIMAY POBLACIÓN JORGE ALESSANDRI"	59.998.889	96%	59.998.889	57.487.169	29.999.444			27.487.725			
8	CORONEL	"LIMPIEZA Y DESMALEZADO SECTOR TUCAPEL DESDE SOTOMAYOR A ERRATCHOU POBLACIÓN MANUEL RODRÍGUEZ"	59.995.914	96%	59.995.914	57.485.682	29.997.957			27.487.725			
8	CORONEL	"LIMPIEZA Y DESMALEZADO CALLE LOS CHIFLONES"	59.998.294	96%	59.998.294	57.486.872	29.999.147			27.487.725			
8	CORONEL	"CONSTRUCCIÓN DE ACERAS SECTOR CANTARRANA"	59.997.747	97%	59.997.747	58.295.061	29.998.873			28.296.188			
8	CORONEL	"LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE BASURA EN ESTERO PASO SECO SUR"	59.999.065	90%	59.999.065	54.253.407	29.999.532			24.253.875			
8	CORONEL	"LIMPIEZA Y MANTENCIÓN HUMEDAL BOCA MAULE"	57.341.472	89%	57.341.472	51.307.686	28.670.736			22.636.950			
8	CORONEL	CONECTOR ENTRE CALLE LOS ALERCES Y CALLE LOS BOLDOS DE LA COMUNA DE CORONEL"	59.994.914	96%	59.994.914	57.485.182	29.997.457			27.487.725			
8	CORONEL	"CONSTRUCCIÓN DE ACERAS SECTOR LAGUNILLAS CALLE LOS NOGALES Y CALLE TINGUIRIRICA POBLACIÓN FRANK MARDONES"	59.998.258	96%	59.998.258	57.486.854	29.999.129			27.487.725			
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA EN POBLACIÓN GABRIELA MISTRAL"	59.998.453	96%	59.998.453	57.486.951	29.999.226			27.487.725			
8	CORONEL	"MANTENCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN CALLE LOS NOGALES ESQUINA LOS ABETOS LAGUNILLAS 2"	59.907.055	93%	59.907.055	55.824.327	29.953.527			25.870.800			
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y DESMALEZADO DE AVENIDA LA MORA SECTOR ESCUADRÓN"	50.759.041	85%	50.759.041	43.166.195	25.379.520			17.786.675			
8	CORONEL	"CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE AVENIDA ESCUADRÓN LAGUNILLAS 2"	50.758.508	85%	50.758.508	43.165.429	25.379.254			17.786.175			
8	CORONEL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE TENIS FEDERICO SCHWAGER CORONEL	38.122.666	100%	28.622.370	38.001.184						28.500.888	
8	CORONEL	CONSTRUCCION DE CANCHA DE TENIS VILLA LOUTA CORONEL	38.122.666	100%	28.625.296	37.989.481						28.492.111	
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA ESCUADRÓN NORTE"	57.749.685	81%	57.749.685	46.850.600				23.465.300		23.385.300	
8	CORONEL	"MANTENCION Y LIMPIEZA DE PLAYA ESCUADRÓN SUR"	57.749.685	80%	57.749.685	46.381.294				23.230.647		23.150.647	
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA MAULE"	57.749.685	81%	57.749.685	46.850.600				23.465.300		23.385.300	
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA CALETA MAULE"	57.749.685	81%	57.749.685	46.850.600				23.465.300		23.385.300	
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA SCHWAGER"	57.749.685	81%	57.749.685	46.850.600				23.465.300		23.385.300	
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA LO ROJAS"	57.749.685	81%	57.749.685	46.850.600				23.465.300		23.385.300	
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA EL PUEBLITO"	57.749.685	79%	57.749.685	45.546.562				23.099.874		22.446.688	
8	CORONEL	"MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE PLAYA NEGRA"	57.749.685	79%	57.749.685	45.781.215				23.099.874		22.681.341	
8	CORONEL	1.- "MEJORAMIENTO PLAYA PUERTO SUR ISLA SANTA MARÍA"	59.549.918	51%	59.549.918	30.418.959							30.418.959
8	CORONEL	3.- "MEJORAMIENTO EMPALME CAMINO A LOTA"	59.926.875	51%	59.926.875	30.630.438							30.630.438
8	CORONEL	4.- "MEJORAMIENTO AVENIDA HÉROES DE LA CONCENCIÓN"	58.860.446	51%	58.860.446	30.074.223							30.074.223
8	CORONEL	2.- "MEJORAMIENTO CALLE SAN RAMON"	59.902.919	51%	59.902.919	30.595.460							30.595.460
8	CORONEL	5.- "MEJORAMIENTO CALLE CARLOS PRATT"	59.032.753	51%	59.032.753	30.114.377							30.114.377
8	CORONEL	6.- "MEJORAMIENTO SECTOR VOLCÁN LONQUIMAY POBLACIÓN JORGE ALESSANDRI"	59.126.910	51%	59.126.910	30.230.455							30.230.455
8	CORONEL	7.- "MANTENCION Y REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA EN VILLA LA POSADA"	59.239.390	51%	59.239.390	30.286.695							
8	CORONEL	8.- "MANTENCION Y REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA DE CALLE LOS NOTROS LAGUNILLAS 2"	59.011.493	51%	59.011.493	30.172.747							
8	CORONEL	9.- "MEJORAMIENTO ESTERO VILLA MORA"	59.280.966	51%	59.280.966	30.330.483							30.330.483
8	CORONEL	10.- "MEJORAMIENTO ESTERO LA POSADA"	58.494.477	51%	58.494.477	29.822.239							29.822.239
8	CORONEL	11.- "CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SECTOR CERRO OBLIGADO, EN CALLE SAN ALBERTO CON CALLE LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE CORONEL"	58.708.415	51%	58.708.415	29.929.208							
8	CORONEL	12.- "CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE CARLOS BARRIENTOS"	59.124.101	51%	59.124.101	30.229.051							30.229.051
8	CORONEL	13.- "CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE PUCHOCO"	59.346.156	51%	59.346.156	30.340.078							30.340.078
8	CORONEL	14.- "CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE ARTURO PRATT"	59.926.536	51%	59.926.536	30.745.268							
8	CORONEL	15.- "MEJORAMIENTO CALLE HUMBERTO DIAZ CASANUEVA Y CARRETERA BYPASS"	59.983.073	51%	59.983.073	30.635.537							30.635.537
8	CORONEL	16.- "CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE SANTA MARGARITA"	59.073.185	51%	59.073.185	30.088.593							
8	CORONEL	17.- "MEJORAMIENTO AVENIDA VILLA VERDE"	58.667.072	51%	58.667.072	29.885.536							29.885.536
8	CORONEL	18.- "CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE FRANCIA"	59.962.148	51%	59.962.148	30.648.074							
8	CURANILAHUE	REPARACION CUBIERTA Y SUPERFICIE DE PISO GIMNASIO ESCUELA E-765 COLICO SUR, CURANILAHUE	34.990.284	95%	6.998.057	33.214.516							
8	CURANILAHUE	REPOSICION REVESTIMIENTOS EXTERIORES Y CUBIERTA ESCUELA G-771, SAN JOSE DE COLICO, CURANILAHUE	34.994.330	100%	6.998.866	34.994.330				5.998.866		1.000.000	
8	CURANILAHUE	REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE MUROS ESCUELA F-769, GABRIELA MISTRAL CURANILAHUE	34.900.320	91%	6.980.064	31.924.535					4.004.279		
8	CURANILAHUE	REPOSICION DE CAÑALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, ESCUELA F-775 INDEPENDENCIA, CURANILAHUE	9.991.538	86%	8.992.384	8.558.004						7.558.850	
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE FEDERICO SALGADO ESQUINA PORTALES ALTO	58.658.190	99%	58.658.190	58.011.699	29.329.135			26.881.614			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR EL CHIFLON	58.658.190	96%	58.658.190	56.210.709	29.329.095			26.881.614			

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE VILLARRICA, SAN JOSE DE COLICO	58.658.190	100%	58.658.190	58.416.875	29.329.095			26.881.614			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANAL E. RAMIREZ ALTURA PASAJE 18 LADO ESTE	58.658.190	99%	58.658.190	58.036.039	29.329.095			26.881.614			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANAL E. RAMIREZ ALTURA PASAJE 18 LADO OESTE ALTURA 245	58.658.190	99%	58.658.190	58.032.618	29.329.095			26.881.614			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANAL E. RAMIREZ ALTURA PASAJE 18 LADO PONIENTE	58.658.190	99%	58.658.190	58.024.102	29.329.095			26.881.614			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR PASAJE 2 LAS HERAS	58.658.190	99%	58.658.190	58.201.492	29.329.095			26.881.614			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION FOSO CON TAPA CALLE PAULA JARAQUEMADA ALTURA 160	58.658.190	96%	58.658.190	56.210.709	29.329.095			26.881.614			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION FOSO CON TAPA CALLE PAULA JARAQUEMADA ALTURA 180	58.658.190	96%	58.658.190	56.210.709	29.329.095			26.881.614			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION FOSO CON TAPA CALLE PAULA JARAQUEMADA ALTURA 216	58.658.190	99%	58.658.190	58.254.360	29.329.095			26.881.614			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLEJON REPUBLICA VENEZUELA	58.658.190	96%	58.658.190	56.210.709	29.329.095			26.881.614			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION CIERRE SEGURIDAD AREAS VERDES FRENTE ESCUELA INDEPENDENCIA	52.921.542	96%	52.921.542	50.710.914	26.460.771			24.250.143			
8	CURANILAHUE	REPARACION POSTA RURAL COLICO NORTE	58.658.190	96%	58.658.190	56.210.709	29.329.095			26.881.614			
8	CURANILAHUE	ENTUBAMIENTO CANAL LAGUNA CEMENTERIO, SECTOR LOS ACACIOS	58.140.696	99%	58.140.696	57.693.216	29.070.348			26.622.867			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION HUELLA CALLE RIO RANAS ENTRE PASAJE 9 Y 10	58.140.696	99%	58.140.696	57.470.292	29.070.348			26.622.867			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE 21 DE MAYO	58.140.696	99%	58.140.696	57.438.843	29.070.348			26.622.867			
8	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO SUPERFICIE CANCHA DE FUTBOL EL DOS	58.140.696	99%	58.140.696	57.693.216	29.070.348			26.622.867			
8	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO Y CIERRE JUEGOS INFANTILES JUAN BENITEZ MEZA	58.428.290	96%	58.428.290	56.095.760	29.214.145			26.881.614			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION HUELA VEHICULAR PASAJE 1 SERRANO	58.278.270	98%	58.278.270	57.238.953	29.139.135			26.691.654			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION PASAMANOS E. RIQUELME ENTRE M. MONTT Y LAS HERAS	58.278.270	98%	58.278.270	57.330.790	29.139.135			26.691.654			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION PLAZA JUEGOS INFANTILES LUIS C. MARTINEZ ENTRE PASAJE 5 Y 6	58.278.270	96%	58.278.270	55.830.790	29.139.135			26.691.654			
8	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO PASEO LOS NOTROS, CEMENTERIO MUNICIPAL	58.278.270	96%	58.278.270	56.030.790	29.139.135			26.691.654			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION LOMOS DE TORO DIAGONAL COLIPI E IGNACIO CARRERA PINTO	58.278.270	98%	58.278.270	57.117.080	29.139.135			26.691.654			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION LOMOS DE TORO CALLES PEDRO AGUIRRE CERDA Y GUACOLDA	58.278.270	96%	58.278.270	55.830.790	29.139.135			26.691.654			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN AVENIDA LIBERTAD FRENTE A CALLEJON LOS ACACIOS	58.278.270	99%	58.278.270	57.632.297	29.139.135			26.691.654			
8	CURANILAHUE	TERMINACION PATIO CUBIERTO ESCUELA F-769, GABRIELA MISTRAL	49.993.920	90%	29.996.352	44.808.900				24.811.332			
8	CURANILAHUE	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL BALNEARIO MUNICIPAL	49.923.508	88%	29.954.105	43.860.360				23.890.957			
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION BAHIA DE ESTACIONAMIENTO CALLE LUIS C. MARTINEZ	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION E INSTALACION DE SENALETICA CALLES PRAT DESDE SARGENTO ALDEA A MUATT	56.447.769	51%	56.447.769	28.844.885							28.844.885
8	CURANILAHUE	INSTALACION TACHAS CALLES E. FREI Y POBL. ELEUTERIO RAMIREZ	56.447.769	51%	56.447.769	28.844.885							28.844.885
8	CURANILAHUE	REPARACION BACHES CALLE O´HIGGINS SECTOR SERVICENTRO	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	REPARACION BACHES CALLE PRAT ALTURA N°490	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	INSTALACION JUEGOS INFANTILES CALLE JUAN B. MEZA ESQUINA R. RABAL	56.447.769	51%	56.447.769	28.844.885							28.844.885
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS ACCESO PRINCIPAL CEMENTERIO, ENTRE CALLE 5 Y PASEO LOS MAUSOLEOS	56.827.689	51%	56.827.689	29.034.845							
8	CURANILAHUE	INSTALACION JUEGOS INFANTILES CALLE RAMON ZAMORA ESQUINA LOMA BAJA	56.447.769	51%	56.447.769	28.844.885							28.844.885
8	CURANILAHUE	INSTALACION ESCANOS PLAZOLETAS FRENTE A ESCUELA D-775 Y COLIPI ESQUINA LIBERTAD	56.447.769	51%	56.447.769	28.844.885							28.844.885
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA, LADO ORIENTE	56.827.689	51%	56.827.689	29.034.845							
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JUEGOS INFANTILES FRENTE A PASAJES 19 Y 20 E. RAMIREZ	56.827.689	51%	56.827.689	29.034.845							29.034.845
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE LUIS C. MARTINEZ FRENTE A ESCUELA PABLO NERUDA	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLEJON SANTA ELENA DESDE CALLEJON PILAR A M. DE ROZAS	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS Y CONSTRUCCION MURO CALLE M. MONTT ALTURA N° 981	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLEJON EL PINO, POBLACION VILLA AMERICA	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE ARRAYAN, LADO NORTE	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE 4 POBLACION E. RAMIREZ	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE 7 POBLACION E. RAMIREZ	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION VEREDAS PASAJE 8 POBLACION E. RAMIREZ	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE E. FREI ESQUINA PASAJE LOS ALAMOS	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CONDELL ALTURA N° 361	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLEJON SERRANO Y REPUBLICA VENEZUELA	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	CURANILAHUE	CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR CALLE PORTALES BAJO ESQUINA PASAJE 2	57.812.254	51%	57.812.254	29.550.127							29.550.127
8	CURANILAHUE	ENTUBAMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS COSTADO CANCHA CERRO VERDE	56.827.689	51%	56.827.689	29.034.845							29.034.845
8	CURANILAHUE	ENTUBAMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS CALLE LOS LAURELES 2, DESDE ESCUELA CHILLANCITO	56.827.689	51%	56.827.689	29.034.845							29.034.845
8	CURANILAHUE	INSTALACION TAPAS CANAL O´HIGGINS FRENTE A VILLA AMERICA Y VEREDAS HERAS ALTURA N° 1100	56.827.689	51%	56.827.689	29.034.845							29.034.845
8	CURANILAHUE	REPOSICION VEREDAS CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA, LADO SUR	56.827.689	51%	56.827.689	29.034.845							
8	CURANILAHUE	REPARACION BACHES PASAJE 8, POBLACION ELEUTERIO RAMIREZ	58.224.976	51%	58.224.976	29.756.488							29.756.488
8	EL CARMEN	AMPLIACIÓN DE SALA DE NIVEL PARVULARIO, ESCUELA ELISE MOTTART	34.986.000	100%	6.997.200	34.986.000						6.997.200	

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
8	EL CARMEN	QUINCHO PARA ESTADIO MUNICIPAL	18.780.631	100%	11.268.379	18.780.630							11.268.378
8	FLORIDA	REPARACIONES LICEO INES ENRIQUEZ FRÖDDEN	9.992.000	100%	1.998.400	9.992.000						1.998.400	
8	FLORIDA	REPARACIONES PLAN DE INVIERNO, LICEO COPIULEMU	9.997.000	100%	8.997.300	9.997.000				8.997.300			
8	FLORIDA	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE RAYUELA POBLACION TAPIHUE - FLORIDA	37.842.000	100%	22.708.442	37.833.896			22.700.338				
8	FLORIDA	CONSTRUCCIÓN CAMARINES SECTOR COPIULEMU ? FLORIDA	49.980.000	85%	8.491.772	42.723.502							
8	FLORIDA	CONSTRUCCION CAMARINES POBLACION SARGENTO ALDEA - FLORIDA	45.220.000	99%	27.400.638	44.548.406			26.729.044				
8	FLORIDA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS EN DIFERENTES SECTORES DE FLORIDA	49.970.000	80%	9.994.000	40.022.917							
8	HUALQUI	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO, ESCUELA G-608 QUILACOYA	9.972.421	90%	1.994.484	8.966.578							
8	HUALQUI	CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA CENTRO COMUNITARIO UNIHUE	49.630.445	98%	9.926.089	48.571.052							
8	HUALQUI	REPOSICION SERVICIOS HIGIENICOS Y CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	34.321.000	99%	31.801.531	34.124.677		31.605.208					
8	LAJA	REPOSICION AULAS ESCUELA SANTIAGO AMENGUAL BALBONTIL	30.000.000	80%	30.000.000	24.000.000							
8	LAJA	AMPLIACION COMEDOR CEIA Y OTROS	31.000.000	99%	1.909.980	30.791.750							1.701.730
8	LAJA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PREBASICA ESCUELA ANDRÉS ALCAZAR	49.999.999	98%	10.000.000	48.999.999							
8	LAJA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PREBASICA ESCUELA NIVEQUETÉN	49.999.999	98%	10.000.000	48.999.999							
8	LAJA	MEJORAMIENTO DIVERSOS SECTORES ESCUELA FRANCISCO ZATTERA GUELFÍ	35.000.000	98%	7.000.000	34.300.000							
8	LAJA	ACONDICIONAMIENTO DE ENVOLVENTES Y MEJORAMIENTO INTERIOR GIMNASIO ESCUELA D-975	35.000.000	98%	7.000.000	34.300.000							
8	LAJA	MEJORAMIENTO ENVOLVENTE MULTICANCHA LICEO A-66	35.000.000	98%	7.000.000	34.270.465							
8	LAJA	REPOSICION CUBIERTAS ESCUELA FRANCISCO ZATTERA GUELFÍ	9.999.999	99%	2.068.392	9.914.509						1.982.902	
8	LAJA	REPOSICIÓN VENTANAS ESCUELA ANDRÉS ALCAZAR	9.999.999	100%	600.638	9.997.344						597.983	
8	LAJA	REPARACIÓN CUBIERTAS LICEO A-66 TÉCNICO PROFESIONAL	9.999.999	99%	2.096.971	9.878.785							1.975.757
8	LAJA	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN NUEVO CEMENTERIO COMUNA DE LAJA	220.000.932	90%	132.000.560	197.644.438						65.499.047	
8	LAJA	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR CENTRO COMUNA DE LAJA	49.736.883	88%	9.947.377	43.789.339							3.999.833
8	LAJA	REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR SUR COMUNA DE LAJA	49.998.421	100%	30.932.955	49.998.421				24.192.462		6.740.493	
8	LEBU	PINTURA SEDE VECINAL CAMARON Nº 17	23.164.647	93%	23.164.647	21.582.324	11.582.324			10.000.000			
8	LEBU	PINTURA GIMNASIO LEBU NORTE, SECTOR NORTE	33.008.891	97%	33.008.891	32.004.445	16.504.445			15.500.000			
8	LEBU	PINTURAY MEJORAMIENTO MENOR EN BARANDA SECTOR AGUA MUCRE	38.339.968	97%	38.339.968	37.169.984	19.169.984			18.000.000			
8	LEBU	PINTURA COMPLEJO GASTRONOMICO SECTOR COSTANERA	33.301.005	95%	33.301.005	31.650.502	16.650.502			15.000.000			
8	LEBU	PINTURA MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE SAAVEDRA Y CAMARON VIEJO	29.029.648	97%	29.029.648	28.014.824		14.514.824		13.500.000			
8	LEBU	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIA.	49.846.000	100%	29.907.600	49.845.902						27.424.226	
8	LEBU	Espacio ceremonial mapuche, Lebu	39.621.000	100%	17.176.335	39.620.753		17.176.088					
8	LEBU	Construcción Multicancha Población Araucanía.	48.662.000	100%	29.197.200	48.661.589				26.671.837		2.524.952	
8	LEBU	adquisición e instalación basureros diversas localidades, comuna de Lebu	49.900.000	100%	9.980.022	49.899.968							9.979.990
8	LEBU	PAVIMENTACION ACERAS Y EVACUACION AGUAS LLUVIAS, PJE SIN NOMBRE ENTRE JUNQUILLO ALTO Y J. BAJO, LEBU	40.000.000	99%	24.000.000	39.591.773				15.602.888			
8	LEBU	PAVIMENTACION DE ACERAS Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS PROLONGACION CALLE CLAUDIO MATTE	49.999.000	100%	29.999.400	49.998.788				28.455.839		1.543.349	
8	LEBU	CONSTRUCCION ACERAS Y EVACUACION AGUAS LLUVIA, ACCESO CERRO LA CRUZ, LEBU	45.296.919	98%	9.059.384	44.296.903							
8	LEBU	CONSTRUCCION ACERAS Y EVACUACIÓN AGUAS LLUVIA, SECTOR JUNQUILLO, LEBU	45.296.919	86%	27.178.151	39.034.359							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y PINTADO PLAZOLETA SECTOR PIEDRA NEGRA, COMUNA DE LEBU	27.402.366	100%	1.578.566	27.402.366		1.578.566					
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS PARA DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE LEBU	59.369.653	40%	59.369.653	23.747.861				23.747.861			
8	LEBU	LIMPIEZA Y PINTADO ODEÓN PLAZA DE ARMAS COMUNA DE LEBU	27.821.574	100%	27.821.574	27.821.574			13.910.787	11.823.800		2.086.987	
8	LEBU	PINTURA DE MURO SECTOR SANTA ROSA, LEBU	28.598.730	91%	28.598.730	26.123.165			14.299.365	11.823.800			
8	LEBU	LIMPIEZA EXPLANADA Y PINTADO DE MURO DE CONTENCIÓN DE RIBERA SUR RIO LEBU, COMUNA DE LEBU	28.183.572	92%	28.183.572	25.915.586			14.091.786	11.823.800			
8	LEBU	LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICO DE POBLACION ESMERALDA Y LA COLONIA, COMUNA DE LEBU	28.478.692	100%	28.478.692	28.478.692			14.239.346	11.823.800		2.415.546	
8	LEBU	MEJORAMIENTO ACERAS Y AREAS VERDES AVDA IGNACIO CARRERA PINTO, LEBU	28.958.395	91%	28.958.395	26.302.997			14.479.197	11.823.800			
8	LEBU	"LIMPIEZA Y PINTADO ACERAS Y GRECAS CALLE ANDRES BELLO Y PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE LEBU""	28.890.375	100%	28.890.375	28.780.876			14.445.187	11.823.800		2.492.849	
8	LEBU	PINTURA PUENTE NUEVO SOBRE RIO LEBU, LEBU	28.778.563	91%	28.778.563	26.213.081			14.389.281	11.823.800			
8	LEBU	"LIMPIEZA Y PINTADO ACERAS CALLE CARLOS IBANEZ DEL CAMPO, SECTOR SANTA ROSA, COMUNA DE LEBU	28.518.286	91%	28.518.286	26.082.943			14.259.143	11.823.800			
8	LEBU	LIMPIEZA Y PINTADO DE ACERAS CALLE CLAUDIO MATTE, SECTOR LOS FILTROS, COMUNA DE LEBU	28.788.035	91%	28.788.035	26.217.817			14.394.017	11.823.800			
8	LEBU	PINTADO PARADEROS URBANOS, COMUNA DE LEBU	28.990.097	91%	28.990.097	26.318.848			14.495.048	11.823.800			
8	LEBU	LIMPIEZA, MEJORAMIENTO AREAS VERDES PLAZA SEGURA, SECTOR SANTA ROSA, COMUNA DE LEBU	29.853.513	90%	29.853.513	26.750.556			14.926.756	11.823.800			
8	LEBU	LIMPIEZA AVENIDA LOS COPIHUES Y PINTADO DE MOBILIARIO PUBLICO, SECTOR DE PEHUEN, COMUNA DE LEBU	28.518.286	92%	28.518.286	26.319.419			14.259.143	12.060.276			
8	LEBU	DEMARCACION DE SEÑALETICA HORIZONTAL URBANA CALLE JUAN A. RIOS, LEBU	32.720.789	51%	32.720.789	16.728.395							16.728.395
8	LEBU	DEMARCACION DE SEÑALETICA HORIZONTAL URBANA CALLE MACKAY , LEBU	39.164.853	51%	39.164.853	19.996.427							19.996.427
8	LEBU	DEMARCACION DE SEÑALETICA HORIZONTAL URBANA CALLE PEREZ , LEBU	39.164.853	51%	39.164.853	19.996.427							19.996.427
8	LEBU	DEMARCACION DE SEÑALETICA HORIZONTAL URBANA CALLE SAAVEDRA, LEBU	45.691.782	51%	45.691.782	23.328.891							23.328.891
8	LEBU	DEMARCACION DE SEÑALETICA HORIZONTAL URBANA EN CALLE JULIO DIAZ DIAZ, LEBU	26.585.021	51%	26.585.021	13.591.511							13.591.511
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION PLAZA POBLACIÓN GABRIELA PIZARRO, COMUNA DE LEBU	57.357.210	70%	57.357.210	39.913.448							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA VILLA LOS AROMOS"	57.088.752	70%	57.088.752	39.806.064							
8	LEBU	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BASUREROS Y ARBOLIZACION DIVERSAS CALLES DE LEBU	57.555.362	69%	57.555.362	39.992.708							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA VILLA ARAUCANÍA, COMUNA DE LEBU	57.170.189	70%	57.170.189	39.838.639							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA POBLACIÓN LEBU, COMUNA DE LEBU	57.170.189	70%	57.170.189	39.838.639							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION PLAZA SECTOR ESMERALDA, COMUNA DE LEBU	57.357.210	70%	57.357.210	39.913.448							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION PLAZA SECTOR BOCA LEBU, COMUNA DE LEBU	57.357.210	70%	57.357.210	39.913.448							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION PLAZA POBLACION DIEGO PORTALES, COMUNA DE LEBU	57.240.072	70%	57.240.072	39.866.592							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA VILLA SAN PEDRO, COMUNA DE LEBU	57.240.072	70%	57.240.072	39.866.592							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION PLAZA VILLA LOS HEROES ETAPA 1, COMUNA DE LEBU	57.088.752	70%	57.088.752	39.806.064							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACION PLAZA VILLA LOS HEROES ETAPA 2, COMUNA DE LEBU	57.088.752	70%	57.088.752	39.806.064							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA COSTA MAR COMUNA DE LEBU	57.357.210	70%	57.357.210	39.913.448							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA ISLA MORHUILLA, COMUNA DE LEBU	57.357.210	70%	57.357.210	39.913.448							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA PEHUÉN, COMUNA DE LEBU	57.357.210	70%	57.357.210	39.913.448							
8	LEBU	MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN PLAZA TRANCALCO BAJO, COMUNA DE LEBU	57.357.210	70%	57.357.210	39.913.448							
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE COLON, TRAMO ENTRE JUAN ANTONIO RIOS E IGNACIO CARRERA PINTO.	35.499.252	99%	35.499.252	35.209.802	17.749.626			16.960.176			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, TRAMO ENTRE PEDRO EYHERAMENDY Y LIBERTAD.	35.519.252	99%	35.519.252	35.219.802	17.759.626			16.960.176			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE LUIS SAEZ MORA, TRAMO ENTRE PEDRO EYHERAMENDY Y LIBERTAD.	35.571.252	100%	35.571.252	35.469.190	17.785.626			16.960.176			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE SERRANO, TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	35.363.252	99%	35.363.252	35.051.802	17.681.626			16.870.176			500.000
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE COLON (PONIENTE), TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	35.391.252	98%	35.391.252	34.565.802	17.695.626			16.870.176			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE COLON (ORIENTE), TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	35.339.262	99%	35.339.262	35.039.807	17.669.631			16.870.176			500.000
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE PEDRO DE VALDIVIA, TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	35.403.252	99%	35.403.252	34.891.780	17.701.626			16.132.006			1.058.148
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE PEDRO DE VALDIVIA, TRAMO ENTRE JUAN ANTONIO RIOS E IGNACIO CARRERA PINTO.	33.886.912	99%	33.886.912	33.475.462	16.943.456			16.132.006			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	33.250.962	99%	33.250.962	32.916.501	16.625.481			15.800.031			490.989
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE O'HIGGINS (ORIENTE), TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	31.416.308	99%	31.416.308	31.104.858	15.708.154			14.896.704			500.000
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE O'HIGGINS (PONIENTE), TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	31.416.308	100%	31.416.308	31.290.201	15.708.154			14.896.704			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE LUIS SAEZ MORA, TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO.	31.392.308	99%	31.392.308	31.092.858	15.696.154			14.896.704			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE TRIHUECO TRAMO ENTRE LIBERTAD E IGNACIO CARRERA PINTO	31.432.308	99%	31.432.308	31.112.858	15.716.154			14.896.704			500.000
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE CENTENARIO, TRAMO ENTRE MATADERO E IGNACIO CARRERA PINTO.	31.456.308	99%	31.456.308	31.124.858	15.728.154			14.896.704			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE PEDRO EYHERAMENDY TRAMO ENTRE 18 DE SEPTIEMBRE Y LUIS SAEZ MORA	41.192.232	99%	41.192.232	40.872.776	20.596.116			19.776.660			500.000
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS SUR TRAMO ENTRE LUIS SAEZ MORA Y COLON	41.096.232	99%	41.096.232	40.824.782	20.548.116			19.776.666			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS NORTE TRAMO ENTRE LUIS SAEZ MORA Y COLON	41.112.232	99%	41.112.232	40.832.782	20.556.116			19.776.666			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE COLON TRAMO ENTRE PEDRO EYHERAMENDY Y ANDALIO VIGUERAS	41.216.232	99%	41.216.232	40.884.782	20.608.116			19.776.666			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE PEDRO DE VALDIVIA ORIENTE TRAMO ENTRE PEDRO EYHERAMENDY Y ANDALIO VIGUERAS	41.196.232	99%	41.196.232	40.874.782	20.598.116			19.776.666			500.000
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE PEDRO DE VALDIVIA PONIENTE TRAMO ENTRE PEDRO EYHERAMENDY Y ANDALIO VIGUERAS	39.580.578	99%	39.580.578	39.261.128	19.790.289			18.970.839			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CALLE INDEPENDENCIA TRAMO ENTRE LIBERTAD Y PEDRO EYHERAMENDY	39.500.578	99%	39.500.578	39.221.128	19.750.289			18.970.839			
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL DE LOS ÁLAMOS	49.896.000	98%	37.725.934	48.680.265		31.108.108					
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION SEÑALÉTICA URBANA Y PEATONAL INFORMATIVA DIVERSOS SECTORES.	42.047.000	97%	31.817.537	40.917.853							29.358.555
8	LOS ALAMOS	REPOSICIÓN DE ALUMBRADO SOLAR LED PLAZOLETAS TEMUCO CHICO Y ANTIHUALA	34.302.000	100%	20.581.200	34.229.160					20.508.360		
8	LOS ALAMOS	REPOSICION DE VEREDAS PARA DIVERSAS CALLES, SECTOR LOS ALAMOS CENTRO.	49.990.000	100%	9.998.000	49.990.000						9.998.000	
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CALLE LAS ROSAS, CEMENTERIO LOS ALAMOS	40.970.251	51%	40.970.251	20.945.126							20.945.126
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LAS DALIAS, CEMENTERIO LOS ALAMOS	40.970.251	51%	40.970.251	20.945.126							20.945.126
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LOS TULIPANES, CEMENTERIO LOS ÁLAMOS	40.970.251	51%	40.970.251	20.945.126							20.945.126
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LAS ILUSIONES, CEMENTERIO LOS ÁLAMOS	40.790.251	51%	40.790.251	20.855.126							20.855.126
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LOS LIRIOS, CEMENTERIO LOS ALAMOS	40.790.251	51%	40.790.251	20.855.126							20.855.126
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LOS CIRUELOS, CEMENTERIO LOS ÁLAMOS	40.790.251	51%	40.790.251	20.855.126							20.855.126
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS AVENIDA DIEGO PORTALES, TRAMO ENTRE LOS ALERCES Y LOS BOLDOS, CERRO ALTO	40.730.251	51%	40.730.251	20.825.126							20.825.126
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS AVENIDA DIEGO PORTALES, TRAMO ENTRE LOS ULMO Y LOS BOLDOS, CERRO ALTO	42.099.908	51%	42.099.908	21.532.954							21.532.954
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS AVENIDA LAS DALIAS SECTOR NORTE LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS	42.099.908	51%	42.099.908	21.532.954							21.532.954
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS AVENIDA LAS DALIAS SECTOR SUR LA ARAUCANA, LOS ÁLAMOS	42.159.935	51%	42.159.935	21.562.968							21.562.968
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO EXTERIOR SEDE ADULTO MAYOR, COMUNA DE LOS ÁLAMOS	42.159.935	51%	42.159.935	21.562.968							21.562.968
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO EXTERIOR SEDE DE DISCAPACITADOS, COMUNA DE LOS ÁLAMOS	42.159.935	51%	42.159.935	21.562.968							21.562.968

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
8	LOS ALAMOS	MEJORAMIENTO EXTERIOR SEDE DE MUJERES LIDERES, COMUNA DE LOS ALAMOS	41.979.908	51%	41.979.908	21.472.954							21.472.954
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE LINEA FERREA NORTE, TRAMO LUIS SAEZ MORA CON COLÓN	41.979.908	51%	41.979.908	21.472.952							21.472.952
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE LINEA FERREA NORTE, TRAMO CALLE COLON CON PEDRO DE VALDIVIA	41.979.908	51%	41.979.908	21.472.954							21.472.954
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE LINEA FERREA SUR, TRAMO CALLE PEDRO DE VALDIVIA CON COLÓN	41.979.908	51%	41.979.908	21.472.954							21.472.954
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE LUIS SAEZ MORA ORIENTE, TRAMO CALLE ANDALIO VIGUERAS CON PEDRO EYHERAMENDY	41.979.908	51%	41.979.908	21.472.954							21.472.954
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS SUR, TRAMO ENTRE LUIS SAEZ MORA Y 18 DE SEPTIEMBRE	41.979.908	51%	41.979.908	21.472.954							21.472.954
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS NORTE, TRAMO ENTRE O'HIGGINS Y CALLE INDEPENDENCIA	41.979.908	51%	41.979.908	21.472.954							21.472.954
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS NORTE, TRAMO ENTRE LOS GUINDOS Y CALLE INDEPENDENCIA	41.979.908	51%	41.979.908	21.472.954							21.472.954
8	LOS ALAMOS	CONSTRUCCION AREAS VERDES CALLE ANDALIO VIGUERAS NORTE, TRAMO ENTRE LOS GUINDOS Y SIMON CARVALLO	41.979.908	51%	41.979.908	21.472.954							21.472.954
8	LOS ANGELES	REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR CENTRO COMUNA DE LOS ÁNGELES	49.999.000	85%	9.999.800	42.659.451							
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE COCINA CEIA, LOTA	13.207.959	98%	8.008.801	12.997.894					7.798.736		
8	LOTA	CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES SECTOR LOTA BAJO, LOTA	41.259.000	99%	3.364.894	40.883.867							
8	LOTA	REPARACION DE BACHES CALLE CAUPOLICAN, LAUTARO, MANUEL MONTT, AV. LA PAZ, SECTOR LOTA BAJO, LOTA	41.857.000	95%	2.312.675	39.651.054							
8	LOTA	CONSTRUCCION AREA VERDE LADO ORIENTE SECTOR EX HOSPITAL ENACAR, LOTA	42.516.000	95%	2.443.891	40.539.565							
8	LOTA	HABILITACION PERGOLA PLAZOLETA CASA DE LA CULTURA, PARA OFICINA INFORMATIVA DE TURISMO	55.150.572	99%	55.150.572	54.440.503	27.575.286				23.865.217		
8	LOTA	MEJORAMIENTO GLORIETA PLAZA MATIAS	55.114.244	99%	55.114.244	54.595.766	27.557.122				23.838.644		
8	LOTA	MEJORAMIENTO CLUB DE RAYUELA EL CHIFLON, LOTA	55.607.639	99%	55.607.639	54.825.148	27.803.819				24.021.329		
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE FACHADA EX EDIFICIO EX BIENESTAR DE ENACAR	55.076.260	99%	55.076.260	54.538.577	27.538.130				23.800.447		
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE ACCESO SEDE DISCAPACIDAD, LOTA	55.359.648	99%	55.359.648	54.674.581	27.679.824				23.994.757		
8	LOTA	HABILITACION MULTICANCHA SECTOR LA VEGA, LOTA	55.001.378	94%	55.001.378	51.675.870	27.500.689				23.875.181		
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZOLETA CENTENARIO, LOTA	55.575.980	99%	55.575.980	55.075.749	27.787.990				24.087.759		
8	LOTA	REPOSICION DE ACERAS PEATONAL CALLE CAUPOLICÁN Y ACCESO HOSPITAL DE LOTA	54.754.465	99%	54.754.465	54.223.228	27.377.232				23.645.996		
8	LOTA	REPARACIÓN ESCALERA ACCESO BARRIO FUNDICION Y BARRIO CHINO	55.015.927	99%	55.015.927	54.270.213	27.507.963				23.762.250		
8	LOTA	MEJORAMIENTO ESPACIO DE ESTANCIA CERRO FUNDICIÓN	55.672.085	99%	55.672.085	55.120.480	27.836.042				24.084.438		
8	LOTA	CONSTRUCCION SEÑALÉTICA URBANA CERRO FUNDICION	56.137.085	99%	56.137.085	55.378.845	28.068.542				24.310.303		
8	LOTA	REPARACION SEDE JJVV Nº 27, LOTA	55.744.437	99%	55.744.437	55.123.441	27.872.218				24.051.223		
8	LOTA	REPOSICION ASFALTICO SECTOR FERIA DE LOTA	55.044.428	99%	55.044.428	54.494.428	27.522.214				23.772.214		
8	LOTA	CONSTRUCCION DISPOSITIVOS DE RODADOS, SECTOR LOTA ALTO Y CALLE RENE SCHNEIDER	55.482.871	99%	55.482.871	54.732.871	27.741.435				23.991.436		
8	LOTA	CONSTRUCCION DISPOSITIVOS DE RODADOS, SECTOR CENTRO LOTA BAJO	55.562.939	95%	55.562.939	52.762.011	27.781.469				24.031.470		
8	LOTA	REPOSICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN CALLE CARRERA	51.993.093	99%	51.993.093	51.361.817	25.996.546				23.865.271		
8	LOTA	MEJORAMIENTO CAMARINES LA CONCHILLA	53.153.515	99%	53.153.515	52.649.679	26.576.757				23.572.922		
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE ESPECIES ORNAMENTALES BAJADA LOS TILOS	52.280.039	99%	52.280.039	51.622.588	26.140.019				24.390.020		
8	LOTA	REPARACIÓN ACERAS CALLE LA ROMANA	52.887.037	99%	52.887.037	52.405.060	26.443.518				23.961.542		
8	LOTA	CONSTRUCCION HITO REFERENCIAL LOTA BAJO Y ENTORNO, COMUNA DE LOTA	54.884.995	98%	54.884.995	53.634.995		27.442.497			23.692.498		
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN HITO DIFERENCIAL LOTA ALTO Y ENTORNO, COMUNA DE LOTA	55.283.579	99%	55.283.579	54.783.579		27.641.789			23.891.790		
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE ARBORIZACION DIVERSAS AVENIDAS DE LA COMUNA DE LOTA	55.316.794	99%	55.316.794	54.766.794	27.658.397				23.908.397		
8	LOTA	HABILITACION SALON DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EX HOSPITAL	55.328.876	99%	55.328.876	54.622.990	27.664.438				23.958.552		
8	LOTA	REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CAUPOLICAN TRAMO PEDRO AGUIRRE CERDA	54.791.992	99%	54.791.992	54.291.992	27.395.996				23.645.996		
8	LOTA	MEJORAMIENTO ESCALERA BAJADA CALLE CHACABUCO	51.072.328	99%	51.072.328	50.522.328	25.536.164				23.786.164		
8	LOTA	REPOSICION PITURA INTERIOR CASA DE LA CULTURA	54.617.279	98%	54.617.279	53.714.985	27.308.639				23.558.640		
8	LOTA	REPOSICION DE PINTURA INTERIOR EDIFICIO DIDECO	54.949.432	99%	54.949.432	54.449.432	27.474.716				23.724.716		
8	LOTA	MEJORAMIENTO SEDE CLUB DE HUASOS COLCURA	50.541.779	99%	50.541.779	49.984.024	25.270.889				23.513.135		
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	54.478.847	99%	54.478.847	53.939.272	27.239.423				23.499.849		
8	LOTA	CONSTRUCCION PORTONES DE SEGURIDAD EDIFICIO CONSISTORIAL	55.649.634	99%	55.649.634	55.120.988	27.824.817				24.896.171		
8	LOTA	CONSTRUCCION ESCALERA PEATONAL EN PABELLON 8, SECTOR BANNEN	50.517.632	100%	50.517.632	50.267.633	25.258.816				23.508.817		
8	LOTA	REPOSICIÓN ACERAS CALLE PRAT AL CERRO	56.339.826	99%	56.339.826	55.789.826		28.169.913			24.419.913		
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE SEGURIDAD VIAL SECTOR LA VEGA	55.429.726	99%	55.429.726	54.679.726	27.714.863				23.964.863		
8	LOTA	REPOSICIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN SECTOR SAN MARTÍN	52.033.291	98%	52.033.291	50.970.027	26.016.645				23.864.221		
8	LOTA	MEJORAMIENTO CLUB DE RAYUELA NAHUEL BUTA	55.599.124	99%	55.599.124	54.849.124	27.799.562				24.049.562		
8	LOTA	CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA BENJAMIN SQUELLA	55.116.838	93%	55.116.838	51.526.498	27.558.419				23.808.419		
8	LOTA	CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PUESTA EL SOL	54.902.931	99%	54.902.931	54.617.845	27.451.465				23.701.466		
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN PORTONES DE SEGURIDAD EDIFICIO EX HOSPITAL	53.070.127	99%	53.070.127	52.656.414	26.535.063				23.921.351		
8	LOTA	REPARACION ACERAS FRENTE A COLEGIO BELLO HORIZONTE, LOTA	53.138.100	90%	53.138.100	47.883.155			26.569.050	21.314.105			
8	LOTA	REPARACION ACERAS FRENTE A PABELLON 1, AVENIDA LA PAZ	53.138.100	90%	53.138.100	47.883.155			26.569.050	21.314.105			
8	LOTA	CONSTRUCCION RAMPA CALLE PUERTO PRINCIPE, COLCURA	58.529.215	51%	58.529.215	29.908.608							29.908.608

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZA LAUTARO 1, LOTA	55.811.653	51%	55.811.653	28.549.827							28.549.827
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD, PABELLÓN 6, SECTOR BANNEN, LOTA.	56.770.673	51%	56.770.673	29.029.337							29.029.337
8	LOTA	MEJORAMIENTO ENTORNO CALLE JORGE ARGOMEDO, BANNEN.	55.146.743	51%	55.146.743	28.217.372							28.217.372
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, BANNEN	57.928.748	51%	57.928.748	29.608.374							29.608.374
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES SECTOR BENJAMIN SQUELLA	57.794.716	51%	57.794.716	29.518.358							29.518.358
8	LOTA	REPARACIÓN CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL, LOTA	53.130.361	51%	53.130.361	27.209.181							27.209.181
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL, CANCHA DE FUTBOL ESCUELA VIEJA, COLCURA, LOTA	57.148.418	51%	57.148.418	29.218.209							29.218.209
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE MURO CALLE CAMILO ENRIQUEZ, SECTOR BANNEN, LOTA	56.933.506	51%	56.933.506	29.110.753							29.110.753
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD, PASAJE LIRCAY, SECTOR BANNEN, LOTA	55.460.978	51%	55.460.978	28.374.489							28.374.489
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS POBLACIÓN BENJAMIN SQUELLA, LOTA.	58.654.367	51%	58.654.367	29.971.184							29.971.184
8	LOTA	MEJORAMIENTO CASA DEL ADULTO MAYOR, SECTOR LOTA BAJO	58.204.614	51%	58.204.614	29.746.307							29.746.307
8	LOTA	CONSTRUCCION PROTECCIÓN METALICA CANAL VILLA JERICO	54.091.055	51%	54.091.055	27.666.528							27.666.528
8	LOTA	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA VILLA SAN PATRICIO	59.889.742	51%	59.889.742	30.565.871							30.565.871
8	LOTA	HABILITACION ESPACIOS DE ESTANCIA EN SECTOR DEPORTIVO, LOTA ALTO	57.435.818	51%	57.435.818	29.361.909							29.361.909
8	LOTA	HABILITACION CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA VILLA PUESTA DEL SOL	59.610.879	51%	59.610.879	30.449.440							30.449.440
8	LOTA	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA CAPITAN THEODOR	52.549.955	51%	52.549.955	26.895.978							26.895.978
8	LOTA	HABILITACIÓN CLINICA VETERINARIA EN RECINTO ANEXO EX-HOSPITAL	54.121.019	51%	54.121.019	27.658.510							27.658.510
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES SECTOR VILLA LOS HEROES.	57.112.619	51%	57.112.619	29.177.310							29.177.310
8	LOTA	REPARACION DE ACERAS CALLE LOS COPIHUES Y CALLE LOS TILOS, LOTA	56.442.150	51%	56.442.150	28.842.075							28.842.075
8	LOTA	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE POLIDEPORTIVO LOTA ALTO	56.746.170	51%	56.746.170	28.994.085							28.994.085
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN CÍERROS DE HORMIGÓN VIBRADO (PANDERETAS) CUESTA LOYOLA, LOTA	52.166.713	51%	52.166.713	26.704.357							26.704.357
8	LOTA	REPARACION ACCESO PEATONAL CALLE PRAT, LOTA BAJO	57.832.686	51%	57.832.686	29.560.343							29.560.343
8	LOTA	MEJORMIENTO ACERAS CALLE MONSALVE, SECTOR LOTA BAJO	56.990.887	51%	56.990.887	29.116.444							29.116.444
8	LOTA	MEJORAMIENTO CARPETA CANCHA EL BLANCO	58.317.547	51%	58.317.547	29.802.774							29.802.774
8	LOTA	MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO LUIS COUSIÑO, SECTOR FUNDICION	58.141.620	51%	58.141.620	29.691.810							29.691.810
8	LOTA	MEJORAMIENTO ACERAS CALLE ANIBAL PINTO, SECTOR LOTA BAJO	57.993.581	51%	57.993.581	29.617.791							29.617.791
8	LOTA	MEJORAMIENTO DE NICHOS, CEMENTERIO DE LOTA	55.788.678	51%	55.788.678	28.515.339							28.515.339
8	LOTA	MEJORAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS COLCURA	57.799.115	51%	57.799.115	29.543.558							29.543.558
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN PEATONAL SECTOR CENTRO DE LA COMUNA DE LOTA	56.558.222	51%	56.558.222	28.877.111							28.877.111
8	LOTA	MEJORAMIENTO SEDE CRISTOBAL COLON, SECTOR FUNDICION	57.491.471	51%	57.491.471	29.366.736							29.366.736
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN DE LOMOS DE TORO, LOTA	56.673.377	51%	56.673.377	28.934.689							28.934.689
8	LOTA	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DEL CANAL PASAJE OSORNO Y ANTUCO, JULIO RIVAS	53.109.209	51%	53.109.209	27.198.605							27.198.605
8	LOTA	CONSTRUCCION VALLAS DE SEGURIDAD ENTRE CALLE 2 Y CALLE 10 SECTOR BANNEN, LOTA	57.476.359	51%	57.476.359	29.382.180							29.382.180
8	LOTA	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SAN PATRICIO,COLCURA	56.739.069	51%	56.739.069	28.967.535							28.967.535
8	LOTA	MEJORAMIENTO CARPETA CANCHA EL ROBLE, LOTA	57.461.622	51%	57.461.622	29.351.811							29.351.811
8	LOTA	MEJORAMIENTO SECTOR CENTRO DE LOTA	57.631.886	50%	57.631.886	28.815.943							28.815.943
8	LOTA	MEJORAMIENTO ENTORNO SECTOR AV. LA PAZ Y SERRANO, LOTA	56.817.313	51%	56.817.313	29.029.657							29.029.657
8	LOTA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR PABELLONES COLCURA	58.811.404	51%	58.811.404	29.957.702							29.957.702
8	LOTA	MEJORAMIENTO CANCHA BABY FUTBOL SECTOR PABELLON 48, LOTA	53.012.557	51%	53.012.557	26.989.279							26.989.279
8	LOTA	CONSTRUCCION DE PASAMANOS, SECTOR VILLA EL ESFUERZO	53.454.882	51%	53.454.882	27.256.441							27.256.441

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
8	LOTA	MEJORAMIENTO ESCALERA EN PASAJE GUACOLDA, SECTOR SAN MARTIN	55.989.054	51%	55.989.054	28.638.527							28.638.527
8	NACIMIENTO	MEJORAMIENTO DE PATIOS LICEO NACIMIENTO	34.997.528	100%	6.999.506	34.949.865					3.476.297		
8	NACIMIENTO	REPARACIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR	9.998.231	85%	8.998.408	8.499.823							
8	NACIMIENTO	CONSTRUCCIÓN DRENAJES AGUAS LLUVIAS GIMNASIO ESCUELA OSCAR GUERRERO	9.999.421	100%	9.999.421	9.994.198						5.474.536	3.999.271
8	NACIMIENTO	Construcción Sede Social Villa Unida	49.999.000	93%	30.417.958	46.511.029							
8	NACIMIENTO	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA EL COLGANTE, NACIMIENTO	49.998.966	76%	29.999.380	37.756.247					10.761.543	6.995.118	
8	NEGRETE	MEJORAMIENTO DE COMEDOR Y COCINA LICEO LA FRONTERA C-95 EDUCACIÓN BASICA COMUNA DE NEGRETE.	49.999.000	100%	7.034.452	49.999.000			7.034.452				
8	NEGRETE	MEJORAMIENTO DE COMEDORES Y COCINA ESCUELA COIGÜE Y VAQUERÍA COMUNA DE NEGRETE	49.999.000	100%	600.904	49.989.972			591.876				
8	NEGRETE	MEJORAMIENTO CUBIERTA GIMNASIO LICEO LA FRONTERA EDUCACIÓN BÁSICA - COMUNA DE NEGRETE.	35.000.000	100%	7.000.000	35.000.000							
8	NEGRETE	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS POBLACIÓN GABRIELA MISTRAL COMUNA DE NEGRETE	49.999.999	100%	4.999.999	49.999.378		4.999.378					
8	NINHUE	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES, SECTOR QUIRAO	32.885.000	94%	19.731.000	30.986.886				17.832.886			
8	NINHUE	CONSTRUCCION 3 PLAZAS ACTIVAS, DIVERSOS SECTORES DE NINHUE	39.700.780	90%	23.820.468	35.570.610				775.318	18.914.980		
8	NIQUEN	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EDUCACIÓN PREBASICA LICEO POLIVALENTE SAN GREGORIO	49.999.856	100%	9.999.971	49.999.856						9.999.971	
8	NIQUEN	CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA DE LICEO SAN GREGORIO	49.999.364	100%	29.999.618	49.999.364							29.999.618
8	PEMUCO	CIERRE CORREDOR EXTERIOR, INSTALACIÓN DE VENTANAS Y OTROS ESCUELA BASICA G-383 MONTE LEÓN PEMUCO	29.800.000	100%	5.960.000	29.799.504						5.959.504	
8	PEMUCO	MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR, TECHUMBRE Y OTROS, ESCUELA G-382 GENERAL CRUZ, PEMUCO	33.450.000	100%	6.690.000	33.449.999				5.689.999		1.000.000	
8	PEMUCO	MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR Y CANALIACION AGUAS LLUVIA ESCUELA G-389 VALLE HERMOSO, PEMUCO	9.996.553	95%	8.996.898	9.496.725							8.497.070
8	PEMUCO	RELOCALIZACIÓN Y ADECUACION SALAS EDUCACION PREBASICA ESCUELA DAFNE ZAPATA ROZAS, PEMUCO	49.990.000	100%	9.998.000	49.989.904						9.997.904	
8	PEMUCO	CONSTRUCCION OFICINAS JUZGADO POLICIA LOCAL Y REGISTRO CIVIL COMUNA DE PEMUCO	49.999.000	100%	1.000.678	49.998.322							1.000.000
8	PEMUCO	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO ORNAMENTAL SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS VILLA ESTEFANIA I	7.193.885	88%	1.294.900	6.300.901						401.916	
8	PEMUCO	AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL PARA ATENCIÓN RONDAS MÉDICAS SECTOR RELBUN	11.308.838	95%	2.035.591	10.698.101						1.424.854	
8	PENCO	AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN PRE-BÁSICO ESCUELA LOS CONQUISTADORES	49.783.154	98%	9.956.631	48.770.008							
8	PENCO	REPARACION CUBIERTAS Y SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA FORJADORES DE CHILE, PENCO	6.767.929	93%	1.714.808	6.316.401				1.263.280			
8	PENCO	REPARACION CUBIERTAS Y SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA LOS CONQUISTADORES, PENCO	6.041.666	80%	6.041.666	4.818.186							
8	PENCO	REPARACION CUBIERTAS, SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y TECHUMBRE ESCUELA ISLA DE PASCUA D-598 Y ALMIRANTE JORGE MONTT ALVAREZ E-595, PENCO	9.750.801	90%	9.750.801	8.763.394							
8	PENCO	REPARACIÓN MADERAS LAMINADAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA ÁREA ADMINISTRATIVA, ESCUELA ALMIRANTE JORGE MONTT ALVAREZ, E-595, PENCO	28.359.382	88%	5.671.876	24.999.081							
8	PENCO	REPOSICIÓN CUBIERTA DE POLICARBONATO Y REPARACIÓN TECHUMBRE TERCER PISO ESCUELA LOS CONQUISTADORES	33.943.722	86%	6.788.744	29.348.290							
8	PENCO	CONSTRUCCIÓN PARVULARIO ESCUELA FORJADORES DE CHILE	47.638.365	93%	9.527.673	44.311.069							
8	PENCO	CREACION Y MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	56.273.486	96%	56.273.486	54.136.743	28.136.743			26.000.000			
8	PENCO	REPARACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SERVICIOS LIRQUEN	56.254.488	96%	56.254.488	54.127.244	28.127.244			26.000.000			
8	PENCO	REPARACION Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SERVICIOS PENCO	56.254.488	98%	56.254.488	55.127.244	28.127.244			27.000.000			
8	PENCO	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEREDAS Y OTROS LIRQUEN	34.476.102	96%	34.476.102	33.238.051	17.238.051			16.000.000			
8	PENCO	REPARACIÓN Y MANTENCION DE VEREDAS Y OTROS PENCO	34.450.857	96%	34.450.857	33.225.428	17.225.428			16.000.000			
8	PENCO	CONSTRUCCION PASTELONES SECTOR CERRO VERDE ALTO	47.853.000	92%	28.711.800	44.020.313							
8	PENCO	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION VISTA HERMOSA	48.253.566	96%	28.952.140	46.531.191						27.229.765	
8	PENCO	MANTENCIÓN Y RECONSTRUCCION DE ÁREAS VERDES, MOBILIARIO URBANOY JUEGOS INFANTILES, PENCO	38.487.230	51%	38.487.230	19.703.615							
8	PENCO	MANTENCIÓN Y RECONSTRUCCION DE ÁREAS VERDES, MOBILIARIO URBANOY JUEGOS INFANTILES, LIRQUEN	39.207.769	51%	39.207.769	20.063.885							
8	PENCO	REPARACION DE ACERAS, LIRQUEN	38.279.038	51%	38.279.038	19.599.519							
8	PENCO	REPARACION DE ACERAS, PENCO	50.863.037	51%	50.863.037	26.052.519							
8	PENCO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SERVICIOS LIRQUEN	56.392.432	51%	56.392.432	28.886.216							
8	PENCO	CONSTRUCCION Y REPARACION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SERVICIOS PENCO	56.392.432	51%	56.392.432	28.886.216							
8	PINTO	REPOSICION DE CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS ESCUELA HECTOR MANUEL ARIAS CORTES	35.000.000	100%	35.000.000	35.000.000				35.000.000			
8	PINTO	REPOSICIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS ANEXAS INTERNADO LICEO JOSE MANUEL PINTO ARIAS	35.000.000	100%	35.000.000	35.000.000					35.000.000		

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
8	QUILACO	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS CAPILLA LADO SUR LONCOPANGUE	46.395.435	78%	27.837.261	36.315.134							
8	QUILACO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS LONCORUCA	46.395.435	79%	27.837.261	36.444.165							
8	QUILLECO	MEJORAMIENTO ESCUELA DE VILLA MERCEDES, COMUNA DE QUILLECO	35.000.000	89%	7.000.000	31.122.236						3.122.236	
8	QUILLECO	REPOSICIÓN ACERAS UNIDAD VECINAL Nº 1, COMUNA DE QUILLECO	49.990.000	90%	9.998.000	44.956.390							4.964.390
8	QUILLON	REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES URBANOS, QUILLÓN	49.200.000	88%	9.840.000	43.187.506							
8	QUIRIHUE	REPARACION DE TECHUMBRE Y REACONDICIONAMIENTO ESCUELA EL LLANO	25.500.000	100%	25.500.000	25.500.000			10.200.000			15.300.000	
8	QUIRIHUE	REPOSICIÓN DE TECHUMBRE Y REACONDICIONAMIENTO ESCUELA INTERNADO SANTA ELENA	34.800.000	100%	6.960.000	34.800.000						6.960.000	
8	QUIRIHUE	REACONDICIONAMIENTO TÉRMICO Y REPOSICIÓN DE BAÑOS ESCUELA EL PILME	31.600.000	100%	6.320.000	31.600.000						6.320.000	
8	QUIRIHUE	UN QUINCHO PARA TU CANCHA COMUNA DE QUIRIHUE.	17.250.247	100%	3.450.049	17.212.735							
8	QUIRIHUE	CONSTRUCCIÓN, PLAZOLETAS INDEPENDENCIA Y ROSARIO CHACÓN, COMUNA DE QUIRIHUE	49.992.512	99%	49.992.512	49.628.969		19.997.005	11.722.495	16.032.659			1.876.810
8	QUIRIHUE	AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO, ADULTO MAYOR QUIRIHUE	29.527.336	100%	5.905.467	29.524.840							
8	QUIRIHUE	CONSTRUCCIÓN GRADERÍA TECHADA CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL	37.687.639	100%	7.537.528	37.682.398							
8	QUIRIHUE	CONSTRUCCIÓN, PLAZOLETAS LLANO Y JARDINES DEL COIQUEN, COMUNA DE QUIRIHUE	59.979.658	88%	59.979.658	52.794.118					23.991.863	9.520.094	2.743.271
8	QUIRIHUE	"REPARACIÓN DE ESCAÑOS Y BASUREROS SECTOR CENTRO, COMUNA DE QUIRIHUE"	56.853.745	40%	56.853.745	22.741.498							
8	RANQUIL	MEJORAMIENTO AGUAS LLUVIAS LADO NO - ORIENTE LICEO VIRGINIO ARIAS	9.200.000	100%	8.280.000	9.195.056						8.275.056	
8	RANQUIL	REPOSICION ACERAS Y SOLERAS DE ÑIPAS, COMUNA DE RANQUIL	37.527.840	100%	22.516.704	37.527.840					22.516.704		
8	SAN CARLOS	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCUELA F-176 CACHAPOAL Y ESCUELA F-179 RIBERA DE ÑUBLE, SAN CARLOS	43.098.576	97%	8.619.715	41.599.495						7.120.634	
8	SAN CARLOS	OBRAS DE REPARACION PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015 EN ESCUELA F-134 NINQUIHUE, SAN CARLOS	35.000.000	100%	7.000.000	35.000.000						3.000.000	4.000.000
8	SAN CARLOS	OBRAS DE REPARACION PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015 EN ESCUELA F-179 RIBERA DE ÑUBLE, SAN CARLOS	35.000.000	88%	7.000.000	30.654.031						2.654.031	
8	SAN CARLOS	"CONSTRUCCIÓN AULA, SERVICIOS HIGIÉNICO Y PATIO CUBIERTO, PREBASICA, ESCUELA G-135 MILLAUQUEN, SAN CARLOS"	49.960.000	95%	9.992.000	47.507.433							
8	SAN CARLOS	"CONSTRUCCIÓN AULA, SERVICIOS HIGIÉNICO Y PATIO CUBIERTO, PREBASICA, ESCUELA EL SAUCE, SAN CARLOS"	49.990.000	100%	9.998.000	49.984.184						9.992.184	
8	SAN CARLOS	REPOSICION DE VEREDAS DAÑADAS , SAN CARLOS	19.156.876	95%	3.831.375	18.132.785							
8	SAN CARLOS	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL AGUA BUENA, SAN CARLOS	37.932.064	82%	22.759.238	31.172.826						16.000.000	
8	SAN CARLOS	CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA OLÍMPICA, SAN CARLOS	43.801.797	90%	26.281.078	39.542.547						14.821.704	
8	SAN CARLOS	CONSTRUCCIÓN DE ENTUBAMIENTO Y ACERAS COMUNA DE SAN CARLOS	49.990.000	98%	9.998.000	48.990.000							8.998.000
8	SAN FABIAN	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y CIERRE PERIMETRAL ESTADIO MUNICIPAL	49.800.206	95%	3.490.206	47.310.000					1.000.000		
8	SAN FABIAN	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, SAN FABIAN	49.955.000	98%	29.973.000	48.954.576							7.137.576
8	SAN FABIAN	AMPLIACIÓN CESFAM SAN FABIÁN	49.846.348	73%	35.889.370	36.204.129							
8	SAN IGNACIO	Construcción Sede adulto Mayor Pueblo Seco	44.522.208	98%	26.713.325	43.762.667				25.953.784			
8	SAN IGNACIO	reposición sede comunitaria villa belén, canta rana	33.062.425	100%	19.889.309	32.932.791		11.842.265		7.917.410			
8	SAN IGNACIO	CONSTRUCCIÓN POZOS PROFUNDOS SAN IGNACIO	34.000.000	99%	21.313.633	33.707.345		21.020.978					
8	SAN IGNACIO	REPOSICIÓN SEDE COMUNITARIA SECTOR LAS ROSAS, SAN IGNACIO	33.776.425	100%	20.316.281	33.650.361		11.693.797		8.496.420			
8	SAN IGNACIO	CONSTRUCCIÓN NUEVA SALA PREBÁSICA COLEGIO POLITÉCNICO VÍCTOR JARA QUIRIQUINA, SAN IGNACIO	39.886.088	100%	7.977.218	39.710.852					7.801.982		
8	SAN IGNACIO	CONSTRUCCIÓN NUEVA SALA PREBÁSICA ESCUELA BÁSICA PUEBLO SECO, SAN IGNACIO	40.007.962	100%	8.001.592	39.843.280					7.836.910		
8	SAN NICOLAS	AMPLIACIÓN SALAS PREBÁSICA ESCUELA SERGIO MARTÍN ALAMOS SAN NICOLÁS PROYECTO BASICO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA SERGIO MARTIN ALAMOS SAN NICOLAS	49.999.999	100%	10.000.000	49.783.936							9.783.937
8	SAN NICOLAS	REVESTIMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS VILLA LOS CORALES Y NUEVO MILENIO	9.991.716	100%	9.991.716	9.991.002							9.991.002
8	SAN NICOLAS	REVESTIMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS VILLA LOS CORALES Y NUEVO MILENIO	25.997.678	88%	15.598.607	22.877.956				12.478.885			
8	SAN NICOLAS	Construcción Aceras Sector El Parron Cruce El Manzano	46.348.977	98%	28.521.656	45.571.336				18.291.109		9.233.991	218.915
8	SAN NICOLAS	REVESTIMIENTO EN MAMPOSTERIA ESTERO QUILLINCO	28.480.748	95%	17.088.449	27.108.010				15.715.711			
8	SAN NICOLAS	CONSTRUCCIÓN ACERAS POBLACIÓN UBALDO LAGOS	41.866.446	96%	8.373.289	40.054.924						6.561.767	
8	SAN NICOLAS	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	49.984.344	100%	29.990.606	49.917.442				18.108.099	11.815.605		
8	SAN NICOLAS	AMPLIACIÓN SALA PRE-BÁSICA ESCUELA EL PEUMO	38.500.000	99%	7.700.000	38.037.160							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	Patio Cubierto, pavimentación y evacuación de AA.LL., Escuela Boca Bio Bio Sur	49.390.000	100%	12.007.130	49.381.211							
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO	49.865.000	98%	9.973.000	48.867.700							
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	ADECUACIÓN RECINTOS PREBÁSICOS ESCUELA SARGENTO CANDELARIA PÉREZ	49.660.150	98%	9.932.030	48.666.947							
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	AMPLIACIÓN RECINTOS PREBÁSICOS COLEGIO GALVARINO	49.725.236	98%	9.945.047	48.730.518							
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	REPARACIÓN DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO ESCUELA BOCA BIO BIO SUR	34.890.560	91%	6.978.112	31.725.995							
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	CAMBIO DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO COLEGIO GALVARINO	34.956.410	95%	6.991.282	33.155.923							
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	CAMBIO DE CUBIERTA Y MEJORAMIENTO ESCUELA LUIS ALBERTO ACEVEDO	34.915.850	98%	6.983.170	34.217.533							
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA ESCUELA BOCA BIO BIO SUR	9.983.505	141%	8.985.154	14.118.394							
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	PROYECTO AGUAS LLUVIAS PATIO MULTICANCHA LICEO SAN PEDRO	9.989.678	80%	5.993.807	7.959.102							
8	SAN PEDRO DE LA PAZ	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COCINA COMEDOR ESCUELA MICHAHUE F-660	49.559.115	80%	49.559.115	39.647.292							
8	SAN ROSENDO	REPOSICION CUBIERTA EN ESCUELA RURAL DE TURQUIA	9.999.894	98%	643.769	9.817.500						461.375	
8	SAN ROSENDO	Construcción Multicancha, graderías y cierre perimetral, pob 25 de Octubre, San rosendo	49.396.275	98%	30.035.668	48.401.517		25.567.113				3.473.797	
8	SAN ROSENDO	CONSTRUCCION GAVIONES SECTOR AGUA POTABLE, SAN ROSENDO	49.999.999	99%	30.135.622	49.660.943	16.949.622			11.891.802		955.142	
8	SANTA BARBARA	REPOSICIÓN VEREDAS CALLES BAQUEDANO Y SALAMANCA SECTOR TERMINAL	49.905.997	100%	9.981.199	49.905.997							
8	SANTA BARBARA	REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO, VILLORRIO LOS JUNQUILLOS	48.807.762	100%	48.807.762	48.788.048						19.515.219	
8	SANTA BARBARA	CONSTRUCCIÓN POZO CON CASETA DE CLORACIÓN BAJO MININCO	38.629.986	40%	38.629.986	15.424.421						15.424.421	
8	SANTA JUANA	REPARACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA G-721 CHACAYAL, COMUNA DE SANTA JUANA	34.999.600	100%	6.999.920	34.997.902						6.998.222	
8	SANTA JUANA	REPARACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RECAREDO VIGUERAS, COMUNA DE SANTA JUANA	34.970.000	100%	6.994.000	34.964.955						6.988.955	
8	SANTA JUANA	REPARACION CUBIERTA Y SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA RECAREDO VIGUERAS, COMUNA DE SANTA JUANA	9.990.000	100%	8.991.000	9.990.000							8.991.000
8	SANTA JUANA	CONSTRUCCION SALA DE PREKINDER ESCUELA DIEGO PORTALES, COMUNA DE SANTA JUANA	49.990.000	100%	9.998.000	49.989.727							
8	SANTA JUANA	Construcción Sede Comunitaria Sector Poduco Alto, Comuna de Santa Juana	49.800.000	95%	29.880.000	47.234.676							
8	SANTA JUANA	CONSTRUCCIÓN ACERAS POBLACIÓN BAQUEDANO, COMUNA DE SANTA JUANA	42.270.000	100%	8.454.000	42.159.011							
8	SANTA JUANA	CONSTRUCCION ACERAS POBLACION PEDRO AGUIRRE CERDA, COMUNA DE SANTA JUANA	49.990.000	100%	9.998.000	49.989.753							
8	TALCAHUANO	REPARACIÓN CUBIERTA ESCUELA MÉXICO, TALCAHUANO	6.616.400	85%	6.616.400	5.646.560				2.646.560			
8	TIRUA	READECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AUMENTO DE COBERTURA NT1 Y NT2 ESCUELA CASA DE PIEDRA G-443, TIRÚA 02	49.993.090	98%	8.998.757	49.026.803							
8	TIRUA	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA AUMENTO DE COBERTURA NT1 Y NT2 ESCUELA CHACUIVI G-836, TIRÚA 01	49.995.990	100%	528.835	49.935.567				468.412			
8	TIRUA	HABILITACIÓN ESCUELA MODULAR MAPUDUNGUN SAN RAMON COMUNA DE TIRUA	49.999.842	100%	29.999.905	49.932.040				14.898.644		10.373.058	
8	TIRUA	RECUPERACION PLAYA DE QUIDICO, SECTOR NORTE	43.312.413	92%	43.312.413	39.637.943					17.324.965	22.160.020	
8	TIRUA	RECUPERACION PLAYA DE TIRUA, SECTOR SUR	43.312.413	92%	43.312.413	39.722.997					17.324.965	22.398.032	
8	TOME	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DIVERSOS COLEGIOS 1, COMUNA DE TOMÉ	35.511.231	97%	7.919.138	34.490.116				3.504.932			
8	TOME	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, DIVERSOS COLEGIOS 2 TOMÉ	49.977.000	91%	9.995.400	45.568.713	1.030.225						
8	TOME	CAMBIO DE CUBIERTA ESCUELA G-430 SAN CARLITOS TOMÉ	34.993.735	93%	6.998.747	32.431.726							4.436.738
8	TOME	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA E-427 DICHATO (ANEXO) TOMÉ	9.918.650	72%	8.926.785	7.138.163							
8	TOME	CAMBIO DE REVESTIMIENTO CUBIERTA PASILLO LICEO COMERCIAL C-20 TOMÉ.	9.960.032	95%	2.389.731	9.462.876				1.892.575			
8	TOME	REPARACION CUBIERTA SALAS DE CLASES Y PASILLO 3º PISO ESC. LISA PETER TEUBNER F-452, TOMÉ	9.998.975	99%	8.999.077	9.864.842					8.864.944		
8	TOME	REPOSICIÓN CUBIERTA ESCUELA GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ	9.975.993	56%	9.975.993	5.599.974						2.239.990	
8	TOME	REPOSICIÓN VENTANAS SALAS DE CLASES ESC. BELLAVISTA E-420 TOMÉ	9.998.573	98%	9.998.573	9.770.290						3.908.116	
8	TOME	REPARACIONES VARIAS FRONTÓN SECTOR NORTE, ESC. REPUBLICA DEL ECUADOR D-417, TOMÉ.	10.000.000	100%	9.000.000	9.954.097					7.956.674	997.423	
8	TOME	TERMINACIÓN DE 20M2 DE OFICINA, DIRECCIÓN DE ASEO	53.824.056	98%	53.824.056	52.744.056	26.912.028			25.832.028			
8	TOME	MEJORAMIENTO PLAZOLETA FRUTILLARES Y JUAN VERGARA, TOMÉ ALTO	37.326.150	98%	37.326.150	36.576.150	18.663.075			17.913.075			
8	TOME	CONSTRUCCIÓN DE MURO CONTENCIÓN CALLE MALAQUIAS CONCHA, SECTOR SAN JUAN, COMUNA DE TOMÉ	59.337.840	98%	59.337.840	58.137.840	29.668.920			28.468.920			

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
8	TOME	MEJORAMIENTO PLAZOLETA SECTOR PATRIA VIEJA, TOME ALTO	47.416.488	98%	47.416.488	46.576.488	23.708.244			22.868.244			
8	TOME	CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL SECTOR ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE TOMÉ	44.659.380	98%	44.659.380	43.759.380	22.329.690			21.429.690			
8	TOME	PLAZA SEGURA, CONSTRUCCION PLAZA MILADE ASFURA, TOMÉ	34.997.000	87%	7.646.337	30.389.625							3.038.962
8	TOME	CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN SECTOR CERRO NAVIDAD, CERRO ALEGRE Y EL LIBERTADOR, TOMÉ	42.660.000	82%	25.596.000	35.093.242				2.798.489		11.639.923	
8	TOME	CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO CALLES GALVARINO, DAGNINO Y EL LIBERTADOR, TOMÉ	42.626.000	89%	25.575.600	38.046.424					16.438.077		4.557.947
8	TOME	CONSTRUCCIÓN DE 20M2 DE OFICINA DIRECCIÓN DE ASEO COMUNA DE TOMÉ	40.077.000	100%	204.745	40.077.000						204.745	
8	TOME	CONSERVACION DE ESTEROS Y CANALES COMUNA DE TOME	48.495.773	42%	48.495.773	20.455.360						20.455.360	
8	TOME	AMPLIACIÓN PAÑOL DIRECCIÓN DE ASEO MUNICIPAL, COMUNA DE TOMÉ	57.735.832	51%	57.735.832	29.596.416							
8	TOME	CONSTRUCCIÓN DE 30 METROS DE CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA LOMA LARGA, COMUNA DE TOMÉ	59.551.080	51%	59.551.080	30.551.040							
8	TOME	CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERIA CERRO ALEGRE Y MEJORAMIENTO ESCALERA Y VEREDA CALLE DAGNINO, COMUNA DE TOMÉ	58.913.504	51%	58.913.504	30.208.752							
8	TOME	CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA SECTOR CENTENARIO, COMUNA DE TOMÉ	57.917.504	51%	57.917.504	29.710.752							
8	TOME	RESTAURACIÓN GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE TOMÉ	56.498.440	51%	56.498.440	28.977.720							
8	TOME	CONSTRUCCIÓN MUROS DE CONTENCIÓN SECTOR CERRO ESTANQUE Y CERRO NAVIDAD, TOMÉ	48.167.000	84%	9.633.400	40.446.815							
8	TREHUACO	REPARACIONES VARIAS ESCUELA G-62 DE MINAS DE LEUQUE, COMUNA DE TREHUACO	9.999.093	100%	2.999.728	9.999.093		2.999.728					
8	TREHUACO	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL POSTA DE SALUD RURAL DENECAN	25.998.000	100%	15.598.800	25.998.000	12.999.000			2.599.800			
8	TREHUACO	Mejoramiento de caminos rurales y alcantarillas comuna Trehuaco	49.995.000	95%	29.997.000	47.623.615					11.767.352	2.371.929	1.875.115
8	TREHUACO	MEJORAMIENTO VEREDAS COMUNA DE TREHUACO	49.900.000	100%	9.980.000	49.857.006							
8	TUCAPEL	MEJORAMIENTO ESCUELA F-1016 TRUPAN	33.945.668	99%	33.945.668	33.689.690							
8	TUCAPEL	MEJORAMIENTO ESCUELA D-1228 HUEPIL	31.150.409	85%	31.150.409	26.436.122							
8	TUCAPEL	MEJORAMIENTO LICEO B-67 HUEPL	22.169.597	83%	22.169.597	18.468.176							
8	TUCAPEL	REUBICACION JARDIN INFANTIL COMUNITARIO TUCAPEL VILLA LAS ARAUCARIAS HUEPIL	49.933.601	99%	29.960.161	49.638.416						29.664.976	
8	TUCAPEL	CONSTRUCCION SEDE 5 DE OCTUBRE DE HUEPIL	43.900.173	100%	26.340.104	43.900.173							18.132.856
8	TUCAPEL	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION LOS CIPRECES DE TUCAPEL	49.999.999	100%	29.999.999	49.940.016							29.940.016
8	TUCAPEL	Reposición Cierre Perimetral Cementerio Tucapel	22.277.152	100%	22.277.152	22.277.152				17.135.280			5.141.872
8	YUMBEL	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA Y REPOSICIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA HEROES DE CHILE, YUMBEL	32.000.000	100%	6.400.000	32.000.000						6.400.000	
8	YUMBEL	CONSTRUCCION PATIO TECHADO Y SS. HH. ESC. GONZALO GUGLIELMI, YUMBEL	32.750.000	90%	6.550.000	29.606.459						3.406.459	
8	YUMBEL	MEJORAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES Y OTROS, YUMBEL	49.162.000	100%	386.949	49.162.000				386.949			
8	YUMBEL	REPOSICION ACERAS CALLE ANIBAL PINTO DE YUMBEL	46.477.000	94%	27.886.200	43.798.222		10.082.188	7.103.209			8.022.025	
8	YUNGAY	REPOSICION Y REPARACION CUBIERTA Y CONSTRUCCION 'RADIER PATIO' ESCUELA RANCHILLOS, COMUNA DE YUNGAY	34.950.300	96%	6.990.060	33.686.669						5.726.429	
8	YUNGAY	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CALLE ANGELES, AV. BAQUEDANO Y DIAGONAL ESMERALDA, CIUDAD DE YUNGAY	49.840.906	92%	9.968.181	45.972.713							
9	ANGOL	AMPLIACION DE BAÑO Y MEJORAMIENTO PREBASICA ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA, COMUNA DE ANGOL	49.999.990	95%	9.999.998	47.661.717							
9	ANGOL	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA JUAN M. FERRIERE CAIRE	34.762.375	100%	6.952.475	34.762.368							
9	ANGOL	MEJORAMIENTO INTEGRAL CUBIERTA LICEO ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ, CEIA, ANGOL	9.997.571	100%	9.997.571	9.968.353							
9	ANGOL	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE CUBIERTA Y RENOVACION DE VENTANAS ESCUELA MARIA SYLVESTRE RASCH, ANGOL	9.989.786	95%	1.856.261	9.505.625		1.372.100					
9	ANGOL	MEJORAMIENTO INTEGRAL CUBIERTA RURAL SANTA ADRIANA, ANGOL	4.591.264	99%	4.591.264	4.556.807							
9	ANGOL	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS ESTACIONAMIENTO CESFAM HUEQUEN, ANGOL.	17.885.345	100%	3.577.069	17.885.345							3.577.069
9	ANGOL	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y ACCESO DEPENDENCIAS PDI, ANGOL.	5.114.654	91%	1.022.931	4.650.211					558.488		
9	ANGOL	CONSTRUCCION SEDE CONJUNTO FOCLORICO KOFKECHE	38.739.373	99%	23.243.624	38.266.402							
9	ANGOL	MURO DE CONTENCIÓN ANGOL SECTOR VILLA GALVARINO Y REPARACIÓN MULTICANCHA	49.989.319	100%	29.993.592	49.982.028							
9	ANGOL	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS VARIOS SECTORES ANGOL SEGUNDA ETAPA.	49.993.056	91%	9.998.611	45.717.718						5.723.273	
9	CARAHUE	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL ESCUELA F-450 NEHUENTUE	34.847.509	93%	6.969.502	32.529.489							4.651.482
9	CARAHUE	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL ESCUELA E-430 TRANAPUENTE	34.700.519	100%	6.940.104	34.700.518							6.940.103
9	CARAHUE	MEJORAMIENTO COMPLEJO EDUCACIONAL CLAUDIO ARRAU LEON	8.890.081	93%	2.137.663	8.271.711							
9	CHOLCHOL	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, ESCUELA RURAL COIHUE CURACO G-359 SECTOR COIHUE CURACO, CHOLCHOL	35.000.000	97%	7.000.000	33.950.000					5.950.000		

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
9	CHOLCHOL	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, ESCUELA RURAL PICHIRAYEN G - 373 SECTOR CULLINCO ALTO, CHOLCHOL	34.950.000	100%	6.990.000	34.826.825					6.866.825		
9	CHOLCHOL	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN RECINTOS EDUCACIÓN PARVULARIA ESCUELA COIHUE CURACO	43.797.642	99%	8.759.529	43.306.595							
9	CHOLCHOL	REPOSICION ALUMBRADO PLAZA DE ARMAS CHOLCHOL	25.000.000	100%	5.000.000	25.000.000					5.000.000		
9	CHOLCHOL	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB ADULTO MAYOR RENACER	49.345.000	100%	9.086.688	49.345.000						9.086.688	
9	CHOLCHOL	TORRES DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE CHOLCHOL	49.997.890	100%	9.999.578	49.997.570							9.999.258
9	CHOLCHOL	TORRES DE ILUMINACION ESTADIO ASOCIACION DE FUTBOL DE CHOLCHOL	49.997.890	100%	29.998.734	49.997.886					29.998.730		
9	CHOLCHOL	CONSTRUCCION DE CASETA E INSTALACION GRUPO ELECTROGENO ESTADIO MUNICIPAL DE CHOLCHOL	32.995.810	39%	32.995.810	12.814.610							
9	CHOLCHOL	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS CHOLCHOL	27.205.000	86%	27.205.000	23.377.579							
9	COLLIPULLI	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y REPARACIÓN CUBIERTA EN TALLERES COMPLEJO EDUCACIONAL, COLLIPULLI	34.500.000	91%	6.900.000	31.526.670							
9	COLLIPULLI	MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO Y MANTENCIONES ESCUELA F-90 MININCO, COLLIPULLI	34.992.545	86%	6.998.509	30.266.460							2.272.424
9	COLLIPULLI	AMPLIACIÓN PREBÁSICA ESCUELA F-115, MIGUEL HUENTELÉN	49.925.000	82%	10.022.380	41.153.662							
9	COLLIPULLI	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHUMBRE Y REPOSICIÓN CUBIERTA, COMPLEJO EDUCACIONAL, COLLIPULLI	10.000.000	97%	1.901.440	9.708.450							
9	COLLIPULLI	"CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE ACERAS, COLLIPULLI"	26.000.000	98%	5.200.000	25.480.000							
9	COLLIPULLI	REPOSICIÓN PASARELA SECTOR EL NARANJO, COLLIPULLI	49.720.000	100%	500.200	49.704.219	484.419						
9	COLLIPULLI	CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES Y AEROBICOS, DIFERENTES SECTORES, COLLIPULLI	32.514.419	100%	4.885.386	32.514.419							
9	COLLIPULLI	CONSTRUCCION TALLER DE ENFERMERIA COMPLEJO EDUCACIONAL COLLIPULLI	49.950.000	94%	29.970.000	46.748.879					26.768.879		
9	COLLIPULLI	CONSTRUCCION MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES COLLIPULLI Y MININCO	49.990.000	99%	29.994.000	49.326.646							
9	COLLIPULLI	REPOSICIÓN ACERAS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA MINUSVALIDOS SECTOR CENTRO DE COLLIPULLI	49.990.000	100%	29.994.000	49.787.678							
9	COLLIPULLI	CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA VILLA SANTA MÓNICA, COLLIPULLI	20.196.000	94%	20.196.000	18.984.240							
9	CUNCO	CONSTRUCCION ACCESO INDEPENDIENTE Y ACONDICIONAMIENTO SALA DE ACTIVIDADES,ESCUELA CHOROICO G-828	43.995.810	100%	8.799.162	43.990.000							
9	CUNCO	SALA DE HABITOS HIGIENICOS Y PATIO TECHADO, ESCUELA MUNICIPAL LAS HORTENSIAS G- 600	49.920.448	100%	9.984.090	49.920.448							
9	CUNCO	REPOSICIÓN CUBIERTA ESCUELA EL ESFUERZO G-568	9.998.000	98%	2.197.886	9.750.142		1.950.028					
9	CUNCO	REPOSICIÓN CUBIERTA ESCUELA LAS HORTENSIAS G-600	9.900.000	100%	1.984.000	9.895.000		1.979.000					
9	CUNCO	CONSTRUCCIÓN ACCESO CUBIERTO Y ACONDICIONAMIENTO SALA DE COMPUTACIÓN, EDIFICIO TÉCNICO PROFESIONAL LICEO ARTURO VALENZUELA	9.996.722	100%	9.996.722	9.992.000							
9	CUNCO	MEJORAMIENTO PLAZA HORTENSIAS Y REPOSICIÓN DE TABLEROS GIMNASIO CUNCO	20.000.000	100%	4.000.000	20.000.000						3.688.769	311.231
9	CUNCO	MEJORAMIENTO AREA VERDE SOUTH DAKOTA,CUNCO	24.446.000	40%	24.446.000	9.778.400							
9	CURACAUTIN	MEJORAMIENTO DE INTERNADO Y ESCUELA ALEJO TASCON	34.997.212	97%	6.999.443	33.992.219							5.994.450
9	CURACAUTIN	MEJORAMIENTO PLAZA POBLACIÓN JUAN PABLO SEGUNDO, CURACAUTÍN	26.000.000	87%	8.320.000	22.726.123						5.046.123	
9	CURACAUTIN	HABILITACIÓN S.S.H.H Y CASETA CONTROL DE EMERGENCIA PARQUE NACIONAL TOLHUACA	59.999.900	50%	59.999.900	29.999.950			29.999.950				
9	CURACAUTIN	HABILITACIÓN SSHH Y CASETA CONTROL DE EMERGENCIA PARQUE NACIONAL CONGUILLIO	59.999.900	50%	59.999.900	29.999.950			29.999.950				
9	CURACAUTIN	"HABILITACIÓN REFUGIO TRANSITORIO CENTRO TRAHUILCO"	59.999.990	50%	59.999.990	29.999.995			29.999.995				
9	CURACAUTIN	HABILITACIÓN ANILLO DE SEGURIDAD FRENTE DE INCENDIO PARQUE NACIONAL TOLHUACA	40.000.000	79%	40.000.000	31.469.519			20.000.000			11.469.519	
9	CURACAUTIN	MEJORAMIENTO Y ENSANCHE CAMINO INTERIOR PARQUE NACIONAL TOLHUACA	59.999.900	91%	59.999.900	54.792.516			29.999.950			24.792.566	
9	CURACAUTIN	CONTENCIÓN DEL FUEGO PARQUE NACIONAL TOLHUACA	59.990.000	91%	59.990.000	54.419.432			29.995.000			24.424.432	
9	CURACAUTIN	MEJORAMIENTO CIRCULACIONES PEATONALES CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE CURACAUTÍN	20.196.000	40%	20.196.000	8.078.400							
9	CURARREHUE	CONSTRUCCIÓN PREBÁSICA ESCUELA EL SALTILLO, CURARREHUE	49.663.578	98%	16.025.914	48.550.510				14.912.846			
9	CURARREHUE	MEJORAMIENTO COCINA, COMEDOR Y AULAS ESCUELA EL SALTILLO	34.986.860	99%	6.997.372	34.800.244				6.810.756			
9	CURARREHUE	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL Y MUROS DE CONTENCIÓN ESCUELA LICANCURA	34.899.114	99%	6.979.823	34.408.200							
9	CURARREHUE	HABILITACIÓN OFICINAS PROGRAMAS PRODUCTIVOS	25.000.000	100%	15.585.682	25.000.000					15.585.682		
9	CURARREHUE	Construcción de pasarela peatonal sector Tres Esquina Sector Reigolil ,Osvaldo Carinao,	49.990.000	100%	9.002.305	49.955.795				8.968.100			
9	CURARREHUE	Construcción de pasarela peatonal sector Maite-Malalco, Alejandro Antihuala	49.990.000	100%	30.009.765	49.950.588				29.970.353			
9	CURARREHUE	Construcción Pasarela peatonal sector Trancura Uno	49.990.000	100%	1.089.283	49.900.717				1.000.000			
9	CURARREHUE	REMODELACION MULTICANCHA VILLA ENTRE CERROS	41.385.000	98%	8.277.000	40.444.349							7.336.349

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
9	CURARREHUE	CONSTRUCCION SEDE ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS Y MONTEPIADOS, CURARREHUE	49.929.086	90%	49.929.086	44.871.407							19.182.350
9	CURARREHUE	REPOSICIÓN ALUMBRADO PUBLICO SECTOR ESTE COMUNA DE CURARREHUE	33.265.286	95%	33.265.286	31.718.058							
9	ERCILLA	REPOSICION CIERRO PERIMETRAL ESCUELA TEODOSIO URRUTIA PIDIMA	35.000.000	99%	7.000.000	34.508.513							
9	ERCILLA	REPARACION GIMNASIO PAILAHUEQUE	32.000.000	97%	6.400.000	30.880.658							
9	ERCILLA	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR STA. ROSA Y MEJORAMIENTO ENTORNO	49.999.919	98%	29.999.952	48.825.462				20.046.471		6.564.869	
9	ERCILLA	CONSTRUCCION COCINA, COMEDOR Y BIBLIOTECA ESCUELA G-129 MILLALEVIA - ERCILLA	49.943.794	95%	2.959.802	47.446.604							
9	FREIRE	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO Y MEJORAMIENTO DE HOJALATERIAS EN ESCUELA JUAN SEGUEL EDIFICIO PRINCIPAL	34.883.817	98%	6.976.764	34.123.460							
9	FREIRE	RECAMBIO DE CALDERA Y MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS DEL INTERNADO DEL LICEO JUAN SCHLEYER	33.561.751	98%	6.712.351	32.887.894							
9	FREIRE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PREBASICA DE RADAL	48.906.157	89%	9.781.232	43.625.211							
9	FREIRE	PREBASICA ESCUELA E INTERNADO COIPUE	14.329.851	88%	2.865.971	12.550.299							
9	FREIRE	CONSTRUCCION VEREDA CALLE ERRAZURIZ ENTRE CALLE CARDENAL SAMORE Y ROBINSON CRUSOE	4.531.500	80%	4.531.500	3.625.200							
9	FREIRE	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SECTOR EL BOSQUE, FREIRE	22.581.000	80%	22.581.000	18.064.800							
9	GALVARINO	MEJORAMIENTO ESCUELA DE LA PIEDRA, GALVARINO	35.000.000	96%	7.000.000	33.746.270						5.746.270	
9	GALVARINO	PLAN DE AUMENTO COBERTURA DE PREKINDER Y KINDER FIE-PMU, ESCUELA RIO QUILLEN	49.999.999	100%	9.001.083	49.990.981				8.992.065			
9	GALVARINO	MEJORAMIENTO Y REPARACIONES MENORES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL, ESCUELA HUAMPOMALLIN, COMUNA DE GALVARINO	9.999.931	97%	8.999.938	9.650.682							
9	GALVARINO	MEJORAMIENTO Y REPARACIONES MENORES ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL MUNICIPAL RURAL, ESCUELA TRIFTRIFCO, COMUNA DE GALVARINO	9.999.996	95%	1.857.115	9.524.033			1.381.152				
9	GALVARINO	MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN PUENTES, GALVARINO	25.000.000	97%	5.000.000	24.225.735						3.825.452	400.283
9	GALVARINO	REPOSICION SEÑALÉTICA INDICATIVA DE CALLES DE GALVARINO	33.813.683	100%	24.345.852	33.796.000				24.328.169			
9	GORBEA	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN CENTRAL EN COMPLEJO EDUCACIONAL JOSE VICTORINO LASTARRIA, COMUNA DE GORBEA	35.000.000	83%	7.000.000	29.141.220							
9	GORBEA	MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA LOS PERALES, COMUNA DE GORBEA	35.000.000	84%	7.000.000	29.333.376							
9	GORBEA	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PREBASICA ESCUELA LOS PERALES, COMUNA DE GORBEA.	26.840.922	99%	5.368.185	26.572.599							
9	GORBEA	AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCUTURA DE PREBASICA ESCUELA LICARAYEN, COMUNA DE GORBEA.	23.864.944	100%	4.772.989	23.799.851							
9	GORBEA	ADQUISICIÓN DE INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIOS, COMUNA DE GORBEA	20.000.000	100%	4.000.000	20.000.000				4.000.000			
9	GORBEA	remodelacion aceras en andres bello, ramon freire, blanco encalada y m. matta, comuna de gorbea	49.990.000	56%	29.994.000	27.758.886						7.762.886	
9	GORBEA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL LAS VEGAS, COMUNA DE GORBEA	49.990.000	70%	29.994.000	34.816.267							
9	GORBEA	Mejoramiento y Construcción Sede Social El Rincó 6ta Faja, Comuna de Gorbea	43.000.000	70%	25.800.000	30.053.565							
9	GORBEA	NORMALIZACIÓN COCINA ESCUELA BÁSICA LICARAYÉN DE QUITRATUE, COMUNA DE GORBEA	21.260.290	39%	21.260.290	8.269.370							
9	GORBEA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO, COMUNA DE GORBEA	20.196.000	80%	20.196.000	16.156.800							
9	LAUTARO	REPARACION TECHUMBRE, VENTANAS Y PUERTAS ESCUELA ÑERECO, LAUTARO	10.000.000	96%	684.432	9.648.202						332.634	
9	LAUTARO	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS LAUTARO	20.000.000	100%	4.000.000	20.000.000							
9	LAUTARO	Mejoramiento calzada calle San Martín entre Bilbao y Carrera, Lautaro	33.150.000	98%	16.575.000	32.642.395							
9	LAUTARO	REPOSICIÓN VEREDAS DIEGO BARROS ARANA	10.202.525	100%	2.040.505	10.186.158						2.024.138	
9	LAUTARO	REPOSICION PASARELA VILLA SAMUEL FUENTES, LAUTARO	6.493.042	95%	3.246.521	6.169.874						2.923.353	
9	LAUTARO	CONSTRUCCIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS MONTEBRUNO, LAUTARO	33.157.537	87%	19.894.523	28.897.843					15.634.829		
9	LAUTARO	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL AVDA. O´HIGGINS, LAUTARO	20.196.000	90%	20.196.000	18.176.400							
9	LONCOCHE	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA WENEPEN	34.990.000	100%	6.998.000	34.989.999						6.997.999	
9	LONCOCHE	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA EGON KEUTMANN	34.990.000	100%	6.998.000	34.990.000						6.998.000	
9	LONCOCHE	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO ESCUELA ARAUCARIAS	9.999.522	100%	1.799.949	9.999.236					1.799.663		
9	LONCOCHE	MEJORAMIENTO VENTANAS ESCUELA EGON KEUTMANN, HUISCAPI	9.990.000	100%	8.991.000	9.990.000						8.991.000	
9	LONCOCHE	INSTALACION CARPETA DEPORTIVA MULTICANCHAS HUISCAPI Y LA PAZ, LONCOCHE	20.000.000	98%	4.000.000	19.600.000							
9	LONCOCHE	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO CHANLELFU, LONCOCHE	49.999.999	100%	30.000.000	49.999.363					6.779.755		
9	LONCOCHE	CONSTRUCCION CANCHA TECHADA RAYUELA, LONCOCHE	49.999.986	100%	30.002.484	49.993.754		22.209.012		7.787.240			
9	LONCOCHE	REPOSICIÓN CUBIERTA GIMNASIO MUNICIPAL, LONCOCHE	24.446.000	80%	24.446.000	19.556.800							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
9	LONQUIMAY	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA BÁSICA LAFQUÉN G-269, ICALMA	34.999.992	100%	6.999.999	34.897.202							
9	LONQUIMAY	REPOSICIÓN DE VENTANAS E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN CENTRAL ESCUELA BASICA DOMINGO CAMARGO G-280, COMUNA DE LONQUIMAY	35.000.000	98%	7.000.000	34.255.000							
9	LONQUIMAY	AUMENTO DE COBERTURA DE PREBASICAS ESCUELA MUNICIPAL LOS PINOS, SECTOR PEHUENCO, COMUNA DE LONQUIMAY	48.819.075	99%	9.763.815	48.510.126							
9	LONQUIMAY	AUMENTO DE COBERTURA DE PREBASICAS ESCUELA MUNICIPAL G-280 DOMINGO CAMARGO, SECTOR MALLÍN DEL TREILE, COMUNA DE LONQUIMAY	46.203.285	98%	9.240.657	45.249.589							
9	LONQUIMAY	Construccion de aceras y soleras poblacion las brisas	11.308.000	99%	1.696.200	11.138.380							
9	LONQUIMAY	REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL PISCINA MUNICIPAL	23.000.000	100%	4.600.000	23.000.000							
9	LONQUIMAY	CONSTRUCCIÓN ACERAS VILLA LIUCURA Y VILLA SIERRA NEVADA, COMUNA DE LONQUIMAY	49.990.000	98%	9.998.000	48.990.200							
9	LONQUIMAY	CONSTRUCCIÓN ACERAS POBLACIÓN CAYUNCO Y AV. DIEGO PORTALES A J.M. CARREA LONQUIMAY, COMUNA DE LONQUIMAY.	49.990.000	94%	9.998.000	46.932.680							6.940.680
9	LONQUIMAY	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLE LIBERTAD, COMUN DE LONQUIMAY - IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.	49.990.000	99%	9.998.000	49.385.237							
9	LONQUIMAY	CONSTRUCCIÓN ACERAS POBLACIÓN LAS AVUTARDAS Y CALLE PAULINO HUATQUILLAN, COMUNA DE LONQUIMAY - IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.	49.990.000	94%	9.998.000	46.891.847							
9	LONQUIMAY	ELECTRIFICACIÓN PASO FRONTERIZO ICALMA, COMUNA DE LONQUIMAY.	43.908.828	100%	43.908.828	43.908.828							
9	LONQUIMAY	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE Y ROCE DE CAMINOS COMUNIDAD INDÍGENA QUINQUÉN, SECTOR QUINQUÉN	59.838.000	81%	59.838.000	48.467.821			29.919.000				
9	LONQUIMAY	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE Y ROCE DE CAMINOS COMUNIDAD INDÍGENA PEDRO CALFUQUEO, SECTOR ICALMA	59.838.000	80%	59.838.000	48.075.233			29.919.000				
9	LONQUIMAY	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE Y ROCE DE CAMINOS COMUNIDAD INDÍGENA HUENUCAL IVANTE, SECTOR ICALMA	59.838.000	79%	59.838.000	46.977.831			29.919.000				
9	LONQUIMAY	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE Y ROCE DE CAMINOS COMUNIDAD INDÍGENA COIHUECO, SECTOR COIHUECO	59.838.000	82%	59.838.000	49.068.871			29.919.000				
9	LONQUIMAY	MEJORAMIENTO DE SENDA DE PENETRACIÓN PARA CONTENCIÓN DE INCENDIO SECTOR ICALMA, QUINQUEN, HUALLENMAPU Y COIHUECO	35.000.000	80%	35.000.000	28.031.640			17.500.000				
9	LONQUIMAY	HABILITACIÓN PARA EL DESPEJE Y ROCE DE CAMINOS COMUNIDAD INDÍGENA HUALLENMAPU, SECTOR HUALLENMAPU	59.838.000	78%	59.838.000	46.686.495			29.919.000				
9	LONQUIMAY	CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS VILLA LIUCURA	27.205.000	80%	27.205.000	21.764.000							
9	LOS SAUCES	CONSTRUCCIÓN COMEDOR Y COCINA ESCUELA G-72 DE VILLA TRINTRE, COMUNA DE LOS SAUCES	49.936.237	100%	1.534.195	49.802.507							
9	LOS SAUCES	EPARACIONES PLAN DE INVIERNO, URGENCIAS, ESCUELA DE LA VILLA , LOS SAUCES	9.306.126	99%	1.897.548	9.200.515							1.791.937
9	LOS SAUCES	MEJORAMIENTO CASA DEL ADULTO MAYOR, COMUNA DE LOS SAUCES	10.393.571	100%	2.078.715	10.393.571							
9	LOS SAUCES	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL SECTOR ESTADIO, COMUNA DE LOS SAUCES	8.061.991	100%	1.612.399	8.061.991							
9	LUMACO	NORMALIZACION COCINAS DOS ESTABLECIMEINTOS COMUNA DE LUMACO	44.613.430	100%	10.038.270	44.610.130			10.034.970				
9	LUMACO	REPARACION Y REPOSICION ESCUELA G-175 RUCAYECO COMUNA DE LUMACO	35.000.000	95%	7.000.000	33.249.801							5.249.801
9	LUMACO	CONSTRUCCION Y REPARACION SISTEMA EVACUACION AGUAS LLUVIAS Y CAMBIO HOJALATERIA, ESCUELA F-174, COMUNA DE LUMACO	9.141.468	100%	1.828.294	9.141.468			1.828.294				
9	LUMACO	CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS PARQUE DE LUMACO, COMUNA DE LUMACO	19.053.075	100%	11.431.845	19.053.075							
9	LUMACO	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE LUMACO	12.946.925	98%	2.589.385	12.687.986							
9	LUMACO	CONSTRUCCION PLAZA DE LAS BANDERAS TRICULTURAL, COMUNA DE LUMACO	27.205.000	94%	27.205.000	25.572.700							10.882.000
9	MELIPEUCO	AMPLIACION Y ADECUACION COCINA COMEDOR LICEO LOS ANDES C-49	49.894.499	97%	7.468.036	48.273.872							
9	MELIPEUCO	PLAN PREVENTIVO LICEO LOS ANDES, COMUNA DE MELIPEUCO	35.000.000	98%	7.000.000	34.300.000							
9	MELIPEUCO	PLAN DE INVIERNO ESCUELA VOLCAN LLAIMA, COMUNA DE MELIPEUCO	10.000.000	100%	9.000.000	10.000.000							
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - HABILITACIÓN REFUGIO TRANSITORIO SEDE LONCOTRIUQUE, MELIPEUCO	30.000.000	50%	30.000.000	15.000.000			15.000.000				
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - HABILITACIÓN Y CIERRE REFUGIO EL MIRADOR, MELIPEUCO	59.999.999	50%	59.999.999	29.999.999			29.999.999				
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - HABILITACIÓN REFUGIO TRANSITORIO SEDE VILLA EL MIRADOR, MELIPEUCO	20.000.000	50%	20.000.000	10.000.000			10.000.000				
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - REPOSICIÓN PUENTE SECTOR LONCOTRIUQUE 1	35.000.000	50%	35.000.000	17.500.000			17.500.000				
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - REPOSICIÓN PUENTE SECTOR LONCOTRIUQUE 2	58.000.000	50%	58.000.000	29.000.000			29.000.000				
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - REPOSICIÓN PUENTE SECTOR LONCOTRIUQUE 3	35.000.000	50%	35.000.000	17.500.000			17.500.000				
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - REPOSICIÓN PUENTE SECTOR LONCOTRIUQUE 4	58.000.000	50%	58.000.000	29.000.000			29.000.000				
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - REPOSICIÓN PUENTE SECTOR COYAMENTO	58.000.000	100%	58.000.000	58.000.000			29.000.000				
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - REPOSICIÓN ALCANTARILLAS SECTOR CABEZA DE INDIO	59.500.000	86%	59.500.000	50.879.179			29.750.000				
9	MELIPEUCO	CATÁSTROFE INCENDIO - MEJORAMIENTO DE FAJA Y ADQUISICION DE EQUIPOS DE EMERGENCIA	30.000.000	75%	30.000.000	22.425.597			15.000.000				

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
9	MELIPEUCO	CATASTROFE INCENDIO - MEJORAMIENTO MULTICANCHA TECHADA ESCUELA VOLCAN LLAIMA	59.999.999	100%	59.999.999	59.999.997			29.999.999				
9	MELIPEUCO	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN COCINA COMEDOR ESCUELA VOLCÁN LLAIMA	49.894.499	80%	49.894.499	39.915.599							
9	MELIPEUCO	CONSTRUCCION PLAZOLETA JARDIN DE LA MEMORIA	11.446.000	80%	11.446.000	9.156.800							
9	MELIPEUCO	MEJORAMIENTO MULTICANCHA AVENIDA PEDRO AGUIRRE CERDA	13.000.000	80%	13.000.000	10.400.000							
9	NUEVA IMPERIAL	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCUELA D-350 ALEJANDRO GOROSTIAGA ORREGO	49.911.257	99%	3.093.378	49.500.000				2.682.121			
9	NUEVA IMPERIAL	REPARACION DE CUBIERTA ESCUELA E-396 REPUBLICA	34.996.911	89%	6.999.383	31.242.855							
9	NUEVA IMPERIAL	REPARACION DE CUBIERTA ESCUELA F-364 JUAN XXIII	34.999.938	92%	6.999.988	32.139.966							
9	NUEVA IMPERIAL	AUMENTO DE COBERTURA DE PREKINDER Y KINDER ESCUELA G-458 MAÑIO DUCAÑAN	33.651.920	99%	6.730.384	33.180.175				6.258.639			
9	NUEVA IMPERIAL	REPARACIÓN DE CUBIERTA ESCUELA G-354 CRUCERO, RAGÑINTULEUFU	9.999.897	89%	9.999.897	8.853.372				3.541.349			
9	NUEVA IMPERIAL	REPARACIÓN DE CUBIERTA ESCUELA G-365 RAYEN MAHUIDA, PELECO	9.998.429	100%	8.998.587	9.982.613		8.982.771					
9	NUEVA IMPERIAL	"CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SECTOR PONIENTE NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE NUEVA IMPERIAL"	20.000.000	100%	5.421.856	20.000.000		2.807.413	2.614.443				
9	NUEVA IMPERIAL	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MAPUCHE INCHIN ÑI ELTUN	49.990.000	99%	29.994.000	49.591.041							
9	NUEVA IMPERIAL	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR ALTO DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL	49.996.759	100%	9.999.352	49.950.785							
9	NUEVA IMPERIAL	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL AMPLIACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL	32.727.338	100%	8.420.501	32.727.338				8.420.501			
9	NUEVA IMPERIAL	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS NUEVA IMPERIAL	15.446.000	94%	15.446.000	14.448.816							
9	PADRE LAS CASAS	REPOSICIÓN ESTRUCTURA PISO Y TECHUMBRE ESCUELA G-489	47.793.824	93%	12.296.505	44.371.649						8.874.330	
9	PADRE LAS CASAS	NORMALIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO ESCUELA G-509 COLPANAQ	34.876.506	97%	6.975.302	33.921.198							
9	PADRE LAS CASAS	CONSTRUCCIÓN SALA PRE-BÁSICA ESC. F-533 LAUREL HUACHO	43.390.487	92%	8.678.098	39.761.292							
9	PADRE LAS CASAS	AMPLIACIÓN PRE-BÁSICA ESC. G-488 NIRRI MAPU	41.017.223	94%	8.203.445	38.654.621						5.840.843	
9	PADRE LAS CASAS	REPOSICION PUERTAS Y OBRAS MENORES ESCUELA G-488 NIRRI MAPU	3.730.248	100%	3.357.224	3.730.248							
9	PADRE LAS CASAS	Construcción Cierre Frontal Locales Feria Municipal Los Caciques	10.089.000	97%	3.458.589	9.743.141							
9	PADRE LAS CASAS	REPOSICIÓN DE ACERAS VARIOS SECTORES URBANOS, PADRE LAS CASAS	20.000.000	96%	4.000.000	19.148.927							3.148.927
9	PADRE LAS CASAS	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL, COMUNIDAD PEDRO LINCONAO II	29.528.303	88%	17.716.982	26.037.163						14.225.842	
9	PADRE LAS CASAS	REPOSICIÓN SEDE SOCIAL POBLACIÓN HUICAHUE SUR	49.937.437	78%	29.962.463	38.809.191							
9	PADRE LAS CASAS	HABILITACIÓN ESPACIO MUNICIPAL, SAN RAMÓN, PADRE LAS CASAS	49.263.893	61%	36.962.405	30.287.430	17.985.942						
9	PADRE LAS CASAS	HABILITACIÓN DE ESPACIO PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS.	45.000.000	96%	27.807.880	42.980.301				25.788.181			
9	PERQUENCO	INSTALACION DE CIELO CON ACONDICIONAMIENTO TERMICO GIMNASIO ESCUELA F-322 PERQUENCO	35.000.000	94%	7.000.000	32.802.865							
9	PERQUENCO	MEJORAMIENTO ENVOLVENTE LICEO C-45	35.000.000	99%	7.000.000	34.716.486				6.716.486			
9	PERQUENCO	CONSTRUCCION CICLO PREBASICO ESCUELA G-327 LOS QUIQUES	49.900.000	100%	9.980.000	49.887.576							9.967.576
9	PERQUENCO	REPARACIONES ESCUELA F-322 PERQUENCO	10.000.000	98%	1.800.861	9.813.461							
9	PERQUENCO	CONSTRUCCION ACCESO Y BODEGAS ESTADIO MUNICIPAL	25.000.000	100%	5.000.000	25.000.000					5.000.000		
9	PERQUENCO	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD COMUNA DE PERQUENCO	24.446.000	94%	24.446.000	22.979.240							
9	PITRUFQUEN	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA LOS GALPONES, PITRUFQUEN	35.000.000	100%	7.000.000	35.000.000							
9	PITRUFQUEN	REPARACIÓN DE CUBIERTA LICEO CIENCIAS Y HUMANIDADES, PITRUFQUEN	35.000.000	93%	7.000.000	32.505.735						4.505.735	
9	PITRUFQUEN	CONSTRUCCIÓN PATIO CUBIERTO Y SS.HH. NIVELES NT1 Y NT2 ESCUELA LAS AMÉRICAS, PITRUFQUÉN	49.950.356	99%	9.990.072	49.452.073							
9	PITRUFQUEN	CONSTRUCCION CUBIERTA Y REPARACION SISTEMA AGUAS LLUVIAS ESCUELA 1.B. CHESTA, PITRUFQUEN	10.000.000	100%	2.017.242	9.978.448						1.995.690	
9	PITRUFQUEN	CONSTRUCCION ARCHIVADOR MUNICIPAL, PITRUFQUEN	10.000.000	100%	2.000.000	10.000.000						2.000.000	
9	PITRUFQUEN	ENTUBAMIENTO CANAL PASAJE ERNESTO RIQUELME Y REFUGIO PEATONAL EN VILLA ESPERANZA, PITRUFQUÉN	5.000.000	100%	1.000.000	5.000.000							
9	PITRUFQUEN	MEJORAMIENTO BALNEARIO ISLA MUNICIPAL, PITRUFQUEN	49.994.406	83%	29.996.644	41.396.124							
9	PITRUFQUEN	MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS EX CLUB SOCIAL PARA DEPARTAMENTO EDUCACION, PITRUFQUEN	15.507.018	40%	15.507.018	6.202.807							
9	PUCON	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN COCINA Y COMEDOR ESCUELA F-782 CARLOS HOLZAPFEL, PUCÓN	49.950.000	98%	3.210.598	49.060.011		2.320.609					
9	PUCON	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO PARTICULAR Y OTROS SECTORES, ESCUELA JOSE MANUEL MARTINEZ.	34.600.000	98%	6.920.000	33.974.789							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
9	PUCON	REPARACIONES ESCUELA G-783 VILLA SAN PEDRO, PUCÓN	9.920.212	100%	595.510	9.918.974		594.272					
9	PUCON	RECUPERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS POBLACIÓN OBISPO VALDÉS, PUCÓN	10.000.000	100%	1.964.727	10.000.000							
9	PUCON	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUCON	10.000.000	100%	3.069.277	10.000.000							
9	PUCON	CONSTRUCCIÓN DE ACÉRAS DE ADOCRETOS SECTOR CENTRO, COMUNA DE PUCON	49.997.000	51%	29.999.907	25.553.540		5.556.447					
9	PUCON	UN QUINCHO PARA MI CANCHA SECTORES QUETROLEUFU Y VILLA SAN PEDRO	49.717.000	100%	2.000.000	49.717.000		2.000.000					
9	PUCON	UN QUINCHO PARA MI CANCHA SECTORES QUELHUE Y CABURGUA FLOR DEL LAGO	49.717.000	100%	3.704.615	49.717.000		3.704.615					
9	PUCON	PAVIMENTACIÓN MODIFICACIÓN PASAJE A CALLE MIGUEL ASTROZA, PUCÓN	32.410.679	81%	19.967.479	26.209.044							
9	PUREN	AUMENTO DE COBERTURA DE NT1 Y NT2 ESCUELA PEDRO DE OÑA, PURÉN	44.016.910	99%	2.751.383	43.557.042						2.291.515	
9	PUREN	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PASARELA PEATONAL SECTOR LA LOMA, COMUNA DE PURÉN.	27.219.000	100%	1.514.619	27.219.000					1.514.619		
9	PUREN	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL ESCUELA PEDRO DE OÑA	24.845.000	40%	24.845.000	9.926.754						9.926.754	
9	PUREN	CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA POBLACION LOS 14 DE LA FAMA	49.760.001	100%	49.760.001	49.687.295							
9	PUREN	REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN 21 DE MAYO	49.907.149	100%	9.981.430	49.821.350							
9	PUREN	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSOS SECTORES.	24.446.000	40%	24.446.000	9.754.161							
9	RENAICO	MEJORAMIENTO DE AULAS REPOSICIÓN DE CUBIERTAS, VENTANAS Y REVESTIMIENTOS DE MUROS, LICEO AGRÍCOLA MANZANARES.	34.797.088	97%	6.959.418	33.790.547						5.952.877	
9	RENAICO	MEJORAMIENTO DE SSHH., REPOSICIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE AULAS, ESCUELA F-21 LOS NOGALES, VILLA TIJERAL.	34.808.027	95%	6.961.606	33.099.478							5.253.057
9	RENAICO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS NIVEL PREBASICA ESCUELA F-21 LOS NOGALES, VILLA TIJERAL	49.900.000	96%	9.980.000	47.884.534							
9	RENAICO	REPARACIONES MENORES ESCUELA TOLPAN	9.945.871	95%	1.847.659	9.467.520	1.369.308						
9	RENAICO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO LORENZO DE LA MASA, COMUNA DE RENAICO.	26.000.000	97%	5.200.000	25.182.795							4.382.795
9	RENAICO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA DEL RÍO, COMUNA DE RENAICO	37.745.000	100%	22.647.000	37.745.000						22.647.000	
9	RENAICO	REPOSICION VEREDAS CALLE ALEJANDRO LARENAS	49.989.925	100%	9.997.985	49.945.043							
9	RENAICO	REPOSICION DE ACÉRAS CALLES A. PRAT Y DIECIOCHO, COMUNA DE RENAICO	39.108.606	100%	39.108.606	38.935.008							
9	RENAICO	REPOSICIÓN DE ACÉRAS CALLES COMERCIO Y CAUPOICAN, COMUNA DE RENAICO	44.511.251	100%	44.511.251	44.473.104							
9	RENAICO	CONSTRUCCIÓN OFICINAS MUNICIPALES, COMUNA DE RENAICO	15.507.018	99%	15.507.018	15.348.541							
9	SAAVEDRA	MEJORAMIENTO COCINA ESCUELA MUNICIPAL RUCA RAQUI, SAAVEDRA	18.873.800	100%	5.662.140	18.862.452		5.650.792					
9	SAAVEDRA	REPOSICION Y REPARACION DE CUBIERTA ESCUELA RUCA RAQUI	35.000.000	96%	7.000.000	33.523.107							
9	SAAVEDRA	MEJORAMIENTO BALNEARIO LOS PINOS	19.000.000	98%	3.800.000	18.702.950							
9	SAAVEDRA	AMPLIACIÓN POSTA DE PUAUCHO	6.000.000	100%	1.200.000	6.000.000							
9	SAAVEDRA	Construcción cancha de pasto sintético JJVV Los Cisnes Puerto saavedra.	49.997.057	100%	9.999.412	49.997.057						9.999.412	
9	SAAVEDRA	CONSTRUCCION PLAZA JUEGOS INFANTILES VILLA LA COSTA	49.680.930	100%	9.936.186	49.661.257							9.916.513
9	TEMUCO	AMPLIACION Y ADECUACION JARDIN INFANTIL SEMILLITA	48.121.822	88%	9.624.365	42.134.543							
9	TEMUCO	REPARACIÓN PARCIAL CUBIERTA ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL DE TEMUCO	34.900.000	99%	6.980.000	34.492.769							
9	TEMUCO	CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN ÁREAS VERDES EN DIFERENTES SECTORES DE TEMUCO	14.414.912	100%	8.648.948	14.414.912						8.648.948	
9	TEMUCO	PROVISION E INSTALACIÓN BALIZAS LED SOLARES MACROSECTOR CENTRO Y COSTANERA DEL CAUTIN, TEMUCO	49.100.000	88%	29.460.000	43.223.180							
9	TEMUCO	Mejoramiento Alumbrado Público Loteos Macrosector Labranza y Costanera del Cautín, Temuco	38.854.988	100%	23.312.993	38.854.901							
9	TEMUCO	INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS EN LOS MACROSECTORES DE AMANE CER Y LABRANZA	48.524.152	99%	7.020.469	47.888.865			6.385.182				
9	TEMUCO	INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS EN EL MACROSECTOR PEDRO DE VALDIVIA	48.524.152	99%	7.020.469	47.888.865			6.385.182				
9	TEMUCO	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PARQUE COSTANERA II, TEMUCO	49.950.030	54%	29.970.018	27.143.576						7.163.564	
9	TEMUCO	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN COICNA COMEDOR ESCUELA ANDRÉS BELLO.	30.570.966	34%	30.570.966	10.280.553							
9	TEODORO SCHMIDT	MEJORAMIENTO COCINA - COMEDOR DE 2 ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE TEODORO SCHMIDT	31.698.520	96%	5.417.157	30.314.066		4.032.703					
9	TEODORO SCHMIDT	MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO LICEO BARROS ARANA	35.000.000	99%	7.000.000	34.522.252						6.522.252	
9	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ESCUELA PORMA G-704, TEODORO SCHMIDT	49.990.000	92%	9.998.000	46.090.870							
9	TEODORO SCHMIDT	MEJORAMIENTO LICEO TP HUALPIN, COMUNA TEODORO SCHMIDT	10.000.000	93%	2.598.010	9.252.488					1.850.498		

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
9	TEODORO SCHMIDT	MEJORAMIENTO ESCUELA HORIZONTE HUALPIN, COMUNA TEODORO SCHMIDT	10.000.000	100%	2.003.557	9.995.554				1.999.111			
9	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS ACCESO ESTE LOCALIDAD TEODORO SCHMIDT	20.000.000	100%	12.000.000	20.000.000							
9	TEODORO SCHMIDT	MEJORAMIENTO CLUB DE RODEO HUALPIN	49.950.007	100%	14.667.974	49.949.366				14.667.333			
9	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN VEREDAS DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BARROS ARANA, COMUNA TEODORO SCHMIDT	49.985.100	95%	24.992.550	47.654.301							
9	TEODORO SCHMIDT	CONSTRUCCIÓN ACERAS CALLES LOS ROBLES Y ACCESO UNIVERSAL ACERAS TEODORO SCHMIDT	29.446.000	80%	29.446.000	23.556.800							
9	TOLTEN	REPARACIÓN INTERNADO ESCUELA EL SEMBRADOR DE POCOYAN, TOLTEN	35.000.000	100%	7.000.000	34.998.600							
9	TOLTEN	REPARACIÓN ESCUELA EL SEMBRADOR DE POCOYAN, TOLTEN	9.990.000	86%	8.991.000	8.611.638							
9	TOLTEN	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO VILLA LOS BOLDOS	33.000.000	100%	24.750.000	33.000.000							
9	TOLTEN	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS ESCALONADAS, QUEULE	20.000.000	100%	4.000.000	20.000.000						4.000.000	
9	TRAIGUEN	REPARACION ESCUELA F-16Z DIEGO PORTALES. PLAN PREVENTIVO FIE PMU 2015, TRAIGUÉN	34.999.804	100%	6.999.961	34.999.300							
9	TRAIGUEN	MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE TRAIGUEN	26.000.000	100%	5.200.000	25.882.998							
9	TRAIGUEN	PROYECTO "REPOSICIÓN DE ACERAS SECTOR PONIENTE, TRAIGUÉN	49.780.236	100%	9.956.048	49.780.236							
9	VICTORIA	MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD PAILAHUEQUE	34.999.551	93%	6.999.911	32.583.784					4.584.144		
9	VICTORIA	MEJORAMIENTO ESCUELA LOCALIDAD DE QUINO	34.999.283	100%	6.999.857	34.847.889					6.848.463		
9	VICTORIA	CONSTRUCCION SALA PREBASICA ESCUELA CONFEDERACION SUIZA	46.387.900	84%	9.277.580	39.181.791							2.071.471
9	VICTORIA	HABILITACION SALA PREBASICA ESCUELA TRANGOL	40.188.034	81%	8.037.607	32.741.877						591.450	
9	VICTORIA	PROYECTO MEJORAMIENTO PLAN DE INVIERNO LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ	9.999.072	95%	713.492	9.525.957			240.377				
9	VICTORIA	MEJORAMIENTO PLAN DE INVIERNO ESCUELA SELVA OSCURA	6.417.640	90%	1.787.281	5.787.949		1.157.590					
9	VICTORIA	HABILITACION ACCESO PARA MINUSVALIDOS EDIFICIO MUNICIPAL, VICTORIA	26.000.000	100%	5.200.000	26.000.000						5.200.000	
9	VICTORIA	CONSTRUCCION CENTRO RAYUELERO	49.999.000	100%	9.999.800	49.959.000			9.959.800				
9	VICTORIA	REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS URBANAS	40.145.483	94%	8.029.097	37.768.976					5.652.590		
9	VICTORIA	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DEPARTAMENTO SOCIAL	16.196.000	100%	16.196.000	16.196.000							
9	VICTORIA	HABILITACIÓN MAQUINAS DE EJERCICIO EN VILLA CAUTIN	4.000.000	86%	4.000.000	3.453.565							1.600.000
9	VILCUN	HIGIENICOS, REVESTIMIENTO EXTERIOR Y PATIO TECHADO, ESCUELA DAGOBERTO GODOY	34.990.000	99%	6.998.000	34.638.981							6.646.981
9	VILCUN	SOLUCIÓN DE ANEGAMIENTO PATIO DE ESTUDIANTES, COLEGIO AMÉRICA	10.000.000	95%	9.000.000	9.450.000					8.450.000		
9	VILCUN	HERMOSEAMIENTO AREA PEATONAL SECTOR BELLAVISTA. AV. PRAT, LOS NOTROS Y CARRERA	49.947.583	98%	14.601.514	49.014.901		13.668.832					
9	VILCUN	CONSTRUCCIÓN GRADERIAS, CIERRE PERIMETRAL Y BODEGAS, CANCHA MIRADOR	49.997.401	100%	29.998.441	49.997.400							29.998.440
9	VILCUN	CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE A.PRAT ENTRE CARRERA SUR Y BLANCO ENCALADA DE VILCUN	49.997.756	99%	26.673.236	49.284.609		25.960.089					
9	VILCUN	REPOSICION ACERAS AVDA. INGLESA, SAN PATRICIO	49.990.000	99%	9.998.000	49.690.086							9.698.086
9	VILCUN	MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LA VILLA PRIMAVERA, POBLACION TANY RUKA Y VILLA RUKA QUIMEY DE VILCUN	24.446.000	40%	24.446.000	9.778.400							9.778.400
9	VILLARRICA	PLAN INVIERNO, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA, LICEO POLITECNICO	10.000.000	95%	9.000.000	9.500.694						8.500.694	
9	VILLARRICA	PLAN INVIERNO, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA, ESCUELA ALEXANDER GRAHAM BELL	10.000.000	95%	9.000.000	9.546.031							8.546.031
9	VILLARRICA	INSTALACIÓN CIRCUITO DEPORTIVO INTERMEDIO PLAZA ACTIVA	6.900.000	100%	4.140.000	6.899.769							4.139.769
9	VILLARRICA	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO PLAZA DE ARMAS CALLE URRUTIA Y ENTUBAMIENTO CANAL CALLE MATTA, CENTRO VILLARRICA	8.600.000	100%	1.720.000	8.599.148							
9	VILLARRICA	CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA, CENTRO VILLARRICA	4.500.000	94%	900.000	4.214.400							614.400
9	VILLARRICA	Construccion parador turístico de Villarrica	49.707.000	100%	5.276.157	49.707.000							5.276.157
9	VILLARRICA	Construccion de aceras hacia playa grande de lican Ray	49.442.000	100%	9.888.400	49.440.372							9.886.772
9	VILLARRICA	Construccion de veredas camino a Panguipulli, Calle Marinanco y Calle Gabriela Mistral de Lican Ra	48.725.569	100%	29.235.342	48.725.261					13.315.024		15.920.010
9	VILLARRICA	Const. Sede Sueño Por un Angel	43.186.915	100%	25.912.149	43.122.864							
9	VILLARRICA	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE ÑANCUL	49.950.250	100%	29.970.150	49.950.205						29.970.105	
9	VILLARRICA	PAVIMENTO E INSTALACION TRANQUERAS CALLE V. LETELIER Y ENTUBAMIENTO CANAL MATTA	5.278.325	40%	5.278.325	2.108.085							
9	VILLARRICA	MEJORAMIENTO FACHADA EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	7.887.807	40%	7.887.807	3.154.928							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
10	ANCUD	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA YERBAS BUENAS COMUNA DE ANCUD	34.991.356	100%	6.998.271	34.981.339							6.988.254
10	ANCUD	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA EL PALOMAR COMUNA DE ANCUD	27.653.683	100%	5.530.736	27.644.444							5.521.497
10	ANCUD	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD, COMUNA DE ANCUD	26.192.142	100%	5.238.428	26.186.117							5.232.403
10	ANCUD	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PRE BÁSICO ESCUELA ANEXA	36.234.860	100%	7.246.972	36.220.958							7.233.070
10	ANCUD	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PRE BÁSICO ESCUELA PUDETO	39.620.429	97%	7.924.086	38.471.829					6.775.486		
10	ANCUD	AMPLIACIÓN PRE BÁSICO ESCUELA RURAL DE MANAO	49.953.847	100%	9.990.770	49.951.346						9.988.269	
10	ANCUD	CONSTRUCCIÓN SKATEPARK, COMUNA DE ANCUD	19.814.000	100%	1.188.840	19.761.586						1.136.426	
10	ANCUD	CONSTRUCCION RUKA-SEDE WENU NEWEN, COMUNA DE ANCUD	32.118.000	95%	19.270.800	30.641.013					17.793.813		
10	ANCUD	EVS CONSTRUCCIÓN PLAZA GOLETA SEBASTIANA COMUNA DE ANCUD	30.000.000	100%	18.000.000	30.000.000					14.577.397		
10	ANCUD	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL ECOEFICIENTE SECTOR VILLA LECHAGUA COMUNA DE ANCUD	35.157.726	99%	21.094.635	34.681.122							
10	ANCUD	CONSTRUCCION DE ATRAVIESOS Y LIMPIEZA DE ESTEROS EN ANCUD	49.990.000	100%	29.994.000	49.876.173			13.016.295	16.863.878			
10	ANCUD	CONSTRUCCION CAMARINES SECTOR RURAL DE QUETALMAHUE	30.584.620	94%	30.584.620	28.798.260							
10	CALBUCO	MEJORAMIENTO SANITARIO Y PLAZOLETA ESCUELA RURAL SAN JOSE	32.106.855	98%	6.421.371	31.537.316							
10	CALBUCO	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL SAN ANTONIO	32.324.545	99%	6.464.909	31.980.641							
10	CALBUCO	CONSTRUCCION DRENAJE EVACUACION DE AGUAS ESCUELA EL ROSARIO	9.997.240	100%	8.997.516	9.964.671				8.964.947			
10	CALBUCO	MEJORAMIENTO PISO SALA PROFESORES Y CUBIERTA ESC. SAN JOSE	9.628.837	100%	481.442	9.600.000							452.605
10	CALBUCO	CONSTRUCCION SEDE CLUB DEPORTIVO MANUEL RODRIGUEZ DE CALBUCO	49.673.156	59%	49.673.156	29.439.892							14.679.727
10	CALBUCO	CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE EL ROSARIO	30.584.625	80%	30.584.625	24.571.897							12.237.778
10	CASTRO	MEJORAMIENTO COMEDOR Y COCINA LICEO POLITÉCNICO DE CASTRO	19.969.100	98%	1.894.491	19.512.454			1.437.845				
10	CASTRO	REPOSICIÓN DE VENTANAS Y TECHUMBRE ESCUELA RURAL DE PUACURA	9.979.096	98%	1.815.001	9.822.736							1.658.641
10	CASTRO	REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS JAVIERA CARRERA	36.000.000	100%	21.600.000	36.000.000			18.000.000		3.600.000		
10	CASTRO	MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO ESTUDIANTES	49.985.653	100%	29.991.391	49.985.000							29.990.738
10	CASTRO	TALLER ARTESANAL JUNTA DE VECINOS TEN-TEN	49.946.670	91%	9.524.193	45.498.408					2.893.825		2.182.106
10	CASTRO	CONSTRUCCION MUELLE LAGUNA PASTAHUE	39.000.000	96%	23.400.000	37.442.904							
10	CHAITEN	Habilitación Sala de Habitos Higiénicos y Patio Cubierto para Prebasica Esc. Valle el Frío	42.813.000	100%	7.706.956	42.807.870						7.701.826	
10	CHAITEN	REPARACIÓN DE CUBIERTA Y MANTENCIÓN DE RED DE CALEFACCIÓN ESCUELA JUAN JOSÉ LATORRE	34.992.459	100%	6.998.492	34.989.844							
10	CHAITEN	MEJORAMIENTO PATIO TECHADO ESCUELA DE CHANA	34.992.848	100%	6.998.569	34.984.322							
10	CHAITEN	REPARACIÓN DE CUBIERTA ESCUELA RURAL VALLE EL FRÍO	9.995.750	100%	680.160	9.974.580		658.990					
10	CHAITEN	CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL ESCUELA DE AUTENI	18.357.890	99%	3.671.578	18.083.240							
10	CHAITEN	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS COLEGIO JUAN JOSE LATORRE	27.576.094	100%	4.967.204	27.546.872							
10	CHONCHI	MEJORAMIENTO PREVENTIVO ESCUELA RURAL EL PULPITO	35.000.000	100%	7.000.000	34.915.511							
10	CHONCHI	MEJORAMIENTO PREVENTIVO ESCUELA RURAL CUCAO	35.000.000	96%	7.000.000	33.499.958					5.499.958		
10	CHONCHI	MEJORAMIENTO DE URGENCIA ESCUELA RURAL DE TEUPA	9.816.024	100%	1.766.914	9.815.782			1.766.672				
10	CHONCHI	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR ALCALDEO DE RAUCO	26.554.984	76%	15.933.672	20.213.776		9.592.464					
10	CHONCHI	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE CENTENARIO ESQUINA IRARRAZABAL	49.999.999	100%	10.000.000	49.999.999							
10	CHONCHI	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL SECTOR RURAL EL PULPITO	30.584.625	39%	30.584.625	12.079.988							
10	COCHAMO	MEJORAMIENTO MULTITALLER ESCUELA DE RIO PUELO	34.990.000	100%	6.998.000	34.890.000							
10	COCHAMO	MEJORAMIENTO FACHADA ORIENTE EDIFICIO CONSISTORIAL	14.432.462	96%	1.240.007	13.906.910					714.455		
10	COCHAMO	REPOSICIÓN PASARELA TORRENTOSO	49.998.000	100%	2.575.393	49.981.523				2.558.916			
10	COCHAMO	CONSTRUCCIÓN SEDE PARA EL ADULTO MAYOR EN COCHAMO	49.990.000	70%	30.444.114	35.223.531							15.677.645
10	COCHAMO	HABILITACION DE LABERGUE ESCUELA FRONTERIZA JUAN SOLER MANFREDINI Y ESCUELA RURAL RIO PUELO	58.000.000	50%	58.000.000	29.000.000					29.000.000		
10	COCHAMO	NORMALIZACION SUMINISTRO AGUA POTABLE EN SECTOR COCHAMO	36.000.000	50%	36.000.000	18.000.000					18.000.000		
10	CURACO DE VELEZ	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA RURAL DE SAN JAVIER	23.063.584	100%	4.612.716	23.063.435						4.612.567	

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
10	CURACO DE VELEZ	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA RURAL DE HUENAO	22.744.352	100%	4.548.870	22.743.923				4.548.441			
10	CURACO DE VELEZ	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA RURAL DE CHULLEC	17.585.936	100%	3.517.187	17.585.000				3.516.251			
10	CURACO DE VELEZ	MEJORAMIENTO CESFAM DE CURACO DE VELEZ PARA REDUCCIÓN DE BRECHAS	20.000.000	94%	3.742.311	18.814.079					2.556.390		
10	DALCAHUE	REPOSICIÓN CIERRE Y MEJORAMIENTO ACCESO ESCUELA TENAUN.	34.503.200	100%	6.900.640	34.386.095							
10	DALCAHUE	AMPLIACIÓN SALA PREBASICA ESCUELA TENAUÑ COMUNA DE DALCAHUE	24.927.713	100%	4.985.543	24.926.214							
10	DALCAHUE	AMPLIACIÓN SALA PREBASICA ESCUELA PUCHAURAN COMUNA DE DALCAHUE	24.927.713	98%	4.985.543	24.427.324							
10	DALCAHUE	AMPLIACIÓN SALA PREBASICA ESCUELA BÁSICA COMUNA DE DALCAHUE	49.980.000	100%	9.996.000	49.891.309						9.907.309	
10	DALCAHUE	MEJORAMIENTO POSTA PUCHAURAN Y CALEN PARA REDUCCIÓN DE BRECHAS SANITARIAS	19.809.637	100%	11.885.782	19.808.464							
10	DALCAHUE	CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL RURAL	30.584.625	88%	30.584.625	26.974.734							17.075.055
10	FRESIA	CONSTRUCCIÓN SALA PRE-BÁSICA ESCUELA SAN ANDRES DE TEGUALDA	45.628.958	98%	1.591.485	44.687.727							650.254
10	FRESIA	MEJORAMIENTO VEREDAS POBLACIÓN BUSTAMANTE	49.900.000	100%	29.949.424	49.876.440		11.775.170			12.979.548		
10	FRESIA	CONSTRUCCIÓN FERIA MERCADO COSTUMBRISTA SECTOR DE TEGUALDA	49.999.000	100%	30.022.733	49.940.674						29.964.407	
10	FRESIA	MEJORAMIENTO VEREDAS VARIOS SECTORES FRESIA URBANO	49.900.000	92%	9.980.000	45.952.150							
10	FRESIA	MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO FRESIA ATLETICO	30.584.625	100%	30.584.625	30.584.482							25.778.734
10	FRUTILLAR	NORMALIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 4 ESCUELAS RURALES.	24.493.199	80%	24.493.199	19.594.559							
10	FRUTILLAR	MEJORAMIENTO GIMNASIO LICEO IGNACIO CARRERA PINTO	35.000.000	97%	7.000.000	33.970.790						5.970.790	
10	FRUTILLAR	MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA VICENTE PEREZ ROSALES	35.000.000	90%	7.000.000	31.574.508						3.574.508	
10	FRUTILLAR	MEJORAMIENTO LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMAN	35.000.000	89%	7.000.000	31.293.246							3.293.246
10	FRUTILLAR	AMPLIACIÓN PREBÁSICA VPR	49.999.000	100%	9.999.800	49.967.349							8.968.149
10	FRUTILLAR	REPARACIÓN LICEO IGNACIO CARRERA PINTO, COMUNA FRUTILLAR	10.000.000	99%	601.575	9.933.938							
10	FRUTILLAR	CONSTRUCCION VEREDAS AV, ARTURO ALESSANDRI, FRUTILLAR	14.432.462	100%	2.904.020	14.410.553		2.882.111					
10	FRUTILLAR	INSTALACION ILUMINACION PUBLICA RURAL HIBRIDA	48.472.000	90%	29.083.200	43.435.000							24.046.200
10	FRUTILLAR	MEJORAMIENTO MULTICANCHA RURAL VILLA LA ESTRELLA SECTOR CASMA	30.584.522	94%	30.584.522	28.749.138							
10	HUALAIHUE	REPOSICION TECHUMBRE ESCUELA EL MANZANO	10.000.000	100%	606.861	9.971.416				578.277			
10	HUALAIHUE	MEJORAMIENTO JUEGOS INFANTILES COMUNA HUALAIHUÉ	32.343.745	98%	6.468.749	31.724.282					5.849.286		
10	LLANQUIHUE	CAMBIO CUBIERTA ESCUELA RURAL LONCOTORO	34.168.670	91%	6.833.734	30.997.511				3.662.575			
10	LLANQUIHUE	PATIO CUBIERTO ESCUELA DE PELLINES	49.994.765	99%	29.995.058	49.675.901							29.676.194
10	LLANQUIHUE	CONSTRUCCIÓN DIVERSAS PLAZAS ACTIVAS COMUNA DE LLANQUIHUE	49.819.773	96%	29.891.863	47.629.375					27.701.465		
10	LLANQUIHUE	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN SEDES, CIUDAD DE LLANQUIHUE	49.890.000	52%	29.934.000	25.917.839					5.961.839		
10	LOS MUERMOS	CONSTRUCCIÓN DE COCINA, BAÑO DE MANIPULADORA Y BODEGA DE ALIMENTOS INTERNADO ESCUELA RURAL DE CAÑITAS	9.421.657	100%	1.697.352	9.409.545							1.685.240
10	LOS MUERMOS	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE ALIMENTOS COLEGIO INGLÉS MABEL CONDEMARÍN	5.001.287	97%	917.207	4.859.830				775.750			
10	LOS MUERMOS	CONSTRUCCIÓN BAÑO DE MANIPULADORA Y BODEGA DE ALIMENTOS ESCUELA RURAL EL SARAOS	9.372.262	100%	1.690.780	9.340.823			1.659.341				
10	LOS MUERMOS	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL MANUEL GATICA ARRIAGADA, CUMBRE ALTA	34.986.119	100%	6.997.223	34.986.119							
10	LOS MUERMOS	MEJORAMIENTO PRE-BÁSICO Y ESCUELA RURAL PARAGUAY CHICO	32.701.334	100%	6.540.266	32.694.100							
10	LOS MUERMOS	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL EL MELI	25.522.228	100%	5.104.445	25.522.228							
10	LOS MUERMOS	REPARACION PATIO CUBIERTO ESCUELA LOS ULMOS	9.858.347	100%	1.774.546	9.857.990							1.774.189
10	LOS MUERMOS	MEJORAMIENTO ACCESO ESCUELA LOS ULMOS, LOS MUERMOS	21.168.613	100%	4.233.723	21.168.122							
10	LOS MUERMOS	REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS	49.312.000	100%	29.587.200	49.312.000				22.262.520			7.324.680
10	LOS MUERMOS	CIERRE PERIMETRAL SEDE PALIHUE	14.275.880	100%	856.553	14.275.876						856.549	
10	LOS MUERMOS	REPOSICIÓN CANCHA DE RAYUELA CLUB DEPORTIVO EL MIRADOR DE CAÑITAS	30.584.625	53%	30.584.625	16.282.131							
10	MAULLIN	MEJORAMIENTO ESCUELA JUANITA GALLARDO DE PEÑOL, COMUNA DE MAULLIN	35.000.000	99%	7.000.000	34.688.627							6.688.627
10	MAULLIN	MEJORAMIENTO LICEO CAPITAN DE FRAGATA FRANCISCO VIDAL GORMAZ DE MAULLÍN	35.000.000	100%	7.000.000	34.995.275							6.995.275
10	MAULLIN	MEJORAMIENTO ESCUELA HILDA HUNQUEN DE QUENUIR ALTO, COMUNA DE MAULLIN	35.000.000	100%	7.000.000	34.999.388							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
10	MAULLIN	AMPLIACION PRE BASICO ESCUELA JUANITA GALLARDO	49.770.835	98%	9.954.167	48.747.277							
10	MAULLIN	COLOCACION DE ADOCRETOS PASAJE HERNAN OJEDA TEN TEN, COMUNA DE MAULLIN	18.990.081	87%	13.672.858	16.537.654							
10	MAULLIN	MEJORAMIENTO ESCUELA DORILA AGUILA AGUILAR, COMUNA DE MAULLÍN	21.190.000	95%	13.016.323	20.138.044		11.964.367					
10	MAULLIN	CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA CHANGUE	49.999.999	100%	30.000.000	49.858.587				23.715.193		6.143.395	
10	MAULLIN	MEJORAMIENTO ESTADIO, SECTOR LAS CHILCAS	30.584.625	100%	30.584.625	30.458.156							
10	OSORNO	MEJORAMIENTO ESCUELA PAUL HARRIS	34.999.998	97%	7.000.000	33.783.524							
10	OSORNO	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL LOS ABEDULES	35.000.000	93%	7.000.000	32.500.389							
10	OSORNO	MEJORAMIENTO INSTITUTO POLITECNICO	34.999.999	98%	6.999.999	34.295.500							
10	OSORNO	MEJORAMIENTO LICEO ELEUTERIO RAMIREZ	34.999.983	100%	6.999.996	34.998.662							
10	OSORNO	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL CANCHA LARGA	35.000.000	92%	7.000.000	32.103.700							
10	OSORNO	AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARVULARIO ESCUELA PAUL HARRIS	49.900.000	38%	49.900.000	19.022.788							
10	OSORNO	AMPLIACIÓN DE COBERTURA PARVULARIO ESCUELA CARLOS CONDELL	49.900.000	98%	9.980.000	48.901.997							
10	OSORNO	MEJORAMIENTO ESCUELA CANCHA LARGA	9.999.280	96%	1.841.871	9.649.277					1.491.868		
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA POBLACIÓN SANTA NORMA	32.056.318	87%	6.270.835	27.883.842					2.098.359		
10	OSORNO	Mejoramiento Plaza Brasil	47.560.000	83%	9.516.606	39.594.952						1.551.558	
10	OSORNO	Construcción Multicancha Plaza Iquique	27.841.258	88%	16.704.754	24.548.134						13.411.630	
10	OSORNO	Construcción Plaza La Rioja	39.339.261	94%	7.364.962	36.973.476						4.999.177	
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN CIERRO CANCHA DE FÚTBOL PICHIL, OSORNO	29.734.244	100%	17.840.547	29.690.000							
10	OSORNO	REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN EL ESFUERZO	8.902.942	100%	534.177	8.902.509							
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA PUAUCHO	46.512.225	83%	27.907.335	38.444.093					19.839.203		
10	OSORNO	REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN COOVARSEL NORTE	38.787.666	100%	7.757.534	38.784.225							
10	OSORNO	REPOSICIÓN VEREDAS POBLACIÓN COOVARSEL SUR	35.181.919	100%	7.036.384	35.179.286							
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DE RAYUELA SAN MIGUEL.	47.758.280	35%	47.758.280	16.755.169							
10	OSORNO	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA ENTRE LAGOS	44.264.315	40%	44.264.315	17.705.477							17.705.477
10	PALENA	AMPLIACION COCINA ESCUELA FRONTERIZA VALLE CALIFORNIA	21.500.000	99%	3.040.650	21.195.935							
10	PALENA	CONSERVACIÓN EDIFICIOS PÚBLICOS DE PALENA	17.483.705	100%	3.305.539	17.483.540							3.305.374
10	PALENA	REPOSICIÓN VEREDAS SECTORES DE PALENA URBANO	49.999.999	97%	10.000.000	48.296.363							8.296.364
10	PALENA	REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS SECTORES RURALES COMUNA DE PALENA	49.999.996	98%	29.999.998	49.241.113		16.697.300		12.543.815			
10	PUERTO MONTT	NORMALIZACION Y AUMENTO DE COBERTURA PREBASICA ESCUELA LENCA	49.439.000	73%	34.751.673	36.081.538		5.380.015	16.014.196				
10	PUERTO MONTT	NORMALIZACION Y AUMENTO DE COBERTURA PREBASICA ESCUELA LAGUNITAS	49.895.156	95%	25.608.629	47.334.293							
10	PUERTO MONTT	AUMENTO DE COBERTURA PREBASICA ESCUELA LOS ALERCES	49.486.000	96%	7.478.349	47.740.091							
10	PUERTO MONTT	MEJORAMIENTO INTEGRAL ESC. RURAL METRENQUEN	7.792.814	96%	1.785.565	7.509.061							1.501.812
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION TECHUMBRE SECTOR PLAZA PICHIPELLUCO	25.826.511	98%	5.165.303	25.309.981							
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION DE VEREDA Y MURO DE GAVIONES ISLA TENGLO SECTOR LA CAPILLA	49.996.841	100%	29.998.105	49.996.841		27.101.899					
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION PLAZA ALERCE VILLA LAHUEN	49.937.807	100%	6.282.361	49.937.807				6.282.361			
10	PUERTO MONTT	MEJORAMIENTO ISLA TENGLO SECTOR LA PUNTILLA	49.971.000	100%	1.000.000	49.971.000							
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCION VARIAS VEREDAS ALERCE SUR	49.962.143	98%	9.992.429	48.722.628							
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCIÓN VEREDAS CALLES LORD COCHRANE Y SANTA CECILIA	49.043.455	100%	9.808.691	48.938.505							
10	PUERTO MONTT	REPOSICION VEREDAS AVDA. TRANSVERSAL 1 - ALERCE SUR	47.831.282	100%	28.698.769	47.831.282	3.691.268	11.386.925					
10	PUERTO MONTT	MEJORAMIENTO CANCHA SECTOR LENCA COMUNA DE PUERTO MONTT	29.976.178	80%	29.976.178	23.980.942							
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SECTOR PIEDRA AZUL PUERTO MONTT	39.439.200	80%	39.439.200	31.551.360							
10	PUERTO MONTT	NORMALIZACION DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES	59.990.000	50%	59.990.000	29.995.000				29.995.000			
10	PUERTO MONTT	HABILITACION ESCUELA CORRENTOSO	37.000.000	50%	37.000.000	18.500.000				18.500.000			

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
10	PUERTO MONTT	HABILITACIÓN DE ALBERGUE ESCUELAS RURALES DE PIEDRA AZUL, LENCA Y CHAICAS	50.000.000	68%	50.000.000	33.991.640				25.000.000			8.991.640
10	PUERTO MONTT	HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR CORRENTOSO AFECTADOS POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CALBUCO	59.500.000	87%	59.500.000	51.651.090				29.750.000			13.488.147
10	PUERTO MONTT	HABILITACIÓN CAMINOS VECINALES SECTOR CORRENTOSO, RÍO BLANCO Y LAGO CHAPO AFECTADOS POR ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CALBUCO	59.500.000	100%	59.500.000	59.314.820				29.750.000			
10	PUERTO MONTT	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CIERRES PERIMETRALES ESCUELA CORRENTOSO RÍO BLANCO Y SEDE SOCIAL LAGO CHAPO	59.999.999	75%	59.999.999	44.769.999							
10	PUERTO OCTAY	REPOSICION VENTANAS ESCUELA RURAL NOCHACO	35.000.000	90%	7.000.000	31.509.661							3.509.661
10	PUERTO OCTAY	REPOSICION PUERTAS Y VENTANAS ESCUELA ALBERTO HURTADO	35.000.000	99%	7.000.000	34.791.187						6.791.187	
10	PUERTO OCTAY	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL LAS CASCADAS	10.000.000	99%	997.182	9.901.819							899.001
10	PUERTO OCTAY	INSTALACION PLAZAS ACTIVAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY	11.263.030	99%	2.252.606	11.139.873							2.129.449
10	PUERTO OCTAY	CONSTRUCCION MIRADOR TURISTICO EN VILLA DE PUERTO OCTAY	49.914.974	100%	21.016.251	49.816.200		19.336.863					
10	PUERTO OCTAY	CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHA RURAL SECTOR PICHÍ RÍO NEGRO , COMUNA DE PTO OCTAY	25.487.187	46%	25.487.187	11.761.091							
10	PUERTO OCTAY	HABILITACION DE ALBERGUE ESCUELA ALBERTO HURTADO PARA DESPLAZADOS POR LA ERUPCION DEL VOLCAN CALBUCO	25.000.000	100%	25.000.000	24.970.545				12.500.000			12.470.545
10	PUERTO OCTAY	HABILITACION DE ALBERGUE INTERNADO DEL LICEO BENJAMIN MUÑOZ GAMERO PARA DESPLAZADOS POR LA ERUPCION DEL VOLCAN CALBUCO	25.000.000	100%	25.000.000	24.970.545							24.970.545
10	PUERTO VARAS	MEJORAMIENTO PUERTAS Y VENTANAS COLEGIO MIRADOR DEL LAGO	20.500.000	100%	4.100.000	20.490.563							4.090.563
10	PUERTO VARAS	MEJORAMIENTO TECHUMBRE INSTALACIONES ESCUELA HARDY MINTE	9.945.000	90%	2.809.978	8.918.777							1.783.755
10	PUERTO VARAS	HABILITACIÓN MODULO DE PREBÁSICA Y SSHH ESCUELA CRISTO REY	45.290.000	97%	9.058.000	43.799.110							
10	PUERTO VARAS	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL JUAN PABLO SEGUNDO	12.913.255	100%	5.681.833	12.913.255							
10	PUERTO VARAS	Plaza Segura Nicanor García	35.000.000	81%	26.489.400	28.353.758			19.843.158				
10	PUERTO VARAS	HABILITACION TY LIMPIEZA DE COLECTORES Y CANALES AGUA LLUVIA SECTOR ENSENADA 1º	59.988.900	98%	59.988.900	58.755.361				29.994.450			
10	PUERTO VARAS	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR 1º	59.890.000	99%	59.890.000	59.500.000				29.945.000			
10	PUERTO VARAS	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR 2º	59.920.000	100%	59.920.000	59.752.875				29.960.000			
10	PUERTO VARAS	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS SECTOR 3º	59.948.000	100%	59.948.000	59.752.875				29.974.000			
10	PUERTO VARAS	NORMALIZACION DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS	59.840.000	50%	59.840.000	29.920.000				29.920.000			
10	PUERTO VARAS	HABILITACION Y LIMPIEZA DE COLECTORES Y CANALES AGUAS LLUVIAS SECTOR ENSENADA 2º COMUNA DE PUERTO VARAS	59.972.000	95%	59.972.000	57.186.699				29.986.000			
10	PUQUELDON	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA PUQUELDON	26.377.094	96%	5.275.418	25.397.575						4.295.899	
10	PUQUELDON	CONSTRUCCION MODULO PREBASICA ESCUELA DETIF	49.962.550	100%	1.903.514	49.960.107					1.901.071		
10	PUQUELDON	CONSTRUCCION MODULOS GASTRONOMICOS PARQUE MUNICIPAL HUEÑOCO	11.617.462	100%	3.018.131	11.614.108					3.014.777		
10	PUQUELDON	CONSTRUCCION FOGONES TURISTICOS SECTOR ALDACHILDO	49.999.000	100%	30.419.638	49.997.019		19.718.181		5.418.963		5.280.513	
10	PUQUELDON	REPOSICION Y CONSTRUCCION ACERAS EN CALLES CENTRICAS DE PUQUELDON	49.999.999	100%	9.999.999	49.999.999						9.999.999	
10	PURRANQUE	MEJORAS EXTERIORES ESCUELA PURRANQUE	34.034.550	98%	6.806.910	33.312.815							
10	PURRANQUE	CAMBIO CUBIERTA COLEGIO CRECER ETAPA II	34.985.405	97%	6.997.081	34.055.718							
10	PURRANQUE	PAVIMENTACION PATIO NORTE ESCUELA VILLA LO BURGOS ETAPA II	34.990.909	100%	6.998.181	34.990.909							
10	PURRANQUE	CAMBIO CUBIERTA COLEGIO CRECER	10.000.000	96%	1.847.176	9.606.870							1.454.046
10	PURRANQUE	PASARELA MANQUEMAPU	49.999.943	100%	29.999.966	49.991.662					29.991.685		
10	PURRANQUE	RECUPERACIÓN DIVERSAS SEDES SOCIALES	49.996.006	100%	29.997.604	49.996.006					18.439.794		
10	PURRANQUE	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACIÓN NUEVA ESPERANZA	49.999.258	100%	29.999.554	49.978.632						12.379.228	
10	PUYEHUE	MEJORAMIENTO INTERNADO LICEO LAS AMERICAS	35.000.000	100%	7.000.000	34.959.109							
10	PUYEHUE	MEJORAMIENTO ESCUELA NUEVO PORVENIR	35.000.000	94%	7.000.000	33.067.010							5.067.010
10	PUYEHUE	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL ÑADY	35.000.000	99%	7.000.000	34.823.934							
10	PUYEHUE	AMPLIACION MODULO PREBASICO ESC. NUEVO PORVENIR	49.999.999	94%	10.000.000	46.987.996						6.987.997	
10	PUYEHUE	AMPLIACION MODULO PREBASICO ESC. PELLINES	49.999.999	94%	9.999.999	46.987.198						6.987.198	
10	PUYEHUE	MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA PILMAIQUEN	10.000.000	94%	752.754	9.363.527							116.281
10	PUYEHUE	Plaza el Bosque EVS	49.500.000	100%	9.913.246	49.483.442							9.896.688
10	PUYEHUE	REPOSICIÓN CLUB DE RAYUELA LOS AROMOS	25.487.187	73%	25.487.187	18.683.425							
10	QUEILEN	MEJORAMIENTO EXTERIORES INTERNADO MIXTO DE EMERGENCIA COMUNA DE QUEILEN	14.999.940	100%	2.700.070	14.999.272					2.699.402		

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
10	QUEILEN	REPARACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN	11.617.462	100%	2.091.199	11.617.000			2.090.737				
10	QUEILEN	Reposición Casa Docente Escuela Rural Nepué, Comuna de Queilen	27.995.660	100%	16.797.396	27.889.750							16.691.486
10	QUEILEN	HABILITACION RECINTOS DE ATENCION, HOSPITAL DE QUEILEN	49.999.999	100%	49.999.999	49.996.984							49.996.984
10	QUELLON	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA ALLA KINTUY - QUELLÓN	34.999.999	100%	6.999.999	34.936.807							
10	QUELLON	AUMENTO DE COBERTURA PREKINDER Y KINDER ESCUELA RURAL YALDAD DE LA COMUNA DE QUELLÓN	49.990.000	94%	49.990.000	46.990.599							19.996.000
10	QUELLON	MEJORAMIENTO CUBIERTA TALLER ELABORACION DE ALIMENTOS LICEO POLITECNICO DE LA COMUNA DE QUELLÓN	9.999.000	99%	632.076	9.865.100				498.176			
10	QUELLON	REPOSICIÓN CUBIERTA SALA DE COMPUTACIÓN Y 3RO BASICO ESCUELA ALLA KINTUY DE LA COMUNA DE QUELLÓN	9.999.000	96%	703.051	9.561.472							
10	QUELLON	MEJORAMIENTO ESCALERA JORGE VIVAR	15.335.000	97%	4.969.007	14.819.946		4.453.953					
10	QUELLON	MEJORAMIENTO CECOSF VISTA HERMOSA DE LA COMUNA DE QUELLÓN PARA REDUCCIÓN DE BRECHAS SANITARIAS	45.000.000	99%	27.000.000	44.525.844					10.981.491		15.544.353
10	QUELLON	CONSTRUCCIÓN POLIFUNCIONAL PUNTA WHITE - QUELLÓN	49.990.000	40%	49.990.000	19.996.000							
10	QUELLON	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DIVERSAS CALLES DE QUELLÓN	36.000.000	100%	7.200.000	35.996.018							
10	QUEMCHI	PLAN PREVENTIVO LICEO POLIVALENTE DE QUEMCHI	26.773.215	89%	5.354.643	23.894.724							
10	QUEMCHI	MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA MIL PAISAJES	15.000.000	100%	3.000.000	15.000.000							
10	QUEMCHI	MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA MORROLOBOS	34.997.895	98%	6.999.579	34.297.937							
10	QUEMCHI	MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA AQUELARRE	10.000.000	95%	1.865.097	9.457.525						1.322.622	
10	QUEMCHI	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CD BERNARDO OHIGGINS, QUEMCHI	30.584.625	93%	30.584.625	28.332.611							12.056.430
10	QUINCHAO	CONSTRUCCIÓN MÓDULOS PREBÁSICA ESCUELA ISLA ALAO	46.588.072	94%	46.588.072	43.792.001						18.634.894	
10	QUINCHAO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LA CAPILLA DE ISLA CHAULINEC	31.052.022	98%	6.210.404	30.430.789							
10	QUINCHAO	CONSTRUCCION MODULO PREBASICO ESCUELA LA CAPILLA ISLA CHAULINEC	49.360.748	94%	49.360.748	46.397.864						19.743.772	
10	QUINCHAO	MEJORAMIENTO ESCUELA OSTRICULTURA ISLA APIAO	9.999.362	100%	8.999.426	9.998.731					8.998.795		
10	QUINCHAO	CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARAMEDICO DE ISLA LIN-LIN Y MEJORAMIENTO-AMPL. CECOSF ISLA APIAO DE LA COMUNA DE QUINCHAO PARA REDUCCIÓN DE BRECHA SANITARIA	49.971.233	100%	29.982.739	49.970.147						26.933.051	3.048.602
10	QUINCHAO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS DIVERSAS CALLES DE ACHAO	49.999.992	88%	9.999.999	44.052.032							4.052.039
10	QUINCHAO	REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSAS CALLES DE ACHAO	49.999.992	97%	9.999.999	48.738.378						8.738.385	
10	QUINCHAO	MEJORAMIENTO CANCHA CLUB DEPORTIVO VIEJO INDEPENDIENTE DE VILLA QUINCHAO	30.584.625	94%	30.584.625	28.747.550							
10	RÍO NEGRO	MEJORAMIENTO COMEDOR Y COCINA LICEO E INTERNADO JOSE TORIBIO MEDINA	20.000.000	91%	3.818.374	18.180.218					1.998.592		
10	RÍO NEGRO	MEJORAMIENTO LICEO JTM	35.000.000	100%	7.000.000	34.968.745							
10	RÍO NEGRO	MEJORAMIENTO ESCUELA ANDREW JACKSON	35.000.000	94%	7.000.000	32.907.658							4.907.658
10	RÍO NEGRO	MEJORAMIENTO DIVERSAS ESCUELAS MUNICIPALES DE RÍO NEGRO	10.000.000	97%	678.001	9.674.998			352.999				
10	RÍO NEGRO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL ALEJANDRINO GONZÁLEZ	19.900.000	100%	3.980.000	19.899.837					3.979.837		
10	RÍO NEGRO	AMPLIACIÓN SEDE DE DISCAPACITADOS	49.999.000	97%	5.637.680	48.570.982		4.209.662					
10	RÍO NEGRO	CONSTRUCCIÓN FERIA TURÍSTICA BUENAVENTURA	49.999.000	95%	29.999.400	47.735.292							27.735.692
10	RÍO NEGRO	MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL LIGA N°9 CHIFÍN ALTO	25.480.000	40%	25.480.000	10.190.841							
10	SAN JUAN DE LA COSTA	MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL LOMA DE LA PIEDRA	29.966.995	98%	5.993.399	29.366.712							
10	SAN JUAN DE LA COSTA	MEJORAMIENTO ESCUELA LIUCURA	10.000.000	100%	600.000	9.995.711							
10	SAN JUAN DE LA COSTA	CONSTRUCCIÓN MÓDULO PREBÁSICA ESCUELA PUAUCHO	49.999.999	100%	4.499.896	49.999.999							
10	SAN JUAN DE LA COSTA	MEJORAMIENTO ACCESO OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DE PUAUCHO	19.060.514	99%	3.812.103	18.786.705							
10	SAN JUAN DE LA COSTA	MEJORAMIENTO CANCHA DE FÚTBOL MUNICIPAL DE BAHÍA MANSA	25.487.187	40%	25.487.187	10.194.874							10.194.874
10	SAN PABLO	MEJORAMIENTO REVESTIMIENTO Y AISLAMIENTO DE FACHADAS PRINCIPALES PERIMETRALES DE ESCUELA BASICA SAN PABLO	31.609.375	100%	6.321.875	31.608.780						6.321.280	
10	SAN PABLO	MEJORAMIENTO PABELLON PREBASICA ESC. JULIO MOHR CHIFCA	44.000.000	100%	26.400.000	44.000.000							26.400.000
10	SAN PABLO	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y DRENAJE PATIO INTERIOR ESCUELA BASICA SAN PABLO	10.000.000	100%	1.150.379	9.999.708				1.150.087			
10	SAN PABLO	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL SAN PABLO	25.125.221	100%	6.363.493	25.125.011		6.363.283					
10	SAN PABLO	REPOSICIÓN CENTRO COMUNITARIO PUTABLA, SAN PABLO	37.910.283	100%	7.582.056	37.900.337							7.572.110

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
10	SAN PABLO	REPOSICION DIFERENTES ACERAS COMUNA SAN PABLO	49.900.000	95%	24.950.000	47.595.478							
10	SAN PABLO	INSTALACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GIMNASIO RURAL LA POZA	25.487.187	94%	25.487.187	24.042.959							
11	AISEN	REPARACION TECHUMBRE SUM LICEO POLITECNICO	8.000.001	100%	1.440.943	7.992.147			1.433.089				
11	AISEN	HABILITACION JARDINERAS SARGENTO ALDEA	22.000.000	98%	3.195.763	21.580.069							2.775.832
11	AISÉN	CONSTRUCCIÓN JUEGOS INFANTILES Y RECUPERACIÓN AREAS VERDES PLAZA JOAQUÍN REAL	49.996.000	100%	3.526.071	49.878.616						3.408.687	
11	AISÉN	RESTAURACION PLAZOLETA GENERAL MARCHANT	48.418.650	57%	29.051.190	27.489.157							8.121.697
11	AISÉN	CONSTRUCCION JARDINERAS SARGENTO ALDEA	21.232.134	40%	21.232.134	8.492.853							8.492.853
11	CHILE CHICO	PLAN PREVENTIVO 2015 DE REEMPLAZO DE VENTANAS Y PUERTAS DE PREBASICA Y LICEO CHILE CHICO	34.997.780	88%	6.999.556	30.868.314							
11	CHILE CHICO	PLAN DE EMERGENCIA DE REMPLAZO Y REPARACION DE HOJALATERIA Y VENTANAS PREBASICA ,ESCUELA Y LICEO CHILE CHICO.	9.998.937	44%	8.999.043	4.429.531							3.429.637
11	CHILE CHICO	construccion pasarela peatonal arroyo las presillas mallin grande	49.990.717	92%	30.500.973	45.769.535	14.535.458			11.744.333			
11	CHILE CHICO	REPOSICION ACERAS CALLE SIMON BOLIVAR CHILE CHICO	48.031.316	99%	9.606.264	47.502.343							9.077.291
11	CISNES	AMPLIACION SALA KINDER ESCUELA EUSEBIO IBAR DE LA JUNTA	49.496.153	37%	49.496.153	18.178.517							18.178.517
11	CISNES	CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA CAMINO PALENA NORTE, TRAMO KM. 6 AL 12, EN LA JUNTA, COMUNA DE CISNES.	49.753.900	100%	29.852.340	49.730.100						29.828.540	
11	CISNES	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN PUERTO CISNES	49.999.480	100%	9.999.896	49.922.505							9.922.921
11	CISNES	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN PUERTO PUYUHUAPI	48.900.000	100%	9.780.000	48.855.511						9.735.511	
11	COCHRANE	REPARACIÓN RED DE AGUA CALIENTE INTERNADO, LICEO AUSTRAL LORD COCHRANE, COCHRANE	6.070.547	100%	5.463.493	6.070.547						5.463.493	
11	COCHRANE	Apertura senda sector balsa colonia sur, pasarela El Salto	49.838.710	88%	20.678.917	43.745.369	5.363.753	9.221.823					
11	COYHAIQUE	HABILITACIÓN RECINTOS NIVEL PREBASICA ESCUELA VALLE DE LA LUNA, COYHAIQUE	34.957.440	100%	6.906.226	34.945.116			6.893.902				
11	COYHAIQUE	HABILITACIÓN RECINTOS NIVEL PREBASICA ESCUELA PABLO NERUDA DE VILLA ORTEGA, COYHAIQUE	49.886.035	100%	31.428.203	49.875.621			31.417.789				
11	COYHAIQUE	NORMALIZACION PATIOMNIVEL PREBASICA ESCUELA JOSE ANTOLIN SILVA ORMENO, COYHAIQUE	26.786.008	100%	3.874.849	26.782.812			3.871.653				
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO CANALETAS Y FIJACIONES TECHUMBRE ESCUELA NIEVES DEL SUR, COYHAIQUE	9.870.000	100%	2.072.700	9.847.578		2.050.278					
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO TECHUMBRE ESCUELA DIFERENCIAL ESPAÑA, COYHAIQUE	9.999.985	100%	8.999.986	9.993.620					8.993.621		
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO DE VEREDONES CALLE BILBAO.	44.831.000	100%	3.729.683	44.831.000						3.729.683	
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO DE VEREDONES CALLE VICTORIA ENTRE CALLE ERRAZURIZ- CALLE BARROSO.	44.837.000	95%	2.690.259	42.552.118							405.377
11	COYHAIQUE	MEJORAMIENTO ZONAS DE ESPARCIMIENTO Y ÁREAS VERDES DE COYHAIQUE	19.549.970	40%	19.549.970	7.819.988							7.819.988
11	GUAITECAS	MEJORAMIENTO ESCUELA REPOLLAL	3.784.200	100%	3.405.780	3.784.200						3.405.780	
11	GUAITECAS	MEJORAMIENTO ESCUELA MELINKA, GUAITECAS	5.934.902	100%	1.068.283	5.934.902							1.068.283
11	GUAITECAS	MEJORAMIENTO AREAS VERDES GUAITECAS	19.330.033	85%	19.330.033	16.397.798				4.832.508			11.565.290
11	GUAITECAS	MEJORAMIENTO COSTANERA REPOLLAL, GUAITECAS	20.267.037	59%	20.267.037	11.998.908							8.106.814
11	LAGO VERDE	MANTENCION Y HABILITACION DE AREAS VERDES COMUNA DE LAGO VERDE	18.500.000	100%	2.509.420	18.500.000		2.509.420					
11	OHIGGINS	MEJORAMIENTO Y HABILITACION PLAZA MUNICIPAL TENIENTE MERINO	49.639.761	74%	30.051.899	36.843.287		17.255.425					
11	RIO IBAÑEZ	CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR IBAÑEZ	49.983.948	100%	28.383.343	49.949.949		28.349.344					
11	RIO IBAÑEZ	CONSTRUCCIÓN MEDIALUNA Y GRADERÍAS CLUB DE RODEO DE BAHÍA MURTA	49.972.809	99%	11.287.340	49.393.379				10.707.910			
11	TORTEL	CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO PREBASICA ESCUELA LUIS BRAVO TORTEL	35.880.499	40%	35.880.499	14.262.574						14.262.574	
11	TORTEL	Construcción Refugio Peonatol Sector Jorge Montt	49.709.248	50%	32.623.873	25.085.375				8.000.000			
12	CABO DE HORNOS	LIMPIEZA Y MANTENCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES	19.323.896	100%	3.864.779	19.323.896							
12	CABO DE HORNOS	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL MAESTRANZA MUNICIPAL	44.473.275	90%	26.683.965	40.000.000				22.210.690			
12	CABO DE HORNOS	ORNAMENTACIÓN Y MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PLAZAS PUERTO WILLIAMS	3.046.705	25%	3.046.705	761.676							
12	LAGUNA BLANCA	MEJORAMIENTO TECHUMBRE ESCUELA DIEGO PORTALES	22.699.351	88%	4.539.870	19.971.907							1.812.426
12	NATALES	CONSERVACION MAESTRANZA MUNICIPAL, NATALES	48.736.023	100%	553.264	48.733.971			551.212				
12	NATALES	Normalizacion sala de caldera Escuela G-6 Puerto Eden, Natales	47.344.000	90%	28.482.801	42.606.398	2.225.652	21.519.547					
12	NATALES	CONSTRUCCION Y HABILITACION PARQUE BIOSALUDABLE POBLACION ESTADIO	49.047.000	98%	29.428.200	48.051.290				13.518.890			14.913.600
12	NATALES	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE ADINAT, NATALES	49.891.000	97%	29.934.600	48.297.637					8.738.813	8.018.220	

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
12	NATALES	SUMINISTRO E INSTALACION GRUPO ELECTROGENO CANCHA DE FUTBOL FRANCISCO LASTRA ,NATALES	43.961.000	97%	26.376.600	42.628.626							25.044.226
12	NATALES	CONSTRUCCION EXTENSIÓN COLECTOR AASS AVDA. LIBERTAD, NATALES	46.449.698	95%	27.869.819	44.184.641				6.933.451			18.671.311
12	NATALES	CONSERVACIÓN DE ACERAS CALLE SAN MARTÍN, NATALES	47.829.512	98%	9.565.908	46.790.330							
12	NATALES	CONSERVACIÓN DE ACERAS CALLE EUSEBIO LILLO, NATALES	49.977.096	95%	9.995.420	47.396.956							
12	PORVENIR	RECUPERACIÓN Y PINTURA MOBILIARIO URBANO COMUNA PORVENIR	12.810.000	90%	12.810.000	11.529.000							
12	PRIMAVERA	MEJORAMIENTO REFUGIOS Y CORRALES DE AGUANTE RUTAS 259-CH, Y-665, COMUNA DE PRIMAVERA	47.366.314	100%	28.419.789	47.366.314							
12	PRIMAVERA	CONSTRUCCION PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACION KMS 44, 48 RUTA 257-CH Y KM 12 (EX) RUTA Y-79, COMUNA DE PRIMAVERA	47.874.271	100%	28.724.563	47.874.271							
12	PRIMAVERA	CONSTRUCCIÓN PUNTOS LIMPIOS E ILUMINACIÓN TRAMO KM 22 AL KM 38 RUTA 257-CH, COMUNA DE PRIMAVERA	49.962.864	100%	8.993.316	49.962.864							
12	PRIMAVERA	CONSTRUCCIÓN PUNTOS LIMPIOS SECTOR BAHÍA AZUL, COMUNA DE PRIMAVERA	17.812.813	100%	10.687.688	17.812.813							
12	PRIMAVERA	MEJORAMIENTO REFUGIOS Y CORRALES DE AGUANTE, RUTA 257-CH, COMUNA DE PRIMAVERA.	47.366.314	100%	28.419.789	47.366.314						14.209.894	
12	PUNTA ARENAS	MEJORAMIENTO DE VENTANAS ESCUELA MANUEL BULNES	34.998.852	97%	6.999.770	33.798.718							
12	PUNTA ARENAS	MEJORAMIENTO DE VENTANAS ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE	34.992.526	88%	6.998.505	30.771.780							
12	PUNTA ARENAS	HABILITACION ESPACIOS NT1-NT2 Y OTROS ESCUELA DE VILLA LAS NIEVES	49.996.910	80%	49.996.910	39.997.528							
12	PUNTA ARENAS	REPARACIONES MENORES LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI	9.916.425	76%	3.920.729	7.494.620				1.498.924			
12	PUNTA ARENAS	REPARACIONES MENORES ESCUELA JUAN WILLIAMS	9.988.706	80%	3.566.990	8.027.145				1.605.429			
12	PUNTA ARENAS	REPARACIONES MENORES CEIA	9.999.513	98%	9.999.513	9.824.640							9.824.640
12	PUNTA ARENAS	CONSTRUCCIÓN PLAZA EL PROGRESO, PUNTA ARENAS	199.000.000	97%	19.314.015	193.428.407							13.742.422
12	PUNTA ARENAS	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AV. ESPAÑA SECTOR SUR PUNTA ARENAS.	47.657.372	80%	47.657.372	38.125.897							
12	PUNTA ARENAS	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AV. ESPAÑA SECTOR CENTRO, PUNTA ARENAS.	49.119.064	80%	49.119.064	39.295.251							
12	PUNTA ARENAS	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO AV. ESPAÑA SECTOR NORTE, PUNTA ARENAS.	29.513.561	80%	29.513.561	23.610.848							
12	RIO VERDE	MEJORAMIENTO ENTORNO Y ACCESO ESCUELA G-33 BERNARDO DE BRUYNE.COMUNA DE RIO VERDE	33.528.845	99%	6.705.769	33.052.622						6.229.546	
12	RIO VERDE	CONSTRUCCIÓN ACERAS PUBLICAS, VILLA PONSOMBY. COMUNA DE RÍO VERDE	45.492.213	94%	9.098.443	42.985.031						6.591.261	
12	SAN GREGORIO	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO ESCUELA PUNTA DELGADA	35.000.000	84%	7.000.000	29.347.704					1.347.704		
12	SAN GREGORIO	AMPLIACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE SAN GREGORIO	34.477.126	84%	20.686.276	28.941.990			15.151.140				
12	TORRES DEL PAINE	"REPOSICIÓN DE VENTANAS TERMOPANEL, ESCUELA RURAL G-9, CERRO CASTILLO, VILLA CERRO CASTILLO"	34.871.022	99%	6.974.204	34.692.609						6.795.791	
12	TORRES DEL PAINE	IMPLEMENTACION CALEFACCIÓN CENTRAL BIBLIOTECA Nº16 VILLA CERRO CASTILLO	34.120.002	95%	21.153.544	32.416.144		19.449.686					
12	TORRES DEL PAINE	REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN VILLA CERRO CASTILLO, COMUNA DE TORRES DEL PAYNE	49.538.715	93%	9.907.743	46.154.647							6.523.675
12	TORRES DEL PAINE	CONSTRUCCION DE VEREDAS VILLA CERRO GUIDO, COMUNA DE TORRES DEL PAYNE	33.084.320	95%	6.616.864	31.351.836							4.884.380
13	ALHUE	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACION DOS ESCUELAS DE ALHUE	28.455.131	99%	5.123.534	28.114.732							4.783.135
13	ALHUE	PLAN PREVENTIVO LICEO SARA TRONCOSO TRONCOSO	34.914.362	40%	34.914.362	13.965.745							13.965.745
13	BUIN	REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COCINAS, COLEGIO MAIPO Y ESCUELA LO SALINAS	49.967.438	100%	8.997.255	49.941.474							
13	BUIN	MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS, PISO Y PAVIMENTO, COLEGIO MAIPO	9.991.718	80%	9.991.718	7.993.374							
13	BUIN	Mejoramiento Arbolado Urbano y Acequias de Riego en BNUP Generación de Espacios Seguros	19.480.000	99%	1.331.000	19.346.900							
13	BUIN	Mejoramiento de 16 Circuitos Deportivos y Construcción veredas sector Santa Adela Camino Buin – Maip	17.740.000	98%	3.745.765	17.365.423							
13	BUIN	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE BUIN	43.531.955	97%	8.706.391	42.071.795							
13	BUIN	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE COMUNIDAD EL CERRILLO DE LINDEROS - BUIN	6.990.108	94%	4.194.065	6.570.701							
13	BUIN	AMPLIACIÓN DE SALA Y SERVICIOS HIGIÉNICOS NT1, ESCUELA LOS ROSALES DEL BAJO	49.999.994	80%	49.999.994	39.999.995							
13	BUIN	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE BALMACEDA ENTRE MONTT Y PEREZ Y OBRAS ADICIONALES	46.563.737	80%	46.563.737	37.250.989							
13	CALERA DE TANGO	REPOSICIÓN DE CIERRO PERIMETRAL DEL COLEGIO LONQUÉN - CALERA DE TANGO	34.988.433	98%	6.997.686	34.288.664							
13	CALERA DE TANGO	OBRAS DE SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO COLEGIO CALERA DE TANGO	25.251.673	98%	5.050.334	24.746.639							
13	CALERA DE TANGO	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE TECHUMBRE, CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS COLEGIO CALERA DE TANGO	10.000.000	98%	2.000.000	9.800.000							
13	CALERA DE TANGO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANO Y VIAL DIVERSOS SECTORES CALERA DE TANGO	21.869.000	99%	1.217.416	21.747.056							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
13	CALERA DE TANGO	CONSTRUCCIÓN SEÑALÉTICAS NOMBRE CALLES Y PASAJES RURALES	24.832.717	40%	24.832.717	9.933.086							9.933.086
13	CALERA DE TANGO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR - POBLACION 21 DE MAYO	35.270.510	79%	21.162.306	27.883.107			13.774.903				
13	CALERA DE TANGO	MEJORAMIENTO BAÑOS PÚBLICOS MUNICIPALES	18.639.061	80%	18.639.061	14.911.248							
13	CERRILLOS	RECUPERACIÓN PLAZA LOS VENCEDORES	46.835.852	100%	9.367.170	46.835.852							
13	CERRILLOS	Recuperación Multicancha Oreste Plath	49.591.755	95%	29.755.053	47.158.726							
13	CERRO NAVIA	FÚTBOL CALLE, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PARQUE JAVIERA CARRERA, ENTRE ISLAS MADEIRAS Y TENERIFE	34.919.658	97%	30.092.178	33.929.854							29.102.374
13	CERRO NAVIA	CONSTRUCCION PLAZAS SAN FRANCISCO ENTRE EEUU Y M. RODRIGUEZ	48.592.698	100%	1.269.336	48.581.988				1.258.626			
13	CERRO NAVIA	CONSTRUCCION PLAZAS SAN FRANCISCO ENTRE GABRIELA MISTRAL Y 8 DE ABRIL	30.257.721	100%	908.264	30.255.750				906.293			
13	CERRO NAVIA	CONSTRUCCION PLAZAS SAN FRANCISCO ENTRE 8 DE ABRIL Y HORACIO CAMPILLO	20.290.166	100%	609.798	20.286.118				605.750			
13	CERRO NAVIA	CONSTRUCCION PLAZAS SAN FRANCISCO ENTRE HORACIO CAMPILLO Y JORGE WASHINGTON	32.563.853	100%	1.103.096	32.550.117				1.089.360			
13	COLINA	Construcción Pilones y Canalización A. Potable, Alcantarillado y Electricidad Ampliación Cementerio	21.122.000	98%	4.225.400	20.699.460							
13	COLINA	Entubamiento de Canal Ampliación Cementerio Municipal	23.194.000	99%	1.464.906	23.047.509							
13	COLINA	Construcción de Areas Verdes y Señalética en Ampliación del Cementerio Municipal de Colina	42.770.340	98%	6.415.551	42.128.784							
13	COLINA	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	33.484.510	98%	6.696.902	32.814.819							
13	COLINA	Construcción Veredas Peatonales Sector Las Canteras	45.639.000	98%	9.895.412	44.679.485						8.935.897	
13	COLINA	EVS Parque Claudio Arrau, Villa Claudio Arrau 1	29.950.069	100%	5.990.014	29.950.069							5.990.014
13	CONCHALI	Proyecto Mejoramiento Seguridad Vial en establecimientos educacionales de Conchali	49.991.900	97%	29.995.140	48.372.766						28.376.006	
13	CONCHALI	Proyecto Mejoramiento Seguridad Vial en Diversos Sectores de la Comuna de Conchalí	49.991.900	97%	29.995.140	48.372.766						28.376.006	
13	CURACAVI	MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA MUNICIPAL FERNANDO CARVAJAL	34.692.266	100%	6.938.453	34.692.266						6.938.453	
13	CURACAVI	MEJORAMIENTO ESCUELA ELIECER PEREZ VARGAS	30.384.761	100%	6.076.952	30.384.759						6.076.950	
13	CURACAVI	REPARACION Y MANTENCION CUBIERTAS VARIOS COLEGIOS MUNICIPALES	9.997.785	100%	9.997.785	9.997.785			3.999.114			5.998.671	
13	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO POST TERREMOTO LICEO CRISTA MC AULIFFE, EL BOSQUE	23.318.151	100%	13.990.891	23.318.151	13.990.891						
13	EL BOSQUE	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN PATIO ESCUELA CLAUDIO ARRAU.	34.487.923	97%	34.487.923	33.285.788							
13	EL BOSQUE	Reposicion 1736 m2 de veredas poblacion El Cardenal	49.885.726	98%	29.931.436	48.801.225							28.846.935
13	EL BOSQUE	REPOSICION 1690 MT2 DE VEREDAS, POB. EL CARDENAL, COD.PMU 1-C-2013-330	48.916.898	97%	29.350.139	47.666.194							
13	EL BOSQUE	mejoramiento multicancha y habitacion entorno con mobiliario urbano, poblacion cardenal cassaroli	49.637.235	96%	29.782.341	47.404.428							
13	EL BOSQUE	MEJORAMIENTO PRE BASICA ESCUELA SALVADOR ALLENDE	48.805.103	38%	48.805.103	18.708.882							
13	EL MONTE	REPARACION CUBIERTA GIMNASIO ESCUELA HONDURAS	10.000.000	90%	9.000.000	9.041.776							
13	EL MONTE	Mejoramiento de áreas verdes Av Los Carrera	49.999.381	99%	2.630.769	49.736.304							
13	EL MONTE	Construcción cierro costa norte Villa Altos de El Monte	48.582.891	95%	29.149.735	46.077.063							
13	EL MONTE	REPOSICION DE VEREDAS AV LOS CARRERAS	49.999.999	99%	10.000.000	49.649.696							
13	EL MONTE	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA PEDRO DE VALDIVIA	48.922.277	80%	48.922.277	39.137.821							
13	HUECHURABA	Mejoramiento Acceso Centro Cultural.	26.568.238	97%	20.115.619	25.810.476							19.357.857
13	HUECHURABA	Reposición de Patio Recreacional, sector el Salto-Gomero, Huechuraba	49.000.000	96%	37.258.710	46.965.159							
13	INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO CASINOS Y COMEDORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES F- 39 Y A-15	49.812.013	100%	2.988.721	49.606.058						2.782.766	
13	INDEPENDENCIA	EJECUCIÓN PLAN DE INVIERNO ESCUELA BASICA LUIS GALDAMES	9.968.738	100%	8.971.864	9.960.890							
13	INDEPENDENCIA	Reposición cancha Baby Fútbol Club deportivo Independiente	32.345.000	100%	13.513.465	32.343.977							13.512.442
13	INDEPENDENCIA	REPOSICIÓN MULTICANCHAS PASAJE PRINCIPAL	30.550.663	100%	6.110.133	30.436.169				5.995.639			
13	INDEPENDENCIA	Mejoramiento Área Verde Cancha de Fútbol Villa Ríos	41.299.108	100%	3.471.494	41.298.971						3.471.357	
13	INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO PLATABANDA CALLE HINOJOSA ROBLES	49.959.383	100%	2.447.492	49.858.567						2.346.676	
13	INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	47.832.618	100%	28.699.571	47.832.000							28.698.953
13	INDEPENDENCIA	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	47.832.618	100%	28.699.571	47.832.000							28.698.953
13	INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIÓN PLAZA DE JUEGOS, CONDOMINIO SOCIAL SANTA TERESITA	33.810.117	92%	20.286.070	31.216.413							17.692.366

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
13	INDEPENDENCIA	REPOSICION VEREDAS AV. FERMIN VIVACETA ENTRE CORONEL ALVARADO / HIPODROMO CHILE	49.993.239	81%	9.998.648	40.577.150							
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS Y SISTEMA ELÉCTRICO, LICEO REPUBLICA DE ITALIA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO	44.359.913	96%	8.871.983	42.640.293							
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS GIMNASIO ESCUELA EFRAIN MALDONADO	9.989.455	80%	8.990.510	8.026.357							7.027.412
13	ISLA DE MAIPO	MEJORAMIENTO DE SOLERAS Y ZARPAS EN CALLE LILLO Y MANUEL RODRIGUEZ	31.214.000	100%	1.126.000	31.101.400							
13	ISLA DE MAIPO	REPARACION VEREDAS DIVERSOS SECTORES COMUNA ISLA DE MAIPO	44.468.913	98%	8.893.783	43.579.534							
13	LA CISTERNA	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE LA CISTERNA	45.219.389	100%	8.139.722	45.217.463							
13	LA CISTERNA	CONSTRUCCION MULTICANCHA PASAJE UNO BALDOMERO LILLO	49.379.276	99%	9.875.855	48.936.096							
13	LA CISTERNA	REPOSICIÓN ACERAS PEATONALES CALLE LA GRANJA UNIDAD VECINAL 2	49.482.599	99%	9.896.520	48.953.458							9.367.379
13	LA GRANJA	MEJORAMIENTO AGUAS LLUVIAS TALLER LICEO FRANCISCO FRÍAS VALENZUELA	9.984.517	98%	8.986.065	9.755.546							
13	LA GRANJA	RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PORVENIR	27.431.914	100%	5.486.383	27.367.531					5.422.000		
13	LA GRANJA	REMODELACIÓN DE PLAZAS Nº 1 Y Nº 2 TALABARTEROS	44.607.744	100%	8.921.549	44.562.097							
13	LA GRANJA	Mejoramiento Multicancha Los Talabarteros	49.434.799	100%	9.886.960	49.414.369							9.866.530
13	LA GRANJA	REPOSICIÓN VEREDAS VILLA BRASIL-LIBERTADOR, MEMBRILLAR, MAIPÚ	48.792.823	100%	9.758.565	48.664.515							9.630.257
13	LA GRANJA	REPOSICIÓN VEREDAS VILLA BRASIL-GABRIELA MISTRAL, CANCHA RAYADA, YERBAS BUENAS	48.180.250	100%	9.636.050	48.114.280							9.570.080
13	LA GRANJA	REPOSICIÓN VEREDAS VILLA BRASIL-MAESTRO PEÑA, PUERTO NAVARINO, GABRIELA MISTRAL	49.002.237	100%	15.680.717	49.002.237							15.680.717
13	LA GRANJA	REPOSICIÓN VEREDAS VILLA BRASIL-PUERTO NATALES, CHILE CHICO, PUERTO IBÁÑEZ, PORVENIR, GABRIELA MISTRAL	49.832.037	100%	9.966.407	49.657.146							9.791.516
13	LA PINTANA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y ALCANTARILLADO LICEO PABLO DE ROKHA	49.845.381	98%	29.907.228	48.829.972							
13	LA PINTANA	MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 2015 LICEO D-523	34.966.045	37%	34.966.045	12.766.772							12.766.772
13	LA PINTANA	CONSTRUCCIÓN COBERTIZO EN PATIO PARVULOS LICEO D-523	8.880.375	97%	7.992.337	8.591.265							
13	LA PINTANA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA POBLACIÓN JOSÉ DONOSO VII	48.920.626	92%	29.352.376	45.032.618							25.464.368
13	LA REINA	MEJORAMIENTO COMEDOR-COCINA COLEGIO SAN CONSTANTINO, COMUNA DE LA REINA	49.934.780	96%	29.960.868	48.166.952							
13	LA REINA	MEJORAMIENTO PLAZA LAS CAMPANAS	30.167.637	98%	2.319.464	29.630.166					1.781.993		
13	LAMPA	Ampliación y Rehabilitación Educación Parvularia NT1 y NT2	49.854.820	94%	7.105.995	47.023.707							
13	LAMPA	PLAN ALIMENTACIÓN LICEO BATUCO Y ESCUELA CACIQUE COLIN	47.015.502	96%	9.403.100	45.173.941							
13	LAMPA	MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA REPUBLICA DE POLONIA	35.000.000	95%	7.000.000	33.301.005							
13	LAMPA	MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA SANTA BARBARA	29.000.000	98%	5.800.000	28.408.864							
13	LAMPA	EVACUACION AGUAS LLUVIA EN ESCUELAS: MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO-POLONIA GUTIERREZ CABALLERIA ANEXO	9.437.742	91%	8.493.968	8.582.611							
13	LAMPA	CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLES AVENIDA ESPANA BALMACEDA DE LA LOCALIDAD DE BATUCO	49.206.000	100%	2.294.719	48.976.528							
13	LAMPA	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR VALLE GRANDE	27.248.002	98%	16.348.802	26.628.530						10.154.085	
13	LAMPA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y PLAZA SOL DE SEPTIEMBRE, LAMPA	49.713.738	95%	9.276.199	46.982.688					6.545.149		
13	LAMPA	CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y MEJORAMIENTO EN PLAZA POBLACIÓN NUESTRO FUTURO	49.947.245	97%	30.626.062	48.302.957	26.547.701			2.434.073			
13	LAS CONDES	REPOSICIÓN ILUMINACIÓN SALAS DE CLASES COLEGIO JUAN PABLO II	15.517.169	94%	6.827.554	14.576.422							
13	LO BARNECHEA	Mejoramiento Plaza Quinchamalí Poniente	27.514.000	96%	5.502.800	26.384.396	4.373.196						
13	LO ESPEJO	PLAN DE INVIERNO PARA ESCUELA RAÚL SÁEZ RBD 9734	9.877.252	98%	8.889.527	9.702.337							
13	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO DE SEDE VECINAL 37-B VILLA NUEVA LO ESPEJO, U. V. Nº 37-B Y SEDE VECINAL Nº 31 PROGRESISTA, U. V. Nº 31	32.858.085	99%	6.571.617	32.445.772							
13	LO ESPEJO	PLAZA RECREATIVA CALLE VALPARAISO	43.355.954	94%	26.013.573	40.969.320							
13	LO ESPEJO	REMODELACIÓN PLAZA UNIDAD VECINAL Nº 37-A	44.414.000	100%	26.648.400	44.388.255							
13	LO ESPEJO	MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA POBLACIÓN LO SIERRA C	49.995.082	90%	29.997.050	44.784.138							
13	LO PRADO	HABILITACIÓN DE DESAGÜES DE PATIOS, COLEGIO POETA VICENTE HUIDOBRO Y ESCUELA ESPECIAL QUILLAHUE.	9.597.179	96%	8.637.465	9.173.349					6.006.200		
13	LO PRADO	CONSTRUCCIÓN PLAZA JULIO ESCUDERO U.V.Nº14	37.778.606	99%	8.555.900	37.351.554							8.128.848
13	MACUL	MEJORAMIENTO DE PLAZA FROILAN ROA CON CALLE NUEVA Y PLAZA CONJUNTO CORDILLERA	41.311.854	94%	8.262.371	38.870.322						5.820.839	
13	MARIA PINTO	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN ESCUELA LOS RULOS	9.995.022	100%	8.995.520	9.945.842							8.946.340
13	MARIA PINTO	REPARACION DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA COMUNA DE MARIA PINTO	29.947.748	99%	2.209.548	29.635.821	1.897.621						

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
13	MARIA PINTO	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENTREGA DE ALIMENTACION EN EDUCACION	47.642.615	40%	47.642.615	19.054.894							
13	MELIPILLA	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL LICEO POLITECNICO B-124	49.999.679	100%	35.276.404	49.999.229		22.084.463		13.191.491			
13	MELIPILLA	NORMALIZACION PARA OBTENCION DE RECONOCIMIENTO OFICIAL, NIVEL PREBASICO, ESCUELA RAQUEL FERNANDEZ DE MORANDE	49.999.999	91%	9.999.999	45.670.435							
13	MELIPILLA	OBRAS DE MEJORAMIENTO RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD COLEGIO HUILCO ALTO	34.575.153	100%	6.915.030	34.575.153							
13	MELIPILLA	OBRAS DE MEJORAMIENTO RELATIVAS A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD ESCUELA EL PABELLON, COMUNA MELIPILLA	34.990.000	95%	6.998.000	33.193.562							
13	MELIPILLA	AMPLIACIÓN DE COBERTURA NIVEL PREBASICA, COLEGIO MONSEÑOR JAIME LARRAIN BUNSTER.	49.990.000	100%	9.998.000	49.858.357							
13	MELIPILLA	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, LICEO GABRIELA MISTRAL,	9.994.587	100%	8.995.128	9.990.631			8.991.172				
13	MELIPILLA	CONSTRUCCION MURO DESLINDE LICEO POLITECNICO COSTADO ORIENTE COMUNA MELIPILLA	40.675.269	100%	11.591.785	40.675.258				11.591.774			
13	MELIPILLA	MEJORAMIENTO CIERRE SECTOR NORTE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL B124	23.321.208	100%	6.758.270	23.321.208					6.758.270		
13	MELIPILLA	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN LICEO EL BOLLENAR	49.998.237	80%	49.998.237	39.998.589							
13	NUÑO A	MEJORAMIENTO COLEGIO HELLEN KELLER	49.979.693	100%	29.987.816	49.979.693					29.987.816		
13	NUÑO A	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN DIVERSOS TRAMOS DE CALLE GARCÍA MORENO	49.998.665	100%	9.999.733	49.998.665							
13	NUÑO A	MEJORAMIENTO DE ACERAS EN PLAZA ÑUÑO A	49.993.546	98%	9.998.710	49.225.520							9.230.684
13	PADRE HURTADO	PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA LA ESPERANZA COMUNA DE PADRE HURTADO	34.993.214	100%	6.998.643	34.991.950							
13	PADRE HURTADO	REPARACIONES MENORES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, COMUNA DE PADRE HURTADO	9.999.868	98%	8.999.882	9.799.870							
13	PADRE HURTADO	REPOSICION DE 790 M2 DE VEREDAS Y ACCESIBILIDAD DISCAPACITADOS EN DIFERENTES LUGARES DE LA COMUNA	25.592.000	96%	1.395.909	24.529.053			332.962				
13	PADRE HURTADO	REPOSICION DE 770 M2 DE VEREDAS E IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVO DE RODADOS	27.841.000	100%	278.412	27.841.000							278.412
13	PADRE HURTADO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS MODULARES EN DIVERSAS PLAZAS DE LA COMUNA	49.993.132	84%	9.951.195	42.056.207	2.014.270						
13	PADRE HURTADO	REPOSICIÓN DE VEREDAS CALLE RODOLFO JARAMILLO VILLA CRISTAL CHILE	49.999.998	90%	29.999.999	45.161.008		6.454.075	5.385.365	8.072.364	4.271.595		
13	PADRE HURTADO	Mejoramiento Remodelación Oficinas DIDECO - DAF - Secretaria Municipal	49.987.868	100%	49.987.868	49.987.868		49.987.868					
13	PAINE	CONSTRUCCION Y HABILITACION SALAS DE PRE-BASICA COLEGIO G-833 EL TRANSITO, PAINE	49.953.684	98%	2.151.867	49.132.401							
13	PAINE	CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN SUELO DE MULTICANCHA DEL LICEO GREGORIO MORALES DE HOSPITAL, PAINE	20.719.269	80%	20.719.269	16.575.415							
13	PAINE	MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE PAINE	36.897.908	99%	2.963.718	36.601.536							
13	PAINE	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VERDE EN LOCALIDAD DE PINTUÉ, PAINE	40.881.538	94%	40.881.538	38.428.645							
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	PLAN DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR FIE-PMU 2013	49.664.501	93%	6.517.386	46.153.246	3.006.131						
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESCUELA LO VALLEDOR - P.A.C EN EL MARCO DEL PLAN PREVENTIVO 2015	34.942.119	88%	34.942.119	30.794.312							12.933.214
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	CONSTRUCCION DE VALLAS PEATONALES METALICA EN CICLO VIA	11.507.841	94%	2.899.360	10.760.601	2.152.120						
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	REPOSICION DE VEREDAS GALO GONZALEZ - PAC	49.986.164	98%	9.997.233	48.801.285							
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	REPOSICION DE VEREDAS ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ-PAC	49.986.164	83%	9.997.233	41.440.794							
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	REPOSICION DE VEREDAS BALDOMERO LILLO-PAC	49.986.164	84%	9.997.233	42.173.790							1.315.861
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	REPOSICION DE VEREDAS BUENAVENTURA- YUNGAY-VILLA SUR-PAC	49.986.164	99%	9.997.233	49.396.636							
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	"MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PEATONAL EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE PEDRO AGUIRRE CERDA"	49.644.842	80%	29.786.905	39.639.074	7.360.289		3.156.103				9.264.745
13	PEDRO AGUIRRE CERDA	HABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ENRIQUE MATTE COMUNA PEDRO AGUIRRE CERDA	59.649.471	90%	59.649.471	53.684.523							
13	PEÑAFLO R	HABILITACIÓN EMERGENCIA ESCUELA HOGAR DOLORES CATTIN FAUNDEZ D-679. PEÑAFLO R.	49.990.000	95%	3.627.513	47.372.863						1.010.376	
13	PEÑAFLO R	CONSTRUCCION ACERAS PEATONALES, LOCALIDAD MALLOCO 2013 - COMUNA PEÑAFLO R	47.148.000	99%	6.068.458	46.541.154							
13	PEÑAFLO R	CONSTRUCCION ACERAS PEATONALES, DIVERSAS LOCALIDADES 2014 - COMUNA DE PEÑAFLO R	28.537.172	98%	5.707.435	27.966.428							
13	PEÑAFLO R	Recuperación Areas verdes, mobiliario Urbano y restauración Solerillas Plaza Santo Tomás	21.322.000	100%	12.793.200	21.312.283						12.783.483	
13	PEÑAFLO R	Construcción Multicancha Plaza Rucalemu.Comuna de Peñaflo r	29.380.000	97%	12.137.318	28.356.324				11.113.642			
13	PEÑAFLO R	Construcción Areas verdes Plaza Villa Rialto .Comuna de Peñaflo r	11.248.000	100%	5.679.432	11.239.996						5.671.428	
13	PEÑAFLO R	CONSERVACIÓN DE VEREDAS PEATONALES, IRAL 2015. COMUNA DE PEÑAFLO R	34.955.974	94%	34.955.974	32.858.615							13.982.389
13	PEÑAFLO R	"CONSTRUCCIÓN ACERAS PEATONALES UNIDAD VECINAL N°6, COMUNA DE PEÑAFLO R"	24.618.638	80%	24.618.638	19.694.910							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
13	PEÑALOEN	NORMALIZACIÓN DRENAJE DE AGUAS LLUVIA ESCUELA BÁSICA Nº199 UNIÓN NACIONAL ÁRABE	34.990.000	99%	6.998.000	34.645.559							
13	PEÑALOEN	Construcción y equipamiento área verde Río Claro Grecia	28.904.000	93%	3.735.554	26.824.932				1.656.486			
13	PEÑALOEN	MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	49.991.900	97%	9.998.380	48.490.917					8.497.397		
13	PEÑALOEN	HABILITACION PLAZA INCLUSIVA, U.V.№13, POB. LA FAENA	49.995.800	98%	29.997.480	49.078.555							29.080.235
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN DE VEREDAS UNIDADES VECINALES Nº 4 -7- Y 29	49.896.437	100%	9.979.288	49.879.564				9.962.415			
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN VEREDAS UNIDAD VECINAL Nº 15 LA FAENA COMUNA PEÑALOEN	49.788.240	100%	9.957.648	49.783.829				9.953.237			
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN VEREDAS AVDA JOSE ARRIETA PEÑALOEN ALTO	49.914.129	100%	9.982.826	49.907.410				9.976.107			
13	PEÑALOEN	REPOSICIÓN DE VEREDAS UNIDAD VECINAL Nº 30 PEÑALOLÉN ALTO	49.943.242	100%	9.988.649	49.929.401				9.974.808			
13	PIRQUE	PLAN PREVENTIVO 2015: MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS ESCUELA LO ARCAYA DE PIRQUE	34.990.500	100%	6.998.100	34.990.500					6.998.100		
13	PIRQUE	PLAN PREVENTIVO 2015: MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL LICEO EL LLANO DE PIRQUE	34.756.820	100%	6.951.364	34.756.820							6.951.364
13	PIRQUE	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NIVELES: NT1 – NT2 (PREKINDER – KINDER) ESCUELA LO ARCAYA, COMUNA DE PIRQUE.	49.986.410	100%	49.986.410	49.986.410					49.986.410		
13	PIRQUE	MEJORAMIENTO ACCESO EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	19.575.991	93%	3.915.198	18.296.547							
13	PIRQUE	Pinturas Escuela San Juan, Escuela El Principal, Escuela Santa Rita y Escuela Lo Arcaya	43.546.000	99%	26.127.600	43.116.437				25.698.037			
13	PIRQUE	PLAN DE INVIERNO: URGENCIA 2014 - REPARACIONES MENORES ESCUELA LO ARCAYA, COMUNA DE PIRQUE	10.000.000	80%	10.000.000	8.000.000							
13	PIRQUE	MEJORAMIENTO ACCESO PEATONAL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PIRQUE	24.541.059	80%	24.541.059	19.632.847							
13	PUDAHUEL	REPOSICIÓN DE VEREDAS POBLACIÓN YUGOSLAVIA	34.903.717	100%	6.980.744	34.903.094							6.980.121
13	PUDAHUEL	REPOSICIÓN DE VEREDAS CUADRANTE: MAPOCHO – MARÍA IGNACIA – CANALEJAS – MARTÍNEZ DE ROZAS – SANTA CECILIA	47.126.270	100%	9.425.254	47.120.223							9.419.207
13	PUDAHUEL	REPOSICIÓN DE VEREDAS CUADRANTE: YUNGAY – SAN JOAQUÍN – ATACAMA – SERRANO	44.289.739	98%	8.857.948	43.509.946							8.078.155
13	PUDAHUEL	REPOSICIÓN DE VEREDAS CUADRANTE: ATACAMA – MARÍA IGNACIA – MAPOCHO – SERRANO	31.858.753	95%	6.371.751	30.326.332							4.839.330
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN AVDA. CAMILO HENRIQUEZ ENTRE AVDA. EL PERAL Y BAHIA INGLESA	32.490.000	100%	693.000	32.420.700							
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN AV DIEGO PORTALES, ENTRE TOBALABA Y CAMILO HENRIQUEZ	18.053.000	99%	1.122.359	17.940.764							
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES EN AV. CHILOÉ ENTRE CURACO DE VELEZ Y EL SAUCE	44.001.153	95%	8.800.231	41.712.969						6.512.047	
13	PUENTE ALTO	MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS Y COCINA ALUMNOS ESCUELA ESPECIAL OPEN DOOR	35.000.000	40%	35.000.000	13.993.600							
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES BANDEJÓN CENTRAL CHILOÉ ENTRE SAN CARLOS Y LÍMITE NORTE LOTE0 CRETA	27.759.981	80%	27.759.981	22.207.984							
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES AV. MÉXICO ENTRE GABRIELA ORIENTE Y BAHÍA INGLESA	54.328.429	40%	54.328.429	21.731.371							
13	PUENTE ALTO	CONSTRUCCIÓN AREAS VERDES EN BANDEJÓN TRONCAL SAN FRANCISCO ENTRE MÉXICO Y ÁNGEL PIMENTEL	50.822.462	80%	50.822.462	40.657.969							
13	QUILICURA	REPOSICIÓN DE TECHUMBRE DEL COMPLEJO EDUCACIONAL JOSÉ MIGUEL CARRERA	35.000.000	93%	7.000.000	32.423.976							
13	QUILICURA	REPOSICIÓN DE TECHUMBRE DEL COMPLEJO EDUCACIONAL JOSÉ MIGUEL CARRERA	10.000.000	100%	9.000.000	9.998.975							
13	QUILICURA	Mejoramiento Plaza Los Ulmos	49.987.363	96%	29.992.418	48.011.849							28.016.904
13	QUILICURA	MEJORAMIENTO PLAZA GILDEMEISTER	49.989.785	94%	29.993.871	46.975.075							26.979.161
13	QUILICURA	PROVISION E INSTALACION DE DOMO PISCINA MUNICIPAL	49.994.726	100%	30.030.236	49.911.225							29.946.735
13	QUILICURA	PROVISION E INSTALACIÓN DOMO CENTRO CULTURAL	49.878.969	100%	29.927.382	49.878.969							29.927.382
13	QUILICURA	MEJORAMIENTO PLAZA CARAMPANGUE	49.991.454	93%	29.994.873	46.411.621							26.415.040
13	QUILICURA	CONSTRUCCION UNION COMUNAL SECTOR PUEBLO	49.982.970	97%	9.996.594	48.380.286							
13	QUINTA NORMAL	MEJORAMIENTO DE CRUCES PEATONALES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	48.870.846	83%	29.322.508	40.406.450						20.858.112	
13	QUINTA NORMAL	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA	48.511.007	88%	9.702.202	42.623.569							
13	RECOLETA	REPARACIONES MENORES ESCUELA ESCRITORA MARCELA PAZ	37.355.216	91%	7.471.044	34.127.286							
13	RECOLETA	PLAN PREVENTIVO INVIERNO 2015:REPOSICIÓN DE CUBIERTAS ESCUELA ESCRITORES DE CHILE	34.053.040	98%	6.810.608	33.226.992							
13	RECOLETA	AUMENTO DE COBERTURA DEL PRE KINDER DE LA ESCUELA BASICA D-133 "PUERTO RICO",	49.999.999	95%	10.000.000	47.443.971							
13	RECOLETA	PLAN INVIERNO: URGENCIAS 2014 ESCUELA ESCRITORA MARCELA PAZ	9.999.999	86%	9.000.000	8.644.365							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
13	RECOLETA	Bacheo de calzadas diversos sectores	20.205.000	98%	3.030.800	19.901.920							
13	RECOLETA	BACHEO DE CALZADAS EN MAL ESTADO, COMUNA DE RECOLETA	18.400.000	99%	2.760.000	18.124.000							
13	RECOLETA	Remodelación Plaza Maria Goretti	44.190.955	98%	8.838.191	43.307.135							
13	RECOLETA	OBRAS DE HABILITACIÓN CANCHA NUEVA LA OBRA	24.769.378	94%	4.953.876	23.214.125							
13	RENCA	Reposición y Normalización de Infraestructura Prebasico Escuela Básica General Manuel Bulnes Prieto	49.998.180	90%	9.203.712	44.873.915							
13	RENCA	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SALA PREBASICA ESCUELA GUSTAVO LE PAIGE 1365.	49.998.181	98%	9.999.637	48.997.863							
13	RENCA	MEJORAMIENTO Y HABILITACIÓN SALAS PREBASICA ESCUELA REVERENDO PADRE GUSTAVO LE PAIGE Nº1365	35.000.000	98%	7.000.000	34.227.250							
13	RENCA	MEJORAMIENTO EVACUACION AGUAS LLUVIAS ESCUELA 1365 GUSTAVO LE PAIGE	10.000.000	90%	9.000.000	9.002.512							
13	RENCA	Remodelacion del Inmueble que se Destinara al Funcionamiento del Centro Diurno del Adulto Mayor.	30.925.000	90%	4.787.600	27.768.380							
13	RENCA	Instalacion de Maquinas de Ejercicios comuna de Renca	21.083.207	98%	4.216.642	20.623.838							
13	RENCA	Mejoramiento Multicancha Comuna de Renca	48.039.918	92%	9.607.984	44.096.278							
13	RENCA	MEJORAMIENTO MULTICANCHAS RAFAEL NEGRETE	38.394.795	93%	7.161.004	35.804.138							
13	RENCA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ARTURO PRAT	34.615.547	94%	6.428.166	32.492.477							
13	RENCA	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR FIE – PMU ESCUELA GENERAL MANUEL BULNES PRIETO E – 315	49.998.852	80%	49.998.852	39.999.081							
13	RENCA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA SALVADOR	37.354.349	80%	37.354.349	29.883.479							
13	RENCA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA ILANES BEYTIA	41.148.388	80%	41.148.388	32.918.710							
13	SAN BERNARDO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN ESCUELAS DE SAN BERNARDO	48.777.307	97%	9.755.461	47.491.447							
13	SAN BERNARDO	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA ABRAHAM LINCOLN	34.693.812	88%	6.938.762	30.512.238							
13	SAN BERNARDO	CONSTRUCCION CIERRO PERIMETRAL MULTICANCHA ALONSO CORONAS EL OLIVO B	43.094.249	99%	4.309.424	42.663.306							
13	SAN BERNARDO	MEJORAMIENTO DE AREA VERDE PLAZA CORDILLERA 1 HUMANA	22.886.824	98%	13.732.094	22.510.189							13.355.459
13	SAN BERNARDO	NUEVAS AULAS PARA LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA	48.471.392	80%	48.471.392	38.777.113							
13	SAN BERNARDO	MEJORAMIENTO ÁREA VERDE ROTONDA SANTA MARTA	49.756.331	90%	49.756.331	44.780.697							
13	SAN BERNARDO	MEJORAMIENTO PLAZA HERMANOS PINZON	49.789.935	80%	49.789.935	39.831.948							
13	SAN JOAQUIN	RECUPERACION PLAZA CESFAM SANTA TERESA	47.999.099	98%	9.599.820	47.063.478							
13	SAN JOSE DE MAIPO	Reparación de Multicancha en Población Victoria	49.999.890	100%	17.689.090	49.981.122					17.670.322		
13	SAN JOSE DE MAIPO	Reparación y Mejora de Multicancha San Alfonso	45.807.000	100%	6.871.336	45.806.664					6.871.000		
13	SAN JOSE DE MAIPO	Reparación y Mejora de Multicancha en Maitenes	48.552.000	100%	7.282.523	48.552.000					7.282.523		
13	SAN MIGUEL	REPARACIÓN DE CUBIERTAS ESCUELA D471 TERRITORIO ANTARTICO	9.992.653	91%	8.993.388	9.085.975							
13	SAN MIGUEL	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN PLAZA RECREO	33.890.456	100%	6.780.991	33.886.831							
13	SAN MIGUEL	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN PLAZA RECREO	23.007.163	99%	4.791.477	22.769.608							4.553.922
13	SAN MIGUEL	CÍRCUITOS DEPORTIVOS INFANTILES EN ÁREAS VERDES DE LA COMUNA DE SAN MIGUEL	49.999.159	74%	29.999.496	36.803.519					16.803.856		
13	SAN MIGUEL	INSTALACION DE VALLAS PEATONALES EN PLAZAS DE LA COMUNA DE SAN MIGUEL	49.990.561	67%	29.994.337	33.587.369							
13	SAN MIGUEL	INSTALACION DE VALLAS PEATONALES EN CRUCES Y ACCESOS DE ESTABLECIMIENTOS	49.767.288	69%	29.860.373	34.489.042							
13	SAN MIGUEL	PLAN DE INVERSION AUMENTO DE COBERTURA DE PRE KINDER Y KINDER ESCUELA SANTA FE	49.998.214	80%	49.998.214	39.998.571							
13	SAN MIGUEL	MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN EN PLAZA ARTES GRÁFICAS	45.743.040	80%	45.743.040	36.594.432							
13	SAN PEDRO	NORMALIZACIÓN DE COCINA COMEDOR, ESCUELA SANTA ROSA.	49.856.000	99%	1.495.680	49.461.116							
13	SAN PEDRO	Mejoramiento Área verde Villorrio La Merced, Localidad El Prado - San Pedro	41.539.139	96%	2.955.518	40.057.279							
13	SAN PEDRO	INSTALACIÓN LUMINARIAS PÚBLICAS SECTOR LOICA	37.119.075	98%	7.423.815	36.376.693							
13	SAN PEDRO	CONSTRUCCIÓN VEREDAS CAMINO LA MINA, SAN PEDRO 1, SAN PEDRO 2 Y SAN PEDRO 5, COMUNA SAN PEDRO	25.300.295	100%	5.060.059	25.218.480							4.978.244
13	SAN RAMON	MEJORAMIENTO ÁREA DE ALIMENTACIÓN ESCUELAS: TUPAHUE, MIRADOR, ALIVEN	37.117.560	87%	7.258.641	32.305.228			2.446.309				

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
13	SAN RAMON	MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA TUPAHUE	32.582.568	98%	6.516.514	31.905.388							5.839.334
13	SAN RAMON	PLAN DE INVIERNO, URGENCIAS 2014: REPARACIONES MENORES EN DIVERSAS ESCUELAS COMUNA DE SAN RAMÓN.	7.600.983	98%	6.840.885	7.447.734							6.687.636
13	SAN RAMON	MEJORAMIENTO PLAZA SANTA ROSA SUR	49.759.777	99%	9.951.956	49.214.568					9.406.747		
13	SAN RAMON	INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO AV. SANTA ROSA ENTRE PARAGUAY Y ARGENTINA	24.676.595	100%	4.441.788	24.676.595			4.441.788				
13	SAN RAMON	MEJORAMIENTO PLAZA JULIO CESAR GRAVERT	40.146.023	96%	24.087.614	38.525.508							
13	SAN RAMON	Mejoramiento área verde Avda Santa Rosa entre Fernández Albano y Paseo Alborada	49.785.742	99%	9.957.149	49.273.140							9.444.547
13	SAN RAMON	Mejoramiento área verde Avda Santa Rosa entre Paseo Alborada y El Parrón	49.744.000	99%	9.948.800	49.077.504							9.282.304
13	SAN RAMON	MEJORAMIENTO PLAZAS U.V 6 Y EL REENCUENTRO U.V 8, COMUNA DE SAN RAMÓN	59.935.675	40%	59.935.675	23.974.270							23.974.270
13	SANTIAGO	Mejoramiento Multicancha Villa Fresia, Agrupación Vecinal N°9, Unidad Vecinal N°6, comuna Santiago	49.130.000	95%	9.377.435	46.754.486	7.001.921						
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCUELA TEGUALDA	40.985.608	100%	1.786.602	40.920.768		1.721.762					
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA LUIS UNDURRAGA	34.886.962	84%	34.886.962	29.384.932							
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTADIO LUCAS PACHECO T., COMUNA DE TALGANTE	24.427.479	98%	5.496.183	23.877.860							
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CASA DE LA CULTURA	24.427.000	100%	4.396.860	24.427.000							4.396.860
13	TALAGANTE	Mejoramiento Feria San Francisco	49.994.000	100%	1.108.731	49.756.338					871.069		
13	TALAGANTE	Mejoramiento Feria Tocornal	49.887.000	100%	7.773.800	49.848.719					7.735.519		
13	TALAGANTE	Mejoramiento Bandejon Nueva Uno, entre Av. Bernardo O´Higgins y Esmeralda	49.966.917	100%	9.999.014	49.959.879				9.991.976			
13	TALAGANTE	REPOSICION DE REFUGIOS CALLE OHIGGINS Y LUCAS PACHECO	49.956.179	100%	29.973.708	49.922.880					21.050.349		
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN CALLE JOSÉ LEYAN, ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y ENRIQUE ALCALDE	49.948.403	100%	10.076.164	49.840.299				9.968.060			
13	TALAGANTE	MEJORAMIENTO ZONA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ESTADIO LUCAS PACHECO	49.367.865	97%	9.051.210	47.992.921					7.676.266		
13	TALAGANTE	Adquisición de Juegos de inclusivos, Comuna de Talagante	49.964.263	99%	9.992.853	49.694.400							9.722.990
13	TIL TIL	ESPACIO ACTIVO , UN QUINCHO PARA MI CANCHA, EN CAPILLA DE CALEU	14.749.484	100%	14.749.484	14.749.484							
14	CORRAL	MEJORAMIENTO COCINA ESCUELA RURAL LA AGUADA	18.231.625	98%	1.157.825	17.856.166							
14	CORRAL	REPARACIONES CUBIERTA Y REVESTIMIENTOS ESCUELA LA AGUADA	9.998.202	95%	1.848.061	9.450.514							
14	CORRAL	REPARACIONES ESCUELA RURAL CARBONEROS	33.288.748	100%	6.657.750	33.149.801							
14	CORRAL	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN KINDER Y PREKINDER ESCUELA RURAL CHAIHUÍN	42.764.114	98%	8.552.823	41.793.251							
14	CORRAL	CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO CORRAL BAJO E INSTALACION DE SOLERAS PASEO PAUL HARRIS	40.315.713	92%	24.189.428	37.133.950							21.007.665
14	CORRAL	CONSTRUCCION MULTICANCHA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE ESCUELA RURAL CHAIHUIN	48.086.205	78%	28.851.723	37.646.087				1.572.472			16.839.133
14	CORRAL	CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y REPOSICION DE TECHUMBRE ESCUELA LA AGUADA	49.714.316	100%	29.828.590	49.708.258				20.539.986			9.282.546
14	CORRAL	REPARACIONES LICEO CARLOS HAVERBECK RICHTER	34.624.411	93%	34.624.411	32.191.288							
14	CORRAL	HABILITACION PASAJE MEMBRILLO	28.065.082	77%	28.065.082	21.560.601							
14	FUTRONO	MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA RURAL G-1130 CURRIÑE	34.999.000	91%	6.999.800	31.921.717							
14	FUTRONO	MEJORAMIENTO CUBIERTA ESCUELA RURAL NONTUELÀ	34.999.000	97%	6.999.800	33.934.691							
14	FUTRONO	AMPLIACIÓN ÁREA PRE BÁSICA ESCUELA RURAL NONTUELÀ, FUTRONO	48.500.000	100%	9.700.000	48.340.776							3.729.490
14	FUTRONO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLES GERMÁN RIESCO-21 DE MAYO	32.315.000	100%	6.463.000	32.306.621							6.454.621
14	FUTRONO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLES PADRE LEODEGARIO- J.L. SANFUENTES	32.877.000	100%	6.575.400	32.866.146							6.564.546
14	FUTRONO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLES RODRIGUEZ-LOS CARRERA-ALESSANDRI	31.635.000	100%	6.327.000	31.631.167							6.323.167
14	FUTRONO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLE OHIGGINS	37.577.000	100%	7.515.400	37.550.325							7.488.725
14	FUTRONO	REPOSICIÓN VEREDAS CALLES PADRE LEODEGARIO-O´Higgins	41.314.000	100%	8.262.800	41.313.702							8.262.502
14	FUTRONO	MEJORAMIENTO ACCESO CIUDAD DE FUTRONO	49.999.000	98%	29.999.400	48.752.647							10.873.028
14	FUTRONO	CONSTRUCCIÓN DE CIERRO Y PAVIMENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE FUTRONO	59.905.488	25%	59.905.488	14.971.863							

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
14	LA UNION	CONSTRUCCIÓN PATIO CUBIERTO Y MEJORAMIENTO AULA NT1 ESC. N2 LA UNIÓN	41.203.000	100%	7.456.416	41.013.035						7.266.451	
14	LA UNION	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PRABÁSICA ESCUELA RURAL PUERTO NUEVO	49.998.095	98%	9.999.619	48.928.392							
14	LA UNION	MEJORA DE CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA COLEGIO T.P. H.O.V.	9.874.679	86%	1.937.982	8.493.386						556.689	
14	LA UNION	REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES LA UNIÓN 2014	23.947.005	97%	7.740.502	23.301.505							7.095.002
14	LA UNION	REPOSICION ACERAS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE LA UNION	19.273.370	69%	19.273.370	13.235.245							
14	LA UNION	CONSTRUCCION VEREDAS CALLE LOS CARRERA	3.800.000	91%	1.140.000	3.447.620							787.620
14	LA UNION	MEJORAMIENTO POSTA CATAMUTUN	29.411.990	95%	18.285.834	27.815.390							16.689.234
14	LA UNION	HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CENTRO DE GESTION	43.912.000	80%	26.405.467	35.062.312							
14	LA UNION	CONSTRUCCIÓN SEDE CARIMANCA	41.969.835	100%	25.258.721	41.777.784						25.066.670	
14	LAGO RANCO	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCUELA CALCURRUPE, COMUNA DE LAGO RANCO	35.000.000	99%	7.000.000	34.535.786					6.535.786		
14	LAGO RANCO	CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS ACCESOS Y MEJORAMIENTO EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS ESCUELA IGNAO – LAGO RANCO	10.000.000	100%	2.000.000	9.997.000							
14	LAGO RANCO	REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE BAÑOS LICEO ANTONIO VARAS	35.000.000	86%	35.000.000	30.124.473						23.429.051	
14	LAGO RANCO	REPARACIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS COMPLEJO EDUCACIONAL DE IGNAO	35.000.000	86%	35.000.000	30.124.229							23.430.746
14	LANCO	AMPLIACIÓN ÁREA DE ALIMENTOS ESCUELA AYLIN, COMUNA DE LANCO	30.000.000	100%	6.750.510	29.993.206				6.743.716			
14	LANCO	REPARACION COMEDOR ESCUELA FELIPE BARTHO.	35.000.000	90%	7.000.000	31.500.000				3.500.000			
14	LANCO	AMPLIACION SALA PRE-BASICA ESCUELA MUNICIPAL FELIPE BARTHOUD DE LANCO.	49.990.000	98%	10.685.208	49.130.990							
14	LANCO	HABILITACION Y REPARACIÓN SALA ESTUDIO INTERNADO DAMAS, LICEO CAMILO HENRIQUEZ, LANCO.	10.000.000	94%	1.874.797	9.376.697				1.251.494			
14	LANCO	CONSTRUCCION PLAZA RECREATIVA POBLACION RENACER, LOCALIDAD DE MALAHUE	40.000.000	84%	24.000.000	33.730.163					17.730.163		
14	LANCO	REPARACIÓN GIMNASIO LICEO CAMILO HENRIQUEZ, COMUNA DE LANCO	49.990.000	100%	49.990.000	49.976.182				19.990.473			
14	LANCO	REPOSICIÓN DE ACERAS EN CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLES CENTENARIO Y ESPERANZA, COMUNA DE LANCO.	49.990.000	96%	9.998.000	47.981.129						7.989.129	
14	LANCO	REPOSICIÓN DE ACERAS EN CALLE LIBERTAD, ENTRE CALLES UNION Y PORVENIR, COMUNA DE LANCO.	49.990.000	100%	9.998.000	49.987.438					7.400.000	2.595.438	
14	LANCO	HABILITACIÓN ÁREA DE ALIMENTOS DIVERSAS ESCUELAS RURALES DE LA COMUNA DE LANCO	30.000.000	80%	30.000.000	24.000.000							
14	LANCO	HABILITACION GRADERIAS Y PORTAL ACCESO ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO	25.192.238	92%	25.192.238	23.052.178							9.809.438
14	LOS LAGOS	MEJORAMIENTO SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ESCUELA NUEVA ESPAÑA, LOS LAGOS	16.199.768	100%	838.677	16.178.938				817.847			
14	LOS LAGOS	MEJORAMIENTO DE PATIO Y GIMNASIO ESCUELA NEVADA	34.999.756	55%	34.999.756	19.124.491					13.730.396		
14	LOS LAGOS	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUALLUVIAS Y MULTICANCHA ESCUELA EL SALTO	32.000.000	98%	32.000.000	31.391.273					12.799.822		
14	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN SALA PREKINDER ESCUELA ESPAÑA	49.990.000	99%	9.998.000	49.437.679					5.779.173		
14	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN CIRCULACIONES CUBIERTAS ESCUELA NEVADA	9.525.782	100%	5.726.129	9.499.132			5.699.479				
14	LOS LAGOS	REPOSICION DE ACERAS SECTOR CENTRO COMUNA DE LOS LAGOS	49.500.000	96%	29.700.000	47.554.096						27.754.096	
14	LOS LAGOS	REPOSICION ACERAS CALLE QUINCHILCA	49.999.083	97%	29.999.450	48.680.119							26.774.874
14	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL APR COLO COLO, LOS LAGOS	30.000.000	99%	18.000.000	29.811.897							
14	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL TOMÉN, LOS LAGOS	30.000.000	94%	18.000.000	28.067.463				14.514.484			
14	LOS LAGOS	CONSTRUCCIÓN OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL PLAZA CÍVICA DE ANTIHUE	10.500.000	80%	10.500.000	8.400.000							
14	LOS LAGOS	EXTENSIÓN DE RED E ILUMINACIÓN ACCESO Y MULTICANCHA VILLA ESPERANZA	10.000.000	80%	10.000.000	8.000.000							
14	LOS LAGOS	REPOSICIÓN ACERAS CALLE BRASIL	4.255.279	80%	4.255.279	3.404.223							
14	MAFIL	MEJORAMIENTO ESCUELA HUILLICOIHUE	35.000.000	98%	7.000.000	34.282.234							
14	MAFIL	CONSTRUCCION PATIO TECHADO NIVEL PREESCOLAR LICEO GABRIELA MISTRAL	49.977.324	98%	9.127.182	48.883.460					4.087.462	3.945.856	
14	MAFIL	MEJORAMIENTO ESCUELA ALABAMA	10.000.000	94%	1.870.505	9.412.466			1.282.971				
14	MAFIL	MEJORAMIENTO CANCHA N°2 ESTADIO LOS AROMOS DE MAFIL	21.041.671	64%	21.041.671	13.560.801							8.416.668
14	MAFIL	REPOSICION DE ACERAS DE VARIOS SECTORES DE MAFIL	49.999.999	95%	10.000.000	47.517.261							7.517.262

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
14	MAFIL	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN CESFAM, MAFIL	49.999.999	91%	29.999.999	45.422.039							
14	MAFIL	ACERAS ESTAMPADAS CENTRO DE MAFIL	49.999.999	100%	10.000.000	49.827.531					9.827.532		
14	MAFIL	MEJORAMIENTO DE COMEDORES Y COCINAS EN RECINTOS EDUCACIONALES	20.000.000	40%	20.000.000	7.970.282							
14	MARIQUINA	PLAN DE MEJORAMIENTO SERVICIO ALIMENTACION ESCOLAR 2013, MEJORAMIENTO DISTINTOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COMUNA DE MARIQUINA	49.999.999	96%	4.150.537	47.982.798							
14	MARIQUINA	HABILITACIÓN PATIO CUBIERTO Y SALA DE PARVULOS COLEGIO FRAY BERNABE DE LUCERNA	49.999.999	96%	9.261.411	47.821.578							
14	MARIQUINA	HABILITACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD, LICEO SAN LUIS DE ALBA, COMUNA DE MARIQUINA.	35.000.000	86%	7.000.000	30.064.729							
14	MARIQUINA	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	49.990.000	92%	9.998.000	45.946.702						5.954.702	
14	MARIQUINA	CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRÍA DE VIVIR	23.887.333	80%	23.887.333	19.109.866							
14	MARIQUINA	HABILITACIÓN PATIO CUBIERTO Y SALA DE PARVULOS, LICEO POLITÉCNICO PESQUERO DE MEHUÍN	49.999.999	100%	10.000.000	49.970.207					9.970.208		
14	PAILLACO	MEJORAMIENTO COCINA ESCUELA DE LA LUMA	20.868.000	100%	1.043.400	20.868.000		1.043.400					
14	PAILLACO	REPOSICION DE CUBIERTA ESCUELA 21 DE MAYO ITROPULLI PAILLACO	35.000.000	100%	7.000.000	34.910.243							
14	PAILLACO	CONSTRUCCION SALA DE CLASES Y SERVICIOS HIGIENICOS PRE BASICA ESCUELA EL LLOLLY, PAILLACO	49.999.702	100%	4.008.017	49.999.702					4.008.017		
14	PAILLACO	CONSTRUCCION PASILLO ESCUELA EL ESFUERZO STA ROSA, PAILLACO.	10.000.000	95%	986.142	9.488.272		474.414					
14	PAILLACO	MEJORAMIENTO ORNATO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE PAILLACO	18.879.580	100%	18.879.580	18.879.580						17.935.601	
14	PAILLACO	Reposición de Veredas Calle Arturo Prat	49.957.000	78%	29.974.200	38.722.973							
14	PAILLACO	Mejoramiento Calle Balmaceda entre M. Bulnes y Cruce Línea Férrea	49.999.000	100%	29.999.400	49.999.000			21.712.093	8.287.307			
14	PAILLACO	EVS HABILITACIÓN PLAZUELA PASAJE OLEGARIO MORALES	29.999.809	21%	29.999.809	6.415.956							
14	PAILLACO	EVS Habilitación Plazoleta Villa Nuevo Amanecer	29.990.508	20%	29.990.508	6.126.718							
14	PAILLACO	REPOSICION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES, PAILLACO.	40.000.000	99%	8.000.000	39.721.542							5.735.465
14	PAILLACO	CONSTRUCCION Y REPOSICION DE VEREDAS REUMEN, PAILLACO.	41.257.226	100%	8.251.445	41.100.227					6.039.435		
14	PAILLACO	CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS CALLES ARTURO PRAT - BARROS ARANA, PAILLACO	44.975.604	100%	44.975.604	44.975.604				11.243.901	13.580.944		14.421.129
14	PAILLACO	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS CALLE GABRIELA MISTRAL, PAILLACO.	29.263.643	100%	29.263.643	29.263.639				6.731.640	16.565.355		1.684.599
14	PAILLACO	CONSTRUCCIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS PÚBLICOS, PAILLACO	20.150.567	97%	4.030.114	19.623.755							1.603.446
14	PANGUIPULLI	REPARACIÓN DE COCINA LICEO BICENTENARIO ALTAMIRA	13.769.000	100%	2.480.263	13.753.648			2.464.911				
14	PANGUIPULLI	PMU-FIE PLAN DE INVIERNO URGENCIA 2014 LLONQUEN	9.998.021	100%	8.998.219	9.988.557				8.988.755			
14	PANGUIPULLI	PMU-FIE PLAN DE INVIERNO URGENCIA 2014 MARIA ALVARADO GARAY	9.997.701	100%	2.027.363	9.962.922				1.992.584			
14	PANGUIPULLI	PMU PREVENTIVO 2015 ESCUELA CLAUDIO ARRAU LEÓN	31.478.304	100%	6.295.661	31.466.480							
14	PANGUIPULLI	PMU PREVENTIVO 2015 ESCUELA RURAL HUELLAHUE	34.994.626	100%	6.998.925	34.993.644							1.533.890
14	PANGUIPULLI	CONSTRUCCIÓN DE SALA, PATIO CERRADO Y SERVICIOS HIGIENICOS PARA PREBASICA ESCUELA RURAL LLONQUEN	40.346.803	95%	8.069.361	38.493.247							
14	PANGUIPULLI	CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS, PATIO CERRADO Y SERVICIOS HIGIENICOS PARA PREBASICA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE	46.332.390	100%	9.266.478	46.332.259							
14	PANGUIPULLI	MEJORAMIENTO DE PLAZA CLAUDIO MATTE	24.618.693	85%	4.886.172	20.828.641			1.096.120				
14	PANGUIPULLI	CONSTRUCCIÓN PLAZA VILLA LOS RIOS DE ÑANCUL	19.601.875	99%	19.601.875	19.446.593							
14	PANGUIPULLI	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS ACCESO, SUR CIUDAD DE PANGUIPULLI	35.200.000	98%	7.040.000	34.375.397							
14	PANGUIPULLI	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS ACCESO OESTE PANGUIPULLI	49.900.000	100%	9.980.000	49.827.075						5.088.016	
14	PANGUIPULLI	REPARACIÓN DE COCINA ESCUELA RURAL LA RINCONADA	19.913.583	80%	19.913.583	15.930.866							
14	RIO BUENO	MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA BASICA PATRICIO LYNCH, COMUNA DE RIO BUENO	49.999.999	100%	1.219.860	49.910.088				1.129.949			
14	RIO BUENO	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE COCINA Y COMEDOR ESCUELA BASICA PATRICIO LYNCH, COMUNA DE RIO BUENO	10.000.000	98%	677.960	9.812.675				490.635			
14	RIO BUENO	AMPLIACIÓN DE AULAS NIVEL PRE-BÁSICO ESCUELA PAMPA RÍOS, COMUNA DE RIO BUENO	49.999.999	98%	9.104.920	49.125.666							
14	RIO BUENO	MEJORAMIENTO CUBIERTA GIMNASIO ESCUELA PAMPA RÍOS, RIO BUENO.	10.000.000	95%	2.432.323	9.459.596				1.891.919			
14	RIO BUENO	HABILITACIÓN MULTICANCHA Y PLAZUELA POBLACION PADRE TADEO 3 , COMUNA DE RIO BUENO	49.990.000	98%	29.994.000	48.827.890							22.845.372

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
14	RIO BUENO	CONSTRUCCIÓN SKATER PARK AVENIDA BALMACEDA, COMUNA DE RIO BUENO	49.990.000	99%	29.994.000	49.710.340						16.158.583	
14	RIO BUENO	REPOSICION ACERAS PEATONALES DIVERSAS CALLES DE RIO BUENO	49.999.999	100%	10.000.000	49.979.457							
14	VALDIVIA	NORMALIZACION SERVICIO DE ALIMENTACION ESCUELA ESPAÑA	15.590.000	99%	2.817.472	15.496.067							2.723.539
14	VALDIVIA	NORMALIZACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION ESCUELA TENIENTE MERINO	16.400.000	100%	3.280.000	16.400.000							3.280.000
14	VALDIVIA	PLAN PREVENTIVO 2015: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA ESPAÑA	34.980.277	93%	6.996.055	32.380.249							
14	VALDIVIA	AMPLIACION DE COBERTURA PRE BASICA ESCUELA EL LAUREL	49.902.922	91%	9.980.584	45.465.892							
14	VALDIVIA	PLAN PREVENTIVO 2015: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COLEGIO DEPORTIVO MUNICIPAL	34.989.916	85%	6.997.983	29.697.645							
14	VALDIVIA	AMPLAICION DE COBERTURA PRE BÁSICO ESCUELA ANGACHILLA	49.889.079	93%	9.977.816	46.223.311							
14	VALDIVIA	AMPLIACION DE COBERTURA PRE BASICA ESCUELA MEXICO	45.287.509	94%	9.057.502	42.688.382							
14	VALDIVIA	PLAN DE INVIERNO: URGENCIAS 2014 - LICEO INDUSTRIAL	9.997.931	97%	2.239.341	9.698.238			1.939.648				
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS SECTOR CORVI	15.087.898	100%	3.017.580	15.087.000							
14	VALDIVIA	CONSTRCCION DE MUELLE FLUVIAL COSTANERA, SECTOR CARAMPANGUE VALDIVIA	49.990.000	96%	2.413.183	47.784.227				207.410			
14	VALDIVIA	CONSTRUCCION DE MUELLE FLUVIAL PLAYA COLLICO - VALDIVIA	49.990.000	100%	8.998.331	49.988.911					8.997.242		
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO EN SEGURIDAD VIAL EN OCHO ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	49.991.900	99%	29.995.140	49.257.670							
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA EUGENIO MATTE	49.990.000	96%	2.408.861	47.841.862						260.723	
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN ACHARAN ARCE	49.990.000	99%	7.856.944	49.650.607						7.517.551	
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTANCIA I	49.990.000	96%	32.451.875	47.844.569	30.035.124				271.320		
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN INDEPENDENCIA	49.990.000	99%	9.065.319	49.430.675						8.505.994	
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN SAN PEDRO I	49.990.000	94%	9.381.970	46.791.922				3.198.679	2.985.213		
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA RENE SCHNEIDER	49.990.000	98%	37.749.494	48.962.023				34.096.683		2.624.834	
14	VALDIVIA	MEJORAMIENTO MULTICANCHA BUERAS	49.990.000	99%	32.319.244	49.526.357				30.298.590	1.557.011		
14	VALDIVIA	PROYECTO CONSTRUCCIÓN VEREDAS SECTOR INES DE SUAREZ	15.371.420	100%	3.074.284	15.331.734						3.034.598	
14	VALDIVIA	HABILITACION ACCESO MUELLES FLUVIALES, VALDIVIA.	14.750.702	80%	14.750.702	11.800.561							
15	ARICA	MEJORAMIENTO DE COCINA Y COMEDOR, ESCUELA D-14.	14.101.651	99%	870.588	13.999.618							768.555
15	ARICA	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCUELA E-26.	12.749.347	100%	2.549.870	12.749.347							
15	CAMARONES	MEJORAMIENTO DAÑOS TERREMOTO LICEO VALLE DE CODPA, COMUNA CAMARONES	35.000.000	100%	35.000.000	34.873.146							
15	CAMARONES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS KM. 1.3-1-6 SECTOR GUATANAVE	49.997.032	40%	49.997.032	19.969.688							
15	CAMARONES	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CUYA	47.071.566	99%	9.414.314	46.816.847			9.159.595				
15	CAMARONES	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL SECTOR LA VILCA, LOCALIDAD DE CODPA	19.951.838	100%	3.990.368	19.945.962				3.984.492			
15	CAMARONES	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL SECTOR LAS POZAS, LOCALIDAD DE CODPA	14.261.406	100%	2.852.282	14.255.486			2.846.362				
15	CAMARONES	RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN RED ELÉCTRICA CERRO BLANCO Y OFRAGÍA	49.000.000	100%	1.460.325	48.900.000							
15	GRAL LAGOS	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN SANITARIA PARA LOCALIDAD DE VISVIRI, COMUNA DE GENERAL LAGOS	17.732.729	40%	17.732.729	7.016.993							
15	GRAL LAGOS	CONSTRUCCIÓN ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN, POBLADO DE TACORA, GENERAL LAGOS	49.889.552	64%	28.736.045	32.056.900				10.903.393			
15	PUTRE	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO DEL LICEO GRANADEROS Y SU CONEXIÓN AL SISTEMA PRINCIPAL	32.469.239	38%	32.469.239	12.395.497							
15	PUTRE	HABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO FOTOVOLTAICO EN ESPACIOS PÚBLICOS	48.409.000	97%	9.681.800	46.767.000				8.039.800			
15	PUTRE	REPARACIÓN CUBIERTA BAÑOS INTERNADO LICEO TECNICO PROFESIONAL GRANADEROS DE PUTRE	9.993.025	38%	9.993.025	3.830.796							
			194.199.211.894		88.119.372.025	150.610.544.362	3.117.872.978	1.055.169.478	5.037.856.581	6.207.576.846	4.330.136.884	4.654.729.827	6.955.094.915

Detalle de incremento	
Decreto de hacienda N° 220	\$ 1.000.000.000
Decreto de hacienda N° 200	\$ 10.843.179.000
Decreto de hacienda N° 151	\$ 1.484.221.000
Decreto de hacienda N° 946	\$ 576.575.000

REGION	COMUNA	PROYECTO	Monto Aprobado	Porcentaje de Recursos Ejecutados	Monto Vigente	Transferencia Acumulada	Transferencia Enero	Transferencia Febrero	Transferencia Marzo	Transferencia Abril	Transferencia Mayo	Transferencia Junio	Transferencia Julio
			Decreto de hacienda Nº 483			\$ 16.141.476.372							
			Decreto de hacienda Nº 522			\$ 194.749.206							
			Decreto de hacienda Nº 600			\$ 7.441.218.000							
			Decreto de hacienda Nº1031			\$ 2.813.014.688							
			Decreto de Hacienda Nº 868			\$ 2.571.448.000							
			Decreto de hacienda Nº1131			\$ 772.310.000							
			Decreto de Hacienda Nº1344			\$ 6.339.464.000							
			Comuna		Nº de trabajadores								
			CORONEL		498								
			TOME		159								
			PENCO		147								
			LEBU		86								
			LOTA		1.135								
			LOS ALAMOS		434								
			CURANILAHUE		772								